	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2
Fecha del informe	Día: 07 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Número de Contrato	036-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
Contratista	BIENES Y SERVICIOS COL S.A.S.
Objeto	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MARMITAS INDUSTRIALES INDEPENDIENTES DE CALENTAMIENTO A GAS NATURAL PARA EL COMANDO AÉREODE COMBATE No. 2
Valor del Contrato	Noventa Y Cuatro Millones Diez Mil Pesos M/Cte. ($94.010.000,00).
Fecha Suscripción	Día: 18 Mes: 08 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA –COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2, pagará al Contratista el valor del contrato así:

No	PAC	VALOR	FECHA CORTE
1	PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2027	100% VALOR DEL CONTRATO	30 de octubre de 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: 252626 Día: 19 Mes: 08 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento Indique la fecha de aprobación en la plataforma.	Día: 31 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual Relacione la fecha de aprobación en la plataforma, si no se solicitó indique N/A	Día: 31 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte) Relacione la fecha de aprobación en la plataforma, si no se solicitó indique N/A	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica) Indique la fecha de suscripción del acta de inicio.	Día: 04 Mes: 09 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Modificación	**NO APLICA**
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	**NO APLICA**

Nuevo Valor Contrato	**NO APLICA**
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año: **NO APLICA**

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Suspensión	**NO APLICA**
Reinicio	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Observaciones	**NO APLICA**

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NO APLICA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	[59,65] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[94.010.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[94.010.000,00] ([100] %)

NO SE HAN REALIZADO PAGOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

El dia viernes 18 de septiembre de la presente anualidad, se realizó la respectiva visita técnica de preinstalación en cumplimiento al cronograma de actividades, con el fin de realizar la verificación de los puntos eléctricos, de gas y agua, y de adecuación física del espacio de instalación, correspondan a las necesidades de ejecución del contrato.

Objeto contractual	Cumple: x No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: x No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: x No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: x No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: x No cumple: No aplica:
Clausula Offset Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	Cumple: No cumple: No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: x No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: x No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: x No aplica:
Otros	Explicar

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Durante la ejecución del Contrato No. 036-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026, **en cumplimiento del cronograma de actividades establecido**, el día 18 de septiembre de 2026 se realizó la visita técnica de preinstalación de las cuatro (04) marmitas industriales en el rancho de tropa del GRUSE-25, con el propósito de verificar las condiciones físicas del área y los puntos de conexión eléctrica, gas natural y agua.

  Durante la visita se identificó la necesidad de adecuar la tubería de agua, mediante su remoción y recorte, así como modificar el diseño de las tapas de las marmitas debido a la interferencia con la campana extractora industrial existente. Para ello, se planteó un diseño de tres cuartas (3/4) partes móviles y una cuarta (1/4) parte fija.

  Estas novedades fueron comunicadas al Gerente Comercial de BIENES Y SERVICIOS COL S.A.S., informando que la instalación inicialmente programada para el 21 de septiembre de 2026 debía reprogramarse hasta contar con las condiciones técnicas necesarias.





- El día 06 de octubre de 2026, a través de la plataforma SECOP II, esta Supervisión comunicó al contratista, mediante oficio No. FAC-S-2026-037090-CE del 06 de octubre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-GRUSE-ESCOE-ECMED, la continuidad de la ejecución contractual, teniendo en cuenta el concepto de viabilidad técnica emitido por el Comité Estructurador Técnico respecto a la configuración propuesta para las tapas de las marmitas industriales, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas y sin generar costos adicionales para la Entidad. Asimismo, se solicitó la remisión del cronograma actualizado de las actividades pendientes, con el propósito de realizar el respectivo seguimiento y garantizar el cumplimiento de las obligaciones dentro del plazo contractual establecido.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la instalación, puesta en funcionamiento, realización de pruebas operativas y entrega a satisfacción de las cuatro (04) marmitas industriales, actividades que deberán desarrollarse conforme al cronograma actualizado que remita el contratista BIENES Y SERVICIOS COL S.A.S., garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y seguridad establecidas contractualmente.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

A la fecha no se ha presentado incumplimientos por parte del contratista

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: X

Observaciones: **Ninguna**

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Actualmente, la empresa contratista BIENES Y SERVICIOS COL S.A.S., presenta un avance en tiempo del 59,65 %. A la fecha, se ha realizado la visita técnica de preinstalación y se cuenta con el concepto favorable del Comité Estructurador Técnico respecto a la configuración de las tapas de las marmitas industriales, permitiendo dar continuidad a la ejecución contractual.

Se encuentra pendiente la instalación, puesta en funcionamiento y entrega a satisfacción de las cuatro (04) marmitas industriales, por lo cual se solicitó a la empresa contratista remitir el cronograma actualizado de actividades, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido, hasta el 30 de octubre de 2026.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	TE. SIERRA CANO VALERIA	**C.C.** 1.193.545.490
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 005 del 21 de agosto de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma		