MATRIZ DE AVANCE PERIODO 3 - SEPTIEMBRE 2026			
CONTRATO OBRA: FUV.SGR.019.2026	**CONTRATISTA:** UT Avenida del Pueblo		
CONTRATO INTERVENTORÍA: FUV.SGR.016.2026	**CONTRATISTA:** Fundación Para el Desarrollo Empresarial - CRECER	**FECHA:**	13/10/2026

PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE URBANO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DEFINITIVOS DEL CORREDOR VIAL CARRERA 15 (AVENIDA DEL PUEBLO) EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA", IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2026003190006 - SGR.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNIARIO	IVA	VALOR TOTAL	EJECUTADO PERIODO Nº3 CANT.	EJECUTADO PERIODO Nº3 VALOR
1.1	Jornada de socialización inicial del proyecto.	1.00	$ 5,298,502.00	19%	$ 6,305,217.00		$ -
1.2	Área de intervención y analisis de alternativas de trazado del corredor.	1.00	$ 183,411,569.00	19%	$ 218,259,768.00	40.50%	$ 88,395,206.04
1.3	TOMO 1. Estudio de tránsito, capacidad y niveles de servicio.	1.00	$ 109,960,178.00	19%	$ 130,852,617.00	25.00%	$ 32,713,154.25
1.4	TOMO 2. Estudio de trazado y diseño geométrico.	1.00	$ 102,219,692.00	19%	$ 121,641,429.00	36.00%	$ 43,790,914.44
1.5	TOMO 3. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes.	1.00	$ 102,219,692.00	19%	$ 121,641,429.00		$ -
1.6	TOMO 4. Estudios de suelos para el diseño de fundaciones de puentes y otras estructuras.	1.00	$ 701,547,763.00	19%	$ 834,841,840.00	10.00%	$ 83,484,184.00
1.7	TOMO 5. Estudio geotécnico para el diseño de pavimentos.	1.00	$ 193,378,297.00	19%	$ 230,120,172.00		$ -
1.8	TOMO 6. Estudio de hidrología, hidráulica, socavación y/o diseño hidrosanitario.	1.00	$ 136,292,923.00	19%	$ 162,188,576.00	1.50%	$ 2,432,828.64
1.9	TOMO 7. Estudio de urbanismo y paisajismo.	1.00	$ 102,219,692.00	19%	$ 121,641,429.00		$ -
1.10	TOMO 8. Estudio de hidrogeología.	1.00	$ 110,944,732.00	19%	$ 132,024,224.00		$ -
1.11	TOMO 9. Estudio de geología y geomorfología.	1.00	$ 29,028,145.00	19%	$ 34,543,496.00		$ -
1.12	TOMO 10. Estudios topográficos.	1.00	$ 84,325,481.00	19%	$ 100,347,323.00	10.00%	$ 10,034,732.30
1.13	TOMO 11. Estudios ambientales y sostenibilidad.	1.00	$ 1,009,463,777.00	19%	$ 1,201,261,907.00	1%	$ 12,012,619.07
1.14	TOMO 12. Estudio de análisis y gestión de riesgos.	1.00	$ 27,992,654.00	19%	$ 33,311,256.00		$ -
1.15	TOMO 13. Estudio de Gestión Predial.	1.00	$ 188,038,381.00	19%	$ 223,765,680.00		$ -
1.16	TOMO 14. Estudio de Arqueología.	1.00	$ 65,766,769.00	19%	$ 78,262,460.00	22.50%	$ 17,609,053.50
1.17	TOMO 15. Estudio de señalización, demarcación y seguridad vial.	1.00	$ 46,610,116.00	19%	$ 55,466,040.00		$ -
1.18	TOMO 16. Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios y definición de costos reales para estructuración del pliego de condiciones (Proceso constructivo del proyecto).	1.00	$ 82,965,876.00	19%	$ 98,729,397.00		$ -
1.19	TOMO 17. Estudio de evaluación financiera y socioeconómica.	1.00	$ 23,704,536.00	19%	$ 28,208,400.00		$ -
1.20	TOMO 18. Diseño del Plan de Manejo de Tránsito y el costeo para su implementación.	1.00	$ 46,610,116.00	19%	$ 55,466,040.00		$ -
1.21	TOMO 19. Diseño de pavimentos.	1.00	$ 49,529,000.00	19%	$ 58,939,512.00		$ -
1.22	TOMO 20. Diseño de estructuras.	1.00	$ 899,332,692.00	19%	$ 1,070,205,900.00	9.50%	$ 101,669,560.50
1.23	TOMO 21. Diseño de redes secas, eléctrico, telecomunicaciones y/o de iluminación.	1.00	$ 177,864,233.00	19%	$ 211,658,432.00		$ -
1.24	TOMO 22. Diseño de redes de gas natural.	1.00	$ 23,305,059.00	19%	$ 27,733,020.00		$ -
1.25	TOMO 23. Especificaciones técnicas.	1.00	$ 41,482,939.00	19%	$ 49,364,692.00		$ -
1.26	TOMO 24. Diseño Integral del Proyecto mediante BIM.	1.00	$ 303,530,478.00	19%	$ 361,201,260.00		$ -
1.27	TOMO 25. Resumen Ejecutivo (Definitivo).	1.00	$ 11,852,268.00	19%	$ 14,104,200.00		$ -
	TOTAL COSTOS				**$ 5,782,085,716.00**	6.78%	**$ 392,142,252.74**
	COSTO DE LA INTERVENTORIA				**$ 717,791,156.00**	6.78%	$ 48,680,745.10
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$ 6,499,876,872.00**	6.78%	**$ 440,822,997.84**

JOHAN HERNAN SALAZAR STERLING
Director de Interventoría
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CRECER