SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0148

CIUDAD: Bogota	FECHA: 25/02/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia mayor de Bogota		SUCURSAL Centro memoria Paz y reconciliacion	
DIRECCION: Crra 19 B # 24/86		TELEFONO: 3142826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☑	ELECTRICO	☑	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☑	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☐	☑	REPROGRAMACION	☐	☑
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
REVISION GENERAL	☑	☐	INVENTARIO	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento Preventivo al sistema exetor aguas residuales Poso captacion Por gravedad tipo sotano con tanque 2 electrobombas Sumergibles Tipo ampolla de las cuales Para al Libre de cortes/ las electrobombas se encuentran en condiciones se les realizaron Pruebas y Presentan fallas en las bobinas

OBSERVACIONES O PENDIENTES

en este sistema se evidencia que las 2 bombas se encuentran deshabilitadas por Problemas en las bobinas Por lo tanto se recomienda su respectiva correccion

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar John Bonilla	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0149

CIUDAD: Bogota	FECHA: 25/08/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA: Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL: Centro memoria Paz y reconciliacion	
DIRECCION: Cra 19 B # 24/86		TELEFONO: 324 286 6737	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	✓		REPROGRAMACION		
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO		
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO		
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA		
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema exterior parte trasera area de exposiciones, se les realiza limpieza pruebas de funcionamiento verificacion de voltaje y corriente limpieza tablero de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

se evidencia que la bomba 2 se encuentra desconectada se procedio a verificar porque estaba desconectada y se evidencia fallas en los bobinas por lo tanto se recomienda su respectivo cambio

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Osay Johan Barrera	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tec electricista	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0150

CIUDAD: Bogota	FECHA: 25/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Centro memoria Paz y reconciliacion	
DIRECCION: Carr 19 B # 24/86		TELEFONO: 3142826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	✓	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	✓		REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema Tractor paso capacitacion y mt parte trasera exposicion tapa en madera se realiza verificacion fuses verificacion conexiones Pruebas de voltaje y corriente Limpieza Tablero General

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bravo	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnologo	CARGO:

Powered by CamScanner

SELTEL	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	[illegible]
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0151

CIUDAD: Bogota	FECHA:	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Centro mumana Paz y reconciliacion	
DIRECCION: Crra 19 B # 29 / 86		TELEFONO: 3242826732	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☑	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☑	☐	REPROGRAMACION	☐	☑
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
REVISION GENERAL	☑	☐	INVENTARIO	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐	OTROS	☒	☒

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema extractor poso alfrente emisora se revisa, limpieza, tablero breakeres de fuerza prueba de voltaje, correcta limpieza tablero de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Burgos	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnologo	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0152

CIUDAD: Bogota	FECHA: 25/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogote		SUCURSAL centro memoria Paz y reconciliacion	
DIRECCION: Cra 19 B # 24/86		TELEFONO: 3242826134	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☑	ELECTRICO	☑	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☑	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☐	☑	REPROGRAMACION	☐	☑
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
REVISION GENERAL	☑	☐	INVENTARIO	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento preventivo al sistema eyector Cuarto de Bombas se realizo limpieza Nivel verificacion de fugas verificacion de voltajes, corriente limpieza tablero de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Se evidencia que la bomba 1 se encuentra fuera de servicio se le realizaron pruebas de funcionamiento y presenta fallas en los bobinas, Tambien se recomienda cambio de los sensores de nivel

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar Julian Bonilla Castro	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tec electricista	CARGO:	

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0153

CIUDAD: Bogota	FECHA: 25/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Centro menores Pat y recreacion	
DIRECCION: Cra 19B # 24/86		TELEFONO: 3242826132	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☑	☐	REPROGRAMACION	☐	☑
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☑	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☑	☐
REVISION GENERAL	☑	☐	INVENTARIO	☑	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☑	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☑	☐
REVISION DE CONEXIONES	☑	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realizo mantenimiento Preventivo sistema eyector Poso Profundo se realizo limpieza tablero de control verificacion de conexiones verificacion de voltajes y corriente

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bonilla	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0154

CIUDAD: Bogota	FECHA: 25/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Centro menor cra 10 y recorrido	
DIRECCION: Cr 19 # 24/86		TELEFONO: 3242826134	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS		✓	REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo sistema de Presion agua potable cuarto de Bombas sotano se realiza limpieza General verificacion de fugas, Ruidos se revisan ventilacion de voltajes y corriente Limpieza tablero de control y el sistema se encuentra OK

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.		EMPRESA / CLIENTE	
NOMBRES:	Oscar John Borja	NOMBRES:	
FIRMA:		FIRMA:	
CARGO:	Tecnologo	CARGO:	

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0155

CIUDAD: Bogota	FECHA: 25/09/26	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldia Mayor de Bogota		SUCURSAL Centro memoria Por un recuerdo	
DIRECCION: Cra 19B # 24/86		TELEFONO: 3142826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldia Mayor de Bogota	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS		✓	REPROGRAMACION		✓
CAMBIO DE EQUIPOS		✓	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	✓	
REVISION GENERAL	✓		INVENTARIO	✓	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	✓		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	✓	
REVISION DE CONEXIONES	✓		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento Preventivo al sistema de Bombeo de tolbos de agua estado cantidad 6 Bombas 3 tanques de tetro, se realiza limpieza y revisión de fugas, Pruebas de correcto uso fuga, limpieza de tablero de control

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Se evidencia que la Bomba de presenta fugas por la tapa superior

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Bustos	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tecnico	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0127

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 25/Sept/2026	HR. ENTRADA 07:00	HR. SALIDA 17:00
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		SUCURSAL Centro memoria paz y reconciliación	
DIRECCION: Cra 19B # 24-86		TELEFONO: 324 2826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV		INCENDIO		CONTROL ACCESO		OTRO	
BOMBEO	X	ELECTRICO	X	REFRIGERACION			

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION		MTTO PREVENTIVO	X	VISITA TECNICA		OTRO	
CAPACITACION		MTTO CORRECTIVO		AUDITORIA			

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	X		REPROGRAMACION		X
CAMBIO DE EQUIPOS		X	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	X	
REVISION GENERAL	X		INVENTARIO	X	
LIMPIEZA DE EQUIPOS	X		LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	X	
REVISION DE CONEXIONES	X		OTROS		

CUALES:

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo a los sistemas de presión de agua potable y sistemas eyectores de aguas lluvia, Sistema de filtro de agua espejo. Se lleva a cabo limpieza de paneles y bombas, verificación voltaje y corriente, pruebas de funcionamiento automatico y manual.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

el sistema de bombas eyectoras en área de parqueadero las bombas se encuentran en embobinado, bombas eyectoras parte trasera área exposiciones se les realiza pruebas y una las se encuentra deshabilitada, se debe hacer embobinado. También en el sist. eyector de cuarto de as, una de las bombas requiere reembobinado. En el sist. de bombeo de agua espejo una de las bombas presenta en la tapa, requiere cambio de esa pieza.

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Borja	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Tec electrónico	CARGO:

Heliodoro Tejada P.

Powered by CamScanner