SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	PP-FOR-14
		Version	1
		Fecha	20/11/2025
		FT No.	0130

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 29/Sept/2026	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.		SUCURSAL Cade Manitas	
DIRECCION:		TELEFONO: 3292826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☐	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☐	☒	REPROGRAMACION	☐	☒
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☒	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☒	☐
REVISION GENERAL	☒	☐	INVENTARIO	☒	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☒	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☒	☐
REVISION DE CONEXIONES	☒	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema de presión de agua potable limpieza, prueba voltaje, prueba amperaje, prueba de funcionamiento.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

Se recomienda realizar cambio de ductos de salida miples de 3", pues presentan mucha corrosión. Se debe realizar cambio de rodamientos y sello mecánico a la electrobomba #1.
También se recomienda hacer cambio de membrana ó cambio de tanque hidroflow.

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Burr	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO:	CARGO:

Powered by CamScanner

SelTel	FORMATO GENERAL DE VISITA Y/O SERVICIO	Codigo	
		Version	1
		Fecha	20/11/2025

FT No. 0131

CIUDAD: Bogotá	FECHA: 29/Sept/2026	HR. ENTRADA	HR. SALIDA
EMPRESA Alcaldía Mayor de Bogotá		SUCURSAL Cade Manitas	
DIRECCION: Carrera 18L #70B-50 Sur.		TELEFONO: 3247826137	
SUPERVISOR: Carlos Hernandez		SOLICITANTE DEL SERVICIO: Alcaldía Mayor de Bogotá	

LINEA DEL PRODUCTO

CCTV	☐	INCENDIO	☒	CONTROL ACCESO	☐	OTRO	☐
BOMBEO	☒	ELECTRICO	☒	REFRIGERACION	☐		

TIPO DE SERVICIO

INSTALACION	☐	MTTO PREVENTIVO	☒	VISITA TECNICA	☐	OTRO	☐
CAPACITACION	☐	MTTO CORRECTIVO	☐	AUDITORIA	☐		

VERIFICACION DEL TRABAJO REALIZADO

	SI	NO		SI	NO
AJUSTES TECNICOS	☐	☒	REPROGRAMACION	☐	☒
CAMBIO DE EQUIPOS	☐	☒	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	☒	☐
REVISION GENERAL	☒	☐	ÍNVENTARIO	☒	☐
LIMPIEZA DE EQUIPOS	☒	☐	LEVANTAMIENTO DE SISTEMA	☒	☐
REVISION DE CONEXIONES	☒	☐	OTROS	☐	☐

CUALES: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Se realiza mantenimiento preventivo al sistema R.C.I. Se realiza limpieza, pruebas de voltaje, pruebas de amperaje, pruebas de funcionamiento, se revisan fugas.

OBSERVACIONES O PENDIENTES

SELTEL S.A.S.	EMPRESA / CLIENTE
NOMBRES: Oscar Julian Borja	NOMBRES:
FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Técnico Electricista	CARGO:

Powered by CamScanner