BITÁCORA DE OBRA

ACEPTACIÓN DE OFERTA N°:	255 - 2025
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORITO
CONTRATISTA:	SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.
NIT No.	901.366.922 - 5
RL:	EVELYN TORRES BEJARANO
OBJETO:	" MEJORAMIENTO UNIDAD SANITARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TESALIA, SEDE ALTO TESALIA, DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."
FECHA DE SUSCRIPCION:	27 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	13 DE AGOSTO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION:	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
VALOR:	$ 48.875.743,59
PLAZO:	UN (01) MES

SE soluciones eléctricas Y CIVILES SAS

NIT: 901.366.922-5, Régimen común

13 de agosto de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se realiza la suscripción del acta de inicio para el Comunicado de Aceptación de Oferta No. 255 de 2026. • Recolección hojas de vida personal mano de obra no calificada.

Personal:

1 ingeniero residente

Herramienta:

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

14 de agosto de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Actividades administrativas y adquisición de materiales y herramientas para la ejecución de actividades contractuales.

Personal:

1 ingeniero residente

Herramienta:

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

soluciones eléctricas Y CIVILES SAS

NIT: 901.366.922-5, Régimen común

18 de agosto de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Cerramiento en lona verde. • Se realiza la localización y replanteo de las actividades a desarrollar e indicaciones previo inicio a actividades al personal. • Se inicia actividades de limpieza y lavado de muros, se atiende visita de supervisión recomendando realizar también la limpieza en la parte superior de la placa aérea.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

➢ Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.
SUPERVISOR **ANDRES FELIPE ARMERO SANTANDER** P. Universitario – Secretaría de Infraestructura	

19 de agosto de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se inicia actividades de demolición de enchape.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

➢ Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

soluciones eléctricas Y CIVILES SAS

NIT: 901.366.922-5, Régimen común

20 de agosto de 2026

Clima: Jornada laboral Lluviosa.

Actividades:
• Se continua con actividades de demolición de enchape. • Se inicia actividades de demolición de pañete. • Se realiza observación a supervisión que el pañete de las unidades sanitarias y de la pared lateral donde se encuentra el orinal, se encuentran en mal estado, lo que no permitirá la correcta instalación del enchape en estos muros. Se recomienda hacer la sustitución de este material para la correcta ejecución de las actividades.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.
SUPERVISOR **ANDRES FELIPE ARMERO SANTANDER** P. Universitario – Secretaría de Infraestructura	

21 de agosto de 2026

Clima: Jornada laboral Lluviosa.

Actividades:
• Se inicia actividades de demolición de andenes y estructura de orinal.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

soluciones eléctricas Y CIVILES SAS

NIT: 901.366.922-5, Régimen común

22 de agosto de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se realiza limpieza y verificación de funcionalidad de caja de inspección existente. Se observa estructura en buen estado, se realiza la notificación vía telefónica a la supervisión. • Se inicia actividades de repello.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.
SUPERVISOR **ANDRES FELIPE ARMERO SANTANDER** P. Universitario – Secretaría de Infraestructura	

24 de agosto de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se realiza instalación de red en PVC ½" para subiente de agua e instalación para distribución al punto de instalación de los lavamos, como la instalación de sus puntos hidráulicos. • Se realiza instalación de red de conducción tubería PVC de 2" hacia ubicación de trampa de grasas y la la instalación de los puntos sanitarios para los dos lavamanos. • Se continua con actividades de pañete.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

SE soluciones eléctricas Y CIVILES SAS

NIT: 901.366.922-5, Régimen común

25 de agosto de 2026

Clima: Jornada Lluviosa en Horas de mañana.

Actividades:
• Se finalizan actividades de pañete. • Se inicia actividad de placa de concreto en andenes.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

26 de agosto de 2026

Clima: Jornada Lluviosa en Horas de mañana.

Actividades:
• Se finalizan actividades de placa en concreto para andenes. • Se inician actividades de enchape para muros en cerámica.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

soluciones eléctricas Y CIVILES SAS

NIT: 901.366.922-5, Régimen común

27 de agosto de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se continua con la instalación de enchape para muros en cerámica.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

28 de agosto de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se realiza la construcción de Muro en ladrillo común, mortero 1:4, E=1,5cm, como base para la placa del mesón. • Se continua con enchape para muros en cerámica. • Se inicia actividad de alistado de piso con mortero en las unidades sanitarias.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

soluciones eléctricas Y CIVILES SAS

NIT: 901.366.922-5, Régimen común

29 de agosto de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se inicia con la actividad de piso en cerámica trafico 5 en las unidades sanitarias y tanque. • Se funde placa para mesón en concreto y se empotran los lavamanos. • Se finaliza actividad de alistado de pisos.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

31 de agosto de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se continua con la instalación de piso en cerámica. • Se realiza pañete a muros base del mesón. • Se realiza instalación de sanitarios.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

SE soluciones eléctricas Y CIVILES SAS

NIT: 901.366.922-5, Régimen común

01 de septiembre de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se realiza instalación de puertas metálicas en las tres unidades sanitarias. • Se realizan trabajos administrativos para balance de cantidades correspondientes a las indicaciones dada por supervisión a lo largo de la ejecución.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

02 de septiembre de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se inicia excavación para tanques del sistema séptico y trampa de grasas. • Se realiza solicitud de comité técnico para revisión de documentos correspondientes a un balance de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

03 de septiembre de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se continua con actividad de excavación para tanque sépticos. • Se realiza el enchape de mesón y muro de lavamanos

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

04 de septiembre de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se realiza el comité técnico No. 1 en el cual se discuten y se va viabilidad por parte de supervisión al acta de mayores y menores cantidades e ítems nuevos No. 1. • Se inicia actividades de excavación para campo de infiltración.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

SE soluciones eléctricas Y CIVILES SAS

NIT: 901.366.922-5, Régimen común

05 de septiembre de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se realiza la fundición de placa contrapiso como base de los tanques correspondientes al sistema séptico. • Se realiza la instalación de tubería metálica de 2" para la instalación de la cubierta.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

07 de septiembre de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se realiza instalación de correas metálicas para cubierta tanque de agua y cubierta mesón de lavamanos. • Se realiza instalación de canal de aguas lluvias. • Se realiza instalación de lámina de zinc trapezoidal.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

08 de septiembre de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se realiza instalación y adecuación de bajantes de bajantes de aguas lluvias en tubería PVC de 3". • Se realiza instalación de trampa de grasas y tanques de sistema séptico. • Se realiza el relleno con material de excavación para la protección de tubería y tanques del sistema séptico.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor
-

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

09 de septiembre de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Se realiza la instalación de la tubería perforada para campo de infiltración. • Se instala triturado al campo de infiltración y como terminado en el relleno de los tanques del sistema séptico. • Se inicia actividades de pintura en exteriores.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

SE soluciones eléctricas Y CIVILES SAS

NIT: 901.366.922-5, Régimen común

10 de septiembre de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Instalación de los dos tanques de 1000 lt para almacenamiento de agua de la unidad sanitaria. • Retoque de pintura zona exterior e interior de la unidad sanitaria. • Aseo General de la obra.

Personal:

1 ingeniero residente
1 Oficial de Construcción
2 Ayudantes de Construcción

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.

11 de septiembre de 2026

Clima: seco

Actividades:
• Labores administrativas para el recibido a satisfacción de la obra

Personal:

1 ingeniero residente

Herramienta:

- Herramienta menor

RESIDENTE DE OBRA **JOSE NICOLAS BRAVO ESPAÑA** C/c 1.120.218.364 de San Francisco MP No. 161037-0615618 TLM	*CONTRATISTA R.L* **EVELYN TORRES BEJARANO** SE SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES S.A.S.