| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | **FORMATO** | **CÓDIGO** | MS-GC-FR-002 |
| | **GESTIÓN CONTRACTUAL** | **VERSIÓN** | 2 |
| | **ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO** | **FECHA** | 4/03/2025 |

ACTA No. 7 (Ampliación No. 2 a la Suspensión y Reinicio No. 2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ O.T. ☐ | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 16 de octubre de 2026 | **ICCU No** | **ICCU-CTO-1605-2025** |
| CONTRATISTA EJECUTOR | CONSORCIO VIAS GRUPO A 2025<br>NIT: 902.019.696 - 1 | | |

**OBJETO**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DESDE EL CASCO URBANO DE FOMEQUE CONDUCE A LA INSPECCIÓN LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

**MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN**

Que, mediante comunicación No. GLO-ICCU1587-156-2026 del 16 de octubre de 2026, el Contratista de Obra solicitó la Prórroga No. 2 de la Suspensión Temporal No. 2 del Contrato de Obra No. ICCU-CTO-1587-2025, por un término adicional de diez (10) días calendario, contados a partir del vencimiento del periodo de suspensión vigente, con fundamento en la persistencia de las circunstancias técnicas que dieron origen a la suspensión, relacionadas con la necesidad de culminar los procedimientos de verificación metrológica y contar con los certificados de calibración y demás soportes técnicos requeridos para la operación de los equipos especializados destinados a la ejecución de las actividades de estabilización mediante anclajes; solicitud frente a la cual la Interventoría, mediante comunicación No. CVGA-ICCU1605-0178-2026 del 16 de octubre de 2026, emitió concepto técnico favorable y solicitó, a su vez, la Prórroga No. 2 de la suspensión temporal del Contrato de Interventoría No. ICCU-CTO-1605-2025 por el mismo término, en concordancia con el periodo de suspensión del contrato de obra.

Que, de acuerdo con lo manifestado por el Contratista de Obra, la culminación del procedimiento de verificación metrológica se encuentra supeditada a los tiempos de trámite, ensayos y expedición de las certificaciones por parte del laboratorio externo acreditado a cargo de la calibración de los equipos especializados (tales como gatos hidráulicos y manómetros). Por consiguiente, dado que a la fecha aún no se dispone de la totalidad de dichos certificados emitidos por el laboratorio, indispensables para operar bajo condiciones técnicas y de seguridad adecuadas, persisten las circunstancias ajenas al control directo del Contratista que motivaron la medida y no se encuentra superada integralmente la causa de la suspensión. Adicionalmente, señaló que dichas actividades constituyen un hito determinante dentro de la secuencia constructiva prevista para la estabilización de los sectores intervenidos, por lo que su imposibilidad de ejecución mantiene las restricciones técnicas para dar continuidad a los frentes de obra asociados, conforme a los diseños y las especificaciones técnicas del proyecto.

Que, teniendo en cuenta la persistencia de las circunstancias técnicas que dieron origen a la suspensión del contrato de obra y el concepto técnico favorable emitido por la Interventoría, las partes consideran procedente mantener la suspensión temporal del Contrato de Obra No. ICCU-CTO-1587-2025 por el término adicional de diez (10) días calendario.

Que, en atención a que las actividades de seguimiento, vigilancia y control a cargo de la Interventoría se encuentran directamente relacionadas con la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra, la prórroga de la suspensión temporal de este último limita, durante el mismo periodo, el desarrollo de las actividades propias del Contrato de Interventoría No. ICCU-CTO-1605-2025, particularmente aquellas asociadas al seguimiento y control de la ejecución física de las obras, sin perjuicio de las actuaciones de carácter administrativo, técnico y contractual que deban adelantarse durante el periodo de suspensión.

Que, en consecuencia, considerando la relación directa existente entre los contratos de obra e interventoría, la persistencia de las circunstancias técnicas que impiden la reanudación de las actividades de obra y la necesidad de mantener la correspondencia entre sus respectivos plazos de ejecución, se considera procedente prorrogar por diez (10) días calendario la suspensión temporal del presente Contrato de Interventoría.

**Observaciones**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN: | 9 de febrero de 2026 | | | |
| PLAZO: | 10 | DIAS ☐ | MESES ☑ | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 8 de diciembre de 2026 | | | |
| **TIEMPO DE SUSPENSION N° 1** | 20 | DIAS ☑ | MESES ☐ | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 1 de junio de 2026 | | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 28 de diciembre de 2026 | | | |
| **TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSION N° 1** | 15 | DIAS ☑ | MESES ☐ | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 16 de junio de 2026 | | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 12 de enero de 2027 | | | |
| **TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 2 DE LA SUSPENSION N° 1** | 15 | DIAS ☑ | MESES ☐ | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 1 de julio de 2026 | | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 27 de enero de 2027 | | | |
| **TIEMPO DE AMPLIACIÓN No. 3 DE LA SUSPENSION N° 1** | 8 | DIAS ☑ | MESES ☐ | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 9 de julio de 2026 | | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 4 de febrero de 2027 | | | |
| **TIEMPO DE LA SUSPENSION N° 2** | 11 | DIAS ☑ | MESES ☐ | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 6 de octubre de 2026 | | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 de febrero de 2027 | | | |
| **TIEMPO DE LA AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION N° 2** | 10 | DIAS ☑ | MESES ☐ | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 16 de octubre de 2026 | | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 25 de febrero de 2027 | | | |
| **TIEMPO DE LA AMPLIACION No. 2 A LA SUSPENSION N° 2** | 10 | DIAS ☑ | MESES ☐ | |
| FECHA DE REINICIACIÓN | 26 de octubre de 2026 | | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 7 de marzo de 2027 | | | |

**NOTAS:**

**1,** El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas.La presente suspensión (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.

**2.** La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.

**3.** En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio con la fecha de la reiniciación.

4. La aprobación de la presente se realiza a través del portal electrónico SECOP II