REPROGRAMACION PRORROGA No,2

OBJETO:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Línea base de contrato: 61,93 % ejecutado al 17/10/2026

Nº	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3
	GENERAL	PARTICULAR									17/10/2026-17/11/2026	17/11/2026-17/12/2026	17/12/2026-17/01/2027
PRELIMINARES													
1	310,1		CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	43476,54	$ 3.027,00	$ 131.603.471,45	26.181,76	$ 3.027,00	$ 79.252.193,57	$ 20.940.511,15	$ 31.410.766,72	
2	210,2,2		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS	M3	25357,62	$ 28.488,00	$ 722.387.770,94	16.197,65	$ 28.488,00	$ 461.438.675,95	$ 104.379.638,00	$ 156.569.456,99	
Subtotal							**$ 853.991.242,38**			**$ 540.690.869,52**			
OBRAS HIDRAULICA													
3	1P		SUMIDERO TRANSVERSAL DE REJILLA	UND	0,00	$ 730.743,00		0,00	$ 730.743,00	$ 0,00			
4	1.1P		COLECTOR	ML	0,00	$ 354.242,00		0,00	$ 354.242,00	$ 0,00			
Subtotal										**$ 0,00**			
RELLENOS													
5	900,2		TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA EXPLAN,CANALES Y PRESTAMO (MAS DE 1000M)	M3-KM	210883,6599	$ 1.681,00	$ 354.495.432,32	130.574,68	$ 1.681,00	$ 219.496.034,57	$ 47.249.789,21	$ 33.749.849,44	$ 53.999.759,10
6	320,3		SUB BASE GRANULAR	M3	8414,8922	$ 261.799,00	$ 2.203.010.363,07	4.904,46	$ 261.799,00	$ 1.283.982.901,15	$ 321.659.611,67	$ 229.756.865,48	$ 367.610.984,77
Subtotal							**$ 2.557.505.795,39**			**$ 1.503.478.935,72**			
PAVIMENTO													
7	500,1		PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO MR 4.5MPA E = 0,20M	M3	6615,52	$ 859.290,00	$ 5.684.650.180,80	4.589,29	$ 859.290,00	$ 3.943.532.395,50	$ 609.391.224,86	$ 435.279.446,33	$ 696.447.114,12
Subtotal							**$ 5.684.650.180,80**			**$ 3.943.532.395,50**			
ACEROS													
8	640,1		DOVELAS O PASADORES DE CARGA EN HIERRO LISO DE 1" @=0,3 L=0,35	KG	49772,60375	$ 9.638,00	$ 479.708.354,91	26.578,88	$ 9.638,00	$ 256.167.213,24	$ 78.239.399,58	$ 55.885.285,42	$ 89.416.456,67
9	640,1		ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJES DE 1/2" CORRUGADO @= 1,00 L= 0,85	KG	5098,995606	$ 9.638,00	$ 49.144.119,65	4.864,89	$ 9.638,00	$ 46.887.831,79	$ 789.700,75	$ 564.071,96	$ 902.515,14
Subtotal							**$ 528.852.474,56**			**$ 303.055.045,03**			
ANDENES Y BORDILLOS													
10	672,1		BORDILLO DE CONCRETO CLASE D (3000 PSI) 0,15MX0,20M	ML	13478,5	$ 90.490,00	$ 1.219.669.465,00	5.078,93	$ 90.490,00	$ 459.592.237,95	$ 266.027.029,47	$ 190.019.306,76	$ 304.030.890,82
11	610,2		RELLENO CLASIFICADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA ANDENES	M3	835,534	$ 197.581,00	$ 165.085.643,25	0,00	$ 197.581,00	$ 0,00	$ 57.779.975,14	$ 41.271.410,81	$ 66.034.257,30
12	630,4		CONCRETO CLASE D PARA ANDEN	M3	233,776	$ 1.033.184,00	$ 241.533.622,78	10,00	$ 1.033.184,00	$ 10.331.840,00	$ 80.920.623,97	$ 57.800.445,70	$ 92.480.713,11
Subtotal							**$ 1.626.288.731,04**			**$ 469.924.077,95**			
SISTEMA DE DRENAJE Y SANITARIAS													
13	2P		NIVELACIÓN DE CORONA DE POZO DE INSPECCIÓN	UND	192	$ 663.477,00	$ 127.387.584,00	32,00	$ 663.477,00	$ 21.231.264,00		$ 63.693.792,00	$ 42.462.528,00
Subtotal							**$ 127.387.584,00**			**$ 21.231.264,00**			
SEÑALIZACIÓN													
14	710,07		SEÑALIZACION VERTICAL	UND	107	$ 456.504,00	$ 48.845.928,00	0,00	$ 456.504,00	$ 0,00			$ 48.845.928,00
15	700,1		DEMARCACION HORIZONTAL	ML	13340,4	$ 3.163,00	$ 42.195.685,20	0,00	$ 3.163,00	$ 0,00			$ 42.195.685,20
Subtotal							**$ 91.041.613,20**			**$ 0,00**			
Subtotal													
SUBTOTAL OBRAS							**$ 11.469.717.621,37**			**$ 6.781.912.587,73**			

REPROGRAMACION PRORROGA No,2

OBJETO:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Línea base de contrato: 61,93 % ejecutado al 17/10/2026

Nº	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANT CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3
	GENERAL	PARTICULAR									17/10/2026-17/11/2026	17/11/2026-17/12/2026	17/12/2026-17/01/2027
ITEMS NO PREVISTOS													
16	CODIGO GOB	119	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEC	M2	34136,387	$ 9.362,04	$ 319.586.304,30	32314,39	$ 9.362,04	$ 302.528.728,49	$ 17.057.575,82		
17	CODIGO GOB	752	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON AFIRMADO EN JAMICHE DE CANTERA, CON MAQUINARIA PESADA	M3	7313,14962	$ 185.439,15	$ 1.356.144.269,36	5025,36	$ 185.439,15	$ 931.897.576,38		$ 254.548.015,79	$ 169.698.677,19
18	CODIGO GOB	257	ACERO DE REFUERZO FY 2800 KG/CM2. 1/4". INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. CANASTILLA	KG	15156,81125	$ 9.638,00	$ 146.081.346,83	11862,42	$ 9.638,00	$ 114.330.003,82		$ 19.050.805,81	$ 12.700.537,20
19	CODIGO GOB	258	REF. LOG DE 3/8" Y TRASV DE 3/8" PARA BORDILLOS	KG	11620,81184	$ 9.638,00	$ 112.001.384,51	9141,41	$ 9.638,00	$ 88.104.894,47		$ 14.337.894,03	$ 9.558.596,02
20	CODIGO GOB	975	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P Ø3" RDE 32.5-125 PSI UNION PLATINO.	ML	71,11749565	$ 76.134,28	$ 5.414.479,00	71,12	$ 76.134,28	$ 5.414.479,00			
SUBTOTAL OBRAS NO PREVISTAS							**$ 1.939.227.784,01**			**$ 1.442.275.682,15**	$ 1.604.435.079,61	$ 1.583.937.413,24	$ 1.996.384.642,65
			SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 13.408.945.405,38			**$ 8.224.188.269,88**			
			PGIO NO MODIFICAR				$ 118.531.248,00			**$ 118.531.248,00**			
			PMT NO MODIFICAR				$ 90.880.000,00			**$ 90.880.000,00**			
			VALOR TOTAL				**$ 13.618.356.653,38**			**$ 8.433.599.517,88**	$ 1.604.435.079,61	$ 1.583.937.413,24	$ 1.996.384.642,65
										61,93%			

	DESCRIPCION		PORCENTAJE				
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.				% MES	11,78%	11,63%	14,66%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	**23,66%**				
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	**2%**	% ACUMULADO	73,71%	85,34%	100,00%
	UTILIDAD	**U=**	**5%**				
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**30,66%**				

Vo.Bo. CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLAREAL
R.L. CONSORCIO INTERVIAL FONSECA 24
Interventoria