E.S.E Hospital Departamental San Simón

Nit: 890.802.628-6 - VICTORIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 602**

Fecha:	22/05/2026	**Nit:**	901251579	**Beneficiario:**	GLOBAL INGENIERIA E INFRASTRUCTURA S.A.S
Telefono:	3138825973		**Direccion:**	cra 6 calle18 b	
Nro GP:	645		**Nro OP:**	679	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	5,772,193.52

Retenciones:	141,634.00	**Iva:**	141,634.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
645	1	1	2.3.2.02.02.005.53129	PRINCIPAL	Otros Edificios no Residenciales	5,913,827.52
					TOTAL	**5,913,827.52**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11321001	Davivienda ahorros 085000225970 Adecua. San Simon		5,772,193.52
24010201	Proyectos de Inversion	5,772,193.52	
	SUMAS IGUALES	**5,772,193.52**	**5,772,193.52**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

DESCRIPCION:

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto y/o contratos de obra de adecuación menor a la sede principal de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón De Victoria Caldas y a las sedes de El Llano, Fierritos, La Italia, La Pradera, Isaza y Marzala

Gerente

Jefe de Grupo Administrativo

Beneficiario

C.C o NIT:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON
Nombre Proceso	pago factura FVE39
Fecha Pago	22/05/2026
Hora Pago	14:41

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9012515797	**Referencia**	
Nombre	GLOBAL INGENIERIA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX9184	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.772.193,52	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS
Nit:901251579-7
Dir:CR 6 CA 18
Tel:3138825973
E.mail: santagarcia1980@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE39

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESE HOSPITAL SAN SIMON	**22/05/2026**	**$ 5.913.827,52**
NIT No. : 890802628-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 4 8 23 BRR CENTRO	-	
EMAIL : hsansimon423@yahoo.es	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 3167432525	22/05/2026	
CIUDAD : VICTORIA **PAIS :** Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41301503	Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto y/o contratos de obra de adecuación menor a la sede principal de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón De Victoria Caldas y a las sedes de El Llano, Fierritos, La Italia, La Pradera, Isaza y Marzala SEDE PRINCIPAL	$ 4.969.602,96

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 4.969.602,96
IVA liquidado	$ 4.969.602,96	19%	$ 944.224,56
VALOR TOTAL :			$ 5.913.827,52

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 22/05/2026	$ 5.913.827,52

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESO CON 52 CENTAVOS

OBSERVACIONES

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION EXONERADOS DE RETENCION EN LA FUENTE POR FAVOR NO PRACTICAR. Art. 911 Del Estatuto Tributario.

Responsables de IVA - Régimen Simple de Tributación - No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores.

NOTA: FAVOR HACER TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N° 860-000111-78 A NOMBRE DE GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS NIT 901.251.579-7

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio art.774 del Código de Comercio. La mora en el pago de la presente factura, ocasionará el cobro de intereses de mora a la tasa máxima legal vigente autorizada -por mes o fracción- a la fecha de cancelación de la acreencia.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
MqSZTZIBulmmRg8selc0B+++epCLPTMuZkDjiHhcPW+ZfiBcUUFmhxJRIGC8W/fVxsmbGhJ7A5j+7XNe5Czl3jlypVn+QWJlcZDYgoPqLYcO1qInByFjlxiPpfwUp16RC4F/JttZ7ImomhqqD4w4MmGAJF3/d68llv77CLTg8pOfvpxSer7YZUKrWbm1U19g31kUg0/xgWW84qksgQds+woFaftIC2NP2vQePGleL7UGAttSut7k+ZBXCmPzG7p6J/+OoxHaHNTL1Mr7PWbq+MH4IOYZL2mjW/tdMOjSxCI86fBX8KAAHKsgL6GOFbMWANrR/p9KwE9tdWkIMOSjg==

CUFE: b0361e834fa5d60f18543a47a3e13f25cf61eba302b6fed98510d778af48373b4a2194236931da7505a6a27309b14a4f

Fecha emisión: 2026-05-22 14:08:04 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-22 14:08:12-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N.°10

Que, el contratista **GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.**, identificado con Nit 901.251.579-7, ejecutó el 10,51% de la obra con el objeto del contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA", N.º 2025110601, con fecha de suscripción del 6 de noviembre de 2025.

1-4

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato N.º 2025110601	$326.060.000

Primer pago según facturas:

N.º FV7	$9.922.529,4
N.º FV8	$9.854.128,2
N.º FV9	$8.259.718,6
N.º FV10	$8.204.098
N.º FV11	$9.977.626,4
N.º FV12	$9.959.181,4
N.º FV13	$9.034.718
TOTAL PRIMER PAGO:	$65.212.000

Segundo pago según facturas:

N.º FV14	$7.789.185,57
N.º FV15	$7.513.772,75
N.º FV16	$11.394.308,83
TOTAL SEGUNDO:	$26.697.267,15

Tercer pago según facturas:

N.º FV17	$7.784.784,78
N.º FV18	$10.209.999,96
N.º FV19	$5.986.575,84
N.º FV20	$16.736.815,1
TOTAL, TERCER PAGO:	$40.718.172.68

2-4

Cuarto pago según facturas:

N.°FV22	$13.822.083.45
N.°FV23	$13.662.748,75
TOTAL, CUARTO PAGO:	$27.484.832,2

Quinto pago según facturas:

N.°FV24	$ 15.247.440.54
N.°FV25	$ 14.070.028.07
TOTAL, QUINTO PAGO:	$ 29.317.468.61

Sexto pago según facturas:

N.°FV26	$ 5.903.904,99
N.°FV27	$ 5.301.520,97
N.°FV28	$ 5.397.726,11
N.°FV29	$ 4.643.519,47
N.°FV30	$ 10.805.769.39
N. FV31	$ 8.079.634,51
TOTAL, SEXTO PAGO:	$ 40.132.075,44

Séptimo pago según facturas:

N.°FV33	$ 18.219.834,15
TOTAL, SEPTIMO PAGO:	$ 18.219.834,15

Octavo pago según facturas:

N.°FV35	$ 5.268.863,11
N.°FV36	$ 5.040.386,57
N.°FV37	$ 9.643.375,92

3-4

TOTAL, OCTAVO PAGO: $ 19.952.625,6

Noveno pago según facturas:

N.°FV38	$ 19.325.946,84

TOTAL, NOVENO PAGO: $ 19.325.946,84

Decimo pago según facturas:

N.°FV39	$ 5.913.827,52
N.°FV40	$ 6.912.670,93
N.°FV41	$ 11.888.341,86

TOTAL, DECIMO PAGO: $ 24.714.840,31

Saldo pendiente por ejecutar: $ 14.284.937.02

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI [X] NO[ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato:
SI[X] NO[ ]

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: Ninguna.

DURANTE LA EJECUCIÓN SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

Por lo expuesto, avalo se gire la suma de $24.714.840,31, correspondiente a la ejecución del 10,51% de la obra, previa radicación de la factura en tesorería por parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, y previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de cada uno de los lotes de obra sobre los cuales se contrata la interventoría, así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales cuando corresponda.

4-4

Dado en Victoria-Caldas a los 22 días del mes de mayo de 2026.

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO.
C.C. N.º 1.061.047.744.
Supervisora

GLOBAL
Ingenieria e Infraestructura S.A.S

INFORME PARCIAL No 6 DE INTERVENTORÍA

EL 01/05/2026 AL 31/05/2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA"

SEDE PRINCIPAL



GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S

VICTORIA, CALDAS

31 DE MAYO DE 2026

GLOBAL
Ingeniería e Infraestructura S.A.S

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO 4
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
LOCALIZACIÓN 4
ACTIVIDADES CONTRATADAS 6
CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA 18
ÁREA TÉCNICA 18
AVANCE TECNICO Y FINANCIERO 19
ESTADO FINAL DEL CONTRATO 19
CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 19
Control de Calidad 21
Gestión Ambiental 21
Seguridad y Salud en el Trabajo 21
Conclusiones 22
Recomendaciones 22
REGISTRO FOTOGRAFICO 25

GLOBAL
Ingeniería e Infraestructura S.A.S

INTRODUCCIÓN

La firma GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S, en calidad de interventor del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA", presenta INFORME PARCIAL No 6 DE INTERVENTORÍA, en cumplimiento de las funciones emanadas del contrato de interventoría anteriormente indicado.

El presente informe corresponde al cierre de las actividades de interventoría desarrolladas sobre el proyecto de adecuación menor de la sede principal de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón del municipio de Victoria, Caldas. En él se consolidan las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y ambientales adelantadas durante la ejecución contractual, así como la verificación de las cantidades finales ejecutadas, el cumplimiento del objeto contractual y el estado final del proyecto al momento de la terminación del contrato de interventoría.

OBJETIVO


Presentar a la E.S.E. Hospital San Simón de Victoria, Caldas, el Informe Parcial No. 6 de Interventoría correspondiente al período comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2026, consolidando los resultados del seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental realizado durante la ejecución contractual, así como el estado final de las obras ejecutadas y las recomendaciones para el cierre y liquidación del contrato.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

El municipio de Victoria, Caldas se encuentra ubicado en el oriente del departamento de Caldas, el municipio limita en el norte con los municipios de Norcasia y la Dorada, en el oriente con el municipio de La Dorada, en el sur con los municipios de Mariquita y Honda del departamento del Tolima, y en el occidente con el municipio de Samaná.


Figura 1. Localización municipio de Victoria, Caldas



Fuente: Google.

El contrato a ejecutar se encuentra ubicado dentro de la sede principal de la ESE HOSPITAL SAN SIMON localizado en la dirección Carrera 4 No. 8 – 23, del Municipio de Victoria, Caldas

Figura 2. Localización de ESE HOSPITAL SAN SIMON, VICTORIA, CALDAS



Fuente: Google Earth.

El proyecto consta de adecuaciones el área de archivo y parqueadero en la parte inferior de la edificación.

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE OBRA	
CONDICIONES DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA	20251126-01
CONTRATISTA	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA	2025110601
INTERVENTOR	GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S
FECHA INICIO OBRA	09/12/2025
FECHA TERMINACION OBRA	31/05/2026
FECHA TERMINACION INTERVENTORIA	31/05/2026
ESTADO ACTUAL	TERMINADO

GLOBAL
Ingeniería e Infraestructura S.A.S

ACTIVIDADES CONTRATADAS

Con el fin de establecer el alcance inicial del proyecto, a continuación, se relacionan las actividades y cantidades contempladas en el contrato de obra, las cuales constituyeron la base para la ejecución física y financiera del proyecto. Estas actividades fueron definidas a partir de los estudios y diseños disponibles al momento de la contratación y sirvieron como referencia para el seguimiento y control de la ejecución contractual.

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**		
1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DEBAJO DE PLACA	M2	31,20
1,2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	88,65
1,3	DEMOLICION DE MESONES a=0.060 m	ML	6,00
1,4	DEMOLICION DE LAVADERO	UND	2,00
1,5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	36,32
1,6	DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M	M2	253,98
1,7	DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	96,25
1,8	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	5,00
1,9	DESMONTE VENTANA	M2	5,82
1,10	DESMONTE DE CERRAMIENTO	M2	4,00
1,11	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM.	ML	130,41
1,12	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	155,95
2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN 0,00-2,00	M3	93,90
2,2	LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBOCOMPACTADOR-CANGURO)	M3	17,64
3	**AFIRMADO BASES Y SUBBASES**		
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	64,11
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M2	412,55
4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	ML	140,74
5	**ACERO DE REFUERZO**		
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)	KG	95,84
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15X2MM 2,40X6	M2	412,55
6	**MAMPOSTERÍA**		
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12	M2	142,82
7	**PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO**		
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05m	M2	268,80

7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	110,53
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	456,85
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS		
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	11,00
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	53,35
8,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"	UN	5,00
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	12,00
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	1,00
8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 2"	ML	47,00
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 4"	ML	8,50
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-LL 3" (INC. ABRAZADERAS)	ML	15,00
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	1,00
8,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	8,00
8,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (Incluye accesorios de instalación)	UN	1,00
8,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)	ML	2,60
8,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METÁLICO Y CONCRETO REFORZADO)	UN	4,00
8,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	8,00
8,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO GRANADA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	5,00
8,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENCIMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO	UN	1,00

8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALAXIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE).	UN	1,00
8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	3,00
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UN	34,00
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W	UN	27,00
9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA TIPO APLIQUE OVALADO 1 LUZ BLANCO ALUMINIO DE 60 W	UN	7,00
9,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	17,00
9,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UN	13,00
9,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	7,00
9,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLE.	UN	5,00
9,8	DECLARACION DE CUMPLIEMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UN	1,00
10	**ACABADO DE PISOS**		
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	143,04
10,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	166,46
10,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	10,00
10,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY LAVADO ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	221,88
10,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	116,14
10,6	MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, A=0.90M	ML	2,00
10,7	MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, A=0.60M	ML	4,00

10,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE DEBAJO DE PLACA SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	31,20
10,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	203,72
11	ACABADO DE MUROS		
11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	281,20
11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	182,09
11,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	106,32
11,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	26,80
11,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	26,20
11,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	71,41
11,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	38,23
12	ACABADOS DE CIELO RASO		
12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	109,65
12,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	36,08

12,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	101,52
13	CARPINTERÍA METÁLICA		
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	ML	55,80
13,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	1.443,91
13,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	69,00
13,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (PUERTAS PRINCIPALES)	M2	2,73
13,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (BAÑOS)	M2	2,00
13,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.	M2	18,30
13,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.	M2	12,57
13,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	13,00
13,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	15,00
14	TECHO Y/O CUBIERTA		
14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 18MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	201,02

Durante el desarrollo de la obra fue necesario realizar ajustes en algunas cantidades inicialmente previstas, producto de las condiciones reales encontradas en sitio y de los requerimientos técnicos indispensables para garantizar la correcta ejecución y funcionalidad de las intervenciones. En consecuencia, se suscribió el Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra y se aprobó el Ítem No Previsto NP-01, manteniéndose inalterado el objeto contractual y orientando las modificaciones exclusivamente al cumplimiento integral de las especificaciones técnicas del proyecto.

Como resultado de dichos ajustes, las cantidades finales ejecutadas corresponden a las relacionadas en la siguiente tabla, evidenciando la ejecución total de las actividades requeridas para la culminación satisfactoria de la obra y el cumplimiento de los objetivos

establecidos contractualmente.

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES		
1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DEBAJO DE PLACA	M2	31,20
1,2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	88,65
1,3	DEMOLICION DE MESONES a=0.060 m	ML	6,00
1,4	DEMOLICION DE LAVADERO	UND	2,00
1,5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	52,60
1,6	DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M	M2	271,69
1,7	DESMONTE DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	96,25
1,8	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	5,00
1,9	DESMONTE VENTANA	M2	5,82
1,10	DESMONTE DE CERRAMIENTO	M2	4,00
1,11	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM.	ML	166,36
1,12	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	210,57
2	EXCAVACIONES Y LLENOS		
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN 0,00-2,00	M3	118,52
2,2	LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBOCOMPACTADOR-CANGURO)	M3	31,99
3	AFIRMADO BASES Y SUBBASES		
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	74,36
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO		
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M2	412,54
4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	ML	186,39
5	ACERO DE REFUERZO		
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)	KG	200,94
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15X2MM 2,40X6	M2	412,55
6	MAMPOSTERÍA		
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12	M2	101,23
7	PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO		
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05m	M2	268,77
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	110,51
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	503,61
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS		

8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	9,00
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	79,00
8,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"	UN	5,00
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC- S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	10,00
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC- S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	1,00
8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC- S 2"	ML	79,00
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC- S 4"	ML	12,15
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-LL 3" (INC. ABRAZADERAS)	ML	31,00
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	1,00
8,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	3,00
8,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (Incluye accesorios de instalación)	UN	1,00
8,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)	ML	6,00
8,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METÁLICO Y CONCRETO REFORZADO)	UN	4,00
8,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	5,00
8,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO GRANADA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	5,00
8,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENCIMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO	UN	1,00
8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALAXIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE).	UN	1,00
8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	2,00
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**		

9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UN	29,00
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W	UN	23,00
9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA TIPO APLIQUE OVALADO 1 LUZ BLANCO ALUMINIO DE 60 W	UN	6,00
9,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	17,00
9,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UN	12,00
9,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	8,00
9,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLE.	UN	4,00
9,8	DECLARACION DE CUMPLIEMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UN	1,00
10	ACABADO DE PISOS		
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	143,04
10,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	170,47
10,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	10,00
10,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY LAVADO ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	221,88
10,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	106,17
10,6	MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, A=0.90M	ML	0,00
10,7	MESON EN GRANITO NATURAL CRISTAL PULIDO Y BRILLADO, A=0.60M	ML	0,00
10,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE DEBAJO DE PLACA SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	31,20
10,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	140,47
11	ACABADO DE MUROS		

11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	318,80
11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	203,01
11,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	132,67
11,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	26,80
11,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS YDILATACIONES)	ML	26,20
11,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	83,30
11,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	51,28
12	ACABADOS DE CIELO RASO		
12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	134,35
12,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	36,08
12,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	123,77
13	CARPINTERÍA METÁLICA		
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	ML	58,90

13,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	1.443,73
13,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML	48,55
13,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (PUERTAS PRINCIPALES)	M2	2,73
13,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (BAÑOS)	M2	2,13
13,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.	M2	17,17
13,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.	M2	8,82
13,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	1,30
13,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	13,20
14	TECHO Y/O CUBIERTA		
14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN) (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	162,15
NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS		
NP-01	MESA PARA NECROPSIA ACERO INOXIDABLE REF 304 MEDIDAS MESA INCLUYENDO 1 POCETA Y DESAGUE Medidas 240 CM LARGO X 80 CM ANCHO X 70 CM ALTO O SIMILAR CON POCETA SALPICADERO.	UND	1,00

De acuerdo con las cantidades finales ejecutadas y verificadas en obra, se establece que el proyecto alcanzó una ejecución física del cien por ciento (100%), cumpliendo con las especificaciones técnicas, los requisitos de calidad y el alcance definido para la intervención. Las variaciones presentadas respecto de las cantidades inicialmente contratadas obedecen a ajustes técnicos debidamente justificados y autorizados mediante los instrumentos contractuales correspondientes, incluyendo el Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra y el Ítem No Previsto NP-01.

En consecuencia, la interventoría certifica que las actividades ejecutadas permitieron la terminación y puesta en funcionamiento de las obras contratadas, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada prestación del servicio para el cual fue

concebida la infraestructura intervenida.

Modificaciones Contractuales Realizadas

Durante la ejecución del proyecto fue necesario realizar ajustes a las cantidades inicialmente contratadas, derivados de las condiciones reales encontradas en campo y de los requerimientos técnicos indispensables para garantizar la funcionalidad y correcta terminación de las obras. Dichos ajustes fueron formalizados mediante Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra y mediante la aprobación del Ítem No Previsto NP-01, documentos que hacen parte integral del expediente contractual.

Las modificaciones efectuadas no alteraron el objeto contractual ni las condiciones técnicas fundamentales del proyecto, limitándose a optimizar la ejecución y garantizar el cumplimiento de las necesidades identificadas durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Concepto	**Estado**
Valor Inicial Contrato	$644.984.424
Adiciones	$0
Valor Final Contrato	$644.984.424
Ejecución Física	100%
Ejecución Financiera	98%
Saldo por Cobrar	2%
Estado	Terminado

El valor final del contrato corresponde al valor inicialmente contratado, toda vez que las modificaciones efectuadas mediante mayores y menores cantidades de obra y el ítem no previsto fueron compensadas dentro del mismo presupuesto contractual, sin generar adición de recursos.

Tabla 2. Ficha técnica contrato de interventoría

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONDICIONES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN SIMON
CONTRATO NO.:	2025110601
FECHA INICIO DEL	01/12/2025

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA
VALOR INICIAL	$ 326.060.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 326.060.000,00
PLAZO INICIAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/05/2026

Tabla 3. Ficha técnica contrato de obra

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE OBRA	
CONDICIONES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN SIMON
CONTRATO NO.:	20251126-01
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	09/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE SAN SIMON DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
VALOR INICIAL	$ 644.984.424,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 644.984.424,00
PLAZO INICIAL	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09/03/2026
PRORROGA 1	09/05/2026
PRORROGA 2	31/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/05/2026
ESTADO	TERMINADO
EJECUCIÓN FISICA	100%

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE OBRA	
EJECUCIÓN FINANCIERA	98%

CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA

En el presente informe se relacionan todas las actuaciones desarrolladas por la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero y ambiental, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría No. 2025110601. Asimismo, se presenta el avance y las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el período comprendido entre el 01 de mayo de 2026 y el 31 de mayo de 2026.

Cabe señalar que el 31 de mayo de 2026 correspondió a la fecha de terminación del contrato de obra anteriormente referido. No obstante, el presente informe de interventoría se emite con corte al 31 de mayo de 2026, de conformidad con las condiciones y plazos establecidos en el contrato de interventoría.

Posterior a la terminación del contrato de obra, se han adelantado las actividades de verificación y recibo de las obras ejecutadas por el contratista, evidenciándose una ejecución física del 100% de las actividades contractuales.

En cuanto al aspecto financiero, se deja constancia de que el contratista no presentó cobro mediante acta parcial correspondiente al 2,00% del valor total del contrato, porcentaje que será tramitado dentro del proceso de liquidación contractual.

De igual manera, a la fecha se encuentra pendiente por parte de la empresa prestadora del servicio de energía CHEC la ejecución del cambio de acometida y adecuación del servicio eléctrico de 110 V a 220 V, actividad necesaria para la puesta en funcionamiento integral de las instalaciones intervenidas.

Esta actividad no hace parte del alcance contractual del contratista de obra y corresponde a una gestión a cargo de la empresa prestadora del servicio de energía, por lo que no afecta el cumplimiento de las obligaciones contractuales ejecutadas dentro del proyecto.

Finalmente, en relación con el Contrato de Interventoría No. 2025110601, se encuentra pendiente de cobro el mismo porcentaje (2,00%) del valor contractual, el cual será gestionado conforme al avance del proceso de liquidación y cierre contractual.

ÁREA TÉCNICA

Se han revisado las actividades constructivas de la obra de la ESE HOSPITAL SAN SIMON, conforme a la Norma Sismo Resistente (NSR-10), siguiendo los lineamientos definidos en el Título I – Supervisión Técnica de esta norma.

Durante el período informado se realizó la verificación final de las actividades ejecutadas

por el contratista, incluyendo revisión de acabados, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, cubierta, carpintería metálica y demás componentes del proyecto. Igualmente se efectuó la validación de las cantidades finales ejecutadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la obra.

Como resultado de la revisión realizada por la interventoría, se evidenció que las actividades contratadas fueron ejecutadas satisfactoriamente y que las áreas intervenidas se encuentran aptas para su utilización conforme al objeto del contrato.

AVANCE TECNICO Y FINANCIERO

AVANCE FISICO ACUMULADO	100%
AVANCE FINANCIERO	98%
VALOR ACTA DE PAGO No. 1	$ 128.996.885,00
VALOR ACTA DE PAGO No. 2	$ 101.262.554,56
VALOR ACTA DE PAGO No. 3	$ 178.884.927,78
VALOR ACTA DE PAGO No. 4	$ 76.727.693,90
VALOR ACTA DE PAGO No. 5	$ 68.487.727,10
VALOR ACTA DE PAGO No. 6	$ 77.720.623,00
VALOR POR COBRAR	$ 12.904.012,66

El restante 2%, porcentaje que el contratista lo factura en el proceso de liquidación

El avance alcanzado es consistente con el cronograma aprobado y evidencia una adecuada planeación y ejecución por parte del contratista

ESTADO FINAL DEL CONTRATO

Con fundamento en las verificaciones realizadas durante la ejecución contractual, la interventoría certifica que el contrato de obra alcanzó una ejecución física del 100%, encontrándose terminadas las actividades contempladas dentro del alcance contractual. Las obras ejecutadas fueron recibidas técnicamente y cumplen con las especificaciones establecidas para el proyecto. A la fecha del presente informe se encuentra pendiente únicamente el proceso administrativo de liquidación contractual. Adicionalmente, se encuentra pendiente la presentación de la cuenta final por parte del contratista correspondiente al saldo del dos por ciento (2%) del valor contractual, así como la culminación de las actuaciones administrativas requeridas para el cierre y liquidación de los contratos de obra e interventoría.

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

La interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de obra, evidenciando la ejecución de las actividades previstas dentro del

alcance contratado, la atención de los requerimientos técnicos efectuados durante la ejecución y la entrega de los productos asociados al proyecto.

De acuerdo con las verificaciones realizadas, no se evidencian incumplimientos contractuales que afecten la terminación y recibo de las obras ejecutadas.

Control de Calidad

La interventoría realizó seguimiento permanente a los procesos constructivos ejecutados por el contratista, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios, diseños, presupuesto contractual y demás documentos que hacen parte del contrato.

Durante la ejecución de las actividades se efectuaron inspecciones periódicas de obra, revisión de materiales, verificación de procesos constructivos y control de cantidades ejecutadas, evidenciando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la correcta terminación de las obras.

Como resultado de las verificaciones realizadas, no se evidenciaron situaciones que comprometieran la estabilidad, funcionalidad o calidad de las intervenciones ejecutadas.

Gestión Ambiental

Durante la ejecución contractual se realizó seguimiento al manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), control de material sobrante y limpieza permanente de las áreas intervenidas. Se verificó la disposición adecuada de los residuos generados y el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas para el desarrollo de la obra, sin evidenciarse afectaciones ambientales significativas derivadas de las actividades ejecutadas.

Seguridad y Salud en el Trabajo

La interventoría efectuó seguimiento al cumplimiento de las condiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista, verificando el uso de elementos de protección personal, señalización de áreas de trabajo y aplicación de medidas preventivas para el control de riesgos. Durante la ejecución contractual no se reportaron accidentes graves que afectaran el desarrollo normal de las actividades.

Conclusiones

1. El proyecto objeto de interventoría alcanzó una ejecución física del 100%.
2. Las obras fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas y al alcance contractual aprobado.
3. Los ajustes efectuados mediante Acta de Mayores y Menores Cantidades de Obra y el Ítem No Previsto NP-01 fueron debidamente justificados técnica y contractualmente.
4. La fecha de terminación del contrato de obra correspondió al 31 de mayo de 2026 y la fecha de terminación del contrato de interventoría al 31 de mayo de 2026.
5. Se verificó la correcta terminación de las actividades constructivas y la funcionalidad de las obras ejecutadas.
6. Se encuentra pendiente únicamente el trámite de liquidación contractual y el pago correspondiente al saldo final del contrato.
7. Se encuentra pendiente por parte de CHEC la adecuación de la acometida eléctrica requerida para la operación integral de las instalaciones intervenidas.
8. De acuerdo con las verificaciones realizadas, la interventoría considera técnicamente procedente el recibo definitivo de las obras ejecutadas y la continuidad del proceso de liquidación contractual.
9. El contratista presenta una ejecución financiera del 98% del valor contractual, encontrándose pendiente el cobro correspondiente al saldo final del contrato dentro del proceso de liquidación.
10. La interventoría ejerció seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental permanente durante la ejecución contractual, garantizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.
11. A la fecha del presente informe se adelantan las actividades de revisión y recibo definitivo de las obras ejecutadas, encontrándose pendiente la formalización de los documentos asociados al cierre contractual y liquidación definitiva.

Recomendaciones

- Realizar seguimiento ante CHEC para la culminación de la adecuación eléctrica.
- Conservar los manuales, garantías y documentos técnicos entregados por el contratista.

- Continuar con las actividades de mantenimiento preventivo de las áreas intervenidas.
- Adelantar oportunamente el proceso de liquidación de los contratos de obra e interventoría.
- Realizar seguimiento a la vigencia y suficiencia de las garantías constituidas por el contratista durante el período de estabilidad de la obra.

GLOBAL
Ingeniería e Infraestructura S.A.S

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA

GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S., en calidad de interventoría del contrato No. 20251126-01, certifica que realizó el seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental al contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y la correcta ejecución de las actividades desarrolladas dentro del proyecto.

En consecuencia, la interventoría deja constancia del cumplimiento de las actividades objeto de seguimiento durante el período informado y continuará acompañando las actuaciones requeridas para el recibo definitivo y la liquidación contractual correspondiente.

Así mismo, se deja constancia de que la información contenida en el presente informe corresponde a las actividades efectivamente verificadas por la interventoría durante la ejecución del contrato y constituye soporte para el proceso de cierre y liquidación contractual.


REGISTRO FOTOGRAFICO


A continuación, se presenta el registro fotográfico de las principales actividades ejecutadas durante el desarrollo del proyecto, evidenciando el estado final de las obras y los resultados obtenidos con la intervención realizada.



























GLOBAL
Ingeniería e Infraestructura S.A.S



Cordialmente,

ELKIN ALEJANDRO SOTO VILLADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. A251282014-75097722
R. L. GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S
NIT: 901.251.579-7

Aprobó:

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR CONTRATO
E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN VICTORIA CALDAS

E.S.E Hospital Departamental San Simón

Nit: 890.802.628-6 - VICTORIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 575**

Fecha:	15/05/2026	**Nit:**	900527338	**Beneficiario:**	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S
Telefono:		**Direccion:**		calle 9 5 esquina	
Nro GP:	618	**Nro OP:**		651	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	73,475,881.00

Retenciones:	358,711.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	3,886,031.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
618	2	2	2.3.2.02.02.005.53129	PRINCIPAL	Otros Edificios no Residenciales	77,720,623.00
					TOTAL	**77,720,623.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11321001	Davivienda ahorros 085000225970 Adecua. San Simon		73,475,881.00
24010201	Proyectos de Inversion	73,475,881.00	
	SUMAS IGUALES	**73,475,881.00**	**73,475,881.00**

VALOR EN LETRAS

SON SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

DESCRIPCION:

ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE HOSPIPTAL SAN SIMON DE VICTORIA CALDAS - RESOLUCION No 1282 DE 20 DE JUNIO DE 2025

Gerente

Jefe de Grupo Administrativo

Beneficiario

C.C o NIT:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON
Nombre Proceso	PAGO FACTURA FVE25
Fecha Pago	15/05/2026
Hora Pago	17:55

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9005273381	**Referencia**	
Nombre	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX2685	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 73.475.881,00	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASESORAMSERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROVEEMOS SAS
NIT 900.527.338-1
CL 9 5 ESQ FRENTE AL HOSPITAL SAN SIMON
Tel: (606) 3128433922
Victoria - Colombia
asesoramosservimos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 25

Señores	E.S.E Hospital San Simon De Victoria Caldas		
NIT	890.802.628-6	**Teléfono**	(606) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Victoria - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2026, 17:26
Expedición	15/05/2026, 17:26
Vencimiento	15/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Lote 1 Contrato de Obra No. 20251126-01 Sede Principal	1.00	59,785,095.00	59,785,095.00
2	Administracion 25%	1.00	14,946,274.00	14,946,274.00
3	Utilidad 5%	1.00	2,989,254.00	2,989,254.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Setenta y siete millones seteclentos veinte mil seiscientos veintitres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 77,720,623.00

Total Bruto	77,720,623.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**77,720,623.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084861190 aprobado en 20241206 prefijo FVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: b293986588938355d192ac8465fc73d2c315578c4f2d869c9301d3bcaa9574291a9cb76ffed0bb5b565f297cead8a3e6

Fabricame Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1282 DE 2025

Informe No.	6
Fecha	5 de junio de 2026
Departamento	CALDAS
Municipio	VICTORIA
Entidad Beneficiaria	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON DE VICTORIA CALDAS
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE SAN SIMON DEL MUNICIPIO

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	$ 694,598,611.00	incluye valor de obra e interventoria			
Fecha de Presentación Proyecto	25 de abril del 2025				
Fecha de aprobación Proyecto	16 de mayo del 2025				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	$ 694,598,611.00	$ -	$ -	$ -	$ 694,598,611.00
Acto Administrativo de asignación	Resolución N° 115 del 12 de septiembre de 2025 - Resolución N° 121 del 26 de agosto de 2025				
Valor Total:	**$ 694,598,611.00**	$ -	$ -	$ -	**$ 694,598,611.00**
Fecha de giro proyecto Inicial	29 de julio del 2025				
Plazo Inicial de Ejecución:	6 meses				
Plazo de Ejecución Final:	6 meses				

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe N°	6	Periodo comprendido entre el	1 de mayo de 2026	y el	31 de mayo de 2026

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA	
Contratante:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA CALDAS	Contratante:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA CALDAS
Contrato N°:	20251126-01	Contrato N°:	2025110601
Contratista:	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.	Contratista:	GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Plazo Inicial:	3 meses	Plazo Inicial:	6 meses
Fecha de Inicio:	9 de diciembre de 2025	Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2025
Fecha de terminación Inicial:	8 de marzo de 2026	Fecha de terminación:	31 de mayo de 2026
Fecha de terminación Prorroga 1:	9 de mayo de 2026		
Fecha de terminación Prorroga 2:	31 de mayo de 2026		
Valor Inicial:	$ 644,984,424.00	Valor Inicial:	$ 326,060,000.00
Valor Anticipo: 0%	$ -	Valor Desagregado por Obra:	$ 49,612,647.00
Forma de Pago	Actas parciales de ejecución de avance de obra	Forma de Pago	Actas parciales por porcentaje de los cobros de las obras
Valor pagado:	$ 632,080,411.34	Valor pagado:	$ 48,620,394.04
Nombre del Supervisor:	Yulieth Paola Ruiz Petro	Nombre del Supervisor:	Yulieth Paola Ruiz Petro

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA N° 20251126-01					CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2025110601		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta Parcial No. 1	29/12/2025	$ 128,996,835.00	$ -	$ -	Acta Parcial No. 1	26/12/2025	$ 9,922,529.40
Acta Parcial No. 2	26/1/2026	$ 101,262,554.56	$ -	$ -	Acta Parcial No. 2	27/1/2026	$ 7,789,135.57
Acta Parcial No. 3	26/2/2026	$ 178,884,927.78	$ -	$ -	Acta Parcial No. 3	26/2/2026	$ 13,822,083.45
Acta Parcial No. 4	27/3/2026	$ 76,727,693.90	$ -	$ -	Acta Parcial No. 4	26/3/2026	$ 5,903,904.99
Acta Parcial No. 5	22/4/2026	$ 68,487,737.10	$ -	$ -	Acta Parcial No. 5	23/4/2026	$ 5,268,863.11
Acta Parcial No. 6	15/5/2026	$ 77,720,623.00	$ -	$ -	Acta Parcial No. 6	21/5/2026	$ 5,913,827.52
TOTAL PAGADO OBRA		$ 632,080,411.34	$ -	$ -	TOTAL PAGADO INTERVENTORIA		$ 48,620,394.04
SALDO POR EJECUTAR		$ 12,904,012.66		$ -	SALDO POR EJECUTAR		$ 992,252.96

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO Incluye ejecutado de Interventoria			
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	95.97%	4.03%	100.00%	% Programado	95.97%	2.03%	98.00%
% Ejecutado	88.10%	11.90%	100.00%	% Ejecutado	85.96%	12.04%	98.00%
Diferencia	-7.87%	-7.87%	0.00%	Diferencia	-10.01%	-10.01%	0.00%

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 5.713,63 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio de 2025

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 59.041,36 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto de 2025

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 56.962,39 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 59.051,22 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre de 2025

12 de diciembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 56.965,97 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre de 2025

23 de enero de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 57.211,05 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre de 2025

20 de febrero de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 45.971,65 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero de 2026

10 de marzo de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 33.303,03 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero de 2026

16 de abril de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 21,730.79 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo de 2026

13 de mayo de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 13,805.53 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de abril de 2026

13 de mayo de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 6,678.92 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de mayo de 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

Durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de mayo de 2026, se desarrollaron las actividades correspondientes a la etapa de culminación, verificación final y cierre técnico del proyecto denominado "Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede Principal de la E.S.E. Hospital San Simón del municipio de Victoria, Caldas", en cumplimiento de los ítems establecidos en el presupuesto contractual, las especificaciones técnicas aprobadas y las cantidades de obra verificadas por la Interventoría.

Durante los primeros días del mes de mayo se ejecutaron las actividades finales requeridas para la terminación total de las obras contratadas, incluyendo la revisión de acabados arquitectónicos, ajustes menores en instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, corrección de observaciones técnicas, verificación de funcionamiento de los sistemas instalados y adecuaciones finales necesarias para garantizar el cumplimiento integral de las condiciones técnicas y funcionales definidas en el proyecto.

Como resultado de las labores ejecutadas, el contratista culminó satisfactoriamente la totalidad de las actividades contempladas dentro del alcance contractual, logrando la terminación completa de las obras objeto del contrato. De esta manera, quedaron totalmente instaladas y operativas las redes eléctricas e hidrosanitarias, así como los elementos arquitectónicos, estructurales y complementarios previstos en los diseños y especificaciones técnicas aprobadas para la intervención.

El contrato de obra finalizó el día 31 de mayo de 2026, fecha en la cual se dio cumplimiento total al objeto contractual mediante la ejecución del cien por ciento (100%) de las actividades programadas y la entrega integral de las obras contratadas. La infraestructura intervenida quedó en condiciones adecuadas de funcionamiento, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y operatividad requeridos para la prestación de los servicios de salud en la sede Fierritos de la E.S.E. Hospital San Simón.

Posteriormente, y hasta el 31 de mayo de 2026, la Interventoría continuó desarrollando las actividades de seguimiento contractual, verificación técnica, revisión documental y consolidación de la información requerida para el cierre administrativo del proyecto. Durante este período se adelantaron las revisiones finales de cantidades ejecutadas, la validación de soportes técnicos y financieros, la elaboración de actas correspondientes y la preparación de la documentación necesaria para la liquidación contractual.

A la fecha de cierre del presente informe, el proyecto presenta un avance físico acumulado del cien por ciento (100%), evidenciando la ejecución total de las actividades contempladas dentro del alcance contractual y el cumplimiento integral de los objetivos planteados para la adecuación de la infraestructura de salud objeto de intervención.

En cuanto al avance financiero, el proyecto registra una ejecución acumulada del noventa y ocho por ciento (98,00%), correspondiente a los recursos efectivamente ejecutados y reconocidos durante la vigencia contractual. El porcentaje restante corresponde a valores pendientes de trámite y reconocimiento dentro del proceso de liquidación del contrato, conforme a las disposiciones contractuales aplicables y a la revisión final efectuada por la Interventoría.

En relación con el plazo contractual, el contratista solicitó oportunamente las prórrogas necesarias para garantizar la correcta culminación de las actividades pendientes, las cuales fueron debidamente evaluadas y avaladas por la Interventoría. Como resultado de este proceso, se otorgó una ampliación inicial hasta el 9 de mayo de 2026 y posteriormente una segunda prórroga hasta el 31 de mayo de 2026, fecha en la cual se produjo la terminación efectiva del contrato de obra con la totalidad de las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción.


Por su parte, el contrato de Interventoría mantuvo su vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, permitiendo realizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero y jurídico requerido para el adecuado cierre del proyecto y la consolidación de la documentación soporte necesaria para la liquidación contractual.

En conclusión, el proyecto "Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede Principal de la E.S.E. Hospital San Simón del municipio de Victoria, Caldas" alcanzó satisfactoriamente el cumplimiento de su objeto contractual, logrando la ejecución física del cien por ciento (100%) de las obras programadas y garantizando las condiciones requeridas para la adecuada prestación de los servicios de salud. El proyecto se encuentra actualmente en etapa de liquidación contractual, con un avance financiero acumulado del 98,00%, quedando pendientes únicamente los trámites administrativos, financieros y documentales propios del proceso de liquidación definitiva.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO



Baño discapacitados



Archivo



Fisioterapia



Sala de espera



Deposito de cadaverez



Deposito de cadaverez



Corredores internos



Corredores internos



Zona de lavado



Fachdas internas

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

En cumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, se han identificado varios pendientes que requieren seguimiento para garantizar el cierre eficiente del proyecto. Se debe corregir el cargue de los siguientes documentos en PISIS. (DC02) reportar el concepto técnico de viabilidad junto a resolución de asignación de los recursos (este último no se encuentra cargado). (DC05) no se evidencia corte de obra firmado por los intervinientes que soporta la factura presentada y el pago realizado este documento debe ser subsanado. (DC06) Durante la revisión del mes de enero se evidencia el cargue de un formato de seguimiento el cual corresponde al mes de diciembre, junto con el informe de interventoría, sin embargo, no se encuentra debidamente firmada el acta de corte de obra del pago reportado. En este informe se debe incluir el formato de seguimiento junto con informes parciales o final suscrito por el supervisor o interventor, de forma mensual. En cuanto a los rendimientos financieros (DC10), la relación presentada por la ESE debe incluir la totalidad de los extractos bancarios organizados cronológicamente en un archivo PDF incluyendo el mes de corte (diciembre), en el aplicativo no se evidencia el mes de noviembre, se reporta reintegro de rendimientos financieros del mes de diciembre, sin embargo se requiere el formato totalmente diligenciado (varias entidades territoriales) junto con la totalidad de los comprobantes de devolución de rendimientos financieros en un único archivo PDF.

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

Se realizará seguimiento de las actividades correspondientes a la etapa de ejecución del proyecto, así como del cumplimiento de la información cargada en PISIS, estas acciones tienen como propósito garantizar la transparencia en el desarrollo del proyecto, el uso eficiente de los recursos públicos asignados, y el cumplimiento de los objetivos trazados, asegurando que el cierre del proyecto se realice conforme a los estándares establecidos.

11. ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	SER1245REC20260228NI0008908026 28ID4128225006D01	3/3/2026	5	SER1245REC20260430NI0008908026 28ID4128225006D05	13/5/2026	9	NA	
2	SER1245REC20260228NI0008908026 28ID4128225006D02	3/3/2026	6	SER1245REC20260531NI0008908026 28ID4128225006D06		10	SER1245REC20260430NI0008908026 28ID4128225006D10	15/5/2026
3	SER1245REC20260430NI0008908026 28ID4128225006D03	13/5/2026	7	NA		11	SER1245REC20260430NI0008908026 28ID4128225006D11	15/5/2026
4	SER1245REC20260430NI0008908026 28ID4128225006D04	13/5/2026	8	NA		12	SER1245REC20260228NI0008908026 28ID4128225006D12	12/3/2026

Elaborado por:	Revisador por:	Revisador por:	
Nombre: Jhon Fredy Anacona Orduy			
Cargo: Contratación			
Aprobado por:	Nombre: Marilú Hernández Mendéz	Nombre:	Fecha de Elaboración: 5/6/2026
Nombre: Yulleth Paola Ruiz Petro			
Cargo: Técnico Administrativo	Cargo: Gerente E.S.E.	Cargo:	Pag. 1

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N.°6

Que, el contratista **ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.**, identificado con Nit 900.527.338-1, ejecutó el 10,61% de la obra con el objeto del contrato "ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS", N.º 20251126-01, con fecha de suscripción del 26 de noviembre de 2025. 1-2

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato N.º 20251126-01	$644.984.424
Primer pago según factura N.º FV9	$128.996.884,80
Segundo pago según factura N.º FV11	$101.262.554,56
Tercer pago según factura N.°FVE14	$178.884.927,78
Cuarto pago según factura N.°FVE17	$76.727.693,90
Quinto pago según factura N.°FVE18	$ 68.487.727,10
Sexto pago según factura N.°FVE25	$ 77.720.623
Saldo pendiente por ejecutar	$ 12.904.009.86

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI [X] NO[ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato:
SI[X] NO[ ]

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: Ninguna.

2-2

DURANTE LA EJECUCIÓN SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

Por lo expuesto, avalo se gire la suma de $77.720.623, correspondiente a la ejecución del 10,61% de la obra, previa radicación de la factura en tesorería por parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, y previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de la obra, así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales cuando corresponda.

Dado en Victoria-Caldas a los 15 días del mes de mayo de 2026.

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO.
C.C. N.º 1.061.047.744.
Supervisora

ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

CONTRATO DE OBRA N° 20251126-01

Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede Principal de la E.S.E. Hospital San Simón del municipio de Victoria, Caldas"



INFORME N° 6

PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026

1. INTRODUCCIÓN

El mejoramiento de la infraestructura hospitalaria constituye uno de los ejes fundamentales para garantizar la atención segura, eficiente y continua de las comunidades, permitiendo el acceso oportuno a servicios de salud el casco urbano y zonas rurales. En este sentido, el Municipio de Victoria, Caldas, y el E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN DE VICTORIA – CALDAS, adelantan la ejecución del contrato de obra pública No. 20251126-01, cuyo objeto corresponde Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede Principal de la E.S.E. Hospital San Simón del municipio de Victoria, Caldas.

El presente Informe de Avance N° 6 comprende el periodo ejecutado entre el 01 al 31 de mayo de 2026, en el cual se registran las actividades desarrolladas en campo, evidenciando el cumplimiento de las diferentes etapas constructivas necesarias para la correcta ejecución del proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato 20251126-01 tiene por objeto la Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede Principal de la E.S.E. Hospital San Simón del municipio de Victoria, Caldas, en donde se harán actividades que van desde desmontes y demoliciones hasta acabados y cambio de cubiertas en algunas zonas del hospital que requieren la adecuación para mejorar la prestación de servicio.

El proyecto contempla actividades como:


- PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
- EXCAVACIONES Y LLENOS
- AFIRMADO BASES Y SUBBASES
- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- ACERO DE REFUERZO
- MAMPOSTERÍA
- PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- ACABADO DE PISOS
- ACABADO DE MUROS
- ACABADOS DE CIELO RASO
- CARPINTERÍA METÁLICA
- TECHO Y/O CUBIERTA

3. LOCALIZACIÓN


El Municipio de Victoria se encuentra ubicado entre el piedemonte oriental de la cordillera central y el valle interandino del río Magdalena, localizado en la parte suroriental del Departamento de Caldas, en la subregión del Magdalena Caldense, posee una extensión de 58.403 hectáreas; de las cuales 65 hectáreas pertenecen al área urbana y 58.338 hectáreas al área rural.

Limita al norte con los Municipios de Norcasia y La Dorada, al sur con el Departamento del Tolima, al oriente con La Dorada y al occidente con Marquetalia y Samaná.

La obra se encuentra ubicada en el casco urbano a dos cuadras del parque principal en el Hospital San Simón del Municipio de Victoria – Caldas.



Municipio de Victoría



Hospital San Simón

4. RESUMEN EJECUTIVO DE OBRA.

Informe Número	6	Fecha del Informe	mayo 31 de 2026

CONTRATO N°	20251126-01
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN DE VICTORIA – CALDAS. NIT: 890.802.628-6
OBJETO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ESE HOSPITAL SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS
CONTRATISTA	ASESORAMOS SERVICIOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.
NIT	900.527.338-1

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 644.984.424,00)
VALOR ADICION DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 644.984.424,00)
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL	3 MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO PRORROGA N°1	HASTA EL 9 DE MAYO DE 2026
CERTIFICACDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	478 expedido el 20 de octubre de 2025
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	CRP N° 742 de fecha del 28 de noviembre de 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	20 AL 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$77.720.623,00 CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO ASIGNADO AL SEXTO INFORME.

5. AVANCE DEL CONTRATO

5.1. Avance físico

Avance físico del periodo	1,89%
Avance físico Acumulado	100%

5.2. Informe de actividades

En el presente informe correspondiente al período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2026, se relacionan las actividades ejecutadas en la obra "adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede principal de la ese hospital san simón del municipio de victoria caldas", de acuerdo con los ítems establecidos en el presupuesto contractual y las cantidades reportadas en el acta parcial N° 06.

Durante este período se finalizó las labores en redes hidrosanitarias, mampostería, concretos, cubiertas, enchape pisos y paredes, cielo raso, redes eléctricas entre otras de acuerdo al plan y programación de obra.



Figura No 1: Localización y replante del Proyecto.

5.3. Resumen financiero de actividades ejecutadas:

Con respecto a el avance financiero, se adjunta como anexo el acta y las memorias de actividades y a manera de resumen se muestra a continuación la tabla del acta de obra en donde se observa el valor a cobrar de $77.720.623 El restante 2%, porcentaje que el contratista lo factura en el proceso de liquidación.

Al final del presente documento está el anexo N°1 relacionando el acta parcial presente y sus respectivas memorias.

5.4. Avance en el tiempo:

Plazo de ejecución:	90 días
Prorroga 01:	60 días
Plazo Total	150 días
Tiempo transcurrido	132 días
Avance Porcentual:	100 %

5.5. Problemáticas y dificultades.

Durante el periodo del informe se presentaron lluvias intermitentes que generaron humedad en la zona de trabajo y ligeros retrasos en el avance de las excavaciones. Si bien estas precipitaciones no comprometieron la estabilidad del proyecto, sí exigieron ajustes operativos y precauciones adicionales para garantizar la correcta

preparación de la estructura y el normal desarrollo de las actividades programadas.

5.6. Avance financiero.

Valor inicial	$644.984.424,00
Adición 01:	$ 0
Valor Total Inversión	$644.984.424,00
Porcentaje ejecutado en el periodo	100 %
Inversión total ejecutada a pagar	$77.720.623
Porcentaje ejecutado a pagar	1.89%

5.7. Nota Aclaratoria del Corte Financiero

No aplica.

5.8. Control Sobre Pólizas Vigentes

A continuación, se presenta el detalle de las pólizas vigentes que amparan la ejecución del contrato 20251126-01, de acuerdo con la documentación oficial expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A., contenida en las pólizas I-100050685 (Cumplimiento) y I-100013108 (Responsabilidad civil).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No I-100050685:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	00:00 horas del 09/12/2025	24:00 horas del 30/05/2026	$ 128.996.884,80
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 horas del 09/12/2025	24:00 horas del 30/05/2029	$ 128.996.884,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 horas del 09/04/2026	24:00 horas del 30/05/2031	$ 193.495.327,20

POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL I-100013108

Desde el 27/11/2025 (00:00 hr) hasta el 30/05/2026 (24:00 hr)


NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00


5.9. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
DICIEMBRE 9 DE 2025	A	A	A	A	A	A	A	A
DICIEMBRE 14 DE 2025	A	A	A	A	A	A	A	A
DICIEMBRE 24 DE 2025	A	A	A	A	A	A	A	A

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

6.1 (ACTA 06)


8 abr 2026 17:02:15
5.31654283N 74.91306156W
Victoria, Caldas, Colombia
Altitud:765.7msnm




8 abr 2026 17:02:57
5.31654238N 74.91308019W
Cl. 8 #4-1, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud:762.8msnm
Velocidad:0.0km/h







8 abr 2026 17:03:53
5.31647642N 74.91283411W
Cl. 6 #4-1, Victoria, Caldas, Colombia
Altitud:759.3msnm
Velocidad:2.6km/h



13 abr 2026 3:38:57 p. m.
4-30 Calle 9
Victoria
Caldas



13 abr 2026 3:37:40 p. m.
4-1 Carrera 6
Victoria
Caldas


13 abr 2026 2:05:59 p. m.
7-59 Carrera 6
Victoria
Caldas


13 abr 2026 2:06:47 p. m.



13 abr 2026 2:06:11 p. m.


13 abr 2026 11:58:39 a.





5°18'59.612"N 74°54'46.428"W
118° SE
8-05 Carrera 7
Victoria
Caldas
Altitud:754.7msnm
Velocidad:0.0km/h
Network: 8/04/2026 8:38:02 p. m. COT
Local: 8/04/2026 8:38:02 p. m. COT


566"N 74°54'47.324"W
240° SW
4-1 Calle 8
Victoria
Caldas
Altitud:762.3msnm
Velocidad:0.0km/h
Network: 8/04/2026 8:39:26 a. m. COT
Local: 8/04/2026 8:39:26 a. m. COT


5°18'59.301"N 74°54'46.888"W
210° SW
4-1 Calle 8
Victoria
Caldas
Altitud:753.9msnm
Velocidad:0.0km/h
Network: 8/04/2026 10:36:59 a. m. COT
Local: 8/04/2026 10:36:58 a. m. COT












312 843 3922
asesoramosservimos@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





312 843 3922
asesoramosservimos@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas

ANEXOS.

1. ACTA DE OBRA CON MEMORIAS

ELABORO:

BRAHIAN ALEXIS RAMÍREZ SÁNCHEZ
ING RESIDENTE DE OBRA
Asesoramos Servimos Edificamos y Proveemos SAS
CONTRATISTA

REVISO:

JUAN CAMILO ALVAREZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
Asesoramos Servimos Edificamos y Proveemos SAS
CONTRATISTA

APROBO:

GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.
INTERVENTORIA