E.S.E Hospital Departamental San Simón

Nit: 890.802.628-6 - VICTORIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 396**

Fecha:	27/03/2026	**Nit:**	901251579	**Beneficiario:**	GLOBAL INGENIERIA E INFRASTRUCTURA S.A.S
Telefono:	3138825973	**Direccion:**		cra 6 calle18 b	
Nro GP:	411	**Nro OP:**		442	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	5,174,551.97

Retenciones:	126,969.00	**Iva:**	126,969.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
411	1	1	2.3.2.02.02.005.53129	EL LLANO	Otros Edificios no Residenciales	5,301,520.97
					TOTAL	**5,301,520.97**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11321002	Davivienda ahorros 085000226150 Adecua. Sede Llano		5,174,551.97
24010201	Proyectos de Inversion	5,174,551.97	
	SUMAS IGUALES	**5,174,551.97**	**5,174,551.97**

VALOR EN LETRAS

SON CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

DESCRIPCION:

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto y/o contratos de obra de adecuación menor a la sede principal de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón De Victoria Caldas y a las sedes de El Llano, Fierritos, La Italia, La Pradera, Isaza y Marzala

Gerente

Jefe de Grupo Administrativo

Beneficiario

C.C o NIT:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON
Nombre Proceso	FVE27
Fecha Pago	26/03/2026
Hora Pago	16:26

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9012515797	**Referencia**	
Nombre	Global Ingenieria e Infraestructura SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX9184	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.174.551,97	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

GLOBAL

Ingeniería e Infraestructura S.A.S

GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS
Nit:901251579-7
Dir:CR 6 CA 18
Tel:3138825973
E.mail: santagarcia1980@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE27

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESE HOSPITAL SAN SIMON	**26/03/2026**	**$ 5.301.520,97**
NIT No. : 890802628-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 4 8 23 BRR CENTRO	-	
EMAIL : hsansimon423@yahoo.es	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 3167432525	26/03/2026	
CIUDAD : VICTORIA **PAIS :** Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
41301503	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al proyecto y/o contratos de obra de adecuación menor a la sede principal de la E.S.E. Hospital Departamental San Simón De Victoria Caldas y a las sedes de El Llano, Fierritos, La Italia, La Pradera, Isaza y Marzala SEDE EL LLANO	$ 4.455.059,64

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 4.455.059,64
IVA liquidado	$ 4.455.059,64	19%	$ 846.461,33
VALOR TOTAL :			$ 5.301.520,97

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/03/2026	$ 5.301.520,97

VALOR (en letras) : CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESO CON 97 CENTAVOS

OBSERVACIONES

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION EXONERADOS DE RETENCION EN LA FUENTE POR FAVOR NO PRACTICAR. Art. 911 Del Estatuto Tributario.

Responsables de IVA - Régimen Simple de Tributación - No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores.

NOTA: FAVOR HACER TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA N° 860-000111-78 A NOMBRE DE GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA SAS NIT 901.251.579-7

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio art.774 del Código de Comercio. La mora en el pago de la presente factura, ocasionará el cobro de intereses de mora a la tasa máxima legal vigente autorizada -por mes o fracción- a la fecha de cancelación de la acreencia.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:

IK2l0x++oLPlUGMxw6qp7lk6O9j2DuHD//gl2NRivb6t+1HKlpGksd+9Qt2LjmR9vOcoyS2A9cuLB3S09seb/FUohjeRGedkwFY5Dv3c71B8X6zU3k043832d2XIzz
CfPlUWWhR7y3zVANWSpxbkpGGf0CZq2o1+bd0EeLnRjrVM4i2SWq3yZ4+Fly9c8m7VKHPikAqvTFkiGWwhg2UjlWndrI7VmpULBbVbFhy4s2A3qpb6Mg76F
YumnE8hhwSOAFS3f3fDubD76rJ+kq4icP4TXuERKONez6BUBzH6Cyq6/sN7Yalbs8n6ZWlp3d/XWHAj09xrnOH3YZFYfxXhg==

CUFE: 9b277cb12277c99b6f6608df7abdde78d801dca09018cb787b8b56d0017555bd3f4bf6b12432fb28fdc13d79fb4e6b43

Fecha emisión: 2026-03-26 12:01:26 **Fecha validación DIAN:** 2026-03-26 12:01:32-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N.°6

Que, el contratista **GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.**, identificado con Nit 901.251.579-7, ejecutó el 14,18% de la obra con el objeto del contrato "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA", N.º 2025110601, con fecha de suscripción del 6 de noviembre de 2025.

1-3

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato N.º 2025110601	$326.060.000

Primer pago según facturas:

N.º FV7	$9.922.529,4
N.º FV8	$9.854.128,2
N.º FV9	$8.259.718,6
N.º FV10	$8.204.098
N.º FV11	$9.977.626,4
N.º FV12	$9.959.181,4
N.º FV13	$9.034.718
TOTAL PRIMER PAGO:	$65.212.000

Segundo pago según facturas:

N.º FV14	$7.789.185,57
N.º FV15	$7.513.772,75
N.º FV16	$11.394.308,83
TOTAL SEGUNDO:	$26.697.267,15

Tercer pago según facturas:

N.º FV17	$7.784.784,78
N.º FV18	$10.209.999,96
N.º FV19	$5.986.575,84
N.º FV20	$16.736.815,1

2-3

TOTAL, TERCER PAGO: $40.718.172.68

Cuarto pago según facturas:

N.°FV22	$13.822.083.45
N.°FV23	$13.662.748,75

TOTAL, CUARTO PAGO: $27.484.832,2

Quinto pago según facturas:

N.°FV24	$ 15.247.440.54
N.°FV25	$ 14.070.028.07

TOTAL, QUINTO PAGO: $ 29.317.468.61

Sexto pago según facturas:

N.°FV26	$ 5.903.904,99
N.°FV27	$ 5.301.520,97
N.°FV28	$ 5.397.726,11
N.°FV29	$ 4.643.519,47
N.°FV30	$ 10.805.769.39
N. FV31	$ 8.079.634,51

TOTAL, SEXTO PAGO: $ 40.132.075,44

Saldo pendiente por ejecutar: $96.498.183,92

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI [X] NO[ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato: SI[X] NO[ ]

3-3

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: Ninguna.

DURANTE LA EJECUCIÓN SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

Por lo expuesto, avalo se gire la suma de $40.132.075,44, correspondiente a la ejecución del 14,18% de la obra, previa radicación de la factura en tesorería por parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, y previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de cada uno de los lotes de obra sobre los cuales se contrata la interventoría, así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales cuando corresponda.

Dado en Victoria-Caldas a los 27 días del mes de marzo de 2026.

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO.
C.C. N.º 1.061.047.744.
Supervisora

GLOBAL
Ingeniería e Infraestructura S.A.S

INFORME PARCIAL No 4 DE INTERVENTORÍA
EL 01/03/2026 AL 31/03/2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA"

LOTE 6 EL LLANO



GLOBAL INGENIERIA E INFRAETRUCTURA S.A.S
VICTORIA, CALDAS
31 DE MARZO DE 2026

Teléfono: 313 882 5973
globalinginf@gmail.com
santagarcia1980@gmail.com

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 3
2 OBJETIVO 4
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3.1 LOCALIZACIÓN 4
4 CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA 11
4.1 ÁREA TÉCNICA 11
4.1.1 Descripción de actividades 11
4.1.2 Cantidades de obra y valor revisado 11
5 REGISTRO FOTOGRAFICO 19

INTRODUCCIÓN

La firma GLOBAL INGENIERIA E INFRAETRUCTURA S.A.S, en calidad de interventor del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA", presenta INFORME PARCIAL No 4 DE INTERVENTORÍA, en cumplimiento de las funciones emanadas del contrato de interventoría anteriormente indicado.


OBJETIVO

Presentar a la ESE HOSPITAL SAN SIMON DE VICTORIA, CALDAS el INFORME **PARCIAL No 4 DE INTERVENTORÍA** correspondiente al periodo del **01/03/2026 al 31/03/2026**, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601, ejecutado por el GLOBAL INGENIERIA E INFRAETRUCTURA S.A.S

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN
El municipio de Victoria, Caldas se encuentra ubicado en el oriente del departamento de Caldas, el municipio limita en el norte con los municipios de Norcasia y la Dorada, en el oriente con el municipio de La Dorada, en el sur con los municipios de Mariquita y Honda del departamento del Tolima, y en el occidente con el municipio de Samaná.


Figura 1. Localización municipio de Victoria, Caldas



Fuente: Google.

El contrato a ejecutar se encuentra ubicado en de la ESE HOSPITAL SAN SIMON de la sede de la vereda El llano, del Municipio de Victoria, Caldas

Figura 2. Localización de ESE HOSPITAL SAN SIMON, VICTORIA, CALDAS



Fuente: Google Earth.

El proyecto consta de adecuaciones en el puesto de salud de la vereda el llano localizado en la vía victoria al cruce dorada

ACTIVIDADES REALIZADAS

CÓDIGO	ACTIVIDAD
1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**
1,1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M
1,2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO
1,3	DEMOLICION DE MESONES a=0.060 m
1,4	DEMOLICION DE LAVADERO
1,5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M
1,6	DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M
1,7	DESMONTE APARATO SANITARIO
1,8	DESMONTE DE CUBIERTA (TEJA DE ZINC)
1,9	DESMONTE MARCO Y PUERTA
1,10	DESMONTE VENTANA
1,11	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE
1,12	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM.
1,13	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE
2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN 0,00-2,00
2,2	LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBOCOMPACTADOR-CANGURO)
3	**AFIRMADO BASES Y SUBBASES**
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO

4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS
4,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS
5	**ACERO DE REFUERZO**
5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)
5,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15X2MM 2,40X6
6	**MAMPOSTERÍA**
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12
7	**PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO**
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05m
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"
8,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"
8,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)
8,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)
8,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 2"
8,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 4"
8,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-LL 3" (INC. ABRAZADERAS)
8,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO LINEA ECOBLANCO (INC. SANITARIO CON TANQUE, ACCESORIOS Y TAPA, LAVAMANOS CON PEDESTAL Y ACCESORIOS, ACOPLES)
8,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)
8,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA REF.(INC. ACCESORIOS)
8,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".

8,13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (Incluye accesorios de instalación)
8,14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)
8,15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METÁLICO Y CONCRETO REFORZADO)
8,16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)
8,17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO GRANADA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)
8,18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE AMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LITROS POLIETILENO (INC. ACCESORIOS)
8,19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 1000 LITROS POLIETILENO (INC. TANQUE SÉPTICO 1000 LITROS, FILTRO ANAEROBIO 1000 LITROS, TRAMPA DE GRASAS 250 LITROS, ACCESORIOS, TUBERIA DE 6" PARA DESAGUE EN ALCANTARILLA)
8,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENCIMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO
8,21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALAXIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE).
8,22	DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
8,23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**
9,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG
9,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W
9,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA
9,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG
9,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA MINISPLIT A 220V

9,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO.
9,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLE.
9,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO 12 CIRCUITOS 2F4H, CON TAPA, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA (CERTIFICADO) (INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)
9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A
9,1	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
9,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALIMENTADOR ANTIFRAUDE/CONCENTRICO 2X8+8
9,12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA POLIFASICA PARA MEDIDOR
9,13	CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO 110V A 220V (INCLUYE MEDIDOR 2F-TND-60A, REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, INSTALACION DE LA MEDIDA)
9,14	DECLARACION DE CUMPLIEMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)
10	**ACABADO DE PISOS**
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)
10,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)
10,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)
10,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY LAVADO ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)
10,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)
10,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)
11	**ACABADO DE MUROS**
11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)
11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)

11,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)
11,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)
11,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)
11,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)
11,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)
11,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)
12	**ACABADOS DE CIELO RASO**
12,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)
12,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TRAGA LUZ CIELO RASO PROYECCIÓN CLARABOYA EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)
12,3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO
13	**CARPINTERÍA METÁLICA**
13,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO
13,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 2"X2", PARAL TUBO GALVANIZADO DE 2" ANCLADO EN COLUMNETA 0,12 X 0,20CADA 2.50, CABEZAL INCLINADO D=0,60 CON TAPÓN SOPORTE ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, MURO BAJO CONCRETO 3000 PSI E=0,12 H=0,40, ALTURA TOTAL CERRAMIENTO H=0,60 (INC. VIGA ZARPA DE APOYO CONCRETO CICLOPEO, VIGA ALFAJÍA PISA MALLA CONCRETO 3000 PSI, FIJADOR MALLA EN PARAL, ANTICORROSIVO)

13,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)
13,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN VARILLA DE 1/2" CUADRADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA
13,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (PUERTAS PRINCIPALES)
13,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (BAÑOS)
13,7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.
13,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.
13,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"
13,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO
14	**TECHO Y/O CUBIERTA**
14,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN) (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)
14,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE PARA TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)
14,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CLABOYA PARA TEJA TIPO SANDWICH PERFIL 7 (INC. VIDRIO 4MM, ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)
15	**EQUIPAMENTO FIJO**
15,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MINI SPLIT 12000 BTU 220 VOLTIOS (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)
15,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTILADOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)
15,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CCTV SEGÚN REFERENCIA (4 CAMARAS TIPO DOMO, DVR 8 CANALES, MONITOR 14", INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)

Tabla 1. Ficha técnica contrato de interventoría

FICHA TÉCNICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONDICIONES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN SIMON
CONTRATO NO.:	2025110601
FECHA DEL CONTRATO:	01/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO Y/O CONTRATOS DE OBRA DE ADECUACIÓN MENOR A LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA CALDAS Y A LAS SEDES DE EL LLANO, FIERRITOS, LA ITALIA, LA PRADERA, ISAZA Y MARZALA
VALOR INICIAL	$ 326.060.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 326.060.000,00
PLAZO INICIAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/05/2025

CONTROL, SEGUIMIENTO Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se relacionan todas las actuaciones ejecutadas por la interventoría, emanadas del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025110601, en la parte técnica, administrativa, financiera y ambiental; al igual que el avance y las actividades ejecutadas por el contratista de obra durante el periodo 01/03/2026 al 31/03/2026.

ÁREA TÉCNICA

Descripción de actividades

Se han revisado las actividades constructivas de la obra de la ESE HOSPITAL SAN SIMON, conforme a la Norma Sismo Resistente (NSR-10), siguiendo los lineamientos definidos en el Título I – Supervisión Técnica de esta norma.
El contratista en este periodo, ejecutó las siguientes actividades:
Cantidades de obra y valor revisado

Esta interventoría realizó control, verificación y seguimiento a la construcción de las obras objeto del contrato No. 2025110601, ejecutadas por el contratista de obra.

A continuación, se relacionan las cantidades que han sido revisadas y medidas por la Interventoría hasta la fecha de corte del presente informe y relacionadas en el presupuesto aprobado por el FFIE.

Tabla 2 Cantidades de obra y valor revisado

		ACTA 3		ACUMULADO	
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
PRELIMINARES Y DEMOLICIONES					
DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	0,00	$ -	14,43	$ 100.390,00
DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	0,00	$ -	51,96	$ 361.486,00
DEMOLICION DE MESONES a=0.060 m	ML	0,00	$ -	2,28	$ 74.875,00
DEMOLICION DE LAVADERO	UND	0,00	$ -	1,00	$ 59.112,00
DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	0,00	$ -	186,51	$ 3.538.841,00
DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M	M2	0,00	$ -	144,04	$ 3.800.928,00
DESMONTE APARATO SANITARIO	UN	0,00	$ -	3,00	$ 170.769,00
DESMONTE DE CUBIERTA (TEJA DE ZINC)	M2	0,00	$ -	156,98	$ 4.901.701,00
DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	0,00	$ -	12,00	$ 417.432,00
DESMONTE VENTANA	M2	0,00	$ -	19,24	$ 365.060,00
DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE	UN	0,00	$ -	1,00	$ 63.357,00
REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM.	ML	0,00	$ -	159,79	$ 2.553.764,00
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	0,00	$ -	108,06	$ 5.021.332,00
EXCAVACIONES Y LLENOS		0		0,00	$ -
EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN 0,00-2,00	M3	0,00	$ -	66,48	$ 1.940.618,00
LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBOCOMPACTADOR-CANGURO)	M3	0,00	$ -	36,21	$ 1.552.105,00
AFIRMADO BASES Y SUBBASES					
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	0,00	$ -	21,61	$ 3.974.900,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	0,00	$ -	3,65	$ 3.837.935,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	ML	12,00	$ 1.050.048,00	279,60	$ 24.466.118,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M2	3,00	$ 437.160,00	140,00	$ 20.400.800,00
ACERO DE REFUERZO					
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 60000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)	KG	132,85	$ 1.377.787,00	1.984,60	$ 20.582.286,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 0,15X0,15X2MM 2,40X6	M2	0,00	$ -	144,04	$ 3.110.832,00
MAMPOSTERÍA					

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FAROL E=0,12	M2	4,48	$ 364.045,00	192,28	$ 15.624.673,00
PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO					
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05m	M2	0,00	$ -	144,04	$ 7.122.778,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	98,04	$ 8.256.144,00	159,04	$ 13.393.076,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	ML	295,65	$ 25.912.539,90	414,91	$ 36.364.821,39
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS					
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	4,00	$ 105.844,00	12,00	$ 317.532,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	5,93	$ 135.916,00	50,93	$ 1.167.316,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE ROCETA 1/2"	UN	0,00	$ -	2,00	$ 324.038,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	3,00	$ 203.781,00	13,00	$ 883.051,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	0,00	$ -	3,00	$ 452.157,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 2"	ML	0,00	$ -	25,60	$ 820.480,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 4"	ML	1,96	$ 110.062,00	33,96	$ 1.906.990,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-LL 3" (INC. ABRAZADERAS)	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO LINEA ECOBLANCO (INC. SANITARIO CON TANQUE, ACCESORIOS Y TAPA, LAVAMANOS CON PEDESTAL Y ACCESORIOS, ACOPLES)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO Y SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA REF.(INC. ACCESORIOS)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (Incluye accesorios de instalación)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0,45 X0,50 CON ACCESORIOS)	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METÁLICO Y CONCRETO REFORZADO)	UN	2,00	$ 2.325.454,00	2,00	$ 2.325.454,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE PISO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO GRANADA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE AMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LITROS POLIETILENO (INC. ACCESORIOS)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 1000 LITROS POLIETILENO (INC. TANQUE SÉPTICO 1000 LITROS, FILTRO ANAEROBIO 1000 LITROS, TRAMPA DE GRASAS 250 LITROS, ACCESORIOS, TUBERIA DE 6" PARA DESAGUE EN ALCANTARILLA)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENCIMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA MINUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALAXIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE).	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATRAPEROS DE 0.60 X 0.60 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	0,00	$ -	0,00	$ -
INSTALACIONES ELÉCTRICAS				0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AWG	UN	12,00	$ 1.776.156,00	12,00	$ 1.776.156,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	20,00	$ 3.623.720,00	20,00	$ 3.623.720,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UN	6,00	$ 1.152.948,00	6,00	$ 1.152.948,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA MINISPLIT A 220V	UN	3,00	$ 494.094,00	3,00	$ 494.094,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	9,00	$ 1.400.787,00	9,00	$ 1.400.787,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLE.	UN	2,00	$ 398.504,00	2,00	$ 398.504,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO 12 CIRCUITOS 2F4H, CON TAPA, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA (CERTIFICADO) (INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALIMENTADOR ANTIFRAUDE/CONCENTRICO 2X8+8	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA POLIFASICA PARA MEDIDOR	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO 110V A 220V (INCLUYE MEDIDOR 2F-TND-60A, REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS, INSTALACION DE LA MEDIDA)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
DECLARACION DE CUMPLIEMIENTO DE CONSTRUCCION DE INTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UN	0,00	$ -	0,00	$ -
ACABADO DE PISOS				0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	34,73	$ 4.062.194,00	34,73	$ 4.062.194,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC.)	M2	37,46	$ 8.466.222,00	37,46	$ 8.466.222,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	0,00	$ -	0,00	$ -

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY LAVADO ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
ACABADO DE MUROS				0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO II UNA MANO, VINILO TIPO I DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS BAJO CIELO RASO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIOR DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTRA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
ACABADOS DE CIELO RASO				0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	132,68	$ 19.051.123,00	132,68	$ 19.051.123,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TRAGA LUZ CIELO RASO PROYECCIÓN CLARABOYA EN SUPERBOAD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPÓXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
CARPINTERÍA METÁLICA				0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 D=0,60M (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 2"X2", PARAL TUBO GALVANIZADO DE 2" ANCLADO EN COLUMNETA 0,12 X 0,20CADA 2.50, CABEZAL INCLINADO D=0,60 CON TAPÓN SOPORTE ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, MURO BAJO CONCRETO 3000 PSI E=0,12 H=0,40, ALTURA TOTAL CERRAMIENTO H=0,60 (INC. VIGA ZARPA DE APOYO CONCRETO CICLOPEO, VIGA ALFAJÍA PISA MALLA CONCRETO 3000 PSI, FIJADOR MALLA EN PARAL, ANTICORROSIVO)	ML	3,97	$ 2.908.009,00	47,61	$ 34.874.134,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	717,09	$ 14.265.788,00	717,09	$ 14.265.788,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN VARILLA DE 1/2"	M2	0,00	$ -	0,00	$ -

CUADRADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA					
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (PUERTAS PRINCIPALES)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO. (BAÑOS)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
TECHO Y/O CUBIERTA				0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN) (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	156,98	$ 39.392.718,00	156,98	$ 39.392.718,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE PARA TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	ML	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CLABOYA PARA TEJA TIPO SANDWICH PERFIL 7 (INC. VIDRIO 4MM, ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	0,00	$ -	0,00	$ -
EQUIPAMENTO FIJO			$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MINI SPLIT 12000 BTU 220 VOLTIOS (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	0,00	$ -	0,00	$ -
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTILADOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	0,00	$ -	0,00	$ -

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CCTV SEGÚN REFERENCIA (4 CAMARAS TIPO DOMO, DVR 8 CANALES, MONITOR 14", INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	0,00	$ -	0,00	$ -

AVANCE TECNICO Y FINANCIERO

AVANCE FISICO ACUMULADO	73,86%
AVANCE FINANCIERO	73,86%
VALOR ACTA DE PAGO No. 1	$ 128.107.607,00
VALOR ACTA DE PAGO No. 2	$ 97.682.050,04
VALOR ACTA DE PAGO No. 3	$ 178.452.357,07
VALOR ACTA DE PAGO No. 4	$ 68.916.191,50

El avance alcanzado es consistente con el cronograma aprobado y evidencia una adecuada planeación y ejecución por parte del contratista.


FACTURACION


ASESORAMOS	
ESTADO DE FACTURACION DEL PROYECTO	
VALOR CONTRATADO	**$ 640.538.033,00**
COBRO 1.	$ 128.107.607,00
COBRO 2.	$ 97.682.050,04
COBRO 3.	$ 178.452.357,09
COBRO 4.	$ 68.916.191,50
TOTAL, FACTURADO	$ 473.158.205,59
SALDO PENDIENTE DE PAGO	$ 167.379.827,41

REGISTRO FOTOGRAFICO












Teléfono: 313 882 5973
globalinginf@gmail.com
santagarcia1980@gmail.com


5°47'6,475"N 74°50'43,047"W
199° S
Vereda El Llano
Victoria
Caldas
Altitud:335,7msnm
Velocidad:0.0km/h
Network: 16/02/2026 8:07:55 a. m. COT
Local: 16/02/2026 8:07:53 a. m. COT


13 feb 2026 10:36:59


25 feb 2026 12:22:48


25 feb 2026 12:25:37




Network: 25/02/2026 7:57:59 a. m. COT
Local: 25/02/2026 7:57:56 a. m. COT

Cordialmente,

ELKIN ALEJANDRO SOTO VILLADA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P. A251282014-75097722
R. L. GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S
NIT: 901.251.579-7

Aprobó:

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR CONTRATO
E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN VICTORIA CALDAS

E.S.E Hospital Departamental San Simón

Nit: 890.802.628-6 - VICTORIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Vigencia: 2026 **Nro: 403**

Fecha:	27/03/2026	**Nit:**	900527338	**Beneficiario:**	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S
Telefono:		**Direccion:**		calle 9 5 esquina	
Nro GP:	418	**Nro OP:**		449	

Entidad Bancaria Contratista:		**Tipo Cuenta:**		**Nro Cuenta Bancaria:**	

Forma de Pago:	TRANSFERENCIA	**Detalle:**		**Valor:**	65,152,306.50

Retenciones:	318,075.00	**Iva:**	.00	**Ica:**	.00	**Otros:**	3,445,810.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OP	Nroreg	Nrodis	Rubro	Fuente	Nombre del Rubro	Valor
418	24	24	2.3.2.02.02.005.53129	EL LLANO	Otros Edificios no Residenciales	68,916,191.50
					TOTAL	**68,916,191.50**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito
11321002	Davivienda ahorros 085000226150 Adecua. Sede Llano		65,152,306.50
24010201	Proyectos de Inversion	65,152,306.50	
	SUMAS IGUALES	**65,152,306.50**	**65,152,306.50**

VALOR EN LETRAS

SON SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

DESCRIPCION:

ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE EL LLANO DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON DE VICTORIA CALDAS - RESOLUCION No 1403 DE 07 DE JULIO DE 2025

Ordenante

Jefe de Grupo Administrativo

TRANSFERENCIA

Beneficiario

C.C o NIT:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON
Nombre Proceso	PAGO FACTURA FVE 16
Fecha Pago	27/03/2026
Hora Pago	15:21

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	900527338	**Referencia**	
Nombre	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX2685	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 65.152.306,50	**Estado**	Pendiente de Respuesta otros bancos

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASESORAMSERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROVEEMOS SAS
NIT 900.527.338-1
CL 9 5 ESQ FRENTE AL HOSPITAL SAN
SIMON
Tel: (606) 3128433922
Victoria - Colombia
asesoramosservimos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 16

Señores	E.S.E Hospital San Simon De Victoria Caldas		
NIT	890.802.628-6	**Teléfono**	(606) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Victoria - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/03/2026, 19:05
Expedición	25/03/2026. 19:05
Vencimiento	09/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Lote 6 Contrato de Obra No. 20251127-06 sede el llano	1.00	53,012,455.00	53,012,455.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones novecientos dieciseis mil ciento noventa y un pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-09 por $ 68,916,191.50

Total Bruto	53,012,455.00
Administración 25.00%	13,253,113.75
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	2,650,622.75
Total a Pagar	**68,916,191.50**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084861190 aprobado en - 20241206 prefijo FVE desde él número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 1b14ba3db99ad21c415f2bd4a52b55cbc26556632bf35faa30e34b6e7d53b2221415dc82259cb25ebd4b98e69816eb13

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-4. Nombre Softw. ant. Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Salud

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN No. 1403 DE 2025

Informe No.	4
Fecha	15 de abril de 2026
Departamento	CALDAS
Municipio	VICTORIA
Entidad Beneficiaria	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON DE VICTORIA CALDAS
Objeto del Proyecto:	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE EL LLANO DE LA ESE SAN SIMON DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Valor del Proyecto:	$ 689.810.189,00	incluye valor de obra e interventoría			
Fecha de Presentación Proyecto	25 de abril del 2025				
Fecha de aprobación Proyecto	11 de junio del 2025				
COFINANCIACION	MSPS	ESE	Municipio	Departamento	TOTAL
Valor Aporte Cofinanciación	$ 689.810.189,00	$ -	$ -	$ -	$ 689.810.189,00
Acto Administrativo de asignación	Resolución N° 116 del 12 de septiembre de 2025 - Resolución N° 122 del 26 de agosto de 2025				
Valor Total:	**$ 689.810.189,00**	$ -	$ -	$ -	**$ 689.810.189,00**
Fecha de giro proyecto Inicial	25 de julio del 2025				
Plazo Inicial de Ejecución:	6 meses				
Plazo de Ejecución Final:	6 meses				

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Informe Nº 4 — Periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA	
Contratante:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA CALDAS	Contratante:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMON VICTORIA CALDAS
Contrato Nº:	20251127-06	Contrato Nº:	2025110601
Contratista:	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.	Contratista:	GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Plazo Inicial:	3 meses	Plazo Inicial:	6 meses
Fecha de Inicio:	9 de diciembre de 2025	Fecha de Inicio:	1 de diciembre de 2025
Fecha de terminación Inicial:	**8 de marzo de 2025**	Fecha de terminación:	**30 de mayo de 2026**
Fecha de terminación Prorroga 1:	**9 de mayo de 2025**		
Valor Inicial:	$ 640.538.033,00	Valor Inicial:	$ 326.060.000,00
Valor Anticipo: 0%	$ -	Valor Desagregado por Obra:	$ 49.270.641,00
Forma de Pago	Actas parciales de ejecución de avance de obra	Forma de Pago	Actas parciales por porcentaje de los cobros de las obras
Valor pagado:	$ 473.158.205,61	Valor pagado:	$ 36.332.170,67
Nombre del Supervisor:	Yulieth Paola Ruiz Petro	Nombre del Supervisor:	Yulieth Paola Ruiz Petro

4. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA Nº 20251127-06

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR NETO AMORTIZANDO ANTICIPO	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO
Acta Parcial No. 1	29/12/2025	$ 128.107.607,00	$ -	$ -
Acta Parcial No. 2	28/1/2026	$ 97.682.050,04	$ -	$ -
Acta Parcial No. 3	26/2/2026	$ 178.452.357,07	$ -	$ -
Acta Parcial No. 4	27/3/2026	$ 68.916.191,50	$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL PAGADO OBRA		**$ 473.158.205,61**	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR		**$ 167.379.827,39**	$ -	

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 2025110601

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta Parcial No. 1	26/12/2025	$ 9.854.128,20
Acta Parcial No. 2	27/1/2026	$ 7.513.772,75
Acta Parcial No. 3	26/2/2026	$ 13.662.748,75
Acta Parcial No. 4	26/3/2026	$ 5.301.520,97
		$ -
TOTAL PAGADO INTERVENTORÍA		$ 36.332.170,67
SALDO POR EJECUTAR		**$ 12.938.470,33**

5. SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	63,10%	18,45%	81,55%
% Ejecutado	63,10%	10,76%	73,86%
Diferencia	0,00%	7,69%	-7,69%

AVANCE FINANCIERO Incluye ejecutado de Interventoría

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	63,10%	18,45%	81,55%
% Ejecutado	63,10%	10,76%	73,86%
Diferencia	0,00%	7,69%	-7,69%

6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 13.239,90 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de julio de 2025

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 58.634,99 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de agosto de 2025

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 56.570,32 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de septiembre de 2025

19 de noviembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 58.644,78 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de octubre de 2025

16 de diciembre de 2025 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 56.573,64 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de noviembre de 2025

08 de enero de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 56.485,39 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de diciembre de 2025

03 de marzo de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 46.207,16 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de enero de 2026

10 de marzo de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 33.295,93 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de febrero de 2026

10 de abril de 2026 - rendimientos financieros girados al Ministerio - $ 21,877,12 - correspondiente a los rendimientos generados el mes de marzo de 2026

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

En el presente informe, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de marzo de 2026, se describen y justifican las actividades ejecutadas en la obra denominada "Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede el Llano de la E.S.E. Hospital San Simón del municipio de Victoria, Caldas", las cuales fueron desarrolladas conforme a los ítems establecidos en el presupuesto contractual, las especificaciones técnicas aprobadas y las cantidades verificadas en campo por la Interventoria.

Durante el periodo evaluado, se evidenció un avance significativo en la ejecución de actividades correspondientes a la fase de acabados y consolidación de redes técnicas, conforme a la programación de obra. En términos generales, los trabajos se concentraron en la ejecución de redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, mampostería, estructuras en concreto, cubiertas y acabados arquitectónicos.

En el componente hidrosanitario, se avanzó en la instalación de puntos hidráulicos y sanitarios, acometidas, tuberías y accesorios, así como en la construcción de cajas de inspección y la instalación de aparatos sanitarios, garantizando el adecuado funcionamiento de las redes y su articulación con el sistema existente.

En cuanto a la mampostería y estructuras, se ejecutaron actividades asociadas a la construcción y ajuste de muros, así como elementos en concreto y acero de refuerzo, consolidando las condiciones estructurales requeridas para el desarrollo de las etapas posteriores del proyecto.

Respecto a las cubiertas, se avanzó en la instalación de estructura metálica y colocación de teja tipo sándwich, permitiendo el cierre progresivo de áreas intervenidas y garantizando condiciones adecuadas para la ejecución de acabados interiores.

En el componente eléctrico, se continuó con la instalación de salidas eléctricas, luminarias, tomacorrientes e interruptores, así como la adecuación de circuitos internos, dando cumplimiento a los diseños aprobados y a la normatividad vigente (RETIE).

En relación con los acabados, se adelantaron actividades de enchape en pisos y muros, instalación de baldosa, aplicación de estucos y pinturas, así como la ejecución de cielo raso y elementos de carpintería metálica, evidenciando un avance importante en la definición funcional y estética de los espacios intervenidos.

Durante el período también se desarrollaron actividades permanentes de control de calidad, supervisión técnica y organización de obra, garantizando condiciones adecuadas para la ejecución de los trabajos y el cumplimiento de los estándares contractuales.

El avance físico del período fue del 10,76%, alcanzando un avance acumulado del 74,17% del proyecto, lo cual refleja un progreso significativo dentro de la programación establecida.


Por otra parte, el contratista solicitó una prórroga en tiempo por un período de dos (2) meses, la cual fue evaluada y avalada por la Interventoría. En consecuencia, la fecha de terminación del contrato se establece para el 9 de mayo de 2026.

En conclusión, las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2026 evidencian que la ejecución del contrato se desarrolla conforme a lo contratado, cumpliendo con las condiciones técnicas, administrativas y normativas establecidas.


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Cocineta



Cuarto de Residuos




Habitación



Consultorio 2



Sala de Espera



Sala de Espera



Consultorio 1



Fachada Posterior del Puesto de Salud



Fachada Frontal del Puesto de Salud



Fachada Frontal del Puesto de Salud

9. CONCLUSIONES Y ACTIVIDADESDE SEGUIMIENTO

En cumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, se han identificado varios pendientes que requieren seguimiento para garantizar el cierre eficiente del proyecto. Se debe corregir el cargue de los siguientes documentos en PISIS. (DC02) reportar el concepto técnico de viabilidad (firmado) junto a resolución de asignación de los recursos. (DC04) Se debe cargar las pólizas del contrato de obra y de interventoría seguida de la resolución de aprobación correspondiente a las pólizas de los contratos correspondientes. En (DC05) en este punto de debe subir las actas de corte firmadas por contratista de obra, interventoría y la supervisión, en caso de tener actas modificatorias con ítems no previstos, estas deben estar aprobadas por las partes y reportar al MSPS para su verificación, de igual forma se deben reportar los pagos a interventoría; (DC06) NO REPORTA, en este apartado se debe cargar la ficha de seguimiento y el informe parcial y/o final de interventoría, sin anexos en el DC06. En cuanto a los rendimientos financieros se solicita la relación debe presentarse debidamente diligenciada y firmada, esta debe incluir la totalidad de los extractos bancarios organizados cronológicamente en un archivo PDF (DC10), en cuanto al formato de la devolución de rendimientos, se requiere el formato diligenciado (varias entidades territoriales) junto con la totalidad de los comprobantes de devolución de rendimientos financieros en un único archivo PDF (DC11). Finalmente, (DC12), se observa la falta de comunicaciones dirigidas a este Ministerio. Es fundamental atender estas acciones correctivas y preventivas para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y el desarrollo adecuado de las actividades aprobadas en el concepto técnico.

10. ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DEL MSPS

Se realizará seguimiento de las actividades correspondientes a la etapa de ejecución del proyecto, así como del cumplimiento de la información cargada en PISIS, estas acciones tienen como propósito garantizar la transparencia en el desarrollo del proyecto, el uso eficiente de los recursos públicos asignados, y el cumplimiento de los objetivos trazados, asegurando que el cierre del proyecto se realice conforme a los estándares establecidos.

11, ESTADO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EN PLATAFORMA PISIS

En este campo se debe indicar la fecha del último cargue realizado en la plataforma PISIS por parte de la entidad ejecutora y si está actualizada la misma

	NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO		NOMBRE DEL DOCUMENTO CARGADO POR NÚMERAL PISIS	FECHA DD/MM/AÑO
1	SER124SREC20260228NI0008908026281D4140325011D01	3/3/2026	5	SER124SREC20260331NI0008908026281D4140325011D05	16/4/2026	9	NA	
2	SER124SREC20260228NI0008908026281D4140325011D02	3/3/2026	6	SER124SREC20260331NI0008908026281D4140325011D06	16/4/2026	10	SER124SREC20260331NI0008908026281D4140325011D10	16/4/2026
3	SER124SREC20260331NI0008908026281D4140325011D03	16/4/2026	7	NA		11	SER124SREC20260331NI0008908026281D4140325011D11	16/4/2026
4	SER124SREC20260331NI0008908026281D4140325011D04	16/4/2026	8	NA		12	SER124SREC20251130NI0008908026281D4140325011D12	17/12/2025

Elaborado por	Revisador por:	Revisador por:	
Nombre: Jhon Fredy Anacona Orduy			
Cargo: Contratación			
Aprobado por:	Nombre: Marilú Hernández Mendéz	Nombre:	Fecha de Elaboración: 15/4/2026
Nombre: Yulleth Paola Ruiz Petro			
Cargo: Técnico Administrativo	Cargo: Gerente E.S.E.	Cargo:	Pag. 1

LA SUSCRITA SUPERVISORA

CERTIFICA MEDIANTE LA PRESENTE ACTA DE SUPERVISIÓN N.°4

1-2

1-2

Que, el contratista **ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.**, identificado con Nit 900.527.338-1, ejecutó el 10,75% de la obra con el objeto del contrato "ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE EL LLANO DE LA ESE SAN SIMÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS", N.º 20251127-06, con fecha de suscripción del 27 de noviembre de 2025.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato N.º 20251127-06	$640.538.033
Primer pago según factura N.º FV10	$128.107.606,60
Segundo pago según factura N.º FV12	$97.682.050,04
Tercer pago según factura N.º FVE 15	$ 178.452.357.07
Cuarto pago según factura N.º FVE 16	$ 68.916.191.50
Saldo pendiente por ejecutar	$167.379.827.79

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: SI X NO

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato:
SI X NO

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad: SI X NO

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: Ninguna.

DURANTE LA EJECUCIÓN SE LE EFECTUARON REQUERIMIENTOS: No.

Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

2-2

2-2

Por lo expuesto, avalo se gire la suma de $68.916.191.50, correspondiente a la ejecución del 10,75% de la obra, previa radicación de la factura en tesorería por parte del interventor, con la firma del acta de recibido final a satisfacción, y previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de la obra, así como certificaciones de cumplimiento y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales cuando corresponda.

Dado en Victoria-Caldas a los 27 días del mes de marzo de 2026.


YULIETH PAOLA RUIZ PETRO.
C.C N° 1.061.047.744
Supervisora

Carrera 4 # 8 - 23, Victoria - Caldas
Móvil: 316 743 2506 - 316 743 2516
Página web: esesansimonvictoria.gov.co E-mail: hsansimon423@yahoo.es

ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

CONTRATO DE OBRA N° 20251127-06

Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede El Llano de la E.S.E. San Simón del municipio de Victoria, Caldas



INFORME N° 4

Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2026

1. INTRODUCCIÓN

El mejoramiento de la infraestructura hospitalaria constituye uno de los ejes fundamentales para garantizar la atención segura, eficiente y continua de las comunidades, permitiendo el acceso oportuno a servicios de salud el casco urbano y zonas rurales. En este sentido, el Municipio de Victoria, Caldas, y el E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN DE VICTORIA – CALDAS, adelantan la ejecución del contrato de obra pública No. 20251127-06, cuyo objeto corresponde Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede El Llano de la E.S.E. San Simón del municipio de Victoria, Caldas.

El presente Informe de Avance N° 4 comprende el periodo ejecutado entre el 01 al 31 de Marzo de 2026, en el cual se registran las actividades desarrolladas en campo, evidenciando el cumplimiento de las diferentes etapas constructivas necesarias para la correcta ejecución del proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El contrato 20251127-06 tiene por objeto la Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede El Llano de la E.S.E. San Simón del municipio de Victoria, Caldas, en donde se harán actividades que van desde desmontes y demoliciones hasta acabados y cambio de cubiertas en algunas zonas del hospital que requieren la adecuación para mejorar la prestación de servicio.

El proyecto contempla actividades como:


- PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
- EXCAVACIONES Y LLENOS
- AFIRMADO BASES Y SUBBASES
- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- ACERO DE REFUERZO
- MAMPOSTERÍA
- PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- ACABADO DE PISOS
- ACABADO DE MUROS
- ACABADOS DE CIELO RASO
- CARPINTERÍA METÁLICA
- TECHO Y/O CUBIERTA

3. LOCALIZACIÓN


El Municipio de Victoria se encuentra ubicado entre el piedemonte oriental de la cordillera central y el valle interandino del río Magdalena, localizado en la parte suroriental del Departamento de Caldas, en la subregión del Magdalena Caldense, posee una extensión de 58.403 hectáreas; de las cuales 65 hectáreas pertenecen al área urbana y 58.338 hectáreas al área rural.

Limita al norte con los Municipios de Norcasia y La Dorada, al sur con el Departamento del Tolima, al oriente con La Dorada y al occidente con Marquetalia y Samaná.

La obra se encuentra ubicada en la zona rural del municipio en la vereda El Llano del Municipio de Victoria – Caldas.



Municipio de Victoría



Hospital San Simón Sede El Llano

4. RESUMEN EJECUTIVO DE OBRA.

Informe Número	4	Fecha del informe	31 de Marzo de 2026

CONTRATO N°	20251127-06
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN DE VICTORIA – CALDAS. NIT: 890.802.628-6
OBJETO	Adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede El Llano de la E.S.E. San Simón del municipio de Victoria, Caldas
CONTRATISTA	ASESORAMOS SERVICIOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.
NIT	900.527.338-1

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 640.538.033,00)
VALOR ADICION DEL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 640.538.033,00)
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL	3 MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CERTIFICACDO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	479 expedido el 20 de octubre de 2025
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	CRP N° 747 de fecha del 28 de noviembre de 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA	01 al 31 de Marzo de 2026
VALOR PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$68.916.191,50 CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO ASIGANDO AL CUARTO INFORME.

5. AVANCE DEL CONTRATO

5.1. Avance físico

Avance físico del periodo	10.76%
Avance físico Acumulado	73.86%

5.2. Informe de actividades

En el presente informe correspondiente al período comprendido entre 01 al 31 de Marzo de 2026, se relacionan las actividades ejecutadas en la obra "adecuación menor para la prestación de servicios de salud en la sede principal de la ese hospital san simón del municipio de victoria caldas", de acuerdo con los ítems establecidos en el presupuesto contractual y las cantidades reportadas en el acta parcial Nº 04.

Durante este período se avanzó de manera significativa en redes hidrosanitarias, mampostería, concretos, cubiertas, enchape pisos y paredes, cielo raso, redes eléctricas entre otras de acuerdo al plan y programación de obra.



Figura No 1: Localización y replante del Proyecto.

5.3. Resumen financiero de actividades ejecutadas:

Con respecto a el avance financiero, se adjunta como anexo el acta y las memorias de actividades y a manera de resumen se muestra a continuación la tabla del acta de obra proyectada en donde da un valor de $68.916.191,50 correspondiente a el 10.76 % del valor del contrato.

ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS
Y PROOVEEMOS S.A.S.
NIT 900.527.338-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA-CALDAS

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No	20251127-06	VALOR PRESENTE ACTA	$ 68,916,191.51	FECHA PRESENTE ACTA	31/03/2026
CONTRATISTA:	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROOVEEMOS S.A.S.	VALOR CONTRATUAL INICIAL:	$ 640.538.033	FECHA INICIO	09/12/2025
OBJETO	ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE EL LLANO DE LA ESE SAN S MON DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 473,158,206.39	PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	3 MESES
				PLAZO SEGUN PRORROGA N°1	5 MESES
LOTE	6	PORCENTAJE PRESENTE ACTA	10.76%	AVANCE EN PLAZO	90%
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN DE VICTORIA – CALDAS	PORCENTAJE ACUMULADO	73.87%	PERIODO	DEL 01 MAR AL 31 MAR 2026

2. AVANCE FÍSICO

INVERSION POR CAPITULOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE N°1 28-02-26		ACTA 4		ACUMULADO		SALDO	
			CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES												
1.1	DEMOLICIÓN BALDOSA DE P.SO H=0.02 M	M2	14.43	$ 6,957.00	$ 100,403.00	14.43	$ 100,403.00	0.00	$ -	14.43	$ 100,380.00	0.00	$ 23.00
1.2	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	51.96	$ 6,957.00	$ 361,514.00	51.96	$ 361,514.00	0.00	$ -	51.96	$ 361,486.00	0.00	$ 28.00
1.3	DEMOLICIÓN DE MESONES e=0.060 m	ML	2.28	$ 32,870.00	$ 74,871.00	2.28	$ 74,871.00	0.00	$ -	2.28	$ 74,871.00	0.00	$ -
1.4	DEMOLICION DE LAVADERO	UND	1.00	$ 59,112.00	$ 59,112.00	1.00	$ 59,112.00	0.00	$ -	1.00	$ 59,112.00	0.00	$ -
1.5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	165.51	$ 18,974.00	$ 3,538,841.00	165.51	$ 3,538,841.00	0.00	$ -	165.51	$ 3,538,841.00	0.00	$ -
1.6	DEMOLICIÓN PLACA PISO CONCRETO 0.10 M	M2	144.04	$ 26,388.00	$ 3,800,912.00	144.04	$ 3,800,912.00	0.00	$ -	144.04	$ 3,800,928.00	0.00	$ -16.00
1.7	DESMONTE APARATO SANITARIO	UN	3.00	$ 56,923.00	$ 170,769.00	3.00	$ 170,769.00	0.00	$ -	3.00	$ 170,769.00	0.00	$ -
1.8	DESMONTE DE CUBIERTA (TEJA DE ZINC)	M2	155.98	$ 31,225.00	$ 4,501,651.00	155.98	$ 4,501,651.00	0.00	$ -	155.98	$ 4,501,701.00	0.00	$ -50.00
1.9	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UN	12.00	$ 34,786.00	$ 417,432.00	12.00	$ 417,432.00	0.00	$ -	12.00	$ 417,432.00	0.00	$ -
1.10	DESMONTE VENTANA	M2	19.24	$ 18,974.00	$ 365,060.00	19.24	$ 365,060.00	0.00	$ -	19.24	$ 365,060.00	0.00	$ -
1.11	DESMONTE TANQUE AGUA POTABLE	UN	1.00	$ 63,357.00	$ 63,357.00	1.00	$ 63,357.00	0.00	$ -	1.00	$ 63,357.00	0.00	$ -
1.12	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA < 30 CM	ML	159.79	$ 16,982.00	$ 2,553,764.00	159.79	$ 2,553,764.00	0.00	$ -	159.79	$ 2,553,764.00	0.00	$ -
1.13	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	108.06	$ 46,468.00	$ 5,021,479.00	108.06	$ 5,021,479.00	0.00	$ -	108.06	$ 5,021,832.00	0.00	$ -347.00
2	EXCAVACIONES Y LLENOS						$ -			0.00	$ -		
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN 0.00-2.00	M3	66.48	$ 29,191.00	$ 1,940,503.00	66.48	$ 1,940,503.00	0.00	$ -	66.48	$ 1,940,818.00	0.00	$ -315.00
2.2	LLENO COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO (VIBROCOMPACTADOR CANGURO)	M3	36.21	$ 42,464.00	$ 1,552,283.00	36.21	$ 1,552,283.00	0.00	$ -	36.21	$ 1,552,105.00	0.00	$ 178.00
3	AFIRMADO BASES Y SUBBASES						$ -			0.00	$ -		
3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	21.61	$ 183,988.00	$ 3,974,148.00	21.61	$ 3,974,148.00	0.00	$ -	21.61	$ 3,973,900.00	0.00	$ 252.00
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO						$ -			0.00	$ -		$ -
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	4.21	$ 1,051,489.00	$ 4,424,668.00	4.21	$ 4,424,668.00	0.55	$ 578,319.00	4.20	$ 4,416,354.00	0.01	$ 8,312.00
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	ML	297.54	$ 87,504.00	$ 26,035,940.00	297.54	$ 26,035,940.00	17.94	$ 1,569,837.00	297.54	$ 26,035,940.00	0.00	$ -
4.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M2	145.48	$ 145,720.00	$ 21,199,258.00	145.48	$ 21,199,258.00	5.44	$ 792,717.00	145.48	$ 21,193,517.00	0.00	$ 5,741.00
5	ACERO DE REFUERZO						$ -			0.00	$ -		
5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO 5000PSI (INC. CORTE Y FIGURADO)	KG	2,102.40	$ 10,371.00	$ 21,804,000.00	2,102.40	$ 21,804,000.00	114.63	$ 1,189,450.00	2,099.23	$ 21,771,736.00	3.11	$ 32,264.00
5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA D-158 (1.52X5.66M) 2.40X6	M2	144.04	$ 23,697.00	$ 3,413,819.00	144.04	$ 3,413,819.00	0.00	$ -	144.04	$ 3,413,832.00	0.00	$ -13.00
6	MAMPOSTERÍA						$ -			0.00	$ -		
6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO FARDE E-0.12	M2	197.51	$ 81,260.00	$ 15,643,363.00	197.51	$ 15,643,363.00	0.00	$ -	197.78	$ 15,674,673.00	0.73	$ -18,690.00
7	PAÑETE, REVOQUE Y/O REPELLO						$ -			0.00	$ -		
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION e=0.05 m	M2	144.04	$ 49,450.00	$ 7,122,748.00	144.04	$ 7,122,748.00	0.00	$ -	144.04	$ 7,122,778.00	0.00	$ -30.00
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE IMPERMEABILIZADO EXTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	M2	195.58	$ 84,213.00	$ 16,470,183.00	195.58	$ 16,470,183.00	39.54	$ 3,077,126.00	155.54	$ 16,470,182.00	0.00	$ 1.00
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE INTERIORES MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 (INC. FILOS Y DILATACIONES)	ML	415.87	$ 87,646.00	$ 36,449,342.00	415.87	$ 36,449,342.00	0.00	$ -	414.91	$ 36,356,821.33	0.96	$ 92,520.67
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS						$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO HIDRÁULICO PVC-P 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	12.00	$ 26,461.00	$ 317,532.00	12.00	$ 317,532.00	0.00	$ -	12.00	$ 317,532.00	0.00	$ -
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	50.93	$ 22,920.00	$ 1,167,316.00	50.93	$ 1,167,316.00	0.00	$ -	50.93	$ 1,167,316.00	0.00	$ -
8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REGISTRO DE CIERRE BRONCE BOCETA 1/2"	UN	6.00	$ 162,019.00	$ 972,114.00	6.00	$ 972,114.00	0.00	$ -	2.00	$ 324,038.00	4.00	$ 648,076.00
8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	13.00	$ 67,927.00	$ 883,051.00	13.00	$ 883,051.00	0.00	$ -	13.00	$ 883,051.00	0.00	$ -
8.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	3.00	$ 150,719.00	$ 452,157.00	3.00	$ 452,157.00	0.00	$ -	3.00	$ 452,157.00	0.00	$ -
8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 2"	ML	25.50	$ 32,010.00	$ 820,480.00	25.50	$ 820,480.00	0.00	$ -	25.50	$ 820,480.00	0.00	$ -
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC-S 4"	ML	33.96	$ 56,154.00	$ 1,906,990.00	33.96	$ 1,906,990.00	0.00	$ -	33.96	$ 1,906,990.00	0.00	$ -
8.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUBERÍA AGUAS LLUVIAS PVC-SL 3" (INC. ABRAZADERAS)	ML	14.00	$ 44,634.00	$ 624,876.00	14.00	$ 624,876.00	0.00	$ -	0.00	$ -	14.00	$ 624,876.00
8.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO LINEA ECOBLANCO (INC. SANITARIO CON TANQUE, ACCESORIOS Y TAPA, LAVAMANOS CON PEDESTAL Y ACCESORIOS, ACOPLES)	UN	2.00	$ 1,028,743.00	$ 2,057,486.00	2.00	$ 2,057,486.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 2,057,486.00
8.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESPEJO 4 MM 0,70 X 0,80 FLOTANTE BISELADO SIN MARCO. (INC. LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)	UN	3.00	$ 134,954.00	$ 404,862.00	3.00	$ 404,862.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 404,862.00
8.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DUCHA REF (INC. ACCESORIOS)	UN	1.00	$ 150,614.00	$ 150,614.00	1.00	$ 150,614.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 150,614.00
8.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LLAVE JARDINERA DE 1/2".	UN	4.00	$ 77,223.00	$ 308,892.00	4.00	$ 308,892.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 308,892.00
8.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVADERO PREFABRICADO 80 x 60 x 17 cm. EN GRANITO (incluye accesorios de instalación)	UN	1.00	$ 363,652.00	$ 363,652.00	1.00	$ 363,652.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 363,652.00
8.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M (INC. POCETA LAVAPLATOS 0.45 X0.50 CON ACCESORIOS)	ML	2.28	$ 635,014.00	$ 1,447,832.00	2.28	$ 1,447,832.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.28	$ 1,447,832.00
8.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 X 0.80 EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI (INC. CAÑUELA, TAPA CON MARCO METALICO Y CONCRETO REFORZADO)	UN	3.00	$ 1,162,727.00	$ 3,488,181.00	3.00	$ 3,488,181.00	1.00	$ 1,162,727.00	3.00	$ 3,488,181.00	0.00	$ -
8.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA DE P.SO CORRIENTE CUADRADA (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	8.00	$ 20,539.00	$ 164,312.00	8.00	$ 164,312.00	0.00	$ -	0.00	$ -	8.00	$ 164,312.00
8.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA CÚPULA TIPO CANASTA 3" EN ALUMINIO (INC. ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	UN	4.00	$ 62,273.00	$ 249,092.00	4.00	$ 249,092.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 249,092.00
8.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LITROS POLIETILENO (INC. ACCESORIOS)	UN	1.00	$ 1,147,387.00	$ 1,147,387.00	1.00	$ 1,147,387.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,147,387.00
8.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 1000 LITROS POLIETILENO (INC. TANQUE SÉPTICO 1000 LITROS, FILTRO ANAEROBIO 1000 LITROS TRAMPA DE GRASAS 250 LITROS, ACCESORIOS, TUBERIA DE 6" PARA DESAGUE EN ALCANTARILLA)	UN	1.00	$ 5,170,069.00	$ 5,170,069.00	1.00	$ 5,170,069.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,170,069.00
8.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO DE CONEXIÓN POR ENOMA CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE DESCARGA CON PALANCA PARA M-NUSVALIDO + ESCUDO ANTIVANDÁLICO + MUEBLE ABIERTO	UN	1.00	$ 1,469,148.00	$ 1,469,148.00	1.00	$ 1,469,148.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,469,148.00
8.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA TIPO GALANIA 8" O SIMILAR, DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, GRAPAS 2 UND, ACOPLE)	UN	1.00	$ 489,161.00	$ 489,161.00	1.00	$ 489,161.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 489,161.00
8.22	DIVISION PARA BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO Y ACERO INOXIDABLE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	M2	2.28	$ 916,187.00	$ 2,088,906.00	2.28	$ 2,088,906.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.28	$ 2,088,906.00
8.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CONSTRUCCIÓN POCETA LAVATIMPANOS DE 0.60 * 0.40 M INCLUYE ACABADOS EN ENCHAPE EN CERÁMICA Y GRANO PULIDO	UND	2.00	$ 743,378.00	$ 1,486,756.00	2.00	$ 1,486,756.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 1,486,756.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA-CALDAS

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No	20251127-06	VALOR PRESENTE ACTA	$ 68,916,191.51	FECHA PRESENTE ACTA	31/03/2026
CONTRATISTA	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROOVEEMOS S.A.S.	VALOR CONTRACTUAL INICIAL:	$ 640'534,033	FECHA EVICIO	01/12/2025
OBJETO	ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE EL LLANO DE LA ESE SAN SIMON DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 472,158,200.29	PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	3 MESES
				PLAZO SEGÚN PRORROGA N°1	5 MESES
LOTE	5	PORCENTAJE PRESENTE ACTA	10.76%	AVANCE EN PLAZO	90%
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN DE VICTORIA – CALDAS	PORCENTAJE ACUMULADO	73.73%	PERIODO	DEL 01 MAR AL 31 MAR 2026

2. AVANCE FÍSICO

INVERSION POR CAPITULOS

			PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE N°1 28-02-26		ACTA 4		ACUMULADO		SALDO	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA ILUMINACIÓN EN T... BERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE No 12 AAG	UN	18.00	$ 148,013.00	$ 2,664,234.00	18.00	$ 2,664,234.00	6.00	$ 888,078.00	18.00	$ 2,664,234.00	0.00	$ -
9.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18 A	UN	19.00	$ 67,372.00	$ 1,212,696.00	19.00	$ 1,212,696.00	0.00	$ -	0.00	$ -	19.00	$ 1,212,696.00
9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELECTRICA TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	UN	22.00	$ 181,186.00	$ 3,986,092.00	22.00	$ 3,986,092.00	2.00	$ 362,372.00	22.00	$ 3,986,092.00	0.00	$ -
9.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE EN "TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG	UN	8.00	$ 192,158.00	$ 1,537,264.00	8.00	$ 1,537,264.00	2.00	$ 384,316.00	8.00	$ 1,537,264.00	0.00	$ -
9.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA PARA MINISPLIT A 220V	UN	3.00	$ 154,698.00	$ 464,094.00	3.00	$ 464,094.00	0.00	$ -	3.00	$ 464,094.00	0.00	$ -
9.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR SENCILLO	UN	10.00	$ 155,643.00	$ 1,556,430.00	10.00	$ 1,556,430.00	1.00	$ 155,643.00	10.00	$ 1,556,430.00	0.00	$ -
9.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA ELÉCTRICA INTERRUPTOR DOBLES	UN	2.00	$ 195,252.00	$ 308,504.00	2.00	$ 308,504.00	0.00	$ -	2.00	$ 308,504.00	0.00	$ -
9.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO 12 CIRCUITOS 1FAH, CONTAFA, BARRA NEUTRO + BARRA TIERRA CERTIFICADO (INC. ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	UN	3.00	$ 406,641.00	$ 406,641.00	1.00	$ 406,641.00	1.00	$ 406,641.00	1.00	$ 406,641.00	0.00	$ -
9.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATEAER 1X20 A	UN	6.00	$ 32,898.00	$ 197,388.00	6.00	$ 197,388.00	0.00	$ -	0.00	$ -	6.00	$ 197,388.00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN	1.00	$ 569,729.00	$ 569,729.00	1.00	$ 569,729.00	1.00	$ 569,729.00	1.00	$ 569,729.00	0.00	$ -
9.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN AL. MENTADOR ANTIHALO/CONCENTRICO 2X6+8	ML	30.00	$ 42,704.00	$ 1,281,120.00	30.00	$ 1,281,120.00	0.00	$ -	0.00	$ -	30.00	$ 1,281,120.00
9.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA – ERMETICA POLIFASICA PARA MEDIDOR	UN	1.00	$ 229,251.00	$ 229,251.00	1.00	$ 229,251.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 229,251.00
9.13	CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO 1 LEVA 220V (INCLUYE MEDIDOR 2F-TRIFASICO, REVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS , INSTALACION DE LA MEDIDA)	UN	1.00	$ 396,740.00	$ 396,740.00	1.00	$ 396,740.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 396,740.00
9.14	DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS BAJO EL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)	UN	1.00	$ 1,105,711.00	$ 1,105,711.00	1.00	$ 1,105,711.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,105,711.00
10	**ACABADO DE PISOS**						$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED SEGÚN REFERENCIA (INC. MEZCLA FIJADORA, BOQUILLA Y ACCESORIOS)	M2	61.71	$ 116,565.00	$ 7,218,261.00	61.71	$ 7,218,261.00	26.91	$ 3,147,528.00	61.64	$ 7,209,722.00	0.07	$ 8,539.00
10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO TRADICIONAL TERRAZO, FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC)	M2	101.38	$ 226,007.00	$ 22,912,454.00	101.38	$ 22,912,454.00	63.81	$ 14,421,507.00	101.27	$ 22,887,729.00	0.11	$ 24,725.00
10.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	11.10	$ 78,795.00	$ 890,895.00	11.10	$ 890,895.00	0.00	$ -	0.00	$ -	11.10	$ 890,895.00
10.4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO GUALANDAY ,ENTRE ANCHO HASTA 15CMS (PULIDA, BRILLADA, SELLADA Y DILATACIONES EN BRONCE)	ML	104.68	$ 56,298.00	$ 5,893,275.00	104.68	$ 5,893,275.00	0.00	$ -	0.00	$ -	104.68	$ 5,893,275.00
10.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLON DE GRES TRADICION ANTIDESLIZANTE TRAFICO PESADO 30 x 30 cm. Colores Rojo, Ladrillo, Boquilla roble y mortero de nivelación)	M2	42.65	$ 138,742.00	$ 5,919,587.00	42.65	$ 5,919,587.00	17.72	$ 2,458,863.00	17.72	$ 2,458,863.00	24.94	$ 3,460,724.00
10.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA – 15 CM. (INCLUYE PULIMENTO)	ML	145.93	$ 70,935.00	$ 10,350,841.00	145.93	$ 10,350,841.00	104.12	$ 7,390,958.00	104.12	$ 7,390,958.00	41.81	$ 2,967,883.00
11	**ACABADO DE MUROS**						$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 1 UNA MANO, VINILO TIPO 1 DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	158.67	$ 32,699.00	$ 5,088,388.00	158.67	$ 5,088,388.00	117.43	$ 3,605,518.00	117.43	$ 3,605,518.00	46.24	$ 1,482,870.00
11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR COLOR SEGÚN REFERNDA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIORES DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	92.39	$ 36,364.00	$ 3,359,597.00	92.39	$ 3,359,597.00	0.00	$ -	0.00	$ -	92.39	$ 3,359,597.00
11.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	117.74	$ 43,812.00	$ 5,158,425.00	117.74	$ 5,158,425.00	0.00	$ -	0.00	$ -	117.74	$ 5,158,425.00
11.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ESTUCO, VINILO TIPO 1 UNA MANO, VINILO TIPO 1 DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	70.10	$ 17,863.00	$ 1,252,196.00	70.10	$ 1,252,196.00	0.00	$ -	0.00	$ -	70.10	$ 1,252,196.00
11.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS PARA SUPERFICIE COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	ML	53.60	$ 22,200.00	$ 1,189,920.00	53.60	$ 1,189,920.00	0.00	$ -	0.00	$ -	53.60	$ 1,189,920.00
11.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS SOBRE CIELO RASO INTERIOR COLOR SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO 1 UNA MANO, VINILO TIPO 1 DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	51.85	$ 10,809.00	$ 1,560,002.00	51.85	$ 1,800,002.00	0.00	$ -	0.00	$ -	51.85	$ 1,800,002.00
11.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VINILO 3 MANOS SOBRE CIELO RASO EXTERIOR SEGÚN SEGÚN REFERENCIA (INC. VINILO TIPO 2 UNA MANO, PINTURA PARA EXTERIORES DOS MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	49.04	$ 34,918.00	$ 1,712,204.00	49.04	$ 1,712,204.00	0.00	$ -	0.00	$ -	49.04	$ 1,712,204.00
11.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS BAJO CIELO RASO COLOR SEGÚN DISEÑO (INC. PINTURA TIPO 2 UNA MANO, PINTUTA EPOXICA POLIAMIDA CON CATALIZADOR 2 MANOS, FILOS Y DILATACIONES)	M2	40.66	$ 42,396.00	$ 1,722,415.00	40.66	$ 1,722,415.00	0.00	$ -	0.00	$ -	40.66	$ 1,722,415.00
12	**ACABADOS DE CIELO RASO**						$ -			0.00	$ -	0.00	$ -
12.1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIELO RASO EN D...PERBOARD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPOXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	141.54	$ 143,587.00	$ 20,323,218.00	141.54	$ 20,323,218.00	8.78	$ 1,260,694.00	141.46	$ 20,311,817.00	0.08	$ 11,401.00
12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TRAGALUZ CIELO RASO TIPO CUBIERTA CURADORA EN SUPERBOARD 6MM (INC. ESTRUCTURA, ELEMENTOS FIJACIÓN, SELLO DE JUNTAS SOLUCIÓN EPOXICA, ESTUCO Y PINTURA PARA CIELO RAZO, FILOS Y DILATACIONES)	ML	10.50	$ 61,658.00	$ 647,409.00	10.50	$ 647,409.00	0.00	$ -	0.00	$ -	10.50	$ 647,409.00
12.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC PARA CIELO RASO	ML	168.53	$ 55,422.00	$ 9,340,270.00	168.53	$ 9,340,270.00	0.00	$ -	0.00	$ -	168.53	$ 9,340,270.00

ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROOVEEMOS S.A.S. NIT 900.527.338-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN DE VICTORIA-CALDAS

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No	20251127-06	VALOR PRESENTE ACTA	$ 68,916,191.50	FECHA PRESENTE ACTA	31/03/2026
CONTRATISTA:	ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S.	VALOR CONTRACTUAL INICIAL:	$ 640'538.033	FECHA INICIO	09/12/2025
OBJETO	ADECUACION MENOR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE EL LLANO DE LA ESE SAN SIMON DEL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS	VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 473.158.206.39	PLAZO CONTRACTUAL INICIAL:	3 MESES
				PLAZO SEGUN PRORROGA N°1	5 MESES
LOTE	1	PORCENTAJE PRESENTE ACTA	10.76%	AVANCE EN PLAZO	92%
CONTRATANTE	E.S.E. HOSPITAL SAN SIMÓN DE VICTORIA – CALDAS	PORCENTAJE ACUMULADO	73.87%	PERIODO	DEL 01 MAR AL 31 MAR 2026

2. AVANCE FÍSICO

INVERSION POR CAPITULOS

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE N°1 28-02-26		ACTA 4		ACUMULADO		SALDO	
			CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
13	CARPINTERÍA METÁLICA						$ -			0.00	$ -	0.00	$
13.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 0.8-0.9CM (INC. WASH PRIMER, ESMALTE, ANCLAJES, SOPORTES Y SELLO	VL	33.94	$ 138,924.00	$ 4,545,331.00	33.94	$ 4,545,331.00	28.00	$ 3,749,872.00	28.00	$ 3,749,872.00	5.94	$ 795,459.00
13.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 2"x2", PARAL TUBO GALVANIZADO DE 3" ANCLADO EN CONCRETO 0.12 Y 0,20CADA 2.50, CABEZAL INCLINADO 0=0.60 CON BIFÓN SOPORTE ALAMBRE DE PUA 3 HILOS, MURO BAJO CONCRETO 3000 PSI E=0,12 H=0.40, ALTURA TOTAL CERRAMIENTO H=0.9 (INC. VIGA ZARPA DE APOYO CONCRETO CICLOPEO, VIGA ALFAJÍA PISA MALLA CONCRETO 3000 PSI, FIJADOR MALLA EN PARAL. ANTICORROSIVO)	VL	47.61	$ 732,456.00	$ 34,874,135.00	47.61	$ 34,874,135.00	0.00	$ -	47.61	$ 34,874,135.00	0.00	$ 0.00
13.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA. (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	737.10	$ 35,894.00	$ 34,265,924.00	737.10	$ 34,265,924.00	0.00	$ -	737.00	$ 34,265,388.00	0.01	$ 536.00
13.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, REJA EN VARILLA DE 3/4" CUADRADA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	25.92	$ 338,351.00	$ 8,764,874.00	25.92	$ 8,764,874.00	0.00	$ -	0.00	$ -	25.92	$ 8,764,874.00
13.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (PUERTAS PRINCIPALES)	M2	5.46	$ 1,122,330.00	$ 6,127,922.00	5.46	$ 6,127,922.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.46	$ 6,127,922.00
13.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO (BAÑOS)	M2	5.99	$ 973,790.00	$ 5,828,133.00	5.99	$ 5,828,133.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.99	$ 5,828,133.00
13.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, PUERTA-VENTANA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 TIPO PANEL CON MARCO SENCILLO.	M2	12.29	$ 1,048,060.00	$ 12,875,437.00	12.29	$ 12,875,437.00	0.00	$ -	0.00	$ -	12.29	$ 12,875,437.00
13.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO 4 MM.	M2	19.24	$ 413,000.00	$ 7,946,120.00	19.24	$ 7,946,120.00	0.00	$ -	0.00	$ -	19.24	$ 7,946,120.00
13.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	VL	13.00	$ 600,860.00	$ 7,811,180.00	13.00	$ 7,811,180.00	0.00	$ -	0.00	$ -	13.00	$ 7,811,180.00
13.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE ANTILUVIO SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	VL	5.00	$ 296,312.00	$ 1,481,560.00	5.00	$ 1,481,560.00	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 1,481,560.00
14	TECHO Y/O CUBIERTA						$ -			0.00	$ -	0.00	$
14.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIESTIRENO INYECTADO 30MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN) (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	156.58	$ 250,941.00	$ 39,292,317.00	156.58	$ 39,292,317.00		$ -	156.58	$ 39,292,719.00	0.00	$ 101.00
14.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABALLETE PARA TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM (INC. ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	VL	19.72	$ 87,042.00	$ 1,716,468.00	19.72	$ 1,716,468.00	19.72	$ 1,716,468.00	19.72	$ 1,716,468.00	0.00	$
14.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CLARABOYA PARA TEJA TIPO SANDWICH PERFIL 7 (INC. VIDRIO 4MM, ELEMENTOS DE SELLO Y FIJACIÓN)	M2	10.50	$ 392,774.00	$ 4,124,127.00	10.50	$ 4,124,127.00	10.50	$ 4,124,127.00	10.50	$ 4,124,127.00	0.00	$
15	EQUIPAMIENTO FIJO						$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$
15.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, MINI SPLIT 12000 BTU 220 VOLTIOS (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	3.00	$ 3,086,403.00	$ 9,259,209.00	3.00	$ 9,259,209.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 9,259,209.00
15.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN VENTILADOR SEGÚN REFERENCIA (INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	3.00	$ 481,312.00	$ 1,443,936.00	3.00	$ 1,443,936.00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 1,443,936.00
15.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CCTV SEGÚN REFERENCIA (4 CAMARAS TIPO DOMO, DVR 8 CANALES, MONITOR 14", INC. ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FICHA TÉCNICA INSUMO, MANUAL USUARIO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN)	UND	1.00	$ 2,848,091.00	$ 2,848,091.00	1.00	$ 2,848,091.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,848,091.00
		COSTO DIRECTO			$ 492,721,564.00	COSTO DIRECTO	$ 492,721,564.00	COSTO DIRECTO	$ 53,012,455.00	COSTO DIRECTO	$ 363,962,850.39	COSTO DIRECTO	$ 128,753,713.61
		ADMINISTRACIÓN	25%		$ 123,180,391.00	ADMINISTRACIÓN	$ 123,180,391.00	ADMINISTRACIÓN	$ 13,253,113.75	ADMINISTRACIÓN	$ 90,990,963.00	ADMINISTRACIÓN	$ 32,189,428.00
		UTILIDAD	5%		$ 24,636,078.00	UTILIDAD	$ 24,636,078.00	UTILIDAD	$ 2,650,622.75	UTILIDAD	$ 18,198,393.00	UTILIDAD	$ 6,437,686.00
		VALOR TOTAL			$ 640,538,033.00	VALOR TOTAL	$ 640,538,033.00	VALOR TOTAL	$ 68,916,191.50	VALOR TOTAL	$ 473,158,206.39	VALOR TOTAL	$ 167,379,827.61
					100%	%BALANCE	100.00%	% AVANCE	10.76%	% AVANCE	73.87%	% AVANCE	26.13%

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	640,538,033.00
VALOR ACTA N° 1	$	128,107,607.00
VALOR ACTA N° 2	$	97,682,050.04
VALOR ACTA N° 3	$	174,452,357.06
VALOR ACTA N° 4	$	68,916,191.50
SALDO POR EJECUTAR	$	167,379,827.61

BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA
INGENIERO CIVIL T.P. 25202-384775-0666927 CND
RESIDENTE DE OBRA
ASESORAMOS SERVIMOS EDIFICAMOS Y PROVEEMOS S.A.S

ALEJANDRO ARANGO MEJÍA
ARQUITECTO T.P. A25722012-16275215
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GLOBAL INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA S.A.S

YULIETH PAOLA RUIZ PETRO
SUPERVISOR DE LA E.S.E.
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN SIMÓN

Al final del presente documento esta el anexo N°2 relacionando el acta parcial presente y sus respectivas memorias.

5.4. Avance en el tiempo:

Plazo de ejecución:	90 días
Prorroga 01:	60 días
Plazo Total	150 días
Tiempo transcurrido	112 días
Avance Porcentual:	74.17 %

5.5. Problemáticas y dificultades.

Durante el periodo del informe se presentaron lluvias intermitentes que generaron humedad en la zona de trabajo y ligeros retrasos en el avance de las excavaciones. Si bien estas precipitaciones no comprometieron la estabilidad del proyecto, sí exigieron ajustes operativos y precauciones adicionales para garantizar la correcta preparación de la estructura y el normal desarrollo de las actividades programadas.

5.6. Avance financiero.

Valor inicial	$ 640.538.033,00
Adición 01:	$ 0
Valor Total Inversión	$ 640.538.033,00
Porcentaje ejecutado en el periodo	10.76 %
Inversión total ejecutada a pagar	$68.916.191,50
Porcentaje ejecutado a pagar	10.76 %

5.7. Nota Aclaratoria del Corte Financiero

No aplica

5.8. Control Sobre Pólizas Vigentes

A continuación, se presenta el detalle de las pólizas vigentes que amparan la ejecución del contrato 20251127-06, de acuerdo con la documentación oficial expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A., contenida en las pólizas I-100050713 (Cumplimiento) y I-100013109 (Responsabilidad civil).

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No I-100050713:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	00:00 horas del 09/12/2025	24:00 horas del 09/05/2026	$ 128.107.606,60
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 horas del 09/12/2025	24:00 horas del 09/05/2029	$ 128.107.606,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 horas del 09/03/2026	24:00 horas del 09/05/2031	$ 192.161.409,90

POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL I-100013109

Desde el 27/11/2025 (00:00 hr) hasta el 09/05/2026 (24:00 hr)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00

5.9. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN


Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Marzo 9 DE 2025	A	A	A	A	A	A	A	A
Marzo 14 DE 2025	A	A	A	A	A	A	A	A
Marzo 24 DE 2025	A	A	A	A	A	A	A	A


6. ESTADO DE TIEMPO:

Este se detalla en el libro de obra.


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

6.1 (ACTA 04)





















312 843 3922
andresdavidd513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas















312 843 3922
andresdavidd513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas
















312 843 3922
andresdavidd513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas















312 843 3922
andresdavidd513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas














312 843 3922
andresdavidd513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas





312 843 3922
andresdavidd513@gmail.com
Calle 9 # 5 Esquina Victoria Caldas

ELABORO:

BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA
ING RESIDENTE DE OBRA
Asesoramos Servimos Edificamos y Proveemos SAS
CONTRATISTA

REVISO:

JUAN CAMILO ALVAREZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
Asesoramos Servimos Edificamos y Proveemos SAS
CONTRATISTA

APROBO:

GLOBAL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.
INTERVENTORIA