INFORME DE INTERVENTORÍA NO 14
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

ID CONTRATO SECOPP II: CO1.PCCNTR.7175666

CONTRATO No: 3222 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 836 DE MARZO DE 2025: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

INTERVENTOR: CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLÍVAR.

PRESENTADO POR:

EQUIPO DE INTERVENTORIA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
2.1. Localización 9
2.2. Características técnicas del proyecto 9
2.2.1. Distribución de la obra 10
3. CONTRATO DE OBRA 13
3.1. Datos generales del contrato de obra 13
3.2. Aspectos financieros. 14
3.3. Actividades de obra en ejecución y por ejecutar. 15
3.4. Estados financieros del contrato de obra. 36
3.4.1. Orden de pago 992. 37
3.4.2. Comprobante de Egreso 8126. 38
3.4.3. Orden 2238_CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024. 39
3.4.4. Orden de pago 695. 41
3.4.5. Comprobante de Egreso Nº15587. 42
3.4.6. Garantías del contrato de obra. 43
3.5. Actividades realizadas. 44
3.6. Componente técnico 46
3.7. Personal del contratista 48
3.8. Maquinarias y equipos del contratista 49
3.9. Aspecto ambiental 49
3.10. Aspecto HSE 50
4. ASPECTO SOCIAL 50
5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 51
5.1. Datos generales del contrato de interventoría 51
5.2. Aspectos financieros 52
5.3. Alcance del contrato de interventoría 53
5.4. Aspectos administrativos – contractuales de interventoría 53
5.4.1. Relación de documentos tramitados y plazos 54

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

5.5. Garantías del contrato de interventoría 54
6. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA 55
6.1. Actividades desarrolladas por la interventoría. 55
6.2. Obligaciones generales. 56
6.3. Obligaciones específicas. 58
6.4. Interventoría ambiental y salud ocupacional 60
6.5. Interventoría jurídica 60
6.6. Aspectos técnicos 61
6.7. Personal de interventoría 62
6.8. Equipos de interventoría 62
6.9. Estado financiero del contrato de interventoría. 63
6.10. Orden 2225_CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR. 64
6.11. Orden 882_CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR. 65
6.12. Comprobante de egreso Nº15688-CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR. 66
6.13. Estado general del tiempo. Mes de junio 2026. 67
6.14. Control diario de maquinaria. Mes de junio 2026. 68
7. REGISTRO FOTOGRAFICO 69
8. BITÁCORA DE OBRA MES DE JUNIO 2026. 111
9. ANEXO 1. SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE CONTRATISTA MES DE MAYO 2026. 126
10. ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE INTERVENTORIA MES DE MAYO 2026. 128
11. ANEXO 3. VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE MEDIDAS EN CAMPO CONTRA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO. 130
12. ANEXO 5. PERSONAL DEL CONTRATISTA MES DE JUNIO DE 2026 145
13. ANEXO 6. POLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO CON PRÓRROGA. 146
14. CONCLUSIONES. 150

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Representación de la ubicación del proyecto..... 9
Ilustración 2: Instalación de lámina de cubierta Módulo 4. 09 de junio. 69
Ilustración 3: Instalación de ventanas primer piso Módulo 2. 10 de junio. 70
Ilustración 4: Conformación de base granular con material seleccionado Módulo 5. 10 de junio. 70
Ilustración 5: Labores de mampostería Módulo 3, Módulo 4. 11 de junio. 71
Ilustración 6: Labores de metalmecánica Módulo 7. 12 de junio. 72
Ilustración 7: Labores de carpintería metálica. 12 de junio. 73
Ilustración 8: excavación manual para viga de cimentación para muros divisorios de sala de profesores Módulo 4. 12 de junio. 73
Ilustración 9: Labores de metalmecánica y pintura Módulo 7. 12 de junio. 74
Ilustración 10: Labores de mampostería Módulo 3 y módulo 4. 16 de junio..... 75
Ilustración 11: Labores de explanación y adecuación de terreno. 16 de junio. 76
Ilustración 12: Labores de metalmecánica para instalación de columna HEA 200 para complemento de pórtico de escalera entre módulo 1 y módulo 2. 18 de junio. 76
Ilustración 13: Corte y figurado de acero de refuerzo para cimentaciones de rampa. 18 de junio. 77
Ilustración 14: Localización, replanteo y nivelación para cimentaciones de rampa. 19 de junio. 78
Ilustración 15: excavación manual para cimentaciones de rampa y pasillo. 19 de junio.... 79
Ilustración 16: Acopio de material granular seleccionado para conformación de base para las losas de contrapiso. 19 de junio. 80
Ilustración 17: Labores de mampostería Módulo 4 segundo piso. 20 de junio. 81
Ilustración 18: Momento HSEQ. 22 de junio. 82
Ilustración 19: Labores de mampostería Módulo 3 segundo piso. 22 de junio. 83
Ilustración 20: Labores de excavación manual para viga de cimentación de rampa. 22 de junio. 84
Ilustración 21: Labores de instalación de acero de refuerzo (zapata y pedestal) de cimentación de rampa. 22 de junio. 85
Ilustración 22: Momento HSEQ. 23 de junio. 86
Ilustración 23: Labores de instalación de ventanas Módulo 2 primer piso. 23 de junio. 87
Ilustración 24: Labores de vaciado de concreto en viga de cimentación para muros divisorios (sala de profesores y enfermería) Módulo 4. 23 de junio. 88
Ilustración 25: Labores de mampostería Módulo 3 y Módulo 4 segundo piso. 23 de junio.88
Ilustración 26: Labores de conformación de base granular Módulo 6. 23 de junio. 89
Ilustración 27: Momento HSEQ. 24 de junio. 90
Ilustración 28: Labores de mampostería Módulo 2, Módulo 3 y Módulo 5. 24 de junio. 91

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Ilustración 29: Labores de localización y replanteo de cimentaciones de Pasillo. 24 de junio. 92
Ilustración 30: Labores de metalmecánica para el armado de cerchas paras soporte de cubierta de comedor en Módulo 6. 24 de junio. 93
Ilustración 31: Instalación de ventanas Módulo 2. 24 de junio..... 93
Ilustración 32: Localización y replanteo de Tanque Séptico #2. 25 de junio. 94
Ilustración 33: excavación mecánica de Tanque Séptico #2. 25 de junio 95
Ilustración 34: Excavación mecánica y manual para zapatas de Pasillo. 25 de junio..... 96
Ilustración 35: Mejoramiento de fondo con capa de material seleccionado en zapatas de Pasillo. 25 de junio 97
Ilustración 36: Labores de construcción de viga de cimentación para muros divisorios (Baños y depósitos) Módulo 5. 25 de junio 98
Ilustración 37: Labores de metalmecánica Armado de cerchas para comedor Módulo 6. 25 de junio..... 99
Ilustración 38: Labores de carpintería metálica. 25 de junio 99
Ilustración 39: Labores de mampostería Módulo 4. 25 de junio 100
Ilustración 40: Labores de mejoramiento de fondo con material seleccionado en Tanque Séptico #2. 26 de junio 101
Ilustración 41: Vaciado de concreto en Zapatas de Rampa y Pasillo. 26 de junio 102
Ilustración 42: Toma de muestras de concreto M-44. 26 de junio..... 103
Ilustración 43: Prueba de revenimiento en muestra de concreto. 26 de junio..... 104
Ilustración 44: Colocación de capa de solado en fondo de tanque séptico #2. 27 de junio 105
Ilustración 45: Conformación de base granular Módulo 1 y Módulo 5. 27 de junio 106
Ilustración 46: Izaje e instalación de cerchas para cubierta de comedor Módulo 6. 27 de junio 107
Ilustración 47: Instalación de acero de refuerzo en el fondo de tanque séptico #2. 29 de junio 108
Ilustración 48: Momento HSEQ. 30 de junio 109
Ilustración 49: Labores de mampostería Módulo 2, 3 y 5. 30 de junio 110
Ilustración 50. Verificación de secciones de ventanas frontales de módulo 2 (3,60x2,10m). 130
lustración 51. Verificación de secciones de ventanas posteriores de módulo 2 (7,30x2,10m). 131
Ilustración 52. Verificación de secciones de tensores (1,50m) para correas de módulo 4. 132
Ilustración 53. Verificación de instalaciones de refuerzo con dovelas en muros divisorios de módulo 4 primer piso. 133
Ilustración 54. Verificación de instalación de refuerzo con grafiles en muros divisorios de módulo 4 primer piso. 134
Ilustración 55. Verificación de instalación de grafiles de refuerzo cada 3 hileras en mampostería Segundo Piso de Módulo 2..... 135

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

lustración 56. Verificación de instalación de acero de refuerzo en dovelas a cada 1,20 en mampostería segundo piso de módulo 2 y primer piso de módulo 4. 136
Ilustración 57. Verificación de trazado y replanteo para excavación de zapatas para rampa de 1,70x1,70m..... 137
Ilustración 58. Verificación de secciones de columna HEA 200 para estructura de escalera entre módulo 1 y módulo 2. 138
Ilustración 59. Verificación de secciones de travesaño de cercha para soporte de cubierta del comedor en módulo 6 con IPE 200 de 7,7 m de longitud. 139
lustración 60. Verificación de secciones del armado de cerchas con dos IPE 330, cada uno de 9,35 metros de longitud 140
Ilustración 61. Verificación de instalación de acero de refuerzo en dovelas cada 1,20 m en muros divisorios de módulo 4 segundo piso. 141
Ilustración 62. Verificación de aplicación de pasta de anclaje en refuerzo de dovelas para muros divisorios de módulo 2 segundo piso. 142
Ilustración 63. Verificación de secciones de bloque #5 para mampostería de segundos piso de módulo 2, 3 y 4..... 143
Ilustración 64. Verificación, localización y replanteo para muros divisorios de módulo 4, segundo piso. 144

CONTENIDO DE GRAFICAS

Grafica 1: Programación vs ejecución. 47

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1: Distribución Módulos 1, 2, 3 y 5. 10
Tabla 2: Distribución Módulo 4. 10
Tabla 3: Distribución Módulo 6. 11
Tabla 4: Distribución Módulo 7. 11
Tabla 5: Distribución Zonas exteriores y urbanismo. 11
Tabla 6: Distribución Zonas de Circulación abierta, generales y patios. 11
Tabla 7: Cuadro resumen de áreas totales. 12
Tabla 8: Datos generales contrato de obra 13
Tabla 9: Aspecto financiero contrato de obra 14
Tabla 10: Actividades de Obra. 35
Tabla 11: Informe financiero contrato obra 36
Tabla 12: Pólizas de cumplimiento 43
Tabla 13: Predios, labores y operaciones 43
Tabla 15: Avance de obra 46
Tabla 16: Personal contratista 48
Tabla 17: Maquinaria usada 49
Tabla 18: Datos generales contrato interventoría 51
Tabla 19: Aspecto financiero contra interventoría 52
Tabla 20: Plazos del contrato y relación de documentos 54
Tabla 21: Pólizas de cumplimiento de interventoría 55
Tabla 22: Aspectos técnicos, administrativos y financieros de interventoría 61
Tabla 23: Personal de interventoría 62
Tabla 24: Informe financiero contrato interventoría. 63
Tabla 25: Estado general del tiempo. junio 2026 67
Tabla 26: **Control diario de maquinaria**. junio 2026. 68

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El Depto. de Bolívar a través de la Secretaría de Planeación y haciendo uso de las facultades establecidas por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1150 de 2007, decreto reglamentario 1082 de 2015, ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. realizo la adjudicación del contrato **No: 3222 DE 2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** al contratista CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024, por un valor total de **$ 25.088.711.401.**

Por lo anteriormente mencionado se realizaron por conducto de la mencionada dependencia los estudios previos y de costos encaminados a determinar la conveniencia y oportunidad de la contratación y a definir sus soportes técnicos, económicos y jurídicos.

De igual manera la secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar en uso de sus competencias legales, especialmente las atribuidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 381 de 2022, adjudica un contrato cuyo objeto es la **CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 836 DE MARZO DE 2025: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

Que revisadas las ofertas económicas por el comité evaluador manifiesta que el valor ofertado a cada grupo está acorde con las reglas fijadas en pliego de condiciones no superando el presupuesto oficial.

Como consecuencia de lo anterior, las partes quedaran así: El departamento de Bolívar como contratante y **CONSORCIO TRANFORMAR EDUCATIVO BOLÍVAR** como contratista, identificado con Nit. No. 901.928.289-3. Cuyo contrato esta por un valor de **$1.204.724.965,00**

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

El proyecto se localiza en el Municipio de Villanueva Bolívar, departamento de Bolívar y corresponde a la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Longitud total de Municipio de Villanueva 225 Km2

Coordenadas: 10°26′39″N 75°16′29″O

Coordenadas de la Institución educativa técnica agropecuaria. Municipio de Villanueva - departamento de Bolívar: 10.446111, -75.2666692




Ilustración 1: Representación de la ubicación del proyecto

2.2. Características técnicas del proyecto

El área total del lote es de 49.697 metros cuadrados, de esta área total, será intervenida un 15% la cual equivale a 7.273 metros cuadrados, esta estará distribuida en 7 módulos, una cancha multifuncional y zonas de urbanismo. El sistema constructivo de estos módulos consta de una cimentación en concreto reforzado de 4000 psi y unos pórticos en estructura metálica, con cubierta termoacústica. Este proyecto contempla un diseño teniendo en cuenta la norma sismorresistente NSR-10 y cumple con todas las áreas mínimas para los espacios que van a ser construidos.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

2.2.1. Distribución de la obra

Módulo 1, 2, 3 y 5: Estos módulos están diseñados para aulas de clase, tecnología e innovación y bilingüismo, además de bienestar estudiantil, los cuales tendrán de construcción de 3.050,04 m2, los cuales se reparten como se mencionan a continuación:

TIPOS DE ESPACIOS	m2	Und	M2/u	Sub total	TOTALES
AMBIENTE A AULAS					2600,16
Transicion					
Aulas preescolar	0	2	40,14	80,28	
Aulas 1º primaria	0	0	0,00	0,00	
Baños preescolar (con ducha telef)	0	2	9,86	19,72	
Baños 1º Primaria	0	1	19,27	19,27	
Deposito	0	2	5,08	10,16	
Basica primaria					
Aulas (2 a 5)	0	12	66,37	796,44	
Bateria de Baños primaria	0	2	45,47	90,94	
Secundaria					
Aulas (6 a 11)	0	21	66,37	1393,77	
Bateria de Baños	0	2	45,47	90,94	
Bateria de Baños	0	2	49,32	98,64	
AMBIENTE B (centro de recursos)					400,35
Biblioteca	0	1	206,52	206,52	
Salon ludico Infantil	0	1	96,95	96,95	
Bilinguismo	0	1	96,88	96,88	
BIENESTAR ESTUDIANTIL					49,53
Enfemeria con Baño	0	1	26,43	26,43	
Tiendas escolares	0	3	7,70	23,10	

Tabla 1: Distribución Módulos 1, 2, 3 y 5.

Módulo 4: Este módulo es exclusivo para centro de recursos, laboratorios y talleres. Área= 410,06 m^2. los cuales se reparten como se mencionan a continuación:

AMBIENTE C (Laboratorios y talleres)					410,06
Laboratorio integrado 1	0	1	92,05	92,05	
Laboratorio integrado 2	0	1	93,11	93,11	
Tecnologia e Inovacion	0	1	101,90	101,90	
Aula polivalente (Ciencia y arte)	0	1	123,00	123,00	

Tabla 2: Distribución Módulo 4.

Módulo 6: En este módulo podemos encontrar la zona de restaurante escolar y servicios generales tales como, eléctricos, depósito de basuras y sistema de bombas hidráulicas. Área = 1022.7 m2. los cuales se reparten como se mencionan a continuación:

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

AMBIENTE D (Restaurante Escolar)					941,30
Comedor- Aula multiple (incluye complem	0	1	784,77	784,77	
Cocina	0	1	156,53	156,53	

SERVICIOS GENERALES					81,40
Area basuras, electricos, vestiers, etc	0	1	71,46	81,40	

Tabla 3: Distribución Módulo 6.

Módulo 7: En este módulo podemos encontrar zonas exclusivas para aulas administrativas, Área = 323.49 m^2.

AREA ADMINISTRATIVA					323,49
Area administrativa	0	1	323,49	323,49	

Tabla 4: Distribución Módulo 7.

Zonas exteriores y urbanismo: cubiertas y muros. Área = 2467.1 m2.

SUB TOTAL AREA UTIL				
Muros				245,18
Circulacion cubierta 1 piso				1479,90
Circulacion cubierta 2 piso				742,02

Tabla 5: Distribución Zonas exteriores y urbanismo.

Circulación abierta, generales y patios.

CIRCULACIONES ABIERTAS GENERALES Y PATIOS					45228,70
Patios y Plazas				5209,66	
Area libres del lote y retiros				40019,04	

Tabla 6: Distribución Zonas de Circulación abierta, generales y patios.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Cuadro resumen de áreas totales.

ELEMENTO	AREA (M2)	CANTIDAD	AREA TOTAL (M2)
AULA	72	33	2376
BAÑO AULAS	54	6	324
TECNOLOGIA E INNOVACION	99	1	99
EMISORA	9	1	9
DEPOSITO	9	1	9
BILINGUISMO	90	1	90
BIBLIOTECA	171	1	171
SALON LUDICO INFANTIL	99	1	99
OFICINA DE BIBLIOTECA	22,5	1	22,5
MATERIAL DE LECTURA	20,7	1	20,7
ENFERMERIA	27	1	27
SALA DE PROFESORES	52,3	2	104,6
BAÑO PROFESORES	24	2	48
ORIENTACION	54	1	54
RECTORIA	54	1	54
AYUDAS DIDACTICAS	24,75	1	24,75
DEPOSITO AP	7,2	2	14,4
AULA POLIVALENTE	115,2	1	115,2
LABORATORIO INTEGRAL	90	2	180
DEPOSITO LAB	3,78	4	15,12
AULA INFANTIL TIPO	49,7	2	99,4
BAÑO INFANTIL	9,66	2	19,32
COMEDOR MAS ESCENARIO	874	1	874
COCINA	189	1	189
ZONA ADMINISTRATIVA	65,625	1	65,625
PORTERIA	10,8	1	10,8
CANCHAS	465	2	930

Tabla 7: Cuadro resumen de áreas totales.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3. CONTRATO DE OBRA

3.1. Datos generales del contrato de obra

CONTRATO No.:	**3222 de 2024**
CONTRATANTE:	Gobernación de Bolívar
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
FECHA DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR CONTRATO:	$ 25.088.711.401
FECHA DE INICIO:	12 DE MAYO DE 2025
PLAZO INICIAL:	CATORCE (14) MESES
INTERVENTORIA	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR
FECHA DE TERMINACIÓN CON PLAZO INICIAL	11 DE JULIO DE 2026
PRÓRROGA APROBADA	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA	11 DE NOVIEMBRE DE 2026
SUPERVISION CONTRATO DE OBRA:	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLÍVAR
SUPERVISION CONTRATO INTERVENTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACION DE BOLIVAR

Tabla 8: Datos generales contrato de obra

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.2. Aspectos financieros.

VALOR TOTAL		$ 25.088.711.401
RECURSOS		Los costos de la obra serán cubiertos por la Gobernación del Dpto. de Bolívar.
FORMA DE PAGO	**PAGOS PARCIALES**	• Una primera transferencia a título de anticipo, correspondiente al 15 % del valor del contrato adjudicado, una vez se suscriba el contrato especifico, se apruebe la póliza, se realice la apertura de la cuenta especial para el manejo exclusivo de los recursos, se realice incorporación de estos recursos en el presupuesto de la entidad ejecutora. • Una segunda transferencia, una vez la ejecución del proyecto presente avance físico del 30 por ciento (30%), el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales. • De aquí en adelante una tercera y demás transferencias, una vez la ejecución del proyecto presente un avance físico no menor al 10 por ciento (10%), el cual deberá contener la misma información técnica y financiera que se requiere para la presentación de los informes mensuales.

Tabla 9: Aspecto financiero contrato de obra

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.3. Actividades de obra en ejecución y por ejecutar.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.			
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CONDICIONES ACTUALIZADAS**
I			**CANTIDAD**
I.1	**SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA**		
I.1.1	Certificación Retie (Sobre costo Directo Costo Inst. Eléctricas)	GLB	1
I.1.2	Certificación Retilap (Sobre costo Directo Iluminación)	GLB	1
I.1.3	Tramites y diligencias para la conexión final	GLB	1
I.2	**SERVICIO AGUA POTABLE**		
I.2.1	Tramites y diligencias para la conexión final Acueducto	UND	1
I.2.2	Tramites y diligencias para la conexión final Alcantarillado	UND	1
II			
II.1	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**		
II.1.1	Localización y replanteo del Proyecto	M2	13388
II.2	**DESCAPOTE, LIMPIEZA Y CORTE**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

II.2.1	Descapote, Limpieza, cargue y retiro de sobrantes, incluye el desenraice si es necesario. Prof:0.30 mts	M2	9371.6
II.3	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**		
II.3.1	Cerramiento provisional en plástico H=2.10	ML	831.25
II.4	**CAMPAMENTO PROVISIONAL**		
II.4.1	Campamento provisional, disposición y acondicionamiento de espacio para almacén de materiales, incluye su desmonte al finalizar el proyecto	MES	12.50
II.4.2	Baños provisionales	MES	12.50
II.4.3	Almacén y patio de materiales	GLB	1.00
II.5	**DEMOLICIONES EXISTENTES (PRIMERA PARTE)**		
II.5.1	Desmonte de cubiertas, puertas, ventanas y aparatos sanitarios	M2	632.00
II.5.2	Demolición de estructuras (columnas, vigas y muros)	M2	1,786.00
II.5.3	Demolición de cimientos	M2	690.00
II.6	**DEMOLICIONES EXISTENTES (SEGUNDA PARTE)**		
II.6.1	Desmonte de cubiertas, puertas, ventanas y aparatos sanitarios	M2	615.00
II.6.2	Demolición de estructuras (columnas, vigas y muros)	M2	1,765.00
II.6.3	Demolición de cimientos	M2	639.00
II.7	**PROVISIONAL SERVICIOS PUBLICOS**		
II.7.1	Provisional eléctrico (Incluye trámites ante entidad prestadora de servicios)	UND	1.00
II.7.2	Provisional hidráulico Incluye trámites ante entidad prestadora de servicios)	UND	1.00
II.7.3	Provisional alcantarillado (Incluye trámites ante entidad prestadora de servicios)	UND	1.00
III			
III.1	**EXCAVACIONES**		
III.1.1	Excavación manual y retiro de material Vigas	M3	157.64
III.1.2	Excavación manual y retiro de material Zapatas	M3	1538.25

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

III.1.3	Excavación mecánica y retiro de material	M3	
III.2	**RELLENOS**		
III.2.1	Relleno y compactación material seleccionado	M3	1830.11
III.2.2	Relleno piedra rajón	M3	0
III.2.3	Relleno y compactación material común	M3	120
III.2.4	Estabilización de taludes con geotextil	M2	217
IV			
IV.1	**ZAPATAS**		
IV.1.1	Concreto pobre de limpieza 2000 psi E: 5cm	M2	734.28
IV.1.2	concreto zapatas 4000 psi	M3	269.52
IV.1.3	Acero de refuerzo zapatas fy 60000 psi	KG	10830
IV.2	**VIGAS DE AMARRE**		
IV.2.1	Concreto pobre de limpieza 2000 psi E: 5cm	M2	604.68
IV.2.2	concreto vigas de amarre 4000 psi	M3	216.41
IV.2.3	Acero de refuerzo vigas de amarre fy 60000 psi	KG	29053
IV.3	**PEDESTALES**		
IV.3.1	concreto pedestales 4000 psi	M3	52.47
IV.3.2	Acero de refuerzo pedestales fy 60000 psi	KG	13566.67
IV.3.3	Grouting de nivelación e=5 cm	M2	71.37
V			
V.1	**SUPERFICIE EN LOSA STEEL DECK**		
V.1.1	Losa Steel deck E:15cm 4000 psi	M2	2779.276
V.2	**COLUMNAS ACERO LAMINADO (HE)**		
V.2.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	70312.2
V.2.2	Platina de acero laminado. Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	6,068
V.3	**VIGAS EN ACERO LAMINADO (IPE)**		
V.3.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	152413.98

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

V.3.2	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	1138.55
V.4	**CUBIERTA EN ACERO LAMINADO Y CONFORMADO (HEA - IPE - UPE - Z -**		
V.4.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	64404.45
V.4.2	Suministro e instalación de acero conformado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	3807.51
V.4.3	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	859.6
V.5	**ESCALERA EN ACERO LAMINADO Y CONFORMADO (L - HEA - IPE - UPE)**		
V.5.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	6601.3
V.5.2	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	3032
V,5,3	Peldaño Escaleras	UN	40
V.6	**RAMPAS EN ACERO LAMINADO**		
V.6.1	Suministro e instalación de acero laminado (S355). Incluye imprimación de secado rápido.	Kg	4698.0336

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

V.6.2	Refuerzo estructural en acero laminado (Rigidizadores y chapas). Incluye imprimación de secado rápido y soldadura.	Kg	72.768
V.7	**ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS EN CONCRETO**		
V.7.1	Muros en concreto 4000 psi tanque subterráneo	M3	17.25
V.7.2	Placa base concreto 4000 psi tanque subterráneo (Incluye cinta PVC)	M3	11.7
V.7.3	Acero de refuerzo fy 60000 psi	KG	11325
V.7.4	Losa aligerada 4000 psi tapa tanque subterráneo	M3	7.02
VI			
VI.1	**MAMPOSTERIA**		
VI.1.1	Levante Muro en bloque de concreto liso No. 5, dimensiones 12*20*30 cm	M2	4838.61
VI.1.2	Dovelas en concreto de 3000 Psi incluye acero de refuerzo y anclaje.	ML	2635
VI.1.3	Alfajía en concreto de 3000 Psi ancho=0.18 m	ML	743
VI.1.4	Grafiles para muro cada 3 hiladas	ML	3150
VI.1.5	Impermeabilizante de muros en hidrofugo	M2	9677.22
VI.1.6	Calados de 20*40 cm	M2	16.48
VI.1.7	Dintel en block número #5 en block relleno en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo	ML	
VI.2	**PAÑETES**		
VI.2.1	Pañetes interiores mortero 1:4	M2	1243.38
VI.2.2	Pañetes con mortero 1:4 impermeabilizado	M2	746.66
VI.3	**MORTEROS**		
VI.3.1	Mortero de nivelación e: 5cm	M2	665.95
VII			
VII.1	**SALIDAS TOMAS**		
VII.1.1	Salida De Tomacorrientes En Tubería Emt Y PVC De 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	553
VII.1.2	Salidas para tomacorrientes Trifásico 220 v	UND	9

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.1.3	Salida De Tomacorrientes Regulado En Tubería Emt Y PVC De 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	160
VII.1.4	Salida 220v De Minisplit En Tubería Emt 3/4" Y Cable 2 X #12 + 12T	UND	9
VII.1.5	Salida De Ventiladores En Tuberia Emt 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12	UND	226
VII.1.6	Salida De Tomacorrientes Gfci En Tubería Emt Y PVC De 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	16
VII.2	**BREAKER E INTERRUPTORES**		
VII.2.1	Breakers de 3x40	UND	0
VII.2.2	Breakers de 2x30	UND	0
VII.2.3	Breakers de 2x20	UND	18
VII.2.4	Breakers de 1x20	UND	373
VII.2.5	Breaker Bipolar 2X40 Amp	UND	6
VII.2.6	Breaker Tripolar 3X40 Amp (Protección)	UND	0
VII.2.7	Breaker Tripolar 3X100 Amp	UND	0
VII.2.8	Breaker Tripolar 3X50 Amp	UND	6
VII.2.9	Breaker Tripolar 3X70 Amp	UND	0
VII.2.10	Breaker Tripolar 2X70 Amp	UND	0
VII.3	**SALIDAS ALUMBRADO**		
VII.3.1	Salida De Luminaria En Tubería Emt 3/4" Y Cable Hffr-Ls #12+12+12T	UND	120
VII.4	**LUMINARIAS Y DOTACION ELECTRICA**		
VII.4.1	Luminaria Hermética Led 2X16 W	UND	0
VII.4.2	Blasto De Emergencia	UND	0
VII.4.3	Balas Panel Ld De Incrustar 6" De 12 W	UND	0
VII.4.4	Balas Panel Led De Incrustar 8" De 18 W	UND	120
VII.4.5	Luminaria 48W 60X60	UND	0
VII.4.6	Aplique De Emergencia	UND	0
VII.4.7	Reflectores 100 W	UND	0
VII.4.8	Montaje Luminarias	UND	120
VII.5	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**		
VII.5.1	Acometida, 208 Vt, 2X6+6(N)+10(T) Awg Libre Halógenos	ML	0

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.5.2	Acometida, 208 Vt, 3X2+2(N)+8(T) Awg Cable Libre Halógenos	ML	0
VII.5.3	Acometida, 208 Vt, 3X1/0+1/0(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.4	Acometida, 208 Vt, 3X4+4(N)+8T) Awg Libre Halógenos	ML	0
VII.5.5	Acometida 208 V 2X8+8(N)+10(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.6	Acometida 208 V 2X8+8(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.7	Acometida 208 V 3X8+8(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.8	Acometida, 208 Vt, 3X4+8T) Awg Libre Halógenos	ML	0
VII.5.9	Acometida, 208 Vt, 3X6+6(N)+10(T) Awg Libre Halógenos	ML	0
VII.5.10	Acometida, 208 Vt, 3X2/0+2/0(N)+8(T) Awg Libre De Halógenos	ML	0
VII.5.11	Acometida, 208 Vt, 3X4/0+4/0(N)+6(T) Awg Libre De Halógenos	ML	
VII.5.12	Tubería Emt 3"+ Accesorios	ML	0
VII.5.13	Tubería Emt 2" + Accesorios	ML	0
VII.5.14	Elementos Conexionado E Identificación	UND	
VII.5.15	Tubería Emt 1 1/2"+ Accesorios	ML	0
VII.6	**TABLEROS**		
VII.6.1	Tablero De Distribución 42 Circuitos, Trifásico, 208 V	UND	1
VII.6.2	Tablero De Distribución 36 Circuitos, Trifásico, 208 V	UND	0
VII.6.3	Tablero De Distribución 8 Circuitos, Bifásico, 208 V	UND	8

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.6.4	Tablero De Distribución 24 Circuitos, Trifásico, 208 V	UND	3
VII.6.5	Tablero De Distribución 12 Circuitos, Trifásico, 208 V, Cp., T-Cocina,	UND	9
VII.6.6	Tablero De Distribución 12 Circuitos, Bifásico, 208 V, Cp., T-R	UND	4
VII.6.7	Tablero De Distribución 30 circuitos, Trifásico, 208 V	UND	6
VII.6.8	Tablero De Distribución 18 circuitos, Trifásico, 208 V	UND	3
VII.6.9	Tablero De Distribución 18 circuitos, Bifásico, 208 V	UND	0
VII.7	**POSTES Y CANALIZACIONES**		
VII.7.1	Elementos De Conexión Crucetas Y Herrajes	UND	1
VII.7.2	Poste De 12 Mts 800 Dan	UND	1
VII.7.3	Puentes Primarias	UND	1
VII.7.4	Puesta A Tierra Pararrayos	UND	1
VII.7.5	Protecciones Y Terminales	ML	1
VII.7.6	Suministro Y Montaje De Trafo Seco Encapsulado 300 Kva13200/208-120V,	UND	1
VII.7.7	Celda De Transformador De 300 Kva	UND	1
VII.7.8	Acometida En Media Tensión En Cable Xlpe 3X# 2 15Kv	ML	60
VII.7.9	Tubería Para Acometida En Media Tensión En PVC 3"	ML	100
VII.7.10	Tubería Imc 3" Para Subir Acometida A Poste	ML	9
VII.7.11	Curva Imc De 3" Para Acometida	UND	1
VII.7.12	Curva PVC De 3" Para Acometida Subterránea	UND	2
VII.7.13	Grapa Y Cinta Bandit	ML	10
VII.7.14	Terminal Encogible Exterior	JGO	1
VII.7.15	Terminal Encogible Interior	JGO	5

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VII.7.16	Acometida Trafo A Tablero General Barra De Cobre De 1000 Amp Cobre	ML	20
VII.7.17	Tablero General	GLB	1
VII.7.18	Tubería PVC 2-3" De Trafo A Tg Y Principal	MTS	150
VII.7.19	Accesorio Para La Acometida	GL	1
VII.7.20	Excavación (General)	M3	40
VII.7.21	Aterrizaje De La Puerta Del Cuarto Eléctrico	GL	1
VII.7.22	Celda De Medida A 13.2 Kv	UND	1
VII.7.23	Celda De Seccionador Sf6 A 13.2 Kv	UND	1
VII.7.24	Tablero De Transferencia Automática Bomba Contra Incendio	UND	1
VII.7.25	Acometida De Bomba Contraincendios En 3X4/0+ 6T En Tubería Emt De 3"	ML	201
VII.8	**TIERRAS Y OTROS**		
VII.8.1	Malla De Puesta A Tierra	UND	1
VII.8.2	Sistema De Apantallamiento-Instalación De Dps En Cada Tablero Parcial	UND	1
VII.8.3	Interconexión Cable # 1/0 Awg Thwn Desnudo Malla Tierra Cuarto Eléctrico A Pararrayo De Línea	ML	151
VII.8.4	Planta De Emergencia 60 Kva 208 V	UND	1
VII.8.5	Cabina Planta	UND	1
VII.8.6	Accesorios Planta Eléctrica	UND	1
VII.8.7	Acometida, 208 V, 3X4/0+4/0(N)+2Awg Libre Halógenos De Transferencia A Planta De Emergencia	ML	40
VII.8.8	Tubería Pvc 3"+ Accesorios	ML	40
VII.8.9	Elementos Conexionado E Identificación	UND	3
VII.8.10	Tablero General Planta	UND	1
VII.8.11	Extensión de redes de media tensión	UND	1
VIII			
VIII.1	**PUNTOS SANITARIOS Y VENTILACION**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

VIII.1.1	Puntos Desagües A.N. ø 2" (Lavamanos, Duchas, orinales y sifones piso)	UND	189
VIII.1.2	Puntos Desagües A.N. ø 4" (Inodoros)	UND	67
VIII.1.3	Tubería ventilación ø 2"	ML	240
VIII.1.4	Tubería ventilación ø 3"	ML	288
VIII.1.5	Puntos Hidráulicos A.A. ø 3/4"	UND	
VIII.2	**TUBERIA BAJANTE SANITARIA**		
VIII.2.1	Tubería Bajantes de ø 4" PVC-Sanitaria	ML	36
VIII.2.2	Tubería Bajantes de ø 3" PVC-Sanitaria	ML	12
VIII.3	**TUBERIA SANITARIA COLECTORES ENTERRADOS**		
VIII.3.1	Tubería Colectores Enterrados De ø2" PVC - Sanitaria	ML	438
VIII.3.2	Tubería Colectores Enterrados De ø3" PVC - Sanitaria	ML	60
VIII.3.3	Tubería Colectores Enterrados De ø4" PVC - Sanitaria	ML	402
VIII.3.4	Tubería Colectores Enterrados De ø6" PVC - Sanitaria	ML	408
VIII.3.5	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Inc. Obras Civiles	UND	
VIII.3.6	Excavación material común	M3	78.48
VIII.3.7	Relleno material seleccionado tipo zahorra	M3	78.48
VIII.4	**REGISTROS**		
VIII.4.1	Registros en Mampostería de 0.60×0.60x0.90 metros - Sanitario	UND	49
VIII.4.2	Registros en Mampostería de 0.60×0.60x0.80 metros - Eléctrico	UND	0
VIII.4.3	Registros en Mampostería de 0.80×0.80x0.80 metros - Eléctrico	UND	0
VIII.4.4	Registros en Mampostería de 1.20×1.20×0.80 metros Eléctrico	UND	0
VIII.4.5	Registros en Mampostería de 0.40×0.40×0.60 metros Eléctrico	UND	0
IX			

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

IX.1	**PUNTOS AGUAS LLUVIAS**		
IX.1.1	Puntos Desagües A.LL. ø 3". Incluye cúpula tragante de 3" PVC	UND	103
IX.1.2	Puntos Desagües A.LL. ø 4". Incluye cúpula tragante de 4" PVC.	UND	0
IX.2	**TUBERIA BAJANTE AGUAS LLUVIAS**		
IX.2.1	Tubería Bajantes de ø 4" PVC-Sanitaria	ML	180
IX.2.2	Tubería Bajantes de ø 3" PVC-Sanitaria	ML	1026
IX.3	**TUBERIA AGUAS LLUVIAS COLECTORES ENTERRADOS**		
IX.3.1	Tubería colectores Enterrados de ø3" PVC - Aguas lluvias	ML	256
IX.3.2	Tubería colectores Enterrados de ø4" PVC - Aguas lluvias	ML	32
IX.3.3	Excavación material comun	M3	144.72
IX.3.4	Relleno material seleccionado tipo zahorra	M3	144.72
IX.3.5	Cárcamo en concreto 3000 psi con rejilla en concreto reforzado	ML	
X	**REDES SUMINISTRO DE AGUA**		
X.1	**TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5-21**		
X.1.1	Puntos Hidráulicos	UND	218
X.1.2	Válvulas de compuerta ø3/4"	UND	11
X.1.3	Válvulas de compuerta ø1"	UND	27

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

X.1.4	Válvulas de compuerta ø1-1/2"	UND	1
X.1.5	Válvulas de compuerta ø2"	UND	0
X.1.6	Válvulas de compuerta ø4"	UND	2
X.1.7	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø1/2"	ML	120
X.1.8	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø3/4"	ML	246
X.1.9	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø1"	ML	36
X.1.10	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø1-1/2"	ML	84
X.1.11	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø2"	ML	
X.1.12	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø2-1/2""	ML	24
X.1.13	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø3"	ML	51
X.1.14	Tubería PVC Presión RDE 13.5 - 21 De ø4"	ML	24
X.2	**EXCAVACIONES Y RELLENO EN RED HIDRAULICA**		
X.2.1	Excavación manual en material común	M3	0
X.2.2	Relleno material seleccionado compactado tipo zahorra	M3	0
X.3	**SISTEMA DE BOMBEO**		
X.3.1	Sistema Completo de 2 Bombas de presión constante Q = 87 Gpm H = 28 m Pot = 4 Hp Presión 20-40 psi y 2 Tanques WM-WB25 incluye accesorios y Valvuleria con tablero de control Eléctrico	UND	1
X.3.2	Prueba Hidrostática Instalación Hidráulica	UND	1
XI	**APARATOS SANITARIOS**		
XI.1	**APARATOS**		
XI.1.1	Sanitarios de Tanque	UND	64
XI.1.2	Sanitarios Discapacitados	UND	3
XI.1.3	Barra ayuda discapacitados en acero inoxidable	UND	3
XI.1.4	Lavamanos con pedestal	UND	27
XI.1.5	Grifería de Ducha	UND	4
XI.1.6	Orinal de Fluxómetro	UND	14
XI.1.7	Lavaplatos en acero inoxidable	UND	5

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XI.1.8	Pocetas Laboratorio en acero inoxidable	UND	6
XI.1.9	Lava trapero en granito pulido	UND	8
XI.1.10	Llave de Chorro	UND	93
XI.1.11	Rejilla de piso de 2"	UND	144
XI.1.12	lavamanos corrido en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo, soporte en block #5 y enchape blanco de 20x20	ML	46.6
XII	**REDES CONTRAINCENDIO**		
XII.1	**RED DE SUMINISTROS**		
XII.1.1	Tubería CPVC 4" CORZAN	ML	12
XII.1.2	Tubería CPVC 3" CORZAN	ML	354
XII.2	**GABINETES Y ACCESORIOS**		
XII.2.1	Gabinete CI clase II 0.70m x 0.70m x 0.20m	UND	10
XII.3	**EQUIPOS ESPECIALES**		
XII.3.1	Conjunto bombas Contraincendios, bomba principal 100gpm, tablero principal de control y bomba jockey	UND	1
XIII			
XIII.1	**VOZ Y DATOS**		
XIII.1.1	salidas de datos-teléfono tubería PVC 3/4"	UND	163
XIII.1.2	salidas de televisión tubería PVC 3/4"	UND	39
XIII.1.3	certificación punto de datos	UND	202
XIII.1.4	registro metálico 30x30x15 cms	UND	5
XIII.1.5	Suministro e instalación de UPS	UND	1
XIV			
XIV.1	**AIRES TIPO MINI SPLIT**		
XIV.1.1	Suministro e instalación de equipo del tipo Minisplit PISOTECHO de 5 TR R410A	UND	0

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XIV.1.2	Suministro e instalación de equipo del tipo Minisplit PISOTECHO de 3 TR R410A	UND	0
XIV.1.3	Suministro e instalación de equipo del tipo Minisplit de Pared de 2 TR - R410A-INVERTER	UND	0
XIV.2	**EXTRACCIONES**		
XIV.2.1	Sistema de ventilación mecánica para la cocina	UND	1
XIV.2.2	Extractores de baños	UND	55
XV			
XV.1	**INSTALACION DE GAS**		
XV.1.1	Tubería Pealpe ø1/2" Red Interna	ML	55
XV.1.2	Punto de gas ø1/2"	UND	15
XV.1.3	Válvulas tipo Bola Mariposa	UND	15
XV.1.4	Válvulas tipo Bola Pealpe	UND	4
XV.1.5	Pipeta 40 Lb-100 Lb	UND	2
XVI			
XVI.1	**ACABADO DE MUROS**		
XVI.1.1	Pintura Fachada (Incluye viga de borde)	M2	0
XVI.1.2	Estuco Baños, interiores vacíos internos	M2	403.5
XVI.1.3	Pintura Baños, interiores vacíos internos	M2	403.5
XVI.1.4	Enchape en cerámica blanca de 20,5x20,5 referencia:10011 de Natal Blanco de Corona h=1.20m	M2	658.79
XVI.2	**ACABADO DE PISOS**		
XVI.2.1	Lístelo en Tableta 7x25 Etrusca Moca lisa en salones	ML	0

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.2.2	Zócalo en Tableta 7x25 Etrusca Moca lisa salones	ML	0
XVI.2.3	Piso en concreto de 3000 psi con espesor de 10 cms con juntas y endurecedor de pisos	M2	2518.52
XVI.2.4	Endurecedor de pisos placas SteelDeck piso 2	M2	2779.276
XVI.2.5	Sello de juntas en poliuretano para placa de concreto, incluye cordón	ML	1857.08
XVI.3	**CARPINTERIA METALICA PUERTAS**		
XVI.3.1	Suministro e instalación de puerta P1A Dim: 0,96 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	31
XVI.3.2	Suministro e instalación de puerta P2 Dim: 0,86 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	8

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.3.3	Suministro e instalación de puerta P3 Dim: 0,76 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en persiana fija en lamina cold rolled, calibre 20	UND	3
XVI.3.4	Suministro e instalación de puerta Doble Batiente P4 Dim: 1,86 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 1,86 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	3
XVI.3.5	Suministro e instalación de puerta P5 Dim: 0,96 x 2,10 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar.	UND	18

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.3.6	Suministro e instalación de puerta Doble Batiente P6 Dim: 1,66 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 1,66 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	2
XVI.3.7	Suministro e instalación de puerta cuatro cuerpos corrediza P7 Dim: 3,66 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio o apariencia Yale 90044 ó similar, Panel superior 0,90 x 3,66 mts en persiana fija en lámina cold rolled, calibre 20	UND	2
XVI.3.8	Puerta R2	UND	1
XVI.3.9	Puerta R1	UND	1
XVI.3.10	Suministro e instalación de puerta P1 Dim: 0,96 x 3,00 mts Lámina galvanizada Cal 18 doblada tipo canal marco en lámina galvanizada con esmalte anticorrosiva, imprimante color RAL 7004, Cerradura con manija color aluminio, Panel superior 0,90 x 0,96 mts en ventana de vidrio 4 mm color natural, paneles laterales de vidrio como muestra en el diseño	UND	43
XVI.4	**CIELOS**		
XVI.4.1	Cielo raso en drywall + pintura a 2 manos	M2	1594.1228
XVI.5	**CARPINTERIA METLICA VENTANERIA Y BARANDAS**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.5.1	Ventana tipo V1 Dim: 5,30 x 2,10 mts, 4 cuerpos corredizos sistema 5020, 2 cuerpos fijos, vidrio 4 mm color natral, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 5,30 mts	UND	10
XVI.5.2	Ventana tipo V2 Dim: 7,30 x 2,10 mts, 4 cuerpos corredizos sistema 5020, 2 cuerpos fijos, vidrio 4 mm color natral, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 7,30 mts	UND	35
XVI.5.3	Ventana tipo V3 Dim: 1,40 x 1,03 mts, 2 Cuerpos corredizos sistema 5020, vidrio 4 mm color natral.	UND	2
XVI.5.4	Ventana tipo V4 Dim: 3,60 x 2,10 mts, 2 cuerpos corredizos sistema 5020, 2 cuerpos fijos, vidrio 4 mm color natural, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 3,60 mts.	UND	48
XVI.5.5	Ventana tipo V5 Dim: 1,80 x 2,10 mts, 2 cuerpos corredizos sistema 5020, vidrio 4 mm color natural, cuerpo superior en persianas de aluminio 315 color natural o similar 0,90 x 1,80 mts.	UND	29
XVI.5.6	Ventana tipo V6 Dim: 0,60 x 0,60 mts, 1 Cuerpo proyectante sistema 5020, vidrio 4 mm color natral.	UND	5

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XVI.5.7	Ventana tipo V7 Dim: 1,80 x 1,20 mts, 2 cuerpos, sistema batiente perfil 1 1/2" x 3/4" aluminio color blanco o similar, vidrio 4 mm color natral.	UND	1
XVI.5.8	Ventana tipo V7A Dim: 0,80 x 1,20 mts, 1 cuerpo, sistema batiente perfil 1 1/2" x 3/4" aluminio color blanco o similar, vidrio 4 mm color natral.	UND	1
XVI.5.9	Celosía en aluminio tipo persiana de 1.2m*3.95m	UND	16
XVII			
XVII.1	**CUBIERTAS TERMOACUSTICAS**		
XVII.1.1	Cubierta Teja ECONOROOF panelmet	M2	4086.32
XVII.1.2	Caballete externo e interno	ML	282.53
XVII.1.3	Remates laterales y esquineros de cubierta	ML	1337.12
XVII.1.4	Canal en lámina galvanizada cal 20 con soporteria metálica en ángulos 2"	ML	558.66
XVII.1.5	Soscos metálicos 4" L=30 Cms	UND	0
XVII.1.6	Rejilla tipo cúpula 4"	UND	103
XVIII			
XVIII.1	**IMPERMEBAILIZACIONES EN CALIENTE**		
XVIII.1.1	Impermeabilización con manto edil 4 mm con foil de aluminio	M2	468.68
XVIII.2	**IMPERMEABILIZACIONES EN FRIO**		
XVII.2.1	Impermeabilización de baños y zonas húmedas con cemento marino	M2	331.79
XIX			
XIX.1	**LIMPIEZA Y ASEO**		
XIX.1.1	Limpieza y aseo fino, incluye suministro de insumos	M2	7333
XIX.2	**SEÑALIZACIONES**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XIX.2.1	Suministro e instalación de señalizaciones y nomenclaturas	UND	155
XX			
XX.1	**ZONAS VERDES**		
XX.1.1	Jardineras muros en bloque vibrado # 4 pañetado con mortero 1:4 h= 0,60 mts	ML	63
XX.1.2	Arborización	UND	20
XX.1.3	Siembra de arena negra	M3	120
XX.2	**PISOS EXTERIORES**		
XXI.2.1	Pisos en concreto 3000 psi allanado E:10cm	M2	2188.14
XXI.2.2	Piso en Tableta 7x25 Etrusca Moca lisa zonas peatonales	M2	0
XX.3	**CANCHA MULTIPLE**		
XX.3.1	Placa en concreto allanado 3000 psi e: 10cm incluye juntas de dilatación y reforzada con malla electrosoldada 20x20 4mm	M2	571.7
XX.3.2	Pintura tráfico peatonal y deportivo	M2	571.7
XX.3.3	Pintura tráfico peatonal y deportivo	ML	176
XX.3.4	Dotación cancha múltiple (Marcos múltiples Baloncesto y Microfutbol)	UND	2
XX.4	**MURO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL**		

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

XX.4.2	Muro cerramiento perimetral con tubería negra 2 1/2" @ 0,15 mts con tapa metálica acabado con pintura de esmalte RAL 5015 en módulos de 2,55 y altura de 1,90 mts empotrada en muro en bloque # 5 de cemento altura 0,60 mts y columnas de confinamiento según NSR 10 y módulos de muros en bloque # 5 de cemento a la vista y columnas de confinamiento longitud 2,4 mts y altura de 2,50 mts.	ML	145.7
XX.4.3	Muro cerramiento perimetral según NSR 10 muros en bloque # 5 de cemento a la vista y columnas de confinamiento longitud 2,4 mts y altura de 2,50 mts.	ML	571
XX.5	**MURO DE CONTENCION**		
XX.5.1	Excavación manual	M3	0
XX.5.2	Muro de contención de tierras de base rectilínea, con puntera y talón.	ML	0
XX.6	**PARQUEADEROS**		
XX.6.1	Pavimento en concreto rígido e=0.15 mts	M2	896.33
XX.6.2	Bordillo en concreto 3000 PSI H=0.20 mts.	m	199.27
XX.6.3	Anden en concreto e=7.5 cms	M2	0
XX.6.4	Rampas en concreto e=0.15 mts	M2	0

Tabla 10: Actividades de Obra.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.4. Estados financieros del contrato de obra.

18 **de** junio **de 2025:** solicitud de anticipo por un valor de **$ 3,763,306,710.15**

VALOR CONTRATO	$ 25.088.711.401,00	
DESCRIPCION	**VALOR ACTA**	%
VALOR ACTA #1	$ 7.526.613.420,30	30,00%
VALOR ACTA #2	$ 5.017.742.280,20	20,00%
TOTAL FACTURACION	$ 12.544.355.700,50	**50,00%**
SALDO POR FACTURAR	$ 12.544.355.700,50	**50,00%**

Tabla 11: Informe financiero contrato obra

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.4.1. Orden de pago 992.

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

CENTRAL - ORDEN DE PAGO: 992

Señores	: CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	Fecha Expedicion: 18/06/2025
Nit/C.C	: 901902269-3	
Nota	: ANTICIPO EQUIVALENTE AL 15% DELCONTRATO DE OBRA Nro.3222 - 2024 de 2025. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR LOTE 1	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
190604001001-ANTICIPO A PROVEEDORES VARIOS	2601	2025	2.3.2.01.01.001.02.07-1137-Edificios educativos - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar-BANCA DE FOMENTO	1.00	3,763,306,710.15

Cuenta x Pagar

240102001001-ACUMULADO

Total Bruto:	3,763,306,710.15
+IVA	0.00
SubTotal	3,763,306,710.15
Rtfte	0.00
RteICA	0.00
RteIVA	0.00
Anticipo	0.00
Total Neto	3,763,306,710.15

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO CONTABILIDAD	APROBADO CONTABILIDAD

Pagina: 1
Total paginas: 1

Imprime:
Usuario: CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.4.2. Comprobante de Egreso 8126.

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° 8126

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Tres (3) de Julio de 2025

DATOS BENEFICIARIO		
NIT/CC	**NOMBRE**	**VALOR A PAGAR**
901902269-3	CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	3,763,306,710.15

AFECTACIÓN						
FACTURA	**CRP**	**RUBRO**	**FUENTE**	**VIGENCIA**	**VR. BRUTO**	**VR. NETO**
992	2601	2.3.2.01.01.001.02.07-1137-Edificios educativos - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar	BANCA DE FOMENTO	2025	3,763,306,710.15	3,763,306,710.15
TOTALES					**3,763,306,710.15**	**3,763,306,710.15**

CONCEPTO
ANTICIPO EQUIVALENTE AL 15% DELCONTRATO DE OBRA Nro.3222 - 2024 de 2025. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR LOTE 1 CONSIGNAR EN LA CTA. DE AH. 500807279908 DEL BANCO POPULAR A NOMBRE DE PATRIMONIO AUTONOMOS -FIDUCIARIA POPULAR NIT: 830053691-8

Banco: Davivienda	**Cuenta: DAVIVIENDA CTA NO. 024100005230 - RECURSOS DEL CREDITO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO**	**Banco: Davivienda**
Nro. Cuenta: 024100005230	**Código Contable: 190801005084**	**Tipo Cuenta: Corriente**
Transferencia: 219 Cheque:		**Nro. Cuenta: 108969920579**
ELABORADO Y REVISADO POR:	**APROBADO POR:**	**CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024**

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.4.3. Orden 2238_CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024.

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

CENTRAL - ORDEN DE PAGO: 2238

Señores	: CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024 — Fecha Expedicion: 18/11/2025
Nit/C.C	: 901902269-3
Nota	: FACTURA FEV N° FVE2, CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE OBRA Nro.3222 - 2024 de 2025. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR LOTE 1 - SE DESCUENTA LA TOTALIDAD DE LAS ESTAMPILLAS, EXCEPTO C.E- SE AMORTIZA 30% DEL ANTICIPO.

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
550706001009-DEP. DE BOLIVAR	2601	2025	2.3.2.01.01.001.02.07-1137-Edificios educativos - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar-BANCA DE FOMENTO	1.00	7,251,023,575.06
550706001009-DEP. DE BOLIVAR	2601	2025	2.3.2.01.01.001.02.07-1137-Edificios educativos - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar-BANCA DE FOMENTO	1.00	231,588,105.24

Cuenta x Pagar

240102001001-ACUMULADO

Total Bruto:	7,482,611,680.30
+IVA	44,001,740.00
SubTotal	7,526,613,420.30
Rtfte	149,652,234.00
RteICA	59,860,894.00
RteIVA	6,600,261.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	149,652,234.00
ESTAMPILLA PROANCIANATO	149,652,234.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	149,652,234.00

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO CONTABILIDAD	APROBADO CONTABILIDAD

Pagina: 1

Total paginas: 2

Imprime:

Usuario: CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	**GOBERNACION DE BOLIVAR 2025** **CENTRAL - ORDEN DE PAGO: 2238**	REPUBLICA DE COLOMBIA LIBERTAD Y ORDEN

TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%	187,065,292.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	74,826,117.00
CONTRIBUCION ESPECIAL	374,130,584.00
SISTEMATIZACIÓN	37,518.00
Anticipo	1,128,992,013.04
Total Neto	5,096,491,805.26

Pagina: 2
Total paginas: 2

Imprime:
Usuario: CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.4.4. Orden de pago 695.

GOBERNACION DE BOLIVAR

CENTRAL - ORDEN DE PAGO: 695

Señores	: CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	Fecha Expedicion: 24/04/2026
Nit/C.C	: 901902269-3	
Nota	: FACTURA FEV N° FVE2, CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL N°2CONTRATO DE OBRA Nro.3222 - 2025 de 2026. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR LOTE 1.	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
550706001009-DEP. DE BOLIVAR	1203	2026	2.3.2.01.01.001.02.07-0128-Edificios educativos-BANCA DE FOMENTO	1.00	4,834,015,716.71
550706001009-DEP. DE BOLIVAR	1203	2026	2.3.2.01.01.001.02.07-0128-Edificios educativos-BANCA DE FOMENTO	1.00	154,392,070.16

Cuenta x Pagar

240102001001-ACUMULADO

	Total Bruto:	4,988,407,786.87
	+IVA	29,334,493.33
	SubTotal	5,017,742,280.20
Rtfte		99,768,155.00
RteICA		39,907,263.00
RteIVA		4,400,174.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		99,768,156.00
ESTAMPILLA PROANCIANATO		99,768,156.00
ESTAMPILLA PROCULTURA		99,768,156.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2.5%		124,710,195.00
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD		49,884,078.00
CONTRIBUCION ESPECIAL		249,420,389.00
ESTAMPILLA PRODESAROLLO (LIQUIDACION RECIBO)		21,000.00
Anticipo		752,661,342.03
	Total Neto	3,397,665,216.17

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO CONTABILIDAD	APROBADO CONTABILIDAD

Pagina: 1
Total paginas: 1

Imprime:
Usuario: RONALD STEVEN OLIVERA GUEVARA

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.4.5. Comprobante de Egreso Nº15587.

GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 15587

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Veintidos (22) de Mayo de 2026

DATOS BENEFICIARIO		
NIT/CC	**NOMBRE**	**VALOR A PAGAR**
901902269-3	CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	1,678,556,021.17

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
695	1203	2.3.2.01.01.001.02.07-0128-Edificios educativos	BANCA DE FOMENTO	2026	2,107,087,309.83	1,678,556,021.17
TOTALES					**2,107,087,309.83**	**1,678,556,021.17**

CONCEPTO

SALDO FACTURA FEV N° FVE2, CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL N°1CONTRATO DE OBRA Nro.3222 - 2025 de 2026. CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR LOTE 1.
CONSIGNAR EN LA CTA. CTE. 4241018631 DE SCOTIABANL COLPATRIA

Banco: Davivienda	**Cuenta: DAVIVIENDA CTA NO. 024100005230 - RECURSOS DEL CREDITO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO**	**Banco: Davivienda**
Nro. Cuenta: 024100005230	**Código Contable: 190801005084**	**Tipo Cuenta: Corriente**
Transferencia: Aval5230 Cheque:		**Nro. Cuenta: 108969920579**
ELABORADO Y REVISADO POR:	**APROBADO POR:**	**CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024**

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.4.6. Garantías del contrato de obra.

El contrato obra cuenta con pólizas que garantizan el cumplimiento del contrato, el pago adecuado de salarios y prestaciones, la correcta inversión del anticipo y la estabilidad de la obra. Estas medidas aseguran la transparencia y calidad en la ejecución del proyecto, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.

Póliza de cumplimiento No. 11-44-101245567
Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Nit: 860.009.578-6

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	12/05/2025	11/11/2026	$ 7.526.613.420,3
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/05/2025	12/07/2029	$ 1.254.435.570,05
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	12/05/2025	11/07/2026	$ 3.763.306.710,15
Estabilidad y calidad de la obra		5 años	$ 1.254.435.570,05

Tabla 12: Pólizas de cumplimiento

Póliza de cumplimiento No. 11-40-101072984
Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Nit: 860.009.578-6

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Predios, labores y operaciones	12/05/2025	12/07/2026	$ 1.254.435.570,05
Contratistas y subcontratistas	12/05/2025	12/07/2026	$ 1.254.435.570,05
Vehículos propios y no propios	12/05/2025	12/07/2026	$ 1.254.435.570,05

Tabla 13: Predios, labores y operaciones

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.5. Actividades realizadas.

A continuación, se presenta el resumen del avance mensual del contrato de obra, el cual detalla el porcentaje de ejecución alcanzado en cada periodo reportado. Esta información permite verificar el progreso acumulado del proyecto en relación con el cronograma establecido.

Por lo anterior se discrimina las actividades realizadas en el periodo 01 – 30 de junio del 2026:

Periodo del 01 al 30 de junio.

- Localización y replanteo del área a intervenir.
- Relleno con material propio y seleccionado en módulos 1, 5 y 6.
- Instalación de cubierta en módulo 4.
- Instalación de la estructura metálica para la cubierta de módulos 7.
- Levante de muro mampostería en el segundo piso de módulo 1, 2, 3 y 4 y el primer piso de módulo 5.
- Instalación de ventanas de módulos 2 en su primer piso.
- Fundida de zapatas de rampa y de pasillo.
- Instalación de cerchas para soporte de cubierta de comedor.
- Excavación, mejoramiento del fondo e instalación de acero de refuerzo del tanque séptico #2.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

De acuerdo con estas actividades, se muestra en la siguiente tabla el avance del contrato de obra.

INFORME #	% PROGRAMADO	% EJECUTADO DEL PRESENTE PERIODO	% ACUMULADO MES ANTERIOR	% TOTAL ACUMULADO PROGRAMADO	% TOTAL ACUMULADO
1	1,82%	1,79%	0%	1,82%	1,79%
2	4,11%	3,26%	1,79%	5,93%	5,05%
3	4,24%	5,32%	5,05%	10,17%	10,37%
4	6,53%	11,13%	10,37%	16,70%	21,50%
5	7,51%	8,64%	21,50%	24,21%	30,14%
6	4,50%	2,88%	30,14%	28,71%	33,02%
7	4,20%	3,32%	33,02%	32,91%	36,34%
8	5,10%	4,13%	36,34%	38,01%	40,47%
9	5,14%	2,10%	40,47%	43,15%	42,57%
10	9,17%	10.55%	42,57%	52,32%	53,12%
11	16,34%	13,03%	53,12%	68,66%	66,15%
12	3,33%	6%	66,15%	71,99%	72,15%
13	1,86%	1,81%	72,15%	73,86%	73,96%
14	3,54%	3,93%	73,96%	77,40%	77,89%

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Tabla 14: Avance de obra


3.6. Componente técnico

El presente informe contempla las actividades desarrollas del 01 al 30 de junio del presente año, en donde la interventoría realizó acompañamiento, verificación y supervisión al contratista CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024, en la ejecución de las actividades técnicas del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

En el desarrollo de las actividades del proyecto el residente de interventoría ha supervisado y verificado el avance de obra.

Podemos observar que durante el presente mes de junio se ejecutó una cantidad de obra equivalente 3,93% de la obra con un porcentaje acumulado de 77,89%. Las cuales al compararse con las cantidades programadas que equivalen a un 3,54% mensual y un 77,40% acumulado se puede observar una diferencia positiva de 0,49% puntos porcentuales de acuerdo con dicha programación y con los tiempos establecidos.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com



MESES	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
% PROGR.	0	1,82%	5,93%	10,17%	16,70%	24,21%	28,71%	32,91%	38,01%	43,15%	52,32%	68,66%	71,99%	73,86%	77,40%	81,21%	87,28%	93,12%	98,88%	100,00%
% EJEC.	0	1,79%	5,05%	10,37%	21,50%	30,14%	33,02%	36,34%	40,47%	42,57%	53,12%	66,15%	72,15%	73,96%	77,89%					

Grafica 1: Programación vs ejecución.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.7. Personal del contratista

Nombre	Cargo	Profesión
Víctor Buelvas	Director de Obra	Ingeniero Civil. Esp. En Estructuras.
Pablo Mendivil	Ingeniero Residente	Ingeniero Civil
Rafael Altamiranda	Ingeniero Residente Administrativo y Esp. En Estructuras	Ingeniero Civil
Tommy España	Coordinador HSEQ	Ingeniero Industrial. Esp. En SST.
Saritza Orozco	Aux. HSEQ.	Técnico en seguridad industrial y salud ocupacional
Derlis Jimenez	Almacenista	Adm. De Empresas.

CARGO	CANTIDAD (UND)
SUPERVISOR	5
AYUDANTE	16
OPERADOR DE MAQUINARIA	2

Tabla 15: Personal contratista

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.8. Maquinarias y equipos del contratista

MAQUINARIA/EQUIPOS	CANTIDAD (UN)
MINICARGADOR	1
RETRO EXCAVADOORA SOBRE ORUGA	1
RETRO EXCAVADOORA SOBRE LLANTA	1
MEZCLADORA	1
APISONADOR TIPO CANGURO	1
APISONADOR TIPO RANA	2
VIBRADOR DE CONCRETO	1

Tabla 16: Maquinaria usada

3.9. Aspecto ambiental

El contratista está implementando el Plan de Manejo Ambiental (PMA) como parte de sus responsabilidades ambientales en el proyecto. El PMA es un documento que establece las medidas y acciones que se deben tomar para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales asociados con las actividades de construcción. El contratista está llevando a cabo acciones como la gestión adecuada de los residuos generados durante la obra, el control de emisiones contaminantes, la protección de recursos naturales cercanos y la implementación de medidas para conservar la biodiversidad local. Además, el contratista está realizando monitoreos periódicos para evaluar el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA y garantizar que se estén tomando las medidas adecuadas para proteger el medio ambiente durante el desarrollo del proyecto.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

3.10. Aspecto HSE

En el presente periodo se ha desarrollado en obra el aspecto siso, haciendo entrega de los elementos de protección personal, señalización de lugares con alto grado de riesgo dentro de la obra, además colocando pare y siga (paleteros) durante el cargue y transporte con volquetas del material de excavación y demolición, y realizando el pago de la seguridad social a todos los trabajadores.

Además, para el personal de obra se realizan charlas diarias en temas de seguridad y salud en el trabajo, indicando normas básicas de seguridad industrial, normas de permanencia en obra y protocolos de bioseguridad, lineamientos frente a emergencias y salud en el trabajo.

4. ASPECTO SOCIAL

Se realizaron actividades propias de socialización con la comunidad, representantes de la veeduría y del concejo comunitario, por parte de la alcaldía, la interventoría y el contratista.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Datos generales del contrato de interventoría

CONTRATO No.	836 DE MARZO DE 2025
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE BOLIVAR
CONTRATISTA	CONSORCIO TRANSFROMAR EDUCATIVO BOLÍVAR
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER QUESADA TURIZO
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÈCNICA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
FECHA DEL CONTRATO	28 DE MARZO DE 2025.
VALOR CONTRATO	$1.204.724.965.
FECHA DE INICIACIÓN	12 DE MAYO DE 2025.
PLAZO INICIAL	QUINCE MESES (15)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 DE AGOSTO DE 2026.
PRÓRROGA APROBADA	CUATRO (4) MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA	11 DE DICIEMBRE DE 2026.
SUPERVISION CONTRATO DE INTERVETORÍA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – GOBERNACION DE BOLIVAR

Tabla 17: Datos generales contrato interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

5.2. Aspectos financieros

VALOR TOTAL	$ 1.204.724.965.	
RECURSOS	Los costos de la Interventoría serán cubiertos por la Gobernación del Departamento de Bolívar	
FORMA DE PAGO	ANTICIPO	N.A.
	PAGOS PARCIALES	**El DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** pagará al Contratista el contrato a celebrar, a través de actas mensuales de interventoría, de manera proporcional al avance físico de las obras contempladas en el Contrato de obras al que se le va a realizar la interventoría, que deberán ser debidamente aprobadas por el supervisor del contrato y cuya sumatoria corresponderá al noventa por ciento (90 %) del valor de este. El último pago del valor del contrato corresponderá al diez por ciento (10 %) de su valor, y se hará efectivo con la presentación de las actas de recibo y de liquidación final. Cada acta mensual deberá ir acompañada de por lo menos **doce (12) fotografías**, donde se muestre el avance de cada una de las obras.

Tabla 18: Aspecto financiero contra interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

5.3. Alcance del contrato de interventoría

- Supervisión y control: El interventor puede tener la responsabilidad de supervisar y controlar el desarrollo y ejecución del proyecto, asegurándose de que se cumplan los plazos, presupuestos y estándares de calidad establecidos.
- Verificación de cumplimiento: El interventor puede estar encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, ambientales y de seguridad aplicables al proyecto.
- Coordinación de actividades: El interventor puede coordinar las actividades entre los diferentes actores involucrados en el proyecto, como contratistas, proveedores y personal interno de la organización.
- Informes y comunicación: El interventor puede ser responsable de generar informes periódicos sobre el avance del proyecto, así como de comunicar cualquier problema, riesgo o desviación significativa a las partes interesadas correspondientes.
- Control de costos y presupuesto: El interventor puede monitorear y controlar los costos del proyecto, revisando los presupuestos, autorizando pagos y gestionando las modificaciones presupuestarias necesarias.
- Gestión de riesgos: El interventor puede identificar y gestionar los riesgos asociados al proyecto, implementando medidas preventivas y correctivas para mitigarlos.
- Resolución de conflictos: En caso de surgir disputas o conflictos relacionados con el proyecto, el interventor puede desempeñar un papel en la resolución de estos, actuando como mediador o facilitador entre las partes involucradas.

5.4. Aspectos administrativos – contractuales de interventoría

En los aspectos administrativos el INTERVENTOR debe supervisar y controlar entre otros: el cronograma de ejecución y el desarrollo de las actividades programadas, las cantidades contratadas, los costos unitarios, alcance, y el cumplimiento de las condiciones y obligaciones contractuales de los trabajos objeto de la prestación del servicio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

5.4.1. Relación de documentos tramitados y plazos

El 12 de MAYO del 2025 se da inicio al plazo de ejecución de contrato de interventoría de obra pública.

PLAZO TOTAL	14 meses	Contrato No. 836 DE MARZO DE 2025		
ACTO	FECHA	TIEMPO		FECHA FINALIZACIÓN PROYECTADA
		ACUMULADO	QUEDAN	
Acta de Inicio	12/05/2025	426 días	407 días	12/07/2026

Tabla 19: Plazos del contrato y relación de documentos

5.5. Garantías del contrato de interventoría

El contrato de interventoría cuenta con pólizas que garantizan el cumplimiento del contrato, el pago adecuado de salarios y prestaciones y la estabilidad de la obra. Estas medidas aseguran la transparencia y calidad en la ejecución del proyecto, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.

Póliza de cumplimiento No. 11 – 44 – 101252615
Aseguradora: Seguros del estado
Nit: 860.009.578-6

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	12/05/2025	12/11/2026	$120.472.496,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/05/2025	12/07/2029	$120.472.496,50
Calidad del servicio	12/07/2026	12/07/2031	$120.472.496,50

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

Tabla 20: Pólizas de cumplimiento de interventoría

6. DESARROLLO DE LA INTERVENTORÍA

6.1. Actividades desarrolladas por la interventoría.

La interventoría realiza las siguientes actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual:

- Supervisión del cumplimiento contractual: Durante el mes de junio la interventoría constató de primera mano la mampostería en segundo piso de módulo 2 y módulo 3, mampostería en primer piso y segundo piso de módulo 4, mampostería en módulo 5, conformación de base granular con material seleccionado para losa de contrapiso en locaciones internas de módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5 y módulo 6, izaje e instalación con camión de brazo articulado de cerchas para soporte de cubierta de comedor en módulo 6, vaciado de concreto en zapatas para rampa y pasillo, instalación de ventanas en primer piso de módulo 2, y excavación, mejoramiento de fondo e instalación de acero de refuerzo en tanque séptico #2, desde los preliminares hasta los detalles de acabado.

- Supervisión del proceso constructivo: Previamente se instruyó y se coordinó con el equipo de contratistas para realizar todos los preliminares necesarios en mampostería módulo 2, módulo 3, módulo 4 y módulo 5, garantizando plomo, nivel, escuadra y amarre de hiladas acorde a especificaciones técnicas y planos estructurales. Así mismo se controló todo el proceso de izaje e instalación con camión de brazo articulado de cerchas en módulo 6 para que quedara acorde a diseño, verificando geometría, uniones soldadas y aplome. Para el vaciado de concreto en zapatas para rampa y pasillo se verificaron formaletas, acero de refuerzo y recubrimientos antes del vaciado. En el tanque séptico #2 se supervisó excavación mecánica, mejoramiento de fondo con material seleccionado y colocación de acero de refuerzo verificando diámetros, separaciones y traslapos según NSR-10.

- Control de calidad: Se realizó inspección al proceso de conformación y compactación de base granular módulo 1 al módulo 6, verificando espesores, nivelación y grado de compactación según norma. Se tomaron 6 muestras de concreto identificadas como M-44 durante el vaciado de zapatas para rampa y pasillo para ensayos de resistencia a la

compresión a 7, 14 y 28 días en laboratorio acreditado. Se verificó plomo, traba y anclaje en mampostería módulo 2, módulo 3, módulo 4 y módulo 5, y aplome, fijación y estanqueidad en instalación de ventanas módulo 2 primer piso. En cerchas módulo 6 se controló espesor de pintura anticorrosiva y calidad de uniones soldadas.

- Programación y seguimiento: Durante el mes de junio se ejecutaron las actividades programadas para el periodo. Al cierre del mes se presenta un porcentaje de avance ejecutado acumulado de obra de 77,89% vs un porcentaje de avance programado de 77,40%, lo cual resulta con una diferencia positiva de 0,49% por encima de lo programado. Se realizó seguimiento semanal al cronograma de obra, coordinando el ingreso de camión de brazo articulado, personal operativo y suministro de materiales para mampostería, izaje de cerchas y vaciado de concreto.

6.2. Obligaciones generales.

1. Durante el mes de junio se dio cumplimiento al objeto y alcance del contrato, ejecutando: mampostería en segundo piso de módulo 2 y módulo 3, mampostería en primer piso y segundo piso de módulo 4, mampostería en módulo 5, conformación de base granular con material seleccionado para losa de contrapiso en locaciones internas de módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5 y módulo 6, izaje e instalación con camión de brazo articulado de cerchas para soporte de cubierta de comedor en módulo 6, vaciado de concreto en zapatas para rampa y pasillo, instalación de ventanas en primer piso de módulo 2, y excavación, mejoramiento de fondo e instalación de acero de refuerzo en tanque séptico #2, conforme a planos y especificaciones.

2. Durante el mes de junio se mantuvo comunicación permanente con el supervisor del contrato, coordinando la programación y ejecución de mampostería en altura, izaje de cerchas con brazo articulado, vaciado de concreto en cimentaciones y actividades de tanque séptico #2.

3. Durante el mes de junio se atendieron las visitas de seguimiento del supervisor en los frentes de mampostería módulo 2, módulo 3, módulo 4 y módulo 5, conformación de base

granular módulo 1 al módulo 6 e izaje de cerchas módulo 6, dando respuesta oportuna a las observaciones y entregando soportes de ejecución.

4. Durante el mes de junio se dispuso del personal, materiales y equipos necesarios para la ejecución de mampostería en módulo 2, módulo 3, módulo 4 y módulo 5, conformación de base granular módulo 1 al módulo 6, izaje de cerchas módulo 6, vaciado de zapatas de rampa y pasillo, instalación de ventanas módulo 2 e intervenciones en tanque séptico #2, garantizando oportunidad y calidad en la ejecución.

5. Durante el mes de junio el equipo de trabajo acreditado ejecutó el izaje e instalación de cerchas con camión de brazo articulado en módulo 6 y el vaciado de concreto en zapatas para rampa y pasillo, conforme a su perfil y experiencia técnica.

6. Durante el mes de junio se vinculó mano de obra local para las actividades de mampostería módulo 2, módulo 3, módulo 4 y módulo 5 y conformación de base granular en locaciones internas módulo 1 al módulo 6.

7. Durante el mes de junio se aplicó criterio técnico en el izaje e instalación de cerchas módulo 6, en el vaciado de concreto de zapatas para rampa y pasillo, y en la instalación de ventanas módulo 2 primer piso, garantizando estabilidad, verticalidad y estanqueidad.

8. Durante el mes de junio se cumplió con la gestión ambiental en la conformación de base granular módulo 1 al módulo 6 y se implementaron medidas SST en trabajos en altura para mampostería segundo piso módulo 2, módulo 3 y módulo 4, e izaje de cerchas módulo 6.

9. Durante el mes de junio se realizaron los pagos de nómina y aportes a seguridad social y parafiscales del personal que ejecutó las actividades del mes.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

10. Durante el mes de junio se manejó con confidencialidad la información técnica y registros fotográficos generados en el izaje de cerchas, vaciado de concreto y actividades de tanque séptico #2.

11. Durante el mes de junio se reportó al supervisor el avance semanal de las actividades: mampostería, conformación de base granular, izaje de cerchas, vaciado de zapatas, instalación de ventanas y tanque séptico #2.

12. Durante el mes de junio se dio cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021 en los frentes de mampostería segundo piso módulo 2, módulo 3 y módulo 4 e izaje de cerchas módulo 6, con EPP, señalización y charlas SST.

13. Durante el mes de junio el contrato se ejecutó con el Personal Clave Evaluable ofertado, sin cambios, quien supervisó directamente el izaje de cerchas módulo 6 y el vaciado de zapatas para rampa y pasillo.

14. Durante el mes de junio los informes y entregables generados para soportar estas actividades se elaboraron en papel reciclado, cumpliendo el criterio ambiental contractual.

6.3. Obligaciones específicas.

1. Durante el mes de junio se realizaron las labores técnicas de verificación de mampostería en segundo piso de módulo 2 y módulo 3, mampostería en primer piso y segundo piso de módulo 4, mampostería en módulo 5, conformación de base granular con material seleccionado para losa de contrapiso en locaciones internas de módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5 y módulo 6, izaje e instalación con camión de brazo articulado de cerchas para soporte de cubierta de comedor en módulo 6, vaciado de concreto en zapatas para rampa y pasillo, instalación de ventanas en primer piso de módulo 2, y excavación, mejoramiento de fondo e instalación de acero de refuerzo en tanque séptico #2. Se controló el aspecto financiero mediante seguimiento a rendimientos de materiales y mano de obra, el ambiental con gestión de residuos de mampostería y base granular y medidas SST, y el jurídico verificando cumplimiento de especificaciones contractuales.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

2. Durante el mes de junio se supervisó y controló el cronograma de ejecución, verificando que las actividades programadas de mampostería, conformación de base granular, izaje de cerchas, vaciado de concreto e intervenciones en tanque séptico se ejecutaran en los tiempos definidos. Se controlaron las cantidades contratadas de bloques, mortero, material seleccionado, concreto y acero de refuerzo, los costos unitarios aplicados, el alcance de cada módulo intervenido y el cumplimiento de las obligaciones contractuales de calidad en los trabajos ejecutados.

3. Durante el mes de junio se realizaron los procesos técnicos de medición y verificación de plomo, nivel, escuadra y amarre en mampostería módulo 2, módulo 3, módulo 4 y módulo 5, pruebas de densidad y espesor en conformación de base granular módulo 1 al módulo 6, evaluación del procedimiento de izaje e instalación de cerchas en módulo 6, pruebas de slump y toma de muestras M-44 en vaciado de zapatas para rampa y pasillo, verificación de diámetros, separaciones, traslapos y recubrimientos en acero de refuerzo de tanque séptico #2, y verificación de aplome y fijación en instalación de ventanas, garantizando el cumplimiento de especificaciones técnicas NSR-10 y de diseño.

4. Durante el mes de junio se supervisó el programa de inversión de las actividades objeto del contrato, controlando la ejecución presupuestal de materiales para mampostería, base granular, concreto, acero y cerchas para evitar desviaciones. Se verificó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales del personal que ejecutó las actividades del mes. Se revisaron costos unitarios de bloques, mortero, material seleccionado, concreto y montaje metálico, y se mantuvo actualizado el estado de actas parciales con las cantidades ejecutadas en junio.

5. Durante el mes de junio se verificó la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con las normas técnicas de construcción, seguridad industrial y ambientales aplicables a mampostería, izaje de cerchas, vaciado de concreto y actividades de tanque séptico. Se apoyó al Departamento en la revisión de soportes técnicos y contractuales generados por las actividades ejecutadas en el mes.

6. Durante el mes de junio se coordinaron las actividades y métodos para la gestión ambiental en la conformación de base granular módulo 1 al módulo 6 y en la generación de residuos de mampostería, disponiendo adecuadamente el material sobrante y controlando

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

emisiones de material particulado. Se implementaron programas y medidas para minimizar impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normatividad aplicable y directrices de la autoridad ambiental.

7. Durante el mes de junio no se presentó modificación en la composición del capital social de la persona jurídica, ni pactos de accionistas, ni cambios en su pertenencia a grupo empresarial. La información jurídica, comercial y financiera del Interventor y sus representantes legales permanece vigente e igual a la reportada contractualmente.

8. Durante el mes de junio no se presentó situación que implicara modificación del estado de los riesgos existentes al momento de celebrar el contrato. No se reportaron investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero contra el Interventor, sus socios o representantes legales.

6.4. Interventoría ambiental y salud ocupacional

La interventoría supervisa y controla los aspectos relacionados con el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional en un proyecto. Estas son algunas actividades comunes que se desarrollan en la interventoría ambiental y de salud ocupacional: La interventoría vigila, exige y vela por el cumplimiento del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del personal que viene utilizando el contratista, aportes al día, que constituyen requisito indispensable para que pueda proceder al pago alguno al contratista; e igual para el ejercicio de la Interventoría a cargo.

De manera permanente se verifica el estado y uso adecuado de los elementos de protección personal de acuerdo con la clasificación del riesgo y actividad realizada por los trabajadores en obra. Adicionalmente de manera conjunta se anexa un volumen complementario a este informe que contiene el informe de interventoría ambiental y aparte el informe de interventoría de salud ocupacional

6.5. Interventoría jurídica

Se realizó la suscripción de pólizas del contrato de acuerdo con las fechas del acta de inicio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6.6. Aspectos técnicos

ASPECTOS TÉCNICOS	
Gestión General	La interventoría controló y supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales de orden Técnico, requeridas para el adecuado desarrollo del contrato de obra e Interventoría. Las actividades encaminadas para este fin se resumen a continuación
Contrato No. 836 DE MARZO DE 2025.	• Seguimiento de obra - bitácora de obra. • Revisión de los planos y diseños. • Revisión del presupuesto de obras y balance del contrato. • Control de calidad sobre los materiales y actividades a ejecutar. • Revisión y solicitud de las certificaciones de materiales previstos utilizar por el Contratista. • Verificación del personal y equipos del Contratista. • Verificación de dotación del personal que garantice la seguridad industrial
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
Gestión General	La Interventoría controló y supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales de orden Administrativo, requeridas para el adecuado desarrollo del contrato de obra e Interventoría. Las actividades encaminadas para este fin se resumen a continuación:
Contrato No. 836 DE MARZO DE 2025.	• Comunicaciones al Contratista de obra. • Ejecución del informe mensual • Coordinación de las reuniones de comités de obra y elaboración de las correspondientes actas. • Verificación de la vigencia de las pólizas que amparan el contrato. • Verificación de afiliación a la seguridad social de los trabajadores de la obra. • Seguimiento para la elaboración de actas. • Trámites para el desembolso de los recursos del contrato.
ASPECTOS FINANCIEROS	
Gestión General	La interventoría controló y supervisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales de orden Financiero, requeridas para el adecuado desarrollo del contrato de obra e Interventoría.

Tabla 21: Aspectos técnicos, administrativos y financieros de interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6.7. Personal de interventoría

A continuación, se detalla el Personal empleado por la interventoría en el presente mes para los trabajos de "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

NOMBRE	CARGO	PROFESIÓN
WILDER QUESADA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL
KLISMAN ATENCIO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	INGENIERO CIVIL

Tabla 22: Personal de interventoría

6.8. Equipos de interventoría

Para la ejecución del contrato No. 836 DE MARZO DE 2025, la Interventoría utiliza los siguientes Equipos:

- Oficina
- Equipo de Computación (Portátil)
- Equipo de Comunicaciones
- Elementos de Oficina
- Vehículos de desplazamiento

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6.9. Estado financiero del contrato de interventoría.

INFORME FINANIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA			$ 1.204.724.965,00	100%
ANTICIPO			$ 0	
CONCEPTO	**VALOR FACTURADO**	**%**	**VALOR NETO RECIBIDO**	**%**
ACTA 1	**$ 361.417.489,44**	**30%**	$ 308.824.664,44	**30%**
ACTA 2	**$ 240.944.993,00**	**20%**	$ 229.505.167,96	**20%**
TOTAL FACTURACION	**$ 602.362.482,44**	**50%**	$ 538.329.832,40	**50%**

Tabla 23: Informe financiero contrato interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6.10. Orden 2225_CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR.

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

CENTRAL - ORDEN DE PAGO: 2225

Señores	: CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	Fecha Expedicion: 13/11/2025
Nit/C.C	: 901928289-3	
Nota	: FACTURA FEV N°1, CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro.836 de 2025. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - PAGO ESTAMPLLAS POR LA TOTALIDAD DL CONTRATO CON RCIBO N°: 250400793820	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
550706001009-DEP. DE BOLIVAR	2602	2025	2.3.2.01.01.001.02.07-1137-Edificios educativos - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar-BANCA DE FOMENTO	1.00	303,712,176.00

Cuenta x Pagar

240102001001-ACUMULADO

Total Bruto:	303,712,176.00
+IVA	57,705,313.44
SubTotal	361,417,489.44
Rtfte	6,074,244.00
RteICA	2,429,697.00
RteIVA	8,655,797.00
TASA PRO - DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	25,309,348.00
IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	10,123,739.00
Anticipo	0.00
Total Neto	308,824,664.44

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO CONTABILIDAD	APROBADO CONTABILIDAD

Pagina: 1

Total paginas: 1

Imprime:

Usuario: CARLOS JOSE POLANCO BENAVIDES

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.11. Orden 882_CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR.

GOBERNACION DE BOLIVAR

CENTRAL - ORDEN DE PAGO: 882

Señores	: CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	Fecha Expedicion: 14/05/2026
Nit/C.C	: 901928289-3	
Nota	: FACTURA No. FVE 2, CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL N°INTERVENTORIA Nro.836 de 2025. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	

Cuenta	C.R.P	Vigencia	Afec.Presupuestal	Cantidad	Total
550706001009-DEP. DE BOLIVAR	2602	2025	2.3.2.01.01.001.02.07-1137-Edificios educativos - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar-Banca de Fomento	1.00	202,474,784.00

Cuenta x Pagar

240102001001-ACUMULADO

Total Bruto:		202,474,784.00
+IVA		38,470,208.96
SubTotal		240,944,992.96
Rtfte		4,049,496.00
RteICA		1,619,798.00
RteIVA		5,770,531.00
Anticipo		0.00
	Total Neto	229,505,167.96

OBSERVACIONES

CONTABILIZADO	REVISADO CONTABILIDAD	APROBADO CONTABILIDAD

Pagina: 1

Total paginas: 1

Imprime:

Usuario: RONALD STEVEN OLIVERA GUEVARA

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.12. Comprobante de egreso Nº15688-CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR.

GOBERNACION DE BOLIVAR

COMPROBANTE DE EGRESO N° 15688

CENTRAL - COMPROBANTE DE EGRESOS

Veintidos (22) de Mayo de 2026

DATOS BENEFICIARIO

NIT/CC	NOMBRE	VALOR A PAGAR
901928289-3	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	229,505,167.96

AFECTACIÓN

FACTURA	CRP	RUBRO	FUENTE	VIGENCIA	VR. BRUTO	VR. NETO
882	2602	2.3.2.01.01.001.02.07-1137-Edificios educativos - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar - Construcción DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO Bolívar	Banca de Fomento	2025	240,944,992.96	229,505,167.96
TOTALES					**240,944,992.96**	**229,505,167.96**

CONCEPTO

FACTURA No. FVE 2, CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL N°2 INTERVENTORIA Nro.836 de 2025. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
CONSIGNAR EN LA CTA. DE AHORROS 466700099388 DE DAVIVIENDA

Banco: Davivienda	**Cuenta: DAVIVIENDA CTA NO. 024100005230 - RECURSOS DEL CREDITO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO**	**Banco: Davivienda**
Nro. Cuenta: 024100005230	**Código Contable: 190801005084**	**Tipo Cuenta: Ahorro**
Transferencia: Aval5230 Cheque:		**Nro. Cuenta: 466700099388**
ELABORADO Y REVISADO POR:	**APROBADO POR:**	**CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR**

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

6.13. Estado general del tiempo. Mes de junio 2026.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																															
Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	21	21	22	24	22	23	23	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	22	24	24	24	24	24	24	24		701
Lluvias moderadas	2	2	2	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		14
Lluvias intensas	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		5
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		720
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																															

Tabla 24: Estado general del tiempo. junio 2026

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

6.14. Control diario de maquinaria. Mes de junio 2026.

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Mezcladora de 2 bultos	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	
Minicargador	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	
Retro Sobre LLantas																									A	A	A	I	I	A	
Camión Grúa																											A	I	I	I	

A= Activo. I = Inactivo

*Tabla 25: **Control diario de maquinaria**. junio 2026.*

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 2: Instalación de lámina de cubierta Módulo 4. 09 de junio.



Ilustración 3: Instalación de ventanas primer piso Módulo 2. 10 de junio.



Ilustración 4: Conformación de base granular con material seleccionado Módulo 5. 10 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 5: Labores de mampostería Módulo 3, Módulo 4. 11 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 6: Labores de metalmecánica Módulo 7. 12 de junio.



Ilustración 7: Labores de carpintería metálica. 12 de junio.



Ilustración 8: excavación manual para viga de cimentación para muros divisorios de sala de profesores Módulo 4. 12 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 9: Labores de metalmecánica y pintura Módulo 7. 12 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 10: Labores de mampostería Módulo 3 y módulo 4. 16 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 11: Labores de explanación y adecuación de terreno. 16 de junio.



Ilustración 12: Labores de metalmecánica para instalación de columna HEA 200 para complemento de pórtico de escalera entre módulo 1 y módulo 2. 18 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 13: Corte y figurado de acero de refuerzo para cimentaciones de rampa. 18 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 14: Localización, replanteo y nivelación para cimentaciones de rampa. 19 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 15: excavación manual para cimentaciones de rampa y pasillo. 19 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 16: Acopio de material granular seleccionado para conformación de base para las losas de contrapiso. 19 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 17: Labores de mampostería Módulo 4 segundo piso. 20 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 18: Momento HSEQ. 22 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 19: Labores de mampostería Módulo 3 segundo piso. 22 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 20: Labores de excavación manual para viga de cimentación de rampa. 22 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 21: Labores de instalación de acero de refuerzo (zapata y pedestal) de cimentación de rampa. 22 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 22: Momento HSEQ. 23 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 23: Labores de instalación de ventanas Módulo 2 primer piso. 23 de junio.



Ilustración 24: Labores de vaciado de concreto en viga de cimentación para muros divisorios (sala de profesores y enfermería) Módulo 4. 23 de junio.



Ilustración 25: Labores de mampostería Módulo 3 y Módulo 4 segundo piso. 23 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 26: Labores de conformación de base granular Módulo 6. 23 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 27: Momento HSEQ. 24 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 28: Labores de mampostería Módulo 2, Módulo 3 y Módulo 5. 24 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 29: Labores de localización y replanteo de cimentaciones de Pasillo. 24 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 30: Labores de metalmecánica para el armado de cerchas paras soporte de cubierta de comedor en Módulo 6. 24 de junio.



Ilustración 31: Instalación de ventanas Módulo 2. 24 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 32: Localización y replanteo de Tanque Séptico #2. 25 de junio.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 33: excavación mecánica de Tanque Séptico #2. 25 de junio

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 34: Excavación mecánica y manual para zapatas de Pasillo. 25 de junio



Ilustración 35: Mejoramiento de fondo con capa de material seleccionado en zapatas de Pasillo. 25 de junio

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 36: Labores de construcción de viga de cimentación para muros divisorios (Baños y depósitos) Módulo 5. 25 de junio

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 37: Labores de metalmecánica Armado de cerchas para comedor Módulo 6. 25 de junio



Ilustración 38: Labores de carpintería metálica. 25 de junio



Ilustración 39: Labores de mampostería Módulo 4. 25 de junio



Ilustración 40: Labores de mejoramiento de fondo con material seleccionado en Tanque Séptico #2. 26 de junio

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 41: Vaciado de concreto en Zapatas de Rampa y Pasillo. 26 de junio



Ilustración 42: Toma de muestras de concreto M-44. 26 de junio

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 43: Prueba de revenimiento en muestra de concreto. 26 de junio

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 44: Colocación de capa de solado en fondo de tanque séptico #2. 27 de junio



Ilustración 45: Conformación de base granular Módulo 1 y Módulo 5. 27 de junio



Ilustración 46: Izaje e instalación de cerchas para cubierta de comedor Módulo 6. 27 de junio



Ilustración 47: Instalación de acero de refuerzo en el fondo de tanque séptico #2. 29 de junio

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 48: Momento HSEQ. 30 de junio

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com




Ilustración 49: Labores de mampostería Módulo 2, 3 y 5. 30 de junio

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

8. BITÁCORA DE OBRA MES DE JUNIO 2026.



073

Lunes, 1 de Junio del 2026
Personal en obra: Residente Civil, Topógrafo, Operador, Almacenista, Todero, Auxilia mecánico - Residente HSE Interventor
Cuadrilla: Libardo Mendoza, Rafael Altamiranda, Juan Cifuentes, Shonny, Tapia, José Acosta
Actividades: Instalación arriostramiento superior módulo 4
Levante mampostería módulo 4 Piso 1
Levante mampostería módulo 5
Trazado y replanteo de mampostería módulo 2 PC
Fundida 6 zapatas y dado permetral
Instalación de arriostramiento superior módulo 7
Condiciones Climática: Lluvia sobre las 2pm

Pablo Residente

Interventoría


Martes, 2 de Junio del 2026
Personal en obra: Residente Civil, Residente HSE, Almacenista, Todero, Operador, Residente HSE Interventor
Cuadrillas: Libardo mendoza, Rafael Altamiranda, Juan Cifuentes, Shonny, Tapia, José Acosta.
Actividades: Instalación arriostramiento superior módulo 7
Instalación arriostramiento superior módulo 4
Levante mampostería módulo 5
Levante mampostería módulo 4 P1
Fundida pedestales (6) muro permetral
Condiciones Climática: Fuerte lluvia sobre las 3PM
Novedad: Arreglo del minicargador.

Pablo Residente

Interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



074


Miércoles, 03 de Junio del 2026
Personal en obra: Residente Civil, Residente HSE, Topografo, Tadeo,
Operador - Residente HSE Interventoria
Cuadrillas: Eduardo Mendoza, Juan Cifuentes, Shanny Tapia,
José Acosta, Ventaneria Mod 3 P1
Actividades: Pintura elementos en módulo 4 Piso 2
Levante mamposteria módulo 4 Piso 1
Levante mamposteria módulo 2 Piso 2
Instalación de ventanas en módulo 3 Piso 1
Levante mamposteria módulo 5
Instalación arriostramiento superior en módulo 7
Clima: La lluvia se concentro en la noche lo que colocó el terreno
en condiciones no aptas para algunos frentes de trabajo.

Pablo Mendoza
Residente HSE
Klayman Ospina
Interventoria

Jueves 4 de Junio del 2026
Personal en obra: Residente Civil, Residente HSE, Topografo, Tadeo,
Operador - Residente HSE Interventoria
Cuadrillas: Eduardo Mendoza, Juan Cifuentes, Shanny Tapia
José Acosta Ventaneria Mod 3 P1, Ventaneria Mod 2 P1
Actividades: Pintura elementos en módulo 4 Piso 2
Levante mamposteria módulo 4 Piso 1
Levante mamposteria módulo 5
Levante mamposteria módulo 2 P2
Instalación de ventanas en módulo 3 Piso 1
Instalación de ventanas en módulo 2 Piso 1
Instalación de arriostramiento superior en módulo 7
Conformación terreno interno módulo 2, 3, 4 y 6
Clima: El terreno continúa húmedo y difícil por la lluvia de la noche
anterior.

Pablo Mendoza
Residente HSE
Klayman Ospina
Interventoria.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com




075

Viernes 5 de Junio del 2026
Personal: Residente Civil, Residente HSE, Todero, Operador, Residente HSE, Interventoria
Cuadrillas: Libardo Mendoza, Sam Chueles, Thomas Tapia, Osnaider Tarazona, Jose Acosta, Ventanería Mod 3 P1, Ventanería Mod 2 P1
Actividades: Levante mamposteria módulo 4 Piso 1
Levante mamposteria módulo 5
Levante mamposteria módulo 3 P2.
Levante mamposteria módulo 4 P2
Instalación de ventanas en módulo 3 P1
Instalación de ventanas en módulo 2 P1
Instalación de arriostramiento superior en módulo 7
Conformación tercero interno módulo 2, 3, 4 y 6.
Clima: Fuerte lluvia sobre las 12 pm por dos horas. Lo que condicionó el avance de la jornada en la tarde

Sábado, 06 de junio del 2026.
Clima: Chubascos durante toda la mañana.
Personal en Obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficiales, Ayudantes, Comisión metalmecánica, Maquinista.
Durante la jornada se continuó con labores de mamposteria en módulo 2, segundo piso, módulo 3 y módulo 4, también se realizaron filos para ventana en módulo 2, primer piso, se fabricaron tensores para correas.

Residente
Interventoria

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com



076

Domingo, 07 de ~~Mayo~~ Junio de 2026.
Clima: Chubascos durante todo el día.
No se programaron actividades en obra.

Residente

Interventoría.

Lunes, 08 de ~~Mayo~~ Junio de 2026.
Clima: Chubascos en las horas de la mañana.
Día festivo. No se programaron actividades en obra.

Residente

Interventoría.


Martes, 09 de ~~Mayo~~ Junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficiales, Ayudantes, Comisión metalmecánica, Maquinista.
Durante la jornada se ejecutó la instalación de cubierta en módulo 4, se adelantó mampostería en los segundos piso de módulo 2, módulo 3 y módulo 4 y mampostería en módulo 5; se realizó conformación de base granular con material seleccionado para losa de contrapiso en módulo 5, se ejecutó instalación de ventanas en módulo 2 primer piso y mampostería en módulo 4, piso 1.

Residente

Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



077

Miércoles, 10 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficial, Ayudantes, Comisión metalmecánica, Maquinista.
Durante la jornada se inició nuevamente con la instalación de la cubierta en módulo 4, También se realizó mampostería en primer y segundo piso de módulo 4 y mampostería en segundo piso de módulo 3 y de módulo 2, se realizó conformación de base granular con material seleccionado para losa de contrapiso en módulo 2.

Residente

Interventoría


Jueves, 11 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficial, Ayudantes, Comisión metalmecánica, Maquinista.
Durante la jornada se continuaron con labores de instalación de ventanas y mampostería, en piso 1 y piso 2 respectivamente en módulo 2, También se realizó mampostería en Módulo 4, piso 1 y piso 2 y en módulo 3 piso 2, También se continuó con la instalación de cubierta en módulo 4 y conformación de base granular en módulo 5.

Residente

Interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



078


Viernes, 12 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, oficiales, Ayudantes, comisión metalmecánica, Maquinista.
Durante la jornada se finalizó la instalación de cubierta en módulo 4 y se dió inicio a la instalación del caballete. En módulo 7 se ejecutó instalación de estructura de soporte para cubierta, instalación de correas y resoldadura de juntas entre columna y viga, posteriormente se hizo recubrimiento con anticorrosivo y pintura de acabado. En módulo 4 segundo se ejecutó mampostería y en el primer piso se realizó excavación para construcción de viga de soporte del muro divisorio de sala de profesores. En módulo 2 primer piso se fabricaron y se instalaron ventanas, verificando plomo, escuadra y fijación.

Residente

Interventoría

Sábado, 13 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, oficiales, Ayudantes, comisión metalmecánica, Maquinista.
Durante la jornada se ejecutó conformación de base granular con material seleccionado para losa de contrapiso en módulo 2. Se realizó instalación de ventanas en módulo 2 primer piso. Se realizó mampostería en segundo de módulo 2 y de módulo 4, en módulo 7 se adelantaron actividades de soldadura y pintura en estructura de soporte de

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com



079

Sábado, 13 de junio de 2026.
Cubierta, aplicando anticorrosivo y pintura de acabado según especificaciones. Todas las actividades se desarrollaron cumpliendo con los protocolos de seguridad y SST establecidos.

Residente

Interventoría.

Domingo, 14 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
No se programaron actividades en obra.

Residente

Interventoría.

Lunes, 15 de junio de 2026
Clima: Soleado, lluvia por la noche.
Día festivo, no se programaron actividades en obra.
Se registro lluvia desde las 18:00 hasta las 20:00.

Residente


Interventoría.

Martes, 16 de junio de 2026.
Clima: Soleado
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficiales, Ayudantes, Comisión metalmecánica, Maquinista.
Durante la jornada se continuó con labores de mampostería en segundo piso del módulo 2, 3 y 4, también se conformó Base granular en módulo 2 y 5.

Residente

Interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com



080

Miércoles, 17 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, oficiales, Ayudantes,
Durante la jornada se inicio el trazado, replanteo y excavación manual para la construcción de Cimientos de rampa de acceso a los segundos pisos de los módulos 1, 2, 3 y 4.
Se continuo también con labores de mampostería en los Modulos 2, 3 y 4 y conformación de base granular en los módulo 2 y 5.

Residente

Interventoría.

Jueves, 18 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, oficiales, Ayudantes, Maquinista, Comisión metalmecánica.
Durante la jornada se ejecuto mampostería en segundo piso de módulo 2, módulo 3 y módulo 4.
Se instalo acero de refuerzo en viga de cimentación y encofrado para muros divisorios en primer piso de módulo 4. Se adelanto excavación manual para zapatas de rampa y corte de acero de refuerzo para cimientos de rampa. Se instalo columnas HEA 200 entre módulo 1 y 2 para estructura de soporte de escalera. Se realizo conformación de base granular con material seleccionado para losa de contrapiso en módulo 2.


Residente

Interventoría.

COPIA

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



081

Viernes, 19 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficiales, Ayudante, Comisión metalmecánica, Maquinista.
Durante la jornada se ejecuta mampostería en segundo piso de los módulos 2, 3 y 4 y en el módulo 5; se realizó excavación manual para zapatas de rampa y se realizó conformación de base granular con material seleccionado en el módulo 2 y en el módulo 5. Se realizó corte y biselado de estructura metálica.

Residente


Interventoría.

Sábado, 20 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficiales, Ayudantes, Maquinista, Comisión metalmecánica.
Durante la jornada se ejecuta excavación manual para zapatas de rampa, posteriormente se colocó capa de solado, se realizó corte y figurado de acero de refuerzo para zapatas y pedestales de rampa, se ejecutó mampostería en segundos piso de módulo 2, módulo 3, módulo 4 y en el primer piso de módulo 5, adicionalmente se adelanta relleno con material seleccionado para losa de contrapiso en módulo 2, módulo 5 y en módulo 6. Se realizó soldadura y pintura sobre estructura metálica.

Residente

Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com



082

Domingo, 21 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
No se programaron actividades en obra.

Residente

Interventoría.


Lunes, 22 de junio de 2026
Clima: Soleado, llovió por la tarde.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, maestro, oficiales, ayudantes, Maquinista, Comisión metalmecánica.
Durante la jornada se ejecutó mampostería en segundos pisos de módulo 2, módulo 3, módulo 4 y mampostería en primer piso de módulo 5. Se adelantó excavación manual para viga de cimentación de rampa, se instaló acero de refuerzo de zapatas y pedestales para cimentación de rampa. Se presentó en sitio estructura metálica para el armado de cerchas para cubierta de comedor en módulo 6; se realizó localización y replanteo de zapatas de pasillo para interconexión de los segundos pisos de módulo 1, modulo 2, módulo 3 y Modulo 4. Se registra lluvia desde las 13:00 hasta las 18:00.

Residente

Interventoría.

Martes, 23 de junio de 2026
Clima: Soleado, llovió por la tarde
Personal en obra: Ing. Residente. Inspector HSEQ, Almacenista, maestro, oficiales, Ayudantes, Maquinista, Comisión metalmecánica.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com



083

Martes, 23 de junio de 2026.
Durante la jornada se ejecutó mampostería en segundo piso de módulo 2, módulo 3 y módulo 4; se realizó mampostería en primer piso de módulo 5, se hacio concreto en viga de cimentación para muros divisorios en primer piso de módulo 4; se ejecutó conformación y compactación de base granular para placa de contrapiso en módulo 1, módulo 2 y módulo 6; se realizó instalación de carpintería metálica para ventanas en primer piso de módulo 2; se adelantó excavación manual para viga de cimentación de rampa y para zapatas de pasillo de interconexión de segundos pisos de módulos 1, 2, 3 y 4. Se registra lluvia leve desde las 14:30 hasta las 16:30.

Residente

Interventoría.

Miércoles, 24 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, Oficiales, Ayudantes y Maquinista, Comisión metalmecánica.
Durante recorrido de verificación matutino en frentes de obra, se evidenció en módulo 5, eje L, entre ejes 31 y 32, que se ejecuta levantamiento de mampostería en bloque sin dejar previsto el vano de acceso al baño, según distribución arquitectónica aprobada en planos. La omisión fue reportada de manera inmediata al Contratista, solicitando corrección del ítem y dejando constancia de la no conformidad para que se proceda al ajuste requerido.
En otras labores, se ejecutó mampostería en segundo piso de módulo 2, módulo 3 y módulo 4,

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

084


Miércoles, 24 de junio de 2026
Se realizó mampostería en módulo 5, se llevó a cabo corte, figurado e instalación de acero de refuerzo de vigas de cimentación para muros divisorios de módulo 5, área de depósito y baño; posteriormente se vació concreto sobre las mismas, se ejecutó conformación y compactación de base granular con material seleccionado para losas de contrapiso en locaciones de módulo 6. Se adelantó soldadura, armado y pintura en cerchas para soporte de cubierta de comedor en módulo 6. Se realizó instalación de ventanas en primer piso de módulo 2, de manera simultánea se adelantó excavación manual para vigas de cimentación de rampa y para zapatas de pasillo.

Pablo Mendoza Residente

Interventoría

Jueves, 25 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestros, oficiales, Ayudantes, Maquinista, comisión metalmecánica.
Durante la jornada se realizó localización y replanteo del tanque séptico #2, posteriormente se ejecutó excavación mecánica del mismo; se llevó a cabo localización y replanteo de zapatas de pasillo; seguidamente se adelantó excavación manual y mecánica de zapatas, luego se rellenó con material seleccionado y se aplicó capa de solado. Se ejecutó mampostería en segundo piso de módulo 2, módulo 3 y módulo 4, también en primer piso de módulo 4 y de módulo 5. Se adelantó conformación y compactación de base

122




085

Jueves, 25 de junio de 2026.
Granulas con material seleccionado para losa de contrapiso en módulo 1 y módulo 6, se realizó instalación de Ventanas en primer piso de Módulo 2, se llevó a cabo soldadura, pintura y armado de cerchas para soporte de cubierta de Comedor en módulo 6.

Viernes, 26 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestros, Oficiales, Ayudantes, Maquinistas, Comisión metalmecánica.
Durante la jornada se ejecutó vaciado de Concreto de 4000 Psi para cimentación, correspondiente a 12 Zapatas tipo 3, 7 Zapatas de rampa, 1 Zapata combinada de pasillo-Rampa y 3 Zapatas de pasillo, respectivamente se tomaron 6 muestras de Concreto M-44. Se dió continuidad a la excavación mecánica del tanque séptico #2, posteriormente se realizó mejoramiento de fondo con colocación de una capa de material seleccionado, se Continuó con actividades de soldadura, armado y pintura a cerchas para soporte de cubierta del Comedor en módulo 6. Se ejecuto mampostería en segundo piso del módulo 2, Modulo 3 y módulo 4, se realizó mampostería en primer piso de módulo 4 y módulo 5, se adelantó conformación de base granular en módulo 1, se instalaron Ventanas en primer piso de Módulo 2.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



086

Sábado, 27 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestros, Oficiales, Ayudantes, Maquinistas, Comisión metalmecánico.
Durante la jornada se realizó izaje e instalación mecánica con camión con brazo articulado, se instalaron 3 cerchas para soporte de cubierta de comedor en módulo 6, se ejecutó compactación de mejoramiento del fondo del tanque séptico y posteriormente se aplicó capa de solado, se continuaron con labores de mampostería e instalación de ventanas en los diferentes módulos.

Residente

Interventoría

Domingo, 28 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
No se programaron actividades en obra.

Residente


Interventoría

Lunes, 29 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Maestros, Oficiales, Ayudantes, Comisión metalmecánico.
Durante la jornada se ejecutó soldadura y aplicación de pintura anticorrosiva a estructura metálica enpésa.
Se realizó instalación de acero de refuerzo en tanque séptico 2.

Residente

Interventoría

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com



087

Martes, 30 de junio de 2026.
Clima: Soleado.
Personal en obra: Ing. Residente, Inspector HSEQ, Almacenista, Maestro, oficiales, Ayudantes, comisión metalmecánica, maquinista.
Durante la jornada se continuo con labores de instalación de acero de refuerzo en el tanque séptico, mampostería en los módulos 1, 4 y 5, se conformo base granular en el módulo 1, se continuo con labores de soldadura y pintura en estructura metálica en piso, adecuación y explanación de terreno con maquinaria.

Residente

Interventoría.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

9. ANEXO 1. SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE CONTRATISTA MES DE MAYO 2026.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902269	3	CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Tv 58 No 15 - 107 Brr El Milagro	CARTAGENA-BOLIVAR	6657337	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-05	2026-06	415479018	9506469848	E	2026/06/17	2026/06/23	DAVIbank S.A.	6	$3,656,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1143377901	ALTAMIRANDA RAFAEL																	230301	30	$1,780,905	$280,200	EPS002	30	$1,780,905	$70,100	CCF08	30	$1,780,905	$70,100	14-11	30	$1,780,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
2	CC	9202271	CERA JOSE																	23-14	30	$1,780,905	$280,200	ESSC07	30	$1,780,905	$70,100	CCF08	30	$1,780,905	$70,100	14-11	30	$1,780,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
3	CC	1048437883	JIMENEZ DERLIS																	230301	30	$1,780,905	$280,200	EPS041	30	$1,780,905	$70,100	CCF08	30	$1,780,905	$70,100	14-11	30	$1,780,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	1047446071	MENDIVIL PABLO																	230201	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
5	CC	1082046926	OROZCO SARITSA																	230301	30	$1,780,905	$280,200	ESSC07	30	$1,780,905	$70,100	CCF08	30	$1,780,905	$70,100	14-11	30	$1,780,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
6	CC	1002475840	ORTIZ LUIS																	230301	30	$1,780,905	$280,200	ESSC07	30	$1,780,905	$70,100	CCF08	30	$1,780,905	$70,100	14-11	30	$1,780,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Total	Afiliados(6)																					$11,764,926	$1,881,000			$11,764,926	$470,900			$11,764,926	$470,900			$11,764,926	$818,300		$0	$0		$3,440,300

Página 1 de 2 2026/07/01 01:46 PM

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902269	3	CONSORCIO EDUCATIVO VILLANUEVA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Tv 58 No 15 - 107 Brr El Milagro	CARTAGENA-BOLIVAR	6657337	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	415479018	9506469848	E	2026/06/17	2026/06/23	DAVIbank S.A.	6	$3,656,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,881,000	$8,500	$0	$1,889,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,120,800	$5,000	$0	$1,125,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$2,200	$0	$482,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$818,300	$3,600	$0	$821,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$818,300	$3,600	$0	$821,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$470,500	$2,100	$0	$472,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	6	$470,500	$2,100	$0	$472,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$470,500	$2,300	$0	$472,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$330,300	$1,500	$0	$331,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$400	$0	$70,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$400	$0	$70,500
TOTAL				6	$3,640,300	$16,500	$0	$3,656,800

Página 2 de 2 2026/07/01 01:46 PM

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

10. ANEXO 2. SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE INTERVENTORIA MES DE MAYO 2026.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928289	3	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 76 # 65 - 35 CE 3M	CARTAGENA-BOLIVAR	3006818556	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	383082142	95059016 30	E	2026/06/23	2026/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,190,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1143367505	ATENCIO KLISMAN																		231001	30	$4,900,000	$720,000	CCFC55	30	$4,900,000	$180,000	CCF08	30	$4,900,000	$180,000	14-11	30	$4,900,000	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
2	CC	73183441	GARCES DANUEL																		230301	30	$2,900,000	$400,000	EPS002	30	$2,900,000	$100,000	CCF08	30	$2,900,000	$100,000	14-11	30	$2,900,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
3	CC	1048601909	OROZCO FARID																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
4	CC	19023581	QUESADA WILDER																		25-14	30	$7,900,000	$1,279,000	EPS010	30	$7,900,000	$300,000	CCF08	30	$7,900,000	$300,000	14-11	30	$7,900,000	$822,000	30	$0	$0	SI	$2,397,000
5	CC	1140846168	RANGEL BORIS																		231001	30	$3,900,000	$560,000	EPS002	30	$3,900,000	$140,000	CCF08	30	$3,900,000	$140,000	14-11	30	$3,900,000	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
Total	Afiliados(5)																						$19,750,905	$3,239,200			$19,750,905	$790,100			$19,750,905	$790,100			$19,750,905	$1,374,700		$0	$0		$6,190,100

Página 1 de 2 2026/06/23 01:40 PM

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901928289	3	CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 76 # 65 - 35 CE 3M	CARTAGENA-BOLIVAR	3006818556	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	383082142	9505901630	E	2026/06/23	2026/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,190,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$3,235,200	$0	$0	$3,235,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$1,280,000	$0	$0	$1,280,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,275,000	$0	$0	$1,275,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$680,200	$0	$0	$680,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,374,700	$0	$0	$1,374,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$1,374,700	$0	$0	$1,374,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$790,100	$0	$0	$790,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$790,100	$0	$0	$790,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$790,100	$0	$0	$790,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$300,000	$0	$0	$300,000
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$310,100	$0	$0	$310,100
TOTAL				5	$6,190,100	$0	$0	$6,190,100

Página 2 de 2 2026/06/23 01:40 PM

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico
consorciotransformareducativob@gmail.com

11. ANEXO 3. VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE MEDIDAS EN CAMPO CONTRA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO.



Ilustración 50. Verificación de secciones de ventanas frontales de módulo 2 (3,60x2,10m).

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



lustración 51. Verificación de secciones de ventanas posteriores de módulo 2 (7,30x2,10m).

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 52. Verificación de secciones de tensores (1,50m) para correas de módulo 4.



Ilustración 53. Verificación de instalaciones de refuerzo con dovelas en muros divisorios de módulo 4 primer piso.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com







Ilustración 54. Verificación de instalación de refuerzo con grafiles en muros divisorios de módulo 4 primer piso.



Ilustración 55. Verificación de instalación de grafiles de refuerzo cada 3 hileras en mampostería Segundo Piso de Módulo 2.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



lustración 56. Verificación de instalación de acero de refuerzo en dovelas a cada 1,20 en mampostería segundo piso de módulo 2 y primer piso de módulo 4.



Ilustración 57. Verificación de trazado y replanteo para excavación de zapatas para rampa de 1,70x1,70m.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 58. Verificación de secciones de columna HEA 200 para estructura de escalera entre módulo 1 y módulo 2.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 59. Verificación de secciones de travesaño de cercha para soporte de cubierta del comedor en módulo 6 con IPE 200 de 7,7 m de longitud.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



lustración 60. Verificación de secciones del armado de cerchas con dos IPE 330, cada uno de 9,35 metros de longitud .





Ilustración 61. Verificación de instalación de acero de refuerzo en dovelas cada 1,20 m en muros divisorios de módulo 4 segundo piso.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



Ilustración 62. Verificación de aplicación de pasta de anclaje en refuerzo de dovelas para muros divisorios de módulo 2 segundo piso.



Ilustración 63. Verificación de secciones de bloque #5 para mampostería de segundos piso de módulo 2, 3 y 4.



Ilustración 64. Verificación, localización y replanteo para muros divisorios de módulo 4, segundo piso.


12. ANEXO 5. PERSONAL DEL CONTRATISTA MES DE JUNIO DE 2026

Se deja constancia que, durante el proceso de ejecución del proyecto, el Contratista ha utilizado dentro de la mano de obra y personal de apoyo, aquellos provenientes del área de influencia del proyecto, fomentando la participación de la mano de obra local, de acuerdo con las necesidades técnicas y operativas requeridas, para la correcta ejecución del proyecto. La conformación del personal de obra contratado en este período se presenta así:

TABLA DE TRABAJADORES DEL PERIODO CONTRATISTA			
RECURSO HUMANO	TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE LA ZONA	PORCENTAJE
Maestros	5	4	80%
Oficiales	10	8	80%
Carpinteros metálicos	4	3	75%
Ayudantes para izaje	4	3	75%
Ayudantes de obra civil	10	9	90%
Ayudantes para instalación de cubierta.	6	5	83,33%
Pintores metalmecánicos	4	3	75,00%
Soldadores	5	1	20%

Tabla 27: Personal del contratista Mes de. junio 2026.

13. ANEXO 6. POLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO CON PRÓRROGA.



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101252615	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	06	2026	12	05	2025	00:00	12	07	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR	NIT: 901.928.289-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 76 NRO. 65 - 35 CE 3M	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3006818556

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	NIT: 890.480.059-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CTRA TRONCAL DE OCC VIA CARTAGENA - TURBACO KM 3 PISO 7	CARTAGENA, BOLIVAR	6517444

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO, REFERENTES A LA EJECUCION DEL CONTRATO No 836 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA. MUNICIPIO DE VILLANUEVA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/05/2025	12/03/2027	$120,472,496.50	$120,472,496.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/05/2025	12/11/2029	$120,472,496.50	$120,472,496.50
CALIDAD DEL SERVICIO	12/07/2026	12/07/2031	$120,472,496.50	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ARRIBA CITADA CON BASE AL MODIFICATORIO No.1 (16/06/2026). LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****176,450.00	$ *******8,000.00	$ ******35,045.00	$ **********219,496.00	$ ******361,417,489.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS	62869	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101252615
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF062869C 1

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101252615	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	06	2026	12	05	2025	00:00	12	07	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.928.289-3**

DIRECCIÓN: CL 76 NRO. 65 - 35 CE 3M — CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO — TELÉFONO: 3006818556

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE BOLIVAR** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 890.480.059-1**

DIRECCIÓN: CTRA TRONCAL DE OCC VIA CARTAGENA - TURBACO KM 3 PISO 7 — CIUDAD: CARTAGENA, BOLIVAR — TELÉFONO 6517444

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá · Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****176,450.00	$ *******8,000.00	$ ******35,045.00	$ **********219,496.00	$ ******361,417,489.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS	62869	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110006323085 54(3900)000000219496(96)20260512


REFERENCIA PAGO: 1100063230855-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101252615	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	06	2026	12	05	2025	00:00	12	07	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLIVAR — IDENTIFICACIÓN **NIT: 901.928.289-3**

DIRECCIÓN: CL 76 NRO. 65 - 35 CE 3M — **CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO — **TELÉFONO:** 3006818556

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR — IDENTIFICACIÓN **NIT: 890.480.059-1**

DIRECCIÓN: CTRA TRONCAL DE OCC VIA CARTAGENA - TURBACO KM 3 PISO 7 — **CIUDAD:** CARTAGENA, BOLIVAR — **TELÉFONO:** 6517444

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	802024876-8	50.00
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. SUCURSAL EN COLOMBIA	900512933-9	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101252615

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF062869C 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101252615, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 18 días del mes de JUNIO de 2026

11-44-101252615

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

3

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com

14. CONCLUSIONES.

Con corte al 30 de junio de 2026 se evidencia avance en los frentes de mampostería, estructura metálica, cimentación, acabados y obras hidráulicas. Se ejecutó mampostería en segundo piso de módulo 2 y módulo 3, mampostería en primer piso y segundo piso de módulo 4, mampostería en módulo 5, conformación de base granular con material seleccionado para losa de contrapiso en locaciones internas de módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5 y módulo 6, izaje e instalación con camión de brazo articulado de cerchas para soporte de cubierta de comedor en módulo 6, vaciado de concreto en zapatas para rampa y pasillo, instalación de ventanas en primer piso de módulo 2, y excavación, mejoramiento de fondo e instalación de acero de refuerzo en tanque séptico #2. Las cantidades ejecutadas reflejan continuidad en los frentes activos y cumplimiento de especificaciones técnicas y norma NSR-10.

El avance físico del mes cerró en 3,93% ejecutado, frente a un 3,44% programado, con una diferencia positiva de 0,49%. En cuanto al avance acumulado, se alcanzó un 77,89% ejecutado versus 77,40% programado. La recuperación de 0,49% por encima de lo programado se sustenta en la continuidad de la prórroga contractual aprobada por la entidad contratante y en la priorización de frentes bajo cubierta y actividades de cimentación, lo cual permitió compensar las novedades climáticas de meses anteriores y alinear el avance ejecutado con las metas contractuales vigentes. Por lo anterior, el proyecto se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento del cronograma reprogramado y no se evidencian desviaciones que afecten la proyección de cumplimiento del objeto contractual.

Se presentaron lluvias intermitentes durante el mes que limitaron parcialmente actividades a cielo abierto como conformación de base granular y vaciado de zapatas. Para mitigar el impacto se priorizaron frentes bajo cubierta como mampostería en segundo piso módulo 2, módulo 3 y módulo 4, e izaje e instalación de cerchas en módulo 6, permitiendo mantener personal activo y continuidad en el cronograma.

El rendimiento del personal en los frentes de mampostería, base granular, estructura metálica, concreto, ventanas y tanque séptico fue acorde a lo programado en los días laborables, cumpliendo con los rendimientos de plomeo, nivel, compactación, vaciado, izaje e instalación según planos y especificaciones técnicas.

NOTA: Se hizo la respectiva revisión de los informes de obra presentados, los cuales fueron verificados y aprobados por esta interventoría.



ING. WILDER QUESADA. DIRECTOR DE INTERVENTORIA.

CONSORCIO TRANSFORMAR EDUCATIVO BOLÍVAR 2024.

CL 76 # 65 – 35 CE 3M, Barranquilla, Atlántico

consorciotransformareducativob@gmail.com