	OBJETO	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS VIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO DENOMINADO CHUPADERO, UBICADO EN LA VEREDA BOTIJERA ALTA SECTOR LA GILEÑA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

N°	Actividad	Und.	Cantidad	Duración aproximada	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4							SEMANA 5							SEMANA 6						
					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	**PRELIMINARES Y LOCALIZACIÓN**																																													
1.1	Replanteo y localización para puentes planimetria y altimetria	M2	54	2 días																																										
2	**EXCAVACIONES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO**																																													
2.1	Excavación manual en conglomerado	M3	72	7 días																																										
2.2	Relleno en material seleccionado de la excavación compacta	M3	14,1	3 días																																										
2.3	Manejo, control y extracción de agua	Hr	64	8 días																																										
3	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO – ESTRIBOS Y CIMENTACIONES**																																													
3.1	Concreto ciclópeo para base o fundación de puentes	M3	4,5	4 días																																										
3.2	Zarpa en concreto para puentes de 4000 PSI	M3	5,4	3 días																																										
3.3	Muros o elevaciones de estribos en concreto de 4000 PSI	M3	7,04	5 días																																										
3.4	Acero de refuerzo Grado 60	KG	1.029,85	8 días																																										
4	**DRENAJE Y PROTECCIÓN DE ESTRIBOS**																																													
4.1	Filtro para aliviaderos – estribos, aletas y muros	M3	7,04	4 días																																										
4.2	Pedraplén o enrocado	M3	12	4 días																																										
5	**PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE APROCHES**																																													
5.1	Gavión en piedra rajón o media zonga	M3	72	10 días																																										
5.2	Geotextil no tejido 1600	M2	90	4 días																																										
5.3	Concreto para recubrimiento de gaviones 3000 PSI	M3	0,9	3 días																																										
6	**CONFORMACIÓN DE LOS ACCESOS / TERRAPLÉN**																																													
6.1	Terraplén en material de río seleccionado, T. máx. 4"	M3	114	7 días																																										
7	**TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN**																																													
7.1	Movilización y desmovilización de equipo pesado	KM	96	3 días																																										
	PLAZO TOTAL			**45 días**																																										