INFORME DE EJECUCIÓN No. 2

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 133 DE 2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO

- **Número del Convenio:** 133 de 2025
- **Fecha de suscripción:** 07 de noviembre de 2025
- **Entidad aportante:** Departamento de Bolívar
- **Entidad ejecutora:** Municipio de Talaigua Nuevo
- **Objeto:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE TALAIGUA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
- **BPIN:** 2024002130068
- **Fuente de financiación:** Sistema General de Regalías (SGR) – Asignaciones Directas
- **Valor total:** $2.000.000.000
- **Plazo de ejecución:** 12 meses
- **Acta de inicio**: 23 de diciembre de 2025
- **Acta Final**: 23 de diciembre de 2026
- **Supervisor designado:** INGENIERA CIVIL LAURA MELISSA VITOLA CUADRO, secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar

Periodo reportado: 01 de diciembre de 2025 – 31 de diciembre de 2025

2. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el estado de ejecución física, financiera y administrativa del convenio interadministrativo No. 133 de 2025, conforme a las obligaciones establecidas entre las partes.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad el mejoramiento de la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de Talaigua Viejo, con el propósito de mejorar la movilidad, conectividad y condiciones de vida de la población beneficiaria.

4. OBSERVACIONES

- Se suscribe acta de inicio el día 23 de diciembre de 2025

5. CONCLUSIONES

- El convenio presenta un avance físico del 5.3% y financiero del 0%.

6. ANEXOS

- Acta de Inicio del convenio

AMILETH PAOLA ARENILLA HENRIQUEZ
Secretaria de Planeación y Obras Públicas.