INFORME DE EJECUCIÓN No. 5

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 133 DE 2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO

- **Número del Convenio:** 133 de 2025
- **Fecha de suscripción:** 07 de noviembre de 2025
- **Entidad aportante:** Departamento de Bolívar
- **Entidad ejecutora:** Municipio de Talaigua Nuevo
- **Objeto:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE TALAIGUA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
- **BPIN:** 2024002130068
- **Fuente de financiación:** Sistema General de Regalías (SGR) – Asignaciones Directas
- **Valor total:** $2.000.000.000
- **Plazo de ejecución:** 12 meses
- **Acta de inicio**: 23 de diciembre de 2025
- **Acta final**: 23 de diciembre de 2026
- **Supervisor designado:** INGENIERA CIVIL LAURA MELISSA VITOLA CUADRO, secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar

Periodo reportado: 01 de marzo de 2026 – 31 de marzo de 2026

2. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el estado de ejecución física, financiera y administrativa del convenio interadministrativo No. 133 de 2025, conforme a las obligaciones establecidas entre las partes.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad el mejoramiento de la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de Talaigua Viejo, con el propósito de mejorar la movilidad, conectividad y condiciones de vida de la población beneficiaria.

4. CONTRATACION DERIVADA.

El Municipio, en calidad de ejecutor, adelantó los procesos contractuales conforme a la normativa vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015):

Contrato	Objeto	Valor	Estado
LP-AM-TN-001-2025	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE TALAIGUA VIEJO EN EL	$ 11.835.678.499,82	En ejecución

Contrato	Objeto	Valor	Estado
	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
CMA-AM-TN-001-2025	INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE TALAIGUA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	$ 601.781.048,00	En ejecución

- APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Contrato No. LP-AM-TN-001-2025					
No. CDP	**Fecha CDP**	**Valor**	**No. RP**	**Fecha**	**Valor**
2025052007	20/05/2025	$ 2.000.000.000,00	**2025071001**	10/07/2025	$ 2.000.000.000,00
2925	20/05/2025	$ 1.493.681.113,13	**2825**	06/08/2025	$ 1.437.459.548,82
2825	20/05/2025	$ 8.398.218.951,00	**2925**	06/08/2025	$ 8.398.218.951,00
Contrato No. CMA-AM-TN-001-2025					
No. CDP	**Fecha CDP**	**Valor**	**No. RP**	**Fecha**	**Valor**
3025	20/05/2025	$ 601.781.049,00	**3025**	06/08/2025	$ 601.781.048,00

5. OBSERVACIONES

- Se inicio el proceso fiduciario el día 03 de marzo de 2026, en la plataforma secop I, con el siguiente No. de Constancia 26-13-14692280

6. CONCLUSIONES

- El convenio presenta un avance físico del 65.4% y financiero del 0%.
- El contrato y ejecución de obra presenta un avance de 94.16% según reporte Plataforma Gesproy 3.0, avance financiero 80.72%

6. ANEXOS

- Proceso de Contratación de Encargo Fiduciario, con el siguiente No. de Constancia 26-13-14692280
- Informes de interventoría

AMILETH PAOLA ARENILLA HENRIQUEZ
Secretaria de Planeación y Obras Públicas.