INFORME DE EJECUCIÓN No. 7

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 133 DE 2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO

- **Número del Convenio:** 133 de 2025
- **Fecha de suscripción:** 07 de noviembre de 2025
- **Entidad aportante:** Departamento de Bolívar
- **Entidad ejecutora:** Municipio de Talaigua Nuevo
- **Objeto:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE TALAIGUA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
- **BPIN:** 2024002130068
- **Fuente de financiación:** Sistema General de Regalías (SGR) – Asignaciones Directas
- **Valor total:** $2.000.000.000
- **Plazo de ejecución:** 12 meses
- **Acta de inicio**: 23 de diciembre de 2025
- **Acta final**: 23 de diciembre de 2026
- **Supervisor designado:** INGENIERA CIVIL LAURA MELISSA VITOLA CUADRO, secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar

Periodo reportado: 01 de mayo de 2026 – 31 de mayo de 2026

2. OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el estado de ejecución física, financiera y administrativa del convenio interadministrativo No. 133 de 2025, conforme a las obligaciones establecidas entre las partes.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como finalidad el mejoramiento de la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de Talaigua Viejo, con el propósito de mejorar la movilidad, conectividad y condiciones de vida de la población beneficiaria.

4. CONTRATACION DERIVADA.

El Municipio, en calidad de ejecutor, adelantó los procesos contractuales conforme a la normativa vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015):

Contrato	Objeto	Valor	Estado
LP-AM-TN-001-2025	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE TALAIGUA VIEJO EN EL	$ 11.835.678.499,82	En ejecución

Contrato	Objeto	Valor	Estado
	MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		
CMA-AM-TN-001-2025	INTERVENTORÍA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA DE LA CABECERA MUNICIPAL CON EL CORREGIMIENTO DE TALAIGUA VIEJO EN EL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	$ 601.781.048,00	En ejecución
MC 03 03 26 001	COSNTITUCION DE UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACION Y PAGOS DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 133 DE NOVIEMBRE 7 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y EL MUNICIPIO DE TALAIGUA	$ 18.997.319,00	En ejecución

- APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Contrato No. LP-AM-TN-001-2025					
No. CDP	**Fecha CDP**	**Valor**	**No. RP**	**Fecha**	**Valor**
2025052007	20/05/2025	$ 2.000.000.000,00	**2025071001**	10/07/2025	$ 2.000.000.000,00
2925	20/05/2025	$ 1.493.681.113,13	**2825**	06/08/2025	$ 1.437.459.548,82
2825	20/05/2025	$ 8.398.218.951,00	**2925**	06/08/2025	$ 8.398.218.951,00
Contrato No. CMA-AM-TN-001-2025					
No. CDP	**Fecha CDP**	**Valor**	**No. RP**	**Fecha**	**Valor**
3025	20/05/2025	$ 601.781.049,00	**3025**	06/08/2025	$ 601.781.048,00
Contrato de encargo fiduciario					
No. CDP	**Fecha CDP**	**Valor**	**No. RP**	**Fecha**	**Valor**
2026022001	20/02/2026	$ 40.000.000,00	**2026031902**	19/03/2026	$ 18.997.319,25

5. OBSERVACIONES

- Se suscribió acta final el día 12 de mayo de 2026

- Se formalizo contrato fiduciario el día 14 de mayo de 2026
- Apertura de cuenta bancaria el día 26 de mayo de 2026

6. CONCLUSIONES

- El convenio presenta un avance físico del 100% y financiero del 0%.
- El contrato de encargo fiduciario presenta un avance físico del 30% y financiero del 0%.
- El contrato y ejecución de obra presenta un avance de 100%, según reporte Plataforma Gesproy 3.0, avance financiero 82.16%

6. ANEXOS

- Cuenta de cobro y todos los soportes
- Informe final de obra
- Acta final
- Informe final de interventoría

AMILETH PAOLA ARENILLA HENRIQUEZ
Secretaria de Planeación y Obras Públicas.