Señores,

Subdirección de vías Regionales
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Asunto:	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIOS
Periodo:	**08/04/22 al 30/04/22**
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	**Resolución 1667 de 20-5-22**

Respetado Ingeniero(a):

Presento el informe mensual de supervisión según la información detallada a continuación:

PROYECTO:	**COLOMBIA RURAL**
Vía a priorizar	**DORMITORIOS ESTACIÓN DE POLICIA - CRUCE VIA DEPARTAMENTAL (APOSENTOS NUEVO COLON - TURMEQUE, TIBANA)**

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO No.	1925-2021	
ENTE TERRITORIAL:	Municipio de	NUEVO COLON
CONFORMACIÓN:	N.A.	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.	
FECHA DE INICIO:	08/04/2022	
VALOR INICIAL:	$ 360.000.000,00	
Aporte Ente Territorial:	$,00	
Aporte INVIAS:	$360.000.000,00	
VALOR ADICIONES:	$ 0,00	
ADICIÓN 1:	$ 0,00	
ADICIÓN 2:	$ 0,00	
ADICIÓN 3:	$ 0,00	
ADICIÓN 4:	$ 0,00	
ADICIÓN 5:	$ 0,00	

CONVENIO No.	1925-2021	
ENTE TERRITORIAL:	Municipio de	NUEVO COLON
VALOR ACTUAL:	$ 360.000.000,00	
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2022	
TOTAL PRÓRROGAS:	0 días	
PRÓRROGA 1:	0 días	
PRÓRROGA 2:	0 días	
PRÓRROGA 3:	0 días	
PRÓRROGA 4:	0 días	
PRÓRROGA 5:	0 días	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31/12/2022	

CONTRAO DE OBRA DERIVADO:

Contratista:
Licitación Ente Territorial por la cual se adjudicó el contrato derivado: -
Contrato de obra derivado No. -
Valor inicial del contrato derivado: -
Valor adiciones contrato derivado: $,00
Valor actualizado contrato derivado: -

ACTAS DE OBRA DEL CONTRATO DERIVADO TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	-	-	-
Acta de Ajuste Provisional No.	-	-	-

(Según reporte del informe mensual del contrato de interventoría)

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO.

% Básico programado acumulado: 0,00%
% Básico ejecutado acumulado: %

(Según reporte del informe mensual del contrato de interventoría)

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
No se han llevado a cabo comisiones.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Cordialmente,



_____
HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO
Supervisor del Convenio N.º 1925-2021
C.C. 12.990941 de Pasto