INSTITUCION EDUCATIVA "JOSE ANTONIO GALAN"
Reconocimiento oficial Secretaria de Educación del Departamento del Meta
Según resolución No.6737 de Octubre 22 de 2015
NIT.892.099.118-2 DANE.150226000153
Calle 9 No.21-84 Tel.6870170-3045856100
Colegiogalan1967@hotmail.com
Cumaral Meta

# RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

## HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 2,026- 15, celebrado con YAMEL ANTONIO NAVARRO REYES METALICAS NAVARRO identificado(a)con CC o Nit No. 17266947, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE JOSE ANTONIO GALAN asi:

1.Demolición y desmonte de techo sobre portada de ingreso incluye botada de escombros y desinfección
2.Construcción de estructura en perfil de 4x8 calibre 18.e instalacion de techo en teja arquitectonica calibre 28
3.Desmonte de estructura metalica. cambio de perfiles averiados. montaje nuevamente elevando su ubicación aproximadamente 20 cms. instalacion de techo en teja arquitectonica cal 28
4.Metros lineales de canal de 40Cms de desarrollo en laminagalvanizada cal 20 e instalacion de bajante en tubo pvc de 3"
5.desmonte de tejas eternit averiadas
6.Instalacion de tejas de eternit de 1.84
7.Metros lineales de canal de 50 cms de desarrollo. calibre 18en techo de las aulas 14 y 15
8-Metros lineales de canal de 50 cms de desarrollo. calibre 18 en techo de las aulas 14 y 15
9.Demolición de anden de 25 mt x 1.30. levantada y botada de escombros
10.Relleno y alistado en piso de 6 cms de 25 mt x 1.3
11.Instalación de tablon de gres de 0.30 x 0.30 grafilado
12.Demolición de anden de 16 mt x 0.60. levantada y botada de escombros
13.Relleno y alistado en piso de 6 cms de 16 mt x 0.60
14.Instalación de tablon de gres de 0.30 x 0.30 grafilado
15.Excavación de 7.20 metros x 0.20 cms para base
16.Construcción de 7.20 metrosx 0.20 cms de base
17.Demolición de anden de 7.00 mt x 1.70. levantada y botada de escombros
18.Relleno y alistado en piso de 6 cms de 7.0 mt x 1.70
19.Instalación de tablon de gres de 0.30 x 0.30 grafilado. 7.0 mt x 1.70 mt

En consecuencia el Supervisor hace constar que los elementos y/o servicios han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

De otra manera, certifico que, el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado.

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la tesoreria para el tramite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 15 dias del mes de octubre del 2026 con destino a Tesoreria.

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA "JOSE ANTONIO GALAN"
Reconocimiento oficial Secretaria de Educación del Departamento del Meta
Según resolución No.6737 de Octubre 22 de 2015
NIT.892.099.118-2 DANE.150226000153
Calle 9 No.21-84 Tel.6870170-3045856100
Colegiogalan1967@hotmail.com
Cumaral Meta

**RECIBIDO A SATISFACIÓN**

El designado SUPERVISOR INTERNO

**HACE CONSTAR QUE:**

En cumplimiento del CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 2,026- 15, celebrado con YAMEL ANTONIO NAVARRO REYES METALICAS NAVARRO identificado(a)con CC o Nit No. 17266947, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE JOSE ANTONIO GALAN asi:

**SANDRA MILENA RAMIREZ GOMEZ**
**SUPERVISOR**

Powered by CamScanner