
ANEXO 23


GESTIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL PROYECTO

Valor del proyecto:	Fecha entrada concesión:	Fecha entrada de operación:
$12.945.270.024.404	Octubre de 2020	Marzo 2028

Avance Físico Contratos Principales




El Otrosí N°2 del Contrato 151 de 2018 prorroga 9 meses y 13 días el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría PMO, modificando el plazo total del contrato, estableciendo a junio un avance programado de 95,2 % y un avance real de 95,2 % con un cumplimiento de 100 %. Para mayor información del análisis del avance físico revisar anexo de cronograma.




El contrato de Interventoría registra un avance físico de 79,4 % con un cumplimiento de 100 % (*).

Para mayor información del análisis del avance físico revisar anexo de cronograma



El avance físico del contrato de Concesión es de 80,4 % con un cumplimiento de 94,0 % respecto del avance programado en el Plan de Ejecución Vigente No objetado.


Para mayor información del análisis del avance físico revisar anexo de cronograma



Las actividades de TAR se encuentran finalizadas

Valor del proyecto:	Fecha entrada concesión:	Fecha entrada de operación:
$12.945.270.024.404	Octubre de 2020	Marzo 2028


Avance Financiero Contratos Principales




El contrato de PMO reporta un avance financiero real de 80,2 % respecto de un avance financiero planeado de 96,5 %.

El cumplimiento de la proyección acumulada de los egresos del contrato de la PMO es de 83,1 % según la línea base vigente .


Mas información se reporta en el Informe de Gestión de Egresos.



El contrato de Concesión de acuerdo con el Plan de Ejecución Vigente reporta un avance financiero 28,3 % de un programado de 31,4 %, con un cumplimiento de 90,3 %
Durante el período no se registraron pagos de la retribución del Contrato de Concesión
Mas información se reporta en el Informe de Gestión de Egresos.



El contrato de Interventoría reporta un avance financiero real de 50,3 % respecto de un avance financiero programado de 55,9 %.
El cumplimiento de la proyección acumulada de los egresos de la interventoría es de 90,0 % según la linea base vigente .
Mas información se reporta en el Informe de Gestión de Egresos.




El componente TAR reporta un avance financiero de 91,6 % respecto de un 99,9 % planeado.
Mas información se reporta en el Informe de Gestión de Egresos.

Valor del proyecto:	Fecha entrada concesión:	Fecha entrada de operación:
$12.945.270.024.404	Octubre de 2020	Marzo 2028


Obligaciones Contratos Principales

Cumplimiento Obligaciones Contrato PMO



En el periodo la PMO registra un cumplimiento de 100 % de las obligaciones específicas del contrato de PMO para la correspondiente etapa, que se registran en el Anexo 5, objeto del indicador de cumplimiento.


Cumplimiento Obligaciones Contrato Interventoría



En el periodo se registra una obligaciones del contrato de interventoría 148 de 2020, de acuerdo con el registro de la matriz de obligaciones que está entregada, objeto del indicador de cumplimiento.

julio de 2026


Cumplimiento mensual obligaciones Contrato de Concesión



En el periodo se reporta un cumplimiento de 13 % de las obligaciones de la matriz de las obligaciones respecto de las planeadas, se debía cumplir 15 obligaciones y se registro el cumplimiento de 2 ellas.

Respecto de obligaciones acumuladas a la fecha, contenidas en la matriz de obligaciones del Contrato de Concesión, se encuentran pendientes de entrega 45 obligaciones, con un cumplimiento acumulado del 93 %.

Cumplimiento acumulado obligaciones Contrato de Concesión



Algunas de las obligaciones pendientes corresponden al término de UE según el plan de ejecución vigente, que se actualizan conforme al avance mensual reportado por el concesionario.


La relación detallada de las obligaciones de concesión se encuentra registrada en el Anexo 4 -Seguimiento de la matriz de obligaciones de Concesión y en este anexo.

Cumplimiento Obligaciones Entregadas Obligaciones en Desarrollo


Valor del proyecto:	Fecha entrada concesión:	Fecha entrada de operación:
$12.945.270.024.404	Octubre de 2020	Marzo 2028

Seguimiento Plazos de Cura

Para el periodo se registran las siguientes solicitudes de plazos de cura para el Contrato de Concesión:




Estado periodos de cura contrato de Concesión



Estado periodos de cura contrato 163	Cantidad
Cerrados	408
Notificado en Curso	19
Pendiente notificación EMB	11
Devuelto por EMB para ajustes	9
Proceso sancionatorio abierto	8
Proceso de verificación SJU	6
Periodo de cura vencidos	4
En proceso de Multas	0

Alcance Plazos de Cura



Alcance Plazos de Cura	Cantidad
Plan de Ejecución	177
Ambiental, Social y SST	79
Estudios y Diseños	59
calidad	47
Otros	39
Redes	31
Planes de gestión	22
PMT	11
Contractual	0

Valor del proyecto:	Fecha entrada concesión:	Fecha entrada de operación:
$12.945.270.024.404	Octubre de 2020	Marzo 2028

Indicadores

Contratos Principales

Indicador	%	jun-26	jul-26	ago-26	Valor contractual ($)
Cumplimiento del presupuesto	**Factor de Ponderación**	**90%**	**90%**	**90%**	
Concesión	94%	90%	90%	90%	10.418.962.478.874
TAR	3%	92%	92%	92%	321.459.114.850
Interventoría	2%	90%	90%	90%	267.727.993.319
PMO	1%	83%	83%	83%	90.888.581.873
Cumplimiento del cronograma		**94%**	**95%**	**94%**	
Concesión	94%	94%	94%	94%	
TAR	3%	100%	100%	100%	
Interventoría	2%	100%	100%	100%	
PMO	1%	100%	100%	100%	
Cumplimiento Obligaciones		**42%**	**36%**	**16%**	
Concesión	96,7%	40%	33%	13%	
TAR					
Interventoría	2,5%	100%	100%	100%	
PMO	0,8%	100%	100%	100%	

Contratos Complementarios

Estado de los contratos	**s/i**	**s/i**	**s/i**	Vigentes a la fecha / todos contratos
Vigencia de Garantías	**s/i**	**s/i**	**s/i**	Todas las garantías vigentes

Valor del proyecto:	Fecha entrada concesión:	Fecha entrada de operación:
$12.945.270.024.404	Octubre de 2020	Marzo 2028

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL PERIODO

Recomendaciones

No se reportan recomendaciones para el periodo

Conclusiones

1. Con corte de la información contable a julio de 2026 el Contrato de Concesión muestra un avance financiero de 28,33% con un cumplimiento de 90,2%, durante el periodo se realizaron pagos de la retribución para el contrato de concesión del componente D3 redes del concesionario

2. El cumplimiento acumulado del avance financiero del contrato de PMO es de 83% y de la Interventoría de 90% de acuerdo a la información de pagos realizados a julio de 2026, considerando las cuentas por pagar y el presupuesto de la vigencia. El contrato de PMO tiene un avance financiero de 80,2% y el de Interventoría de 50,3%

3. En agosto de 2026 el contrato de PMO presenta un 100% de cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato para la correspondiente etapa, que se registran en el anexo 5, objeto del indicador de cumplimiento.
De acuerdo con la actualización de la matriz de obligaciones del contrato de Interventoría, durante el periodo se registra una obligación que presenta un 100% de cumplimiento
El contrato de Concesión presenta un cumplimiento de 13% de las obligaciones registradas en la matriz de obligaciones del contrato para el período y un cumplimiento acumulado de 93%, esto debido a la actualización de término de UE que se encontraban pendientes de cumplimiento de periodos anteriores y la actualización de las fechas conforme a la no objeción del Plan de Ejecución V16.
A la fecha de corte del informe con la información disponible, se reportan 45 obligaciones acumuladas pendientes, de las que 41 corresponden al término de UE de acuerdo con el plan de ejecución vigente en V16, y la aprobación de los estudios y diseños y diseños de semaforización y cumplimiento de hitos según el modificatorio 6. Es importante destacar que las UE pendientes de término se van actualizando conforme a la ejecución del proyecto y el avance reportado en el informe de gestión de cronograma

4. El cumplimiento acumulado del avance físico del contrato de PMO e Interventoría es de un 100%, mientras que del concesionario es de un 94% respecto de la V16 del plan de ejecución no objetado por la interventoría. Mayor información de este indicador está disponible en el informe gestión de cronograma, en el que se describe detalladamente las actividades que dan origen al indicador de cumplimiento.

5. el contrato de concesión presenta avance financiero de 28,33% de un planeado de 31,38%, con un cumplimiento de 90,3%, de acuerdo con el plan de ejecución V16. Durante el periodo se registraron pagos de la retribución al contrato de concesión para el componente D3 redes del concesionario.
El avance financiero por componente del contrato de concesión a la fecha es, Componente A: 37,80%; Componente D1: 19,63%, Componente D3: 16,30%, componente B: 38,99% respecto del valor en USD y respecto al valor en pesos de dic2017 de 31,72% y el componente E: 66,00%.
Los valores no contemplan pagos por operación, mantenimiento, ni TPEs.

6. Al 31 de agosto de 2026, se mantiene la tendencia en la cantidad de plazos de cura en el último trimestre, es así como se procesaron 465 plazos de cura acumulados al Contrato de Concesión, de los cuales se reporta:
• 408 cerrados lo que representa el 91%,
• 11 pendiente de notificación,
• 19 notificaciones en curso,
• 04 periodo de cura vencidos,
• 06 en proceso de verificación de la Subgerencia de Defensa Judicial (SJU),
• 08 procesos sancionatorios abiertos
• 09 devuelto por la EMB para ajustes de la Interventoría.
La interventoría cuenta con 53 procesos de cura cerrados, de un total de 54.

7. Actividades del periodo:
Actualización y seguimiento de la matriz de obligaciones del contrato de concesión de acuerdo al desarrollo del proyecto, conforme a lo reportado por la EMB e Interventoría y actualización con respecto al Plan de Ejecución Vigente no objetado
Actualización y seguimiento de la matriz de obligaciones del contrato de interventoría de acuerdo al desarrollo del proyecto, conforme a lo reportado por la EMB e Interventoría
Revisión con EMB e Interventoría obligaciones que se encuentran con periodos de cura vigente
Seguimiento de avance físico de los contratos principales de acuerdo con la información generada en la gestión de cronograma
Revisión y ajuste de la matriz de obligaciones en concordancia con los modificatorios del contrato de concesión, con el fin de reflejar adecuadamente su alcance y estado de cumplimiento

Felipe Hadad - Coordinador Jurídico PMO **Elaboración MO**	Isabel Medina - Gerente de Gestión PMO **Revisión PMO**