Fecha 2026-09-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE El proyecto contempla la la construcción de las obras de infraestructura para la movilidad requeridas para la adecuación de la Extensión Troncal Caracas, desde el sector comprendido entre la actual estación Molinos y el Portal de Usme. Las obras contemplan la construcción de dos carriles exclusivos para el Sistema Transmilenio, la construcción de la estación alimentadora Molinos y una nueva estación en el sector Danubio y obras complementarias.

CONTRATO No. IDU-1601-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Helver Fabian Casallas Romero - Apoyo Principal, Juan Sebastian Cedeno Rodriguez - Apoyo Principal, Juan Sebastian Cedeño Rodriguez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	91.29%
% EJECUTADO	91.2%
% VARIACIÓN	-0.09%

ESTADO DEL CONTRATO

Etapa de Mantenimiento

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CARACAS SUR
Contrato No.	IDU-1601-2019
Valor Inicial	$ 256.554.412.806,00
Total Contrato	$ 281.009.395.610,00
Valor Pagado	$ 261.698.569.359,00
Plazo Inicial	2850 días
Plazo Actualizado	3450 días
Fecha de Iniciación	2019-12-26
Fecha de Terminación Actual	2029-09-11
No. Empleos generados	73

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS
Contrato No.	IDU-1605-2019
Valor Inicial	$ 21.218.407.533,00
Total Contrato	$ 27.592.149.035,00
Valor Pagado	$ 23.392.889.826,00
Plazo Inicial	2850 días
Plazo Actualizado	3450 días
Fecha de Iniciación	2019-12-26
Fecha de Terminación Actual	2029-09-11
No. Empleos generados	14

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS
Contrato No.	IDU-1605-2019
Valor Inicial	$ 21.218.407.533,00
Total Contrato	$ 27.592.149.035,00
Valor Pagado	$ 23.392.889.826,00
Plazo Inicial	2850 días
Plazo Actualizado	3450 días
Fecha de Iniciación	2019-12-26

Fecha de Terminación Actual	2029-09-11
No. Empleos generados	14

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Mantenimiento	40,00	39,92	$ 8.758.501.662,00	$ 8.741.649.119,00
Construcción	100,00	100,00	$ 201.141.032.187,00	$ 201.141.032.187,00
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 733.310.844,00	$ 727.352.899,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Preconstrucción	100.0	100.0	0.0	
Estudios Y diseños	100.0	100.0	0.0	
Ambiental & Seguridad y Salud en el trabajo	99.5	99.35	-0.15	
Social	99.5	99.3	-0.2	
Arqueología	0.0	0.0	0.0	
Transito	99.5	99.01	-0.49	
Valor para Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones	0.0	0.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Preconstrucción	1,00	1,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	4,20	4,20	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	18,10	18,10	Km_Carril
Espacio Público	63.401,00	63.401,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	3,50	3,50	Km
Construir Puentes vehiculares	2,00	3,00	Unit(s)
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	14,30	14,30	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	20.990,00	20.990,00	m2
Construir Estaciones bidireccionales	3,00	3,00	Unit(s)
Construir Puentes peatonales	1,00	1,00	Unit(s)