ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Versión 05

ACTA N°	**2**
FECHA	**miércoles, 30 de septiembre de 2026**
CONTRATO N°	**2606120867**
OBJETO	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VIAS DE MAYOR CIRCULACION DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**15 DE JULIO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**27 DE OCTUBRE DE 2026**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**TRES Y MEDIO (3,5) MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**2.000.000.000**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES DE OBRA**
PRORROGAS	**N.A.**
SUSPENSIONES	**N.A.**
ADICIONES	**N.A.**
CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAZALES 001**
INTERVENTOR	**CONSORCIO RT**
AIU (A + U)	**PRECIO UNITARIO INCLUYE A.I.U. (A=28,30% U=6,00%)**

TIPO DE OBRA

VIAS	**X**	**PEATONALES**		**ANDENES**	
PARQUES		**ESPACIO PÚBLICO**		**OTROS**	
MANTENIMIENTO VIAL		**CUALES**	**REPARCHEO POR MONTO AGOTABLE**	**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°1		ACTA N°2		ACUMULADO CONTRACTUAL		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
	PRELIMINARES, EXCAVACION Y RETIRO																
1	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	1,00	$ 4.500,00	$ 4.500,00	0,00			1,00	$ 4.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	$ 21.000,00	$ 21.000,00	0,00			1,00	$ 21.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00	$ 16.500,00	$ 16.500,00	0,00			1,00	$ 16.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
4	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1,00	$ 6.500,00	$ 6.500,00	0,00			1,00	$ 6.500,00	317,70	$ 2.065.050,00	420,60	$ 2.733.900,00	738,30	$ 4.798.950,00	
5	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRAULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00			1,00	$ 160.000,00	7,70	$ 1.232.000,00	10,50	$ 1.680.000,00	18,20	$ 2.912.000,00	
6	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 140.000,00	$ 140.000,00	0,00			1,00	$ 140.000,00	0,00	$ 0,00	64,30	$ 9.002.000,00	64,30	$ 9.002.000,00	
7	DEMOLICIÓN MECÁNICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00			1,00	$ 160.000,00	207,85	$ 33.256.000,00	231,10	$ 36.976.000,00	438,95	$ 70.232.000,00	
8	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO	1,00	$ 150.000,00	$ 150.000,00	0,00			1,00	$ 150.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
9	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00	0,00			1,00	$ 60.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
10	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1,00	$ 18.500,00	$ 18.500,00	0,00			1,00	$ 18.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
11	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	0,00			1,00	$ 65.000,00	128,50	$ 8.352.500,00	157,50	$ 10.237.500,00	286,00	$ 18.590.000,00	
12	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 90.000,00	$ 90.000,00	0,00			1,00	$ 90.000,00	189,10	$ 17.019.000,00	196,95	$ 17.725.500,00	386,05	$ 34.744.500,00	
13	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	$ 55.000,00	$ 55.000,00	0,00			1,00	$ 55.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1,00	$ 190.000,00	$ 190.000,00	0,00			1,00	$ 190.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
15	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 46.500,00	$ 46.500,00	0,00			1,00	$ 46.500,00	381,30	$ 17.730.450,00	425,60	$ 19.790.400,00	806,90	$ 37.520.850,00	
16	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00	0,00			1,00	$ 60.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
	BASES Y LLENOS																
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00	0,00			1,00	$ 160.000,00	2,60	$ 416.000,00	7,10	$ 1.136.000,00	9,70	$ 1.552.000,00	
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 250.000,00	$ 250.000,00	0,00			1,00	$ 250.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 270.000,00	$ 270.000,00	0,00			1,00	$ 270.000,00	0,00	$ 0,00	9,40	$ 2.538.000,00	9,40	$ 2.538.000,00	
20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	0,00			1,00	$ 260.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 260.000,00	$ 260.000,00	0,00			1,00	$ 260.000,00	314,45	$ 81.757.000,00	328,25	$ 85.345.000,00	642,70	$ 167.102.000,00	
	CONCRETO, ASFALTO Y ACERO																
22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	0,00			1,00	$ 1.600.000,00	207,85	$ 332.560.000,00	222,80	$ 356.480.000,00	430,65	$ 689.040.000,00	
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	0,00			1,00	$ 1.400.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	0,00			1,00	$ 1.200.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1,00	$ 34.500,00	$ 34.500,00	0,00			1,00	$ 34.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	miércoles, 30 de septiembre de 2026
CONTRATO N°	2606120867
OBJETO	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VIAS DE MAYOR CIRCULACION DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
FECHA DE INICIO	15 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE OCTUBRE DE 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES Y MEDIO (3,5) MESES
VALOR DEL CONTRATO	2.000.000.000
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE OBRA
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
ADICIONES	N.A.
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAZALES 001
INTERVENTOR	CONSORCIO RT
AIU (A + U)	PRECIO UNITARIO INCLUYE A.I.U. (A=28,30% U=6,00%)

TIPO DE OBRA

VIAS	X	**PEATONALES**		**ANDENES**	
PARQUES		**ESPACIO PÚBLICO**		**OTROS**	
MANTENIMIENTO VIAL		**CUALES**	**REPARCHEO POR MONTO AGOTABLE**	**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°1		ACTA N°2		ACUMULADO CONTRACTUAL		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**		**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1,00	$ 8.000,00	$ 8.000,00		0,00			1,00	$ 8.000,00	0,00	$ 0,00	857,90	$ 6.863.200,00	857,90	$ 6.863.200,00	
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1,00	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00		0,00			1,00	$ 1.800.000,00	0,00	$ 0,00	64,30	$ 115.740.000,00	64,30	$ 115.740.000,00	
28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00		0,00			1,00	$ 1.900.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
29	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	$ 14.000,00	$ 14.000,00		0,00			1,00	$ 14.000,00	560,00	$ 7.840.000,00	724,60	$ 10.144.400,00	1284,60	$ 17.984.400,00	
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1,00	$ 14.000,00	$ 14.000,00		0,00			1,00	$ 14.000,00	560,00	$ 7.840.000,00	724,60	$ 10.144.400,00	1284,60	$ 17.984.400,00	
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00		0,00			1,00	$ 160.000,00	25,70	$ 4.112.000,00	70,10	$ 11.216.000,00	95,80	$ 15.328.000,00	
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 115.000,00	$ 115.000,00		0,00			1,00	$ 115.000,00	209,10	$ 24.046.500,00	209,20	$ 24.058.000,00	418,30	$ 48.104.500,00	
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 225.000,00	$ 225.000,00		0,00			1,00	$ 225.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
34	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1,00	$ 12.500,00	$ 12.500,00		0,00			1,00	$ 12.500,00	97,80	$ 1.222.500,00	19,50	$ 243.750,00	117,30	$ 1.466.250,00	
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1,00	$ 13.000,00	$ 13.000,00		0,00			1,00	$ 13.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
36	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1,00	$ 10.500,00	$ 10.500,00		0,00			1,00	$ 10.500,00	2700,10	$ 28.351.050,00	2964,70	$ 31.129.350,00	5664,80	$ 59.480.400,00	
37	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1,00	$ 26.000,00	$ 26.000,00		0,00			1,00	$ 26.000,00	200,30	$ 5.207.800,00	327,00	$ 8.502.000,00	527,30	$ 13.709.800,00	
38	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1,00	$ 22.500,00	$ 22.500,00		0,00			1,00	$ 22.500,00	1010,80	$ 22.743.000,00	1682,80	$ 37.863.000,00	2693,60	$ 60.606.000,00	
	DEMARCACION, ESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y OTROS																	
39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1,00	$ 95.000,00	$ 95.000,00		0,00			1,00	$ 95.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML	1,00	$ 12.500,00	$ 12.500,00		0,00			1,00	$ 12.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 1.150.000,00	$ 1.150.000,00		0,00			1,00	$ 1.150.000,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.600.000,00	4,00	$ 4.600.000,00	
43	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	$ 280.000,00	$ 280.000,00		0,00			1,00	$ 280.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
44	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00		0,00			1,00	$ 230.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
45	TRANSPORTE POR DIA LABORADO VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	$ 280.000,00	$ 280.000,00		0,00			1,00	$ 280.000,00	30,00	$ 8.400.000,00	34,00	$ 9.520.000,00	64,00	$ 17.920.000,00	
46	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 135.000,00	$ 135.000,00		0,00			1,00	$ 135.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
47	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	$ 175.000,00	$ 175.000,00		0,00			1,00	$ 175.000,00	471,40	$ 82.495.000,00	374,60	$ 65.555.000,00	846,00	$ 148.050.000,00	
48	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1,00	$ 32.000,00	$ 32.000,00		0,00			1,00	$ 32.000,00	533,30	$ 17.065.600,00	-533,30	-$ 17.065.600,00	0,00	$ 0,00	
49	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00		0,00			1,00	$ 20.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Versión 05

ACTA N°	**2**
FECHA	**miércoles, 30 de septiembre de 2026**
CONTRATO N°	**2606120867**
OBJETO	**MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VIAS DE MAYOR CIRCULACION DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE**
FECHA DE INICIO	**15 DE JULIO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**27 DE OCTUBRE DE 2026**
PLAZO (MESES O DÍAS)	**TRES Y MEDIO (3,5) MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**2.000.000.000**
FORMA DE PAGO	**ACTAS PARCIALES DE OBRA**
PRORROGAS	**N.A.**
SUSPENSIONES	**N.A.**
ADICIONES	**N.A.**
CONTRATISTA	**CONSORCIO VIAZALES 001**
INTERVENTOR	**CONSORCIO RT**
AIU (A + U)	**PRECIO UNITARIO INCLUYE A.I.U. (A=28,30% U=6,00%)**

TIPO DE OBRA

VIAS	**X**	**PEATONALES**		**ANDENES**	
PARQUES		**ESPACIO PÚBLICO**		**OTROS**	
MANTENIMIENTO VIAL		**CUALES**	**REPARCHEO POR MONTO AGOTABLE**	**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA N°1		ACTA N°2		ACUMULADO CONTRACTUAL		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
50	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00	$ 24.500,00	$ 24.500,00	0,00			1,00	$ 24.500,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
51	RECARGO DE AYUDANTE EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00	$ 15.000,00	$ 15.000,00	0,00			1,00	$ 15.000,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	
	OTROS - NP (PRECIOS NO PREVISTOS)																
NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO	ML	1,00	$ 16.347,00	$ 16.347,00	0,00			1,00	$ 16.347,00		$ 0,00	568,40	$ 9.291.635,00	568,40	$ 9.291.635,00	
NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	1,00	$ 13.487,00	$ 13.487,00	0,00			1,00	$ 13.487,00		$ 0,00	1316,70	$ 17.758.333,00	1316,70	$ 17.758.333,00	
NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA, REGLAMENTARIA E INFORMATIVA	UND	1,00	$ 143.127,00	$ 143.127,00	0,00			1,00	$ 143.127,00		$ 0,00	36,00	$ 5.152.572,00	36,00	$ 5.152.572,00	
NP4	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM	ML	1,00	$ 18.771,00	$ 18.771,00	0,00			1,00	$ 18.771,00		$ 0,00	509,60	$ 9.565.702,00	509,60	$ 9.565.702,00	
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	1,00	$ 16.066,00	$ 16.066,00	0,00			1,00	$ 16.066,00		$ 0,00	12,50	$ 200.825,00	12,50	$ 200.825,00	
NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2	1,00	$ 20.272,00	$ 20.272,00	0,00			1,00	$ 20.272,00		$ 0,00	85,80	$ 1.739.338,00	85,80	$ 1.739.338,00	
NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2	1,00	$ 17.758,00	$ 17.758,00	0,00			1,00	$ 17.758,00		$ 0,00	857,82	$ 15.233.145,00	857,82	$ 15.233.145,00	
NP8	RECARGO DE REGULADOR EN DIA DOMINICAL Y FESTIVO	HR	1,00	$ 25.449,00	$ 25.449,00	0,00			1,00	$ 25.449,00		$ 0,00	820,00	$ 20.868.180,00	820,00	$ 20.868.180,00	
SUBTOTAL					$ 13.447.500,00					$ 13.447.500,00		$ 703.711.450,00		$ 941.967.530,00		$ 1.645.678.980,00	
			A (incluido en P.U.)	0,00%	$ 0,00					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
			U (incluido en P.U.)	0,00%	$ 0,00					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
TOTAL					$ 13.447.500,00					$ 13.447.500,00		$ 703.711.450,00		$ 941.967.530,00		$ 1.645.678.980,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		**RESUMEN DEL ANTICIPO**	**(NO DESEMBOLSADO)**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 2.000.000.000**	**VALOR ANTICIPO**	**$ 0**
VALOR ACTAS ANTERIORES	**$ 703.711.450**	**AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES**	**$ 0**
VALOR DE ACTA N° 2	**$ 941.967.530**	**AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA**	**$ 0**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 354.321.020**	**SALDO POR AMORTIZAR**	**$ 0**
SUMAS IGUALES	**$ 2.000.000.000**	**SUMAS IGUALES**	**$ 0**

VALOR PRESENTE ACTA	**$ 941.967.530**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 941.967.530**

VALOR A PAGAR EN LETRAS	**NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MCTE**

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA	NOMBRE: RICARDO TABARES GONZALEZ
C.C. 1.024.488.768	C.C. 75.076.406
CONTRATISTA	**INTERVENTOR**

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.