	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-018
	ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O INTERVENTORÍA	Versión:	5
		Vigencia:	12/03/2026

LUGAR Y FECHA	12-10-2026 YOPAL CASANARE
SUPERVISOR QUE SALE	TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
SUPERVISOR QUE RECIBE	T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO
RAZONES DE ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN	LAPSO VACACIONES DEL SUPERVISOR PRINCIPAL
CONTRATO DE OBRA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	24/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE

FORMA DE PAGO

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
30 DE JULIO 2026	SEPTIEMBRE 2026	1ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE JULIO DE 2026
30 DE AGOSTO	OCTUBRE 2026	2DO CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE AGOSTO DE 2026
30 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE 2026	3ER PAGO DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LOS SALDOS FINALES CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
30 DE OCTUBRE	DICIEMBRE 2026	4TO CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE OCTUBRE DE 2026
30 DE NOVIEMBRE	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	PAGO FINAL

CONTRATISTA	EFICIENCIA EN COORDINACIÓN E INSUMOS S.A.S
INTERVENTOR	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 789.894.434,00
PLAZO DE ENTREGA	30 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	24/07/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (contrato de Obra)	
FECHA DE SUSCRIPCION	27/07/2026
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
30 DE AGOSTO	OCTUBRE 2026	1ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE AGOSTO DEL 2026.
30 DE SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE 2026	2DO CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.
30 DE OCTUBRE	DICIEMBRE 2026	3ER CORTE PARCIAL DE OBRA EJECUTADA DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES FACTURADAS CON CORTE 30 DE OCTUBRE DEL 2026.
30 DE NOVIEMBRE	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	PAGO FINAL

PLAZO DE ENTREGA	30/11/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 789.894.434,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA	
FECHA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 (Contrato Interventoria)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A

El día 12 del mes de octubre del 2026 a las17:00 hrs se reunieron: TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD y T4, MOYANO CARREÑO DIEGO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con el fin de realizar la entrega de la supervision del contrato por Lapso Vacaciones del supervisor principal.

ESTADO CONTRATO DE OBRA Y/O INTERVENTORIA

PORCENTAJE PONDERADO					
PROGRAMADO A LA FECHA	35,00%	EJECUTADO A LA FECHA	47,26%	ATRASO (-) / ADELANTO (+)	12,26%

JUSTIFICACIÓN DEL ATRASO	N/A

LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE SI	PENDIENTE NO	PENDIENTE N/A	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP DEL PROCESO	X			Pendiente ponencia por adición de recursos e inclusión de actividades no previstas.
2	ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	X			Personal operario Hangar II y personal operarios
3	ACTA DE INICIO	X			
4	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES		X		
5	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	X			Pendiente ponencia por adición de recursos e inclusión de actividades no previstas.
6	REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO	X			Pendiente ponencia por adición de recursos e inclusión de actividades no previstas.
7	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE MANEJO DEL ANTICIPO			X	
8	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			
9	CORTE DE OBRA Y/O INTERVENTORIA	X			Pendiente corte programado 30-10-2026
10	RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS	X			Se ha tramitado 2 cortes de obra (30-08-2026 PAC OCTUBRE y 30-09-2026 PAC NOVIEMBRE)
11	DEMÁS FORMATOS QUE REQUIERA DEPENDIENDO EL ESTADO DEL PROYECTO	X			

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O OBSERVACIONES






EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID SUPERVISOR QUE SALE FIRMA Y POSTFIRMA	T4. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA