	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 02
	ACTA PARCIAL No 01	Página 1 de 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PRIORIZADAS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN"		

CONVENIO No: 20261800023687 del 2026	VALOR CONVENIO:	$376.988.868	CRONOLOGÍA		ACTA PARCIAL No 01
CONVENIENTE: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN R.L. JONATHAN JULIAN CONSTAIN MUÑOZ	VALOR APORTE MUNICIPIO:	$362.489.296	ACTA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2026	
	VALOR APORTE COMUNIDAD:	$14.499.572	PLAZO	CINCO (5) MESES	
	DISP. PRESUPUESTAL No. (CDP):	2026.CEN.01.2395 DEL ENE.30.2026	TERMINACION DEL PLAZO:	13 DE JULIO 2026	FECHA PRESENTE ACTA: 18 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR: CARLOS FERNADO CASTRO FRANCO	REGISTRO PRESUPUESTAL No. (RDP):	2026.CEN.01.02356 DEL FEB.02.2026			

BARRIO LA ISABELLA

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**EXPLANACIONES**												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	156,00	$ 5.677,00	$885.612,00	0,00	$,00		$ -	156,00	$885.612,00	156,00	$885.612,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y/O FLEXIBLES	M2	156,00	$ 19.809,00	$3.090.204,00	0,00	$,00			156,00	$3.090.204,00	156,00	$3.090.204,00
1,3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	54,60	$ 33.482,00	$1.828.117,00	12,48	$417.855,00			67,08	$2.245.973,00	67,08	$2.245.973,00
				SUBTOTAL	$5.803.933,00								
2	**AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**												
2,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	156,00	$ 1.197,00	$186.732,00	0,00	$,00		$ -	156,00	$186.732,00	156,00	$186.732,00
2,2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	M3	109,20	$ 140.213,00	$15.311.260,00	0,00	$,00			109,20	$15.311.260,00	109,20	$15.311.260,00
2,3	PEDRAPLÉN COMPACTO	M3	46,80	$ 162.260,00	$7.593.768,00	0,00	$,00			46,80	$7.593.768,00	46,80	$7.593.768,00
2,4	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	23,40	$ 183.813,00	$4.301.224,00	0,00	$,00			23,40	$4.301.224,00	23,40	$4.301.224,00
				SUBTOTAL	$27.392.984,00								
3	**PAVIMENTOS**												
3,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40)	M3	26,52	$ 1.258.534,00	$33.376.322,00	0,00	$,00		$ -	26,52	$33.376.322,00	26,52	$33.376.322,00
				SUBTOTAL	$33.376.322,00								
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**												
4,1	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	542,41	$ 8.391,00	$4.551.356,00	-19,74	($165.633,00)		$ -	522,67	$4.385.723,00	522,67	$4.385.724,00
4,2	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACIÓN SUPERFICIE DE APOYO	M	26,00	$ 61.717,00	$1.604.642,00	-26,00	($1.604.642,00)			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$6.155.998,00								
5	**TRANSPORTE DE MATERIALES**												
5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS. INCLUYE CARGUE A MANO	m3-Km	585,00	$ 4.959,00	$2.901.015,00	272,72	$1.352.420,00		$ -	857,72	$4.253.434,00	857,72	$4.253.435,00
				SUBTOTAL	$2.901.015,00								
	COSTO DIRECTO				**$ 75.630.252,00**		**$ 0,00**				**$ 75.630.252,00**		**$ 75.630.254,00**
	ADMINISTRACION	18%			$ 13.613.445,00		$ 0,00				$ 13.613.445,00		$ 13.613.446,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 756.303,00		$ 0,00				$ 756.303,00		$ 756.303,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				**$ 90.000.000,00**		**$ 0,00**				**$ 90.000.000,00**		**$ 90.000.003,00**
	APORTE COMUNIDAD	UND	61,00	$ 59.016	$3.600.000,00		$,00			61,00	**$3.600.000,00**	**61,00**	**$ 3.600.000,00**
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				**$ 93.600.000,00**		**$ 0,00**				**$ 93.600.000,00**		**$ 93.600.003,00**

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO LA ISABELLA	**$ 90.000.000,00**

BARRIO EL LIMONAR

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	194,40	$ 5.677,00	$1.103.609,00		$,00		$ -	0,00	$,00	0,00	$,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO A MANO	M2	29,16	$ 35.901,00	$1.046.873,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
1,3	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	ML	145,80	$ 7.140,00	$1.041.012,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
1,4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	19,44	$ 68.404,00	$1.329.774,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$4.521.268,00								
2	**ESTRUCTURAS**												
2,1	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa, INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE	KG	131,77	$ 8.391,00	$1.105.670,00		$,00		$ -	0,00	$,00	0,00	$,00
2,2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Anden E = 0,10m	M3	19,44	$ 1.007.067,00	$19.577.382,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
2,3	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO	ML	162,00	$ 61.717,00	$9.998.154,00					0,00			
				SUBTOTAL	$30.681.206,00								
3	**RELLENOS**												
3,1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	19,44	$ 84.968,00	$1.651.778,00		$,00		$ -	0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$1.651.778,00								
4	**TRANSPORTES**												
4,1	TRANSPORTE DE MATERIAL <15KM	M3-KM	25,27	$ 34.259,00	$865.793,00		$,00		$ -	0,00	$,00	0,00	$,00
4,2	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION, EXPLANACION, CANALES Y ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE A MANO	M3-KM	188,63	$ 4.959,00	$935.418,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$1.801.211,00								
	COSTO DIRECTO				**$ 38.655.463,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 7.344.538,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				**$ 46.000.000,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**
	APORTE COMUNIDAD	UND	31,00	$ 59.355	$1.840.000,00		$,00				$,00	-	**$ 0,00**
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				**$ 47.840.000,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO EL LIMONAR	$ 0,00

BARRIO JORGE ELIECER GAITAN

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**MEJORAMIENTOS PISOS Y ACABADOS**												
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYE CARGUE Y BOTE DE ESCOMBROS	M2	125,38	$ 19.460,00	$2.439.895,00		$,00		$ -	0,00	$,00	0,00	$,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA, COLOR A ELEGIR- INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ELEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO	M2	125,38	$ 96.944,00	$12.154.839,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA COLOR A ELEGIR	ML	13,00	$ 79.973,00	$1.039.649,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
1,4	APLICACIÓN DE REPELLO EXTERIORES	M2	123,72	$ 48.090,00	$5.949.467,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
1,5	APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO II, 2 MANOS. INCLUYE RASQUETEADA, LIJADA Y RESANE	M2	229,42	$ 42.546,00	$9.760.903,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
1,6	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4, E= 0,04M	M2	63,00	$ 31.835,00	$2.005.605,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALCION DE CERAMICA PARA PISO	M2	63,00	$ 84.208,00	$5.305.104,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$38.655.462,00								
	COSTO DIRECTO				**$ 38.655.462,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 7.344.538,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				**$ 46.000.000,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**
	APORTE COMUNIDAD	UND	31,00	$ 59.355	$1.840.000,00		$,00				$,00	-	**$ 0,00**
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				**$ 47.840.000,00**		**$ 0,00**				**$ 0,00**		**$ 0,00**

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO JORGE ELIECER GAITAN	**$ 0,00**

BARRIO VALLE DEL ORTIGAL

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**MEJORAMIENTOS PISOS Y ACABADOS**												
1,1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4, E= 0,04M	M2	252,22	$ 31.835,00	$8.029.296,00		$,00		$ -	0,00	$,00	0,00	$,00
1,2	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PARA PISO	M2	252,22	$ 84.208,00	$21.238.603,00		$,00			0,00	$,00	0,00	$,00
				SUBTOTAL	$29.267.899,00								
	COSTO DIRECTO				$ 29.267.899,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 5.560.901,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 34.828.800,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00
	APORTE COMUNIDAD	UND	23,00	$ 60.572	$1.393.152,00		$,00				$,00	-	$ 0,00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 36.221.952,00		$ 0,00				$ 0,00		$ 0,00

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO VALLE DEL ORTIGAL	$ 0,00

BARRIO LA ESMERALDA

		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	EXPLANACIONES													
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	306,00	$ 5.677,00	$1.737.162,00		0,00	$,00		$ -	306,00	$1.737.162,00	306,00	$1.737.162,00
1,2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y/O FLEXIBLES	M2	306,00	$ 19.809,00	$6.061.554,00		0,00	$,00			306,00	$6.061.554,00	306,00	$6.061.554,00
1,3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	133,58	$ 33.482,00	$4.472.526,00		-2,00	($66.964,00)			131,58	$4.405.562,00	131,58	$4.405.562,00
1.4	GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	306,00	$ 10.317,00	$3.157.002,00		-60,00	($619.020,00)			246,00	$2.537.982,00	246,00	$2.537.982,00
1,5	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	122,00	$ 7.140,00	$871.080,00		-2,00	($14.280,00)			120,00	$856.800,00	120,00	$856.800,00
				SUBTOTAL	$16.299.324,00									
2	AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES													
2,1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	306,00	$ 1.197,00	$366.282,00		0,00	$,00		$ -	306,00	$366.282,00	306,00	$366.282,00
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	76,50	$ 183.813,00	$14.061.695,00		0,00	$,00			76,50	$14.061.695,00	76,50	$14.061.695,00
				SUBTOTAL	$14.427.977,00									
3	PAVIMENTOS													
3,1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 40)	M3	55,08	$ 1.258.534,00	$69.320.053,00		0,00	$,00		$ -	55,08	$69.320.053,00	55,08	$69.320.053,00
				SUBTOTAL	$69.320.053,00									
4	ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
4,1	ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa	KG	827,19	$ 8.391,00	$6.940.979,00		0,00	$,00		$ -	827,19	$6.940.979,00	827,19	$6.940.979,00
4,2	SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (D)	UND	1,00	$ 1.365.642,00	$1.365.642,00		0,00	$,00			1,00	$1.365.642,00	1,00	$1.365.642,00
4,3	SUMINISTRO E INST TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D=250mm (10")	M	6,00	$ 188.002,00	$1.128.012,00		0,00	$,00			6,00	$1.128.012,00	6,00	$1.128.012,00
4,4	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO	M	122,00	$ 61.717,00	$7.529.474,00		-2,00	($123.434,00)			120,00	$7.406.040,00	120,00	$7.406.040,00
				SUBTOTAL	$16.964.107,00									
5	TRANSPORTE DE MATERIALES													
5,1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN, EXPLANACIÓN, CANALES Y ESCOMBROS. INCLUYE CARGUE A MANO	m3-Km	1087,38	$ 4.959,00	$5.392.317,00		166,10	$823.698,00		$ -	1.253,48	$6.216.015,00	1253,48	$6.216.015,00
				SUBTOTAL	$5.392.317,00									
	COSTO DIRECTO				$ 122.403.778,00			$ 0,00				$ 122.403.778,00		$ 122.403.778,00
	ADMINISTRACIÓN	18%			$ 22.032.680,00			$ 0,00				$ 22.032.680,00		$ 22.032.680,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 1.224.038,00			$ 0,00				$ 1.224.038,00		$ 1.224.038,00
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 145.660.496,00			$ 0,00				$ 145.660.496,00		$ 145.660.496,00
	APORTE COMUNIDAD	UND	99,00	$ 58.853	$5.826.420,00		0,00	$,00			99,00	$5.826.420,00	99,00	$ 5.826.420,00
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 151.486.916,00			$ 0,00				$ 151.486.916,00		$ 151.486.916,00

SUBTOTAL EJECUTADO BARRIO LA ESMERALDA	$ 145.660.496,00
SUBTOTAL EJECUTADO ACTA 1	**$ 235.660.496,00**

CUADRO RESUMEN		
FRENTE TRABAJO	APORTE MUNICIPIO	APORTE JAC
ISABELLA	$ 90.000.000,00	$ 3.600.000,00
ESMERALDA	$ 145.660.496,00	$ 5.826.420,00
LIMONAR	$ 46.000.000,00	$ 1.840.000,00
JORGE ELIECER GAITAN	$ 46.000.000,00	$ 1.840.000,00
VALLE DEL ORTIGAL	$ 34.828.800,00	$ 1.393.152,00
TOTAL	$ 362.489.296,00	$ 14.499.572,00

BALANCE A LA FECHA		
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO		$ 362.489.296
VALOR APORTE DE LA COMUNIDAD	$ 14.499.572	$ 14.499.572
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 376.988.868
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 235.660.496,0	
SALDO POR EJECUTAR	$ 126.828.800,0	
SUMAS IGUALES $	$ 376.988.868	$ 376.988.868

BALANCE DE PAGOS:		
VALOR DESEMBOLSO 1		$ 181.244.648,00
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES	$ 0	$ 0
DESCUENTO PRESENTE ACTA	$ 117.830.248,00	
SALDO POR DESCONTAR	$ 63.414.400,00	
SUMAS IGUALES $	$ 181.244.648,00	$ 181.244.648,0

BALANCE RETEGARANTÍA		
VALOR RETEGARANTIA 10%		
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES		
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA		
SALDO RETEGARANTIA		
SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 235.660.496,00
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 117.830.248,00

SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO PRIMER DESEMBOLSO	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2026.CEN.01.02356	$ 362.489.296,00	$ 181.244.648,00	$ -	$ 117.830.248,00	$ 63.414.400,00
		TOTAL RDP PRESENTE ACTA			$ 117.830.248,00

JONATHAN JULIAN CONSTAIN MUÑOZ
Rep. Legal de ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

CARLOS FERNADO CASTRO FRANCO
SUPERVISOR

ANDRES FELIPE MONCADA RESTREPO
INGENIERO DE APOYO