CONTRATO DE INTERVENTORIA
084-2025 INT (119251)

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2

TORRES Y ASOCIADOS S.A.S

APROBO	ELABORO
Karen criado	
KAREN DAYANA CRIADO VEGA Representante Legal	MARIA AUXILIADORA CARDENAS LIZARAZO Residente de Interventoría

INFORME MENSUAL TECNICO N° 6
PERIODO: 01/ SEPTIEMBRE/25 AL 30/SEPTIEMBRE/25
VERSIÓN 0

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Componente técnico: Descripción de actividades Contratista
3. Actividades ejecutadas por interventoría.
4. Segmentos viales contractuales
5. Comité de obra
6. Avance físico
7. Avance financiero
8. Ítems No Previstos
9. Matriz de Correspondencia
10. Balance presupuestal
11. Registro fotográfico
12. Conclusiones y Recomendaciones
13. Anexos
    - Informes Semanales
    - Informes Diarios
    - Informe ejecutivo
    - Bitácoras
    - Actas de comité
    - Correspondencia enviada
    - Listas de chequeo preliminar
    - Informes de Laboratorio

1. INTRODUCCION

El factor movilidad al interior de la Localidad de Suba y las facilidades de comunicación con el resto de la ciudad, son clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los barrios y la oportuna atención de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además de los altos costos en la movilidad, por lo que, la recuperación de la malla vial se convierte en una necesidad de interés general en tanto mejora la movilidad y transporte de las personas que transitan por la Localidad, ya sean residentes o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se ve reflejado en el empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte público, lo que redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la localidad. Por lo anterior y teniendo en cuenta que una de las demandas más frecuentes de la comunidad de la localidad de Suba es la del mejoramiento de la malla vial y el espacio público; la Administración Local se ha venido encargando de promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto grado la problemática que surja al respecto desde la comunidad, considerando que el programa "Mejor Movilidad para Todos" reconoce justamente al barrio; unidad local por excelencia, como estructura básica de interacción y de identificación de los ciudadanos; dada esta iniciativa de brindar un mejor estado de nuestras vías el FDLS durante el año 2024 opto por invertir en un nuevo proyecto de construcción de segmentos viales bajo el contrato de obra 1010-2024.

El contrato 1010-2024 cuyo objeto contractual es EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO. A la fecha de este informe inicio actividades en Casablanca, Parque Piloto, Niza sur, Potosí, Bochalema y Costa azul. El contratista Consorcio Conservación PG cuenta con un plazo de 10 meses para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó el 02/abril/2025. El valor total del contrato en mención es igual a TRECE MIL TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 13.033.377.846,00) M/CTE.


2. COMPONENTE TECNICO

En el marco de este contrato, la interventoría adelantó un conjunto de actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales, orientadas a garantizar el cumplimiento de los términos contractuales, la calidad de las obras ejecutadas y la optimización de los recursos públicos invertidos. Para tal fin, se implementaron mecanismos de seguimiento permanente, incluyendo visitas de campo, revisión documental, análisis de informes, control de cronogramas y validación de cantidades ejecutadas. Estas acciones permitieron verificar el adecuado desarrollo de las actividades por parte del contratista, en concordancia con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, los diseños aprobados y la normatividad vigente.

A continuación, se describen las actividades realizadas por el contratista durante el lapso de tiempo correspondiente a este informe:

CASABLANCA

11005566, 11014376, 11005623, 11005728 Y 11005765



En el frente de trabajo correspondiente al sector **Casablanca**, ubicado en la Localidad de Suba, la interventoría realizó una supervisión integral y detallada sobre las actividades ejecutadas por el contratista, entre las cuales se incluyeron:


- ✓ Excavación mecánica
- ✓ Retiro de material.
- ✓ Instalación de BG-A
- ✓ Instalación de sumideros y cargues de pozos
- ✓ Instalación de filtro
- ✓ Instalación de rajón para fallo
- ✓ Instalación de prefabricados

Durante el mes de **septiembre**, la **firma interventora** llevó a cabo el seguimiento y control técnico a las actividades ejecutadas por el **contratista de obra**, verificando su desarrollo conforme a los planos, especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas. En este periodo se realizó la **supervisión permanente** de las labores de **excavación mecánica** y **retiro de material**, asegurando el cumplimiento de las profundidades, alineamientos y secciones definidas en el diseño. De igual forma, se efectuó la **verificación de la instalación del material BG-A**, controlando su correcta compactación y uniformidad.

Asimismo, la interventoría supervisó la **instalación de sumideros y cargues de pozos**, garantizando que los elementos prefabricados y accesorios cumplieran con las especificaciones de calidad y que las conexiones hidráulicas se ejecutaran adecuadamente. Se llevó a cabo también la **revisión del proceso de instalación de filtro y rajón para fallo**, verificando su disposición, continuidad y espesor conforme a las recomendaciones técnicas del diseño de drenaje. Finalmente, se realizó la **verificación de la instalación de elementos prefabricados**, constatando su correcta ubicación, nivelación y alineación.

Todas las actividades fueron objeto de control de calidad y registro fotográfico, dejando constancia en las bitácoras diarias de interventoría y en los informes técnicos correspondientes.


ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 11005623, 11005728 Y 11005765




SECCION



ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 11005566



ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 11004376



TIBABUYES (PARQUE PILOTO)

11006438, 11011976, 11011977, 11006546, 11011978, 11006617.






En el frente de obra correspondiente al Parque Piloto, durante el mes de septiembre, el contratista adelantó diversas actividades orientadas al desarrollo de las obras proyectadas, dentro de las cuales se incluyen la excavación mecánica, el retiro de residuos de construcción y demolición (RCD), la instalación y posterior sello de rajón, la colocación de la capa estructural SBG A, así como la ejecución de trabajos de mampostería en pozos. Estas labores fueron objeto de seguimiento y control por parte de la interventoría, con el fin de verificar su correcta ejecución, la calidad de los materiales empleados y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

En relación con las actividades desarrolladas por el contratista en el frente de obra Parque Piloto, la interventoría realizó el acompañamiento técnico permanente mediante la verificación de la correcta ejecución de la excavación mecánica y el adecuado retiro de los residuos de construcción y demolición (RCD), supervisando su disposición según la normatividad ambiental vigente. Así mismo, se efectuó la revisión de la instalación del rajón y el sello correspondiente, garantizando que se cumplieran los espesores y compactaciones especificados en los diseños. Durante la instalación de la capa SBG A, se verificó la calidad del material y los resultados de laboratorio, asegurando el cumplimiento de los parámetros técnicos. De igual manera, se llevó a cabo el control de los trabajos de mampostería en pozos y cárcamos, corroborando alineación, niveles y materiales utilizados. Todas estas actividades fueron registradas en actas y memorandos técnicos, con el fin de dejar constancia del seguimiento y control ejercido sobre el avance de la obra.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO



SECCION



COSTA AZUL

11005215



En el frente de obra ubicado en Costa Azul, durante el mes de septiembre el contratista ejecuto las siguientes actividades:


- ✓ Instalación de MR45
- ✓ Cortes de pavimento
- ✓ Sello de pavimento
- ✓ Adecuación de rampas de acceso a predios.
- ✓ Lavado de losa

Dentro de las labores desarrolladas se verificó la **instalación de la mezcla MR-45**, controlando espesores, uniformidad y compactación de acuerdo con los parámetros de diseño. Así mismo, se supervisaron los **cortes de pavimento** y el posterior **sello de juntas**, asegurando la correcta delimitación y sellado de las superficies intervenidas.


De igual manera, se llevó a cabo la **verificación de la adecuación de rampas de acceso a predios**, confirmando que cumplieran con las condiciones de accesibilidad y nivelación requeridas. Finalmente, se efectuó la **revisión del lavado de losa**, garantizando la limpieza y terminación adecuada de las superficies pavimentadas.

Todas las actividades fueron objeto de **seguimiento diario, registro fotográfico y control de calidad**, conforme a los procedimientos establecidos por la interventoría.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO




SECCION




POTOSI

11011188



En el frente de obra de Potosí, durante el mes de septiembre se llevaron a cabo los remates finales, sin embargo a la fecha la interventoría se encuentra realizando una verificación del estado en el que se encuentra este pavimento puesto que no se evidencia en buenas condiciones.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO



MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19
MEZCLA ASFALTICA MD 25 Y/O ASFALTO CAUCHO MCCh_25

MATERIAL GRANULAR EXISTENTE

EL POA

11004156, 11013439, 11004110, 11004080



Durante el mes de septiembre el contratista llevo a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Excavación mecánica
- ✓ Retiro de RCD
- ✓ Instalación de SBG-A
- ✓ Instalación de BG-A
- ✓ Instalación de cargues de pozos
- ✓ Instalación de GDC
- ✓ Instalación de mezcla MD19


Durante el mes de **septiembre**, en el frente de obra **POA 1**, la **firma interventora** efectuó el seguimiento y control técnico de las actividades desarrolladas por el **contratista de obra**, verificando su correcta ejecución conforme a los planos, especificaciones técnicas y normas de calidad establecidas.

Las labores ejecutadas correspondieron a la **excavación mecánica** y **retiro de material RCD**, procesos en los cuales se controlaron los niveles, profundidades y disposición final de los residuos. Asimismo, se supervisó la **instalación de las capas estructurales SBG-A y BG-A**, garantizando la adecuada compactación y cumplimiento de espesores y granulometría según lo exigido en el diseño.

De igual manera, se realizó la **verificación de la instalación de cargues de pozos** y **GDC (granular de drenaje controlado)**, controlando su correcta ubicación, conformación y compactación. Finalmente, la interventoría llevó a cabo la **supervisión de la aplicación de la mezcla asfáltica MD-19**, comprobando su uniformidad, temperatura y acabado superficial.

Todas las actividades fueron registradas mediante **control diario, seguimiento fotográfico y verificaciones de calidad**, quedando evidenciadas en los informes técnicos correspondientes.

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO



11004672




El contratista de obra realizo las siguientes actividades en este frente de obra de poa 2:

- ✓ Instalación de PMT y cerramiento
- ✓ Excavación mecánica
- ✓ Retiro de RCD

En el frente de obra correspondiente a POA 2, durante el mes de septiembre, la firma interventora efectuó la supervisión y control técnico de las actividades desarrolladas por el contratista de obra, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de seguridad y del plan de manejo de tránsito aprobado.

Las labores ejecutadas comprendieron la instalación del PMT y cerramiento perimetral, verificando su correcta disposición, señalización y funcionamiento de acuerdo con los lineamientos establecidos por la autoridad competente. Así mismo, se realizó la supervisión de las actividades de excavación mecánica, controlando los niveles, alineamientos y condiciones del terreno, y el retiro de material RCD, asegurando su adecuada recolección, cargue y transporte a sitio autorizado.

Todas las actividades fueron objeto de seguimiento continuo, registro fotográfico y control de calidad, conforme a los procedimientos establecidos por la interventoría.



NIZA SUR

11010613



En el frente de obra de Niza Sur, durante el mes de septiembre el contratista llevo a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Excavación mecánica
- ✓ Retiro de RCD
- ✓ Instalación de Rajón y sello
- ✓ Adecuación de rampas.

En el frente de obra ubicado en Niza Sur, durante el mes de septiembre, la firma interventora realizó la supervisión y control técnico a las actividades ejecutadas por el contratista de obra, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las

condiciones de seguridad y los lineamientos del contrato de obra.

Las labores desarrolladas comprendieron la excavación mecánica y el retiro de material RCD, asegurando el cumplimiento de los niveles, profundidades y la disposición final del material retirado conforme a las normas ambientales vigentes. De igual manera, se llevó a cabo la verificación de la instalación de rajón y el sellado correspondiente, controlando la correcta disposición, compactación y acabado de la superficie.

Finalmente, se supervisó la adecuación de rampas de acceso, confirmando que cumplieran con los parámetros de accesibilidad y nivelación establecidos en los diseños. Todas las actividades fueron registradas en bitácora, con soporte fotográfico y control de calidad, de acuerdo con los procedimientos definidos por la interventoría.


ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

La estructura planteada desde la abscisa K0+000 a la K0+062 es la siguiente:



Teniendo en cuenta la aparición de material arcilloso en el tramo a partir de la K0+062 se debió implementar otra estructura con el fin de estabilizar esta subrasante:

ALTERNATIVA 1: Material de mejoramiento + Subbase granular + Base granular + Carpeta asfáltica y/o granulo de caucho.



11010612



El contratista durante el mes de septiembre llevo a cabo las siguientes actividades en este frente:

- ✓ Instalación de cerramiento y PMT
- ✓ Demolición de carpeta existente
- ✓ Retiro de RCD

Durante el mes de septiembre, la firma interventora realizó la supervisión y control técnico de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas de seguridad y condiciones contractuales establecidas.

Las labores desarrolladas correspondieron a la instalación del cerramiento y del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), verificando su correcta ubicación, señalización y funcionamiento conforme a los lineamientos aprobados por la autoridad competente. De igual forma, se efectuó la supervisión de la demolición de la carpeta existente, controlando el procedimiento constructivo, los límites de intervención y las condiciones de seguridad del personal y del entorno.

Finalmente, se llevó a cabo la verificación del retiro de material RCD, asegurando su recolección, cargue y disposición final en sitios autorizados. Todas las actividades fueron objeto de seguimiento continuo, control de calidad y registro fotográfico por parte de la interventoría.

ALTERNATIVA 1 SEGMENTO 11010612 (Actividad de MANTENIMIENTO)



COLINA CAMPESTRE

11008694



Las actividades ejecutadas por el contratista de obra en septiembre para este frente de obra son las siguientes:


- ✓ Instalación de PMT Y cerramiento
- ✓ Demolición de carpeta existente
- ✓ Excavación mecánica
- ✓ Retiro de RCD

Durante el mes de **septiembre**, la **firma interventora** efectuó el seguimiento y control técnico de las actividades desarrolladas por el **contratista de obra**, verificando su correcta ejecución conforme a los planos, especificaciones técnicas y condiciones de seguridad establecidas.

Las labores ejecutadas incluyeron la **instalación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y del cerramiento perimetral**, asegurando el cumplimiento de los lineamientos de señalización y protección del área de trabajo. Así mismo, se supervisó la **demolición de la carpeta existente**, controlando los procedimientos constructivos, la delimitación del área intervenida y el manejo de residuos.

Posteriormente, se realizaron labores de **excavación mecánica**, verificando los niveles, alineamientos y condiciones del terreno, así como el **retiro del material RCD**, garantizando su adecuada recolección, cargue y transporte a sitios autorizados.

Todas las actividades fueron objeto de **seguimiento diario, registro fotográfico y control de calidad**, conforme a los procedimientos establecidos por la interventoría.




En lo que respecta a los segmentos viales programados para la fase 2 del proyecto, la interventoría ha culminado el proceso de revisión y validación técnica de las estructuras de pavimento, otorgando su aprobación luego de verificar que los diseños cumplen con las especificaciones técnicas, normativas vigentes y parámetros de calidad establecidos en el contrato. Esta aprobación incluye la evaluación de criterios como capacidad estructural, materiales propuestos, espesores de capas y adecuación a las condiciones particulares de cada tramo, garantizando que las soluciones planteadas respondan a las necesidades de durabilidad y funcionalidad de la vía. Los segmentos que conforman esta fase han sido priorizados estratégicamente para dar continuidad al plan de mejoramiento vial, optimizando la inversión de recursos y asegurando que las actividades constructivas puedan desarrollarse de manera planificada, segura y conforme a los estándares técnicos avalados por la interventoría. A continuación, se describen dichas estructuras:

- **SECTOR LA GAITANA SEGMENTO 11005262-173654**

  ALTERNATIVA 3: Material existente + Base granular + Carpeta asfáltica. (Actividades de Mantenimiento) (Dar garantía a 30 meses) (segmento 11005262-173654).

  Se presenta la alternativa 3 como una actividad de Mantenimiento Periódico, para dar póliza de estabilidad de 30 meses, en la cual se plantea la demolición de la capa de pavimento flexible existente (12cm) y parte del granular (23cm) con el fin de posteriormente, verificar el material granular de existente en mínimo 35 cm, reemplazar en 20 cm de una Base granular clase A, compactar, imprimar e instalar 15 cm de mezcla asfáltica, la cual se instalará en dos capas como mínimo a continuación, como se presenta en el siguiente esquema:



No	SECTOR	SEGMENTO	ELEMENTO	ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PROPUESTA (MANTENIMIENTO PERIÓDICO)
2	COLINA CAMPESTRE	11008694	167909	**INTERVENCIÓN TIPO IV**: Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 7 cm + 23 cm de material granular, compactación del material granular; se reporta un índice de plasticidad de 15% se deberá reemplazar el material granular en 20 cm por un material de Base granular BG- A, posteriormente realizar compactación del material; riego de liga; instalar 15 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)
4	LA CAMPIÑA	11003955	176248	**INTERVENCIÓN TIPO III:** Fresado parcial de la carpeta asfáltica en 10 cm, parcheo y/o reparación en zonas donde persista la fisuración, sello de fisuras, reposición del espesor fresado instalar en 10 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh25 para bases.) De acuerdo con el apique quedara una capa remanente de mezcla asfáltica de 5cm , durante el proceso constructivo se deberá garantizar la adecuada liga y la existencia de este espesor de mezcla asfáltica, para al final quedar un espesor de capa asfáltica de 15cm.*Es importante resaltar que dada la heterogeneidad de las estructuras de pavimento tanto en capa de rodadura como material granular, es necesario que una vez se realice el fresado se evalúe el estado y espesor de la capa asfáltica remanente, en el caso en el cual se detecten espesores remanentes inferiores a 5.0cm, se deberá fresar la totalidad del espesor, así mismo si el espesor remanente presenta agrietamientos y fisuramientos severos, éstos se deberán reparar puntualmente, las fisuras deberán sellarse antes de la instalación de la capa asfáltica, es importante resaltar que en estos tratamientos las fisuras finalmente se reflejarán en la carpeta asfáltica pasado el tiempo, lo cual generara un mantenimiento rutinario mayor.
5	NIZA SUR	11010612	168694	**INTERVENCIÓN TIPO III:** Fresado parcial de la carpeta asfáltica en 10 cm, parcheo y/o reparación en zonas donde persista la fisuración, sello de fisuras, reposición del espesor fresado instalar en 10 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh25 para bases.) De acuerdo con el apique quedara una capa remanente de mezcla asfáltica de 5cm , durante el proceso constructivo se deberá garantizar la adecuada liga y la existencia de este espesor de mezcla asfáltica, para al final quedar un espesor de capa asfáltica de 15cm.*Es importante resaltar que dada la heterogeneidad de las estructuras de pavimento tanto en capa de rodadura como material granular, es necesario que una vez se realice el fresado se evalúe el estado y espesor de la capa asfáltica remanente, en el caso en el cual se detecten espesores remanentes inferiores a 5.0cm, se deberá fresar la totalidad del espesor, así mismo si el espesor remanente presenta agrietamientos y fisuramientos severos, éstos se deberán reparar puntualmente, las fisuras deberán sellarse antes de la instalación de la capa asfáltica, es importante resaltar que en estos tratamientos las fisuras finalmente se reflejarán en la carpeta asfáltica pasado el tiempo, lo cual generara un mantenimiento rutinario mayor.
7	EL RECREO DE LOS FRAILES	11010586	167135	**INTERVENCIÓN TIPO IV**: Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 10 cm + 5 cm de material granular, compactación del material granular; riego de liga; instalar 15 m de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)
8	EL RECREO DE LOS FRAILES	11010578	167136	**INTERVENCIÓN TIPO IV**: Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 9 cm + 6 cm de material granular, compactación del material granular; riego de liga; instalar 15 m de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)

No	SECTOR	SEGMENTO	ELEMENTO	ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PROPUESTA (MANTENIMIENTO PERIÓDICO)
9	EL RECREO DE LOS FRAILES	11010602	167018	**INTERVENCIÓN TIPO IV**: Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 10 cm + 5 cm de material granular, compactación del material granular; riego de liga; instalar 15 m de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)
10	EL RECREO DE LOS FRAILES	11010587	167019	**INTERVENCIÓN TIPO IV**: Fresado Total de la carpeta asfáltica en un espesor de 12 cm + 3 cm de material granular, compactación del material granular; se reporta un índice de plasticidad de 8% se recomienda en esta zona reemplazar el material granular realizando un bache y reemplazando el material en 20cm por un material de Base granular BG- A, posteriormente realizar compactación del material; riego de liga; instalar 15 cm de mezcla asfáltica (La mezcla asfáltica debe ser instalada en 2 capas entre bases y rodaduras; puede ser MD-19, ó MD-25 ó Mezcla asfáltica modificada con caucho MCCh 25 para base)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR INTERVENTORIA

Durante el mes de septiembre, la interventoría llevó a cabo un conjunto de actividades técnicas, administrativas y de control orientadas a garantizar que la ejecución de las obras se realice en estricto cumplimiento de las especificaciones contractuales, los plazos establecidos y las normativas vigentes. Estas acciones estuvieron encaminadas a verificar la calidad de los materiales y procesos constructivos, supervisar el avance real frente a la programación aprobada, controlar el cumplimiento de obligaciones ambientales, sociales y de seguridad industrial, así como mantener una comunicación fluida y documentada entre las partes involucradas. A continuación, se detallan las principales actividades desarrolladas:

- **Supervisión directa en campo de los avances constructivos** en los distintos frentes de obra, realizando inspecciones diarias y verificaciones puntuales sobre la correcta ejecución de las actividades, el cumplimiento de las especificaciones de diseño y la calidad de los procesos constructivos.
- **Revisión y aprobación de diseños** geométricos, estructurales, de señalización y de pavimentos entregados por el contratista, asegurando que cumplan con los lineamientos técnicos, normativos y contractuales antes de su implementación en obra.
- **Control y validación de la calidad de materiales** mediante la revisión de certificados de conformidad, ejecución de ensayos de laboratorio y pruebas in situ, para verificar que los insumos cumplan con las características y resistencias requeridas.
- **Evaluación de listas de chequeo semanales y mensuales** en los componentes técnico, ambiental, social, de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de Plan de Manejo de Tráfico (PMT), consolidando los porcentajes de cumplimiento y generando observaciones para corregir desviaciones.
- **Verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales**, incluyendo la disposición adecuada y trazable de residuos de construcción y demolición (RCD), el manejo de zonas verdes, control de emisiones y prevención de afectaciones al entorno.
- **Seguimiento a planes de manejo** ambiental, social, SST y PMT, evaluando la aplicación de medidas preventivas, correctivas y mitigantes, así como su efectividad frente a los impactos identificados.
- **Gestión de correspondencia oficial** mediante la emisión de observaciones, requerimientos, solicitudes de información y aprobaciones dirigidas al contratista, con registro de radicados y control de respuestas.
- **Participación y coordinación en comités de obra y reuniones técnicas**, asegurando la revisión del avance físico y financiero, la definición de compromisos y la formalización de acuerdos mediante actas debidamente suscritas.

- **Elaboración y entrega de informes mensuales y parciales** de carácter técnico, financiero, social y ambiental, consolidando la información generada por los equipos especializados y respondiendo a los requerimientos de la entidad contratante.
- **Registro fotográfico y documental** de las actividades ejecutadas, hallazgos, incidencias y avances, como soporte para la trazabilidad de los procesos y para respaldar la toma de decisiones técnicas.

4. SEGMENTOS VIALES CONTRACTUALES

N°	ID	CIV	PK_ID	ELEMENTO	TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO
1	4	11014399	91013890	CALZADA	CLL 146 A	CALLE 146	KR 81 BIS	SAN FRANCISCO
2	5	11014396	91013885	CALZADA	CLL 146 A	KR 81 BIS	KR 81 A	SAN FRANCISCO
3	6	11014397	91013842	CALZADA	CLL 146 A	KR 81 A	LINDERO	SAN FRANCISCO
4	7	11006438	173503	CALZADA	CLL 129 D	KR 1222	KR 121 C	TIBABUYES
5	8	11011976	472369	CALZADA	CLL 129 D	KR 121 C	KR 121 C	TIBABUYES
6	9	11011977	472370	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121 C	TIBABUYES
7	10	11006546	173502	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121	TIBABUYES
8	11	11011978	472371	CALZADA	CLL 129 D	TRV 120 A	KR 121	TIBABUYES
9	12	11006617	173501	CALZADA	CLL 129 D	KR 120	TRV 120 A	TIBABUYES
10	18	11011188	168477	CALZADA	KR 70 D	CLL 98 A	CLL 98 B	POTOSI
11	19	11006116	53781	CALZADA	CLL 133	KR 98 B	KR 99	LA CHUCUA
12	20	11004672	173797	CALZADA	KR 101 B	CLL 140 A	CLL 140 B	EL POA
13	27	11005215	800044	CALZADA	CLL 137 BIS	CRA 103	CRA 103 C	COSTA AZUL
14	28	11008694	167909	CALZADA	KR 57 B	CLL 131 B	CLL 133	COLINA CAMPESTRE
15	29	11010147	167437	CALZADA	KR 51	CLL 128	CLL128 A	PRADO VERANIEGO
16	34	11004156	173807	CALZADA	CLL 141	KR 101 B	KR 101 C	EL POA
17	35	11013439	91020581	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 101 C	EL POA
18	36	11004110	173808	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 102	EL POA
19	37	11004080	173809	CALZADA	CLL 141	KR 102	KR 102 A	EL POA

20	49	11005418	171265	CALZADA	CLL 145 A	CRA 90 A	CRA 91	SUBA CENTRO
21	50	11005417	171267	CALZADA	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO NORTE	SUBA CENTRO
22	51	11005536	171266	CALZADA	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO SUR	SUBA CENTRO
23	52	11005794	172488	CALZADA	KR 98	CLL 136	CLL 137A	LA CHUCUA
24	53	11003955	176248	CALZADA	KR 98 B	CLL 147	CLL 147 C	LA CAMPIÑA
25	66	11010612	168694	CALZADA	KR 70 G	CL 119	CL 119	NIZA SUR
26	73	11009243	170403	CALZADA	CL 128B	KR 84C	KR 85	CIUDAD HUNZA
27	74	11009180	170384	CALZADA	CL 128B	KR 84	KR 84A	CIUDAD HUNZA
28	75	11009224	170385	CALZADA	CL 128B	KR 84B	KR 84A	CIUDAD HUNZA
29	76	11009242	170386	CALZADA	CL 128B	KR 84C	KR 84B	CIUDAD HUNZA
30	83	11013565	52298	ANDEN	TV 94	CL 129A	CL 129B	EL RINCÓN
31	84	11008140	52290	ANDEN	TV 94	KR 93D BIS A	KR 93D	EL RINCÓN
32	85	11008154	52288	ANDEN	TV 94	CL 128D	KR 93D BIS A	EL RINCÓN
33	86	11008062	52294	ANDEN	DG 129B BIS	KR 93C	KR 93B	EL RINCÓN
34	87	11007844	51210	ANDEN	CL 130D	KR 88C	KR 88B	TABERIN
35	88	11007885	51745	ANDEN	KR 89	CL 130B BIS	CL 130C	NARANJOS
36	89	11006690	52944	ANDEN	CL 132C	KR 92A	KR 93 BIS	VILLA ELISA
37	90	11006280	52970	ANDEN	CL 135	KR 94C	KR 94F	VILLA ELISA
38	91	11004054	56027	ANDEN	KR 111A	CL 139	CL 140	LAS FLORES
39	92	11009644	515990	ANDEN	CL 129	KR 56	KR 56A	PRADO VERANIEGO
40	93	11009650	515930	ANDEN	CL 129	AK 55	KR 55B	PRADO VERANIEGO
41	94	11009653	515910	ANDEN	CL 129	KR 55 B	KR 55B	PRADO VERANIEGO
42	95	11010114	45831	ANDEN	KR 53A	CL 128	CL 128 A	PRADO VERANIEGO
43	104	11004461	56171	ANDEN	TV 126	CL 134	CL 135B	LA GAITANA
44	109	11005104	55555	ANDEN	CL 124	CL 132C BIS	CL 132D	LA GAITANA
45	110	11014679	55494	ANDEN	CL 132D	KR 118	KR 124	LA GAITANA
46	111	11005262	173654	ANDEN	KR 124C	CL 131A	CL 132BIS	LA GAITANA
47	112	11007171	53561	ANDEN	KR 100A	CL 130	CL 130C	LAGO DE SUBA
48	113	11007373	53559	ANDEN	KR 100A	CL 129C	CL 130	LAGO DE SUBA
49	114	11007426	52761	ANDEN	CL 129C	KR 99A	KR 100A	LAGO DE SUBA
50	115	11006499	54069	ANDEN	KR 102	CL 131	CL 131B	AURES
51	116	11007528	53375	ANDEN	TV 102A	CL 128C	CL 128B	EL RINCÓN
52	117	11008687	51343	ANDEN	CL 128BIS	KR 93D	KR 93A	EL RINCÓN

53	118	11008803	51341	ANDEN	CL 128BIS	KR 93A	KR 93	EL RINCÓN
54	119	11004800	55745	ANDEN	CL 140A	KR 100	KR 100A	EL POA
55	120	11004755	55781	ANDEN	KR 100A	CL 140A	CL 140A BIS	EL POA
56	121	11004799	55734	ANDEN	KR 100	CL 140A	CL 140A BIS	EL POA
57	122	11007176	52412	ANDEN	CL 130C	KR 98	KR 98A	AURES
58	123	11007276	92074905	ANDEN	KR 97	CL 130B	CL 130C	AURES
59	127	11009086	50696	ANDEN	CL 128B	CL 87D	CL 88	CIUDAD HUNZA
60	128	11009172	50604	ANDEN	KR 86B	CL 128B	CL 128B BIS	CIUDAD HUNZA
61	129	11009208	50602	ANDEN	KR 86B	CL 128	CL 128B	CIUDAD HUNZA
62	130	11008562	92064676	ANDEN	KR 84A	CL 129A	CL 129C	CIUDAD HUNZA
63	131	11008818	51476	ANDEN	KR 93	CL 128BIS	CL 128BIS	EL RINCÓN
64	132	11014651	55697	ANDEN	CL 136A	KR 112	KR 118	VILLA MARIA I
65	139	11008662	46033	ANDEN	KR 53	CL 135	CL 136	PRADO VERANIEGO
66	140	11008527	45971	ANDEN	CL 136	KR 53	KR 53B	PRADO VERANIEGO
67	141	11008663	45956	ANDEN	CL 135	KR 53	KR 53B	PRADO VERANIEGO
68	142	11004683	173291	CALZADA	KR 109 A	CL 136A	CL 139	VILLA MARIA I
69	144	11005331	172977	CALZADA	KR 92	CL 145A	CL 145B	SUBA CENTRO
70	152	11003803	171249	CALZADA	CL 148	KR 91	KR 92	LA CAMPIÑA
71	153	11010414	167430	CALZADA	KR 51A	CL 127	CL 127A	ATABANZA
72	154	11010586	167135	CALZADA	KR 54A	CL 122A	CL 124A	EL RECREO DE LOS FRAILES
73	155	11010578	167136	CALZADA	KR 54B	CL 122A	CL 124A	EL RECREO DE LOS FRAILES
74	156	11010602	167018	CALZADA	CL 122A	KR 54	KR 54A	EL RECREO DE LOS FRAILES
75	157	11010587	167019	CALZADA	CL 122A	KR 54A	KR 54B	EL RECREO DE LOS FRAILES
76	158	11010613	168611	CALZADA	CL 119	KR 70G	KR 71A	NIZA SUR
77	159	11010621	168609	CALZADA	CL 119	KR 70	KR 70C	NIZA SUR
78	160	11005566	169503	CALZADA	CL 146F	KR 75	KR 74	CASABLANCA
79	161	11014376	91011826	CALZADA	CL 146F	KR 74	KR 73A	CASABLANCA
80	162	11005623	169502	CALZADA	CL 146F	KR 73A	KR 73	CASABLANCA
81	163	11005728	169501	CALZADA	CL 146F	KR 73	KR 72C	CASABLANCA
82	164	11005765	169500	CALZADA	CL 146F	KR 72C	KR 72B	CASABLANCA

Nota: En atención a la actualización del balance presupuestal del contrato y considerando que este se encuentra bajo la modalidad de *monto agotable*, la interventoría deja claridad que el alcance de la intervención vial debe ajustarse a la disponibilidad real de recursos aprobados. En este sentido, y con base en la priorización previamente definida y validada entre la entidad, la interventoría y el contratista, se establece que únicamente podrán ser

objeto de intervención 35 segmentos viales, los cuales incluyen calzadas y andenes determinados dentro del plan de trabajo actualizado. Dicho ajuste obedece a la necesidad de garantizar que las actividades constructivas se desarrollen bajo un marco de sostenibilidad financiera, evitando comprometer recursos más allá de los autorizados contractualmente. Así mismo, se resalta que cualquier intervención adicional a la aquí definida deberá contar con la aprobación expresa de la entidad contratante, previo análisis técnico, financiero y jurídico, conforme a lo estipulado en el contrato de obra 1010-2024. A continuación, se enlistan dichos civs:

FRENTE DE OBRA	CIV	PK-ID	ELEMENTO	TRAMO	DESDE	HASTA	MATERIAL
PARQUE PILOTO	11006438	173503	CALZADA	CLL 129 D	KR 1222	KR 121 C	RIGIDO
PARQUE PILOTO	11011976	472369	CALZADA	CLL 129 D	KR 121 C	KR 121 C	RIGIDO
PARQUE PILOTO	11011977	472370	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121 C	RIGIDO
PARQUE PILOTO	11006546	173502	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121	RIGIDO
PARQUE PILOTO	11011978	472371	CALZADA	CLL 129 D	TRV 120 A	KR 121	RIGIDO
PARQUE PILOTO	11006617	173501	CALZADA	CLL 129 D	KR 120	TRV 120 A	RIGIDO
POTOSI	11011188	168477	CALZADA	KR 70 D	CLL 98 A	CLL 98 B	RIGIDO
EL POA	11004672	173797	CALZADA	KR 101 B	CLL 140 A	CLL 140 B	FLEXIBLE
COSTA AZUL - TIBABUYES	11005215	800044	CALZADA	CLL 137 BIS	CRA 103	CRA 103 C	FLEXIBLE
COLINA CAMPESTRE	11008694	167909	CALZADA	KR 57 B	CLL 131 B	CLL 133	FLEXIBLE
PORTICO	11004156	173807	CALZADA	CLL 141	KR 101 B	KR 101 C	FLEXIBLE
PORTICO	11013439	91020581	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 101 C	FLEXIBLE
PORTICO	11004110	173808	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 102	FLEXIBLE
PORTICO	11004080	173809	CALZADA	CLL 141	KR 102	KR 102 A	FLEXIBLE
LA CAMPIÑA	11003955	176248	CALZADA	KR 98 B	CLL 147	CLL 147 C	FLEXIBLE
NIZA SUR 3	11010612	168694	CALZADA	KR 70 G	CL 119	CL 119	FLEXIBLE
LA GAITANA	11005262	173654	ANDEN	KR 124C	CL 131A	CL 132BIS	FLEXIBLE
LA CAMPIÑA	11003803	171249	CALZADA	CL 148	KR 91	KR 92	FLEXIBLE
ATABANZA	11010414	167430	CALZADA	KR 51A	CL 127	CL 127A	FLEXIBLE

EL RECREO DE LOS FRAILES	11010586	167135	CALZADA	KR 54A	CL 122A	CL 124A	FLEXIBLE
EL RECREO DE LOS FRAILES	11010578	167136	CALZADA	KR 54B	CL 122A	CL 124A	FLEXIBLE
EL RECREO DE LOS FRAILES	11010602	167018	CALZADA	CL 122A	KR 54	KR 54A	FLEXIBLE
EL RECREO DE LOS FRAILES	11010587	167019	CALZADA	CL 122A	KR 54A	KR 54B	FLEXIBLE
NIZA SUR 1	11010613	168611	CALZADA	CL 119	KR 70G	KR 71A	FLEXIBLE
CASABLANCA	11005566	169503	CALZADA	CL 146F	KR 75	KR 74	FLEXIBLE
CASABLANCA	11014376	91011826	CALZADA	CL 146F	KR 74	KR 73A	FLEXIBLE
CASABLANCA	11005623	169502	CALZADA	CL 146F	KR 73A	KR 73	FLEXIBLE
CASABLANCA	11005728	169501	CALZADA	CL 146F	KR 73	KR 72C	FLEXIBLE
CASABLANCA	11005765	169500	CALZADA	CL 146F	KR 72C	KR 72B	FLEXIBLE
PRADO VERANIEGO	11010114	45831	ANDEN	KR 53A	CL 128	CL 128 A	RIGIDO
AURES	11006499	54069	ANDEN	KR 102	CL 131	CL 131B	RIGIDO
VILLA ELISA	11006280	52970	ANDEN	CL 135	KR 94C	KR 94F	RIGIDO
EL POA	11004800	55745	ANDEN	CL 140A	KR 100	KR 100A	RIGIDO
EL POA	11004755	55781	ANDEN	KR 100A	CL 140A	CL 140A BIS	RIGIDO
EL POA	11004799	55734	ANDEN	KR 100	CL 140A	CL 140A BIS	RIGIDO

PRIORIZACION 1

PRIORIZACION 1							
CIV	**PK_ID**	**ELEMENTO**	**TRAMO**	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**	**INTERVENCION**
11006438	173503	CALZADA	CLL 129 D	KR 1222	KR 121 C	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11011976	472369	CALZADA	CLL 129 D	KR 121 C	KR 121 C	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11011977	472370	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121 C	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11006546	173502	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11011978	472371	CALZADA	CLL 129 D	TRV 120 A	KR 121	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11006617	173501	CALZADA	CLL 129 D	KR 120	TRV 120 A	TIBABUYES	RECONSTRUCCIÓN
11011188	168477	CALZADA	KR 70 D	CLL 98 A	CLL 98 B	POTOSI	RECONSTRUCCIÓN

11005215	800044	CALZADA	CLL 137 BIS	CRA 103	CRA 103 C	COSTA AZUL	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11004156	173807	CALZADA	CLL 141	KR 101 B	KR 101 C	POA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11013439	91020581	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 101 C	POA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11004110	173808	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 102	POA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11004080	173809	CALZADA	CLL 141	KR 102	KR 102 A	POA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11010613	168611	CALZADA	CL 119	KR 70G	KR 71A	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11005566	169503	CALZADA	CL 146F	KR 75	KR 74	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
11014376	91011826	CALZADA	CL 146F	KR 74	KR 73A	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
11005623	169502	CALZADA	CL 146F	KR 73A	KR 73	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
11005728	169501	CALZADA	CL 146F	KR 73	KR 72C	CASABLANCA	RECONSTRUCCIÓN
11005765	169500	CALZADA	CL 146F	KR 72C	KR 72B	CASABLANCA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO

PRIORIZACION 2

PRIORIZACION 2							
CIV	**PK_ID**	**ELEMENTO**	**TRAMO**	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**	**INTERVENCION**
11004672	173797	CALZADA	KR 101 B	CLL 140 A	CLL 140 B	EL POA	ACCIÓN DE MOVILIDAD
11008694	167909	CALZADA	KR 57 B	CLL 131 B	CLL 133	COLINA CAMPESTRE	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11003955	176248	CALZADA	KR 98 B	CLL 147	CLL 147 C	LA CAMPIÑA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11010612	168694	CALZADA	KR 70 G	CL 119	CL 119	NIZA SUR	MANTENIMIENTO PERIÓDICO
11005262	173654	CALZADA	KR 124C	CLL 131A	CLL 132 BIS	LA GAITANA	RECONSTRUCCION
11010586	167135	CALZADA	KR 54A	CL 122A	CL 124A	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN
11010578	167136	CALZADA	KR 54B	CL 122A	CL 124A	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN
11010602	167018	CALZADA	CL 122A	KR 54	KR 54A	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN
11010587	167019	CALZADA	CL 122A	KR 54A	KR 54B	EL RECREO DE LOS FRAILES	REHABILITACIÓN

PRIORIZACION 3

PRIORIZACION 3							
CIV	**PK_ID**	**ELEMENTO**	**TRAMO**	**DESDE**	**HASTA**	**BARRIO**	**INTERVENCION**

11006280	52970	ANDEN	CL 135	KR 94C	KR 94F	VILLA ELISA	REHABILITACIÓN
11010114	45831	ANDEN	KR 53A	CL 128	CL 128 A	PRADO VERANIEGO	REHABILITACIÓN
11006499	54069	ANDEN	KR 102	CL 131	CL 131B	AURES	REHABILITACIÓN
11010414	167430	CALZADA	KR 51A	CL 127	CL 127A	ATABANZA	RECONSTRUCCIÓN
11003803	171249	CALZADA	CL 148	KR 91	KR 92	LA CAMPIÑA	RECONSTRUCCIÓN
11004800	55745	ANDEN	CL 140A	KR 100	KR 100A	EL POA	REHABILITACIÓN
11004755	55781	ANDEN	KR 100A	CL 140A	CL 140A BIS	EL POA	REHABILITACIÓN
11004799	55734	ANDEN	KR 100	CL 140A	CL 140A BIS	EL POA	REHABILITACIÓN

5. COMITES DE OBRA


FECHA	TEMA
05/09/25	Comité Integral
12/09/23	Comité Integral
19/09/23	Comité Integral
26/09/23	Comité Integral

6. AVANCE FINANCIERO

TORRES Y ASOCIADOS 084-2025					
«INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO»					
Representante Legal	FRANCISCO JAVIER GUEVERA MENDEZ		**Director de Interventoría**	CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL	
NIT:	**829000727-3**	**Fecha pago** SS: <!2/m **Primeros 3 días del mes**	**Duración:** 11 meses	**Valor inicial**	$ 1.629.172.198,00
Fecha inicio	2/04/2025	**Prorroga 1**	N.A	**Valor adicional**	$ -
Fecha terminación inicial	1/03/2026	**Prorroga 2**	N.A	**Valor total**	$ 1.629.172.198,00
Fecha terminación final	1/03/2026	**Plazo ejecucion**	11 meses.	**Valor total**	$ 1.629.172.198,00
No Radicado	**Fecha radicado**	**PERIODO**	**No PAGO**	**Valor de la cuenta**	**SALDO**
20256110118182	6/05/2025	02/04/2025 AL 30/04/2025	PAGO 1	$ 111.079.923,00	$ 1.518.092.275,00
20256110147632	12/06/2025	01/05/2025 al 31/05/2025	PAGO 2	$ 111.079.923,00	$ 1.407.012.352,00
2025-611-018447-2	17/07/2025	01/06/2025 al 30/06/2025	PAGO 3	$ 111.079.923,00	$ 1.295.932.429,00
2025-611-022446-2	21/08/2025	01/07/2025 al 31/07/2025	PAGO 4	$ 111.079.923,00	$ 1.184.852.506,00
2025-611-025942-2	15/09/2025	01/08/2025 al 31/08/2025	PAGO 5	$ 111.079.923,00	$ 1.073.772.583,00
			PAGO 6		$ 1.073.772.583,00
			PAGO 7		$ 1.073.772.583,00
			PAGO 8		$ 1.073.772.583,00
			PAGO 9		$ 1.073.772.583,00
			PAGO 10		$ 1.073.772.583,00
			PAGO 11		$ 1.073.772.583,00
			PAGO 12		
			PAGO 13		
			PAGO 14		
			PAGO 15		
			PAGO A LA FECHA	**$ 555.399.615,00**	
			VALOR POR COBRAR	$ 1.073.772.583,00	
			% FINANCIERO	34,09%	

CONSORCIO CONSERVACIÓN PG 1010-2024					
"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PUBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAS EN EL ANEXO TECNICO"					
Representante Legal	LUIS ORLANDO PULIDO		**Director de obra**	OSCAR MAYA	
NIT:		**Fecha pago** SS: <!2/m	Primeros 3 días del mes	**Valor inicial**	$ 13.033.377.846,00
Fecha inicio	2/04/2025	**Prórroga 1**		**Valor adicional**	
Fecha terminación	1/02/2026	**Prórroga 2**		**Valor total**	$ 13.033.377.846,00
No Radicado	**Fecha radicado**	**No PAGO**	**PERIODO**	**Valor de la cuenta**	**SALDO**
2025-611-026020-2	15/09/2025	PAGO 1	02/04/2025 al 31/07/2025	$ 1.068.265.478,00	$ 11.965.112.368,00
		PAGO 2			$ 11.965.112.368,00
		PAGO 3			$ 11.965.112.368,00
		PAGO 4			$ 11.965.112.368,00
		PAGO 5			$ 11.965.112.368,00
		PAGO 6			$ 11.965.112.368,00
		PAGO 7			$ 11.965.112.368,00
		PAGO 8			$ 11.965.112.368,00
		PAGO 9			$ 11.965.112.368,00
		PAGO 10			$ 11.965.112.368,00
		PAGO 11			$ 11.965.112.368,00
			PAGO A LA FECHA	**$ 1.068.265.478,00**	
			VALOR POR COBRAR	$ 11.965.112.368,00	
			% FINANCIERO	8,20 %	

CURVA S


0,4
0,3
0,2
0,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Acumulado financiero % program.
Acumulado financiero % ejecutado

7. AVANCE FISICO

CIV	BARRIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO/ ADELANTO
11014399	SAN FRANCISCO	0%	0%	0%
11014396	SAN FRANCISCO	0%	0%	0%
11014397	SAN FRANCISCO	0%	0%	0%
11006438	TIBABUYES	55%	55%	0%
11011976	TIBABUYES	55%	55%	0%
11011977	TIBABUYES	90%	90%	0%
11006546	TIBABUYES	40%	42%	-2%
11011978	TIBABUYES	15%	15%	0%
11006617	TIBABUYES	15%	15%	0%
11011188	POTOSI	100%	100%	0%
11006116	LA CHUCUA	0%	0%	0%
11004672	EL POA	45%	40%	5%
11005215	COSTA AZUL	100%	100%	0%
11008694	COLINA CAMPESTRE	40%	40%	0%
11010147	PRADO VERANIEGO	6%	0%	6%
11004156	EL POA	100%	100%	0%
11013439	EL POA	100%	100%	0%
11004110	EL POA	100%	100%	0%
11004080	EL POA	100%	100%	0%
11005418	SUBA CENTRO	0%	0%	0%
11005417	SUBA CENTRO	0%	0%	0%
11005536	SUBA CENTRO	0%	0%	0%
11005794	LA CHUCUA	0%	0%	0%
11003955	LA CAMPIÑA	6%	6%	0%
11010612	NIZA SUR	40%	46%	-6%
11009243	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
11009180	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
11009224	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
11009242	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
11013565	EL RINCÓN	0%	0%	0%
11008140	EL RINCÓN	0%	0%	0%
11008154	EL RINCÓN	0%	0%	0%
11008062	EL RINCÓN	0%	0%	0%
11007844	TABERIN	0%	0%	0%
11007885	NARANJOS	0%	0%	0%
11006690	VILLA ELISA	0%	0%	0%
11006280	VILLA ELISA	0%	0%	0%
11004054	LAS FLORES	0%	0%	0%

11009644	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
11009650	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
11009653	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
11010114	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
11004461	LA GAITANA	0%	0%	0%
11005104	LA GAITANA	0%	0%	0%
11014679	LA GAITANA	0%	0%	0%
11005262	LA GAITANA	6%	6%	0%
11007171	LAGO DE SUBA	0%	0%	0%
11007373	LAGO DE SUBA	0%	0%	0%
11007426	LAGO DE SUBA	0%	0%	0%
11006499	AURES	0%	0%	0%
11007528	EL RINCÓN	0%	0%	0%
11008687	EL RINCÓN	0%	0%	0%
11008803	EL RINCÓN	0%	0%	0%
11004800	EL POA	0%	0%	0%
11004755	EL POA	0%	0%	0%
11004799	EL POA	0%	0%	0%
11007176	AURES	0%	0%	0%
11007276	AURES	0%	0%	0%
11009086	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
11009172	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
11009208	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
11008562	CIUDAD HUNZA	0%	0%	0%
11008818	EL RINCÓN	0%	0%	0%
11014651	VILLA MARIA I	0%	0%	0%
11008662	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
11008527	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
11008663	PRADO VERANIEGO	0%	0%	0%
11004683	VILLA MARIA I	0%	0%	0%
11005331	SUBA CENTRO	6%	0%	6%
11003803	LA CAMPIÑA	0%	0%	0%
11010414	ATABANZA	0%	0%	0%
11010586	EL RECREO DE LOS FRAILES	6%	6%	0%
11010578	EL RECREO DE LOS FRAILES	6%	6%	0%
11010602	EL RECREO DE LOS FRAILES	6%	6%	0%
11010587	EL RECREO DE LOS FRAILES	6%	6%	0%
11010613	NIZA SUR	78%	80%	-2%
11010621	NIZA SUR	6%	0%	6%
11005566	CASABLANCA	55%	40%	15%

11014376	CASABLANCA	48%	43%	5%
11005623	CASABLANCA	76%	77%	-1%
11005728	CASABLANCA	82%	90%	-8%
11005765	CASABLANCA	82%	90%	-8%
TOTAL		**42,00%**	**41,54%**	**-0,46%**

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia un atraso de 0.46% en relación con la programación remitida.

8. ITEMS NO PREVISTOS

Dentro del desarrollo del proyecto se han identificado ítems no previstos, entendidos como actividades, cantidades de obra o suministros que no fueron contemplados inicialmente en el presupuesto oficial ni en el alcance contractual aprobado, pero que resultan necesarios para garantizar la correcta ejecución, funcionalidad y calidad de las obras. Estos ítems surgen generalmente a partir de condiciones imprevistas en campo, ajustes derivados de hallazgos técnicos, interferencias con redes existentes o cambios en las especificaciones, y requieren para su ejecución un análisis técnico, presupuestal y contractual que permita su justificación, valoración y aprobación por parte de la entidad contratante, asegurando que su incorporación no afecte el equilibrio económico ni el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Hasta la fecha se tienen los siguientes:

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Pactado
NP 01	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y 16" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCL MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL. IVA	ML	$ 20.205,00
NP 02	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y 36" DE DIÁMETRO Y CON GRADO DE COLMATACIÓN MENOR DEL 30%. INCLUYE MANO DE OBRA IDÓNEA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA, SUMIN DE COMBUSTIBLE Y AGUA. INCL IVA	ML	$ 21.734,00
NP 03	EQUIPO VACTOR - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS (No incluye agua).	HR	$ 380.000,00
NP 04	PISO EN CONCRETO COLOR GRIS MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS.	M2	$ 183.039,00
NP 05	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	$ 238.567,00
NP 06	PISO EN CONCRETO MR45 (315 Kg/Cm2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, COLOR OCRE (Incluye suministro y colocación de concreto, juego de moldes, desmoldante en polvo, curador para concreto, corte y sellado de juntas)	M2	$ 300.993,00

NP 07	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 200 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).	ML	$	192.207,00
NP 08	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	M2	$	138.637,00
NP 09	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO)	M2	$	124.657,00
NP 10	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).	M2	$	128.641,00
NP 11	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA. (VIAJE DE 10 M3)	VIAJE	$	300.000,00
NP 12	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSIÓN, SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL ENTRE 50 KN/m y 55 KN/m (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	$	18.328,00
NP 13	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACIONES EN MAMPOSTERIA - CUATRO DUCTOS DE 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACERO DE REFUERZO Y SUBBASE GRANULAR. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)	ML	$	323.011,00
NP 14	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y JUNTAS)	M3	$	970.435,00
NP 15	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$	63.957,00
NP 16	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) NORMA EAAB NS-090	ML	$	238.084,00

NP 17	1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No incluye Rellenos)	ML	$	66.543,00
NP 18	1 DUCTO D=4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	$	32.971,00
NP 19	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50M).	UN	$	191.968,00

Nota: *Los ítems no previstos ya fueron revisados por la interventoría se encuentran aprobados y radicados a la entidad contratante.*

9. CORRESPONDENCIA

❖ CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	NUMERO DE OFICIO	ASUNTO	RADICADO ALCALDIA
01-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-332**	Aprobacion inventario de sumideros POA 2, Colina campestre, Campiña y Gaitana	
01-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-333**	Observaciones a informe Tecnico N° 5 contrato 1010-2024	
01-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-334**	Observaciones a la programacion de obra ajustada contrato 1010-2024	
01-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-335**	Observaciones a Items no previstos	
02-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-336**	Aprobación hoja de Vida Residente Social 2 Rta oficio D-153-2025-50	
02-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-337**	Radicación en fisico Hoja de Vida Residente Social 2 Rta oficio D-153-2025-51	**2025-611-023577-2 del 02/09/2025**
03-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-338**	Solicitud de aclaración en la implementación del PMT en Niza Sur CIV 11010613 e ingreso vehicular no autorizado.	
03-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-339**	Observaciones a informe PMT N° 5	
03-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-340**	Observaciones informe social mensual 5 contratista mes de agosto	
03-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-341**	Devoluciòn actas parque piloto	
04-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-342**	Aprobación documentación de ingreso de personal -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)	
04-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-343**	Observaciones informe mensual SST N° 5 del mes de Agosto- Versión 1 Rta Oficio D-219-2025-50 contrato de obra Contrato de obra 1010-2024-LP (119226)	
05-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-344**	Aprobación de Items No previstos, acta de fijacion 1	
05-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-345**	Observaciones a programacion de obra	
05-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-346**	Observacion a informe PMT N° 5	
05-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-347**	Aprobación ampliación tiempo sobre la autorización del acopio de material en la zona verde (frente Casablanca)	
05-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-348**	Socialización Formato FOCI55 – Lista de Chequeo Cierre Frentes de Obra del área ambiental y SST- contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)	
05-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-349**	Observaciones informe mensual ambiental N°5	
05-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-350**	Remisión Concepto Protección de Tuberías SUBA RVR-122 - Rta oficio D-221-2025-50.	
08-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-351**	Aprobaciòn informe mensual social Contratista N.5 mes de agosto	
08-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-352**	Radicaciòn al FDLS informe mensual social Contratista N.5 mes de agosto	**2025-611-024396-2 del 08/09/2025**

08-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-353**	Aprobación Informe SST Mensual del mes de agosto No5– Versión 2 Rta Oficio D-227-2025-50	
09-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-354**	Aprobación Informe Tecnico Menusal de agosto	
09-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-355**	Solicitud componente social	
09-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-356**	Aprobación documentación de ingreso de personal -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)	
09-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-357**	Remision para aprobación HV Topografo inspector intv	**2025-611-024618-2 del 10/09/2025**
09-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-358**	Aprobacion inventario forestal POA 2, Colina Campestre, La Gaitana y La Campiña	
09-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-359**	PAC - Contrato de obra 1010-2024-LP (119226) e interventoria	
10-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-360**	Radicación de Informe Tecnico de Agosto cto 1010-2024	**2025-611-024758-2 del 10/09/2025"**
10-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-361**	Radicación Informe Mensual SST del mes de Agosto N°5 V2 - Rta Oficio D-232-2025-50 Contrato de obra 1010-2024-LP (119226)	**2025-611-024796-2 del 10/09/2025**
10-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-362**	Radicaciòn informe mensual social N.5 interventoria mes de agosto	**2025-611-024396-2 del 10/09/2025**
11-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-363**	Radicacion informe mensual ambiental N°5 agosto Interventoria	**2025-611-024932-2 del 11/09/2025**
11-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-364**	Remisión Concepto Control de Calidad Materiales Granulares y reciclados RVR – SUBA 112 y RVR – SUBA 120 – Alcance Respuesta oficios caracterización de materiales.	
11-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-365**	Aprobación documentación de ingreso de personal y maquinaria -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)	
12-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-366**	Radicación Informe Mensual de Agosto SST N°5 de interventoría – Contrato 084-2025 – INT (119251)	**2025-611-025127-2 del 12/09/2025**
12-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-367/368**	Radicación informe Mensual Tecnico agosto Cto 084-2025 interventoría	**2025-611-025163-2 del 12/09/2025**
12-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-368**	Radicación informe Mensual PMT agosto Cto 084-2025 interventoría	**2025-611-025159-2 del 12/09/2025**
12-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-369**	Observaciones al acta de cobro n 1	
12-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-370**	Aprobación actas de vecindad poa 2	
12-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-371**	Aprobación Informe PMT 5 cto 1010	
12-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-372**	Remisión Concepto diseño Marshall MDC-19 y MCCH-25 RVR – SUBA 124	
15-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-374**	Radicación Acta de cobro 1 - Abril a Julio CTO 1010-2024	**2025-611-026020-2 del 19/09/2025**
15-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-375**	Radicación Acta de cobro 5 Agosto interventoria	**2025-611-025942-2 del 18/09/2025**
15-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-376**	Autorizacion acopio de materiales zona verde (Casablanca)	
15-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-377**	Remisión RAD SDM 202531211321631 - ASUNTO: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT)	

15-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-378**	Aprobación Documentos para el Cargue del PIN Ambiental de Julio	
15-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-379**	Aprobacion inventario de sumideros Recreo de los frailes	
16-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-380**	Aprobación documentación de ingreso de personal -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)	
16-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-381**	Aprobación Informe Ambiental Mensual No 5– Versión 2	
16-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-382**	Aprobación Programación de obra ajustada	
17-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-383**	Radicacion de Items No Previstos Tanda 1	**2025-611-025676-2 del 17/09/2025**
17-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-384**	Radicación de Informe PMT 5 CTO 1010-2024	**2025-611-025677-2 del 17/09/2025**
17-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-385**	Radicación de informe financiero CTO 1010	**2025-611-025681-2 del 17/09/2025**
18-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-386**	Aprobacion inventario forestal Recreo Los Frailes	
18-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-387**	Rad Informe Ambiental #5 Agosto CTO 1010-2024	**2025-611-025944-2 del 18/09/2025**
19-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-388**	Remisión documentos Alcalce oficio TYA-FDLS-084-2025-291 Radicado 2025-611-021390-2 asunto:Solicitud Cambio Representante Legal	**2025-611-025945-2 del 18/09/2025**
19-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-389**	Aprobación Prorroga PMT Niza Sur 1 CIV 11010613 - RTA oficio D-249-2025-50	
19-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-390**	Radicación de programación ajustada	**2025-611-026016-2 del 19/09/2025**
22-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-391**	Aprobación documentación de ingreso de maquinaria -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)	
23-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-392**	Remisión Radicación Diseño Señalización Horizontal y Vertical Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)	**20256120349923 2 RAD SDM del 23/09/2025**
23-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-393**	Remisión consolidado de estructuras aprobadas RVR – SUBA 123 – DISEÑOS APROBADOS A LA FECHA	
24-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-394**	Aprobación PMT FASE 2- PMT CRa 98B entre CLL 147 A y CLL 147C La Campiña RTA oficio D-257-2025-50	
24-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-395**	: Reporte acta de visita SDA – Tala de Árbol en el CIV 11010612 NIZA SUR CTO 1010-2024	**2025-611-026793-2 del 25/09/2025**
24-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-396**	Aprobación documentación de ingreso de personal -contrato de obra 1010-2024 – LP (119226)	
24-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-397**	Solicitud de visita Técnica para verificación de filtración de aguas residuales en la Calle 146F ESPOL	
25-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-398**	Justificación de no ejecución de actividades en segmentos viales 11014376 y 11005566 – Casablanca	**2025-611-026796-2 del 25/09/2025**
26-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-399**	Remisión Concepto Calibración Densímetro Nuclear RVR-SUBA- 125 - Respuesta oficio D-156-2025-50	

26-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-400**	Remisión Concepto Ensayo de densidad y peso unitario del suelo en el terreno RVR-SUBA- 126 - Respuesta oficio D-209-2025-50	
26-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-401**	Remisión Concepto Ensayo de densidas y peso unitario del suelo en el terreno -subbase RVR-SUBA- 127	
26-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-402**	Remisión Concepto RVR-SUBA- 128 Diseño Marshall Mezcla Asfalto Caucho	
26-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-403**	Remisión concepto Revisión y Aprobación Documentación de laboratorio JML Ensayos e ingeniería SAS- Respuesta oficio D-237-2025-50.	
30-09-2025	**TYA-FDLS-084-2025-404**	Aprobaciòn actas de vecindad colina campestre	

❖ CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA RECIBO	OFICIOS RECIBIDOS	NUMERO OFC RESPUESTA	ASUNTO
01/09/2025	D-218-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-347	Solicitud amplición tiempo de uso zonas verdes - Casablanca
01/09/2025	D-219-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-343	Informe Mensual SST #5 contrato 1010-2024
01/09/2025	D-220-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-335	Alcance oficio D-126-2025-50 -inclusion items No Previstos No.1
02/09/2025	D-221-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-350	Concepto técnico de pavimentos para el carcamo de proteccion de las tuberías-PORTICO
02/09/2025	D-222-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-392	Diseño senalización horizontal y vertical
02/09/2025	D-223-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-349	informe mensual ambiental No.5 Agosto
02/09/2025	ingenieria@promciviles.com 02/09/2025	TYA-FDLS-084-2025-339	INFORME MENSUAL TRANSITO No 5 -informe de PMT del mes de agosto
03/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 03/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-342	Ingreso Personal
03/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 03/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-342	Ingreso Personal
03/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 03/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-342	Ingreso Personal

03/09/2025	consorcioconservacionpg@gmail.com 03/09/2025	TYA-FDLS-084-2025-352	Informe Mensual No5 Social
03/09/2025	D-224-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-344	Rta comunicado TYA-FDLS-084-2025-335 Observaciones a items no previstos- Atención a las observaciones
03/09/2025	D-225-2025-50		Rta comunicado TYA-FDLS-084-2025-275 Información tramite forestal
04/09/2025	D-226-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-345	Rta comunicado TYA-FDLS-084-2025-334 de fecha 1/09/2025 Programción de obra
05/09/2025	D-227-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-353	Informe Mensual SST No5 V2
05/09/2025	ingenieria@promciviles.com 05/09/2025	TYA-FDLS-084-2025-346	Informe Mensual No5 PMT
05/09/2025	consorcioconservacionpg@gmail.com 05/09/2025	TYA-FDLS-084-2025-340	Informe Mensual No5 Social V2
05/09/2025	D-228-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-358	Inventario Forestal, Clolina, la Gaitana y POA 2
05/09/2025	D-229-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-370	Entrega actas de vecindad poa 2 civ 11004672
06/09/2025	residenteccpgt2@gmail.com 06/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-360	Informe Tecnico No5 V2 subsanación
08/09/2025	D-230-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-351	Entrega informe mensual social contratista N.5 mes de agosto
09/09/2025	D-231-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-360	Radicacion informe mensual tecnico de agosto
09/09/2025	D-232-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-361	Radicacion informe mensual SST #5
09/09/2025	D-233-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-370	Radicacion actas de vecindad desvios POA 2
09/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 09/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-356	Ingreso Personal Toma de Densidades
09/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 09/09/2025"	subatorresyasociados@gmail.com	Ingreso de Personal

09/09/2025	D-234-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-401	Resultado ensayos
10/09/2025	D-235-2025-50		Entrega actas de vecindad desvios casablanca
10/09/2025	D-236-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-382	Respuesta al comunicado TYA-FDLS-084-2025-345 con asunto observaciones a la programacion de obra ajustada contrato : 1010-2024-Atencion a las observaciones
10/09/2025	D-237-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-403	Radicación de documentacióin de laboratorio JML Ensayos e Ingenieria SAS
11/09/2025	D-238-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-376	Uso zonas verdes - Casablanca
11/09/2025	D-239-2025-50	INFORMATIVO	Reporte de caida de rama de indiciduo arboreo en CIV 11010621
11/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 11/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-365	Documentación Ingreso de personal
11/09/2025	D-240-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-378	Reporte Información para cargue PIN AMBIENTAL de julio
12/09/2025	D-241-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-384	Informe mensual de transito No.5
12/09/2025	ingenieria@promciviles.com 12/09/2025	TYA-FDLS-084-2025-371	Subsanación Informe Mensual No5 PMT rta oficio TYA-FDLS-084-2025-346
12/09/2025	D-242-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-383	Radicación Items No Previstos aprobados
12/09/2025	D-243-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-381	Entrega Informe Mensual Ambiental #5 agosto 2025 V2
12/09/2025	D-244-2025-50		Entrega actas de vecindad Parque Piloto
12/09/2025	D-245-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-379	Inventario Sumideros Recreo los Frailes
15/09/2025	SDM RADICADO 202531211321631 15/09/2025	TYA-FDLS-084-2025-377	RAD SDM 202531211321631 - ASUNTO: Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT). 202561201393072 Calle 146F entre Carrera 72B y Carrera 73A - Calle 146F entre Carrera 73A y 140m al Occidente Calle 146F entre 15m y 118m al Oriente de la Carrera 75

15/09/2025	D-246-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-386	Inventario forestal Recreo Los Frailes
15/09/2025	D-248-2025-51	TYA-FDLS-084-2025-374	Respuesta al comunicado TYA-FDLS-084-2025-369 Observaciones acta parcial No1
16/09/2025	D-247-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-404	Actas de vecindad Colina campestre
16/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 16/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-380	Ingreso de Operador
16/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 16/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-380	Ingreso Operario Minicargador
16/09/2025	D-249-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-389	Prorroga PMT Niza Sur 1
17/09/2025	D-250-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-374	Rad Acta de cobro Parcial No1 COP - 1010-2024
17/09/2025	D-251-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-387	Informe mensual Ambiental No5 V2
18/09/2025	D-252-2025-50	INFORMATIVO	Respuesta al comunicado SDM 202531211321631 15/09/2025
18/09/2025	D-253-2025-50	INFORMATIVO	Respuesta al comunicado SDM 202531211321631 15/09/2025
18/09/2025	D-255-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-390	Programación de Obra
19/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 19/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-391	Documentación maquinaria
19/09/2025	D-256-2025-50	INFORMATIVO	Reporte Acta de visita SDA - 11 sept Niza Sur CIV 11010621
19/09/2025	D-257-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-394	PMT CRa 98B entre CLL 147 A y CLL 147C La Campiña
19/09/2025	D-258-2025-50	INFORMATIVO	Solicitud y permiso de ingreso para inspeccion tecnica en las instalaciones de la ESPOL
22/09/2025	"proyectosaprovar@gmail.com 22/09/2025	RTA subatorresyasociados2025@gmail.com@gmail.com 22.09.2025	ATENCION DE OBSERVACIONES PMT 06 RECREO DE LOS FRAILES

23/09/2025	D-260-2025-50		Actas de cierre Costa Azul
23/09/2025	D-261-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-402	Radicación de resultados de laboratorio Mezcla densa en caliente MDC-19 y mezcla asfaltica en caliente con asfalto modificado caucho MCCh-25A
24/09/2025	sisoma@promciviles.com 24/09/2025	INFORMATIVO	PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO PARE
24/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 24/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-396	Ingreso de Personal
26/09/2025	D-262-2025-50		Actas de Vecindad Gaitana
25/09/2025	D-264-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-412	Plan de manejo de Transito Cra 51 A - ATABANZA
25/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 24/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-396	Ingreso de Personal
29/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 29/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-406	SUBA - Ingreso de personal
30/09/2025	D-265-2025-50	TYA-FDLS-084-2025-409	RADICACIÓN DEL DISEÑO MARSCHALL MCD-19 Y MCD-25
30/09/2025	D-266-2025-50	INFORMATIVO	Rta radicado 2025EE225613 de fecha 27.09.2025 aSUNTO " dESISTIMIENTO TÁCTICO DE LA SOLICITUD - TRATAMIENTO SILVICULTURAL CON RADICADO no 2025ER179795 DEL 11.08.2026
30/09/2025	D-267-2025-50		Acta de Vecindad Tibabuyes
30/09/2025	"sisoma@promotorapuga.com 30/09/2025"	TYA-FDLS-084-2025-406	Documentos Personal Frente Pórtico
30/09/2025	SDM RADICADO 202531211321631 30/09/2025	TYA-FDLS-084-2025-405	RAD SDM: 202531211321631 Incumplimientos en la implementación del plan de manejo de tránsito (PMT). Colina Campestre CIV 11008694- contrato de obra 1010-2024 – LP (119226 Evelyn Daniela Romero Barragan <edromero@movilidadbogota.gov.co>

10. BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO

FRENTE DE OBRA	CIV	PK-ID	ELEMENTO	TRAMO	DESDE	HASTA	Vr. APROXIMADO DE INTERVENCIÓN
PARQUE PILOTO	11006438	173503	CALZADA	CLL 129 D	KR 1222	KR 121 C	$ 796.805.985,00
PARQUE PILOTO	11011976	472369	CALZADA	CLL 129 D	KR 121 C	KR 121 C	$ 562.139.324,00
PARQUE PILOTO	11011977	472370	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121 C	$ 435.468.620,00
PARQUE PILOTO	11006546	173502	CALZADA	CLL 129 D	KR 121	KR 121	$ 439.716.620,00
PARQUE PILOTO	11011978	472371	CALZADA	CLL 129 D	TRV 120 A	KR 121	$ 462.499.560,00
PARQUE PILOTO	11006617	173501	CALZADA	CLL 129 D	KR 120	TRV 120 A	$ 559.377.528,00
POTOSI	11011188	168477	CALZADA	KR 70 D	CLL 98 A	CLL 98 B	$ 110.400.790,00
EL POA	11004672	173797	CALZADA	KR 101 B	CLL 140 A	CLL 140 B	$ 286.447.901,00
COSTA AZUL - TIBABUYES	11005215	800044	CALZADA	CLL 137 BIS	CRA 103	CRA 103 C	$ 368.083.120,90
COLINA CAMPESTRE	11008694	167909	CALZADA	KR 57 B	CLL 131 B	CLL 133	$ 304.574.992,00
PORTICO	11004156	173807	CALZADA	CLL 141	KR 101 B	KR 101 C	$ 169.712.334,00
PORTICO	11013439	91020581	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 101 C	$ 153.738.364,00
PORTICO	11004110	173808	CALZADA	CLL 141	KR 101 C	KR 102	$ 130.035.642,00
PORTICO	11004080	173809	CALZADA	CLL 141	KR 102	KR 102 A	$ 193.990.563,00
LA CAMPIÑA	11003955	176248	CALZADA	KR 98 B	CLL 147	CLL 147 C	$ 160.821.655,00
NIZA SUR 3	11010612	168694	CALZADA	KR 70 G	CL 119	CL 119	$ 26.524.588,00
LA GAITANA	11005262	173654	ANDEN	KR 124C	CL 131A	CL 132BIS	$ 184.085.602,00
LA CAMPIÑA	11003803	171249	CALZADA	CL 148	KR 91	KR 92	$ 60.489.584,00
ATABANZA	11010414	167430	CALZADA	KR 51A	CL 127	CL 127A	$ 1.866.842.247,00
EL RECREO DE LOS FRAILES	11010586	167135	CALZADA	KR 54A	CL 122A	CL 124A	$ 284.513.868,00
EL RECREO DE LOS FRAILES	11010578	167136	CALZADA	KR 54B	CL 122A	CL 124A	$ 415.435.220,00
EL RECREO DE LOS FRAILES	11010602	167018	CALZADA	CL 122A	KR 54	KR 54A	$ 204.957.329,00
EL RECREO DE LOS FRAILES	11010587	167019	CALZADA	CL 122A	KR 54A	KR 54B	$ 127.624.290,00
NIZA SUR 1	11010613	168611	CALZADA	CL 119	KR 70G	KR 71A	$ 694.736.350,00
CASABLANCA	11005566	169503	CALZADA	CL 146F	KR 75	KR 74	$ 460.370.303,18

CASABLANCA	11014376	91011826	CALZADA	CL 146F	KR 74	KR 73A	$	479.032.056,90
CASABLANCA	11005623	169502	CALZADA	CL 146F	KR 73A	KR 73	$	305.105.236,97
CASABLANCA	11005728	169501	CALZADA	CL 146F	KR 73	KR 72C	$	533.212.108,00
CASABLANCA	11005765	169500	CALZADA	CL 146F	KR 72C	KR 72B	$	207.600.947,00
PRADO VERANIEGO	11010114	45831	ANDEN	KR 53A	CL 128	CL 128 A	$	19.067.072,00
AURES	11006499	54069	ANDEN	KR 102	CL 131	CL 131B	$	5.755.970,00
VILLA ELISA	11006280	52970	ANDEN	CL 135	KR 94C	KR 94F	$	14.475.887,00
EL POA	11004800	55745	ANDEN	CL 140A	KR 100	KR 100A	$	16.946.134,00
EL POA	11004755	55781	ANDEN	KR 100A	CL 140A	CL 140A BIS	$	25.029.547,00
EL POA	11004799	55734	ANDEN	KR 100	CL 140A	CL 140A BIS	$	33.636.385,00
							$	**11.099.253.723,93**
COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL Y SST (INCLUYE A.I.U.) - VALOR NO OFERTABLE							**$**	**429.132.447,00**
COMPONENTE GESTIÓN SOCIAL (INCLUYE A.I.U.) - VALOR NO OFERTABLE							**$**	**392.478.337,00**
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO - PMT (INCLUYE A.I.U.) - VALOR NO OFERTABLE							**$**	**258.663.298,00**
PRESUPUESTO ETAPA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑOS - VALOR NO OFERTABLE							**$**	**375.641.901,00**
PROVISIÓN INTERVENCIÓN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS - VALOR NO OFERTABLE							**$**	**57.481.971,00**
PROVISIÓN POR CAMBIO DE VIGENCIA - VALOR NO OFERTABLE							**$**	**420.658.856,00**
TOTAL PYOECCIÓN EJECUCIÓN							**$**	**13.033.310.533,93**
SALDO							**$**	**67.312,07**

11. REGISTRO FOTOGRAFICO
CASABLANCA 11005566,11014376,11005623, 11005728, 11005765.

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.6: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FRENTE CASABLANCA CIVS 11005566, 11014376, 11005623, 11005728, 11005765.	     

COSTA AZUL 1100525

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.6: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FRENTE COSTA AZUL CIV 11005215	   

POTOSI 11011188

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025 CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2 Informe No.6: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FRENTE POTOSI CIV 11011188	 

PARQUE PILOTO 11011976, 11006438, 11011977, 11006546, 11011978 Y 11006617

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025 CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2 Informe No.6: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FRENTE TIBABUYES (PARQUE PILOTO) CIVS 11006438, 11011976, 11011977,11006546, 11011978 Y 11006617	  

POA 11004080, 11004110, 11004156 Y 11013439

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.6: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FRENTE EL POA CIVS 11004156, 11013439, 11004110 Y 11004080	       

POA 2 11004672

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.6: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FRENTE EL POA CIVS 11004672	  

NIZA SUR 11010613 Y 11010612

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.6: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FRENTES NIZA SUR CIVS 11010613	     

COLINA CAMPESTRE

11008694

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**Interventoría contrato FDLS-CTO-084-2025**
	CONTRATO 084 DE 2025 INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2
	Informe No.6: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FRENTE COLINA 11008694	   

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Teniendo en cuenta que el permiso forestal correspondiente al frente de obra Atabanza aún no ha sido aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), se advierte que esta situación podría generar un retraso en el inicio de las actividades programadas para dicho frente. En consecuencia, de mantenerse esta condición, podría ser necesario evaluar la solicitud de una prórroga contractual, con el fin de no afectar el desarrollo y cumplimiento de las metas establecidas en el cronograma general del proyecto.

- ✓ La interventoría ha llevado a cabo el acompañamiento correspondiente con su personal técnico dentro del cual se encuentra residente, topografía e inspector.
- ✓ Actualmente el contrato de obra 1010-2024 se encuentra en fase de ejecución.
- ✓ Durante el mes de SEPTIEMBRE se ejecutaron las actividades correspondientes para el desarrollo de los diagnósticos de fase 3.
- ✓ Durante el mes evaluado, se evidenció un avance significativo en varios frentes de obra, con ejecución de actividades correspondientes a excavaciones, instalación de estructuras de pavimento, elementos de urbanismo y trabajos de estabilización de subrasante, cumpliendo en su mayoría con las especificaciones técnicas y de diseño aprobadas.

- ✓ La interventoría mantuvo un control permanente en campo y en gabinete, verificando la calidad de los materiales, la correcta ejecución de las actividades y el cumplimiento de los cronogramas, lo cual permitió identificar a tiempo inconsistencias y generar las observaciones correspondientes.

- ✓ Algunos frentes presentaron retrasos asociados a la entrega tardía de información, subsanaciones y respuesta a requerimientos, lo cual generó reprogramaciones puntuales y ajustes en la secuencia constructiva.

- ✓ Se aprobaron las estructuras de pavimento correspondientes a los segmentos de fase 2, lo que permite la programación de su ejecución en el corto plazo.

- ✓ Se identificaron ítems no previstos que requieren análisis técnico y presupuestal, actualmente en revisión por parte de la interventoría para su radicación ante la entidad contratante.

- ✓ Se realizaron visitas técnicas con entidades externas como Vanti, con presencia de la interventoría para coordinar la gestión de interferencias con redes de servicios.

- ✓ Se dejaron constancias formales sobre retrasos, incumplimientos y deficiencias logísticas, fortaleciendo la trazabilidad y el debido proceso entre las partes.

- ✓ Se recomienda al contratista realizar mesas de trabajo en conjunto con la interventoría para aclarar todas las dudas que tenga sobre documentación y el desarrollo de actividades.

- ✓ Se recomienda al contratista informar con una anterioridad mínima de 3 días calendario sobre cualquier actividad que se vaya a realizar y que no esté dentro de las contractuales.

- ✓ Se recomienda al contratista aumentar la disponibilidad de personal técnico y operativo en los frentes de trabajo, con el fin de mejorar la eficiencia en la ejecución de actividades y evitar retrasos en el cronograma general del proyecto. Este refuerzo debe incluir mano de obra calificada para la ejecución de actividades específicas, como pavimentación, obras complementarias y manejo de redes.

- ✓ Se ha identificado la necesidad de contar con un equipo social activo en los frentes de obra, especialmente para el levantamiento de actas de vecindad antes del inicio de intervenciones. Este proceso es fundamental para dejar constancia del estado inicial de los predios aledaños y evitar conflictos con la comunidad durante o después de la ejecución. Se recomienda al contratista designar de manera prioritaria personal social capacitado para esta labor

- ✓ Se recomienda al contratista revisar y, de ser necesario, ajustar los diseños estructurales conforme a las especificaciones técnicas del contrato y las recomendaciones del interventor especializado, garantizando así la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las obras.

- ✓ Fortalecer la planeación de actividades por parte del contratista, priorizando la entrega oportuna de información, subsanaciones y documentación requerida, para evitar retrasos y reprogramaciones.

- ✓ Mantener la coordinación y comunicación efectiva entre el contratista, la interventoría y la entidad contratante, especialmente en lo relacionado con la ejecución de los segmentos de fase 2.

- ✓ Garantizar la aplicación de las medidas de seguridad industrial, ambiental y social en todos los frentes, reforzando el cumplimiento de las listas de chequeo y las medidas preventivas.

- ✓ Avanzar en la gestión y definición de los ítems no previstos, asegurando que cuenten con la justificación técnica y económica antes de su ejecución.

- ✓ Continuar con el seguimiento riguroso de las actividades en campo y la verificación de la calidad de los materiales, para asegurar la durabilidad y funcionalidad de las intervenciones.

ANEXO 1: INFORMES SEMANALES

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
	PROCESO		
	Contrato de obra	Versión 0	
	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	26/5/2021	
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 15/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 21/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 13.033.377.846,00	Valor Inicial	$ 1.629.172.198,00
Valor Adicional 1	$ -	Valor Adicional 1	$ -
Valor Adicional 2	$ -	Valor Adicional 2	$ -
Valor Adicional 3	$ -	Valor Adicional 3	$ -
Valor Actualizado	$ 13.033.377.846,00	Valor Actualizado	$ 1.629.172.198,00
Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES	Plazo Inicial	ONCE (11) MESES
Plazo Prórroga 1	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Prórroga 2	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Actualizado	DIEZ (10) MESES	Plazo Actualizado	ONCE (11) MESES
Fecha de Iniciación	2/4/2025	Fecha de Iniciación	2/4/2025
Fecha de Terminación Inicial	1/2/2026	Fecha de Terminación Inicial	1/3/2026
Fecha de Terminación Actual	1/2/2026	Fecha de Terminación Actual	1/3/2026

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO

Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

2. AVANCES DEL CONTRATO

AVANCE GENERAL

Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:

Durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de septiembre de 2025, el contratista de obra remitió a la firma interventora y a las diferentes entidades competentes la siguiente correspondencia relacionada con el desarrollo del contrato, en la cual se reportan comunicaciones técnicas, ambientales y administrativas derivadas de la ejecución de las actividades de obra:

SDM – Radicado 20253121132163 1 (15/09/2025): Incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Sectores: Calle 146F entre Carrera 72B y Carrera 73A; Calle 146F entre Carrera 73A y 140 m al occidente; Calle 146F entre 15 m y 118 m al oriente de la Carrera 75.

D-246-2025-50 (15/09/2025): Inventario forestal Recreo Los Frailes.

D-247-2025-50 (16/09/2025): Actas de vecindad Colina Campestre.

Correo sisoma@promotorapuga.com
(16/09/2025): Ingreso de Operador.

Correo sisoma@promotorapuga.com
(16/09/2025): Ingreso de Operario Minicargador.

D-249-2025-50 (16/09/2025): Prórroga PMT Niza Sur 1.

D-250-2025-50 (17/09/2025): Radicación Acta de Cobro Parcial No. 1 COP–1010-2024.

D-251-2025-50 (17/09/2025): Informe Mensual Ambiental No. 5 Versión 2.

D-252-2025-50 (18/09/2025): Respuesta al comunicado SDM 20253121132163 1 del 15/09/2025.

D-253-2025-50 (18/09/2025): Respuesta al comunicado SDM 20253121132163 1 del 15/09/2025.

D-255-2025-50 (18/09/2025): Programación de Obra.

Correo sisoma@promotorapuga.com
(19/09/2025): Documentación de maquinaria.

D-256-2025-50 (19/09/2025): Reporte Acta de Visita SDA – 11 de septiembre, Niza Sur CIV 11010621.

D-257-2025-50 (19/09/2025): PMT Carrera 98B entre Calle 147A y Calle 147C – La Campiña.

D-258-2025-50 (19/09/2025): Solicitud y permiso de ingreso para inspección técnica en las instalaciones de la ESPOL.

A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados.
11005728, 11005765, 11005623, 11014376 y 11005566 (Casablanca): Se realiza instalación de prefabricados en la parte baja del tramo, los segmentos de la parte alta estan sin actividad.

11005215 (Tibabuyes): Finalizado
11010613 : (Niza Sur): Se realiza estabilizacion con rajon y sello.

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 15/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 21/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

11006438, 11011976, 11011977: Se realiza instalación de capa MD19.
11011188 (Potosi): Se rencuentra en revision por la interventoria para recibo.
11004080, 11004110, 11004156 y 11013439 (POA): Se realiza adecuación del tramo colindante correspondiente al civ 11013440 y la conformacion de este.

11010612 (Niza sur): Se inicia con demolicion de carpeta existente.

11008694: Se realiza instalación de cerramiento y demolicion de carpeta existente.

11004672 (POA): Se da inicio a lla excavacion mecanica y retiro de RCD.

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

N°	COI No.	Frente	CIV	Vía	Desde	Hasta	Radicado SDM
1	21	POTOSI	**11011188**	KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
2	21	COSTA AZUL	**11005215**	CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
3	21	CASABLANCA	**11005765 - 11005623**	CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
4	21	CASABLANCA	**50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION)**	CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
5	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
6	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
7	27	[illegible] (PARQUE PILOTO)	**11006546-11006438**	CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C	4-jul-2025	23-oct-25	202561201657052 202561202137792
8	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 70G CL 119 97m AL	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
9	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
10	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
11	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
12	29	POA (PORTICO)	**11004080-11004156**	CL 141 KR 102A CL 141 KR 101B	18-jul-2025	16-oct-25	202561202399392
13	37	POA 2	**11004672**	KR 101B CL 140A KR 101B CL 140B	12-sep-2025	11-dic-25	202561203031022
14	37	GAITANA	**11005262**	R 124C CL 131A HASTA KR 124C CL 132B	12-sep-2025	20-nov-25	202561203031022
15	37	COLINA	**11008694**	KR 57B CL 133 HASTA KR 57B CL 131B	12-sep-2025	11-dic-25	202561203031022
16	37	NIZA SUR	**11010612**	KR 70G CL 119	12-sep-2025	20-nov-25	202561203031022

Actividades realizadas por interventoría:

Durante la semana comprendida entre el 15 y el 21 de septiembre de 2025, la firma interventora remitió a la entidad contratante y demás partes involucradas la siguiente correspondencia oficial, mediante la cual se realizaron aprobaciones, radicaciones y comunicaciones relacionadas con el seguimiento técnico, ambiental, administrativo y financiero del contrato de obra No. 1010-2024:

TYA-FDLS-084-2025-374 (15/09/2025) – Radicado 2025-611-026020-2 del 19/09/2025: Radicación Acta de Cobro No. 1 – Abril a Julio, Contrato 1010-2024.

TYA-FDLS-084-2025-375 (15/09/2025) – Radicado 2025-611-025942-2 del 18/09/2025: Radicación Acta de Cobro No. 5 – Agosto, Interventoría.

TYA-FDLS-084-2025-376 (15/09/2025): Autorización para acopio de materiales en zona verde (Casablanca).

TYA-FDLS-084-2025-377 (15/09/2025): Remisión del radicado SDM 202531211321631 – Asunto: Incumplimientos en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

TYA-FDLS-084-2025-378 (15/09/2025): Aprobación de documentos para el cargue del PIN Ambiental de julio.

TYA-FDLS-084-2025-379 (15/09/2025): Aprobación del inventario de sumideros – Recreo de Los Frailes.

TYA-FDLS-084-2025-380 (16/09/2025): Aprobación de documentación de ingreso de personal – Contrato de Obra 1010-2024 (LP 119226).

TYA-FDLS-084-2025-381 (16/09/2025): Aprobación del Informe Ambiental Mensual No. 5 – Versión 2.

TYA-FDLS-084-2025-382 (16/09/2025): Aprobación de la Programación de Obra Ajustada.

TYA-FDLS-084-2025-383 (17/09/2025) – Radicado 2025-611-025676-2 del 17/09/2025: Radicación de Ítems No Previstos – Tanda 1.

TYA-FDLS-084-2025-384 (17/09/2025) – Radicado 2025-611-025677-2 del 17/09/2025: Radicación del Informe PMT No. 5 – Contrato 1010-2024.

TYA-FDLS-084-2025-385 (17/09/2025) – Radicado 2025-611-025681-2 del 17/09/2025: Radicación del Informe Financiero – Contrato 1010-2024.

TYA-FDLS-084-2025-386 (18/09/2025): Aprobación del Inventario Forestal – Recreo de Los Frailes.

TYA-FDLS-084-2025-387 (18/09/2025) – Radicado 2025-611-025944-2 del 18/09/2025: Radicación del Informe Ambiental No. 5 – Agosto, Contrato 1010-2024.

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 15/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 21/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

Durante el desarrollo del Comité de Obra N.º 21 del contrato 1010-2024, se presentó un resumen general del avance del proyecto, destacando la existencia de ocho frentes de trabajo activos y uno finalizado, así como los contratiempos asociados al inicio de obra en el sector de Atabanza por trámites forestales, que se constituyen como ruta crítica del contrato. La interventoría dio lectura al orden del día, verificó el cumplimiento de los compromisos del comité anterior —la mayoría ya ejecutados— y realizó seguimiento detallado a cada frente de obra, evidenciando avances significativos en sectores como Casablanca, Niza Sur, Parque Piloto, POA y POA 2. Se resaltó la necesidad de reprogramar la toma de densidades en algunos tramos, la entrega de diseños y conceptos técnicos pendientes, y la programación de próximas reuniones sociales y técnicas. En cuanto a los componentes PMT, ambiental, social y SST, se informó un cumplimiento general del 100% en las listas de chequeo semanales, aunque persisten ajustes menores en algunos frentes. Finalmente, se definieron nuevos compromisos con fechas concretas, enfocados en la entrega de diseños, conceptos técnicos, y el desarrollo de reuniones de inicio y participación comunitaria.

Durante el periodo evaluado, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control en campo enfocadas en el componente técnico y topográfico, las cuales incluyeron la verificación de avances constructivos en los diferentes frentes de obra, revisión de la ejecución de actividades como instalación de bordillos, sardineles, excavaciones mecánicas, estabilización de subrasante y compactación de material granular, así como la supervisión de capas estructurales y elementos de urbanismo. Adicionalmente, se realizaron inspecciones topográficas para el control de niveles, alineaciones y cotas de diseño, verificando la correspondencia entre la obra ejecutada y los planos aprobados, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el soporte para las actas de liberación de frentes y aprobación de estructuras de pavimento.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.


Tabla 4. Estado de los productos (Todavía no hay información al respecto sobre este item)

	Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra.	Estado	Comentarios
1			

AVANCE FINANCIERO

	PROGRAMADO		EJECUTADO		
OBRA	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	Atraso /Avance
Obra Programada ($)	$ 443.972.841,35	$ 4.106.748.782,50	$ 396.245.760,91	$ 4.081.220.344,12	$ 25.528.438,38
Obra Programada (%)	4,00%	37,00%	3,57%	36,77%	0,23

Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado



Sem.	Desde	Hasta	Acumulado financiero	
			% program.	% ejecutado
1	9/6/2025	15/6/2025	0,00%	1,24%
2	16/6/2025	22/6/2025	2,28%	2,29%
3	23/6/2025	29/6/2025	4,00%	3,82%
4	30/6/2025	6/7/2025	5,00%	4,25%
5	7/7/2025	13/7/2025	7,34%	4,93%
6	14/7/2025	20/7/2025	8,70%	6,04%
7	20/7/2025	27/7/2025	8,00%	7,50%
8	28/7/2025	3/8/2025	10,00%	8,81%
9	4/8/2025	10/8/2025	10,80%	10,00%
10	11/8/2025	17/8/2025	14,06%	14,00%
11	18/8/2025	24/8/2025	17,00%	20,41%
12	25/8/2025	31/08/2025	20,00%	21,10%
13	1/9/2025	07/09/2025	26,00%	30,23%
14	8/9/2025	14/09/2025	33,00%	33,20%
15	15/9/2025	21/09/2025	37,00%	36,77%

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE DE TRÁNSITO:

Las actividades del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) comprenden la elaboración, radicación, seguimiento y control de los planes temporales de manejo del tránsito para cada frente de obra, garantizando la movilidad segura de peatones, vehículos y ciclistas durante la ejecución del contrato. Incluyen la instalación, mantenimiento y retiro de la señalización preventiva, reglamentaria e informativa; la implementación de cierres parciales o totales según el avance de las obras; la gestión ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la aprobación y prórroga de los PMT; la verificación en campo del cumplimiento de los parámetros de seguridad vial; y la atención de observaciones o requerimientos por parte de la entidad. Así mismo, se realiza la actualización de planos, la supervisión de los controladores viales y el reporte fotográfico de las condiciones de señalización y tránsito en cada frente activo.

FORESTAL:

El contratista presento el inventario forestal de los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) con sus respectivas fichas, formatos y planos que fue aprobado por esta interventoria por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 al igual se radico al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 y el contratista presento los documentos ante la SDA , en espera de una respuesta.

COMPONENTE AMBIENTAL:

El contratista presento la ficha sobre el uso de zonas verdes en el frente de casablanca mediante oficio D-238-2025-50, por parte de esta interventoria se reviso y aprobo el dia 15 de septiembre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-376
El contratista presento la informacion pertinente para el PIN ambiental del mes de julio mediante oficio D-240-2025-50, por parte de esta interventoria se reviso y aprobo el dia 15 de septiembre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-378
El contratista presento el informe mensual ambiental V2 #5 de agosto mediante oficio D-243-2025-50,por parte de esta interventoria se reviso y aprobo el dia 15 de septiembre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-381
El contratista presento el inventario de sumideros de Recreo Los Frailes mediante oficio D-245-2025-50, por parte de esta interventoria se reviso y aprobo el dia 15 de septiembre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-379
En el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 100%

COMPONENTE SOCIAL:

-Se llevò a cabo recorrido de obra desde el componente social; verificaciòn PSI, valla mòvil y atenciòn a la comunidad.
-Se llevò a cabo reuniòn de inicio la Gaitana.
-Se llevò a cabo reuniòn de inicio campiña.
-Se llevò a cabo Reuniòn extraordinaria Atabanza, verificación con el IDU, la supervisión- Alcaldia Local de Suba y el Consorcio Conservación PG, obras a ejecutar en la zona, ya que se identifico intervención del IDU.
-Se llevo a cabo reunión extraordinaria, socialización puerta a puerta acerca del proyecto y las actividades a ejecutar en la zona sector Gaitana.
-se llevò a cabo reunión extraordinaria con interventoria, Espol y Consorcio Conservación PG, para tratar temar relacionados con acueducto.
-Revisiòn, aporbaciòn y socializacion de volantes para notificaciòn levantamiento actas de vecindad sector Gaitana.
-Revisiòn, aprobaciòn y divulgaciòn de volantes convocatoria reuniòn de inicio recreo frailes.
-Revisiòn, aporbaciòn y divulgaciòn volantes de inicio de actividades y pmt Niza Sur.
-Se llevo a cabo capacitaciòn social a colaboradores.
-Se dio inicio a actividad de levantamiento de actas de vecindad la Gaitana.
-Se participò en comitè de obra, desde el componente social.

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA PROCESO Contrato de obra OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	Versión 0 26/5/2021	

SEMANA No. 25 (Consecutivo) **DEL** 15/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 21/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

COMPONENTE SST:

-Revisión y aprobación de documentación inicial (Exámenes médicos ocupacionales, certificados de ARL y/o planillas de pago de seguridad social) al personal de obra del contratista mediante los oficio TYA-FDLS-084-2025-380.
-Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes_Costa Azul CIV 11005215 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438 y POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672 el Lunes 15 de Septiembre, donde se le indica al contratista organizar el cerramiento perimetral de Casablanca y todo el personal debe usar los EPP y dotación completa
-El Martes 16 de Septiembre se realiza acompañamiento a la reunión de inicio de actividades para el frente de obra de La Gaitana y el Jueves 18 de Septiembre en La Campiña.

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

5. ANEXOS

No.	Nombre anexo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Nota :

Firmado en el mes de: SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TORRES Y ASOCIADOS

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No. 25 **DEL** 15/9/2025 **AL** 21/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1

ADECUACIÓN DE CARGUES 11004156



Fotografía 2

LIBERACIÓN 11010613



Fotografia 3

INSTALACIÓN DE FILTRO 11014376



Fotografia 4

ADECUACIÓN DE RAMPAS 11010613



Fotografia 05

INSTALACIÓN DE SELLO 11010613



Fotografía 06

DENSIDADES 11013439

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No. 25 **DEL** 15/9/2025 **AL** 21/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 07

COMPACTACION DE SBG 11010613



Fotografía 08

EXCAVACIÓN MECANICA 11004672



Fotografía 09

COMPACTACIÓN BG 11004156



Fotografía 10

INSTALACIÓN BG 11005765

SEMANA No. 25 **DEL** 15/9/2025 **AL** 21/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 11

REUNIÒN DE INICIO LA GAITANA



Fotografía 12

REUNIÒN DE INICIO LA CAMPIÑA



Fotografía 13

REUNIÒN EXTRAORDINARIA ESPOL.



Fotografía 14

SOCIALIZACIONES Y CONVOCATORIAS

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No. 25 **DEL** 15/9/2025 **AL** 21/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 15

ACTUALIZACIÒN PSI




Fotografía 16

CAPACITACIÒN SOCIAL



Fotografía 17

ENTREGA COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD



Fotografía 18

LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD



Fotografía 19

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL POA 2



Fotografía 20

INSTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN SST POA 2 (11004672)

SEMANA No. 25 **DEL** 15/9/2025 **AL** 21/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 21

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL POA 2



Fotografía 22

ADECUACIÓN DE SENDEROS PEATONALES POA 2

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
	PROCESO		
	Contrato de obra	Versión 0	
	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	26/5/2021	
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA		

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 8/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 14/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 13.033.377.846,00	Valor Inicial	$ 1.629.172.198,00
Valor Adicional 1	$ -	Valor Adicional 1	$ -
Valor Adicional 2	$ -	Valor Adicional 2	$ -
Valor Adicional 3	$ -	Valor Adicional 3	$ -
Valor Actualizado	$ 13.033.377.846,00	Valor Actualizado	$ 1.629.172.198,00
Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES	Plazo Inicial	ONCE (11) MESES
Plazo Prórroga 1	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Prórroga 2	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Actualizado	DIEZ (10) MESES	Plazo Actualizado	ONCE (11) MESES
Fecha de Iniciación	2/4/2025	Fecha de Iniciación	2/4/2025
Fecha de Terminación Inicial	1/2/2026	Fecha de Terminación Inicial	1/3/2026
Fecha de Terminación Actual	1/2/2026	Fecha de Terminación Actual	1/3/2026

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO

Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS: ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

2. AVANCES DEL CONTRATO

AVANCE GENERAL

Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:

Durante la semana comprendida entre el 8 y el 14 de septiembre de 2025, el contratista adelantó diversas gestiones administrativas, técnicas, ambientales, sociales y de tránsito, las cuales se formalizaron mediante la radicación de comunicaciones oficiales y entrega de informes a la firma interventora y a las entidades competentes. A continuación, se relaciona la correspondencia remitida en dicho periodo:

08/09/2025 – D-230-2025-50: Entrega informe mensual social contratista N.° 5 correspondiente al mes de agosto.

09/09/2025 – sisoma@promotorapuga.com
: Ingreso personal para toma de densidades.

09/09/2025 – sisoma@promotorapuga.com
: Ingreso de personal.

09/09/2025 – D-234-2025-50: Radicación de resultados de ensayos.

10/09/2025 – D-235-2025-50: Entrega actas de vecindad de desvíos en Casablanca.

10/09/2025 – D-236-2025-50: Respuesta al oficio TYA-FDLS-084-2025-345 sobre observaciones a la programación de obra ajustada (contrato 1010-2024).

10/09/2025 – D-237-2025-50: Radicación de documentación de laboratorio JML Ensayos e Ingeniería SAS.

11/09/2025 – D-238-2025-50: Comunicación sobre uso de zonas verdes en Casablanca.

11/09/2025 – D-239-2025-50: Reporte de caída de rama de individuo arbóreo en CIV 11010621.

11/09/2025 – sisoma@promotorapuga.com
: Documentación para ingreso de personal.

11/09/2025 – D-240-2025-50: Reporte de información para cargue en PIN Ambiental de julio.

12/09/2025 – D-241-2025-50: Entrega informe mensual de tránsito N.° 5.

12/09/2025 – ingenieria@promciviles.com
: Subsanación del informe mensual N.° 5 de PMT, en respuesta al oficio TYA-FDLS-084-2025-346.

12/09/2025 – D-242-2025-50: Radicación de ítems no previstos aprobados.

12/09/2025 – D-243-2025-50: Entrega informe mensual ambiental N.° 5, versión 2 (agosto 2025).

12/09/2025 – D-244-2025-50: Entrega actas de vecindad Parque Piloto.

12/09/2025 – D-245-2025-50: Inventario de sumideros en Recreo Los Frailes.

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 8/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 14/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados.
11005728, 11005765, 11005623, 11014376 y 11005566 (Casablanca): Se realiza instalación y compactación de SBG, en los tramos de la parte alta se realiza excavación mecanica y retiro de RCD, se evidencia un fallo por filtracion de aguas residuales.

11005215 (Tibabuyes): Finalizado
11010613 : (Niza Sur): Se inicia con excavación mecanica en el tramo siguiente y retiro de material RCD
11006438, 11011976, 11011977: Se realiza instalación de cargues para pozos y llenos en el tramo faltante
11011188 (Potosi): Se realizan remates.
11004080, 11004110, 11004156 y 11013439 (POA): Se realiza instalación de BG-A y compactación de la misma.

11008694: Se inicia la instalacion de PMT y cerramiento

11004672 (POA): Se da inicio a la instalacion de PMT y cerramiento.

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

N°	COI No.	Frente	CIV	Vía	Desde	Hasta	Radicado SDM
1	21	POTOSI	**11011188**	KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
2	21	COSTA AZUL	**11005215**	CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
3	21	CASABLANCA	**11005765 - 11005623**	CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
4	21	CASABLANCA	**50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION)**	CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
5	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
6	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
7	27	TIBABUYES (PARQUE PILOTO)	**11006546-11006438**	CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C	4-jul-2025	23-oct-25	202561201657052 202561202137792
8	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 70G CL 119 97m AL	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
9	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
10	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
11	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
12	29	POA (PORTICO)	**11004080-11004156**	CL 141 KR 102A CL 141 KR 101B	18-jul-2025	16-oct-25	202561202399392

Actividades realizadas por interventoría:

Durante la semana comprendida entre el 8 y el 14 de septiembre de 2025, la firma interventora remitió la siguiente correspondencia relacionada con la gestión técnica, ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (SST), y administrativa del contrato de obra No. 1010-2024, dando continuidad al seguimiento integral de los frentes de obra, aprobaciones y radicaciones ante la entidad contratante:

TYA-FDLS-084-2025-351 (08/09/2025): Aprobación del Informe Mensual Social del Contratista N.° 5 – mes de agosto.

TYA-FDLS-084-2025-352 (08/09/2025) – Radicado 2025-611-024396-2 del 08/09/2025: Radicación al FDLS del Informe Mensual Social del Contratista N.° 5 – mes de agosto.

TYA-FDLS-084-2025-353 (08/09/2025): Aprobación del Informe Mensual SST No. 5 – versión 2, correspondiente al mes de agosto (respuesta al oficio D-227-2025-50).

TYA-FDLS-084-2025-354 (09/09/2025): Aprobación del Informe Técnico Mensual de agosto.

TYA-FDLS-084-2025-355 (09/09/2025): Solicitud componente social.

TYA-FDLS-084-2025-356 (09/09/2025): Aprobación de documentación de ingreso de personal – Contrato de Obra 1010-2024 – LP (119226).

TYA-FDLS-084-2025-357 (09/09/2025) – Radicado 2025-611-024618-2 del 10/09/2025: Remisión para aprobación de hoja de vida de topógrafo inspector.

TYA-FDLS-084-2025-358 (09/09/2025): Aprobación del inventario forestal – POA 2, Colina Campestre, La Gaitana y La Campiña.

TYA-FDLS-084-2025-359 (09/09/2025): Remisión del PAC – Contratos de Obra 1010-2024-LP (119226) e Interventoría.

TYA-FDLS-084-2025-360 (10/09/2025) – Radicado 2025-611-024758-2 del 10/09/2025: Radicación del Informe Técnico de Agosto – Contrato 1010-2024.

TYA-FDLS-084-2025-361 (10/09/2025) – Radicado 2025-611-024796-2 del 10/09/2025: Radicación del Informe Mensual SST No. 5 – versión 2, respuesta al oficio D-232-2025-50.

TYA-FDLS-084-2025-362 (10/09/2025): Radicación del Informe Mensual Social No. 5 – Interventoría (mes de agosto).

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 8/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 14/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

TYA-FDLS-084-2025-363 (11/09/2025) – Radicado 2025-611-024932-2 del 11/09/2025: Radicación del Informe Ambiental No. 5 – mes de agosto.

TYA-FDLS-084-2025-364 (11/09/2025): Remisión de concepto de control de calidad de materiales granulares y reciclados RVR – SUBA 112 y SUBA 120 (respuesta a oficios de caracterización de materiales).

TYA-FDLS-084-2025-365 (11/09/2025): Aprobación de documentación de ingreso de personal y maquinaria – Contrato de Obra 1010-2024 – LP (119226).

TYA-FDLS-084-2025-366 (12/09/2025): Radicación del Informe Mensual SST No. 5 – Interventoría, Contrato 084-2025 – INT (119251).

TYA-FDLS-084-2025-367/368 (12/09/2025): Radicación del Informe Técnico Mensual – Agosto, Contrato 084-2025 – Interventoría.

TYA-FDLS-084-2025-368 (12/09/2025): Radicación del Informe Mensual PMT – Agosto, Contrato 084-2025 – Interventoría.

TYA-FDLS-084-2025-369 (12/09/2025): Observaciones al Acta de Cobro No. 1.

TYA-FDLS-084-2025-370 (12/09/2025): Aprobación de Actas de Vecindad – POA 2.

Durante el desarrollo del Comité de Obra N.° 20, se dio lectura y aprobación del acta anterior sin observaciones, revisándose los compromisos pendientes y avances por frente de obra. La interventoría informó el cumplimiento de la mayoría de actividades acordadas, destacando la entrega de informes técnicos, sociales y de SST, y la radicación de la programación de obra ajustada; sin embargo, quedaron pendientes la instalación del asfalto en Parque Piloto y la subsanación del informe PMT y ambiental. Se registraron avances en los frentes de Casablanca, Tibabuyes, Niza Sur, Potosí, Parque Piloto y POA, donde se reportó la continuidad de actividades y algunas incidencias técnicas menores. En Colina Campestre se precisó que la intervención abarcará únicamente el tramo en mal estado, mientras que en POA se definió la construcción de un sumidero adicional por solicitud comunitaria. La interventoría reportó un avance físico del 30,23% frente a un 26% programado, con 17 CIV activos en seis frentes. En los componentes PMT, social, ambiental y SST, se trataron temas de aprobación de planes, reuniones comunitarias, cumplimiento de listas de chequeo y observaciones sobre seguridad en obra. Finalmente, se establecieron nuevos compromisos con fechas definidas, entre los cuales se destacan la entrega de diseños fase 3, la radicación de cuentas de cobro, el balance presupuestal, la programación de reuniones de participación y el inicio de los frentes de Atabanza, Colina Campestre y POA 11004672.

Durante el periodo evaluado, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control en campo enfocadas en el componente técnico y topográfico, las cuales incluyeron la verificación de avances constructivos en los diferentes frentes de obra, revisión de la ejecución de actividades como instalación de bordillos, sardineles, excavaciones mecánicas, estabilización de subrasante y compactación de material granular, así como la supervisión de capas estructurales y elementos de urbanismo. Adicionalmente, se realizaron inspecciones topográficas para el control de niveles, alineaciones y cotas de diseño, verificando la correspondencia entre la obra ejecutada y los planos aprobados, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el soporte para las actas de liberación de frentes y aprobación de estructuras de pavimento.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.


Tabla 4. Estado de los productos (Todavía no hay información al respecto sobre este ítem)

1	**Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra.**	**Estado**	**Comentarios**

AVANCE FINANCIERO

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
OBRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**		**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**Atraso /Avance**
Obra Programada ($)	$ 776.952.472,37	$ 3.662.775.941,15		$ 329.649.834,70	$ 3.684.974.583,22	$ -22.198.642,07
Obra Programada (%)	7,00%	33,00%		3,03%	33,20%	0,2

Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado



Sem.	Desde	Hasta	Acumulado financiero	
			% program.	% ejecutado
1	9/6/2025	15/6/2025	0,00%	1,24%
2	16/6/2025	22/6/2025	2,28%	2,29%
3	23/6/2025	29/6/2025	4,00%	3,82%
4	30/6/2025	6/7/2025	5,00%	4,25%
5	7/7/2025	13/7/2025	7,34%	4,93%
6	14/7/2025	20/7/2025	8,70%	6,04%
7	20/7/2025	27/7/2025	8,00%	7,50%
8	28/7/2025	3/8/2025	10,00%	8,81%
9	4/8/2025	10/8/2025	10,80%	10,00%
10	11/8/2025	17/8/2025	14,06%	14,00%
11	18/8/2025	24/8/2025	17,00%	20,41%
12	25/8/2025	31/08/2025	20,00%	21,10%
13	1/9/2025	07/09/2025	26,00%	30,23%
14	8/9/2025	14/09/2025	33,00%	33,20%

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE DE TRÁNSITO:

En el componente de Plan de Manejo de Tránsito (PMT), durante la semana se adelantaron actividades relacionadas con la implementación, seguimiento y actualización de los planes aprobados en los diferentes frentes de obra. Se gestionaron las prórrogas de PMT correspondientes al frente Niza Sur 1 (CIV 11010613) y se efectuaron las radicaciones ante la Secretaría Distrital de Movilidad para los tramos de la Carrera 98B entre Calle 147A y Calle 147C (La Campiña), así como para la Calle 146F entre Carrera 72B y Carrera 73A. De igual manera, se atendieron los requerimientos y observaciones emitidas por la SDM mediante el radicado 2025312113216 31, remitiéndose las respuestas y soportes solicitados. Adicionalmente, la interventoría revisó y aprobó la programación de obra ajustada y realizó la verificación en campo de la señalización temporal y los desvíos, con el fin de garantizar la seguridad vial y la adecuada movilidad peatonal y vehicular durante la ejecución de los trabajos.

FORESTAL:

El contratista presento el inventario forestal de los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) con sus respectivas fichas, formatos y planos que fue aprobado por esta interventoria por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 al igual se radico al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 y el contratista presento los documentos ante la SDA , en espera de una respuesta.

El contratista reporto la visita de la Secretaria Distrital de Ambiente en el frente de Niza Sur por la caida de la rama de un arbol Jazmin del cabo mediante oficio D-239-2025-50

COMPONENTE AMBIENTAL:

El contratista presento el inventario forestal de POA 2 (CIV:11004672), Colina campestre (CIV:11008694), la gaitana (CIV:11005262) y la campiña (CIV: 11003955) mediante oficio D-228-2025-50, por parte de esta interventoria se reviso y aprobo el dia 9 de septiembre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-358

SEMANA No. 24 (Consecutivo) **DEL** 8/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 14/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

El contratista presento la ficha sobre el uso de zonas verdes en el frente de casablanca mediante oficio D-238-2025-50 el dia 11 de septiembre para su respectiva revision.
El contratista presento la informacion pertinente para el PIN ambiental del mes de julio mediante oficio D-240-2025-50 el dia 11 de septiembre para su respectiva revision.
El contratista presento el informe mensual ambiental V2 #5 de agosto mediante oficio D-243-2025-50 el dia 12 de septiembre para su respectiva revision.
El contratista presento el inventario de sumideros de Recreo Los Frailes mediante oficio D-245-2025-50 el dia 12 de septiembre para su respectiva revision.
En el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 96%

COMPONENTE SOCIAL:

- Se llevò a cabo recorrido de obra desde el componente social, verificaciòn PSI, valla mòvil y atenciòn a la comunidad.
-Se realizò acompañamiento social a recorrido, realizado por personería al frente de obra de Poa.
- Se realizò socializaciòn de inicio en sector colina campestre.
-Revisiòn, aprobaciòn y divulgaciòn de volantes notificaciòn de inicio de obra y pmt poa 2.
-Revisiòn, aprobaciòn y divulgaciòn de volantes notificaciòn levantamiento actas de vecindad colina campestre.
-Revisiòn, aprobaciòn y divulgaciòn volante de cierre temporal segun pmt en poa 1.
-Revisiòn, aprobaciòn y divulgaciòn convocatoria reunion de inicio la campiña.
-Revisiòn, aprobaciòn y divulgaciòn notificaciòn de inicio d eobra y pmt colina campestre.

COMPONENTE SST:

Revisión y aprobación de documentación inicial (Exámenes médicos ocupacionales, certificados de ARL y/o planillas de pago de seguridad social) al personal de obra del contratista mediante los oficio TYA-FDLS-084-2025-356.
-Se realiza aprobación del Informe SST Mensual del mes de agosto No5– Versión 2 Rta Oficio D-227-2025-50 contrato de obra Contrato de obra 1010-2024-LP (119226) mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-353.
-Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes_Costa Azul CIV 11005215 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438 y POA CIV 11004080, el Lunes 08 de Septiembre, donde se le indica al contratista que el minicargador de Niza Sur active la alarma de reversa y señalizar los pozos en Parque Piloto.
-Se radica ante al FDLS el Informe Mensual SST del mes de Agosto N°5 V2 - Rta Oficio D-232-2025-50 Contrato de obra 1010-2024-LP (119226) mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-361 con número de radicado 2025-611-024796-2 del 10/09/2025.
-El Lunes 08 de Septiembre se realiza acompañamiento a la reunión de inicio de actividades para el frente de obra de Colina Campestre.

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

5. ANEXOS

No.	Nombre anexo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Nota :

Firmado en el mes de: SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TORRES Y ASOCIADOS

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No. 24 **DEL** 8/9/2025 **AL** 14/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1

Instalación de emulsion 11011977



Fotografía 2

Excavación mecanica Niza sur 11010613 y 11010612



Fotografia 3

Compactación de Base granular 11004080



Fotografia 4

Compactación de SBG-A 11005728



Fotografia 05

Instalación de MD19 en 11011977



Fotografía 06

Instalación de Filtro 11014376

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO Contrato de obra OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No. 24 **DEL** 8/9/2025 **AL** 14/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 07

Socializacion



Fotografía 08

Cierres de actas



Fotografía 09

Levantamiento predial



Fotografía 10

Recorrido contraloria

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO Contrato de obra OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No. 24 **DEL** 8/9/2025 **AL** 14/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 11

Reunión de inicio Colina



Fotografía 12

Acompañamiento Pausas Activas Niza Sur CIV (11010613 y 11010612)



Fotografía 13

Acompañamiento a Charlas de SST Parque Piloto CIV 11011977



Fotografía 14

Acompañamiento a MD19 Parque Piloto CIV 11011977



Fotografía 15

Validación de sticker de identificación del contrato en maquinaria en frentes de obra

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 1/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 7/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Valor Inicial	$ 13.033.377.846,00	Valor Inicial	$ 1.629.172.198,00
Valor Adicional 1	$ -	Valor Adicional 1	$ -
Valor Adicional 2	$ -	Valor Adicional 2	$ -
Valor Adicional 3	$ -	Valor Adicional 3	$ -
Valor Actualizado	$ 13.033.377.846,00	Valor Actualizado	$ 1.629.172.198,00
Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES	Plazo Inicial	ONCE (11) MESES
Plazo Prórroga 1	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Prórroga 2	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Actualizado	DIEZ (10) MESES	Plazo Actualizado	ONCE (11) MESES
Fecha de Iniciación	2/4/2025	Fecha de Iniciación	2/4/2025
Fecha de Terminación Inicial	1/2/2026	Fecha de Terminación Inicial	1/3/2026
Fecha de Terminación Actual	1/2/2026	Fecha de Terminación Actual	1/3/2026

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS	ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO
Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS	ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

2. AVANCES DEL CONTRATO

AVANCE GENERAL

Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:

Durante la semana comprendida entre el 1 y el 7 de septiembre de 2025, el contratista remitió diferentes comunicaciones e informes relacionados con la gestión contractual, los cuales incluyen reportes mensuales de seguimiento, conceptos técnicos, diseños, trámites ambientales y sociales, así como respuestas a observaciones y registro de personal en obra. A continuación, se presenta el detalle:

01/09/2025

Radicado D-219-2025-50: Informe Mensual SST No. 5 – Contrato 1010-2024.

Radicado D-220-2025-50: Alcance oficio D-126-2025-50 – Inclusión ítems no previstos No. 1.

02/09/2025

Radicado D-221-2025-50: Concepto técnico de pavimentos para el cárcamo de protección de las tuberías – PÓRTICO.

Radicado D-222-2025-50: Diseño de señalización horizontal y vertical.

Radicado D-223-2025-50: Informe Mensual Ambiental No. 5 correspondiente al mes de agosto.

Informe Mensual de Tránsito No. 5 – PMT agosto (remitido por ingenieria@promciviles.com)

03/09/2025

Comunicaciones de ingreso de personal (3 registros) – remitidos por sisoma@promotorapuga.com

Informe Mensual Social No. 5 (remitido por consorcioconservacionpg@gmail.com)

Radicado D-224-2025-50: Respuesta comunicado TYA-FDLS-084-2025-335 – Observaciones ítems no previstos.

Radicado D-225-2025-50: Respuesta comunicado TYA-FDLS-084-2025-275 – Información trámite forestal.

04/09/2025

Radicado D-226-2025-50: Respuesta comunicado TYA-FDLS-084-2025-334 – Programación de obra.

05/09/2025

Radicado D-227-2025-50: Informe Mensual SST No. 5 – Versión 2.

Informe Mensual PMT No. 5 (remitido por ingenieria@promciviles.com)

Informe Mensual Social No. 5 – Versión 2 (remitido por consorcioconservacionpg@gmail.com)

Radicado D-228-2025-50: Inventario forestal en sectores Clolina, La Gaitana y POA 2.

06/09/2025

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 1/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 7/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados.

11005728, 11005765, 11005623, 11014376 y 11005566 (Casablanca): Se realiza instalación y compactación de SBG, en los tramos de la parte alta se realiza excavación mecanica y retiro de RCD, se evidencia un fallo por filtracion de aguas residuales.

11005215 (Tibabuyes): Se realizan cortes y sello de juntas.

11010613 : (Niza Sur): Se inicia con excavación mecanica en el tramo siguiente y retiro de material RCD

11006438, 11011976, 11011977: Se realiza instalación de SBG-A en el tramo y demolición del tramo faltante con su excavación mecanica correspondiente.

11011188 (Potosi): Se realizan remates.

11004080, 11004110, 11004156 y 11013439 (POA): Se realiza instalación de BG-A y compactación de la misma.

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

N°	COI No.	Frente	CIV	Vía	Desde	Hasta	Radicado SDM
1	21	POTOSI	**11011188**	KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
2	21	COSTA AZUL	**11005215**	CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
3	21	CASABLANCA	**11005765 - 11005623**	CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
4	21	CASABLANCA	**50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION)**	CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
5	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
6	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
7	27	TIBABUYES (PARQUE PILOTO)	**11006546-11006438**	CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C	4-jul-2025	23-oct-25	202561201657052 202561202137792
8	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 70G CL 119 97m AL OCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
9	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
10	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
11	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
12	29	POA (PORTICO)	**11004080-11004156**	CL 141 KR 102A CL 141 KR 101B	18-jul-2025	16-oct-25	202561202399392

Actividades realizadas por interventoría:

Durante la semana en mención, la interventoría remitió diversas comunicaciones orientadas a la revisión, aprobación y observación de documentos técnicos, administrativos y de seguridad y salud en el trabajo, así como a la atención de trámites ambientales y de socialización con el contratista. A continuación, se presenta el detalle de la correspondencia emitida:

01/09/2025

TYA-FDLS-084-2025-332: Aprobación inventario de sumideros – POA 2, Colina Campestre, Campiña y Gaitana.

TYA-FDLS-084-2025-333: Observaciones al Informe Técnico No. 5 – Contrato 1010-2024.

TYA-FDLS-084-2025-334: Observaciones a la programación de obra ajustada – Contrato 1010-2024.

TYA-FDLS-084-2025-335: Observaciones a ítems no previstos.

02/09/2025

TYA-FDLS-084-2025-336: Aprobación hoja de vida Residente Social 2 – Respuesta oficio D-153-2025-50.

SEMANA No. 23 (Consecutivo) **DEL** 1/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 7/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

TYA-FDLS-084-2025-337: Radicación en físico hoja de vida Residente Social 2 – Respuesta oficio D-153-2025-51 (Rad. 2025-611-023577-2 del 02/09/2025).

03/09/2025

TYA-FDLS-084-2025-338: Solicitud de aclaración sobre implementación de PMT en Niza Sur CIV 11010613 e ingreso vehicular no autorizado.

TYA-FDLS-084-2025-339: Observaciones al Informe PMT No. 5.

TYA-FDLS-084-2025-340: Observaciones al Informe Mensual No. 5 – mes de agosto.

TYA-FDLS-084-2025-341: Devolución actas Parque Piloto.

04/09/2025

TYA-FDLS-084-2025-342: Aprobación documentación de ingreso de personal – Contrato 1010-2024 – LP (119226).

TYA-FDLS-084-2025-343: Observaciones al Informe Mensual SST No. 5 – Agosto (Versión 1). Respuesta oficio D-219-2025-50 – Contrato 1010-2024.

05/09/2025

TYA-FDLS-084-2025-344: Aprobación ítems no previstos – Acta de fijación No. 1.

TYA-FDLS-084-2025-345: Observaciones a la programación de obra.

TYA-FDLS-084-2025-346: Observaciones al Informe PMT No. 5.

En el marco del Comité No. 19 se verificó el cumplimiento de los compromisos establecidos en la sesión anterior, evidenciando que la mayoría de actividades programadas se ejecutaron en las fechas previstas, mientras que compromisos como la entrega de los diseños de fase 3 y el inicio de obra en Atabanza permanecen vigentes con sus fechas estipuladas. La interventoría presentó observaciones y avances en los diferentes frentes de obra, destacando actividades de fundida, estabilización, instalación de acabados y seguimiento a aspectos técnicos, ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo, así como en los trámites forestales y de PMT. Igualmente, se abordaron situaciones puntuales con la comunidad y se enfatizó que no serán objeto de reconocimiento económico las obras no autorizadas. Finalmente, se consolidaron nuevos compromisos con fechas definidas, orientados a garantizar la continuidad de las obras y la atención oportuna de observaciones en los informes técnicos, sociales, ambientales, de PMT y SST.

Durante el periodo evaluado, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control en campo enfocadas en el componente técnico y topográfico, las cuales incluyeron la verificación de avances constructivos en los diferentes frentes de obra, revisión de la ejecución de actividades como instalación de bordillos, sardineles, excavaciones mecánicas, estabilización de subrasante y compactación de material granular, así como la supervisión de capas estructurales y elementos de urbanismo. Adicionalmente, se realizaron inspecciones topográficas para el control de niveles, alineaciones y cotas de diseño, verificando la correspondencia entre la obra ejecutada y los planos aprobados, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el soporte para las actas de liberación de frentes y aprobación de estructuras de pavimento.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.


Tabla 4. Estado de los productos (Todavía no hay información al respecto sobre este item)

		Estado	Comentarios
1	**Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra.**		

AVANCE FINANCIERO

	PROGRAMADO		EJECUTADO		
OBRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**Atraso /Avance**
Obra Programada ($)	$ 658.481.591,90	$ 2.878.345.798,66	$ 1.004.673.780,85	$ 3.346.630.518,98	$ -468.284.720,32
Obra Programada (%)	6,00%	26,00%	9,13%	30,23%	-4,23

Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado



Sem.	Desde	Hasta	Acumulado financiero	
			% program.	% ejecutado
1	9/6/2025	15/6/2025	0,00%	1,24%
2	16/6/2025	22/6/2025	2,28%	2,29%
3	23/6/2025	29/6/2025	4,00%	3,82%
4	30/6/2025	6/7/2025	5,00%	4,25%
5	7/7/2025	13/7/2025	7,34%	4,93%
6	14/7/2025	20/7/2025	8,70%	6,04%
7	20/7/2025	27/7/2025	8,00%	7,50%
8	28/7/2025	3/8/2025	10,00%	8,81%
9	4/8/2025	10/8/2025	10,80%	10,00%
10	11/8/2025	17/8/2025	14,06%	14,00%
11	18/8/2025	24/8/2025	17,00%	20,41%
12	25/8/2025	31/08/2025	20,00%	21,10%
13	1/9/2025	07/09/2025	26,00%	30,23%
14				

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE DE TRÁNSITO:

En materia de Planes de Manejo de Tránsito (PMT), la interventoría informó que las observaciones realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad para la aprobación de la fase 2 se relacionan principalmente con la necesidad de actas de socialización con la comunidad, previendo que dichas aprobaciones se obtendrán el 11 de septiembre de 2025. Asimismo, se indicó que el informe mensual de PMT recibió observaciones vinculadas a la actualización de las fases de priorización, las cuales el contratista se comprometió a subsanar y remitir el 6 de septiembre de 2025. Finalmente, se destacó que las listas de chequeo correspondientes a las semanas del 18 al 24 y del 25 al 31 de agosto se cumplieron al 100%, reflejando un adecuado seguimiento y control de este componente.

FORESTAL:

El contratista presento el inventario forestal de los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) con sus respectivas fichas, formatos y planos que fue aprobado por esta interventoria por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 al igual se radico al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 y el contratista presento los documentos ante la SDA, en espera de una respuesta.

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**

SEMANA No. **23** Consecutivo **DEL** 1/9/2025 dd-mm-aa **AL** 7/9/2025 dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **084 DE 2025** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **1010 DE 2024** (Número de Contrato)

COMPONENTE AMBIENTAL:

El contratista presento el inventario de sumideros de POA 2 (CIV:11004672), Colina campestre (CIV:11008694), la gaitana (CIV:11005262) y la campiña (CIV: 11003955) mediante oficio D-216-2025-50, por parte de esta interventoria se reviso y aprobo el dia 1 de septiembre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-332
El contratista solicito la ampliacion del tiempo sobre el uso de las zonas verdes en el frente de casablanca mediante oficio D-218-2025-50 el 1 de septiembre, por parte de esta interventoria se reviso y aprobo el 5 de septiembre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-347

El contratista presento el informe mensual ambiental #5 de agosto el dia 2 de septiembre mediante oficio D-223-2025-50, por parte de esta interventoria se reviso y remitio observaciones el dia 5 de septiembre mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-349
En el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 100%

COMPONENTE SOCIAL:

- Se llevó a cabo recorrido de obra desde el componente social, veridicaciòn psi, valla móvil y atenciòn a la comunidad.
- Revisiòn y aprobaciòn presentaciòn reuniòn de inicio Colina Campestre.
- Se leivó a cabo reuniòn extraordinaria en costa sobre andenes y rampas.
- se realizò convocatoria reuniòn de inicio de obra en colina campestre
- Se realizò notificaciòn para cierre de actas de vecindad sector costa azul.
-Se realizò actividad de levantamiento actas de vecindad poa 2.
- Se participò desde el componente social en comitè de obra.

COMPONENTE SST:

-Revisión y aprobación de documentación inicial (Exámenes médicos ocupacionales, certificados de ARL y/o planillas de pago de seguridad social) al personal de obra del contratista mediante los oficio TYA-FDLS-084-2025-342.
-Se remiten Observaciones al informe mensual SST N° 5 del mes de Agosto- Versión 1 Rta Oficio D-219-2025-50 contrato de obra Contrato de obra 1010-2024-LP (119226) mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-343.
-Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes_Costa Azul CIV 11005215 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438 y POA CIV 11004080, el Lunes 01 de Septiembre, donde se le indica al contratista el adecuado uso de EPP del personal del frente de obra de Niza Sur y Parque Piloto, de igual manera la dotación del personal debe contar con el nombre del contratista y número del contrato.

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

5. ANEXOS

No.	Nombre anexo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Nota :

Firmado en el mes de: SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TORRES Y ASOCIADOS

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO Contrato de obra OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No. 23 **DEL** 1/9/2025 **AL** 7/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1

11014376 EXCAVACION



Fotografía 2

11011977 EXCAVACION Y LLENO



Fotografia 3

11014080 INSTALACION DE SBG Y COMPACTACION



Fotografia 4

11005215 LAVADO Y SELLO DE JUNTAS



Fotografia 05

11005728 INSTALACION DE SBG



Fotografía 06

11004156 DENSIDADES

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA PROCESO Contrato de obra OFICINA DE INFRAESTRUCTURA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

SEMANA No. 23 **DEL** 1/9/2025 **AL** 7/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 07

11010613 EXCAVACION MECANICA Y RETIRO



Fotografía 08

11004080 EXCAVACION PARA TUBERIA



Fotografía 09

ACOMPAÑAMIENTO CHARLAS DE SST PARQUE PILOTO CIV 11011977



Fotografía 10

ACOMPAÑAMIENTO PAUSAS ACTIVDAS PARQUE PILOTO CIV 11011977

SEMANA No. 23 **DEL** 1/9/2025 **AL** 7/9/2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 084 DEL 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DEL 2024 (Número de Contrato)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 11

ACOMPAÑAMIENTO CHARLAS DE SST POA CIV 11004080-11004156



Fotografía 12

REUNIÒN EXTRAORDINARIA COSTA AZUL



Fotografía 13

LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD




Fotografía 14

VERIFICACIÒN VALLA MÒVIL



Fotografía 15

DIVULGACIÒN PIEZAS COMUNICATIVAS



Fotografía 16

ATENCIÒN PUNTO PAC.

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 22/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 28/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

El objeto del Contrato es: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.**

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVACION PG. (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 901001320-5 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR TORRES Y ASOCIADOS S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 829000727-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 13.033.377.846,00	Valor Inicial	$ 1.629.172.198,00
Valor Adicional 1	$ -	Valor Adicional 1	$ -
Valor Adicional 2	$ -	Valor Adicional 2	$ -
Valor Adicional 3	$ -	Valor Adicional 3	$ -
Valor Actualizado	$ 13.033.377.846,00	Valor Actualizado	$ 1.629.172.198,00
Plazo Inicial	DIEZ (10) MESES	Plazo Inicial	ONCE (11) MESES
Plazo Prórroga 1	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Prórroga 2	0	Plazo Prorroga 1	0
Plazo Actualizado	DIEZ (10) MESES	Plazo Actualizado	ONCE (11) MESES
Fecha de Iniciación	2/4/2025	Fecha de Iniciación	2/4/2025
Fecha de Terminación Inicial	1/2/2026	Fecha de Terminación Inicial	1/3/2026
Fecha de Terminación Actual	1/2/2026	Fecha de Terminación Actual	1/3/2026

Apoyo a la supervision de la oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS	ING. EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO
Coordinador oficina de infraestructura Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS	ING. ALEJANDRO SAMUEL VICTORIA

2. AVANCES DEL CONTRATO

AVANCE GENERAL

Actividades realizadas por el contratista durante el periodo del informe semanal:

Durante la semana comprendida entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025, el contratista Consorcio Conservación PG remitió la siguiente correspondencia relacionada con el desarrollo técnico, administrativo y operativo del contrato de obra 1010-2024, la cual se detalla a continuación:

22/09/2025 – proyectosaprovar@gmail.com
– Atención de observaciones PMT 06 Recreo de los Frailes.

23/09/2025 – D-260-2025-50 – Actas de cierre Costa Azul.

23/09/2025 – D-261-2025-50 – Radicación de resultados de laboratorio mezcla densa en caliente MDC-19 y mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado MCCh-25A.

24/09/2025 – sisoma@promciviles.com
– Programa de Gestión del Riesgo PARE.

24/09/2025 – sisoma@promotorapuga.com
– Ingreso de personal.

25/09/2025 – D-264-2025-50 – Plan de Manejo de Tránsito Carrera 51A – Atabanza.

25/09/2025 – sisoma@promotorapuga.com
– Ingreso de personal.

26/09/2025 – D-262-2025-50 – Actas de vecindad La Gaitana.

A continuación, se presenta la descripción de las actividades ejecutadas en obra por parte del contratista durante el periodo evaluado, en el marco del contrato de obra No. 1010-2024-LP. Estas acciones corresponden al desarrollo físico del proyecto y hacen parte del cumplimiento del cronograma establecido, conforme a los frentes de trabajo habilitados, las autorizaciones otorgadas por la interventoría y la disponibilidad de recursos técnicos, operativos y administrativos reportados. La verificación de estas actividades se realizó mediante visitas de campo, revisión de registros fotográficos, actas y demás soportes entregados.

11005728, 11005765, 11005623, 11014376 y 11005566 (Casablanca): Se realiza instalación de prefabricados en la parte baja del tramo, los segmentos de la parte alta estan sin actividad.

11005215 (Tibabuyes): Finalizado

11010613 : (Niza Sur): Se realiza instalación de sello y SBG-A.

11006438, 11011976, 11011977: Sin actividad.

11011188 (Potosi): Se rencuentra en revision por la interventoria para recibo.

11004080, 11004110, 11004156 y 11013439 (POA): Se realiza alistamiento para instalación de ASfalto.

11010612 (Niza sur): Se realiza excavación mecanica y retiro de RCD.

11008694: Se realiza excavación mecanica de la estructura de la via.

11004672 (POA): Se continua con la excavacion mecanica y retiro de RCD.

Esta informacion se encuentra en gestion y tramite por parte del contratista de obra.

SEMANA No. **26** (Consecutivo) **DEL** 22/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 28/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **084 DE 2025** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **1010 DE 2024** (Número de Contrato)

Tabla 1 Resumen de PMT aprobados y vigentes

N°	COI No.	Frente	CIV	Vía	Desde	Hasta	Radicado SDM
1	21	POTOSI	**11011188**	KR 70D CL 98A HASTA KR 70D CL 98B	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
2	21	COSTA AZUL	**11005215**	CL 137BIS KR 103 HASTA CL 137BIS KR 103C	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
3	21	CASABLANCA	**11005765 - 11005623**	CL 146F KR 72B HASTA CL 146F KR 73A	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
4	21	CASABLANCA	**50009380 (PMT ALEDAÑO A INTERVENCION)**	CL 146F KR 73A HASTA CL 146F 140m AL OCCIDENTE	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
5	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75 HASTA CL 146F 118m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
6	21	CASABLANCA	**11005566**	CL 146F KR 75 HASTA CL 146F 15m AL ORIENTE DE LA KR 75	23-may-2025	4-sep-2025	202561201393072
7	27	TIBABUYES (PARQUE PILOTO)	**11006546-11006438**	CL 129D KR 121 CL 129D 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 121C	4-jul-2025	23-oct-25	202561201657052 202561202137792
8	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 70G CL 119 97m AL OCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
9	27	NIZA SUR	**11010613**	CL 119 KR 71A CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
10	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70 CL 119 96m ALOCCIDENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
11	27	NIZA SUR	**11010621**	CL 119 KR 70C CL 119 96m ALORIENTE	4-jul-2025	2-oct-25	2,02561E+14
12	29	POA (PORTICO)	**11004080-11004156**	CL 141 KR 102A CL 141 KR 101B	18-jul-2025	16-oct-25	202561202399392
13	37	POA 2	**11004672**	KR 101B CL 140A KR 101B CL 140B	12-sep-2025	11-dic-25	202561203031022
14	37	GAITANA	**11005262**	KR 124C CL 131A HASTA KR 124C CL 132BIS	12-sep-2025	20-nov-25	202561203031022
15	37	COLINA	**11008694**	KR 57B CL 133 HASTA KR 57B CL 131B	12-sep-2025	11-dic-25	202561203031022
16	37	NIZA SUR	**11010612**	KR 70G CL 119	12-sep-2025	20-nov-25	202561203031022
17	39	RECREO LOS FRAILE	**11010586-11010578**	KR 54A CL 122A - KR 54A CL 124A	26-sep-2025	4-dic-25	202561203031192
18	39	RECREO LOS FRAILE	**11010602**	KR 54B CL 122A - KR 54B CL 124A	26-sep-2025	4-dic-25	202561203031192
19	39	RECREO LOS FRAILE	**11010587**	CL 122A KR 54-CL 122A KR 54B	26-sep-2025	4-dic-25	202561203031192

Actividades realizadas por interventoría:

Durante la semana comprendida entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025, la firma interventora Torres y Asociados S.A.S. remitió a la Entidad y al contratista diversas comunicaciones relacionadas con la gestión técnica, ambiental, administrativa y operativa del contrato de obra No. 1010-2024, las cuales se detallan a continuación:

22/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-391 – Aprobación de la documentación de ingreso de maquinaria – Contrato de obra 1010-2024 – LP (119226).

23/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-392 – Radicado 202561203499232 del 23/09/2025 – Remisión de la radicación de diseños de señalización horizontal y vertical – Contrato de obra No. 1010-2024-LP (119226).

23/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-393 – Remisión de consolidado de estructuras aprobadas RVR – SUBA 123 – Diseños aprobados a la fecha.

24/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-394 – Aprobación PMT Fase 2 – PMT Carrera 98B entre Calle 147A y Calle 147C, La Campiña – Respuesta oficio D-257-2025-50.

24/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-395 – Radicado 2025-611-026793-2 del 25/09/2025 – Reporte acta de visita SDA – Tala de árbol en el CIV 11010612 Niza Sur, contrato 1010-2024.

24/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-396 – Aprobación de documentación de ingreso de personal – Contrato de obra 1010-2024 – LP (119226).

24/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-397 – Solicitud de visita técnica para verificación de filtración de aguas residuales en la Calle 146F – Espol.

25/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-398 – Radicado 2025-611-026796-2 del 25/09/2025 – Justificación de no ejecución de actividades en los segmentos viales 11014376 y 11005566 – Casablanca.

26/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-399 – Remisión concepto de calibración de densímetro nuclear RVR-SUBA-125 – Respuesta oficio D-156-2025-50.

26/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-400 – Remisión concepto de ensayo de densidad y peso unitario del suelo en el terreno RVR-SUBA-126 – Respuesta oficio D-209-2025-50.

26/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-401 – Remisión concepto de ensayo de densidad y peso unitario del suelo en el terreno – subbase RVR-SUBA-127.

26/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-402 – Remisión concepto RVR-SUBA-128 – Diseño Marshall mezcla asfalto caucho.

26/09/2025 – TYA-FDLS-084-2025-403 – Remisión concepto revisión y aprobación documentación de laboratorio JML Ensayos e Ingeniería S.A.S. – Respuesta oficio D-237-2025-50.

Durante el periodo evaluado, la interventoría desarrolló actividades de seguimiento y control en campo enfocadas en el componente técnico y topográfico, las cuales incluyeron la verificación de avances constructivos en los diferentes frentes de obra, revisión de la ejecución de actividades como instalación de bordillos, sardineles, excavaciones mecánicas, estabilización de subrasante y compactación de material granular, así como la supervisión de capas estructurales y elementos de urbanismo. Adicionalmente, se realizaron inspecciones topográficas para el control de niveles, alineaciones y cotas de diseño, verificando la correspondencia entre la obra ejecutada y los planos aprobados, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el soporte para las actas de liberación de frentes y aprobación de estructuras de pavimento.

En la siguiente tabla se resume el estado de los productos.

Tabla 4. Estado de los productos (Todavía no hay información al respecto sobre este item)

	1	**Revisión entregables etapa de preliminares contratista de obra.**	**Estado**	**Comentarios**

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** Contrato de obra **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**	**Versión 0** **26/5/2021**


SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 22/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 28/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

AVANCE FINANCIERO

	PROGRAMADO		EJECUTADO		
OBRA	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**Atraso /Avance**
Obra Programada ($)	$ 332.979.631,01	$ 4.439.728.413,52	$ 269.713.501,12	$ 4.350.933.845,25	$ 88.794.568,27
Obra Programada (%)	3,00%	40,00%	2,43%	39,20%	0,8

Gráfica porcentanje de ejecución Vs porcentaje programado



Sem.	Desde	Hasta	Acumulado financiero	
			% program.	% ejecutado
1	9/6/2025	15/6/2025	0,00%	1,24%
2	16/6/2025	22/6/2025	2,28%	2,29%
3	23/6/2025	29/6/2025	4,00%	3,82%
4	30/6/2025	6/7/2025	5,00%	4,25%
5	7/7/2025	13/7/2025	7,34%	4,93%
6	14/7/2025	20/7/2025	8,70%	6,04%
7	20/7/2025	27/7/2025	8,00%	7,50%
8	28/7/2025	3/8/2025	10,00%	8,81%
9	4/8/2025	10/8/2025	10,80%	10,00%
10	11/8/2025	17/8/2025	14,06%	14,00%
11	18/8/2025	24/8/2025	17,00%	20,41%
12	25/8/2025	31/08/2025	20,00%	21,10%
13	1/9/2025	07/09/2025	26,00%	30,23%
14	8/9/2025	14/09/2025	33,00%	33,20%
15	15/9/2025	21/09/2025	37,00%	36,77%
16	22/9/2025	28/09/2025	40,00%	39,20%

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE DE TRÁNSITO:

Durante la semana se adelantaron actividades relacionadas con la gestión y seguimiento de los Planes de Manejo de Tránsito (PMT) del contrato de obra No. 1010-2024, dentro de las cuales se destaca la aprobación del PMT Fase 2 correspondiente al tramo de la Carrera 98B entre Calles 147A y 147C en el sector de La Campiña, según respuesta al oficio D-257-2025-50. Asimismo, se efectuaron revisiones y radicaciones ante la Secretaría Distrital de Movilidad de los diseños de señalización horizontal y vertical, con el fin de garantizar la correcta implementación de las medidas de control y seguridad vial en los frentes de obra activos. Estas acciones contribuyen al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad y al adecuado desarrollo de las actividades constructivas en vía.

FORESTAL:

El contratista presento el inventario forestal de los frentes de obra de Atabanza (CIV 11010414) y Niza sur (CIV 11010613-11010621) con sus respectivas fichas, formatos y planos que fue aprobado por esta interventoria por medio del oficio TYA-FDLS-084-2025-177 al igual se radico al FDLS bajo numero 2025-611-016333-2 y el contratista presento los documentos ante la SDA , en espera de una respuesta.

COMPONENTE AMBIENTAL:

Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes_Costa Azul CIV 11005215 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438, POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672 y Colina Campestre CIV 11008694 el Lunes 22 de Septiembre, donde se le indica al contratista que deben cumplir con la lista de chequeo preliminar de Colina Campestre CIV 11008694.
Se realiza acompañamiento a la reunión de inicio del frente de obra de El recreo de los Frailes

En el componente ambiental, se evidencio la lista de chequeo semana vencida que fue del 94%

COMPONENTE SOCIAL:

-Se llevò a cabo recorrido de obra desde el componente social; verificaciòn PSI, Valla mòvil y atenciòn a la comunidad.
-Se realizò recorrido en los frentes de obra en compañia del contratista, supervisiòn e interventoria.
-Se llevò a cabo reuniòn de inicio en Recreo Frailes.
-Se llevò reuniones extraordinarias casa blanca y poa 2 con VANTI.
-Revisiòn aprobaciòn y divulgaciòn volantes convocatoria reuniòn de avance poa .
-Revisiòn, aprobaciòn y divulgaciòn volantes de notificaciòn levantamiento actas de vecindad recreo frailes.
-Se continua con actividades de levantamiento de actas de vecindad la Gaitana y la Campiña.
-Se llevò a cabo comitè de seguimiento social.
-Se participò desde el componente social en comitè de obra realizado en campo .

COMPONENTE SST:

-Revisión y aprobación de documentación inicial (Exámenes médicos ocupacionales, certificados de ARL y/o planillas de pago de seguridad social) al personal de obra del contratista mediante los oficio TYA-FDLS-084-2025-391/ TYA-FDLS-084-2025-393.
-Se realiza recorrido de obra en Casablanca CIV 11005765 - 11005623 - 11005566, Tibabuyes_Costa Azul CIV 11005215 y Potosí CV 11011188, Niza Sur CIV 11010613 - 11010621 y Parque Piloto CIV 11006546-11006438, POA CIV 11004080, POA 2 CIV 11004672 y Colina Campestre CIV 11008694 el Lunes 22 de Septiembre, donde se le indica al contratista que deben cumplir con la lista de chequeo preliminar de Colina Campestre CIV 11008694.
-Se realiza acompañamiento a la reunión de inicio del frente de obra de El recreo de los Frailes.

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES Y/O CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 22/9/2025 (dd-mm-aa) **AL** 28/9/2025 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 084 DE 2025 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 1010 DE 2024 (Número de Contrato)

5. ANEXOS

No.	Nombre anexo
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Nota :

Firmado en el mes de: SEPTIEMBRE (Mes en letras) de 2025 (Año de firma del informe)

CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TORRES Y ASOCIADOS

ANEXO 2: INFORMES DIARIOS

ANEXO 3: INFORME EJECUTIVO

INFORME EJECUTIVO - CONTRATO DE

No.	ORD.	CIV	VIA	DESDE	HASTA	PK_ID	BARRIO	AREA INTERVENCIÓN (m²)	LONGITUD (m)	AREA INTERVENCIÓN VÍA (m²)	KM/CARRIL	MATERIAL	DISEÑOS FDLS	PRIORIZACION	INSPECCION	PMT	EXCLUIDOS	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	DÍAS DE EJECUCIÓN
1	1	11006438	CLL 129 D	KR 1222	KR 121 C	173503	TIBABUYES	865,9	84,60	865,9	0,25	MR 45		X	X				X		1/10/2025	8/12/2025	68
2	2	11011976	CLL 129 D	KR 121 C	KR 121 C	472369	TIBABUYES	176,12	16,80	176,1	0,05	MR 45		X	X				X		1/10/2025	8/12/2025	68
3	3	11011977	CLL 129 D	KR 121	KR 121 C	472370	TIBABUYES	958,99	95,60	959,0	0,27	MR 45		X	X				X		17/07/2025	10/10/2025	85
4	4	11006546	CLL 129 D	KR 121	KR 121	173502	TIBABUYES	141,26	14,10	141,3	0,04	MR 45		X	X				X		17/07/2025	10/10/2025	85
5	5	11011978	CLL 129 D	TRV 120 A	KR 121	472371	TIBABUYES	669,44	68,00	669,4	0,19	MR 45		X	X				X		9/12/2025	30/01/2026	52
6	6	11006617	CLL 129 D	KR 120	TRV 120 A	173501	TIBABUYES	472,92	39,40	472,9	0,14	MR 45		X	X				X		9/12/2025	30/01/2026	52
7	7	11011188	KR 70 D	CLL 98 A	CLL 98 B	168477	POTOSI	265,05	29,20	265,1	0,08	MD19		X	X				X		7/07/2025	19/08/2025	43
8	8	11004672	KR 101 B	CLL 140 A	CLL 140 B	173797	EL POA	251,18	68,5	251,2	0,07	MD19		X	X				X		23/09/2025	26/11/2025	64
9	9	11005215	CLL 137 BIS	CRA 103	CRA 103 C	800044	COSTA AZUL	379,27	58,30	379,3	0,11	MR 45		X	X				X		30/06/2025	2/09/2025	64
10	10	11008694	KR 57 B	CLL 131 B	CLL 133	167909	COLINA CAMPESTRE	896,82	138,10	896,8	0,26	MD19		X	X				X		26/09/2025	4/11/2025	39
11	11	11004156	CLL 141	KR 101 B	KR 101 C	173807	EL POA	200,58	25,3	200,6	0,06	MD19		X	X				X		28/07/2025	18/11/2025	113
12	12	11013439	CLL 141	KR 101 C	KR 101 C	91020581	EL POA	86,47	10,6	86,5	0,02	MD19		X					X		28/07/2025	18/11/2025	113
13	13	11004110	CLL 141	KR 101 C	KR 102	173808	EL POA	136,07	17,6	136,1	0,04	MD19		X	X				X		28/07/2025	18/11/2025	113
14	14	11004080	CLL 141	KR 102	KR 102 A	173809	EL POA	280,26	37,10	280,3	0,08	MD19		X	X				X		28/07/2025	18/11/2025	113
15	15	11003955	KR 98 B	CLL 147	CLL 147 C	176248	LA CAMPIÑA	667,09	129,3	667,1	0,19	MD19		X	X				X		30/09/2025	20/10/2025	20
16	16	11010612	KR 70 G	CL 119	CL 119	168694	NIZA SUR	134,47	21	134,5	0,04	MD19		X	X				X		31/10/2025	18/11/2025	18
17	17	11006280	CL 135	KR 94C	KR 94F	52970	VILLA ELISA	175,52	111,7	175,5	0,05			X					X		15/12/2025	16/01/2026	32
18	18	11010114	KR 53A	CL 128	CL 128 A	45831	PRADO VERANIEGO	199,93	82,2	199,9	0,06			X					X		15/12/2025	16/01/2026	32
19	19	11005262	KR 124C	CL 131A	CL 132BIS	173654	LA GAITANA	245,33	91,2	245,3	0,07	MD19		X					X		7/10/2025	13/11/2025	37
20	20	11006499	KR 102	CL 131	CL 131B	54069	AURES	172,28	86,1	172,3	0,05			X					X		15/12/2025	15/01/2026	31
21	21	11004800	CL 140A	KR 100	KR 100A	55745	EL POA	71,37	35,85	71,4	0,02			X					X		15/12/2025	15/01/2026	31
22	22	11004755	KR 100A	CL 140A	CL 140A BIS	55781	EL POA	78,95	33,53	79,0	0,02			X					X		15/12/2025	19/01/2026	35
23	23	11004799	KR 100	CL 140A	CL 140A BIS	55734	EL POA	112,21	43,91	112,2	0,03			X					X		15/12/2025	15/01/2026	31
24	24	11003803	CL 148	KR 91	KR 92	171249	LA CAMPIÑA	389,68	91,2	389,7	0,11			X					X		18/11/2025	19/12/2025	31
25	25	11010414	KR 51A	CL 127	CL 127A	167430	ATABANZA	2267,19	215,3	2267,2	0,65			X					X		8/10/2025	30/01/2026	114
26	26	11010586	KR 54A	CL 122A	CL 124A	167135	RECREO DE LOS FRAIL	996,62	61,60	996,6	0,28	MD19		X					X		15/10/2025	27/10/2025	12
27	27	11010578	KR 54B	CL 122A	CL 124A	167136	RECREO DE LOS FRAIL	1517,46	164,00	1517,5	0,43	MD19		X					X		4/11/2025	17/11/2025	13
28	28	11010602	CL 122A	KR 54	KR 54A	167018	RECREO DE LOS FRAIL	410,93	68,80	410,9	0,12	MD19		X					X		25/11/2025	5/12/2025	10
29	29	11010587	CL 122A	KR 54A	KR 54B	167019	RECREO DE LOS FRAIL	379,47	64,40	379,5	0,11	MD19		X					X		15/12/2025	24/12/2025	9
30	30	11010613	CL 119	KR 70G	KR 71A	168611	NIZA SUR	1236,92	192,80	1236,9	0,35	MD19		X					X		11/07/2025	8/12/2025	150
31	31	11005566	CL 146F	KR 75	KR 74	169503	CASABLANCA	786,24	145,40	786,2	0,22	MD19		X					X		3/10/2025	30/01/2026	119
32	32	11014376	CL 146F	KR 74	KR 73A	91011826	CASABLANCA	1242,26	133,30	1242,3	0,35	MD19		X					X		3/10/2025	30/01/2026	119
33	33	11005623	CL 146F	KR 73A	KR 73	169502	CASABLANCA	434,38	61,10	434,4	0,12	MD19		X					X		9/06/2025	5/01/2026	210
34	34	11005728	CL 146F	KR 73	KR 72C	169501	CASABLANCA	757,44	113,90	757,4	0,22	MD19		X					X		9/06/2025	5/01/2026	210
35	35	11005765	CL 146F	KR 72C	KR 72B	169500	CASABLANCA	187,95	27,10	188,0	0,05	MD19		X					X		9/06/2025	5/01/2026	210
																							CIVS SIN ALCAN
36	36	11010147	KR 51	CLL 128	CLL128 A	167437	PRADO VERANIEGO	619,79	91,1	619,8	0,18	MD19		X	X				X		26/08/2025	10/11/2025	76
37	37	11005794	KR 98	CLL 136	CLL 137A	172488	LA CHUCUA	802,32	123,0	802,3	0,23			X	X				X		12/12/2025	29/01/2026	48
38	38	11009243	CL 128B	KR 84C	KR 85	170403	CIUDAD HUNZA	68,39	10,2	68,4	0,02			X	X				X		31/12/2025	30/01/2026	30
39	39	11009180	CL 128B	KR 84	KR 84A	170384	CIUDAD HUNZA	217,98	47,6	218,0	0,06			X	X				X		31/12/2025	30/01/2026	30
40	40	11009224	CL 128B	KR 84B	KR 84A	170385	CIUDAD HUNZA	200,04	46,3	200,0	0,06			X	X				X		31/12/2025	30/01/2026	30

INFORME EJECUTIVO - CONTRATO DE

No.	ORD.	CIV	VIA	DESDE	HASTA	PK_ID	BARRIO	AREA INTERVENCIÓN (m²)	LONGITUD (m)	AREA INTERVENCIÓN VÍA (m²)	KM/CARRIL	MATERIAL	DISEÑOS FDLS	PRIORIZACION	INSPECCION	PMT	EXCLUIDOS	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	DÍAS DE EJECUCIÓN
41	41	11009242	CL 128B	KR 84C	KR 84B	170386	CIUDAD HUNZA	130,4	25,4	130,4	0,04			X					X		31/12/2025	30/01/2026	30
42	42	11013565	TV 94	CL 129A	CL 129B	52298	EL RINCÓN	171,15	35,3	171,2	0,05			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
43	43	11008140	TV 94	KR 93D BIS A	KR 93D	52290	EL RINCÓN	62,19	42,1	62,2	0,02			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
44	44	11008154	TV 94	CL 128D	KR 93D BIS A	52288	EL RINCÓN	193,55	59,4	193,6	0,06			X	X				X		21/11/2025	29/01/2026	69
45	45	11008062	DG 129B BIS	KR 93C	KR 93B	52294	EL RINCÓN	544,8	50,0	544,8	0,16			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
46	46	11007844	CL 130D	KR 88C	KR 88B	51210	TABERIN	57,61	57,3	57,6	0,02			X					X		12/12/2025	29/01/2026	48
47	47	11007885	KR 89	CL 130B BIS	CL 130C	51745	NARANJOS	13,22	12,9	13,2	0,00			X					X		12/12/2025	29/01/2026	48
48	48	11006690	CL 132C	KR 92A	KR 93 BIS	52944	VILLA ELISA	115,84	57,7	115,8	0,03			X					X		27/10/2025	26/01/2026	91
49	49	11004054	KR 111A	CL 139	CL 140	56027	LAS FLORES	315,63	124,3	315,6	0,09			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
50	50	11004461	TV 126	CL 134	CL 135B	56171	LA GAITANA	307,15	147,5	307,2	0,09			X					X		12/12/2025	29/01/2026	48
51	51	11005104	CL 124	CL 132C BIS	CL 132D	55555	LA GAITANA	44	17,4	44,0	0,01			X					X		12/12/2025	29/01/2026	48
52	52	11014679	CL 132D	KR 118	KR 124	55494	LA GAITANA	217,77	127,5	217,8	0,06			X					X		12/12/2025	29/01/2026	48
53	53	11007171	KR 100A	CL 130	CL 130C	53561	LAGO DE SUBA	419,54	29,8	419,5	0,12			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
54	54	11007373	KR 100A	CL 129C	CL 130	53559	LAGO DE SUBA	406,97	111,2	407,0	0,12			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
55	55	11007426	CL 129C	KR 99A	KR 100A	52761	LAGO DE SUBA	274,57	85,8	274,6	0,08			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
56	56	11007528	TV 102A	CL 128C	CL 128B	53375	EL RINCÓN	102,56	25,4	102,6	0,03			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
57	57	11008687	CL 128BIS	KR 93D	KR 93A	51343	EL RINCÓN	318,24	144,4	318,2	0,09			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
58	58	11008803	CL 128BIS	KR 93A	KR 93	51341	EL RINCÓN	188,18	105,3	188,2	0,05			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
59	59	11007176	CL 130C	KR 98	KR 98A	52412	AURES	80,04	37,12	80,0	0,02			X					X		12/12/2025	30/01/2026	49
60	60	11007276	KR 97	CL 130B	CL 130C	92074905	AURES	577,2	110,78	577,2	0,16			X					X		12/12/2025	30/01/2026	49
61	61	11009086	CL 128B	CL 87D	CL 88	50696	CIUDAD HUNZA	84,18	40,93	84,2	0,02			X					X		31/12/2025	30/01/2026	30
62	62	11009172	KR 86B	CL 128B	CL 128B BIS	50604	CIUDAD HUNZA	124	59,83	124,0	0,04			X					X		31/12/2025	30/01/2026	30
63	63	11009208	KR 86B	CL 128	CL 128B	50602	CIUDAD HUNZA	178,98	90,89	179,0	0,05			X					X		31/12/2025	30/01/2026	30
64	64	11008562	KR 84A	CL 129A	CL 129C	92064676	CIUDAD HUNZA	73,08	36,47	73,1	0,02			X					X		31/12/2025	30/01/2026	30
65	65	11008818	KR 93	CL 128BIS	CL 128BIS	51476	EL RINCÓN	46,59	17,8	46,6	0,01			X					X		21/11/2025	29/01/2026	69
66	66	11014651	CL 136A	KR 112	KR 118	55697	VILLA MARIA I	139,72	69,3	139,7	0,04			X					X		28/11/2025	29/01/2026	62

No.	ORD.	CIV	VIA	DESDE	HASTA	PK_ID	BARRIO	AREA INTERVENCIÓN (m²)	LONGITUD (m)	AREA INTERVENCIÓN VÍA (m²)	KM/CARRIL	MATERIAL	DISEÑOS FDLS	PRIORIZACION	INSPECCION	PMT	EXCLUIDOS	CONSTRUCCION	REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	DÍAS DE EJECUCIÓN
67	67	11008662	KR 53	CL 135	CL 136	46033	PRADO VERANIEGO	166,44	62,3	166,4	0,05			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
68	68	11008527	CL 136	KR 53	KR 53B	45971	PRADO VERANIEGO	326,37	99,2	326,4	0,09			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
69	69	11008663	CL 135	KR 53	KR 53B	45956	PRADO VERANIEGO	258,28	99,6	258,3	0,07			X					X		1/12/2025	30/01/2026	60
70	70	11004683	KR 109 A	CL 136A	CL 139	173291	VILLA MARIA I	904,13	170,7	904,1	0,26			X					X		28/11/2025	29/01/2026	62
71	71	11005331	KR 92	CL 145A	CL 145B	172977	SUBA CENTRO	191,04	43,2	191,0	0,05			X					X		24/09/2025	20/01/2026	118
72	72	11010621	CL 119	KR 70	KR 70C	168609	NIZA SUR	1214,83	190,50	1214,8	0,35	MD19		X					X		8/07/2025	8/09/2025	62
																							SEGMENTO
73	73	11014399	CLL 146 A	CALLE 146	KR 81 BIS	91013890	SAN FRANCISCO	210,97	61,1	211,0	0,06			X	X		X				5/01/2026	30/01/2026	25
74	74	11014396	CLL 146 A	KR 81 BIS	KR 81 A	91013885	SAN FRANCISCO	149,55	47,3	149,6	0,04			X	X		X				5/01/2026	30/01/2026	25
75	75	11014397	CLL 146 A	KR 81 A	LINDERO	91013842	SAN FRANCISCO	277,28	57,9	277,3	0,08			X	X		X				5/01/2026	30/01/2026	25
76	76	11006116	CLL 133	KR 98 B	KR 99	53781	LA CHUCUA	253,26	45,50	136,0	0,04			X	X		X				5/01/2026	30/01/2026	25
77	77	11005418	CLL 145 A	CRA 90 A	CRA 91	171265	SUBA CENTRO	218,04	36,50	218,0	0,06			X	X		X		X		5/01/2026	30/01/2026	25
78	78	11005417	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO NORTE	171267	SUBA CENTRO	229,39	77,9	229,4	0,07			X	X		X		X		5/01/2026	30/01/2026	25
79	79	11005536	KR 90 A	CLL 145 A	LINDERO SUR	171266	SUBA CENTRO	203,85	67,3	203,9	0,06			X	X		X		X		5/01/2026	30/01/2026	25
80	80	11009644	CL 129	KR 56	KR 56A	515990	PRADO VERANIEGO	88,96	26,3	89,0	0,03			X			X				5/01/2026	30/01/2026	25
81	81	11009650	CL 129	AK 55	KR 55B	515930	PRADO VERANIEGO	183,92	52,1	183,9	0,05			X			X				5/01/2026	30/01/2026	25
82	82	11009653	CL 129	KR 55 B	KR 55B	515910	PRADO VERANIEGO	383,03	99,4	383,0	0,11			X			X				5/01/2026	30/01/2026	25

OBRA 460 DE 2023 - LOCALIDAD DE SUBA

CIV	GDC	MD19 (CM)	CONCRETO 3000	MR 45 (cm)	AR_BG estabcement+SOLID (cm)	AR_BG (cm)	AR_SBG (cm)	Geotextil sep.	Rajón incluye sello (cm)	Material selec (cm)	GEOCELDA	Geosintético	Prof. Intervención (m)	SARDINEL	DEMARCACION	OBSERVACIÓN	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO	VALOR EN EJECUCIÓN PROGRAMADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
11006438		5		26			30	SI			20		81	-	-		55%	$ 438.243.292	$ 438.243.292	$ 358.562.693	$ 796.805.985,00
11011976		5		26			30	SI			20		81	-	-		55%	$ 309.176.628	$ 309.176.628	$ 252.962.696	$ 562.139.324,00
11011977		5		26			30	SI			20		81	-	-		90%	$ 391.921.758	$ 391.921.758	$ 43.546.862	$ 435.468.620,00
11006546		5		26			30	SI			20		81	-	-		42%	$ 184.680.980	$ 175.886.648	$ 255.035.640	$ 439.716.620,00
11011978		5		26			30	SI			20		81	-	-		15%	$ 69.374.934	$ 69.374.934	$ 393.124.626	$ 462.499.560,00
11006617		5		26			30	SI			20		81	-	-		15%	$ 83.906.629	$ 83.906.629	$ 475.470.899	$ 559.377.528,00
11011188	8	9						SI					17	-	-		100%	$ 110.400.790	$ 110.400.790	$ -	$ 110.400.790,00
11004672	8	7				20	30	SI			20		85	-	-		40%	$ 114.579.160	$ 128.901.555	$ 171.868.741	$ 286.447.901,00
11005215		5		23			20	SI	40				88	-	-		100%	$ 368.083.121	$ 368.083.121	$ -	$ 368.083.120,90
11008694		7				23		SI					30	-	-		40%	$ 121.829.997	$ 121.829.997	$ 182.744.995	$ 304.574.992,00
11004156	8	7				20	30	SI			20		85	-	-		100%	$ 169.712.334	$ 169.712.334	$ -	$ 169.712.334,00
11013439	8	7				20	30	SI			20		85	-	-		100%	$ 153.738.364	$ 153.738.364	$ -	$ 153.738.364,00
11004110	8	7				20	30	SI			20		85	-	-		100%	$ 130.035.642	$ 130.035.642	$ -	$ 130.035.642,00
11004080	8	7				20	30	SI			20		85				100%	$ 193.990.563	$ 193.990.563	$ -	$ 193.990.563,00
11003955	8	7											15				6%	$ 9.649.299	$ 9.649.299	$ 151.172.356	$ 160.821.655,00
11010612		7				23							30				46%	$ 12.201.310	$ 10.609.835	$ 14.323.278	$ 26.524.588,00
11006280			15				20						35				6%	$ 868.553	$ -	$ 13.607.334	$ 14.475.887,00
11010114			15				20						35				6%	$ 1.144.024	$ -	$ 17.923.048	$ 19.067.072,00
11005262	8	7				20							35				6%	$ 11.045.136	$ 11.045.136	$ 173.040.466	$ 184.085.602,00
11006499			15				20						35				6%	$ 345.358	$ -	$ 5.410.612	$ 5.755.970,00
11004800			15				20						35				6%	$ 1.016.768	$ -	$ 15.929.366	$ 16.946.134,00
11004755			15				20						35				80%	$ 20.023.638	$ -	$ 5.005.909	$ 25.029.547,00
11004799			15				20						35				40%	$ 13.454.554	$ -	$ 20.181.831	$ 33.636.385,00
11003803				15									15				43%	$ 26.010.521	$ -	$ 34.479.063	$ 60.489.584,00
11010414	8	7				30	30	SI			20		95				77%	##############	$ -	$ 429.373.717	$ 1.866.842.247,00
11010586	8	7						SI					15				90%	$ 256.062.481	$ 17.070.832	$ 28.451.387	$ 284.513.868,00
11010578	8	7						SI					15				90%	$ 373.891.698	$ 24.926.113	$ 41.543.522	$ 415.435.220,00
11010602	8	7						SI					15				6%	$ 12.297.440	$ 12.297.440	$ 192.659.889	$ 204.957.329,00
11010587	8	7				20		SI					35				6%	$ 7.657.457	$ 7.657.457	$ 119.966.833	$ 127.624.290,00
11010613	7	7				20	20	SI	40				94				58%	$ 402.947.083	$ 541.894.353	$ 291.789.267	$ 694.736.350,00
11005566	8	8				20		SI					36				18%	$ 82.866.655	$ 253.203.667	$ 377.503.649	$ 460.370.303,18
11014376	8	8				20		SI					36				25%	$ 119.758.014	$ 229.935.387	$ 359.274.043	$ 479.032.056,90
11005623	8	8				20	30	SI			20		86				72%	$ 219.675.771	$ 231.879.980	$ 85.429.466	$ 305.105.236,97
11005728	8	8				20	30	SI			20		86				72%	$ 383.912.718	$ 437.233.929	$ 149.299.390	$ 533.212.108,00
11005765	8	8				20	30	SI			20		86				72%	$ 149.472.682	$ 170.232.777	$ 58.128.265	$ 207.600.947,00
CE PRESUPUESTAL																					
11010147	8	7				20		SI					35	-	-		0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005794													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009243													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009180													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009224													-			Página 4	0%	$ -	$ -	$ -	$ -

OBRA 460 DE 2023 - LOCALIDAD DE SUBA																					
CIV	GDC	MD19 (CM)	CONCRETO 3000	MR 45 (cm)	AR_BG establecemnt+SOLID (cm)	AR_BG (cm)	AR_SBG (cm)	Geotextil sep.	Rajón incluye sello (cm)	Material selec (cm)	GEOCELDA	Geosintético	Prof. Intervención (m)	SARDINEL	DEMARCACION	OBSERVACIÓN	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO	VALOR EN EJECUCIÓN PROGRAMADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
11009242													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11013565													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008140													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008154													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008062													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007844													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007885													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11006690													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11004054													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11004461													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005104													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11014679													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007171													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007373													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007426													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007528													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008687													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008803													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007176													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11007276													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009086													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009172													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009208													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008562													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008818													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11014651													-			Página 5	0%	$ -	$ -	$ -	$ -

OBRA 460 DE 2023 - LOCALIDAD DE SUBA

CIV	GDC	MD19 (CM)	CONCRETO 3000	MR 45 (cm)	AR_BG establecemnt+SOLID (cm)	AR_BG (cm)	AR_SBG (cm)	Geotextil sep.	Rajón incluye sello (cm)	Material selec (cm)	GEOCELDA	Geosintético	Prof. Intervención (m)	SARDINEL	DEMARCACION	OBSERVACIÓN	% EJECUTADO	VALOR EJECUTADO Y RECIBIDO	VALOR EN EJECUCIÓN PROGRAMADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
11008662													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008527													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11008663													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11004683													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005331													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11010621	7	7				20	20	SI	40				94				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
OS EXCLUIDOS																					
11014399													-	-	-		0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11014396													-	-	-		0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11014397													-	-	-		0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11006116													-	-	-		0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005418													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005417													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11005536													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009644													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009650													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -
11009653													-				0%	$ -	$ -	$ -	$ -

ANEXO 4: BITACORAS

44 Lunes / 01 / 09 / 2025 /

Clima: nublado

Equipo: NO

Actividad: bajo rendimiento en actividades para con el frente de trabajo Michael Sierra Cadenero 1 interventoría.

Maria

45 Martes / 02 / 09 / 2025 /

Clima entre nublado y soleado

Equipo NO

Actividad desistalación de cerramiento zonas verdes — o — o —

Michael Sierra Cadenero 1 interventoría

Maria

46 Miercoles / 03 / 09 / 2025 /

Clima: nublado

Equipo: NO

Actividad: Se empieza abrir huecos para cerramiento

Maria

Powered by CamScanner

Nota # 47 Jueves / 04 / 09 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: retro hitachi 76 J
Actividad: Se termina con el cerramiento y se inicia excavación. Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria

Nota # 48 Viernes / 05 / 09 / 2025 /
Clima: nublado y lluvioso
Equipo: retro hitachi 76 J
Actividad: Se continua con excavacion en el frente. Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria

Nota # 49 Sabado / 06 / 09 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: retro hitachi 76 J
Actividad: Se hace excavación y lleno de volquetas Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria

Nota # 50 Lunes / 08 / 09 / 2025 /
Clima: Semi nublado
Equipo: retro hitachi 76 J vibro HAMM HD 10c
Actividad: Se hacen excavaciones manuales para ajustar bajo rampas y se continua con excavacion mecanica y llenado de volquetas Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria

Nota # 51 Martes / 09 / 09 / 2025 /
Clima: nublado parcial
Equipos: retro hitachi 750 J vibro HAMM HD 10c new Holland L220
Actividad: Se hace liberación de cajeo desde la K0+100 A K0+130 se continua con excavacion mecanica
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria

Powered by CamScanner

Nota # 52 Miercoles / 10 / 09 / 2025
Clima: nublado y semi Soleado
Equipos: retro hitachi 75 us, vibro HAMM HD10 new Holland L220
Actividad: excavacion mecanica y lleno del volquetas. y se empieza Aplicar rajon
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria
Maria

Nota #53 Jueves / 11 / 09 / 2025
Clima: Soleado
Equipo: retro hitachi 75us, vibro HAMM HD10, new Holland L220
Actividad: se extiende geo textil y se inicia con lleno de rajon o Material Reciclado —— o —— o —— o ——
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria
Maria

ota # 54 Viernes / 12 / 09 / 2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitachi 75us, vibro HAMM HD10, new Holland
Actividad: Se hace liberación de sub razante desde la KO+135 hasta la KO+155 —o—
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria

ota # 55 Sabado / 13 / 09 / 2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitachi 75us, vibro HAMM HD10, new Holland L220
Actividad: Se extiende sub base —o—
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria

Powered by CamScanner

Nota #56 Lunes 15/09/2025
Clima: Retro hitachi 750S, Vibro HAMMHOIO, New Holland
Equipo: Soleado
Actividad: Demolición rampas, Excavación cota Fondo
y liberacion de excavacion.
Personal: 1 Oficial, 3 Ayudantes, 2 Topagrafos, 2 Operadores
1 Boal.
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota #57 Martes 16/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitachi 750S, Vibro HAMMHOIO, New Holland
Actividad: Se continua con la demolicion de rampas
y con la compactacion del sello rajon
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota #58 Miercoles 17/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitachi 750S, Vibro HAMMHOIO, New Holland
Actividad: Retiro de Vibro y Minicargador por Fallas.
Se continua con la demolicion de rampas
excavación manual piso de rampas
Personal: 1 Operador, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Boal
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota #59 Jueves 18/09/2025
Clima: Nublado
Equipo: Retro hitachi 750S
Actividad: Se continua con la excavacion manual
para el piso de la base para las rampas
Relleno base para rampas
Personal: 1 Operador, 2 Ayudantes, 1 Boal
Maria

Powered by CamScanner

Nota #60 Viernes 19/09/0
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitachi zsus
Actividad: Se continua con la demolición y la excava
manual para el piso de la base de las rampa
Ingreso de maquinaria vibro y minicargador
Personal: 2 Operadores, 2 Ayudantes, 1 Oficial, 1 Boal
Eric Pouda. Topo Interv

Nota #61 Sabado 20/09/2025
Clima: ligeramete nublado,
Equipo: Retro hitachi 75US, Bobcat S185, Vibro IR
Actividad: Se continua con la demolición y excavacion
manual de las rampas domiciliares
Eric Pouda. Topo Interv

Nota #62 Lunes 22/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitachi 75US, Bobcat S185, Vibro IR
Actividad: Se continua con la demolicion, excavación
y llenado manual para las rampas domiciliares
Lleno y nivelado capa sello rajón.

Nota #63 Martes 23/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitachi 75US, Bobcat S185, Vibro IR
Actividad: Se continua con la demolicion, excavación
y llenado manual para la rampas domiciliari
Lleno y nivelado capa sello rajón
Liberación sello rajón K0+100 - K0+160.
Personal: 2 Topos, 2 Operadores, 2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Boal.
Eric Pouda. Topo Interv

Powered by CamScanner

Nota #64 Miercoles 24/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitachi 75US, Bobcat S185, Vibro IR
Actividad: Demolicion capa asfaltica 70G, Excavación Tubería sumideros, Instalacion de geotextil lleno sello rayón.
Personal: 2 Operadores, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 1 BOAI
Eric Poveda. Topo Interv

Maria

Nota #65 Jueves 25/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Traslado de maquinaria, Se continua con la demolicion, excavación y llenado manual para las rampas domiciliares
Personal: 2 Ayudantes, 1 Boal
Eric Poveda. Topo Interv

Maria

Nota #66 Viernes 26/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Excavacion manual e instalacion de capa base para rampas domiciliares.
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Boal
Eric Poveda. Topo Interv

Maria

Nota #67 Sabado 27/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se continua con la instalación de la capa base para las rampas domiciliares
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Boal
Eric Poveda Topo Interv

Maria

Powered by CamScanner

Nota #68 Lunes 29/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se continua con la nivelacion y compactacion de la capa base para rampas domiciliares
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Boal

Maria RC

Nota #69 Martes 30/09/2025
Clima: Soleado en la tarde, lluvia en la mañana
Equipo: No
Actividad: Se continua con la nivelacion y compactación de la capa base para rampas domiciliares
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Boal
Eric Poveda. Topo Interv

Maria RC

Powered by CamScanner

Nota # 1 | Lunes / 15 / 09 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: NO
Actividad: Se inicia con instalacion de PHT y huecos para rollizos
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria CamiloEDiazR
Maria AC

Nota # 2 | Martes / 16 / 09 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: NO
Actividad: Se inicia con la instalación de rollizos y polisombra para adecuación de encerramiento del frente
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria CamiloEDiazR
Maria AC

Nota # 3 | Miercoles / 17 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: Retro excavadora SHANTUI SE 75
Actividad: Se inicia con excavacion mecanica y manual — o — o — o —
Michael Sierra cadenero 1 interventoria CamiloEDiazR
Maria AC

Nota # 4 | Jueves / 18 / 09 / 2025 /
Clima: nublado en la mañana tarde Soleada
Equipo: Retro excavadora SHANTUI SE 75
Actividad: Se continua con excavación mecanica Se rompe tuberia de agua potable y en su punto se deja arreglado y continua con la excavacion mecanica como tal. — o — o —
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Maria AC CamiloEDiazR

Powered by CamScanner

Nota # 5

Viernes / 19 / 09 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: No se evidencia Actividad laboral en este tramo
Michael Sierra cadenero 1 interventoria CamiloDiazR
Maria

Nota # 6

Sabado / 20 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: Retro excavadora SHANTUI SE 75
Actividad: Se retoma la excavación mecanica y manual. — o — o —
Michael Sierra cadenero 1 interventoria CamiloDiazR
Maria

Nota # 7

lunes / 22 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: Retro SHANTUI ES 75
Actividad: Se continua con excavacion mecanica y manual — o — o — o
Michael Sierra cadenero 1 interventoria CamiloDiazR
Maria

Nota # 8

Martes / 23 / 09 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: NO
Actividad: excavación manual para destapar tuberias como ETB, Agua potable y Gas llega Bactor para limpieza de pozos Colmatados y para ver si se evidenciaba red Sanitaria — o — o — o
Michael Sierra Cadencio 1 interventoria CamiloDiazR
Nota: Se realiza CCTV en la red sanitaria encontrando que la red existente presenta Fisuras y desplazamientos y la mitad de la red no tiene conexión. Se encuentran conexiones herradas de sanitario a Pluvial, revoco de pozos Pasa el Bactor no pasa por obstrucción en la red.

Powered by CamScanner

Nota # 9 Miercoles / 24 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: Retro SHANTUI ES 75
Actividad: Se retoma excavación mecanica
Se continua con limpiezade pozos y Se
evidencia que meten camara para
saber si hay tuberia de pozo a pozo
tambien se hace daño de tuberia de
gaz y se deja todo reparado
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
Mana CamiloEDiazR

Nota # 10 Joeves / 25 / 09 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: NO
Actividad: no Se evidencian actividades como
dal en este frente de trabajo
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria
Mana CamiloEDiazR

Nota # 11 viernes / 26 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: NO
Actividad: Se hace arreglo de cerramiento
y se resive vicita de Alcaldia con contratista
e interventoria
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria
Mana CamiloEDiazR

Nota # 12 Sabado / 27 / 09 / 2025
Clima: Soleado
Equipo: mini cargador new Holland L120
Actividad: Se continua excavacion manual y perfilado
de excavación
Michal Sierra Cadenero 1 interventoria
Mana CamiloEDiazR

Powered by CamScanner

Nota: se realiza reunion en la EAAB- se informa de los hallazgos despues de la CCTV se debe rasbodar red agua potable 3" se debe descoar toda la red sanitaria 8" en su respecti as cajas de nspeccion.

Lunes / 29 / 09 / 2025 /

Clima: nublado

Equipo: No

Actividad: se continua con perfilación de la excavación y dejando destapadas las redes como tal —— o —— o ——

Michael Sierra Cadenero y interventoria

Camilo Diaz R. Maria A

Martes / 30 / 09 / 2025 /

Clima: lluvioso y nublado

equipo: No

Actividad: No se evidencian Actividades en este frente de trabajo — o — o

Michael Sierra. Cadenero y interventoria

Maria A

Powered by CamScanner

Nota # 1 Viernes 19/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se inicia la instalación del PMT
Personal: 2 Ayudantes
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota # 2 Sabado 20/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: No se evidencia actividades
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota # 3 Lunes 22/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: No se evidencia Actividades
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota # 4 Martes 23/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se continua con la instalación del PMT, e. instalacion de postes rollizos
Personal: 2 Ayudantes
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota # 5 Miercoles 24/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se continua con la instalacion de postes rollizos y polisombra.
Personal: 2 Ayudantes
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Powered by CamScanner

Nota # 6 Jueves 25/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitashi 75US, Vibro IS OD-24
Actividad: Se inicia con el retiro de la capa asfaltica y la capa base
Personal: 2 Topos, 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Bob
Eric Pouda. Topo Interv

Nota # 7 Viernes 26/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitashi 75US, Vibro IS OD-24
Actividad: Se continua con el retiro de la capa base y se procede con la nivelacion de la excavacion
Personal: 2 Topos, 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1
Eric Pouda. Topo Interv

Nota #8 Sabado 27/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitashi 75US, Vibro IS OD-24
Actividad: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Bo
Actividad: Nivelacion de excavacion
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Bob
Eric Pouda. Topo Interv

Nota #9 Lunes 29/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Bobcat minicargador, Vibro OD-24 IR
Actividad: Nivelacion capa subbase, Liberacion de excavacion
Personal: 2 Operadores, 2 Topos, 1 Oficial, 2 Ayudante
Eric Pouda. Topo Interv

Powered by CamScanner

Nota #10 Martes 30/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Minicargador Bobcat, Vibro IR DO-24
Actividad: Instalacion de capa base y nivelación
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Bod
Eric Pouda. Topo Interv

Mana

Powered by CamScanner

ota#36 lunes 01/09/2025
clima soleado
equipo no
personal 1 residente 1 inspector 3 boo
1 oficial 2 oyudantes r... actividad
se continua con otroque sardinel y
ponete pozos ETHELBERTO FRANCO 6 inspecion
CamipediazR

a#37 martes 02/09/2025 CIU 1107192Z
clima soleado
equipo no
persona mismo día onterior —
actividad Toma densidades y insi
ción Tubo novafor sumidero y ponete po
NOTA se le informa al contratista q
la colocacion del material de otro
el sardinel no se a compactado y
que cuando vuelva aser el rrecorrid
del compactador el sardinel se pue
desplazar percluendo el adhiamiento
CamipediazR

ETHELBERTO FRANCO C inspector inter 4

Nota #38 miercoles 03/09/2025 CIU 11006586 - 11011477 - 11011926
clima soleado
equipo NO
personal 1 residente 1 inspector 3 boat 1 oficial 2 oyudantes actividad se hace ekmal toda en pozos —
ETHELBERTO FRANCO 6 inspector inter 4
Maria C Camilo Diaz R. Maria C

Nota #39 Jueves 04/09/2025
clima soleado
equipo Retro y minicargador
personal 1 residente 1 inspector 3 boat 2 operadores 1 cadenero 1 cadenero 2 actividad
CIU 11011926 se hace demolición placa mecánica y excavación mecánica ETHELBERTO FRANCO 6 inspector
Maria C Camilo Diaz R Maria C

Nota #40 Viernes 05/09/2025
clima soleado
maquinaria NO
personal 1 oficial 3 boat 2 oyudantes 1 inspector 1 residente actividad otroque sondinel CIU 11006586 - 11011477 - 11011926 Lleno en materia RCD
ETHELBERTO FRANCO 6 inspector inter 4
Maria C Camilo Diaz R

Nota #41 sabado 06/09/2025
clima soleado
equipo minicargador HOLLAND 218
personal 1 inspector 3 boat 1 operador 1 oficial 2 oyudantes actividad colocacion sello y sbg Tipo A y se compacta ETHELBERTO FRANCO 6
Maria C Camilo Diaz R

Nota #42 lunes 08/09/2025
clima soleado

Powered by CamScanner

personal 1 inspector 3 boal 1 oficial supervisor
2 oyudantes equipo Minicargador
actividad compactación sby Tipo A civ 11011976
y colocación corques civ 11011977 compactación manual atraque
sordinal y colocación corques ETHELBERTO FRANCO & insp.
Maria CamiloDiazR

Nota # 03 martes 09/09/2025
clima soleado
equipo no
personal mismo día anterior actividad
remostes pozos y nivelación corques —
ETHELBERTO FRANCO & inspector inter v
Maria CamiloDiazR

Nota # 04 miércoles 10/09/2025 civs 11011977 y 11011976
clima soleado
equipo no
personal 1 residente 1 inspector 1 oficial —
2 oyudantes 3 boal Actividad limpieza
vía y compactación con conquero por bordes sordinal
y al rededor pozos ETHELBERTO FRANCO & —
inspector inter v CamiloDiazR Maria

Nota # 05 jueves 11/09/2025
clima soleado
equipo no
personal mismo del día anterior
civ 11016506 remotes pozos civ 11011977 limpieza vía —
civ 11011976 remontes pozos ETHELBERTO FRANCO & insp
inter v Maria CamiloDiazR

Nota # 06 viernes 12/09/2025 civ 11011977 y 11011976
clima soleado
equipo de la estación curpicia osgolitica
timbiter y bibro compactador personal cuad
lla de asfalto de obra 1 residente 1 insp
3 boal 1 c1 1 c2 1 oficial 2 oyudantes
actividad se hace

Md 19 parcial y se compacta —
ETHELBERTO FRANCO G CamiloEDiazR

NOTA # 47
sabado 13/09/2025
clima soleado 4M 1101197Z y 1100650G
equipo bibro compactador cuadrilla asfaltO
personal cuadrilla de asfalto de obra
1 inspector 1 oficial 2 ayudantes 3 boad —
Actividad se continua con la instalación de
carpeta asfaltica MD-19 manual y se com
pacta ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V —
Maria CamiloEDiazR

NOTA # 48
lunes 15/09/2025
clima soleado
equipo NO
personal 3 boad
Actividad obra sin labor pendien —
concreto ETHELBERTO FRANCO G inspector inte V
Maria CamiloEDiazR

NOTA # 49
martes 16/09/2025
clima soleado
equipo NO
personal 3 boad
Actividad obra sin labor pendiente instala
cion concreto ETHELBERTO FRANCO G inspector
inter V CamiloEDiazR

NOTA # 50
miercoles 17/09/2025
clima soleado
equipo NO
personal 3 boad
Actividad pendiente instalacion concret
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V
Maria CamiloEDiazR

NOTA # 51
Jueves 18/09/2025
clima soleado

personal 3 boal
obra sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G
inspector inter V Camilo Diaz R

NOTA # 52 viernes 19/09/2025 cli 11011977 1101192641100
clima soleado
equipo NO
personal 2 boal
actividad obra sin labor
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V
Camilo Diaz R

NOTA # 53 sabado 20/09/2025
clima soleado
equipo, NO
personal 2 boal
obra sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V
Camilo Diaz R

NOTA # 54 lunes 22/09/2025 cli 5
clima Soleado
equipo NO
personal 3 boal
obra sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V
Camilo Diaz R

NOTA # 55 martes 23/09/2025
clima soleado
equipo NO
personal 3 boal
obra sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V
Camilo Diaz R

NOTA # 56 miercoles 24/09/2025
clima soleado

Powered by CamScanner

equipo NO
personal 3 boal
obra sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G inspector inte V
Maria A CamiloEDiazR

Nota # 57 Jueves 25/09/2025 clus 1100656, 1101192, 1101192
clima soleado
equipo NO
personal 3 boal
obra sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G inspector inte V
Maria A CamiloEDiazR

Nota # 58 viernes 26/09/2025
clima soleado
equipo NO
personal 3 boal
obra sin actividad ETHELBERTO FRANCO G
Maria A CamiloEDiazR

Nota # 59 sabado 27/09/2025
clima soleado
equipo NO
Personal 3 boal
obra sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G
Maria A CamiloEDiazR

Nota # 60 lunes 29/09/2025
clima soleado
equipo NO
personal 1 oficial 1 oyudante actividad
clu 1101976 amarre de acero de refuerzo c-
norte clu 1101192 y 1100656 sin actividad
ETHELBERTO FRANCO G inspector INTE V
Maria A CamiloEDiazR

Nota # 61 martes 30/09/2025
clima algunos durante el dia

Powered by CamScanner

equipo NO

personal 1 oficial 1 ayudante

actividad cim 1100654G amarre de acero

de refuerzo c norte cim 1101947F y 1101947G sin ac

ETHELBERTO FRANCO G INSPECTOR INTER V

Mane A CamiloDiazR

Nota #32 Lunes 01/09/2025

Clima: Soleado

Equipo: Vibrocompactador

Actividad: Compactacion y Nivelacion capa Subbase.

Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador, 1 Boal, 2 To

Eric Poveda Topo Interv Maria L Camilo Diaz R

Powered by CamScanner

Nota #33 Martes 02/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Vibrocompactador
Actividad: Se continua con la compactación y nivelación de la subbase
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Operador, 1 Boal
Eric Poveda. Topo Interv Camiloediaz R
Maria

Nota #34 Miercoles 03/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: VIBROcompactador y Minicargador
Actividad: Compactacion y nivelación capa subbase
Toma de densidades.
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Boal
Eric Poveda. Topo Interv Camiloediaz R
Maria

Nota #35 Jueves 04/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Vibrocompactador y Minicargador
Actividad: Se continua con la compactacion y Nivelacion de la capa subbase
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 B
Eric Poveda. Topo Interv Camiloediaz R
Maria

Nota #36 Viernes 05/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Vibrocompactador y Minicargador
Actividad: Compactacion y nivelacion subbase
Instalacion de cercamo Tuberia Su
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Boa
Eric Poveda. Topo Interv Camiloediaz R
Maria

Powered by CamScanner

Nota #37 Sabado 06/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Vibrocompactador y Minicargador
Actividad: Se continua con la compactacion y nivelacion Capa subbase, e Instalacion de Carcamos
Personal: 2 Operadores, 2 Oficiales, 2 Ayudante 1 Boral
Eric Poveda. Topo Intero CamposDiazR
Maria

Nota #38 Lunes 08/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Vibrocompactador y Minicargador
Actividad: Se continua con la compactacion y nivelacion de la capa Subbase. Nivelacion e instalacion Tuberia Sumidero. Liberacion de la capa subbase
Personal: 2 Topografos, 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes 2 Boiles.
Eric Poveda. Topo Intero CamposDiazR
Maria

Nota #39 Martes 09/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Vibrocompactador y Minicargador
Actividad: Toma de densidades, Instalacion de Carcamo para Tuberia sumidero.
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 2 Boales
Eric Poveda. Topo Intero CamposDiazR
Maria

Nota #40 Miercoles 10/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Vibrocompactador y Minicargador
Actividad: Regado y Nivelación capa base
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 2 Boales
Eric Poveda. Topo Intero CamposDiazR
Maria

Powered by CamScanner

Nota #41 Jueves 11/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Vibrocompactador y Minicargador
Actividad: Se continua con el regado de material y nivelacion de la capa base.
Demolicion placa camara e instalación de mamposteria para sumidero.
Personal: 2 Operadores, 2 Oficiales, 2 Ayudantes, 2 Boda
Eric Poveda. Topo Interv
Marca
Camilo Diaz R

Nota #42 Viernes 12/09/2025
Clima: SOLEADO
Equipo: Vibrocompactador y Minicargador
Actividad: Compactación capa base, Demolicion placa camara e instalacion de mamposteria para sumidero.
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 1 Ayudante, 2 Boal
Marca
Camilo Diaz R

Nota #43 Sabado 13/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Vibrocompactador.
Actividad: Se continua con la compactacion de la capa base, Demolicion placa camara e instalacion de mamposteria para sum
Personal 1 Operador, 2 Oficial, 2 Ayudantes, 2 Boda
Eric Poveda Topo Interv
Marca
Camilo Diaz R

Nota # 44 lunes / 15 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: Retro SHANTUI SE 75
Actividad: excavación mecanica en empalme excavando
Se daña tubería de agua potable
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria
Marca
Camilo Diaz

Nota # 45 Martes / 16 / 09 / 2025 /
Clima Soleado
Equipo Retro SHANTUI ES 75
Actividad Se hace liberacion de sub rasante de la Km005 hasta la Km010
Michael Sierra cadenero 1 interventoria CamiloeDiazR
Maria

Nota # 46 Miercoles / 17 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: mini Cargador new Holland L220
Actividad: Se aplica sub base en Km005 hasta la Km010 y se aplica agua ala base granular y se compacta por la orillas y en los pozos —o—o
Michael Sierra cadenero 1 interventoria CamiloeDiazR:
Maria

Nota # 47 Jueves / 18 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: mini cargador new Holland L220
Actividad: Se funde pleca para pozo ETB y se colocan algunas tapas de sumideros
Michael Sierra cadenero 1 interventoria CamiloeDiazR
Maria

Nota # 48 Viernes / 19 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: Retro SHANTUI ES 75 mini Cargador new Holland L220
Actividad: Se empañetan pozos y se dejan cargues listos y se deja limpio el frente para denuedades ——o——o——o
Michael Sierra cadenero 1 interventoria CamiloeDiazR
Maria

Nota # 49 Sabado / 20 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: mini Cargador new Holland L220
Actividad: Se toman densidades la cuales no dieron Se siguen empañetando pozos que hacen falta
Michael Sierra cadenero 1 interventoria Camilo Diaz R
Maria

Nota # 50 Lunes / 22 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: No
Actividad: Se hace Aseo en frente de trabajo y Se deja frente listo para cuestion de imprimado
Michael Sierra cadenero 1 interventoria Camilo Diaz R
Maria

Nota # 51 Martes / 23 / 09 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: mini cargador new Holland L220
Actividad: Se hace arreglo a fallos en el frente de trabajo
Michael Sierra cadenero 1 interventoria Camilo Diaz R
Maria

Nota # 52 Miercoles / 24 / 09 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: mini cargador new Holand L220
Actividad: Se estiende base granular y se compacta
Michael Sierra cadenero 1 interventoria Camilo Diaz R
Maria

Nota # 53 Jueves / 25 / 09 / 2025 /
Clima: Soleado
Equipo: mm: Cargador new Holland C220
Actividad: Se hace instalacion de bordillo tanto en el civ 1100340 como en el civ 1100 40 80 para empalme y se emboquillan — o — o — o — o —
Michael Sierra Cadenero 1 interventoria CamiloDiazR

Nota # 54 Viernes / 26 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: NO
Actividad: NO se evidenca actividades en este frente de trabajo — o — o
Michael Sierra cadenero 1 interventoria CamiloDiazR

Nota # 55 Sabado / 27 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: NO
Actividad: NO se evidencian actividades en este frente de trabajo — o — o — o
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
CamiloDiazR

Nota # 56 lunes / 29 / 09 / 2025 /
Clima: nublado
Equipo: NO
Actividades: toma de medidas para impramación para asfalto y se hace limpieza del frente como tal — o — o —
Michael Sierra cadenero 1 interventoria
CamiloDiazR

Powered by CamScanner

Nota #57

Martes / 30 / 09 / 2025 /

Clima: lluvioso y nublado

Equipo: mini Cargador new holland L220

Actividad: Se hace chequeo para imprimar y Se imprima tambien se aplican las dos capas de Asfalto una de 8 y otra de 7 —o—

Michael Sierra Cadenero 1 interventoria

Maria A Camilo E Diaz R

nota 67 lunes 01/09/2025
clima soleado
equipo 2 retros 1 compactador
personal 1 topografo 1 residente 1 inspecti
1 sst 3 boal 3 operadores 1 oficial 3 ayude
TCS ACTIVIDAD CUI 11014376 SE inicia instalacio
material sbg tipo A para el ETHELBERTO FRANCO G

nota 68 martes 02/09/2025
clima soleado
equipo 2 retros 1 compactador
personal

nota 69 miercoles 03/09/2025
clima soleado
equipo 2 retros 1 compactador
personal 1 residente 1 topografo 1 inspector 3 operar
3 boal 1 oficial 2 oyudantes ACTIVIDAD
CUI 11005765 colocacion soldado sumideros
CUI 11014376 excavacion mecanica y cargue parcial
CUI 11005728 colocacion soldado sumidero
ETHELBERTO FRANCO G

nota 70 jueves 04/09/2025
clima soleado
equipo 2 retros 1 compactador
personal mismo del dia anterior
actividad: CUI 11014376 excavacion mecanica parcial
ETHELBERTO FRANCO G

nota 71 viernes 05/09/2025
clima soleado

COPYPAC

Powered by CamScanner

equipo 2 retros 1 compactador —
personal 1 residente 1 inspector 3 operadores 3 boal
1 SST 2 ayudantes 1 oficial — —
CIV 11005728 extendida material sbg Tipo A 1 capa
CIV 11014376 excavación mecanica parcial y fallos costado
sur cargue de bolquetas ERNESTO FRANCO E inspector interv

Nota #72 sabado 06/09/2025
clima soleado
equipo 1 retro 1 compactador
personal 1 residente 1 inspector 1 SST 1 Topografo
2 operadores 3 boal 1 oficial 1 ayudante actividad
CIV 11005623 colocación sbg TP A 1 capa parcial
ERNESTO FRANCO G inspector interv

Nota #73
lunes 08/09/2025
clima soleado
equipo 2 retros 1 compactador
personal 1 residente 1 inspector 1 topografo 1 SST
3 operadores 3 boal 2 ayudantes 1 oficial
Actividad CIV 11005765 y CIV 11005728 colocación material
Sbg TP A 2 capa parcial CIV 11014376 colocación material
reciclado en fallo c sur parcial CIV 11005566 excavación
mecanica y cargue parcial ERNESTO FRANCO G inspector interv

Nota #74 martes 09/09/2025
clima soleado
equipo 2 retros 1 compactador —
personal mismo del dia anterior —
Actividad CIV 11005566 y 11014376 excavación mecánica
parcial y cargue de bolquetos parcial —
ERNESTO FRANCO G inspector interv —

Nota #75 miercoles 10/09/2025 clima soleado
residente 1 Topografos 2 1 inspector 1 SST 3 boal
2 oficiales 3 ayudantes 3 operadores —

COPIA PAC

Powered by CamScanner

024

equipo 2 retros 1 compactador
actividad civ 11004375 y 11005566 excavacion mecanica
y cargue de bolquetos parcial y colocacion material
reciclado en fallos c sur se presento daño en
red agua potable con maquina excavadora
Nota en el civ 11014376 se modifica estructura
que estaba en .36 queda en .86 cims Bat155Al Kof250 Yag
el material remanente esta contaminado y emportes.
no tiene estructura ETHELBERTO FRANCO G inspector
inter v

Nota#76 jueves 11/09/2025 civ 11005728 y civ 11014376
clima soleado
equipo retro JCB y compactador
persona 1 residente 1 inspector 1 Topografo
1 SST 3 boal 2 operadores 1 oficial 2 ayudan
tes actividad sereo 2 capa sbg Tipo A -
parcial y se compacta civ 11014376 subrasante
no con material reciclado en fallos c sur
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v

Nota#77 viernes 12/09/2025
clima soleado
equipo retro JCB y compactador
personal mismo del dia anterior
actividad civ 11005728 se continua con 2 capa
de material sbg Tipo A parcial y se compacta-
civ 11014376 lleno de material reciclado para cunetas
c sur ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v

Nota#78 sabado 13/09/2025
clima soleado
equipo 1 retro JCB y compactador
personal 2 oficiales 2 ayudantes 1 residente
1 inspector 1 SST 1 Topografo 2 operadores 3 boal
actividad civ 11005623 nivelacion material sbg Tipo A

Nota #79 15/09/2025 lunes
equipo 1 retro JCB
clima Soleado
personal 1 residente 1 inspector 1 SST 1 TOPO — 1 operador 2 oficiales 1 ayudante 3 boal
actividad se continua con excavacion para 1/— para filtro y colocada mecanica civ 11010376 y 11005566
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v

Nota #80 martes 16/09/2025
clima Soleado
personal mismo dia anterior actividad — civ 11010376 y 11005566 se continua con instalacion — filtro y colocacion grava y excavacion mecanica parcial
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v

Nota #81 miercoles 17/09/2025
clima Soleado
maquinaria 2 retros 1 compactador
personal 1 residente 1 inspector 1 SST 1 topografo 3 operadores 3 boal 2 oficiales 1 ayudante
actividad civ 11010376 y 11005566 instalacion grava para filtro y excavacion mecanica parcial para filtro y sobre ancho via civ 11005765 y 11005728 colocacion base TIPO A parcial — —
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v

Nota #82 jueves 18/09/2025
clima Soleado
equipo 2 retro JCB y compactador
personal 2 oficiales 1 ayudante 3 operadores 2 boal 1 residente 1 topografico 1 inspector 1 SST actividad excavacion mecanica para instalacion filtro y sobre ancho via o rectificacion de estructura civ 11005566 civs 11005765 y 11005728 colocacion base granular TIPO A parcial ETHELBERTO FRANCO G inspector inter v

Powered by CamScanner

NOTA #83 viernes 19/09/2025
clima soleado
equipo compactador
personal 2 oficiales 1 oyudante 1 operador
1 residente 1 inspector 1 SST 1 Topografo actividad
se hace compactación base granular Tipo A CIV
1100S728 ETHELBERTO FRANCO inspector interv

NOTA #84 sabado 20/09/2025
clima soleado
equipo compactador
personal 1 residente 1 inspector 1 Topografo 1 SST
1 operador 2 oficiales 1 oyudante 2 boad -
actividad CIV 1100S728 se continua compactación base
granular Tip- A ETHELBERTO FRANCO inspector interv

NOTA #85 lunes 22/09/2025
clima soleado equipo minicargador 1 rciro
personal 1 residente 1 inspector 1 Topografo 1 SST
2 operadores 2 oficiales 1 oyudante 2 boad -
actividad civ 1100S765 instalación pretobricado A 10-
parcial E Sur civ 1100S566 excavación mecanica
parcial para filtro y estructura via ETHELBERTO FRANCO
inspector interv

NOTA #86 martes 23/09/2025
clima soleado
equipo NO
personal 1 residente 1 inspector 1 Topografo
1 SST 2 boad 1 oficial 2 oyudantes actividad
se continua con la instalación de pretobricado A 10
parcial costado sur ETHELBERTO FRANCO inspector int

NOTA #87 miercoles 24/09/2025
clima soleado
equipo NO
personal 1 residente 1 inspector 1 Topografo 1 SST

2 boal 2 oficiales 1 oyudante actividad colocación sumideros prefabricados c.v 11005765 y en boquillado de sardinel parcial NOTA se reagenda visita de vosti y se programa apiques para jueves 25 de septiembre para verificar real degot por cjc de colocada ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V

Maria

nota #88 jueves 25/09/2025
clima soleado
equipo 1 retro 1 minicargador
personal 1 residente 1 topografo 1 inspector 2 operadores
3 boal 1 SST 2 oficial 1 oyudante actividad
colocación boca granuder TP A c.v 11005728 y 11005623
parcial NOTA falta compactación — —
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V Maria

nota #89 viernes 26/09/2025
clima soleado
equipo NO
personal 1 residente 1 topografo 1 inspector 1 SST —
2 oficiales 3 oyudantes 3 boal actividad c.v 11005765 instalacion prefabricado A10 costado norte parcial
c.v 11005728 instalacion prefabricado A10 costado sur parcial
ETHELBERTO FRANCO G inspector inter V Maria

nota #90 sabado 27/09/2025
clima soleado
equipo NO
personal mismo del dia anterior —
actividad c.v 11005765 instalacion prefabricado A10
costado norte c.v 11005728 instalacion prefabricado A10
costado norte parcial ETHELBERTO FRANCO G
Maria

Nota #91 lunes 29/09/2025
clima soleado
equipo 1 retro

personal 1 residente 1 inspector 1 topogra 1 SST
1 operador 3 boat 2 oficiales 3 oyudantes
actividad clu 11005765 instalacion prefabricado
A85 clu 11005728 instalación prefabricados
A85 y A10 costado nor y A10 costado sur —
porcial ETHELBERTO FRANCO 6 inspectos interv

Maria M

Lq2 martes 30/07/2025
clima con lluvias durante el día
equipo ND
personal 1 residente 1 inspector 2 boat
2 oficiales 3 oyudantes actividad se
continua con instalación prefabricado A10 Sur
y A85 y A10 costado norte clu 11005728 porcial
ETHELBERTO FRANCO 6 inspector inter V

Maria M

Nota # 1 Viernes 19/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se inicia la instalación del PMT
Personal: 2 Ayudantes
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota # 2 Sabado 20/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: No se evidencia actividades
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota # 3 Lunes 22/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: No se evidencia Actividades
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota # 4 Martes 23/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se continua con la instalación del PMT, e. instalacion de postes rollizos
Personal: 2 Ayudantes
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Nota # 5 Miercoles 24/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: No
Actividad: Se continua con la instalacion de postes rollizos y polisombra.
Personal: 2 Ayudantes
Eric Poveda. Topo Interv
Maria

Powered by CamScanner

Nota # 6 Jueves 25/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitashi 75US, Vibro IS OD-24
Actividad: Se inicia con el retiro de la capa asfaltica y la capa base
Personal: 2 Topos, 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Bob
Eric Pouda. Topo Interv

Nota # 7 Viernes 26/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitashi 75US, Vibro IS OD-24
Actividad: Se continua con el retiro de la capa base y se procede con la nivelacion de la excavacion
Personal: 2 Topos, 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1
Eric Pouda. Topo Interv

Nota #8 Sabado 27/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Retro hitashi 75US, Vibro IS OD-24
Actividad: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Bo
Actividad: Nivelacion de excavacion
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Bob
Eric Pouda. Topo Interv

Nota #9 Lunes 29/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Bobcat minicargador, Vibro OD-24 IR
Actividad: Nivelacion capa subbase, Liberacion de excavacion
Personal: 2 Operadores, 2 Topos, 1 Oficial, 2 Ayudante
Eric Pouda. Topo Interv

Powered by CamScanner

Nota #10 Martes 30/09/2025
Clima: Soleado
Equipo: Minicargador Bobcat, Vibro IR DO-24
Actividad: Instalacion de capa base y nivelación
Personal: 2 Operadores, 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Bod
Eric Pouda. Topo Interv

Mana

Powered by CamScanner

Nota #54 Lunes 01/09/2025
Tiempo: Soleado
Equipo: No
Actividades: Instalación de base para placa de rampas de ingreso. Liberacion placa
Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 2 Topos, 1 Boal
Eric Posada. Topo Interv Maria M

Nota #55 Martes / 02 / 09 / 2025
Tiempo: nublado
Equipo: No
Actividades Se hacen cortes para dilataciones en losas
Personal: 1 oficial 2 ayudantes 1 boal
Maria M

Nota # 56 Miercoles / 03 / 09 / 2025
Tiempo nublado
Equipo NO
Actividades se hacen cintas en concreto para Sardinel
Personal 1 oficial 1 ayudante 1 boal
Maria Monroy

57 Jueves 04 / 09 / 2025
Tiempo: nublado
Equipo: NO
Actividad: Se hace emboquillado de bordillo e instalacion de cola de raton en dilataciones
personal: 1 oficial 1 ayudante 1 boal
Maria

dia#58 Viernes 05 / 09 / 2025
Tiempo: nublado en la tarde soleado
Equipo: NO
Actividad: Aseo y limpieza de frente de obra
personal 2 ayudantes 1 boal
Maria

ANEXO 5: ACTAS DE COMITÉ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de desarrollo local de Usaquén
FECHA: 19109/2025 LUGAR: Hangar
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento
HORA DE INICIO: 11:00 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIO	TÉCNICO/	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIO	LIBRE	CONTRATI				
Maria A Cardenas			x							Torres y Asociados	subtorresyasociados2025 a gmail.com	3111752609	Maria AC
Luis Enrico Blanco			X							Torres Asociados	subtorresasociados2025@gmail.com	3102009155	
Claudia Marcela Forero			x							Torre y Asociados	subtorresyasociados 2025@gmail.com	3115236633	
Daniel felipe Suarez			X							Torres y Asociados	subtorresyasociados 2025@gmail.com	3115235677	
Angie Paola Toro Cardona			x							Torres y Asociados	subtorresyasociados 2025@gmail.com	3196603599	
Angie Henao Cardona			x						x	Torres y Asociados	subtorresyasociados2025@gmail.com	3106233892	Angie H
Luz Adriana Pinto			x							Consorcio conservación PG	consorcio conservacion pg@gmail	3112848395	
CamiloEduardo Diaz R			x							Consorcio Conservación PG		3043893242	CamiloEDiazR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de Desarrollo Local - Suba
FECHA: 19/09/2025 LUGAR: Hangar
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento
HORA DE INICIO: 11:00 a.m. HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIO	TÉCNICO/	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIO	LIBRE	CONTRATI				
[illegible]			X							[illegible]	[illegible]	3122053905	
[illegible]		X							X	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Felipe Chaivm			X						X	FDLS - Infraestruc	[illegible]	3057006884	
Fray Dzmian Silva			X						X	Infraestructura	—	3209642889	
[illegible]			X							CSO conservación PG-	ingenieriacivilprovisiles.com	3034066266	
Liz Marivel Murillo			X							CSO Conservación PG	SISOMA@promotorapyga.com	3132582869	
Paul Rangel Paez			X							CSO Conservacion PG	SISOMA@promotorapyga.com	3228740613	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ N° 21 CON UN PEQUEÑO RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 1010-2024 EN EL CUAL SE EXPONEN LA CANTIDAD DE FRENTES EN ACTIVIDAD A LA FECHA LOS CUALES SON EN SU TOTALIDAD 8, LOS CONTRATIEMPOS PRESENTADOS PARA EL INICIO DE OBRA DE ATABANZA DADOS LOS TRAMITES FORESTALES EN LOS CUALES SE ENCUENTRA ESTE SEGMENTO VIAL 11000414 CONVIRTIENDOSE EN LA RUTA CRITICA DEL CONTRATO, POSTERIORMENTE SE DA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, ADICIONAL A ESTO SE INDAGA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACIÓN AL ACTA DE COMITÉ 20 EL CONTRATISTA y FDLS INDICAN QUE NO HAY OBSERVACIONES Y COMO PUNTO SEGUIDO SE MENCIONAN LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	ENTREGA DE DISEÑOS FASE 3	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 19/09/2025	SIGUE EN PIE
2	INICIO DE OBRA ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 15/10/2025	SIGUE EN PIE
3	SUBSANACIÓN INFORME AMBIENTAL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 12/09/2025	SI
4	PROGRAMACIÓN DE OBRA SUBSANADA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 15/09/25	SI
5	ASFALTO PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 12/09/2025	SI
6	RADICACIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA	TORRES Y ASOCIADOS	MARTES 16/09/2025	SI
7	DENSIDADES CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES YA ASOCIADOS	LUNES 15/09/25	SI
8	INICIO DE OBRA POA 11004672	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 15/09/2025	SI
9	INICIO DE OBRA COLINA CAMPESTRE	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 17/09/2025	SI (18/09/2025)
10	RADICACIÓN DE CUENTA DE COBRO CONTRATISTA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 17/09/2025	SI

11	RADICACIÓN BALANCE PRESUPUESTAL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 16/09/2025	SI
12	REUNION DE INICIO GAITANA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 16/09/2025	SI
13	REUNION DE INICIO CAMPIÑA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 18/09/2025	SI
14	PROGRAMACIÓN REUNIONES DE AVANCE Y PARTICIPACION	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 16/09/2025	SI
15	SUBSANACIÓN TRAMITE FORESTAL ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 16/09/2025	SI
16	VERIFICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR POA	TORRES Y ASOCIADOS	LUNES 15/09/2025	SI
17	VERIFICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR COLINA	TORRES Y ASOCIADOS	MARTES 16/09/2025	SI

REVISIÓN DE COMPROMISOS
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LOS DISEÑOS DE FASE 3 SE DEBEN ENTREGAR EL DIA DE HOY 19 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGÚN COMPROMISO DADO POR EL CONTRATISTA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INICIO DE OBRA EN ATABANZA SIGUE EN PIE PARA LA FECHA DEL 15/10/2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME AMBIENTAL SE SUBSANÓ EL 15 DE SEPTIEMBRE 2025.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE REMITIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LA PROGRAMACIÓN DE OBRA AJUSTADA YA FUE APROBADA POR LA INTERVENTORIA Y RADICADA A LA ENTIDAD EL DIA DE HOY EN HORAS DE LA MAÑANA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL ASFALTO DE PARQUE PILOTO SE INSTALÓ EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE RADICO LA CUENTA DE COBRO 5 DE INTERVENTORÍA A LA ENTIDAD EL DIA DE AYER JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE 2025.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE LLEVÓ A CABO LA TOMA DE DENSIDADES PARA SBG EN EL FRENTE DE CASABLANCA EN LA FECHA ESTABLECIDA.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INICIO DE POA 2 11004672 SE DIO EN LA FECHA ESTABLECIDA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INICIO DE OBRA DE COLINA CAMPESTRE SE DIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PMT EL 18 DE SEPTIEMBRE 2025.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE RADICÓ A LA ENTIDAD LA CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE RADICÓ A LA ENTIDAD EL BALANCE PRESUPUESTAL PREVIAMENTE SOCIALIZADO CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE DIO LA REUNIÓN DE INICIO DE GAITANA EN LA FECHA ESTIPULADA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA EL CUMPLIMIENTO DE LA REUNIÓN DE INICIO DE CAMPIÑA EN LA FECHA ESTABLECIDA.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE POR PARTE DEL CONTRATISTA SE REMITIÓ LA PROGRAMACIÓN DE REUNIONES SOCIALES.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE CUMPLIO CON LA SUBSANACIÓN DEL TRAMITE FORESTAL DE ATABANZA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LAS LISTAS DE CHEQUEO PRELIMINARES DE POA 2 Y COLINA CAMPESTRE YA FUERON VERIFICADAS.
COMPONENTE TÉCNICO
CASABLANCA
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE TIENEN 2 FRENTES ACTIVOS, EL PRIMERO COMPUESTO POR-3 SEGMENTOS VIALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR Y EL SEGUNDO POR 2 CIVS QUE SE ENCUENTRAN EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN MECÁNICA Y ESTABILIZACIÓN DEL FALLO PRESENTANDO POR EL AFLORAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
LA ENTIDAD SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEL ASFALTO DE LA PRIMERA ETAPA TAL COMO FUE EL COMPROMISO CON LA COMUNIDAD.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE A LA FECHA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS REQUIEREN ALTO RENDIMIENTO DE MAQUINARIA Y NO TANTO DE PERSONAL, POR LO CUAL NO SE EVIDENCIA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS EN EL TRAMO.
TIBABUYES
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE ESTE FRENTE DE OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADO POR LO CUAL SE PROGRAMARA UNA VISITA, LA PRÓXIMA SEMANA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE ESTE CIV.
NIZA SUR 11010613
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE ESTE FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRA EN ACTIVIDAD EN LA MITAD FALTANTE DEL SEGMENTO VIAL, LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS SON EXCAVACIÓN MECÁNICA, RETIRO DE RCD Y ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE.
POTOSÍ
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE ESTE FRENTE DE OBRA YA FINALIZO, SIN EMBARGO, SEGUIRA EN REVISIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS AFECTACIONES PRESENTADAS EN EL ACABADO, TENIENDO EN CUENTA ESTO SE PROGRAMARA UNA VISITA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE CON EL CONTRATISTA DE OBRA.
PARQUE PILOTO
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRA A NIVEL DE ASFALTO MD19.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EN ESTE MOMENTO EL FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRA INACTIVO PUESTO QUE ESTA A LA ESPERA DE LA REMISIÓN DE LA MODULACIÓN DE LOSAS POR PARTE DEL ESPECIALISTA EN EL TRASCURSO DEL DÍA PARA INICIAR CON EL FIGURADO Y ARMADO DE PARRILAS, ESTO CON EL FIN DE INSTALAR MR45 A LA MAYOR BREVEDAD.
POA
LA INTERVENTORIA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE ESTA REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR.
LA INTERVENTORIA MENCIONA QUE DADA LA ESCARIFICACIÓN REALIZADA EL DÍA DE AYER JUEVES EN LA BASE INSTALADA, SE SOLICITA LA TOMA DE DENSIDADES NUEVAMENTE EN EL TRAMO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE REPROGRAMO LA TOMA DE DENSIDADES EN EL FRENTE DE OBRA POR EL LABORATORIO PARA EL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE 2025.
EL CONTRATISTA INDICA QUE, UNA VEZ VERIFICADA LA SOLICITUD REALIZADA POR LA ENTIDAD DE INTERVENIR LOS PREFABRICADOS EXISTENTES EN ESTE FRENTE DE OBRA, EL ESPECIALISTA NO VE VIABLE DICHA INTERVENCIÓN, TENIENDO EN CUENTA LOS DESNIVELES PRESENTADOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL TRAMO.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE RADICARA EL CONCEPTO DEL ESPECIALISTA EL DIA LUNES 22 DE SEPTIEMBRE 2025.
POA 2
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE ESTAN REALIZANDO ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL RCD.
LA INTERVENTORIA MANIFIESTA ESTAR A LA ESPERA DE LA REMISIÓN DEL INFORME CCTV POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.
EL CONTRATISTA INDICA QUE EL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE 2025 SE REALIZARÁ DICHA ACTIVIDAD.
COLINA CAMPESTRE
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE INICIÓ LA INSTALACIÓN DE PMT EL DÍA DE AYER 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
OTROS

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL AVANCE PARA LA SEMANA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE 2025 QUEDO EN PROGRAMADO DEL 33% Y EJECUTADO DEL 33.20% LO CUAL ARROJA UN ADELANTO DEL 0.20%. SE CUENTAN CON 8 FRENTES DE OBRA ACTIVOS Y 1 TERMINADO.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE EL ALCANCE CONTRACTUAL.
• LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE A LA FECHA SE TIENEN 35 SEGMENTOS VIALES PARA INTERVENCIÓN DE LOS 82 DADOS INICIALMENTE POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.
LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE COMO SE LLEVARÁ A CABO EL PROCESO DE LOS ITEMS NO PREVISTOS.
• LA ENTIDAD MENCIONA QUE REALIZARÁ UNA REUNIÓN AL RESPECTO PARA DEFINIR COMO SE DARÁ APROBACIÓN A ESTOS ITEMS.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE NO SE LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DEL CIV DE VILLA MARIA TENIENDO EN CUENTA LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES PRESENTADOS EN DOS VIVIENDAS.
• LA INTERVENTORÍA DEJA CLARIDAD QUE SE HA LLEVADO TODO EL PROCESO DE TRAZABILIDAD FRENTE A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA DEJAR BIEN DOCUMENTADO EL TEMA.
COMPONENTE PMT
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE EN 15 DIAS SE VENCERA EL PMT DE NIZA SUR POR LO CUAL SE DIO SU PRORROGA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA FASE 2 SE TIENE APROBADO POA 2, COLINA, LA GAITANA Y NIZA SUR, ESTARIA PENDIENTE RECREO LOS FRAILES POR RADICAR Y CAMPIÑA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE CON RESPECTO A LOS DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN SE ESPERA QUE ESTEN LISTO PARA LA PROXIMA SEMANA RADICAR A LA SDM.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE QUEDO 100%
COMPONENTE SOCIAL
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE TIENE PROGRAMADA REUNIÓN DE INICIO EN RECREO LOS FRAILES EL MARTES 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 3:30 PM Y CAMPIÑA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE DURANTE LA REUNIÓN DE INICIO DE GAITANA SE TUVIERON ALGUNAS DUDAS CON RESPECTO A LA INTERVENCIÓN SI ERA CALZADA O ANDEN, DEJANDOSE LA CLARIDAD DE QUE LA INTERVENCIÓN ES LA CALZADA UNICAMENTE.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EN CAMPIÑA LA COMUNIDAD TIENE PREOCUPACIÓN CON RESPECTO A LAS RAICES DE LOS ARBOLES, POR LO CUAL SE HARA UNA VISITA POR PARTE DEL FORESTAL.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL MONC SE ESTA CUMPLIENDO CON MUJERES Y PERSONAL DE LA LOCALIDAD.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE ESTA PENDIENTE LA PROGRAMACIÓN DE FINALIZACIÓN PARA COSTA AZUL, LA CUAL ESTA SUJETA A LA AGENDA DEL ALCALDE.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE PROGRAMARON REUNIONES DE PARTICIPACIÓN EL 30 DE SEPTIEMBRE EN POA, 7 DE OCTUBRE PARQUE PILOTO Y EL 27 DE OCTUBRE CASABLANCA, SIN EMBARGO, SE SOLICITA REPROGRAMAR LA DE CASABLANCA.
LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE SEPTIEMBRE QUEDO 100% .
COMPONENTE AMBIENTAL
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 100% YA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A TODO LO REQUERIDO.
LA INTERVENTORIA MENCIONA QUE AUN HACE FALTA CUMPLIR CON VARIOS REQUERIMIENTOS DE LA LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR DEL COLINA.
EL CONTRATISTA INDICA QUE TENIENDO EN CUENTA LA CAIDA DE LA RAMA DEL ARBOL DE NIZA SUR ALEDAÑO A LA INTERVENCIÓN, LLEGO UNA SOLICITUD DE LA SDA PARA REALIZAR LA TALA DE ESTE ARBOL Y ASIMISMO COMPENSAR CON 3 INDIVIDUOS ARBOREOS.
COMPONENTE SST
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A LA LISTDA PRELIMINAR DE POA 2, SIN EMBARGO, EN COLINA AUN ESTAN FALTANDO VARIAS COSAS PARA DAR APROBACIÓN A LA INTERVENCIÓN.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE EVIDENCIO PERSONAL CON CAMISA MANGA CORTA EN LA INSTALACIÓN DEL ASFALTO DEL PARQUE PILOTO, POR LO CUAL SE RECUERDA LA IMPORTANCIA DEL USO DE CAMISA MANGA LARGA.
LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE EL PROGRAMA QUE SE VA A IMPLEMENTAR PARA EL USO ADECUADO DE LOS EPPS.

• EL CONTRATISTA MENCIONA QUE ESTE PROGRAMA CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN FORMATO EN EL CUAL SE VA RELACIONAR SI ALGUN TRABAJADOR NO ESTA CUMPLIENDO CON EL USO DE ESTOS.
• EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE DESIGNARA UN LIDER QUE ESTE AL PENDIENTE DEL USO DE ESTOS ELEMENTOS.
• EL CONTRATISTA MENCIONA QUE PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO SE REALIZARA LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE.
LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 100% PARA LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	ENTREGA DE DISEÑOS FASE 3	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 19/09/2025	
2	INICIO DE OBRA ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 15/10/2025	
3	MODULACIÓN DE LOSAS PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 19/09/2025	
4	DENSIDADES DE POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES Y ASOCIADOS	LUNES 22/09/25	
5	CONCEPTO DE ESPECIALISTA DE PREFABRICADOS POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 22/09/25	
6	CCTV DE POA 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 22/09/25	
7	REUNIÓN DE INICIO RECREO LOS FRAILES	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 23/09/25	
8	REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN POA 1	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 30/09/25	
9	REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 07/10/25	

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría

CODIGO	FO-SC-02
CTO	FDLS-1010 del 2025
FECHA	
26 / 09 / 2025	

PLANILLA DE ASISTENCIA

Objeto: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.

BOGOTÁ Alcaldía Local de Suba

Hoja 1 de 1

ACTIVIDAD: Recorrido de Obra

ITM	NOMBRE	DIRECCCION	BARRIO/ ENTIDAD/	TELEFONO	EMAIL	FIRMA
1	Angie Paola Tor	Centro Suba	Suba	3146603599	torresyasociada2015@gmail.com	
2	Daniel Elipe Suarez	Centro Suba	Suba	3115235699	torresyasociada2015@gmail.com	
3	Maria Cardenas	Centro Suba	Suba	3114752609	N	
4	Oscar Moya			3631660278	ingenieria@proesitec	
5	Camilo Eduardo Diaz R		Suba	3043893242		Camilo Diaz R
6	Luz Emira Blanco		Suba	3102094955	Yaneyexedra@gmail.com	
7	Fray Damian Diaz			3209672281	fiasa - 10@hotm.	
8	Angie Henao			3216778262	DESCRIPCION@GMAIL.COM	
9	Angie Henao	Centro Suba	Interventoria Ty A	3106233642	subastoresyasociada	Angie H
10	Gonzalo Espitia		Consorcio PG	3112600551	gonzalogespitia7@gmail.com	
11	Felipe Chativa	—	FDLS - Infraes	3017478669	luis.chativa@	
12	Luz Adriana Pinto	Suba	Consorcio Cons. PG	3112894839	Consorcioconservacionpg@gmail.com	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Luz Adriana Pinto Iglesias	Angie Henao Cardona
CARGO	Trabajadora Social	Res. social Interventoria
FIRMA	Reg. Profesional 37559343	Angie H.

CODIGO	FO-SC-01		**ACTA DE REUNIÓN**	
CTO	FDLS-1010 del 2024			
FECHA				
26	Septiembre	2025	**Objeto:** "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO."	
ACTA No.				Hoja ____de _____

ACTA DE REUNIÓN			
HORA DE INICIO:	8:30 a.m.	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	12:30pm

ORDEN DEL DÍA

1. Recorrido de obra Poa 1
2. Recorrido Poa 2
3. Recorrido Costa Azul
4. Recorrido Parque Piloto
5. Recorrido Niza Sur
6. Recorrido Potosí
7. Recorrido Colina Campestre
8. Recorrido Casablanca
9. Conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 8:30 a.m. se da inicio al recorrido de obra, por los diferentes frentes de obra del contrato 1010 del 2024, recorrido realizado por parte de la interventoría, la supervisión del contrato y el contratista.

Se da inicio al recorrido donde se observa:

1. **POA 1**

Se realizó la verificación del frente de obra correspondiente, en la cual se acordó técnicamente ejecutar el realce del pozo ubicado en la intersección de la Carrera 101B – CIV 11013440, así como la adecuación necesaria para garantizar el adecuado manejo de las aguas. Adicionalmente, se dejó constancia sobre la intervención de este CIV, considerando que colinda directamente con la zona en ejecución y presenta un estado de deterioro que requiere atención. La Supervisión manifestó su conformidad con las medidas propuestas y estuvo de acuerdo con el alcance definido para la intervención.

2. **POA 2**

Durante la visita se observa la existencia de la tubería de acueducto de 3" dentro de la vía, por lo cual se definió la construcción de un cárcamo de protección. No obstante, se coordinó una reunión con la EAAB a fin de definir de manera integral la situación.

Por otra parte, al constatar el estado actual de la red sanitaria y de las acometidas domiciliarias, se tomó la decisión, de manera conjunta entre la Supervisión de la Alcaldía, la Interventoría y el Contratista de obra, de intervenir los andenes con el fin de normalizar la construcción de las cajas de inspección y la correcta conexión a la red principal, teniendo en cuenta que la conexión existente es errada y no cumple con la normatividad vigente.

Adicionalmente, se acordó la intervención del CIV 11014624, en razón al deterioro que presenta y considerando que colinda directamente con la intervención establecida en el contrato 1010-2024. Así mismo, se solicitó la revisión de los niveles del pompeyano ubicado en la Calle 140B, a fin de determinar si es necesario su ajuste o adecuación. Finalmente, se estableció la construcción de un pozo pluvial inicial dentro del CIV 11004672, con el propósito de garantizar el adecuado manejo de aguas en este tramo.

3. PARQUE PILOTO:

En este frente de obra se realizó la verificación correspondiente del estado actual, evidenciándose que el tramo se encuentra en condiciones adecuadas para la aplicación de la mezcla MR-45, la cual se tiene programada para la próxima semana.

4. COSTA AZUL:

En la visita realizada a este CIV se evidenció que la obra se encuentra terminada, quedando únicamente pendiente el recibo oficial por parte de la Interventoría, así como la reunión de finalización con la comunidad para el cierre correspondiente del frente de obra, la cual no se ha realizado teniendo en cuenta la solicitud de la supervisión de tener en cuenta la agenda del alcalde local para que este asista a dicha reunión.

5. NIZA SUR:

Durante el recorrido de verificación se evidenció que este segmento vial se encuentra actualmente en actividades de excavación mecánica, retiro de material RCD y mejoramiento de la subrasante con rajón. Adicionalmente, se constató que la mitad del tramo se encuentra ya a nivel de granulo de caucho, previéndose que la aplicación de la capa de MD-19 se realizará de manera general en todo el tramo, una vez finalice la conformación de la estructura en la parte pendiente.

De igual forma, se iniciaron actividades en el CIV 11010612, correspondiente a la intersección, con el propósito de ejecutar la conexión de los sumideros al pozo existente, garantizando así el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje.

6. POTOSÍ:

En este frente de obra se verificó la problemática existente respecto al acabado final del tramo, el cual no corresponde a lo solicitado en las especificaciones. En consecuencia, la Interventoría no ha recibido la obra a satisfacción y se encuentra a la espera de programar una visita conjunta con los especialistas en pavimentos, con el fin de definir las acciones a implementar para la corrección de las observaciones presentadas.

7. COLINA CAMPESTRE:

Se evidenció la ejecución de actividades de excavación mecánica y retiro de material, lo que indica la presencia de un frente de trabajo activo.

8. CASABLANCA:

En este frente de obra, la supervisión pudo evidenciar que el compromiso adquirido por el contratista de aplicar la capa de asfalto durante la próxima semana se encuentra en vía de cumplimiento. Esto se sustenta en que, a la fecha, se están instalando los elementos prefabricados requeridos para la posterior aplicación de la capa de gránulo de caucho.

Adicionalmente, se expuso la problemática existente en los segmentos viales 11014376 y 1100556, relacionada con la ubicación de la red de Vanti y la presencia de filtraciones de aguas residuales. Según inspección, estas filtraciones se originan desde la ESPOL, lo cual ha generado retrasos en las actividades correspondientes a estos dos CIVs.

Actualmente, se está a la espera de coordinar una visita técnica con la ESPOL con el fin de verificar el origen exacto de las aguas y establecer las acciones necesarias para su contención.

Se evidencia por parte de un comerciante del sector su insatisfacción por las actividades constructivas ejecutadas, aduciendo retrasos por parte del contratista y falta de trabajos en el sector, sobre lo cual se le expone que actualmente se están ejecutando actividades de manera permanente y la interventoría esta presente a diario en la zona, supervisando las obras.

9. CONCLUSIONES

Lista de chequeo:

PMT100%, Social 100% y Sst-Ambiental 94%
Avance de la semana 37% programado y 36.77% atraso del 0.23%

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
En Casablanca Sardineles	Consorcio Conservación PG	30 de septiembre 2025
Densidades en Casablanca	Consorcio Conservación PG	2 de octubre 2025
Mezcla asfáltica	Consorcio Conservación PG	6 de octubre 2025

FIRMAS ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	FIRMAS

REFERENCIAS DEL ACTA

RESPONSABLES	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE		
CARGO		
FIRMA		

ANEXOS	SI		NO		TIPO DE ANEXO:		CANTIDAD:	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo de desarrollo local de Suba
FECHA: 03/10/2025 LUGAR: Hangar
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento
HORA DE INICIO: 8:45 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIO	TÉCNICO/	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIO	LIBRE	CONTRATI				
Maria A Cardenas			X							Torres y Abogados	subatorresyasociados2025@gmail.com	3114752609	
Luis Emiro Blanco			X							Torres y Asociados	Subatorresyasociados2025@gmail.com	3102509455	
Claudia Marcela Forero C			X							Torres y Asociados	Subatorresyasociados2025@gmail.com	3115236633	
Daniel felipe suarez Basto			X							Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@gmail.com	3115235677	
Angie Paola Toro Cardona			X							Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@gmail.com	3146603599	
Angie Henao Cardona			X						X	Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@gmail.com	3106233892	
Luz Adriana Pinto I			X							Consor. conserv P6	consorcioconservacionP6@gmail.com	3112384835	
Paul Rangel Páez			X							Consorcio Conserv P6.	Disoma@promotorapugarda	3228740657	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Fondo Desarrollo Local de Suba
FECHA: 03/10/2025 LUGAR: Hangar
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de Seguimiento
HORA DE INICIO: 8:45 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESION	TÉCNICO/N	AUXILIAR	CARRERA	PROVISION	LIBRE	CONTRATIS				
Camilo Eduardo Diaz Reyes			X							CSO. conservación PG		3043893242	CamiloDiazR.
[illegible]			X							CS Conservación PG		[illegible]	
Oscar [illegible]			X							CSO conservacion PC		3103406028	
Felipe Chitiva			X						X	FDLS - Infraestruc	—	3057997888	
Fray Damian Silva Garcia			X						X	Infraestructu		3209647884	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ N° 23 SE INDAGA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACION AL ACTA DE COMITÉ 21 y 22 EL CONTRATISTA MENCIONA QUE SOLICITA REALIZAR UN AJUSTE AL ACTA 22 SOBRE LA REUNIÓN DEL EAB EN POA 2 Y EL FDLS INDICA QUE NO HAY OBSERVACIONES Y COMO PUNTO SEGUIDO SE MENCIONAN LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	ENTREGA DE DISEÑOS FASE 3	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 19/09/2025	SI
2	INICIO DE OBRA ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 15/10/2025	SIGUE EN PIE
3	MODULACIÓN DE LOSAS PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 19/09/2025	SI
4	DENSIDADES DE POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES Y ASOCIADOS	LUNES 22/09/25	SI
5	CONCEPTO DE ESPECIALISTA DE PREFABRICADOS POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 22/09/25	NO
6	CCTV DE POA 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 22/09/25	SI
7	REUNIÓN DE INICIO RECREO LOS FRAILES	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 23/09/25	SI
8	REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN POA 1	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 30/09/25	SI
9	REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 07/10/25	SIGUE ENPIE
10	SARDINELES DE CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 30/09/2025	SI

11	DENSIDADES CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES Y ASOCIADOS	JUEVES 02/10/2025	NO
12	MEZCLA ASFALTICA CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 06/10/2025	SIGUE ENPIE

REVISIÓN DE COMPROMISOS

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LOS DISEÑOS DE FASE 3 FUERON ENTREGADOS EL DIA 02 DE OCTUBRE Y QUE ESTOS YA FUERON REVISADOS POR EL ESPECIALISTA DE TORRES Y ASOCIADOS, POR LO CUAL EN EL TRANSCURSO DEL DÍA DE HOY SE REMITIRA EL CONCEPTO CORRESPONDIENTE.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INICIO DE OBRA EN ATABANZA SIGUE EN PIE PARA EL DIA 15/10/2025 SIN EMBARGO SE DEJA LA CLARIDAD DE QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL PERMISO FORESTAL POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE LO QUE PODRIA RETRASAR EL INICIO DE ACTIVIDADES Y ASIMISMO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL. ESTA TRAZABILIDAD SERA ANEXA A ESTA ACTA DE COMITÉ.

- EL CONTRATISTA INDICA QUE YA SE TIENE LA PROPUESTA DE PMT CORRESPONDIENTE PARA ESTE FRENTE DE OBRA, SIN EMBARGO, ESTE NO SE PODRA RADICAR HASTA QUE NO SE CUENTE CON ESTA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SDA.
- EL CONTRATISTA INDAGA SOBRE SI EXISTEN OTROS SEGMENTOS VIALES PARA INCLUIR SI LLEGADO AL CASO NO SE PUDIERA OBTENER EL PERMISO SOLICITADO Y NECESARIO.
- LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE ESTE SEGMENTO VIAL ES UN COMPROMISO POR PARTE DE LA ENTIDAD REALIZARLO, POR LO CUAL NO SE VIABLE LA INCLUSIÓN DE MÁS CIVS. DE IGUAL FORMA SE DEJA CLARIDAD QUE LA NO APROBACIÓN DE LO SOLICITADO PODRÍA GENERAR UNA SOLICITUD DE UNA PRORROGA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CIV.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA MODULACIÓN DE LOSAS DE PARQUE PILOTO FUE REMITIDA Y AVALADA.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LAS DENSIDADES DE POA SE LLEVARON A CABO EN LA FECHA ESTABLECIDA Y ESTAS FUERON APROBADAS.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME DEL ESPECIALISTA DE URBANISMO SOBRE LOS PREFABRICADOS DE POA 1 NO HA SIDO ALLEGADO, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA LUNES 06/10/2025 SERA ENVIADO.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE REALIZO EL INFORME CCTV DE POA 2 Y LA LIMPIEZA CON EL VACTOR.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN DE INICIO DE RECREO LOS FRAILES EN LA FECHA ESTABLECIDA.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INICIO DE POA 2 11004672 SE DIO EN LA FECHA ESTABLECIDA.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA REUNIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE POA 1 SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE EN LA FECHA PLANTEADA.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA REUNIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN DE PARQUE PILOTO SIGUE EN PIE.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE LA INSTALACIÓN DE SARDINELES EN CASABLANCA SE ESTA LLEVANDO A CABO.

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LAS DENSIDADES DE CASABLANCA NO SE REALIZARON EN LA FECHA ESTABLECIDA, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA MIERCOLES 08/10/2025 SE LLEVARAN A CABO.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SIGUE EN PIE PARA EL 06/10/2025 SIN EMBARGO EL CONTRATISTA INDICA QUE SE DEBE REPROGRAMAR PARA EL VIERNES 10/10/2025.

COMPONENTE TÉCNICO

CASABLANCA

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE SARDINEL Y CEREO DE LA BASE GRANULAR CON EL FIN DE ALISTAR PARA LA INSTALACIÓN DE LA PRIMERA CAPA DEL ASFALTO EN LOS DOS SEGMENTOS DE LA PARTE BAJA 11005765 Y 11005728.

LA INTERVENTORIA INDICA QUE LAS ACTIVIDADES EN LOS SEGMENTOS VIALES DE LA PARTE ALTA 11014376 Y 11005566 SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS DADO QUE LA VISITA A LA ESPOL SE LLEVO A CABO HASTA EL DIA DE AYER 02/10/2025 EN LA CUAL SE PUDO EVIDENCIAR LA PRESENCIA DE UN NIVEL FREATICO MUY ALTO, LO CUAL GENERA LAS FILTRACIONES A LA VIA EN INTERVENCION.

- EL CONTRATISTA DE OBRA MENCIONA QUE HARÁ UNAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS MEDIANTE INFORME PARA PROTEGER LA ESTRUCTURA DE LA VIA, ESTE SERA REMITIDO EL DIA DE MAÑAMA 04/10/2025.
- LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE UAN VEZ SEA ALLEGADO SERA REVISADO POR EL ESPECIALISTA CORRESPONDIENTE.

EL CONTARTISTA MENCIONA QUE SE HA RETRASADO LAS ACTIVIDADES DE LOS PREFABRICADOS, DADO QUE LA COMUNIDAD HA SOLICITADO LA NO INSTALACIÓN DE BAJO RAMPAS.

TIBABUYES

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE ESTE FRENTE DE OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADO Y QUE EL DIA 07/10/2025 SE LLEVARA A CABO EL DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CIV.

LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE EL ARBOL TALADO EN ESTE CIV.

- EL CONTRATISTA INDICA QUE UNA VEZ VERIFICADO SE EVIDENCIO QUE ESTA ACTIVIDAD FUE REALIZADA POR EL JARDIN BOTANICO, POR SOLICITUD DE UN CONCEJAL DE LA ZONA.

NIZA SUR 11010613 Y 11010612

LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE ESTE FRENTE DE OBRA SE REALIZA CONFORMACIÓN DE LA ESTUCTURA DE PAVIMENTO EN EL CIV 11010613 Y LA ADECUACIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A LAS VIVIENDAS.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN EL CIV 11010612 DE LA INTERSECCIÓN SE REALIZA LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA EXISTENTE Y LA EXCAVACIÓN MECANICA.

POTOSÍ

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE CONTINUA CON LA REVISIÓN DE ESTE CIV TENIENDO EN CUENTA LAS AFECTACIONES EN EL ACABADO.

LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO LA VISITA AL FRENTE DE OBRA POR ALGUNOS CONTRATIEMPOS, ESTA QUEDO PROGRAMADA PARA EL DIA LUNES 06/10/2025 CON LA PRESENCIA DEL ESPECIALISTA.

PARQUE PILOTO

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE ESTA INSTALANDO MR45 EN EL PRIMER TRAMO INTERVENIDO.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EXISTE PREOCUPACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS, TENIENDO EN CUENTA LA APROBACIÓN DADA POR LA SDM PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DEMAS SEGMENTOS VIALES DE ESTE FRENTE, POR LO CUAL SE SOLICITA A LA ENTIDAD UNA AYUDA PARA REVISAR ESTE TEMA CON LA ENTIDAD COMPETENTE.

POA 1

LA INTERVENTORIA INDICA QUE EL DIA MARTES 30/10/2025 SE LLEVO A CABO LA INSTALACIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA COMPLETA, LO CUAL DA POR TERMINADO ESTE TRAMO, QUEDANDO PENDIENTE LA REALIZACIÓN DE REMATES FINALES Y LA SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL DIA DE HOY 03/10/2025 SE DARA APERTURA A LA COMUNIDAD LA VIA.

POA 2

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE HA EVIDENCIADO VARIOS INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR TEMAS DE REDES LOS CUALES HAN RETRASADO LAS ACTIVIDADES.

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE TENIA PREVISTA UNA VISITA CON EL EAB EL DIA MIERCOLES EN LA TARDE, SIN EMBARGO, EL PERSONAL NO ASISTIO.

- LA INTERVENTORÍA MENCIONA LA NECESIDAD DE ESTA VISITA PARA DEFINIR EL TRASLADO DE LA RED DE ACUEDUCTO Y LA VERIFICACIÓN DE LA RED SANITARIA Y PLUVIAL.
- LA INTERVENTORÍA INDAGA SI EXISTE ACTA DE LA REUNIÓN LLEVADA A CABO, A LO CUAL SE LE MENCIONA QUE SÍ.
- LA INTERVENTORÍA DE IGUAL FORMA INDAGA SI EL EAB REALIZA EL TRASLADO O SE DEBE HACER A COSTO DEL CONTRATO.
- EL CONTRATISTA DE OBRA INDICA QUE ESTE COSTO SERIA ASUMIDO POR EL CONTRATO.
- LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE DEBE REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTAL PARA VERIFICAR EL ALCANCE A LA FECHA.

COLINA CAMPESTRE

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE INICIO CON EXCAVACIÓN MECANICA Y RETIRO DE MATERIAL RCD, Y QUE LAS ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE SERAN RAPIDAD TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE INTERVENCIÓN.

OTROS

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL AVANCE PARA LA SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE 2025 QUEDO EN PROGRAMADO DEL 40% Y EJECUTADO DEL 39.20% LO CUAL ARROJA UN ATRASO DEL 0.80%. SE CUENTAN CON 8 FRENTES DE OBRA ACTIVOS Y 1 TERMINADO.

LA INTERVENTORIA INDAGA SOBRE CUANDO SE DARA INICIO AL FRENTE DE GAITANA Y RECREO LOS FRAILES.
• EL CONTRATISTA MENCIONA QUE GAITANA SE DARA INICIO EL 15 DE OCTUBRE 2025 Y RECREO LOA FRAILES APROXIMADAMENTE EL 27 DE OCTUBRE 2025.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE NO HA SIDO ALLEGADO EL INFORME MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA MARTES 07/10/2025 SERA ENVIADO.
EL CONTRATISTA INDICA QUE NECESITA EL PAGO DEL ACTA 1 TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA NO CUENTAN CON SOLVENCIA ECONOMICA PARA CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE LOS ACABADOS QUE SE TIENEN PREVISTOS PARA LA PRÓXIMA SEMANA.
COMPONENTE PMT
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE TIENE PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL PMT DE CAMPIÑA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL 26 DE SEPTIEMBRE 2025 SE ALLEGO UN INCUMPLIMIENTO AL PMT DE COLINA CAMPESTRE, EL CUAL A LA FECHA NO HA SIDO REMITIDA LA RESPUESTA A TORRES Y ASOCIADOS.
• EL CONTRATISTA MENCIONA QUE EL DÍA DE HOY 03/10/2025 SE ENVIARÁ DICHA RESPUESTA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE CON RESPECTO AL PMT DE ATABANZA SE TIENE PENDIENTE LA APROBACIÓN POR LA SDM, EL CUAL YA SE ENCUENTRA ADELANTADO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE QUEDO 95.45% AFECTANDOSE POR EL INCUMPLIMIENTO DE COLINA Y EL ACUMULADO DEL MES QUEDO 98.86%
LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE EL INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE. EL CONTRATISTA INDICA QUE SERA ENVIADO MAÑANA 03/10/2025.
COMPONENTE SOCIAL
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE LLEVO A CABO AL REUNIÓN DE AVANCE DE POA 1, EN LA CUAL LA COMUNIDAD MANIFESTABA QUE SE ASUMIO UN COMPROMISO DE INSTALAR REDUCTORES, SIN EMBARGO, SE LES DIÓ LA CLARIDAD QUE ESTA ACTIVIDAD NO ESTA DENTRO DEL ALCANCE DEL CONTRATO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE DURANTE LA REUNIÓN DE INICIO DE RECREO LOS FRAILES SE LLEVO A CABO UNA RONDA LARGA DE PREGUNTAS E INQUIETUDES POR PARTE DE LA COMUNIDAD, Y QUE SE LES DIO FECHA DE INICIO LAULTIMA SEMANA DE OCTUBRE.
LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SE TIENEN PROGRAMADAS LAS REUNIONES DE FINALIZACIÓN DE COSTA AZUL PARA EL 06/10/2025 A LAS 2PM Y DE AVANCE EN PARQUE PILOTO EL 13/10/2025 2 PM Y REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN NIZA SUR VIERNES 10/10/2025 3 PM.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL MONC SE ESTA CUMPLIENDO CON MUJERES Y PERSONAL DE LA LOCALIDAD.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE TIENE 1 PQR EN POA 1 LA CUAL YA ESTA SIENDO CONCILIADA CON LA PROPIETARIA, LA OTRA PQR ES DE COLINA EN LA CUAL SOLICITAN VARIOS PUNTOS DE AJUSTE EN EL ACTA DE REUNIÓN DE INICIO EN CUANTO A SEÑALIZACIÓN, REDUCTORES, CORRECCIÓN DE HUECOS, ARREGLOS EN ANDENES. EL CUAL SE ESTA ADELANTANDO LA RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SERÁ ENVIADA EL DIA JUEVES 09/10/2025.
LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE QUEDO 100% .
COMPONENTE AMBIENTAL
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 98% AFECTÁNDOSE POR LA PARTE DE SST.
LA INTERVENTORÍA SOLICITA EL ENVIÓ DE LA DOCUMENTACIÓN, DONDE SE INDIQUE QUE EL ÁRBOL FUE POR UN TERCERO EN EL FRENTE DE OBRA DE COSTA AZUL.
LA INTERVENTORÍA SOLICITA LA REMISIÓN DE LA TRAZABILIDAD DEL PERMISO FORESTAL PARA ATABANZA.
LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE CUANDO SERA REMITIDO EL INFORME MENSUAL, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL LUNES 06/10/2025.
COMPONENTE SST
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO AL 98% AFECTANDOSE POR LA ENTREGA DE INFOME SEMANAL.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE REMITIO POR PARTE DEL CONTRATISTA EL INFORME MENSUAL EL CUAL ESTA SIENDO REVISADO.
LA INTERVENTORIA MENCIONA QUE LA COMUNIDAD DE COLINA SOLICITA LISTADO DEL PERSONAL DE TRABAJO DEL FRENTE.
• EL CONTRATISTA MENCIONA QUE ESTA INFORMACIÓN NO SE SUMINISTRA TENIENDO EN CUENTA QUE EL PERSONAL ES ROTATIVO.
LA INTERVENTORIA INDAGA SOBRE EL FORMATO DE EPP.

- EL CONTRATISTA INDICA QUE YA SE ESTA SOCIALIZANDO EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE CON LOS TRABAJADORES.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	INICIO DE OBRA ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 15/10/2025	
2	INFORME DE PREFABRICADOS DE POA 1	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 06/10/2025	
3	DENSIDADES DE CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES Y ASOCIADOS	MIERCOLES 08/10/2025	
4	ASFALTO CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 10/10/2025	
5	INFORME TÉCNICO DE CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SABADO 04/10/25	
6	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COSTA AZUL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 07/10/25	
7	VISITA POTOSÍ	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 06/10/2025	
8	APERTURA DE VIA POA 1	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 03/10/2025	
9	INICIO GAITANA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 15/10/2025	

10	INICIO RECREO LOS FRAILES	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 27/10/2025	
11	INFORME MENSUAL TECNICO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 07/10/25	
12	RESPUESTA A INCUMPLIMIENTO DE PMT DE COLINA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 03/10/2025	
13	REUNION DE FINALIZACIÓN COSTA AZUL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 06/10/2025	
14	REUNIÓN DE AVANCE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 13/10/2025	
15	REUNIÓN EXTRAORDINARIA NIZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 10/10/2025	
16	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION COLINA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 09/10/2025	
17	INFORME MENSUAL AMBIENTAL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 06/10/2025	
18	INFORME MENSUAL PMT	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SABADO 04/10/25	

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alcaldia local de suba
FECHA: 5/09/2025 LUGAR: Hangar
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comite de seguimiento
HORA DE INICIO: 10:50 am. HORA DE FINALIZACIÓN

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESION	TÉCNICO/N	AUXILIAR	CARRERA	PROVISION	UBRE	CONTRATIS				
Maria A Cardenas			x							Tolirro y Asociados	subalcaldia@gobiernobogota.gov.co	3141+52609	
Luis Emiro Blanco			A							Toros y Asocados	subalcaldia@gobiernobogota.gov.co	3102094155	
Daniel felipe Suarez			x							Torres y Asocados	subalcaldia@gobiernobogota.gov.co	3102076997	
Angie Paola Toro			x							Torres y Asociados	s-baltorres y asociados 2025@gmail.com	3146603599	
Angie Henao Cardona			x			x				Torres y Asociados	subaltorres@gobiernobogota.gov.co	3106273842	
Christian felipe Rodriguez										Torres y Asociados	subaltorres@gobiernobogota.gov.co	3108689061	
Paul Rangel Paez			x							CSO Conservacion	Sisoma@promotorapg.com	3228740657	
Luz Adriana Pinto			x							CSO Conservación PG	luzasocial78@gmail.com	3112848395	
Liz Marivel Murillo Naranjo			x							CSO conservación PG	sisomd@promotorapg.com	3132588567	
Camilo Eduardo Diaz Reyes			x							CSO Conservación PG		3043893242	
Claudia Marcela Forero C			x							Torres y Asociados	subaltorres y asociados 2025@gmail.com	3115236693	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alcaldía Local de Usaquén

FECHA: 5/09/2025 LUGAR: Hangar

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento

HORA DE INICIO: 10:50am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/N	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE	CONTRATIS				
[illegible]				X						CSO Conservación PG	[illegible]	3112028305	
OSCAR [illegible]				X						CSO Conservación PG	ingenieria@[illegible]	3203406026	
Felipe Chaiva			X							FDLS	luis.chaiva@gob.	3058970[illegible]	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ N° 19 CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, ADICIONAL A ESTO SE INDAGA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACIÓN AL ACTA DE COMITÉ 18 EL CONTRATISTA y FDLS INDICAN QUE NO HAY OBSERVACIONES Y COMO PUNTO SEGUIDO SE MENCIONAN LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	REUNIÓN DE AVANCE NIZA SUR	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 26/08/25	SI
2	DENSIDADES INTERVENTORÍA NIZA	TORRES Y ASOCIADOS	LUNES 25/08/25	SI
3	APIQUES PARA FASE 3	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 29/08/25	SI
4	ENTREGA DE RESPUESTA A LA SDM PARQUE PILOTO, POA Y TIBABUYES.	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 28/08/25	SI
5	ENTREGA DE DISEÑOS FASE 3	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 19/09/2025	SIGUE EN PIE
6	INICIO DE OBRA ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 15/10/2025	SIGUE EN PIE
7	REUNIÓN DE INICIO POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 27/08/2025	SI
8	PROGRAMACIÓN DE OBRA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 26/08/25	SI
9	FUNDIDA DE LOSA COSTA AZUL Y POTOSÍ	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SABADO 23/08/2025	SI

REVISIÓN DE COMPROMISOS
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LA REUNIÓN DE AVANCE EN NIZA SUR SE LLEVÓ A CABO SIN NINGUN CONTRATIEMPO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE POR PARTE DE TORRES Y ASOCIADOS SE REALIZARON LAS DENSIDADES CORRESPONDIENTES EN NIZA SUR.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LOS APIQUES DE FASE 3 YA SE EJECUTARON POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN LOS FRENTES DE FASE 3.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REMITIÓ POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE A LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR LA SDM EN PARQUE PILOTO, POA Y TIBABUYES.

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LOS DISEÑOS DE FASE 3 SIGUEN EN PIE PARA LA FECHA DEL 19/09/2025.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INICIO DE OBRA EN ATABANZA SIGUE EN PIE PARA LA FECHA DEL 15/10/2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA REUNIÓN DE INICIO PARA EL FRENTE DE POA 2 SE LLEVO A CABO EN LA FECHA ESTABLECIDA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE REMITIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LA PROGRAMACIÓN DE OBRA AJUSTADA, SIN EMBARGO, ESTA PRESENTA OBSERVACIONES, EL CONTRATISTA MENCIONA QUE EL DIA LUNES 08/09/2025 SERA ENVIADA LA SUBSANACIÓN.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA FUNDICIÓN DE LOSA DE COSTA AZUL Y POTOSI SE LLEVÓ A CABO.
COMPONENTE TÉCNICO
CASABLANCA
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE EVIDENCIO UN FALLO EN EL SEGMENTO VIAL 1100556 Y 11014376 EL CUAL REQUIERE UNA ESTABILIZACIÓN CON RAJÓN.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA PROGRAMACIÓN DE DENSIDADES EN ESTE FRENTE.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE CUANDO SE LLEVARÁ A CABO LA INSTALACIÓN DE ACABADO.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE FINALIZANDO EL MES DE SEPTIEMBRE ESTE ESTARÁ LISTO.
TIBABUYES
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL MARTES 26/08/2025 SE LLEVÓ A CABO LA FUNDIDA DE MR45 EN ESTE FRENTE DE OBRA FINALIZANDO CON EL ACABADO DEL CIV.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE YA SE REALIZARON LOS CORTES Y SELLOS CORRES PONDIENTES PARA LA LOSA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE A LA FECHA YA SE REALIZÓ LA FUNDICIÓN DE LAS RAMPAS DE ACCESO DE LAS VIVIENDAS LAS CUALES ESTABAN COMO COMPROMISO DE EJECUCIÓN.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE TENIENDO EN CUENTA EL CUMPLIMIENTO DEL FRAGUADO EN ESTE FRENTE, SE DIO INGRESO EL INGRESO VEHICULAR CORRESPONDIENTE.
LA INTERVENTORÍA POR OTRA PARTE MANIFIESTA QUE SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON LA COMUNIDAD EXTRAORDINARIA PARA ACLARAR EL TEMA DE LA FUNDIDA EN CONCRETO DE LOS ANDENES EN LOS PREDIOS QUE NO ESTABAN AUTORIZADOS, DEJANDO LA CLARIDAD QUE FUERON DIRECTAMENTE LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES LOS QUE DE MANERA PARTICULAR LE SOLICITARON AL SUBCONTRATISTA EJECUTARLOS Y COSTEAR LOS VALORES CORRESPONDIENTES.
• LA INTERVENTORÍA INDICA QUE AL CONTRATISTA DE OBRA SOLO SE LE RECONOCERA EL VALOR DE LAS RAMPAS DE ACCESO Y QUE LAS OBRAS ADICIONALES NO AUTORIZADAS NO SERAN OBJETO DE RECONOCIMIENTO MONETARIO ALGUNO.
• EL CONTRATISTA DE OBRA MENCIONA ESTAR DE ACUERDO TENIENDO EN CUENTA QUE POR PARTE DEL CONSORCIO CONSERVACIÓN PG SOLO SE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN DE LA CALZADA Y LAS RAMPAS DE ACCESO.
• LA ENTIDAD REITERA QUE NO AVALA PARA EL CONTRATO REALIZAR INTERVENCIONES ADICIONALES AL OBJETO DEL CONTRATO Y NO RECOMIENDA QUE LOS SUBCONTRATISTA REALICEN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES PARA EVITAR MALOS ENTENDIDOS CON LA COMUNIDAD.
• EL CONTRATISTA DE OBRA INDICA QUE TOMARA LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN Y REALIZARÁ UN VOLANTE INFORMATIVO PARA CADA FRENTE EN EL CUAL SE MENCIONE QUE LOS TRABAJADORES NO ESTAN AUTORIZADOS A EJEUCTAR NINGUNA ACTIVIDAD QUE NO SEA PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE EVIDENCIARON EMPOZAMIENTOS EN EL TRAMO, POR LO CUAL SE DEJA CLARIDAD QUE NO SE RECIBIRA NINGUNA OBRA QUE PRESENTE ESTE TIPO DE FALLAS.
• LA ENTIDAD MENCIONA QUE POR SER OBRAS NUEVAS NO SE PUEDEN RECIBIR CON ALGUN TIPO DE FALLA.
NIZA SUR 11010613
EL CONTRATISTA INDICA QUE SE HABILITO EL INGRESO VEHICULAR AL CIV POR SOLICITUD DE LA COMUNIDAD, POR LO CUAL SE RETIRO EL CERRAMIENTO EN EL TRAMO QUE YA ENCUENTRA A NIVEL DE GRANULO DE CAUCHO.
• LA INTERVENTORÍA INDICA QUE ESTE FRENTE AUN NO HA SIDO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR LO CUAL SE DEJA LA CLARIDAD QUE CUALQUIER AFECTACIÓN QUE SE GENERE NO SERA RECONOCIDO.
• LA ENTIDAD INDICA QUE DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA ES EL ENCARGADO DE TODOS LOS FRENTES Y AL FINAL DEBERÁ ENTREGAR TODAS LAS OBRAS EN BUENAS CONDICIONES.
POTOSÍ
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA YA SE HABILITÓ EL ACCESO VEHICULAR.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE REALIZARÓN ALGUNAS OBSERVACIONES CON RESPECTO AL ACABADO DEL ASFALTO, AL CUAL SE LE ESTA HACIENDO SEGUIMIENTO.

PARQUE PILOTO
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE REALIZÓ LA DEMOLICIÓN DEL TRAMO FALTANTE SIN AFECTAR EL PASO DE LOS BUSES DE SITP.
• LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN REALIZANDO LLENOS EN ESTA ZONA CON RAJÓN Y SBG PEA.
EL CONTRATISTA INDICA QUE SE TIENE PREVISTO PARA EL DIA MIERCOLES 10/09/2025 LA INSTALACIÓN DE MEZCLA MD19.
POA
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE SBG-A.
LA INTERVENTORÍA HACE UNA LLAMANDO DE ATENCIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE SE REALIZÓ PROGRAMACIÓN DE DENSIDADES POR TORRES Y ASOCIADOS Y AL LLEGAR EL LABORATORIO AUN NO SE TENIA EL MATERIAL LISTO.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL DIA DE HOY 05/09/2025 SE LLEVARÁ A CABO AL TOMA DE DENSIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA EN ESTE FRENTE.
EL CONTRATISTA DE OBRA INDAGA SOBRE EL CONCEPTO DEL USO DE MEMBRANA DE PROTECCIÓN PARA LA TUBERÍA QUE SE ENCUENTRA SUPERFICIAL DEL CUAL AUN NO HA TENIDO RESPUESTA POR PARTE DE INTERVENTORÍA.
• LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL DÍA DE HOY 05/09//2025 SERA REMITIDA LA RESPUESTA.
OTROS
LA ENTIDAD INDAGA POR EL INICIO DE NUEVOS FRENTES.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE LOS FRENTES QUE SE TIENEN PARA INICIO SON POA EL 11004672 PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE Y COLINA CAMPESTRE 11008694 PARA EL 17 DE SEPTIEMBRE.
• EL CONTRATISTA MENCIONA QUE SE HA RETRASADO EL INICIO DE ESTOS PUESTO QUE HUBO OBSERVACIONES POR PARTE DE LA SDM CON RESPECTO A LOS PMT.
• LA ENTIDAD INDAGA SOBRE EL INICIO DE GAITANA Y RECREO LOS FRAILES.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE ESTOS FRENTES DE OBRA ESTARÁN PARA INICIO LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE.
LA ENTIDAD INDAGA AL CONTRATISTA SI CONSIDERA QUE EL TIEMPO LE ALCANZA PARA EJECUTAR TODAS LAS OBRAS PENDIENTES.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE EL UNICO FRENTE CONSIDERADO COMO LA RUTA CRITICA ES EL DE ATABANZA, TENIENDO EN CUENTA EL TEMA FORESTAL CON SECRETARIA DE AMBIENTE.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE CUANDO SERA ENTREGADO EL INFORME DIAGNOSTICO FINAL DEL CONTRATO.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE PARA EL MES DE OCTUBRE SERA ENTREGADO ESTE DOCUMENTO CONSOLIDADO.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE LA CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA DE OBRA.
• LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE REMTIIERÓN OBSERVACIONES A LAS MEMORIAS DE CALCULO Y CARTERAS DE TOPOGRAFÍA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE SOLICITA LA TOMA DE DENSIDADES EN CONJUNTO LOS DOS LABORATORIOS CONTRATISTA E INTERVENTORIA, TENIENDO EN CUENTA LAS VARIACIONES QUE ESTAN ARROJANDO LOS RESULTADOS.
• LA INTERVENTORÍA SOLICITA LA TOMA DE ESTA DENSIDADES PARA EL MIERCOLES 10/09/2025 EN HORAS DE LA MAÑANA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME MENSUAL TECNICO ESTA PENDIENTE DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.
• EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL DÍA DE MAÑANA 06/09/2025 SE REMITIRÁ EL DOCUMENTO SUBSANADO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE RECIBIO RESPUESTA POR PARTE DE SECRETARIA DE GOBIERNO CON RESPECTO AL SEGMENTO VIAL DE VILLA MARIA Y EL TEMA ESTRUCTURAL PRESENTADO EN LAS VIVIENDAS OBJETO DE VISITA POR PARTE DE IDIGER.
• LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LA TRAZABILIDAD DE ESTE CASO FUE REMITIDO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.
LA INTERVENTORIA INDICA QUE EL ITEM NP 19 PRESENTADO NO HA SIDO APROBADO, PUESTO QUE NO SE HA EVIDENCIADO EL USO DE ESTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE ESTE ITEM SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINARIA DE LOS FRESADOS QUE SE VAN A LLEVAR A CABO.
• LA INTERVENTORIA MANIFIESTA QUE SI ES SOLO PARA ESTA MAQUINARIA SE APROBARA EL NP DE DICHO TRANSPORTE DE MAQUINARIA.
• LA INTERVENTORÍA SOLICITA QUE SE RADIQUEN LOS ITEMS NO PREVISTOS YA APROBADOS PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

• LA ENTIDAD SOLICITA EL ANEXO DEL ACTA DE REUNIÓN DE AVALACIÓN DE ESTOS ITEMS.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL AVANCE PARA LA SEMANA DEL 18 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2025 QUEDO EN PROGRAMADO DEL 20% Y EJECUTADO DEL 21.10% LO CUAL ARROJA UN ADELANTO DEL 1.10%. SE CUENTAN CON 17 CIVS ACTIVOS CORRESPONDIENTES A 6 FRENTES DE OBRA.
COMPONENTE PMT
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SDM PARA LA APROBACIÓN DE LOS PMTS DE FASE 2 SON ACTAS DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE ESPERA QUE PARA EL PROXIMO JUEVES 11/09/2025 SALGA LA APROBACIÓN DE LOS PMTS OBSERVADOS.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INFORME MENSUAL DE PMT SE LE REMITIO UN OBSERVACIÓN CON RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS FASES DE PRIORIZACIÓN, EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DIA DE MAÑANA 06/09/2025 ESTE SERA REMITIDO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 18 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO QUEDO 100% Y DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO QUEDO 100%.
COMPONENTE SOCIAL
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE ESTA CUMPLIENDO CON EL PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN EXCEPTO CON EL PORCENTAJE DE MUJERES.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE REALIZÓ REUNIÓN DE INICIO EN POA 11004672, CON LA NOVEDAD DE QUE DOS PERSONAS ESTAN EN DESACUERDO CON EL CIERRE TOTAL DE LA VÍA.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL MONC SE ESTA CUMPLIENDO CON 32 PERSONAS 16 DE LA LOCALIDAD Y 12 MUJERES EN EL CONTRATO Y VULNERABILIDAD 4.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE TIENE PROGRAMADA REUNIÓN DE INICIO EN COLINA CAMPESTRE PARA EL LUNES 08/09-/2025
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE TIENE PENDIENTE LA REUNIÓN DE INICIO DE RECREO LOS FRAILES Y GAITANA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE TIENEN PENDIENTES LOS COMITES DE PARTICIPACIÓN LOS CUALES EL COMPROMISO ES REALIZARLOS MENSUALMENTE EN LOS FRENTES GRANDES.
LA INTERVENTORÍA INDAGA SI SE PUEDEN PROGRAMAR REUNIONES DE FINALIZACIÓN EN POTOSÍ Y COSTA AZUL. LA RESPUESTA ES SI EN COSTA AZUL Y NO EN POTOSÍ TENIENDO EN CUENTA EL CHEQUEO QUE SE TIENE AL ASFALTO.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INFORME MENSUAL SE REMITIO Y SE ENVIARON OBSERVACIONES, LAS CUALES SERAN SUBSANADAS EL DÍA LUNES 08/09/2025.
LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 17 DE AGOSTO AL 24 DE AGOSTO QUEDO 100% Y DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 100%.
COMPONENTE AMBIENTAL
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE LE REMITIERON OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL YA QUE NO SE CUENTA CON LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DEL PIN AMBIENTAL, SE DEJA CLARIDAD QUE HASTA QUE ESTA INFORMACIÓN NO SEA ANEXADA EL INFORME NO SERÁ APROBADO.
• EL CONTRATISTA DE OBRA INDICA QUE YA HIZO EL REQUERIMIENTO A LAS ESCOMBRERAS Y QUE SE ANEXA LA TRAZABILIDAD CORRESPONDIENTE AL INFORME.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE EL TRAMITE FORESTAL DE ATABANZA Y LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.
• LA INTERVENTORÍA INDICA QUE APARTE DE LA SOLICITUD DE LOS PLANOS, TAMBIEN SOLICITAN CORRECIÓN EN EL TEMA DEL PAGO DEL TRAMITE.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DEL INVENTARIO FORESTAL DE FASE 2.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DÍA DE HOY 05/09/2025 SERA REMITIDO.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE DEBE REALIZAR LA LISTA DE CHEQUEO DE CIERRE PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL Y QUE ESTA SERA REMITIDA AL CONTRATISTA PARA VERIFICACIÓN.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 100%:
COMPONENTE SST
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE REMITIÓ EL INFORME MENSUAL Y FUERON ENVIADAS OBSERVACIONES AL DOCUMENTO LAS CUALES SERÁN SUBSANADAS EL DIA DE HOY 05/06/2025.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE DEBE VERIFICAR QUE LA INFORMACIÓN EN LA DOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEBE COINCIDIR CON LA DEL CONTRATO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE DEBE APROBAR TODO EL PERSONAL PARA INGRESAR, QUE EL PERSONAL NO APROBADO NO ESTARA AUTORIZADO A INGRESAR A LOS FRENTES DE OBRA.
LA INTERVENTORÍA REITERA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO DE CIERRE SST AMBIENTAL.
LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LABORATORIA DEB ESER PRESENTADA CON ANTERIORIDAD.
LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 100% PARA LA SEMANA DEL 17 AL 24 DE AGOSTO.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	ENTREGA DE DISEÑOS FASE 3	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 19/09/2025	
2	INICIO DE OBRA ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 15/10/2025	
3	REUNIÓN DE INICIO COLINA CAMPESTRE	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 08/09/2025	
4	PROGRAMACIÓN DE OBRA SUBSANADA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 08/09/25	
5	ASFALTO PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 10/09/2025	
6	RESPUESTA A CONCEPTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEMBRANA PARA TUBERIA	TORRES Y ASOCIADOS	VIERNES 05/09/2025	
7	DENSIDADES POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES YA ASOCIADOS	MIERCOLES 10/09/2025	
8	INICIO DE OBRA POA 11004672	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 15/09/2025	

9	INICIO DE OBRA COLINA CAMPESTRE	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 17/09/2025	
10	SUBSANACIÓN INFORME TECNICO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SABADO 06/09-/2025	
11	SUBSANACIÓN INFORME PMT	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SABADO 06/09-/2025	
12	SUBSANACIÓN INFORME SOCIAL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 08/09/2025	
13	INVENTARIO FORESTAL FASE 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 05/09/2025	
14	SUBSANACIÓN INFORME SST	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 05/09/2025	

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
FECHA: 12/09/2025 LUGAR: Hangar
OBJETO DE LA REUNIÓN: comite de seguimiento
HORA DE INICIO: 11:00 am. HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESION	TÉCNICO/N	AUXILIAR	CARRERA	PROVISION	LIBRE	CONTRATIS				
Maria A Cardenas			X							Torres x Asociados	subatorresxasociados2025@gmail	3114752609	Maria
Christian Fabian Barrera Dorcel			X							Torres y Asesinados	subatorresyasociados2025@gmail.c	3132471470	
Luis Emiro Blanco			X							Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@gmail.com	3102009055	
Angie Paola Toro			X							Torres y Asociados	subatorresyasociados2025@gmail.	3146603599	
Angie Henao Cardona			X						X	Torres y Asociados	subatorresyasociados	3106233842	Angie H
Pabl Rangel Paez			X						X	CSO Conservacion PG	Sisoma@promotorapg	3228740650	
Luz Adriana Pinto			X							CSO PG consociaconservacion	pg@gmail.com	3112848395	
Liz Manuel Murillo Naranjo			X							CSO conservación PG	sisoma@promotorapg.com	3132588369	
Camilo Eduardo Diaz R			X							CSO Conservación PG		3043893242	Camilo Diaz R
Oscar [illegible]										CSO conservación PG	ingenieria@promotorapg.com	3203466026	
[illegible]			X							CSO. Conservacion PG	[illegible]	3203212029705	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
FECHA: 12/09/2025 LUGAR: Itagüí
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de Seguimiento
HORA DE INICIO: 11:00 am HORA DE FINALIZACIÓN:

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESION	TÉCNICO/N	AUXILIAR	CARRERA	PROVISION	LIBRE	CONTRATIS				
EXMELIN HAMID LEMUS FRANCO			X							exmelin.lemus@gobiernobogota.gov..		3103142330	
Felipe Chitiva Angel			X							luis-chitiva@gobiernobogota.gov	luis-chitiva@gobiernobogota.gov.co	3057490869	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ N° 20 CON LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, ADICIONAL A ESTO SE INDAGA SI EXISTE ALGUNA OBSERVACIÓN AL ACTA DE COMITÉ 19 EL CONTRATISTA y FDLS INDICAN QUE NO HAY OBSERVACIONES Y COMO PUNTO SEGUIDO SE MENCIONAN LOS COMPROMISOS QUE SE PACTARON EL COMITÉ ANTERIOR, LOS CUALES SON:

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	ENTREGA DE DISEÑOS FASE 3	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 19/09/2025	SIGUE EN PIE
2	INICIO DE OBRA ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 15/10/2025	SIGUE EN PIE
3	REUNIÓN DE INICIO COLINA CAMPESTRE	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 08/09/2025	SI
4	PROGRAMACIÓN DE OBRA SUBSANADA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 08/09/25	SI
5	ASFALTO PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 10/09/2025	NO
6	RESPUESTA A CONCEPTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEMBRANA OARA TUBERIA	TORRES Y ASOCIADOS	VIERNES 05/09/2025	SI
7	DENSIDADES POA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES YA ASOCIADOS	MIERCOLES 10/09/2025	SI
8	INICIO DE OBRA POA 11004672	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 15/09/2025	SIGUE EN PIE
9	INICIO DE OBRA COLINA CAMPESTRE	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 17/09/2025	SIGUE EN PIE
10	SUBSANACIÓN INFORME TÉCNICO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SABADO 06/09-/2025	SI

11	SUBSANACIÓN INFORME PMT	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	SABADO 06/09-/2025	NO
12	SUBSANACIÓN INFORME SOCIAL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 08/09/2025	SI
13	INVENTARIO FORESTAL FASE 2	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 05/09/2025	SI
14	SUBSANACIÓN INFORME SST	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 05/09/2025	SI

REVISIÓN DE COMPROMISOS
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LOS DISEÑOS DE FASE 3 SIGUEN EN PIE PARA LA FECHA DEL 19/09/2025.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INICIO DE OBRA EN ATABANZA SIGUE EN PIE PARA LA FECHA DEL 15/10/2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA REUNIÓN DE INICIO PARA EL FRENTE DE COLINA CAMPESTRE SE DIO EN LA FECHA ESTABLECIDA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE REMITIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LA PROGRAMACIÓN DE OBRA AJUSTADA Y ESTA EN REVISIÓN POR LA INTERVENTORÍA PARA RADICAR A LA ENTIDAD EL DIA LUNES 15 DE SEPTIEMBRE 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL ASFALTO DE PARQUE PILOTO NO SE INSTALO EN LA FECHA ESTABLECIDA. SE DIO INICIO EL DIA VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE EN HORAS DE LA TARDE.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE DIO RESPUESTA AL CONCEPTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA MEMBRANA DE PROTECCIÓN PARA LA TUBERIA DE CONEXIÓN DE SUMIDERO EN POA.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE LLEVÓ A CABO LA TOMA DE DENSIDADES PARA SBG EN EL FRENTE DE POA POR LOS DOS LABORATORIOS COMO SE TENIA PREVISTO.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL INICIO DE POA 2 11004672 SIGUE EN PIE PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INICIO DE OBRA DE COLINA CAMPESTRE SIGUE EN PIE PARA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2025.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE LLEVÓ A CABO LA SUBSANACIÓN DEL INFORME TECNICO, SOCIAL Y SST POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, SIN EMBARGO, NO SE HA HECHO ENTREGA DE LA SUBSANACIÓN DEL INFORME PMT Y AMBIENTAL.
• EL CONTRATISTA MENCIONA QUE SE REMITIÓ EL DIA DE HOY 12 DE SEPTIEMBRE 2025 EL INFORME PMT SUBSANADO Y QUE EL INFORME AMBIENTAL SE ENVIARA EN EL TRANSCURSO DEL DIA.
LA INTERVENTORIA INDICA QUE SE ENVIO EL INVENTARIO FORESTAL DE FASE 2 Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR LA PARTE AMBIENTAL.
LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE LA COMUNIDAD DEL SEGMENTO 11003803 DE LA CAMPIÑA QUIERE CONOCER LA INTERVENCIÓN A REALIZAR EN ESTE TRAMO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y QUE PARA ELLO SE ENCUENTRA LA PRESIDENTA DE JAC.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE TIENE PREVISTO LA IMPLEMENTACIÓN DE RESALTOS Y ADECUACIÓN DE LAS FISURAS PRESENTES EN LAS LOSAS DE CONCRETO EXISTENTES.
• LA PRESIDENTA DE LA JAC INDAGA SOBRE SI SE PUEDE INSTALAR BOLARDOS EN EL INICIO DEL CIV.
• EL CONTRATISTA MENCIONA QUE ESTE TEMA LO TRATARA CON EL ESPECIALISTA CORRESPONDIENTE PARA VERIFICAR SI ES OPTIMA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE MOBILIARIO.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE EL INICIO DE ACTIVIDADES SE DARA EN EL MES DE DICIEMBRE.
COMPONENTE TÉCNICO
COLINA CAMPESTRE

LA INTERVENTORÍA INDICA QUE TENIENDO EN CUENTA LA REUNIÓN DE INICIO DE ESTE FRENTE DE OBRA, SE DEJA CLARIDAD QUE LA INTERVENCIÓN SOLO SE DARÁ EN EL TRAMO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO QUE SON APROXIMADAMENTE 60 ML PO EL ANCHO DE , EN EL TRAMO FALTANTE SOLO SE REALIZARÁ EL SELLO DE FISURAS PRESENTES.
• LA ENTIDAD INDAGA SI SE DEBE REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN AL PMT DEL FRENTE DE OBRA.
• EL CONTRATISTA DE OBRA MANIFIESTA QUE ESTE TEMA SE REVISARA CON EL ESPECIALISTA DE TRANSITO, TENIENDO EN CUENTA QUE SOLO SE CERRARA LA MITAD DEL TRAMO, PERO LA SEÑALIZACIÓN EN GENERAL SE MANTENDRA SEGÚN EL DISEÑO APROBADO DE PMT.
• EL CONTRATISTA INDICA SI LAS ACTAS DE VECINDAD SE REALIZARAN ESTRICTAMENTE EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN.
• LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EFECTIVAMENTE SE DEBE REALIZAR LAS ACTAS SOLO EN ESTE TRAMO.
CASABLANCA
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE CONTINUA CON EL MEJORAMIENTO CON RAJÓN EN EL FALLO EXISTENTE Y LA INSTALACIÓN DE SBG.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE TIENE PREVISTO LA TOMA DE DENSIDADES EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2025 PARA LA CAPA DE SBG POR PARTE DE LOS DOS LABORATORIOS, CON EL FIN DE CORROBORAR RESULTADOS.
LA INTERVENTORÍA SOLICITA QUE SE LE INFORME A LA VEEDURIA DEL FALLO ENCONTRADO Y SE LES DEJE CLARIDAD QUE TENIENDO EN CUENTA ESTA AFECTACIÓN SE RETRASARAN LAS ACTIVIDADES EN EL FRENTE.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE ESTE FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRA ACTIVO CON LA MAQUINARÍA Y PERSONAL ADECUADO.
EL CONTRATISTA INDICA QUE SE ENCONTRO LA RED DE VANTI DENTRO DE LA VÍA EN LOS SEGMENTOS DE LA PARTE DE ARRIBA, LO CUAL SE REPORTO A LA ENTIDAD COMPETENTE Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA VISITA PARA DEFINIR EL PASO A SEGUIR CON RESPECTO A ESTE TEMA, TENIENDO EN CUENTA QUE LO QUE MENCIONAN ES QUE SE DEBE TRASLADAR DICHA RED LO CUAL AFECTARIA LA PROGRAMACIÓN QUE SE TIENE A LA FECHA CON LAS ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE.
TIBABUYES
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE ESTE FRENTE DE OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADO Y SE ESPERA LA REUNIÓN DE FINALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE TENIENDO EN CUENTA LOS EMPOZAMIENTOS PRESENTADOS UNA VEZ FINALIZADO EL FRENTE, SE REALIZARA EL SEGUMIENTO CORRESPONDIENTE PARA VERIFICAR SI YA SE ENCUENTRA SUBSANADO.
NIZA SUR 11010613
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA YA SE ENCUENTRAN REALIZANDO LA EXCAVACIÓN MECÁNICA DE LA OTRA MITAD DEL SEGMENTO VIAL Y EL RETIRO CORRESPONDIENTE DEL MATERIAL RCD.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL DÍA DE AYER 11 DE SEPTIEMBRE 2025 SE EVIDENCIO LA CAIDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL EN EL TRAMO DE INTERVENCIÓN, SIN EMBARGO, SE DEJA CLARIDAD QUE ESTA NO FUE AFECTADA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA SINO POR TERCEROS, DE LO CUAL SE DEJA LA TRAZABILIDAD MEDIANTE OFICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.
POTOSÍ
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE ESTE FRENTE DE OBRA YA FINALIZO, SIN EMBARGO, SEGUIRA EN REVISIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS AFECTACIONES PRESENTADAS EN EL ACABADO.
PARQUE PILOTO
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRA A LA ESPERA LA INSTALACIÓN DEL ASFALTO QUE ESTA PREVISTO PARA EL DIA DE HOY.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA APROBADO EL TRABAJO NOCTURNO EN ESTE FRENTE HASTA EL MOMENTO, EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR LA SEÑALIZACIÓN PARA TRABAJOS NOCTURNOS CON TODOS LOS COMPONENTES DE PERSONAL PARA EL MANEJO DEL TRÁFICO DE SER NECESARIO.
LA INTERVENTORÍA SOLICITA QUE SE IMPLEMENTEN LAS LUMINARIAS CORRESPONDIENTES PARA EL TRABAJO DE NOCHE CON EL FIN DE EVITAR AFECTACIONES EN LOS TERMINADOS.
POA
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EN ESTE FRENTE DE OBRA SE INICIARÁ CON LA INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA SE DA LA LIBERACIÓN POR DENSIDADES LA CAPA DE SBG.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE DADA LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SUMIDERO EN LA PARTE FINAL DEL SEGMENTO VIAL 11004156 Y EVIDENCIANDO LA EXISTENCIA DE UN SUMIDERO EN EL SITIO EL

CUAL ESTÁ INHABILITADO, VE VIABLE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE, CON EL FIN DE EVITAR EMPOZAMIENTOS EN LA BOCACALLE.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE POR SOLICITUD DE LA ENTIDAD SE DEBE VERIFICAR LOS PREFABRICADOS EXISTENTES, Y REVISAR EL POSIBLE CAMBIO DE ESTOS CON EL CONTRATO.
• EL CONTRATISTA DE OBRA MENCIONA QUE REVISARA EL TEMA PARA DETERMINAR SI ES VIABLE DICHO CAMBIO.
OTROS
EL CONTRATISTA INDICA QUE A LA FECHA SE TIENE PREVISTO EL INICIO DE POA 2, COLINA CAMPESTRE Y GAITANA DESPUES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE LAS CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA DE OBRA Y LA INTERVENTORÍA.
• LA INTERVENTORÍA INDICA QUE SE ESPERA LA CUENTA DEL CONTRATISTA QUEDE RADICADA EL DIA MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE 2025 A LA ENTIDAD UNA VEZ SUBSANADAS TODAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS.
• LA INTERVENTORÍA DE IGUAL FORMA INDICA QUE LA CUENTA 5 DE TORRES Y ASOCIADOS SERA ALLEGADA EL DÍA MARTES 16 DE SEPTIEMBRE 2025.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME MENSUAL TÉCNICO YA FUE RADICADO A LA ENTIDAD.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE ESTAN INSTALANDO.
• LA INTERVENTORÍA INDICA QUE TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS HAN SIDO CARACTERIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y ESTÁN EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMA IDU 2018.
• LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE POR PARTE DE TORRES Y ASOCIADOS TAMBIEN SE TIENE PREVISTA LA CARACTERIZACION.
LA ENTIDAD INDICA QUE DENTRO DE LA CUENTA DE COBRO DE LA INTERVENTORÍA DEBE VENIR LA LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR DE CADA FRENTE DE OBRA.
LA ENTIDAD INDAGA SOBRE EL BALANCE PRESUPUESTAL SI YA FUE RADICADO FORMALMENTE A LA ENTIDAD.
• LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE ESTE SERA VERIFICADO Y RADICADO EL DIA MARTES 16 DE SEPTIEMBRE 2025.
LA ENTIDAD SOLICITA QUE TODO DOCUMENTO ENVIADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA DEBE DARSELE RESPUESTA, YA QUE EN EL APEX SE EVIDENCIARON VARIOS OFICIOS DE ESPECIALISTA SIN RESPONDER.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL AVANCE PARA LA SEMANA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE 2025 QUEDO EN PROGRAMADO DEL 26% Y EJECUTADO DEL 30.23% LO CUAL ARROJA UN ADELANTO DEL 4.23%. SE CUENTAN CON 17 CIVS ACTIVOS CORRESPONDIENTES A 6 FRENTES DE OBRA.
COMPONENTE PMT
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE OBTUVO APROBACIÓN POR LA SDM A LOS PMTS DE COLINA CAMPESTRE, POA 2 Y GAITANA.
EL CONTRATISTA INDICA QUE A LA FECHA NO HA RECIBIDO RESPUESTA A LOS DISEÑOS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN LO CUAL ATRASA LA GESTIÓN DE APROBACIÓN ANTE LA SDM.
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE EL INFORME MENSUAL DE PMT FUE REMITIDO HOY SUBSANADO Y SERA REVISADO POR LA INTERVENTORÍA.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE QUEDO 100%
COMPONENTE SOCIAL
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE TIENE PROGRAMADA REUNIÓN DE INICIO EN GAITANA EL MARTES 16 DE SEPTIEMBRE A LAS 3:30 PM Y CAMPIÑA 18 DE SEPTIEMBRE 2025.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE SE ESTA PENDIENTE LA PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE AVANCE Y COMITES DE PARTICIPACIÓN. EL CONTRATISTA INDICA QUE EL MARTES 16 DE SEPTIEMBRE 2025 SE REMITIRA ESTA PROGRAMACIÓN.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL MONC SE ESTA CUMPLIENDO.
LA LISTA DE CHEQUEO PARA LA SEMANA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE SEPTIEMBRE QUEDO 97% AFECTANDOSE POR LA NO ENTREGA DE LAS COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD DE PILOTO. EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DÍA DE HOY 12 DE SEPTIEMBRE SE DARA LA RADICACIÓN DE ESTAS.
COMPONENTE AMBIENTAL
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL INFORME AMBIENTAL NO ESTA APROBADO AUN, TENIENDO EN CUENTA QUE FALTABA EL SOPORTE DEL CARGUE DEL PIN AMBIENTAL.
LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 96% AFECTANDOSE POR LA NO RADICACION DEL INFORME AMBIENTAL EN LA FECHA ESTABLECIDA.

LA INTERVENTORÍA INDAGA SOBRE LA SUBSANACIÓN DEL TRAMITE FORESTAL DE ATABANZA.
• EL CONTRATISTA INDICA QUE EL DÍA MARTES 16 DE SEPTIEMBRE 2025 SE HARA EFECTIVA LA RADICACIÓN DE ESTA SUBNACIÓN.
LA INTERVENTORÍA INDICA QUE AÚN NO SE HA DADO APROBACIÓN A LOS ACOPIOS DE MATERIALES EN ZONA VERDE, SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN.
COMPONENTE SST
LA INTERVENTORÍA MANIFIESTA QUE SE EVIDENCIO EN NIZA SUR UN TRABAJADOR SIN LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DE EPPS USANDO LA PULIDORA. SE SOLICITA EL ATS, LOS CORRESPONDIENTES PERMISOS DE TRABAJO EN CALIENTE, INSPECCIÓN DE PULIDORA Y CAPACITACIÓN DEL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS Y EPPS.
LA INTERVENTORÍA MENCIONA QUE EL DIA LUNES 15 DE SEPTIEMBRE 2025 SE REALIZARA VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR DE POA Y EL 16 DE SEPTIEMBRE 2025 DE COLINA CAMPESTRE.
LA INTERVENTORÍA SOLICITA QUE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DEBE ESTAR COMPLETA Y CON MARCACIÓN CORRESPONDIENTE.
LA ENTIDAD SOLICITA QUE TODO EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE LA OBRA DEBE CONTAR CON SUS BOTAS DE SEGURIDAD YA QUE SE HA EVIDENCIADO PERSONAL SIN ESTAS Y SIN CASCO.
LA LISTA DE CHEQUEO QUEDO EN EL 96% PARA LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	CUMPLIÓ
1	ENTREGA DE DISEÑOS FASE 3	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 19/09/2025	
2	INICIO DE OBRA ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 15/10/2025	
3	SUBSANACIÓN INFORME AMBIENTAL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 12/09/2025	
4	PROGRAMACIÓN DE OBRA SUBSANADA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 15/09/25	
5	ASFALTO PARQUE PILOTO	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	VIERNES 12/09/2025	
6	RADICACIÓN CUENTA DE COBRO INTERVENTORIA	TORRES Y ASOCIADOS	MARTES 16/09/2025	

7	DENSIDADES CASABLANCA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG Y TORRES YA ASOCIADOS	LUNES 15/09/25	
8	INICIO DE OBRA POA 11004672	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	LUNES 15/09/2025	
9	INICIO DE OBRA COLINA CAMPESTRE	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 17/09/2025	
10	RADICACIÓN DE CUENTA DE COBRO CONTRATISTA A LA ENTIDAD	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MIERCOLES 17/09/2025	
11	RADICACIÓN BALANCE PRESUPUESTAL	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 16/09/2025	
12	REUNIÓN DE INICIO GAITANA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 16/09/2025	
13	REUNIÓN DE INICIO CAMPIÑA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	JUEVES 18/09/2025	
14	PROGRAMACIÓN REUNIONES DE AVANCE Y PARTICIPACIÓN	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 16/09/2025	
15	SUBSANACIÓN TRAMITE FORESTAL ATABANZA	CONSORCIO CONSERVACIÓN PG	MARTES 16/09/2025	
16	VERIFICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR POA	TORRES Y ASOCIADOS	LUNES 15/09/2025	
17	VERIFICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR COLINA	TORRES Y ASOCIADOS	MARTES 16/09/2025	

Elaborada por: María A. Cárdenas Interventoría

ANEXO 6: CORRESPONDENCIA ENVIADA

TORRES & ASOCIADOS S.A.S.
NIT: 829000727-3

TYA- FDLS -084-2025-374

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2025

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA FDLS
DEPENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Referencia 1: Contrato 084-2025-INT (119251) *"INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO.* **LOTE 2".**

Referencia 2: Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) *cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO".*

Asunto: Remisión Acta de Cobro No 1 – Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226).

Cordial saludo;

Por medio del presente se remite los documentos correspondientes a la cuenta de cobro No 1 del Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226) objeto de la referencia 2, la cual comprende un periodo desde el 02 de abril al 31 de julio de 2025. Lo anterior para su verificación y fines pertinentes.

Alcaldía Local de Suba
R No. 2025-611-026020-2
2025-09-19 09:57 - Folios: 2 Anexos: 454
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: TORRES Y ASOCIADOS SAS
20256110260202

Se anexa la siguiente documentación que acompañan el acta:

1. Certificación de cumplimiento.
2. Informe de actividades supervisión.
3. Facturas proforma electrónica.
4. Resolución de autorización de facturación vigente expedida por la DIAN.
5. Certificación interventoría
6. Certificación de aportes parafiscales Conservación PG, Promciviles SAS, Promotora Puga : revisor fiscal, copia tarjeta profesional, cedula de ciudadanía, junta de contadores y planillas de seguridad social.
7. Cedula ciudadanía RL.
8. Informe de supervisión.
9. Certificación bancaria.
10. RIT, RUT, Certificado de existencia y representación legal.

11. Acta Parcial de obra, memorias de cálculo
12. Acta de inicio, minuta contrato de obra
13. Documento consorcial

Atentamente:

TORRES Y ASOCIADOS SAS
CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
Director de Interventoría.
Proyecto: CMFC
Aprobó: LB
Folios: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (454) FOLIOS
UN (1) CD