**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
**084-2025 INT (119251)**

**OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2**

**TORRES Y ASOCIADOS S.A.S**

| APROBÓ | ELABORÓ |
|---|---|
| Karen criado | |
| **KAREN DAYANA CRIADO VEGA**<br>**Representante Legal Interventoría** | **CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ**<br>**Profesional Ambiental de Interventoría** |

**INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°15**
**PERIODO: 01/ JUNIO/26 AL 30/JUNIO/26**
**VERSIÓN 0**

## Tabla de contenido

**1. OBJETIVOS** 5
**1.1. OBJETIVO GENERAL** 5
**1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS** 5
**2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO** 6
**2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** 6
**2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA** 6
**2.3. LOCALIZACIÓN GENERAL** 7
**3. GENERALIDADES** 12
**3.1. RECURSO HUMANO AMBIENTAL Y SST DE LA INTERVENTORÍA** 12
**3.2. RECURSO HUMANO AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATISTA** 12
**4. RESUMEN DE OBRAS EN FASE DE EJECUCIÓN EJECUTADAS** 12
**5. CRONOGRAMA AMBIENTAL PROYECTADO** 14
**6. SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL MANEJO AMBIENTAL** 15
**6.1 ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA** 15
**6.2. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA** 23
**7. PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES** 24
**8. CORRESPONDENCIA** 25
**9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES** 26
**10. ANEXOS** 26

## Listado de tablas

1. Información contrato de interventoría 6
2. Generalidades del contrato de obra 6
3. CIV CTO 1010-2024 7
4. CIV PRIORIZADOS 10
5. Relación del personal de Interventoría 14
6. Relación personal del contratista 14
7. Actividades Ambientales 17
8. Personal contratista 19
9. Comités de obra 19
10. Material de obra 20
11. Disposición de material RCD 21
12. Vehículos 21
13. Sumideros protegidos 22
14. Individuos arbóreos 23
15. Fichas de seguimiento ambiental y SST 25
16. Actividades contractuales 25
17. Comités de obra 26
18. Correspondencia enviada 26
19. Correspondencia recibida 27

## ✔ INTRODUCCIÓN

El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, adjudicó el contrato de Interventoría 084-2025 INT(119251), a Torres & Asociados S.A.S cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

El presente informe mensual No. 15 contiene las actividades de Gestión Ambiental realizadas por el CONSORCIO CONSERVACIÓN PG y de seguimiento por parte de la interventoría para el período comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2026, del Contrato No. 1010 de 2024 LP cuyo objeto es EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO(LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C y las demás actividades que se detallen en el Anexó técnico.

Las actividades reportadas se encuentran de acuerdo con las especificaciones contempladas en el apéndice PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL & SST", Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción de la SDA, Manual de Interventoría, documentos contractuales y demás normatividad vigente aplicable al componente ambiental.

# 1. OBJETIVOS

## 1.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar información clara y detallada, que permita tener una visión integral de cada una de las actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la Gestión Ambiental, durante el desarrollo del contrato de obra 1010-2024 LP.

## 1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar de manera descriptiva el avance en cada una de las actividades de la gestión ambiental realizadas durante el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio de 2026.
- Verificar el reporte de avance mensual de la gestión ambiental presentada por el Contratista.
- Llevar el control y seguimiento a los permisos, solicitudes y lineamientos de la Autoridad Ambiental
- Verificar el cumplimiento del proyecto en el componente ambiental, entregando el análisis de los aspectos más relevantes del periodo
- Presentar las acciones, recomendaciones y conclusiones de la Interventoría de acuerdo a la gestión ambiental del periodo.

# 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

## 2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En la siguiente tabla se presentan los aspectos generales del Contrato de Interventoría:

Tabla 1. Información contrato de Interventoría

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| No. Contrato: | 084-2025 INT(119251) |
| Objeto del contrato | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2 |
| Razón Social | Torres & Asociados S.A.S |
| Representante Legal: | FRANCISCO JAVIER GUEVARA MÉNDEZ |
| Valor inicial ($): | $1.629.172.198 |
| Adición 1 | $429.319.689 |
| Adición 2 | $385.266.410 |
| Valor total ($): | $2.443.491.887 |
| Fecha acta de inicio | 02 de Abril de 2025 |
| Plazo de ejecución: | Once (11) meses |
| Prorroga 1 | Tres (3) meses |
| Prorroga 2 | Tres (3) meses |
| Fecha de terminación | 01 de septiembre de 2026 |

Fuente: Contrato 084-2025 INT(119251)

## 2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se presentan los aspectos generales del Contrato de Obra:

Tabla 2. Generalidades del contrato de obra

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| No. Contrato: | 1010-2024 LP |
| Objeto del contrato | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO(LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C y las demás actividades que se detallen en el Anexo técnico |
| Razón Social | CONSORCIO CONSERVACION PG |
| Representante Legal: | Luis Orlando Pulido |
| Valor inicial ($): | $ 13.033.377.846 |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Adición 1 | $2.020.372.877 |
| Adición 2 | $2.000.000.000 |
| Valor total ($): | $ 17.053.750.723 |
| Fecha acta de inicio | 02 de abril de 2025 |
| Plazo de ejecución: | Diez (10) Meses |
| Adición 1 | Tres (3) meses |
| Adición 2 | Cuatro (4) meses |
| Fecha de terminación | 01 de septiembre de 2026 |

Fuente: Contrato de obra N° 1010 de 2024 LP

## 2.3. LOCALIZACIÓN GENERAL

La localidad de Suba "Flor de Sol" históricamente se ha caracterizado por tener una marcada presencia de asentamiento de indígenas Muiscas, que se concentraron en la construcción de sus tradiciones alrededor del Lago Tibabuyes y el agua. Para 1884 Suba cuenta 1584 habitantes y cuenta con 4 veredas: Suba, Tibabuyes, Conejera y Tuna". Para mediados del siglo XXI Suba se ve incluida en los planes de expansión territorial y urbana de Bogotá que buscaba la homogeneización de los municipios que eran satélites, para 1954 Suba hace parte del cambio de uso de suelos implementado para la construcción de viviendas y para el emplazamiento del sector agro-industrial. Sin embargo, es solo hasta 1991 que se declara como Localidad, posterior creación de la alcaldía menor. De esta forma se transforma la dinámica socio-cultural del terreno, los pobladores pasan de tener tradiciones indígenas a tradiciones más urbanas, siempre haciendo especial refuerzo a la pluriculturalidad. Así el Estado se ve en la necesidad de ampliar y mejorar la cobertura de servicios en general y de asistencia, lo cual se ve respaldado en la implementación de la Constitución Política de 1991.

El contrato consta de una sola fase de ejecución que tiene contemplada la realización de dos (2) tipos de actividades inherentes a la ejecución misma del proyecto, que se identifican así: actividades previas y actividades de obra.

El plazo para la ejecución de las actividades que se requieren es de once (11) meses de ejecución corresponde a: un (1) mes para actividades previas en donde se realizan los diagnósticos y de ser necesario los diseños de intervención, así como la entrega y obtención de la aprobación por parte de la interventoría de la documentación necesaria para el inicio de las obras y diez (10) meses para actividades de obra.

Suba, localidad N° 11 de Bogotá, está ubicada al noroccidente de la ciudad y es la cuarta más extensa de la capital, limita al norte con el municipio de Chía y el Río Bogotá, al sur con el Humedal Tibabuyes y la localidad de Engativá, al oriente con la localidad de Usaquén y al occidente con el municipio de Cota. A continuación, se presentan los segmentos viales de esta localidad entregados por la Alcaldía Local para intervenir:

Tabla 3. CIVS CTO 1010 - 2024

| N° | ID | CIV | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO | INTERVENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 4 | 11014399 | CALZADA | CLL 146 A | CALLE 146 | KR 81 BIS | SAN FRANCISCO | ACCIÓN DE MOVILIDAD |
| **2** | 5 | 11014396 | CALZADA | CLL 146 A | KR 81 BIS | KR 81 A | SAN FRANCISCO | ACCIÓN DE MOVILIDAD |

| N° | ID | CIV | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO | INTERVENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 11014397 | CALZADA | CLL 146 A | KR 81 A | LINDERO | SAN FRANCISCO | ACCIÓN DE MOVILIDAD |
| 4 | 7 | 11006438 | CALZADA | CLL 129 D | KR 1222 | KR 121 C | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 5 | 8 | 11011976 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 6 | 9 | 11011977 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 7 | 10 | 11006546 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 8 | 11 | 11011978 | CALZADA | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 9 | 12 | 11006617 | CALZADA | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A | TIBABUYES | RECONSTRUCCIÓN |
| 10 | 18 | 11011188 | CALZADA | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B | POTOSI | RECONSTRUCCIÓN |
| 11 | 19 | 11006116 | CALZADA | CLL 133 | KR 98 B | KR 99 | LA CHUCUA | RECONSTRUCCIÓN |
| 12 | 20 | 11004672 | CALZADA | KR 101 B | CLL 140 A | CLL 140 B | EL POA | ACCIÓN DE MOVILIDAD |
| 13 | 27 | 11005215 | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C | COSTA AZUL | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 14 | 28 | 11008694 | CALZADA | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 | COLINA CAMPESTRE | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 15 | 29 | 11010147 | CALZADA | KR 51 | CLL 128 | CLL128 A | PRADO VERANIEGO | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 16 | 34 | 11004156 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C | EL POA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 17 | 35 | 11013439 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C | EL POA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 18 | 36 | 11004110 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 C | KR 102 | EL POA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 19 | 37 | 11004080 | CALZADA | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A | EL POA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 20 | 49 | 11005418 | CALZADA | CLL 145 A | CRA 90 A | CRA 91 | SUBA CENTRO | RECONSTRUCCIÓN |
| 21 | 50 | 11005417 | CALZADA | KR 90 A | CLL 145 A | LINDERO NORTE | SUBA CENTRO | RECONSTRUCCIÓN |
| 22 | 51 | 11005536 | CALZADA | KR 90 A | CLL 145 A | LINDERO SUR | SUBA CENTRO | RECONSTRUCCIÓN |
| 23 | 52 | 11005794 | CALZADA | KR 98 | CLL 136 | CLL 137A | LA CHUCUA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 24 | 53 | 11003955 | CALZADA | KR 98 B | CLL 147 | CLL 147 C | LA CAMPIÑA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 25 | 66 | 11010612 | CALZADA | KR 70 G | CL 119 | CL 119 | NIZA SUR | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 26 | 73 | 11009243 | CALZADA | CL 128B | KR 84C | KR 85 | CIUDAD HUNZA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| 27 | 74 | 11009180 | CALZADA | CL 128B | KR 84 | KR 84A | CIUDAD HUNZA | RECONSTRUCCIÓN |
| 28 | 75 | 11009224 | CALZADA | CL 128B | KR 84B | KR 84A | CIUDAD HUNZA | RECONSTRUCCIÓN |
| 29 | 76 | 11009242 | CALZADA | CL 128B | KR 84C | KR 84B | CIUDAD HUNZA | RECONSTRUCCIÓN |
| 30 | 83 | 11013565 | ANDEN | TV 94 | CL 129A | CL 129B | EL RINCÓN | REHABILITACIÓN |
| 31 | 84 | 11008140 | ANDEN | TV 94 | KR 93D BIS A | KR 93D | EL RINCÓN | REHABILITACIÓN |
| 32 | 85 | 11008154 | ANDEN | TV 94 | CL 128D | KR 93D BIS A | EL RINCÓN | REHABILITACIÓN |
| 33 | 86 | 11008062 | ANDEN | DG 129B BIS | KR 93C | KR 93B | EL RINCÓN | REHABILITACIÓN |

| N° | ID | CIV | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO | INTERVENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 87 | 11007844 | ANDEN | CL 130D | KR 88C | KR 88B | TABERIN | REHABILITACIÓN |
| 35 | 88 | 11007885 | ANDEN | KR 89 | CL 130B BIS | CL 130C | NARANJOS | REHABILITACIÓN |
| 36 | 89 | 11006690 | ANDEN | CL 132C | KR 92A | KR 93 BIS | VILLA ELISA | REHABILITACIÓN |
| 37 | 90 | 11006280 | ANDEN | CL 135 | KR 94C | KR 94F | VILLA ELISA | REHABILITACIÓN |
| 38 | 91 | 11004054 | ANDEN | KR 111A | CL 139 | CL 140 | LAS FLORES | RECONSTRUCCIÓN |
| 39 | 92 | 11009644 | ANDEN | CL 129 | KR 56 | KR 56A | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |
| 40 | 93 | 11009650 | ANDEN | CL 129 | AK 55 | KR 55B | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |
| 41 | 94 | 11009653 | ANDEN | CL 129 | KR 55 B | KR 55B | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |
| 42 | 95 | 11010114 | ANDEN | KR 53A | CL 128 | CL 128 A | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |
| 43 | 104 | 11004461 | ANDEN | TV 126 | CL 134 | CL 135B | LA GAITANA | RECONSTRUCCIÓN |
| 44 | 109 | 11005104 | ANDEN | CL 124 | CL 132C BIS | CL 132D | LA GAITANA | RECONSTRUCCIÓN |
| 45 | 110 | 11014679 | ANDEN | CL 132D | KR 118 | KR 124 | LA GAITANA | RECONSTRUCCIÓN |
| 46 | 111 | 11005262 | ANDEN | KR 124C | CL 131A | CL 132BIS | LA GAITANA | RECONSTRUCCIÓN |
| 47 | 112 | 11007171 | ANDEN | KR 100A | CL 130 | CL 130C | LAGO DE SUBA | RECONSTRUCCIÓN |
| 48 | 113 | 11007373 | ANDEN | KR 100A | CL 129C | CL 130 | LAGO DE SUBA | RECONSTRUCCIÓN |
| 49 | 114 | 11007426 | ANDEN | CL 129C | KR 99A | KR 100A | LAGO DE SUBA | RECONSTRUCCIÓN |
| 50 | 115 | 11006499 | ANDEN | KR 102 | CL 131 | CL 131B | AURES | REHABILITACIÓN |
| 51 | 116 | 11007528 | ANDEN | TV 102A | CL 128C | CL 128B | EL RINCÓN | REHABILITACIÓN |
| 52 | 117 | 11008687 | ANDEN | CL 128BIS | KR 93D | KR 93A | EL RINCÓN | REHABILITACIÓN |
| 53 | 118 | 11008803 | ANDEN | CL 128BIS | KR 93A | KR 93 | EL RINCÓN | REHABILITACIÓN |
| 54 | 119 | 11004800 | ANDEN | CL 140A | KR 100 | KR 100A | EL POA | REHABILITACIÓN |
| 55 | 120 | 11004755 | ANDEN | KR 100A | CL 140A | CL 140A BIS | EL POA | REHABILITACIÓN |
| 56 | 121 | 11004799 | ANDEN | KR 100 | CL 140A | CL 140A BIS | EL POA | REHABILITACIÓN |
| 57 | 122 | 11007176 | ANDEN | CL 130C | KR 98 | KR 98A | AURES | REHABILITACIÓN |
| 58 | 123 | 11007276 | ANDEN | KR 97 | CL 130B | CL 130C | AURES | REHABILITACIÓN |
| 59 | 127 | 11009086 | ANDEN | CL 128B | CL 87D | CL 88 | CIUDAD HUNZA | RECONSTRUCCIÓN |
| 60 | 128 | 11009172 | ANDEN | KR 86B | CL 128B | CL 128B BIS | CIUDAD HUNZA | REHABILITACIÓN |
| 61 | 129 | 11009208 | ANDEN | KR 86B | CL 128 | CL 128B | CIUDAD HUNZA | REHABILITACIÓN |
| 62 | 130 | 11008562 | ANDEN | KR 84A | CL 129A | CL 129C | CIUDAD HUNZA | REHABILITACIÓN |
| 63 | 131 | 11008818 | ANDEN | KR 93 | CL 128BIS | CL 128BIS | EL RINCÓN | REHABILITACIÓN |
| 64 | 132 | 11014651 | ANDEN | CL 136A | KR 112 | KR 118 | VILLA MARIA I | REHABILITACIÓN |
| 65 | 139 | 11008662 | ANDEN | KR 53 | CL 135 | CL 136 | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |
| 66 | 140 | 11008527 | ANDEN | CL 136 | KR 53 | KR 53B | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |
| 67 | 141 | 11008663 | ANDEN | CL 135 | KR 53 | KR 53B | PRADO VERANIEGO | REHABILITACIÓN |

| N° | ID | CIV | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | BARRIO | INTERVENCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | 142 | 11004683 | CALZADA | KR 109 A | CL 136A | CL 139 | VILLA MARIA I | RECONSTRUCCIÓN |
| **69** | 144 | 11005331 | CALZADA | KR 92 | CL 145A | CL 145B | SUBA CENTRO | RECONSTRUCCIÓN |
| **70** | 152 | 11003803 | CALZADA | CL 148 | KR 91 | KR 92 | LA CAMPIÑA | RECONSTRUCCIÓN |
| **71** | 153 | 11010414 | CALZADA | KR 51A | CL 127 | CL 127A | ATABANZA | RECONSTRUCCIÓN |
| **72** | 154 | 11010586 | CALZADA | KR 54A | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN |
| **73** | 155 | 11010578 | CALZADA | KR 54B | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN |
| **74** | 156 | 11010602 | CALZADA | CL 122A | KR 54 | KR 54A | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN |
| **75** | 157 | 11010587 | CALZADA | CL 122A | KR 54A | KR 54B | EL RECREO DE LOS FRAILES | REHABILITACIÓN |
| **76** | 158 | 11010613 | CALZADA | CL 119 | KR 70G | KR 71A | NIZA SUR | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| **77** | 159 | 11010621 | CALZADA | CL 119 | KR 70 | KR 70C | NIZA SUR | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |
| **78** | 160 | 11005566 | CALZADA | CL 146F | KR 75 | KR 74 | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN |
| **79** | 161 | 11014376 | CALZADA | CL 146F | KR 74 | KR 73A | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN |
| **80** | 162 | 11005623 | CALZADA | CL 146F | KR 73A | KR 73 | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN |
| **81** | 163 | 11005728 | CALZADA | CL 146F | KR 73 | KR 72C | CASABLANCA | RECONSTRUCCIÓN |
| **82** | 164 | 11005765 | CALZADA | CL 146F | KR 72C | KR 72B | CASABLANCA | MANTENIMIENTO PERIÓDICO |

**Nota:** En atención a la actualización del balance presupuestal del contrato y considerando que este se encuentra bajo la modalidad de *monto agotable*, la interventoría deja claridad que el alcance de la intervención vial debe ajustarse a la disponibilidad real de recursos aprobados. En este sentido, y con base en la priorización previamente definida y validada entre la entidad, la interventoría y el contratista, se establece que únicamente podrán ser objeto de intervención 35 segmentos viales, los cuales incluyen calzadas y andenes determinados dentro del plan de trabajo actualizado. Dicho ajuste obedece a la necesidad de garantizar que las actividades constructivas se desarrollen bajo un marco de sostenibilidad financiera, evitando comprometer recursos más allá de los autorizados contractualmente. Así mismo, se resalta que cualquier intervención adicional a la aquí definida deberá contar con la aprobación expresa de la entidad contratante, previo análisis técnico, financiero y jurídico, conforme a lo estipulado en el contrato de obra 1010-2024. A continuación, se enlistan dichos civs:

Tabla 4. CIV PRIORIZADOS

| FRENTE DE OBRA | CIV | PK-ID | ELEMENTO | TRAMO | DESDE | HASTA | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE PILOTO | 11006438 | 173503 | CALZADA | CLL 129 D | KR 1222 | KR 121 C | RIGIDO |
| PARQUE PILOTO | 11011976 | 472369 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C | RIGIDO |
| PARQUE PILOTO | 11011977 | 472370 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C | RIGIDO |
| PARQUE PILOTO | 11006546 | 173502 | CALZADA | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 | RIGIDO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARQUE PILOTO | 11011978 | 472371 | CALZADA | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 | RIGIDO |
| PARQUE PILOTO | 11006617 | 173501 | CALZADA | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A | RIGIDO |
| POTOSI | 11011188 | 168477 | CALZADA | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B | RIGIDO |
| EL POA | 11004672 | 173797 | CALZADA | KR 101 B | CLL 140 A | CLL 140 B | FLEXIBLE |
| COSTA AZUL - TIBABUYES | 11005215 | 800044 | CALZADA | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C | FLEXIBLE |
| COLINA CAMPESTRE | 11008694 | 167909 | CALZADA | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 | FLEXIBLE |
| PORTICO | 11004156 | 173807 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C | FLEXIBLE |
| PORTICO | 11013439 | 91020581 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C | FLEXIBLE |
| PORTICO | 11004110 | 173808 | CALZADA | CLL 141 | KR 101 C | KR 102 | FLEXIBLE |
| PORTICO | 11004080 | 173809 | CALZADA | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A | FLEXIBLE |
| LA CAMPIÑA | 11003955 | 176248 | CALZADA | KR 98 B | CLL 147 | CLL 147 C | FLEXIBLE |
| NIZA SUR 3 | 11010612 | 168694 | CALZADA | KR 70 G | CL 119 | CL 119 | FLEXIBLE |
| LA GAITANA | 11005262 | 173654 | ANDEN | KR 124C | CL 131A | CL 132BIS | FLEXIBLE |
| LA CAMPIÑA | 11003803 | 171249 | CALZADA | CL 148 | KR 91 | KR 92 | FLEXIBLE |
| ATABANZA | 11010414 | 167430 | CALZADA | KR 51A | CL 127 | CL 127A | FLEXIBLE |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010586 | 167135 | CALZADA | KR 54A | CL 122A | CL 124A | FLEXIBLE |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010578 | 167136 | CALZADA | KR 54B | CL 122A | CL 124A | FLEXIBLE |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010602 | 167018 | CALZADA | CL 122A | KR 54 | KR 54A | FLEXIBLE |
| EL RECREO DE LOS FRAILES | 11010587 | 167019 | CALZADA | CL 122A | KR 54A | KR 54B | FLEXIBLE |
| NIZA SUR 1 | 11010613 | 168611 | CALZADA | CL 119 | KR 70G | KR 71A | FLEXIBLE |
| CASABLANCA | 11005566 | 169503 | CALZADA | CL 146F | KR 75 | KR 74 | FLEXIBLE |
| CASABLANCA | 11014376 | 91011826 | CALZADA | CL 146F | KR 74 | KR 73A | FLEXIBLE |
| CASABLANCA | 11005623 | 169502 | CALZADA | CL 146F | KR 73A | KR 73 | FLEXIBLE |
| CASABLANCA | 11005728 | 169501 | CALZADA | CL 146F | KR 73 | KR 72C | FLEXIBLE |
| CASABLANCA | 11005765 | 169500 | CALZADA | CL 146F | KR 72C | KR 72B | FLEXIBLE |
| PRADO VERANIEGO | 11010114 | 45831 | ANDEN | KR 53A | CL 128 | CL 128 A | RIGIDO |
| AURES | 11006499 | 54069 | ANDEN | KR 102 | CL 131 | CL 131B | RIGIDO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA ELISA | 11006280 | 52970 | ANDEN | CL 135 | KR 94C | KR 94F | RIGIDO |
| EL POA | 11004800 | 55745 | ANDEN | CL 140A | KR 100 | KR 100A | RIGIDO |
| EL POA | 11004755 | 55781 | ANDEN | KR 100A | CL 140A | CL 140A BIS | RIGIDO |
| EL POA | 11004799 | 55734 | ANDEN | KR 100 | CL 140A | CL 140A BIS | RIGIDO |

Teniendo en cuenta la **adición y prórroga N.º 1** del contrato de obra N.º **1010-2024** y del contrato de interventoría N.º **084-2025**, se amplió el alcance de ambos contratos con el fin de incluir nuevos segmentos viales correspondientes a los frentes de Niza, Salitre, Ciudad Hunza, Prado Veraniego y Suba Centro, garantizando la continuidad técnica y la cobertura integral del proyecto.

El valor de la adición para el contrato de interventoría asciende a $429.319.689, mientras que la adición al contrato de obra corresponde a un monto de $2.020.372.877.

Así mismo, se otorgó una prórroga de tres (3) meses para la ejecución de ambos contratos, contados a partir de la suscripción del respectivo otrosí, manteniendo las condiciones técnicas, jurídicas y financieras establecidas en los documentos contractuales iniciales.

Esta ampliación permite asegurar el cumplimiento de las metas físicas y el adecuado seguimiento técnico, administrativo y financiero de las obras adicionales, fortaleciendo el control integral del proyecto y su impacto en la movilidad y el espacio público del área intervenida. Con esta adición los segmentos a intervenir quedan de la siguiente forma:

| ID | GRUPO | CIV | PK_ID | TRAMO | DESDE | HASTA | SEC_BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11006438 | 173503 | CLL 129 D | KR 1222 | KR 121 C | PARQUE PILOTO |
| 2 | 2 | 11011976 | 472369 | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C | PARQUE PILOTO |
| 3 | 2 | 11011977 | 472370 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C | PARQUE PILOTO |
| 4 | 2 | 11006546 | 173502 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 | PARQUE PILOTO |
| 5 | 2 | 11011978 | 472371 | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 | PARQUE PILOTO |
| 6 | 2 | 11006617 | 173501 | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A | PARQUE PILOTO |
| 7 | 2 | 11011188 | 168477 | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B | POTOSI |
| 8 | 2 | 11004672 | 173797 | KR 101 B | CLL 140 A | CLL 140 B | EL POA |
| 9 | 2 | 11005215 | 800044 | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C | COSTA AZUL - TIBABUYES |
| 10 | 2 | 11008694 | 167909 | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 | COLINA CAMPESTRE |
| 11 | 2 | 11004156 | 173807 | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C | PORTICO |
| 12 | 2 | 11013439 | 91020581 | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C | PORTICO |
| 13 | 2 | 11004110 | 173808 | CLL 141 | KR 101 C | KR 102 | PORTICO |
| 14 | 2 | 11004080 | 173809 | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A | PORTICO |
| 15 | 2 | 11003955 | 176248 | KR 98 B | CLL 147 | CLL 147 C | LA CAMPIÑA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 11010612 | 168694 | KR 70 G | CL 119 | CL 119 | NIZA SUR 3 |
| 17 | 2 | 11005262 | 173654 | KR 124C | CL 131A | CL 132BIS | LA GAITANA |
| 18 | 2 | 11003803 | 171249 | CL 148 | KR 91 | KR 92 | LA CAMPIÑA |
| 19 | 2 | 11010414 | 167430 | KR 51A | CL 127 | CL 127A | ATABANZA |
| 20 | 2 | 11010586 | 167135 | KR 54A | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 21 | 2 | 11010578 | 167136 | KR 54B | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 22 | 2 | 11010602 | 167018 | CL 122A | KR 54 | KR 54A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 23 | 2 | 11010587 | 167019 | CL 122A | KR 54A | KR 54B | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 24 | 2 | 11010613 | 168611 | CL 119 | KR 70G | KR 71A | NIZA SUR 1 |
| 25 | 2 | 11005566 | 169503 | CL 146F | KR 75 | KR 74 | CASABLANCA |
| 26 | 2 | 11014376 | 91011826 | CL 146F | KR 74 | KR 73A | CASABLANCA |
| 27 | 2 | 11005623 | 169502 | CL 146F | KR 73A | KR 73 | CASABLANCA |
| 28 | 2 | 11005728 | 169501 | CL 146F | KR 73 | KR 72C | CASABLANCA |
| 29 | 2 | 11005765 | 169500 | CL 146F | KR 72C | KR 72B | CASABLANCA |
| 30 | 2 | 11010114 | 45831 | KR 53A | CL 128 | CL 128 A | PRADO VERANIEGO |
| 31 | 2 | 11006499 | 54069 | KR 102 | CL 131 | CL 131B | AURES |
| 32 | 2 | 11006280 | 52970 | CL 135 | KR 94C | KR 94F | VILLA ELISA |
| 33 | 2 | 11004800 | 55745 | CL 140A | KR 100 | KR 100A | EL POA |
| 34 | 2 | 11004755 | 55781 | KR 100A | CL 140A | CL 140A BIS | EL POA |
| 35 | 2 | 11004799 | 55734 | KR 100 | CL 140A | CL 140A BIS | EL POA |
| 36 | 2 | 11005794 | 172488 | KR 98 | CLL 136 | CLL 137A | LA CHUCUA |
| 37 | 2 | 11005331 | 172977 | KR 92 | CL 145A | CL 145B | SUBA CENTRO |
| 38 | 2 | 11010147 | 167437 | KR 51 | CLL 128 | CLL128 A | PRADO VERANIEGO |
| 39 | 2 | 11009243 | 170403 | CL 128B | KR 84C | KR 85 | CIUDAD HUNZA |
| 40 | 2 | 11009180 | 170384 | CL 128B | KR 84 | KR 84A | CIUDAD HUNZA |
| 41 | 2 | 11009224 | 170385 | CL 128B | KR 84B | KR 84A | CIUDAD HUNZA |
| 42 | 2 | 11009242 | 170386 | CL 128B | KR 84C | KR 84B | CIUDAD HUNZA |
| 43 | 2 | 11013175 | 91013858 | CALLE 157A | KR 97C | KR 97B | SUBA SALITRE |
| 44 | 2 | 11001059 | 176749 | CALLE 157A | KR 98 | KR 97C | SUBA SALITRE |
| 45 | 2 | ANDENES NIZA | | | | | |

Teniendo en cuenta la aprobación de la **Adición y Prórroga No. 2** del contrato de obra, se realizó la actualización del listado de intervención del proyecto, ajustando los frentes de trabajo, actividades pendientes y alcances a ejecutar conforme al nuevo plazo contractual establecido. Lo anterior con el propósito de garantizar la adecuada planeación, seguimiento y control de las actividades de obra durante el periodo de ejecución prorrogado, asegurando la coherencia entre la programación actualizada y las metas físicas del contrato.

| ID | GRUPO | CIV | PK_ID | TRAMO | DESDE | HASTA | SEC_BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11006438 | 173503 | CLL 129 D | KR 1222 | KR 121 C | PARQUE PILOTO |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 11011976 | 472369 | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C | PARQUE PILOTO |
| 3 | 2 | 11011977 | 472370 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C | PARQUE PILOTO |
| 4 | 2 | 11006546 | 173502 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 | PARQUE PILOTO |
| 5 | 2 | 11011978 | 472371 | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 | PARQUE PILOTO |
| 6 | 2 | 11006617 | 173501 | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A | PARQUE PILOTO |
| 7 | 2 | 11011188 | 168477 | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B | POTOSI |
| 8 | 2 | 11004672 | 173797 | KR 101 B | CLL 140 A | CLL 140 B | EL POA |
| 9 | 2 | 11005215 | 800044 | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C | COSTA AZUL - TIBABUYES |
| 10 | 2 | 11008694 | 167909 | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 | COLINA CAMPESTRE |
| 11 | 2 | 11004156 | 173807 | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C | PORTICO |
| 12 | 2 | 11013439 | 91020581 | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C | PORTICO |
| 13 | 2 | 11004110 | 173808 | CLL 141 | KR 101 C | KR 102 | PORTICO |
| 14 | 2 | 11004080 | 173809 | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A | PORTICO |
| 15 | 2 | 11003955 | 176248 | KR 98 B | CLL 147 | CLL 147 C | LA CAMPIÑA |
| 16 | 2 | 11010612 | 168694 | KR 70 G | CL 119 | CL 119 | NIZA SUR 3 |
| 17 | 2 | 11005262 | 173654 | KR 124C | CL 131A | CL 132BIS | LA GAITANA |
| 18 | 2 | 11003803 | 171249 | CL 148 | KR 91 | KR 92 | LA CAMPIÑA |
| 19 | 2 | 11010414 | 167430 | KR 51A | CL 127 | CL 127A | ATABANZA |
| 20 | 2 | 11010586 | 167135 | KR 54A | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 21 | 2 | 11010578 | 167136 | KR 54B | CL 122A | CL 124A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 22 | 2 | 11010602 | 167018 | CL 122A | KR 54 | KR 54A | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 23 | 2 | 11010587 | 167019 | CL 122A | KR 54A | KR 54B | EL RECREO DE LOS FRAILES |
| 24 | 2 | 11010613 | 168611 | CL 119 | KR 70G | KR 71A | NIZA SUR 1 |
| 25 | 2 | 11005566 | 169503 | CL 146F | KR 75 | KR 74 | CASABLANCA |
| 26 | 2 | 11014376 | 91011826 | CL 146F | KR 74 | KR 73A | CASABLANCA |
| 27 | 2 | 11005623 | 169502 | CL 146F | KR 73A | KR 73 | CASABLANCA |
| 28 | 2 | 11005728 | 169501 | CL 146F | KR 73 | KR 72C | CASABLANCA |
| 29 | 2 | 11005765 | 169500 | CL 146F | KR 72C | KR 72B | CASABLANCA |
| 30 | 2 | 11010114 | 45831 | KR 53A | CL 128 | CL 128 A | PRADO VERANIEGO |
| 31 | 2 | 11006499 | 54069 | KR 102 | CL 131 | CL 131B | AURES |
| 32 | 2 | 11006280 | 52970 | CL 135 | KR 94C | KR 94F | VILLA ELISA |
| 33 | 2 | 11004800 | 55745 | CL 140A | KR 100 | KR 100A | EL POA |
| 34 | 2 | 11004755 | 55781 | KR 100A | CL 140A | CL 140A BIS | EL POA |
| 35 | 2 | 11004799 | 55734 | KR 100 | CL 140A | CL 140A BIS | EL POA |
| 36 | 2 | 11005794 | 172488 | KR 98 | CLL 136 | CLL 137A | LA CHUCUA |
| 37 | 2 | 11005331 | 172977 | KR 92 | CL 145A | CL 145B | SUBA CENTRO |
| 38 | 2 | 11010147 | 167437 | KR 51 | CLL 128 | CLL128 A | PRADO VERANIEGO |
| 39 | 2 | 11009243 | 170403 | CL 128B | KR 84C | KR 85 | CIUDAD HUNZA |
| 40 | 2 | 11009180 | 170384 | CL 128B | KR 84 | KR 84A | CIUDAD HUNZA |
| 41 | 2 | 11009224 | 170385 | CL 128B | KR 84B | KR 84A | CIUDAD HUNZA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 | 11009242 | 170386 | CL 128B | KR 84C | KR 84B | CIUDAD HUNZA |
| 43 | 2 | 11013175 | 91013858 | CALLE 157A | KR 97C | KR 97B | SUBA SALITRE |
| 44 | 2 | 11001059 | 176749 | CALLE 157A | KR 98 | KR 97C | SUBA SALITRE |
| 45 | 2 | 11010621 | 168609 | CALLE 119 | KR 70 | KR 70C | NIZA SUR |
| 46 | 2 | 11004683 | 173291 | KRA 109 A | CALLE 136A | CALLE 139 | VILLA MARIA 1 |
| 47 | 2 | 11010414 | 167430 | KRA 51A | CALLE 127 | CALLE 127A | ATABANZA ANDEN |
| 48 | 2 | ANDENES NIZA | | | | | |

# 3. GENERALIDADES

## 3.1. RECURSO HUMANO AMBIENTAL Y SST DE LA INTERVENTORÍA

Con el fin de dar cumplimiento al Anexo Técnico contractual, en la siguiente tabla, se describe el personal profesional encargado de dar cumplimiento, seguimiento y control a todas las actividades y lineamientos establecidos en los diferentes componentes que comprenden el área ambiental y SST

Tabla 5. Relación del personal de Interventoría

| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Residente ambiental | Christian Rodríguez |
| Residente SST | Angie Toro |

## 3.2. RECURSO HUMANO AMBIENTAL Y SST DEL CONTRATISTA

El personal profesional que conforma el grupo de Gestión Ambiental, SST y maquinaria y equipo, se encuentra aprobado por el FDL (ver tabla 6)

Tabla 6. Relación personal del contratista

| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Residente ambiental | Leidy Tatiana Bautista |
| Residente SST | Paul Alberto Rangel |

# 4. RESUMEN DE OBRAS EN FASE DE EJECUCIÓN EJECUTADAS

Para el presente informe, el contratista realizó actividades en los frentes de obra:

**FRENTE PARQUE PILOTO**
**CIV 11011976 – 11011977 – 11006438**

• Excavación mecánica y retiro de material
• Demolición de losa existente

**FRENTE NIZA SUR**
**CIV 11010621**

• Instalación de BG-A
• Instalación de prefabricados
• Instalación de emulsión asfáltica
• Instalación de GDC

**FRENTE SUBA CENTRO**
**CIV 11005331**

• Fundición de tapas de cárcamo
• Instalación de geotextil
• Instalación de BG-A
• Instalación de prefabricados

**FRENTE ATABANZA**
**CIV 11010414**

• Manejo de aguas negras
• Excavación mecánica
• Retiro de material
• Instalación de tubería sanitaria de 24°
• Instalación de triturado
• Instalación de SBG
• Instalación de geotextil

**FRENTE PRADO VERANIEGO**
**CIV 11010114**

• Demolición de losa existente
• Excavación mecánica
• instalación de acometidas


26 jun 2026 7:32:12 a. m.
Calle 129d
piloto civ 1978
demolición concreto y excavación
parcial y colocación geotextil y
reciclado


sábado, 27 de junio de 2026 08:25:18.203
210° SW
atabanza
11010411
#1


miércoles, 24 de junio de 2026 13:56:25.556
196° S
andenes colegio prado
civ 11010114


25/6/2026 2:41 p. m.
# 145A-6 Carrera 92
Suba
Bogotá, D.C.
suba centro civ 5331 instalación geotextil y subbace tp A
civ5526 instalación sardinel A 80 c


martes, 30 de junio de 2026 06:52:47.434
69° E
Niza sur
civ 11010621
# 2


25 jun 2026 7:27:49 a. m.
Carrera 98
chucua civ5794

## 5. CRONOGRAMA AMBIENTAL PROYECTADO

Para la etapa preliminar del proyecto, se cuenta con el cronograma ambiental el cual fue radicado con el PAI, y este será la guía para realizar la verificación, el seguimiento y cumplimiento a los lineamientos ambientales en las actividades constructivas que se llevarán a cabo. Para el inicio de las actividades constructivas se anexará y hará seguimiento a los cronogramas establecidos por el contratista y por interventoría.

Para el corte se tenía programadas cuarenta y tres (43) actividades del mes de junio, periodo transcurrido al corte del presente informe, a las cuales se les dio cumplimiento en un 100% (se anexa cronograma)

$$\frac{43}{43} \times 100 = 100\%$$

## 6. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL MANEJO AMBIENTAL

Para el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2026, dentro de la gestión ambiental para la EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C y las demás actividades que se detallen en el Anexo técnico las demás actividades que se detallen en el Anexo técnico, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

### 6.1 ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:

  - ✔ Contrato de Obra
  - ✔ Apéndice Ambiental y SST
  - ✔ Manual de interventoría,
  - ✔ MANUAL ÚNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE SST – MAO
  - ✔ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA y normatividad vigente nacional

- Cumplimiento a las actividades contractuales en materia ambiental del contratista

Tabla 7. Actividades Ambientales

| ACTIVIDAD | ACCIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| COMPONENTE A.<br>Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST | Personal requerido | El Contratista durante el periodo cuenta con la hoja de vida del profesional ambiental aprobado por esta interventoría |

| ACTIVIDAD | ACCIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| contractuales | Avance documental | El Contratista elaboro el documento Manual Ambiental de Obra MAO y se encuentra aprobado por esta interventoría. |
| | Control documental | Se anexa cuadro de correspondencia enviada y recibida |
| | Permisos y trámites ambientales | Se aprobó el documento PGRCD y se obtiene el PIN Ambiental 27268, al igual se obtiene el permiso forestal mediante la resolución No.00045 del 23 de enero de 2026 |
| | Comité de seguimiento | Se realizan comités integrales semanalmente |
| COMPONENTE B.<br>Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas | Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio | Se está en la gestión de ubicación de los campamentos, los cuales serán descritos en el MAO y en el seguimiento reportado en los informes mensuales |
| | Manejo de materiales de construcción | Ingreso material al frente de obra |
| | Manejo integral de residuos sólidos y RCD | El contratista realizó la disposición del material resultante de la excavación. |
| COMPONENTE C.<br>Manejo de la vegetación y paisajismo | Manejo de la vegetación y paisajismo | Se solicitó al contratista la entrega del inventario forestal con el fin de evaluar las medidas de gestión ante las autoridades ambientales vigentes. Se protegen algunos individuos arbóreos en el área de influencia del proyecto |
| | Manejo de avifauna | No aplica para el periodo |
| COMPONENTE E<br>Manejo de señalización de seguridad | Manejo de señalización de seguridad | No aplica para el periodo |

A Continuación, se describe cada componente específicamente con cada actividad que se realizó y su información pertinente:

**COMPONENTE A. Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales**

Personal requerido

El contratista de obra cuenta con el personal mínimo requerido para la ejecución de las ambientales y SST en el proyecto

Tabla 8. Personal contratista

| CARGO | NOMBRE | DEDICACION |
|---|---|---|
| Residente ambiental | Cesar Delgado | 20% |
| Residente SST | Leidy Tatiana Bautista | 100% |

Capacitaciones

- Capacitación de manejo de protección de sumideros el día 22 de junio de 2026 con 15 asistentes
- Capacitación de protección de fauna y flora el día 22 de junio de 2026 con 15 asistentes
- Capacitación de que es la contaminación ambiental, tipos de contaminación y como prevenirla el día 24 de junio de 2026 con 13 asistentes

Permisos y tramites ambientales

- Se realiza apertura del pin ambiental el día 03 de junio de 2025, previo al inicio de actividades de obra, se obtiene el PIN 27268

- El contrato no requiere la implementación de una valla fija

Comités de seguimiento

Tabla 9. Comités de obra

| FECHA | TEMA |
|---|---|
| 11/05/2026 | Comité Integral |
| 30/05/2026 | Comité Integral |

**COMPONENTE B. Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas**

Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

Para el corte se instaló campamento temporal en cada uno de los frentes activos debidamente dotado. Solo se reporta que se instalaron cuatro (4) baños portátiles de la empresa metropolitana de Aseo S.A.E.S.P EMAS en los frentes de Niza sur, Suba centro y Atabanza







Manejo de materiales de construcción

Durante el periodo ingresó material a los frentes de obra, por parte de esta interventoría se verificó los diferentes sitios en los cuales se van a adquirir dichos materiales, en el periodo de reporte los siguientes materiales:

Tabla 10. Material de Obra

| PERIODO | MATERIAL | PROVEEDOR | CANTIDAD (m3) |
|---|---|---|---|
| JUNIO | SBG PEA | GRECO | 127 |
| | | Total | 127 |

La meta de aprovechamiento es del 0% y de circularidad para este mes es 100% para este periodo ya que incorporo material proveniente de RCD a la obra. Los soportes de esta información se encuentran en los anexos del informe N°15 junio del contratista.

Manejo integral de Residuos Sólidos y RCD

Durante el periodo, el CONSORCIO CONSERVACIÓN PG realizó la disposición del material resultante de la excavación y demolición. Además, presentó los vales de estos residuos a esta interventoría.

Tabla 11. Disposición de Material RCD

| PERIODO | SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | CANTIDAD (m3) |
|---|---|---|
| JUNIO | INCOMINERIA | 135 |
| | TECNOMINERALES | 15 |
| | Total | 150 |

. Los soportes de esta información se encuentran en los anexos del informe N°15 junio del contratista.

Control de emisiones atmosféricas

- Se verificó que los vehículos que prestan servicio al proyecto contarán con la revisión técnico-mecánica y de gases vigente, sin embargo, en el periodo no realizó ejecución de actividades.
- Se verificó la documentación de la maquinaria y equipos, en cuanto a mantenimientos y estado actual, sin embargo, en el periodo no realizó ejecución de actividades.

Tabla 12. Vehículos

| VEHÍCULOS | PLACA |
|---|---|
| Volqueta | TMJ-674 |
| Volqueta | ALL 086 |
| Volqueta | UVM 655 |
| Volqueta | NOW 390 |
| Volqueta | UPS 399 |
| Volqueta | SYU 998 |
| Volqueta | UPT 439 |
| Volqueta | SMB 726 |
| Volqueta | WHG 516 |
| Volqueta | TSW 273 |
| Volqueta | KIH 266 |
| Volqueta | USC 745 |
| Volqueta | TUL 598 |
| Volqueta | TDX 907 |

| VEHÍCULOS | PLACA |
|---|---|
| Volqueta | TLP-483 |

Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros

Para el desarrollo de este programa, se implementaron medidas para el manejo de aguas superficiales y/o redes de alcantarillado que pudiesen verse afectadas por la ejecución de la obra.

Se realizó la protección de sumideros en área de influencia del proyecto una vez iniciadas las actividades sin embargo en el periodo de reporte se ejecutaron actividades de excavación por lo que se realizaron mantenimientos periódicos.

A continuación, se relacionan los sumideros que se encontraban dentro del área de influencia del proyecto, y que fueron objeto de las medidas contempladas en la ficha:

Tabla 13. Sumideros protegidos

| FRENTE DE OBRA | CIV | N° DE SUMIDEROS | N°DE SUMIDEROS PROTEGIDOS |
|---|---|---|---|
| Niza sur | 11010621 | 8 | 8 |
| Atabanza | 11010414 | 7 | 7 |
| Chucua | 11005794 | 4 | 4 |
| TOTAL | | 19 | 19 |







**COMPONENTE C. Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales**

Se solicito al contratista la entrega del inventario forestal con el fin de evaluar las medidas de gestión ante las autoridades ambiental vigente, por lo cual, se ha entregado a esta interventoría la información de los individuos arbóreos en los frentes de obra de Fase 1 (Casablanca, Tibabuyes-Costa Azul, Niza Sur, Parque Piloto, POA Pórtico y Atabanza), Fase 2 (POA

2, Colina campestre, La Campiña, La Gaitana y El Recreo de los Frailes) y Fase 3 (Prado veraniego, Ciudad Hunza, Suba centro)

Para este periodo se evidencian individuos arbóreos en el área de influencia del proyecto por lo que se hizo su debida protección antes de comenzar las actividades de excavación, a continuación, se relacionan los árboles que fueron objetos de medidas contempladas en la ficha:

Tabla 14. individuos arbóreos

| FRENTE DE OBRA | CIV | N° DE ÁRBOLES | N°DE ÁRBOLES PROTEGIDOS |
|---|---|---|---|
| NIZA SUR | 11010621 | 34 | 34 |
| ATABANZA | 11010414 | 21 | 15 |
| SUBA CENTRO | 11005331 | 22 | 22 |
| PARQUE PILOTO | 11006438 | 3 | 3 |
| TOTAL | | 80 | 61 |







Se realizo seguimiento a los frentes de obra Niza Sur (CIV: 11010613, 11010613, 11010621) y Atabanza (CIV 11010414). donde se han identificado individuos arbóreos en la zona de intervención que presentan afectaciones en sus sistemas radiculares, lo cual puede afectar la ejecución de las actividades programadas. El contratista presento a esta interventoría la documentación y fue aprobado mediante oficio TYA-FDLS-084-2025-183, posteriormente se radico y fue aprobado por la Secretaria Distrital de ambiente (SDA) para realizar el procedimiento silvicultural adecuado a ochenta y ocho (88) individuos arbóreos y una (1) tala de un individuó arbóreo de la especie Jazmín del cabo según la resolución No.00045 del 23 de enero de 2026 “Por la cual se autorizan tratamientos silviculturales en espacio público y se adoptan otras determinaciones”.




Durante el periodo evaluado, mediante los recorrido de obra constantes en los frentes de obra de Atabanza y Niza sur se verificó el cumplimiento de las actividades autorizadas en el permiso forestal, evidenciando la ejecución de labores de poda radicular y la aplicación de tratamientos posteriores a las raíces, conforme a los lineamientos establecidos. Así mismo, se deja constancia de que se realizo la tala del individuo arbóreo, teniendo en cuenta lo estipulado en el permiso.






## FICHAS DE SEGUIMIENTO A LABORES AMBIENTALES Y SST FORMATO IDU FOAC_32

La metodología empleada para la evaluación de la gestión ambiental definida para el contrato es a partir de la implementación de las fichas de seguimiento a labores ambientales, la calificación se realiza de forma semanal. El valor que se reporta es un consolidado de la calificación ambiental y SST para el periodo.

Tabla 15. Fichas de seguimiento ambiental y SST

| PERIODO | CALIFICACIÓN | Observaciones |
|---|---|---|
| Semana 1 – 1 Jun al 7 Jun | 100% | N/A |
| Semana 2 – 8 Jun al 14 Jun | 100% | N/A |
| Semana 3 – 15 Jun al 21 Jun | 100% | N/A |
| Semana 4 – 22 Jun al 28 Jun | 100% | N/A |
| **CONSOLIDADO JUNIO 2026** | **100%** | |

### 6.2. ACTIVIDADES AMBIENTALES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

- Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como:

  ✔ Contrato de Obra
  ✔ Apéndice Ambiental y SST
  ✔ Manual de interventoría,
  ✔ MANUAL ÚNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE SST – MAO
  ✔ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA
  ✔ Revisión del presupuesto

- Cumplimiento a las actividades contractuales en materia ambiental del contratista

Tabla 16. Actividades contractuales

| No. | ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| 1 | Verificación de estudios y diseños | Se realizó la verificación, para analizar las características de las condiciones iniciales y se aprobó el documento MAO |
| 2 | Programación y ejecución de comités Ambiental | Se realiza mesa de trabajo en conjunto interventoría-contratista con el fin de revisar y darle seguimiento a la obra, fueron aprobados el MAO y El PGRCD, anteriormente. |
| 3 | Revisión de informes mensuales Contratista | El Contratista realizó la entrega del informe mensual y fue aprobado por esta interventoría |
| 4 | Entrega de informe Mensual de Interventoría | Se realiza de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. |
| 5 | Inspección y verificación ambiental | La Interventoría realizó inspecciones y acompañamiento a las actividades ambientales del mes |
| 6 | Inspección EPP y señalización | La interventoría le informo al personal el uso de los EPP y al contratista la señalización adecuada para cada frente de obra, se hizo seguimiento periódicamente |

| No. | ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| 7 | Avance documental | La interventoría elabora el documento PAI y lo remite a la alcaldía para revisión y aprobación. |

- Comités

Para el periodo reportado se llevaron a cabo los siguientes comités y reuniones de seguimiento como se evidencia a continuación:

Tabla 17. Comités de obra

| FECHA | TEMA |
|---|---|
| 11/05/2026 | Comité Integral |
| 30/05/2026 | Comité Integral |

## 7. PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES

Permiso de aprovechamiento forestal: Se encuentra aprobado por la secretaria Distrital de Ambiente (SDA) por medio de la resolución No.00045 del 23 de enero de 2026 “Por la cual se autorizan tratamientos silviculturales en espacio público y se adoptan otras determinaciones”, esto para los segmentos viales a intervenir en los frentes de obra de Niza Sur (CIV: 11010612, 11010613, 11010621.) y Atabanza (CIV:11010414)

Concesión de aguas: No se requiere porque el agua será suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o por un tercero, lo cual se verificará en su momento.

Permiso de ocupación de cauce: No se requiere porque no se realizará ninguna intervención que requiera un permiso de ocupación de cauce.

## 8. CORRESPONDENCIA

### CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 18. Correspondencia enviada

| FECHA | N° OFICIO | ASUNTO | DESTINATARIO |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | TYA-FDLS-084-2025-805 | Aprobación informe ambiental N°14 mayo | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG |
| 04/06/2026 | TYA-FDLS-084-2025-817 | Radicación informe ambiental N°14 mayo contratista | FDLS INFRAESTRUCTURA |
| 05/06/2026 | TYA-FDLS-084-2025-819 | Radicación informe ambiental N°14 mayo interventoría | FDLS INFRAESTRUCTURA |
| 05/06/2026 | TYA-FDLS-084-2025-821 | Aprobación Inventario de sumideros Frente La Chucua | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG |
| 12/06/2026 | TYA-FDLS-084-2025-826 | Aprobación Inventario de sumideros Frente POA Andenes | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG |
| 12/06/2026 | TYA-FDLS-084-2025-827 | Aprobación Inventario de sumideros Frente Villa María | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | TYA-FDLS-084-2025-835 | Aprobación Gestores RCD | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG |
| 30/06/2026 | TYA-FDLS-084-2025-842 | Remisión de información – Evento caída rama de un individuo arbóreo en el frente de atabanza | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG |

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

Tabla 19. Correspondencia recibida

| FECHA | N° OFICIO | ASUNTO |
|---|---|---|
| 02/06/2026 | D-165-2026-50 | Inventario de sumideros Frente La Chucua |
| 03/06/2026 | D-167-2026-50 | Radicación informe mensual Ambiental No.14 mayo |
| 09/06/2026 | D-174-2026-50 | Inventario de sumideros Frente POA Andenes |
| 09/06/2026 | D-175-2026-50 | Inventario de sumideros Frente Villa María |
| 17/06/2026 | D-181-2026-50 | Documentos de proveedores materiales y RCD |
| 24/06/2026 | D-184-2026-50 | Notificación de evento - caída de rama de árbol en sector Atabanza |
| 26/06/2026 | D-187-2026-50 | Entrega informe mensual Ambiental No.15 junio |

## 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza la vinculación del profesional ambiental y SST.
- Teniendo en cuenta que si se presenta una calificación por debajo de 90% se dará inicio a procesos sancionatorios de conformidad con las obligaciones contractuales
- El estado del cargue de información respecto al PIN Ambiental se tiene con corte al mes de febrero, respecto a la meta de aprovechamiento (50%) y circularidad (23%) se están cumpliendo, solo se recomienda al contratista presentar los siguientes meses con sus debidas certificaciones
- La calificación para el periodo es de 100% hasta la fecha
- Se recomendó al contratista no acopiar en las zonas verdes sin autorización para evitar riesgos o daños, ya que estas deben quedar en igual o en mejores condiciones a las iniciales
- Se realizo el seguimiento constante a las actividades ejecutadas en los frentes de obra de Atabanza y Niza sur verificando el tratamiento integral de los individuos arbóreos, mediante la ejecución de poda radicular y la aplicación de cicatrización en las raíces, conforme a los lineamientos establecidos
- El informe No. 15 a la fecha del presente informe ha sido remitido por el contratista y fue aprobado por esta interventoría

## 10. ANEXOS

- Cronograma ambiental
- Capacitación ambiental
- Fichas de seguimiento a labores ambientales y SST
- Seguimiento al Plan de acción ambiental

| TORRES & ASOCIADOS S.A.S | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTION AMBIENTAL |
|---|---|
| CONTRATO INTERVENTORIA 084-2025 INT(119251) | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C |

| PLAN PROGRAMA | ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | POBLACION OBJETO | ACCION | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUCCION | 1 | Inducción al Personal nuevo: Generalidades del PAI componente SI, Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| FORMACION, ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION INTERVENTORIA | 2 | Manejo de cerramiento del frente de obra. | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 3 | problemática ambiental disposicion de residuos | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 4 | Manejo de cuerpos de agua | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 5 | Control de emisiones atmosféricas | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 6 | Manejo de materiales de construcción | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 7 | Orden y aseo | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 8 | Uso eficiente de y ahorro de agua y energía | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 9 | Conocimiento y manejo de sustancias químicas y hojas | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 10 | Actualización Requisitos legales ambientales. | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 11 | Manejo de residuos peligrosos | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 12 | Manejo y disposición final de escombros | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 13 | Procedimiento permiso forestal | Residente ambiental interventoria. | Personal de CTC 084-2025 INT(119251) | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| GESTION DE PERMISOS | 14 | Permiso para operación de equipos de construcción y reparación de vías generadores de ruido ambiental en horarios | Residente ambiental interventoria. | Frente de obra activo. | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| INSPECCIONES | 15 | Inspección ambiental mediante recorridos a los frentes de obra | Residente ambiental interventoria. | Frente de obra activo. | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 16 | Verificación de campamentos y sitios de acopio temporal | Residente ambiental interventoria. | Frente de obra activo. | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 17 | Verificación de señalización y cerramiento | Residente ambiental interventoria. | Frente de obra activo. | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 18 | Verificación orden, aseo y limpieza en los frentes de obra | Residente ambiental interventoria. | Frente de obra activo. | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 19 | Verificación área disponible para el manejo de materiales de obra. | Residente ambiental interventoria. | Frente de obra activo. | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 20 | Verificación de uso correcto de cintas, conos, | Residente ambiental interventoria. | Frente de obra activo. | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 21 | Verificación del manejo integral de cuerpos de agua | Residente ambiental interventoria. | Frente de obra activo. | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| INFORMES | 22 | Elaboración del informe mensual ambiental | Residente ambiental interventoria. | N.A | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 23 | Elaboración del informe semanal | Residente ambiental interventoria. | N.A | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |
| | 24 | Elaboración informe ambiental final | Residente ambiental interventoria. | N.A | P | | | | | |
| | | | | | A | | | | | |

| | |
|---|---|
| PROGRAMADO | |
| EJECUTADO | |
| INCUMPLIDO | |
| REPROGRAMADO | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 0 | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |

NOMBRE: CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORIA

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-AC-32 | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 11 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 1 | JUNIO | 2026 | 7 | JUNIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| **COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES** | | | | | | **13%** |
| 1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | **2,0%** | Aplica | 100% | | **13,0%** |
| 2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS** | | | | | | **35%** |
| 6 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | **5,0%** | Aplica | 100% | | **35%** |
| 7 | Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| 8 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 9 | Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente. | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| 10 | Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 11 | Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| 12 | Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |

| FORMATO<br>FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-AC-32 | **PROCESO**<br>GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | **VERSIÓN**<br>4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 11 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 1 | JUNIO | 2026 | 7 | JULIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| **COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO** | | | | | | **8%** |
| 13 | Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 14 | Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra. | **2,0%** | Aplica | 100% | | 8% |
| 15 | Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 16 | Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | | | **39%** |
| 17 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 18 | Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 19 | Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 20 | Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 21 | Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 22 | Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 23 | El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones | **2,0%** | Aplica | 100% | | |

| FORMATO<br>FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-AC-32 | **PROCESO**<br>GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | **VERSIÓN**<br>4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 11 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 1 | JUNIO | 2026 | 7 | JULIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| 24 | Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos. | **4,0%** | Aplica | 100% | | **39%** |
| 25 | Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 26 | Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 27 | Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 28 | Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 29 | Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 30 | Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 31 | Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 32 | Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 33 | Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD** | | | | | | **5%** |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-AC-32 | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 11 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 1 | JUNIO | 2026 | 7 | JULIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| 34 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | **5,0%** | Aplica | 100% | | 5% |
| **TOTAL** | | **100%** | **TOTAL EVALUADO** | | | **100%** |

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(NOMBRE)
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(NOMBRE)
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
(NOMBRE)
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-AC-32 | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 18 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| 8 | JUNIO | 2026 | 14 | JUNIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| **Porcentaje Total Componentes** | | **100%** | **Calificación total** | | | **100%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **COMPONENTE AMBIENTAL** | **ÍNDICE DE PONDERACIÓN** | **APLICABILIDAD** | **% CUMPLI.** | **OBSERVACIONES EN CASO DE 0%** | **COMPONENTE** |
| **COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES** | | | | | | **13%** |
| 1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | **2,0%** | Aplica | 100% | | **13,0%** |
| 2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS** | | | | | | **35%** |
| 6 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | **5,0%** | Aplica | 100% | | **35%** |
| 7 | Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| 8 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 9 | Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente. | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| 10 | Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 11 | Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| 12 | Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |

| FORMATO<br>FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-AC-32 | **PROCESO**<br>GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | **VERSIÓN**<br>4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 18 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 8 | JUNIO | 2026 | 14 | JULIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| **COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO** | | | | | | **8%** |
| 13 | Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 14 | Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra. | **2,0%** | Aplica | 100% | | 8% |
| 15 | Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 16 | Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | | | **39%** |
| 17 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 18 | Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 19 | Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 20 | Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 21 | Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 22 | Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 23 | El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones | **2,0%** | Aplica | 100% | | |

| FORMATO<br>FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-AC-32 | **PROCESO**<br>GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | **VERSIÓN**<br>4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 18 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 8 | JUNIO | 2026 | 14 | JULIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| 24 | Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos. | **4,0%** | Aplica | 100% | | **39%** |
| 25 | Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 26 | Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 27 | Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 28 | Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 29 | Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 30 | Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 31 | Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 32 | Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 33 | Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD** | | | | | | **5%** |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-AC-32 | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 18 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 8 | JUNIO | 2026 | 14 | JULIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| 34 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | **5,0%** | Aplica | 100% | | 5% |
| **TOTAL** | | **100%** | **TOTAL EVALUADO** | | | **100%** |

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(NOMBRE)
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(NOMBRE)
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
(NOMBRE)
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-AC-32 | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 25 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| 15 | JUNIO | 2026 | 21 | JUNIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| **Porcentaje Total Componentes** | | **100%** | **Calificación total** | | | **100%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **COMPONENTE AMBIENTAL** | **ÍNDICE DE PONDERACIÓN** | **APLICABILIDAD** | **% CUMPLI.** | **OBSERVACIONES EN CASO DE 0%** | **COMPONENTE** |
| **COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES** | | | | | | **13%** |
| 1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | **2,0%** | Aplica | 100% | | **13,0%** |
| 2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS** | | | | | | **35%** |
| 6 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | **5,0%** | Aplica | 100% | | **35%** |
| 7 | Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| 8 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 9 | Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente. | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| 10 | Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 11 | Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| 12 | Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |

| FORMATO<br>FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-AC-32 | **PROCESO**<br>GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | **VERSIÓN**<br>4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 25 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 15 | JUNIO | 2026 | 21 | JUNIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| **COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO** | | | | | | **8%** |
| 13 | Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 14 | Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra. | **2,0%** | Aplica | 100% | | 8% |
| 15 | Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 16 | Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | | | **39%** |
| 17 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 18 | Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 19 | Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 20 | Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 21 | Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 22 | Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 23 | El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones | **2,0%** | Aplica | 100% | | |

| FORMATO<br>FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-AC-32 | **PROCESO**<br>GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | **VERSIÓN**<br>4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 25 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 15 | JUNIO | 2026 | 21 | JUNIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| 24 | Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos. | **4,0%** | Aplica | 100% | | **39%** |
| 25 | Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 26 | Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 27 | Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 28 | Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 29 | Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 30 | Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 31 | Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 32 | Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 33 | Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD** | | | | | | **5%** |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-AC-32 | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 25 | JUNIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 15 | JUNIO | 2026 | 21 | JUNIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| 34 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | **5,0%** | Aplica | 100% | | 5% |
| **TOTAL** | | **100%** | **TOTAL EVALUADO** | | | **100%** |

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(NOMBRE)
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(NOMBRE)
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
(NOMBRE)
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-AC-32 | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| 2 | JULIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| 22 | JUNIO | 2026 | 28 | JUNIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| **Porcentaje Total Componentes** | | **100%** | **Calificación total** | | | **100%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **COMPONENTE AMBIENTAL** | **ÍNDICE DE PONDERACIÓN** | **APLICABILIDAD** | **% CUMPLI.** | **OBSERVACIONES EN CASO DE 0%** | **COMPONENTE** |
| **COMPONENTE A: CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES** | | | | | | **13%** |
| 1 | El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas A&SST exigidas | **2,0%** | Aplica | 100% | | **13,0%** |
| 2 | Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito A&SST hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 3 | La brigada de orden, aseo y limpieza – BOAL está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 4 | Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de RCD producto de las actividades de obra. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 5 | Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE B: MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS** | | | | | | **35%** |
| 6 | Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. | **5,0%** | Aplica | 100% | | **35%** |
| 7 | Los acopios de materiales y RCD se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en los documentos contractuales. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| 8 | El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado de acuerdo a lo ofertado en el MAO. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 9 | Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la normativa vigente. | **4,0%** | Aplica | 100% | | |
| 10 | Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o RCD que puedan desprenderse en las vías. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 11 | Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el MAO. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |
| 12 | Se implementa las medidas definidas en el MAO para controlar las emisiones de material particulado en la obra. | **6,0%** | Aplica | 100% | | |

| FORMATO<br>FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-AC-32 | **PROCESO**<br>GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | **VERSIÓN**<br>4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 2 | JULIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 22 | JUNIO | 2026 | 28 | JUNIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| **COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO** | | | | | | **8%** |
| 13 | Las zonas verdes en el área de intervención de la obra se encuentran libres de materiales de construcción, a menos que se cuente con la autorización de la interventoría y/o la Autoridad Competente para uso temporal. Las zonas verdes usadas temporalmente deben quedan en condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 14 | Sí existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, éstos se encuentran debidamente protegidos según las especificaciones que al respecto se incluyen en el estipulado en el apéndice A&SST y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra. | **2,0%** | Aplica | 100% | | 8% |
| 15 | Se realiza la ejecución de tratamientos silviculturales y el procedimiento de avifauna según lo estipulado por el Manual de Silvicultura Urbana del JBB y en cumplimiento de la Resolución de aprobación emitida por la AAC | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 16 | Se realiza el seguimiento y mantenimiento periódico de los individuos vegetales del área de influencia del contrato. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE D: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | | | **39%** |
| 17 | Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 18 | Se realiza la protección a excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones, normativa y/o documento técnico que lo indique. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 19 | Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección individual señalados en la matriz de EPI presentada en el SGSST incluido en el MAO aprobado, los cuales debe estar en el buenas condiciones de acuerdo a lo indicado por el fabricante. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 20 | Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los documentos contractuales. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 21 | Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 22 | Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 23 | El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones | **2,0%** | Aplica | 100% | | |

| FORMATO<br>FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-AC-32 | **PROCESO**<br>GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | **VERSIÓN**<br>4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 2 | JULIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 22 | JUNIO | 2026 | 28 | JUNIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| 24 | Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipos y vehículos. | **4,0%** | Aplica | 100% | | **39%** |
| 25 | Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS y AFP; el contratista se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamento. | **5,0%** | Aplica | 100% | | |
| 26 | Se socializa a todo el personal de la obra la política de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el Representante Legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 27 | Los miembros del COPASST o Vigía y Comité de Convivencia Laboral se reúnen según lo establecido en la Ley; se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 28 | Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 29 | Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el SGSST incluido en el MAO aprobado. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 30 | Todos los frentes de obra cuentan con sitio exclusivo para que los trabajadores se cambien y guarden sus objetos personales y EPI. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| 31 | Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad, las cuales están socializadas al personal involucrado en su manejo. | **1,0%** | Aplica | 100% | | |
| 32 | Se cumple con el Programa de Mantenimiento (incluido en el MAO aprobado) para la maquinaria, equipos y vehículos utilizados en obra. | **3,0%** | Aplica | 100% | | |
| 33 | Se han conformado las Brigadas de Emergencia, se encuentran activas e identificadas, cuentan con un plan de capacitación y entrenamiento periódico, el cual se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia. | **2,0%** | Aplica | 100% | | |
| **COMPONENTE E: PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD** | | | | | | **5%** |

| FORMATO | | |
|---|---|---|
| FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES | | |
| **CÓDIGO** | **PROCESO** | **VERSIÓN** |
| FO-AC-32 | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | 4,0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |
| 2 | JULIO | 2026 |

**INTERVENTORÍA:** TORRES & ASOCIADOS

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO PG

**SUBDIRECCIÓN GENERAL** N/A
**DIRECCIÓN TÉCNICA** N/A
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** N/A

**CONTRATO DE OBRA N°** Contrato de obra No 1010-2024-LP (119226)

**CONTRATO INTERVENTORÍA N°** Contrato 084-2025-INT (119251)

| PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 22 | JUNIO | 2026 | 28 | JUNIO | 2025 |

**OBJETO CONTRATO DE OBRA:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO. LOTE 2"

| Porcentaje Total Componentes | | 100% | Calificación total | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | COMPONENTE AMBIENTAL | ÍNDICE DE PONDERACIÓN | APLICABILIDAD | % CUMPLI. | OBSERVACIONES EN CASO DE 0% | COMPONENTE |
| 34 | Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones. | **5,0%** | Aplica | 100% | | 5% |
| **TOTAL** | | **100%** | **TOTAL EVALUADO** | | | **100%** |

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(NOMBRE)
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (INTERVENTORIA)

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 1 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(Nombre)
PROFESIONAL 2 (AMBIENTAL Y/O SST) PLANTILLA ESTABLECIDA EN DOCUMENTOS CONTRUACTUALES (CONTRATISTA)

(FIRMA)
(NOMBRE)
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

(FIRMA)
(NOMBRE)
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA

Original: Interventoría
1era copia: Contratista
2da copia: IDU

**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION AMBIENTAL**

## 1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo exponer de manera clara y resumida las actividades desarrolladas por el equipo de interventoría en cumplimiento al plan de acción ambiental, documento rector que establece los lineamientos, procedimientos y mecanismos necesarios para garantizar el adecuado seguimiento, control y verificación del contrato.

## 2. Objetivos del plan de acción ambiental

- Realizar seguimiento, control ambiental del contrato de obra con la finalidad de que este desarrolle acorde al apéndice ambiental y SST.
- Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la gestión ambiental y SST durante el desarrollo del contrato
- Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al proyecto

## 3. Revisión y ajuste de documentos contractuales

- **MANUAL AMBIENTAL DE OBRA (MAO):** Se dio aprobación mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-088, el día 28 de mayo de 2025 y se radico ante el Fondo de Desarrollo Local de Suba mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-089 con numero de radicado 2025-611-0133782 del 30 de mayo de 2025.
- **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (PMA-RCD):** Se dio aprobación mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-066, el día 23 de mayo de 2025 y se radico ante el Fondo de Desarrollo Local de Suba mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-074 con numero de radicado 2025-611-012964-2 del 26 de mayo de 2025.
- **PIN AMBIENTAL:** Posterior a la aprobación del PMA-RCD, el día 3 de junio se dio apertura del pin ambiental 27268 ante la secretaria Distrital de ambiente, al igual se ha verificado el cargue de información mensual de los residuos de construcción y demolición generados en la obra**,** con el fin de darle cumplimiento al decreto 507 de 2023.
- **SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** Se realizo la elaboración del documento Plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo por la profesional SST de interventoría y se radico ante el Fondo de Desarrollo Local de Suba mediante el oficio TYA-FDLS-084-2025-080 con numero de radicado 2025-611-0131172 del 28 de mayo de 2025.

4. **Visitas o recorridos ambientales y SST a los frentes de obra:** Estos recorridos se realizan el primer día de inicio de la semana con los profesionales ambiental y SST, para darle una valoración al desempeño ambiental y SST por medio de las listas de chequeo (Formato FOAC 32 _ FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES Y SST)

## 5. Listas de chequeo (FOAC 32 _FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES Y SST):

La metodología empleada para la evaluación de la gestión ambiental definida para el contrato es a partir de la implementación de las fichas de seguimiento a labores ambientales, la calificación se realiza de forma semanal. El valor que se reporta es de la calificación ambiental y SST para todos los periodos.

| PERIODO | CALIFICACION |
|---|---|
| **CONSOLIDADO JUNIO 2025** | **94.75%** |
| **CONSOLIDADO JULIO 2025** | **92%** |
| **CONSOLIDADO AGOSTO 2025** | **98.4%** |
| **CONSOLIDADO SEPTIEMBRE 2025** | **97%** |
| **CONSOLIDADO OCTUBRE 2025** | **98%** |
| **CONSOLIDADO NOVIEMBRE 2025** | **96,5%** |
| **CONSOLIDADO DICIEMBRE 2025** | **98,25%** |
| Semana 1 – 29 Dic al 4 Ene | 98% |
| Semana 2 – 5 Ene al 11 Ene | 98% |
| Semana 3 – 12 Ene al 18 Ene | 92% |
| Semana 4 – 19 Ene al 25 Ene | 98% |
| **CONSOLIDADO ENERO 2026** | **96,5%** |
| Semana 1 – 2 Feb al 8 Feb | 100% |
| Semana 2 – 9 Feb al 15 Feb | 93% |
| Semana 3 – 16 Feb al 22 Feb | 100% |
| Semana 4 – 23 Feb al 1 Mar | 98% |
| **CONSOLIDADO FEBRERO 2026** | **97,75%** |
| Semana 1 – 2 Mar al 8 Mar | 100% |
| Semana 2 – 9 Mar al 15 Mar | 98% |
| Semana 3 – 16 Mar al 22 Mar | 100% |
| Semana 4 – 23 Mar al 29 Mar | 100% |
| **CONSOLIDADO MARZO 2026** | **99,5%** |

| | |
|---|---|
| Semana 1 – 30 Mar al 5 Abr | 100% |
| Semana 2 – 6 Abr al 12 Abr | 100% |
| Semana 3 – 13 Abr al 19 Abr | 100% |
| Semana 4 – 20 Abr al 26 Abr | 100% |
| **CONSOLIDADO ABRIL 2026** | **100%** |
| Semana 1 – 27 Abr al 3 May | 100% |
| Semana 2 – 4 May al 10 May | 100% |
| Semana 3 – 11 May al 17 May | 100% |
| Semana 4 – 18 May al 24 May | 100% |
| Semana 5 – 25 May al 31 May | 100% |
| **CONSOLIDADO MAYO 2026** | **100%** |
| Semana 1 – 1 Jun al 7 Jun | 100% |
| Semana 2 – 8 Jun al 14 Jun | 100% |
| Semana 3 – 15 Jun al 21 Jun | 100% |
| Semana 4 – 22 Jun al 28 Jun | 100% |
| **CONSOLIDADO JUNIO 2026** | **100%** |

## 6. Apoyos inspectores Interventoría

El inspector ambiental realiza el apoyo diario de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental**,** asegurar la correcta gestión de residuos**,** controlar emisiones, ruidos y vibraciones**,** proteger suelo, agua y vegetación**,** y verificar que se apliquen medidas de prevención y mitigación de impactos**.** Además, promueven buenas practicas dentro de los frentes de obra.

## 7. Comités de obra

En el año 2025 se realizaron 32 comités de obra y 15 en el año 2026, para un total de 47 comités que han sido acompañados por el profesional ambiental y SST, cada uno cuenta con actas de comité con compromisos o obligaciones que genera el contratista como el interventor, estas se encuentran en los informes mensuales técnicos del contrato radicados al fondo de desarrollo local de Suba

| N° | FECHA | TEMA |
|---|---|---|
| 33 | 23/01/2026 | Comité Integral |
| 34 | 30/01/2026 | Comité Integral |
| 35 | 06/02/2026 | Comité Integral |
| 36 | 19/02/2026 | Comité Integral |
| 37 | 27/02/2026 | Comité Integral |
| 38 | 06/03/2026 | Comité Integral |
| 39 | 20/03/2026 | Comité Integral |
| 40 | 27/03/2026 | Comité Integral |
| 41 | 10/04/2026 | Comité Integral |
| 42 | 17/04/2026 | Comité Integral |
| 43 | 29/04/2026 | Comité Integral |
| 44 | 08/05/2026 | Comité Integral |
| 45 | 15/05/2026 | Comité Integral |
| 46 | 22/05/2026 | Comité Integral |
| 47 | 29/05/2026 | Comité Integral |
| 48 | 11/06/2026 | Comité Integral |
| 49 | 30/06/2026 | Comité Integral |

## 8. Actividades especificas realizadas para el seguimiento del contrato

- **Control documental:**

  - Verificación periódica de informes semanales y/o mensuales ambientales entregados por el contratista
  - Revisión de soportes, registros fotográficos y documentos de seguimiento
  - Control de documentos y soportes oficiales del proyecto respecto al tema ambiental y/o SST

- **Supervisión ambiental**
  - Seguimiento constante a la ejecución de actividades del contratista según el apéndice ambiental y SST al igual que el cronograma presentado en el MAO del contratista
  - Inspecciones en campo para validar que se estén ejecutando practicas efectivas ambientales durante el contrato
  - Registro de hallazgos, observaciones y oportunidades de mejora en los frentes de obra

- **Monitoreo al cumplimiento contractual**
  - Revisión cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en todas las actividades del contratista
  - Seguimiento a los individuos arbóreos y sumideros inventariados por el contratista, al igual que la disposición de los residuos de construcción y demolición
  - Validación de los indicadores de seguimiento al MAO presentado por el contratista

- **Seguimiento a la meta de aprovechamiento y Circularidad**

Se da seguimiento a las actividades que realiza el contratista dentro de la obra respecto a la meta de aprovechamiento del 50% y del 23% para el año 2026, esto teniendo en cuenta el Decreto 507 de 2023. A continuación, se relaciona la información del cargue del PIN Ambiental ante la secretaria Distrital de Ambiente:

| MES | FECHA DE RADICADO | N° DE RADICADO |
|---|---|---|
| ABRIL | 03/09/2025 | 2025ER200249 |
| MAYO | 03/09/2025 | 2025ER200269 |
| JUNIO | 03/09/2025 | 2025ER200283 |
| JULIO | 16/09/2025 | 2025ER212860 |
| AGOSTO | 19/11/2025 | 2025ER274137 |
| SEPTIEMBRE | 19/11/2025 | 2025ER274446 |
| OCTUBRE | 26/11/2025 | 2025ER278967 |
| NOVIEMBRE | 27/01/2026 | 2026ER10718 |
| DICIEMBRE | 29/01/2026 | 2026ER11398 |
| ENERO | 19/02/2026 | 2026ER29091 |
| FEBRERO | 12/03/2026 | 2026ER46487 |
| MARZO | 07/05/2026 | 2026ER94295 |
| ABRIL | 03/06/2026 | 2026ER116248 |
| MAYO | 06/07/2026 | 2026ER141594 |

A continuación, se relaciona la tabla con el que se da cumplimiento a la meta de aprovechamiento del 50% a los RCD generados durante el contrato:

| MES | Aprovechables (Ton) | No aprovechables (Ton) | Excavación (Ton) |
|---|---|---|---|
| **ABRIL** | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MAYO** | 0 | 0 | 0 |
| **JUNIO** | 230,4 | 0 | 0 |
| **JULIO** | 522,24 | 0 | 1589,26 |
| **AGOSTO** | 134,4 | 0 | 684,62 |
| **SEPTIEMBRE** | 230,4 | 0 | 1666,89 |
| **OCTUBRE** | 108,75 | 11,54 | 211,4 |
| **NOVIEMBRE** | 0 | 0 | 121,35 |
| **DICIEMBRE** | 21 | 0 | 0 |
| **ENERO** | 77,84 | 0 | 1056,99 |
| **FEBRERO** | 17,92 | 0 | 28,22 |
| **MARZO** | 481,61 | 0 | 652,84 |
| **ABRIL** | 722,52 | 0 | 230,85 |
| **MAYO** | 48,44 | 0 | 251,3 |
| TOTAL | 2595,52 | 11,54 | 6493,72 |

**Meta de aprovechamiento:**

$$\frac{Cantidad\ de\ RCD\ a\ centros\ de\ aprovechamiento}{Cantidad\ de\ RCD\ generado\ (No\ excavacion)}\ x100$$

$$\frac{2595{,}52\ Ton}{2607{,}06\ Ton}\ x100 = 99{,}5\%$$

“La meta de aprovechamiento es de obligatorio cumplimiento para todos los grandes generadores y pequeños generadores que requieran alguna licencia, se calculará para el año de terminación del proyecto sin tener en cuenta los productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno.”

A continuación, se relaciona la tabla con el que se da cumplimiento a la meta de circularidad del 25% durante el contrato:

| MES | Material Valorizado (Cuenta con PIN) | Material Valorizado (No cuenta con PIN) |
|---|---|---|
| **ABRIL** | 0 | 0 |
| **MAYO** | 0 | 0 |
| **JUNIO** | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **JULIO** | 0 | 0 |
| **AGOSTO** | 978,75 | 0 |
| **SEPTIEMBRE** | 912,75 | 0 |
| **OCTUBRE** | 163,8 | 126,15 |
| **NOVIEMBRE** | 19,5 | 336,4 |
| **DICIEMBRE** | 411 | 149,35 |
| **ENERO** | 130,08 | 449,45 |
| **FEBRERO** | 466,9 | 40,6 |
| **MARZO** | 145,6 | 0 |
| **ABRIL** | 1055,1 | 1338,05 |
| **MAYO** | 754,2 | 87 |
| **TOTAL** | **5037,68** | **2527** |

Meta de circularidad:

$$\frac{\boldsymbol{Cantidad\ de\ material\ valorizado\ usado\ en\ obra\ que\ cuenta\ con\ PIN\ de\ la\ SDA}}{\boldsymbol{Cantidad\ de\ material\ a\ usar\ en\ obra}}\ \boldsymbol{x100}$$

$$\frac{\boldsymbol{5037,68\ m3}}{\boldsymbol{7564,68\ m3}}\ \boldsymbol{x100 = 66,7\%}$$

- **Seguimiento al decreto 442 de 2012 – GCR (Grano de caucho reciclado)**

Se da seguimiento al uso de materiales provenientes del aprovechamiento de las llantas usadas, por lo cual no debe de ser menor al 25% de las mezclas asfálticas usadas en el proyecto, en este mes se comprobó la calidad y el proveedor del material como lo son Incomineria y Doble A Ingeniería para cumplir este porcentaje, a continuación, se presentan las cantidades que se utilizaron durante el contrato:

| MATERIAL | CANTIDAD (M3) |
|---|---|
| **MEZCLA MD-19** | **307,05** |
| **MEZCLA MCCH25** | **120,38** |
| **MEZCLA MDC-19** | **64,83** |
| **MEZCLA MD-25** | **17,82** |
| **MEZCLA MD-12** | **16,87** |
| **TOTAL** | **526,95** |
| **GCR UTILIZADO** | **131,74** |

## 9. Seguimiento al Cronograma ambiental

Se monitoreo permanentemente el avance de obra realizando las inspecciones ambientales en los frentes de obra, al igual se ha efectuado en su totalidad hasta la fecha las actividades del cronograma, el personal de interventoría cuenta con la inducción adecuada, al igual mensualmente se han realizado capacitaciones al personal descritas a continuación:

- Manejo de cerramiento del frente de obra
- Problemática ambiental/disposición de residuos
- Manejo de cuerpos de agua
- Control de emisiones atmosféricas
- Orden y aseo
- Uso eficiente de ahorro de agua y energía
- Conocimiento y manejo de sustancias químicas
- Actualización requisitos legales ambientales
- Manejo de residuos peligrosos
- Manejo de materiales de construcción
- Manejo y disposición de escombros
- Procedimiento permiso forestal

Los soportes de esta información se encuentran en los informes mensuales ambientales entregados al Fondo de Desarrollo Local de Suba

## 10. Resultados obtenidos

A partir de la ejecución de las actividades mencionadas, se lograron los siguientes resultados:

- Cumplimiento al 100% de las acciones establecidas en el Plan de acción ambiental
- Consolidación de un sistema de seguimiento a las actividades ambientales claro, organizado y trazable
- Concienciación y capacitación de todo el personal de interventoría como de obra sobre las practicas ambientales responsables
- Implementación de practicas efectivas de reciclaje y reducción de residuos generados por la obra
- Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en el desarrollo del contrato