PROGRAMACIÓN DE OBRA - 3 FRENTES DE TRABAJO SIMULTÁNEOS

Frente 1: La Laguna | Frente 2: Capellanía | Frente 3: Canelón | Plazo Total: 8 Semanas (2 Meses)

Ítem	Capítulo / Descripción de Actividad	Und.	Cantidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Frente de Trabajo	SEMANA#-SEMANA#
1. ÁREA: LA LAGUNA — (Frente 1: La Laguna)													
1. PRELIMINARES													
1	CERCA EN TELA VERDE H=2.10	ML	35,42	X								La Laguna	S1-S2
2	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	195,00	X								La Laguna	S1-S2
3	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	170,00	X								La Laguna	S1-S2
4	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M, INC RETIRO	M2	165,00	X								La Laguna	S1-S2
5	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	20,00	X								La Laguna	S1-S2
2. CUBIERTA													
6	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA EXISTENTE, INCLUYE TRATAMIENTO DE HUMEDADES	M2	195,00		X	X	X					La Laguna	S2-S5
7	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	170,00		X	X	X					La Laguna	S2-S5
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNISA DE PVC	ML	180,00		X	X	X					La Laguna	S2-S5
9	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	195,00		X	X	X					La Laguna	S2-S5
10	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	30,00		X	X	X					La Laguna	S2-S5
11	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	55,00					X	X			La Laguna	S5-S7
12	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	18,58					X	X			La Laguna	S5-S7
13	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	10,00					X	X			La Laguna	S5-S7
3. ELÉCTRICOS													
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO BALA LED 1X17W, 120 VAC.	UND	20,00							X	X	La Laguna	S7-S8
15	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	15,00							X	X	La Laguna	S7-S8
2. ÁREA: CAPELLANÍA — (Frente 2: Capellanía)													
1. PRELIMINARES													
16	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	46,03	X	X							Capellanía	S1-S2
17	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m, INC RETIRO	M2	55,70	X	X							Capellanía	S1-S2
18	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M, INC RETIRO	M2	10,00	X	X							Capellanía	S1-S2
19	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO	M3	3,00	X	X							Capellanía	S1-S2
20	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	15,00	X	X							Capellanía	S1-S2
2. EXCAVACIONES													
21	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	60,52		X	X						Capellanía	S2-S3
3. RELLENOS													
22	SUBBASE GRANULAR	M3	25,47			X	X					Capellanía	S3-S4
23	RELLENO GRAVILLA DE RÍO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15,80			X	X					Capellanía	S3-S4
24	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	10,00			X	X					Capellanía	S3-S4

PROGRAMACIÓN DE OBRA - 3 FRENTES DE TRABAJO SIMULTÁNEOS

Frente 1: La Laguna | Frente 2: Capellanía | Frente 3: Canelón | Plazo Total: 8 Semanas (2 Meses)

Ítem	Capítulo / Descripción de Actividad	Und.	Cantidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Frente de Trabajo	SEMANA#-SEMANA#
4. ACABADOS													
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PREFABRICADO CON REJILLA 29- 41 - 100	ML	31,30				X	X	X	X		Capellanía	S4-S8
26	CAJA DE INSPECCIÓN 100 X 100	UND	4,00				X	X	X	X		Capellanía	S4-S8
27	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	40,00				X	X	X	X		Capellanía	S4-S8
28	ADOQUÍN GRES PEATONAL	M2	30,00				X	X	X	X		Capellanía	S4-S8
3. ÁREA: CANELÓN — (Frente 3: Canelón)													
1. PRELIMINARES													
29	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M, INC RETIRO	M2	20,00	X	X	X	X					Canelón	S1-S4
30	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO, INC RETIRO	M2	10,00	X	X	X	X					Canelón	S1-S4
31	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	4,00	X	X	X	X					Canelón	S1-S4
32	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.30 M, INC RETIRO	M2	8,00	X	X	X	X					Canelón	S1-S4
33	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M, INC RETIRO	M2	10,00	X	X	X	X					Canelón	S1-S4
34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO	M2	684,10	X	X	X	X					Canelón	S1-S4
35	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, INC RETIRO	UN	20,00	X	X	X	X					Canelón	S1-S4
36	DESMONTE DE VENTANAS, INC RETIRO	M2	20,00	X	X	X	X					Canelón	S1-S4
37	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO	M2	430,00	X	X	X	X					Canelón	S1-S4
38	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	50,00	X	X	X	X					Canelón	S1-S4
2. ACABADOS, APARATOS SANITARIOS													
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO SPC DE TRAFICO ALTO	M2	554,00			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
40	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN DE TRANSICION	ML	25,00			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN PVC	ML	220,00			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
42	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA	M2	180,00			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
43	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA(LINEAL)	ML	50,00			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA)	UND	6,00			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	6,00			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA	UND	2,00			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
47	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	684,10			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
48	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	80,00			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
49	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	186,27			X	X	X	X			Canelón	S3-S7
3. PAÑETES													
50	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	120,00					X	X	X		Canelón	S5-S8
51	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	40,00					X	X	X		Canelón	S5-S8
52	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	200,00					X	X	X		Canelón	S5-S8
53	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	250,00					X	X	X		Canelón	S5-S8
54	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	116,41					X	X	X		Canelón	S5-S8
55	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	50,00					X	X	X		Canelón	S5-S8

PROGRAMACIÓN DE OBRA - 3 FRENTES DE TRABAJO SIMULTÁNEOS

Frente 1: La Laguna | Frente 2: Capellanía | Frente 3: Canelón | Plazo Total: 8 Semanas (2 Meses)

Ítem	Capítulo / Descripción de Actividad	Und.	Cantidad	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Frente de Trabajo	SEMANA#-SEMANA#
4. CIELOS RASOS													
56	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	420,00						X	X	X	Canelón	S6-S8
57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORNISA DE PVC	ML	180,00						X	X	X	Canelón	S6-S8
5. ELÉCTRICOS													
58	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UNIDAD	30,00							X	X	Canelón	S7-S8
59	SALIDA LÁMPARA PANEL DE INCRUSTAR	UNIDAD	40,00							X	X	Canelón	S7-S8
60	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2". INC ACCESORIOS	ML	50,00							X	X	Canelón	S7-S8

MARTIN BAUTISTA
DIRECTOR ESTUDIOS - 3.0P.

Arq. Camilo Jolly.
Contratista
3.0P.