ACTA PARCIAL No 001 LOS PUESTO DE SALUD EL PARÁ

Email: oficinah2m@hotmail.com

CARRERA 14 NO 11-08 BARRIO SAN FRANCISCO
FLORENCIA - CAQUETÁ

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	NIT:	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	C.C.:	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	VALOR DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	NIT:	901.994.584-2	CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA TERMINACIÓN FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD EL PARÁ	MUNICIPIO:	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 1		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
1	**PRELIMINARES**				**35,234,729.00**				-	- **5,739,867.00**		**19,192,084.00**		**10,302,778.00**		**29,494,862.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	5.00	32,516.00	162,580.00	-	-	-	-	-	5.00	162,580.00	-	-	5.00	162,580.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	218.00	61,719.00	13,454,742.00	-	-	- 93.00	-	- 5,739,867.00	112.42	6,938,450.00	12.58	776,425.00	125.00	7,714,875.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN, INCLUYE RETIRO	M2	173.07	32,925.00	5,698,330.00	-	-	-	-	-	102.67	3,380,410.00	70.40	2,317,920.00	173.07	5,698,330.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	178.61	37,820.00	6,755,030.00	-	-	-	-	-	93.19	3,524,446.00	85.42	3,230,584.00	178.61	6,755,030.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	34.19	29,709.00	1,015,751.00	-	-	-	-	-	34.19	1,015,751.00	-	-	34.19	1,015,751.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	22.60	28,102.00	635,105.00	-	-	-	-	-	22.60	635,105.00	-	-	22.60	635,105.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	31.80	32,925.00	1,047,015.00	-	-	-	-	-	27.56	907,413.00	4.24	139,602.00	31.80	1,047,015.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	1.00	54,186.00	54,186.00	-	-	-	-	-	1.00	54,186.00	-	-	1.00	54,186.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	188.09	22,894.00	4,306,132.00	-	-	-	-	-	112.42	2,573,743.00	75.67	1,732,389.00	188.09	4,306,132.00
1.10	DESMONTE DE MUROS EN LAMINA METALICAS, INCLUYE RETIRO.	M2	94.03	16,079.00	1,511,908.00	-	-	-	-	-		-	94.03	1,511,908.00	94.03	1,511,908.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	5.48	77,181.00	422,952.00	-	-	-	-	-		-	5.48	422,952.00	5.48	422,952.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	4.76	35,924.00	170,998.00	-	-	-	-	-		-	4.76	170,998.00	4.76	170,998.00
2	**CONCRETOS**				**12,672,670.00**				**7,162,239.00**	- **356,665.00**		**10,499,208.00**		**8,979,035.00**		**19,478,243.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm, ESPESOR 10 cm	M2	21.80	153,072.00	3,336,970.00	+	46.79	-	7,162,239.00	-	68.59	10,499,208.00	-	-	68.59	10,499,208.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm, Escobeado y Ratoneado	M2	61.39	152,072.00	9,335,700.00	-	-	- 2.35	-	- 356,665.00		-	59.04	8,979,035.00	59.04	8,979,035.00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**50,137,828.00**				-	-		-		**50,137,828.00**		**50,137,828.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	130.98	75,360.00	9,870,653.00	-	-	-	-	-		-	130.98	9,870,653.00	130.98	9,870,653.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	249.96	49,375.00	12,341,775.00	-	-	-	-	-		-	249.96	12,341,775.00	249.96	12,341,775.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MINIMO .25X.30	M2	74.31	128,540.00	9,551,807.00	-	-	-	-	-		-	74.31	9,551,807.00	74.31	9,551,807.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	117.26	35,807.00	4,198,729.00	-	-	-	-	-		-	117.26	4,198,729.00	117.26	4,198,729.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	193.23	40,678.00	7,860,210.00	-	-	-	-	-		-	193.23	7,860,210.00	193.23	7,860,210.00
3.06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	123.83	42,385.00	5,248,535.00	-	-	-	-	-		-	123.83	5,248,535.00	123.83	5,248,535.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	25.11	42,458.00	1,066,120.00	-	-	-	-	-		-	25.11	1,066,120.00	25.11	1,066,120.00
4	**CUBIERTA Y CIELO RASOS**				**125,459,871.00**				-	- **5,651,071.00**		**51,246,420.00**		**68,562,380.00**		**119,808,800.00**
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	466.00	137,831.00	64,229,246.00	-	-	- 41.00	-	- 5,651,071.00	240.00	33,079,440.00	185.00	25,498,735.00	425.00	58,578,175.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	219.03	134,576.00	29,476,181.00	-	-	-	-	-	129.00	17,360,304.00	90.03	12,115,877.00	219.03	29,476,181.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	22.60	67,223.00	1,519,240.00	-	-	-	-	-	12.00	806,676.00	10.60	712,564.00	22.60	1,519,240.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0.60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	48.06	183,048.00	8,797,287.00	-	-	-	-	-		-	48.06	8,797,287.00	48.06	8,797,287.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	30.00	39,102.00	1,173,060.00	-	-	-	-	-		-	30.00	1,173,060.00	30.00	1,173,060.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	182.12	111,272.00	20,264,857.00		-	-	-	-		-	182.12	20,264,857.00	182.12	20,264,857.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**31,570,619.00**				-	-		**1,511,908.00**		**30,058,711.00**		**31,570,619.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	169.25	68,373.00	11,572,130.00	-	-	-	-	-	22.11	1,511,908.00	147.14	10,060,222.00	169.25	11,572,130.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	137.24	127,411.00	17,485,886.00	-	-	-	-	-		-	137.24	17,485,886.00	137.24	17,485,886.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	61.28	41,002.00	2,512,603.00	-	-	-	-	-		-	61.28	2,512,603.00	61.28	2,512,603.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**53,264,252.00**				-	-		-		**53,264,252.00**		**53,264,252.00**

ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2 **CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:** CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025 **FECHA TERMINACIÓN FINAL:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD EL PARÁ	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 1		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
6.01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	4.20	1,034,425.00	4,344,585.00	-	-	-	-	-		-	4.20	4,344,585.00	4.20	4,344,585.00
6.02	Suministro e Instalación de 16 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	20.99	1,291,803.00	27,114,945.00	-	-	-	-	-		-	20.99	27,114,945.00	20.99	27,114,945.00
6.03	Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1.40mX2.40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND	1.00	3,207,018.00	3,207,018.00	-	-	-	-	-		-	1.00	3,207,018.00	1.00	3,207,018.00
6.04	8 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	17.28	1,076,256.00	18,597,704.00	-	-	-	-	-		-	17.28	18,597,704.00	17.28	18,597,704.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**30,152,053.00**				-	-		-		**30,152,053.00**		**30,152,053.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	40.00	155,748.00	6,229,920.00		-	-	-	-		-	40.00	6,229,920.00	40.00	6,229,920.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2.40m.	UND	1.00	1,046,924.00	1,046,924.00	-	-	-	-	-		-	1.00	1,046,924.00	1.00	1,046,924.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	813,573.00	813,573.00	-	-	-	-	-		-	1.00	813,573.00	1.00	813,573.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de Iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tuberia PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	39.00	198,161.00	7,728,279.00	-	-	-	-	-		-	39.00	7,728,279.00	39.00	7,728,279.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	27.00	162,429.00	4,385,583.00	-	-	-	-	-		-	27.00	4,385,583.00	27.00	4,385,583.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	167,214.00	836,070.00	-	-	-	-	-		-	5.00	836,070.00	5.00	836,070.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	772,586.00	772,586.00	-	-	-	-	-		-	1.00	772,586.00	1.00	772,586.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5.00	124,183.00	620,915.00	-	-	-	-	-		-	5.00	620,915.00	5.00	620,915.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXION DE LA RED DE INTERCONEXION DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	788,403.00	788,403.00	-	-	-	-	-		-	1.00	788,403.00	1.00	788,403.00
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	69,298.00	6,929,800.00	-	-	-	-	-		-	100.00	6,929,800.00	100.00	6,929,800.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**26,053,435.00**				-	-		**344,808.00**		**25,708,627.00**		**26,053,435.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	4.16	2,211,207.00	9,198,621.00		-	-	-	-		-	4.16	9,198,621.00	4.16	9,198,621.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	3.00	682,190.00	2,046,570.00	-	-	-	-	-		-	3.00	2,046,570.00	3.00	2,046,570.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N.:**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA TERMINACIÓN FINAL:**	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD EL PARÁ	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES		ACTA PARCIAL No 1		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	+/-	MAY (+)	MEN (-)	MAY (+)	MEN (-)	CANTIDAD	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00	390,928.00	2,736,496.00	-	-	-	-	-		-	7.00	2,736,496.00	7.00	2,736,496.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	893,449.00	893,449.00	-	-	-	-	-		-	1.00	893,449.00	1.00	893,449.00
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	16.00	72,736.00	1,163,776.00	-	-	-	-	-		-	16.00	1,163,776.00	16.00	1,163,776.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	15.00	90,576.00	1,358,640.00	-	-	-	-	-	2.00	181,152.00	13.00	1,177,488.00	15.00	1,358,640.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	3.00	163,656.00	490,968.00	-	-	-	-	-	1.00	163,656.00	2.00	327,312.00	3.00	490,968.00
8.08	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	27.58	37,513.00	1,034,609.00	-	-	-	-	-		-	27.58	1,034,609.00	27.58	1,034,609.00
8.09	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	9.01	73,739.00	664,388.00	-	-	-	-	-		-	9.01	664,388.00	9.01	664,388.00
8.10	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	616,223.00	616,223.00	-	-	-	-	-		-	1.00	616,223.00	1.00	616,223.00
8.11	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	2.00	803,497.00	1,606,994.00	-	-	-	-	-		-	2.00	1,606,994.00	2.00	1,606,994.00
8.12	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	12.38	49,280.00	610,086.00	-	-	-	-	-		-	12.38	610,086.00	12.38	610,086.00
8.13	Construcción de Caja de Inspecición de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	801,952.00	1,603,904.00	-	-	-	-	-		-	2.00	1,603,904.00	2.00	1,603,904.00
8.14	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6",	ml	6.00	111,867.00	671,202.00	-	-	-	-	-		-	6.00	671,202.00	6.00	671,202.00
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Hidráulica 1/2"	ml	19.41	58,661.00	1,138,610.00	-	-	-	-	-		-	19.41	1,138,610.00	19.41	1,138,610.00
8.16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	4.52	48,429.00	218,899.00	-	-	-	-	-		-	4.52	218,899.00	4.52	218,899.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**								**4,585,365.00**	**-**				**4,585,365.00**		**4,585,365.00**
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		128,100.00		+	32.00	-	4,099,200.00	-			32.00	4,099,200.00	32.00	4,099,200.00
NP02	Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC	UND		162,055.00		+	3.00	-	486,165.00	-			3.00	486,165.00	3.00	486,165.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**364,545,458.00**				**11,747,604.00**	**- 11,747,604.00**	**% EJE ACT 1**	**82,794,428.00**	**% POR COBRAR**	**281,751,030.00**	**% BALANCE**	**364,545,458.00**
	ADMINISTRACION			**26.24%**	**95,656,728.00**				**3,082,571.00**	**- 3,082,571.00**		**21,725,258.00**		**73,931,470.00**		**95,656,728.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3,645,455.00**				**117,476.00**	**- 117,476.00**		**827,944.00**		**2,817,510.00**		**3,645,455.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**18,227,273.00**				**587,380.00**	**- 587,380.00**		**4,139,721.00**		**14,087,552.00**		**18,227,273.00**
	TOTAL OBRA				**482,074,914.00**				**15,535,031.00**	**- 15,535,031.00**	**22.71%**	**109,487,351.00**	**77.29%**	**372,587,562.00**	**100.00%**	**482,074,914.00**

RESUMEN FINANCIERO EL PARÁ		
Valor Inicial Contrato:	$	482,074,914.00
Valor Adicional Contrato:	$	-
Valor Final Contrato:	$	482,074,914.00
Valor Acta No 001	$	109,487,351.00
Valor Acumulado Actas	$	109,487,351.00
% Ejecución Acumulado		22.71%
Saldo Por Ejecutar	$	372,587,563.00

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 001 FUE REVISADA Y APROBADA POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE **CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS. ($ 109,487,351.00)**, CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL **22.71%**. APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

Adriana MGalvez

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 70202138618 TLM
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

INTERVENTORÍA

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C.1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SÁNCHEZ GÓMEZ
Apoyo a la Supervisión