INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA FINAL

CONTRATO No. 2025-032 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO MAGDALENA UBICADO EN LA CALLE 2G ENTRE LA CARRERA 26 Y TRANSVERSAL 27 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
ERI S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA:

JOHN EMERSON ROSAS MESA

SUPERVISOR DE CONTRATO:

JULIAN RAMIRO URRITIA PIRAGUA
COORDINADOR DE OPERACIONES ERI SAS

PERIODO DE EJECUCIÓN: 25 DE AGOSTO DE 2025 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025

SOGAMOSO – BOYACÁ

2025

INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA FINAL

VERSIÓN	CONTENIDO	ELABORÓ
1	INFORME EJECUTIVO DE OBRA ACTA FINAL	John Emerson Rosas Mesa Contratista

Reviso y aprobó:

Julián Ramiro Urrutia Paragua
Coordinador de Operaciones

John Emerson Rosas Mesa
Contratista

CONTRACTUALES CONTRATO No. 2025-032
(CONTRATO DE OBRA)

CONTRATO No.:	2025-032
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO MAGDALENA UBICADO EN LA CALLE 2G ENTRE LA CARRERA 26 Y TRANSVERSAL 27 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($182.239.845.00) MCTE
PLAZO:	DOS (2) MESES
CONTRATISTA:	JOHN EMERSON ROSAS MESA C.C 74.081.029 expedida en Sogamoso
SUPERVISOR:	JULIAN RAMIRO URRITIA PIRAGUA COORDINADOR DE OPERACIONES ERI SAS
FECHA DE INICIO:	25 DE AGOSTO DE 2025

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Ejecutivo de Obra final en el cual se presenta el estado actual del proyecto y un resumen consolidado de las actividades ejecutadas en el marco del **CONTRATO DE OBRA NO. 2025-032**, suscrito entre la **EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO ERI S.A.S.**, identificada con NIT **901.583.989-8,** y el señor **JOHN EMERSON ROSAS MESA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **74.081.029** de Sogamoso, Boyacá, quien actúa en calidad de **Contratista**.

El objeto contractual corresponde a la **"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO MAGDALENA UBICADO EN LA CALLE 2G ENTRE LA CARRERA 26 Y TRANSVERSAL 27 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO".**

El presente documento corresponde al Informe de Obra, en el cual se registran y consolidan las actividades ejecutadas en el período comprendido entre el 25 de agosto de 2025 y el 17 de noviembre de 2025.

1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el área urbana del municipio de Sogamoso, específicamente en el barrio magdalena, en la calle 2g entre la carrera 26 y transversal 27 del municipio de Sogamoso. esta zona presenta un entorno predominantemente urbano con uso residencial agrupado. la intervención contempla la construcción del parque que comunica las carreras 26 con la transversal 27. La localización geográfica del proyecto es estratégica, ya que permitirá optimizar una zona de encuentro y esparcimiento a los residentes de la zona, contribuyendo significativamente al control de seguridad y generando espacios adecuados de reunión a la población del área de influencia.



Imagen 1: Localización del proyecto, BARRIO MAGDALENA, CALLE 2G ENTRE CRA 26 Y TRANSVERSAL 27, Fuente: Google Earth



Imagen 2: Localización del proyecto, BARRIO MAGDALENA, CALLE 2G ENTRE CRA 26 Y TRANSVERSAL 27 Fuente: Constructor de Obra

2. COMPONENTE TECNICO

2.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

AVANCE DE OBRA: ACTA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Ítem	Descripción	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**	
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	597,28
1.2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	161,17
1.3	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	597,28
1.4	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM	274,72
1.5	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	59,60
1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	199,61
2	**ESTRUCTURA**	
2.1	CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	7,40
2.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	76,53

2.3	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	196,53
3	**PREFABRICADOS**	
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORM NTC-4109	83,78
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA A-50	219,53
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO h20(20 X 10 X80) CONFINAMIENTO	249,18
4	**ADOQUIN PISOS Y ACABADOS**	
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE GRES PEATONAL DE 10X6X20 CM	130,74
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICA 51x51	0,00
5	**RAMPAS**	
5.1	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	2,09
5.2	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) (PEATONALES)	0,31
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	
6.1	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	3,00
6.2	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	61,67
7	**REDES ELECTRICAS**	
7.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	72,54
7.2	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	20,06
7.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	57,80
7.4	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA BAJA Y MEDIA TENSION, NORMA EBSA CDT-2_2020	4,00
7.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA COMUNICACIONES DE 1X1m	0,00
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB).	0,00
7.7	INSTALACIÓN DUCTERÍA ELÉCTRICA, TUBERÍA D=4"	248,80
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/4". (TIPO PESADO - DB)	43,80
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4". (TIPO PESADO - DB).	70,40
7.10	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	88,88
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	65,40

8	**OTRAS**	
8.1	EMPRADIZACION (PASTO)	75,92
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	0,00
8.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE 1X1m CONTENEDORES DE ÁRBOLES	9,00
8.4	PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS	9,00

PORCENTAJE DE EJECUCION A ESTE INFORME: 100.00%

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1 PERSONAL EN OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	CARGO
JOHN EMERSON ROSAS MESA	74081029	RESIDENTE DE OBRA
JOHANA CAROLINA PATIÑO	1020752084	RESIDENTE SST
JAIRO ALONSO ROSAS	1051589941	APOYO A RESIDENTE
JOHAN ANDRES LOPEZ	1007413791	OPERADOR MINI
MARCO VANEGAS	74325446	OFICIAL
CESAR AUGUSTO MENDOZA ALARCON	1118549653	AYUDANTE
JAIME CALVO	1019067254	OFICIAL
JOSE SALOMON VARGAS	9527335	AYUDANTE
GELVER LOPEZ	1058460982	AYUDANTE

- Las afiliaciones se reflejarán en el anexo

3.3. PÓLIZAS AJUSTADAS AL CONTRATO

3.3.1POLIZAS CONTRATO DE OBRA

AMPARO	NÚMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	COMPAÑÍA DE SEGUROS
Cumplimiento	51-44-101030458	$18.232984.50	10/07/2025-15/01/2026	Seguros del estado s.a
Salarios y prestaciones sociales	51-44-101030458	$18.232984.50	10/07/2025-15/09/2028	Seguros del estado s.a

Estabilidad de la obra	51-44-101030458	$54.698.953.50	15/09/2025-15/09/2030	Seguros del estado s.a
Predios labores y operaciones	51-40-101010223	$ 284.700.000.00	10/07/2025-15/09/2025	Seguros del estado s.a
Contratistas y subcontratistas	51-40-101010223	$ 284.700.000.00	10/07/2025-15/09/2025	Seguros del estado s.a
Responsabilidad civil patronal	51-40-101010223	$ 284.700.000.00	10/07/2025-15/09/2025	Seguros del estado s.a

NOTA: La copia de pólizas del contratista se adjunta al presente informe mediante el ANEXO.

3.4 ACTAS PARCIALES DE OBRA

ACTA	PERIODO	VALOR	%	VALOR ACUMULADO	% ACUM

3.5 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.5.1 Modificaciones de cantidades

Las modificaciones realizadas al contrato se llevaron a cabo con el objetivo de mejorar las condiciones y resultados del proyecto, sin que ello representara un incremento en el valor contractual inicial. Dichas modificaciones fueron acordadas de manera conjunta entre la supervisión y el contratista, con base en las necesidades técnicas y operativas detectadas durante la ejecución de las obras.

Se determinó que algunas actividades podrían superar las cantidades originalmente estipuladas en el contrato, mientras que otras no alcanzarían el 100 % de ejecución previsto. Esta redistribución de cantidades se efectuó sin generar costos adicionales, respetando el presupuesto asignado y asegurando el cumplimiento de los objetivos contractuales.

El acuerdo entre las partes se formalizó considerando:

1. La optimización de recursos disponibles.

2. El cumplimiento de los plazos establecidos.

3. La mejora en la calidad de los resultados finales del proyecto.

El ajuste se llevó a cabo sin generar costos adicionales, en estricto cumplimiento de las disposiciones contractuales, preservando las condiciones presupuestarias y asegurando la calidad de la obra. Dichas modificaciones se fundamentaron en criterios técnicos, orientados a la optimización de los recursos disponibles y al cumplimiento integral de los objetivos del proyecto.

4. COMPONENTE FINANCIERO

4.1 PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL

CANTIDADES INICIALES		CANTIDADES ACTUALIZADAS			ACTA FINAL		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1,00	**PRELIMINARES**			**$ 30.170.618,00**			**$ 30.170.618,00**
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA	597,28	$ 6.371,19	$ 3.805.384,00	597,28	$ 6.371,19	$ 3.805.384,00
1.2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	161,17	$ 48.379,34	$ 7.797.429,00	161,17	$ 48.379,34	$ 7.797.429,00
1.3	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 KM	597,28	$ 7.184,50	$ 4.291.158,00	597,28	$ 7.184,50	$ 4.291.158,00
1.4	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM	274,72	$ 12.885,24	$ 3.539.833,00	274,72	$ 12.885,24	$ 3.539.833,00
1.5	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	59,60	$ 6.180,50	$ 368.358,00	59,60	$ 6.180,50	$ 368.358,00
1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	199,61	$ 51.943,57	$ 10.368.456,00	199,61	$ 51.943,57	$ 10.368.456,00
2,00	**ESTRUCTURA**			**$ 23.488.994,00**			**$ 23.488.994,00**
2.1	CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)	7,40	$ 563.912,03	$ 4.172.949,00	7,40	$ 563.912,03	$ 4.172.949,00
2.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	76,53	$ 7.349,45	$ 562.453,00	76,53	$ 7.349,45	$ 562.453,00
2.3	RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	196,53	$ 95.423,56	$ 18.753.592,00	196,53	$ 95.423,56	$ 18.753.592,00
3,00	**PREFABRICADOS**			**$ 36.328.361,00**			**$ 36.328.361,00**
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORM NTC-4109	83,78	$ 52.796,51	$ 4.423.292,00	83,78	$ 52.796,51	$ 4.423.292,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA A-50	219,53	$ 96.902,23	$ 21.272.947,00	219,53	$ 96.902,23	$ 21.272.947,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO h20(20 X 10 X80) CONFINAMIENTO	249,18	$ 42.668,44	$ 10.632.122,00	249,18	$ 42.668,44	$ 10.632.122,00
4,00	**ADOQUIN PISOS Y ACABADOS**			**$ 11.253.056,00**			**$ 11.253.056,00**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE GRES PEATONAL DE 10X6X20 CM	130,74	$ 86.072,02	$ 11.253.056,00	130,74	$ 86.072,02	$ 11.253.056,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICA 51x51	0,00	$ 96.652,14	$ -	0,00	$ 96.652,14	$ -
5,00	**RAMPAS**			**$ 55.677,00**			**$ 55.677,00**
5.1	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	2,09	$ 7.349,45	$ 15.360,00	2,09	$ 7.349,45	15360,00
5.2	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) (PEATONALES)	0,31	$ 130.054,93	$ 40.317,00	0,31	$ 130.054,93	40317,00
6,00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**			**$ 7.053.113,00**			**$ 7.053.113,00**

6.1	SUMIDERO EN LADRILLO SL 100	3,00	$ 1.095.229,51	$ 3.285.689,00	3,00	$ 1.095.229,51	3285689,00
6.2	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120	61,67	$ 61.090,06	$ 3.767.424,00	61,67	$ 61.090,06	3767424,00
7,00	**REDES ELECTRICAS**			**$ 17.405.601,00**			**$ 17.405.601,00**
7.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	72,54	$ 51.943,55	$ 3.767.985,00	72,54	$ 51.943,55	3767985,00
7.2	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	20,06	$ 115.320,05	$ 2.313.320,00	20,06	$ 115.320,05	2313320,00
7.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	57,80	$ 26.055,23	$ 1.505.992,00	57,80	$ 26.055,23	1505992,00
7.4	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA BAJA Y MEDIA TENSION, NORMA EBSA CDT-2_2020	4,00	$ 1.063.485,02	$ 4.253.940,00	4,00	$ 1.063.485,02	4253940,00
7.5	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA COMUNICACIONES DE 1X1m	0,00	$ 881.780,24	$ -	0,00	$ 881.780,24	0,00
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 3". (TIPO PESADO - DB).	0,00	$ 28.031,09	$ -	0,00	$ 28.031,09	0,00
7.7	INSTALACIÓN DUCTERÍA ELÉCTRICA, TUBERÍA D=4"	248,80	$ 8.005,46	$ 1.991.758,00	248,80	$ 8.005,46	1991758,00
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/4". (TIPO PESADO - DB)	43,80	$ 13.379,05	$ 586.002,00	43,80	$ 13.379,05	586002,00
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4". (TIPO PESADO - DB).	70,40	$ 7.188,20	$ 506.049,00	70,40	$ 7.188,20	506049,00
7.10	CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	88,88	$ 5.638,74	$ 501.171,00	88,88	$ 5.638,74	501171,00
7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=2"	65,40	$ 30.265,81	$ 1.979.384,00	65,40	$ 30.265,81	1979384,00
8,00	**OTRAS**			**$ 10.090.392,00**			**$ 10.090.392,00**
8.1	EMPRADIZACION (PASTO)	75,92	$ 22.098,25	$ 1.677.699,00	75,92	$ 22.098,25	1677699,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	0,00	$ 539.560,79	$ -	0,00	$ 539.560,79	0,00
8.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CAJA DE 1X1m CONTENEDORES DE ÁRBOLES	9,00	$ 881.780,35	$ 7.936.023,00	9,00	$ 881.780,35	7936023,00
8.4	PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS ALTURA MINIMA 1.20 MTS	9,00	$ 52.963,31	$ 476.670,00	9,00	$ 52.963,31	476670,00
		COSTO DIRECTO GRUPO		$ 135.845.812,00		**COSTO DIRECTO GRUPO**	$ 135.845.812,00
		ADMINISTRACION 23%		$ 31.244.537,00		**A**	$ 31.244.537,00
		IMPREVISTOS 2%		$ 2.716.916,00		**I**	$ 2.716.916,00
		UTILIDAD 5%		$ 6.792.291,00		**U**	$ 6.792.291,00
		TOTAL		**$ 176.599.556,00**		**TOTAL**	**$ 176.599.556,00**
		SALDO SIN EJECUTAR		**-$ 5.730.289,00**		**Porcentaje de Avance**	100,000%

A la fecha se genera un avance de **100.00%** en la ejecución total del proyecto, que corresponde a un total de ($ 176.599.558.00) ciento setenta y seis millones quinientos noventa y nueve quinientos cincuenta y ocho pesos m/cte, este monto final a la fecha es consistente con las actividades ejecutadas y las programadas, diferencias son aclaradas en el componente 3.5 actividades administrativas.

EJECUCION CONTRATO DE OBRA		
DESCRIPCION	VALOR COSTO TOTAL	% DE EJECUCION
VALOR TOTAL CONTRATO	$178.599.556.00	100
ANTICIPO	$0.00	
AVANCE FISICO DE OBRA	$178.599.556.00	100

4.2 ANTICIPO DEL CONTRATISTA

Con base en lo establecido en el esquema de pagos del contrato de obra, no se efectuó el desembolso del anticipo

5. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Este capítulo se complementa en el informe presentado anexo a este INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Este capítulo se complementa en el anexo a este informe

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se cuenta con un avance en obra de del 100,00%

- Como parte del control técnico de los procesos ejecutados en la obra, se llevó a cabo una supervisión exhaustiva de las cantidades trabajadas, empleando diversos procedimientos adaptados a las particularidades de cada una de las labores realizadas en el marco del contrato de obra. Estos procedimientos abarcaron, entre otros, la toma de espesores y mediciones lineales.

- Antes de dar inicio al proyecto a ejecutar se realiza visita técnica al sitio de la obra en conjunto con la supervisión con el fin de verificar detalladamente que el alcance corresponda a las necesidades del proyecto.

- Cada uno de los aspectos técnico-administrativos y financieros inherentes al contrato de obra ha sido desarrollado con un enfoque riguroso hacia las buenas prácticas. Se ha garantizado la optimización de recursos, la eficiencia y eficacia en la gestión del tiempo, los fondos y demás recursos asignados.

- Todas las actividades ejecutadas han seguido las buenas prácticas y han cumplido con los procesos constructivos pertinentes.

Proyectó: John Emerson Rosas Mesa

Director de Obra

NIT: 891.855.130-1	EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S	FECHA: 2024/11	VERSIÓN 0

COPIA CONTROLADA

ANEXOS

Señores
EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S

REFERENCIA: CONTRATO No. 2025032 DE OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO MAGDALENA UBICADO EN LA CALLE 2G ENTRE LA CARRERA 26 Y TRANSVERSAL 27 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. "

ASUNTO: CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo **JORGE ARMANDO VARGAS HERNANDEZ** identificado con C.C 74.080.582 de Sogamoso (Boyacá). Certifico que el contratista de obra **JOHN EMERSON ROSAS MESA** identificado con C.C 74.081.029 de Sogamoso (Boyacá) , de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que el contratista ha efectuado el pago por concepto de aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas durante la ejecución del contrato No 2025032, del período comprendido entre el 25 de agosto de 2025 al 17 de noviembre de 2025. Según lo consagrado en el *Articulo 50 Ley 789 de 2002 y articulo 23 ley 1150 de 2007*, pagados durante la ejecución del contrato en mención.

Dada en Sogamoso a los (20) veinte días del mes de Noviembre del 2025

FIRMA _____
JORGE ARMANDO VARGAS HERNANDEZ
T.P. No. 128467-T
CONTADOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

A 4 6 2 2 8 5 6 7 9 1 6 0 3 7 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ARMANDO VARGAS HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74080582 de SOGAMOSO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 128467-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
128467-T
JORGE ARMANDO
VARGAS HERNANDEZ
C.C. 74080582
RES. INSCRIPCION 259
DEL 30/08/2007
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
286736
138621


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
74080582
NUMERO
VARGAS HERNANDEZ
APELLIDOS
JORGE ARMANDO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1982
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
10-NOV-2000 SOGAMOSO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN GUSTAVO LACOBAR
P-0727700-34092581-M-0074080582-20010521
0362501171A 01 095037170