PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	GA-CON-F-33
Certificado de Cumplimiento	Ver.03

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"

DATOS ESPECÍFICOS

OPS		Número:	CO 002 - 2025	Fecha de iniciación:	lunes, 6 de octubre de 2025
CONTRATO	■	Fecha de suscripción:	jueves, 11 de septiembre de 2025	Fecha de terminación Inicial:	viernes, 26 de diciembre de 2025
				Fecha de Terminación Final:	domingo, 26 abril de 2026
RESOLUCIÓN		N° CDP: 2025000249	Fecha: 11/9/2025	Duración:	Meses 5 días
FACTURA		N° RP: 2025000835	Fecha: 4/8/2025		
			2.3.2.01.01.001.02.08.01		
CONVENIO		RUBRO:	2.3.2.01.01.001.02.08.02 2.3.2.01.01.001.02.08.03 2.3.2.01.01.001.02.08.04	Periodo a pagar:	22 DICIEMBRE 2025- 02 MARZO 2026
OTROS		Requiere Informe:	SI: ■ NO:	Suspensión No.: 001	24 diciembre de 2025 — En tiempo: 2 meses
		Entregó Informe:	SI: ■ NO:	Prorroga: No.: 001	25 febrero de 2026 — En tiempo: 2 meses

Garantías:					
Cumplimiento	■	Fecha expedicion:	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia: 6/10/2025 - 06/07/2030	No. Póliza: 61-44-101061228
Calidad del servicio		Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia: 6/10/2025 - 05/01/2027	No. Póliza: 61-44-101061228
Calidad del bien		Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia: 3 AÑOS , 3 MESES	No. Póliza: 61-44-101061228
Estabilidad y Calidad de la Obra	■	Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia:	61-44-101061228
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	■	Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia: 6/10/2025 - 05/01/2029	No. Póliza: 61-44-101061228
Responsabilidad Civil Extracontractual	■	Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia: 6/10/2025 - 05/01/2026	No. Póliza: 61-44-101022169
Responsabilidad Civil Profesional		Fecha expedicion		vigencia:	No. Póliza:
Otra: Cual: Buen Manejo del Anticipo	■	Fecha expedicion		vigencia:	No. Póliza:
No Aplica:					

Objeto:	*REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ,. NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ*

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS						
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula ☐	Nit. ■	Número:	901,372,267	DV.	3
Dirección:	CRA 14 N 11 08						
Número de Teléfono:	E-mail - oficinah2m@hotmail.com		FAX:		CEL.	3115488898	
observacion:							

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"				
		Persona Natural: ☐		Persona Jurídica:	
		Gran Contribuyente: ☐		Autoretenedor:	
		IVA Régimen Común: ■		Entidad sin ánimo de lucro	
		Actividad ICA- Código CIIU:	7111	Tarifa:	
		He verificado de esta información frente al RUT :	SI: ■	NO: ☐	

INFORMACION FINANCIERA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**1,886,044,345.00**
Valor Inicial del contrato:	1,886,044,345.00	
(+) Adición No.		
VALOR EJECUTADO		**1,161,220,757.00**
Pagos anteriores:	616,395,578.00	
(+) valor a pagar este periodo: 22 DICIEMBRE 2025- 02 MARZO 2026	**544,825,179.00**	
SALDO POR EJECUTAR		**724,823,588.00**
SUMAS IGUALES	1,886,044,345.00	1,886,044,345.00

MARACAIBO	**Pago 1:**	$ 220,599,156.00	**Pago 5:**	$ 142,722,519.00	**Pago 9:**		
LA ESPERANZA	**Pago 2:**	$ 221,707,667.00	**Pago 6:**	$ 147,613,696.00	**Pago 10:**		
EL PARÁ	**Pago 3:**	$ 109,487,351.00	**Pago 7:**	$ 156,632,282.00	**Pago 11:**		
NORCASIA	**Pago 4:**	$ 64,801,401.00	**Pago 8:**	$ 97,856,682.00	**Pago 12:**		

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: ■ NO: ☐ # folios:

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: ■ NO: ☐

Se remitió al Grupo de contratación: SI: ■ NO: ☐ Fecha: 22 de Diciembre de 2025

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

Una vez revisado el informe de actividades presentado por el contratista H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. / JOHAN LOPEZ MENDEZ identificado con cédula de ciudadanía No CC, 1.117.508.596 de Florencia, Caquetá, según Contrato de Obra CO 002 - 2025, cuyo objeto es "REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ,. NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", Se verifica que durante la ejecución del Contrato de Obra y las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a lo contratado por la entidad.

Se revisó el informe y Acta Parcial No 002, para pago, entregado por el Contratista H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS Nit. 901.372.267-3, junto con los documentos que conforman el Acta Parcial No 001 con fecha de corte 02 de marzo de 2026, y que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el contrato de obra No CO No 002 del 2025, y al avance físico y financiero de ejecución de la obra el cual corresponde un porcentaje general del 68.78%, discriminado de la siguiente manera:

PUESTO DE SALUD MARACAIBO:
VR. CONTRACTUAL: 449.420.888.00
VR. ACTA PARCIAL N. 002: 142,722,519.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN PARCIAL: 31.76%
PORCENTAJE EJECUCIÓN ACUMULADO: 80.84%

PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA
VR. CONTRACTUAL: 495,636,805.00
VR. ACTA PARCIAL N. 002: 147,613,696.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN PARCIAL: 29.77% PORCENTAJE
EJECUCIÓN ACUMULADO: 74.48%

PUESTO DE SALUD EL PARÁ
VR. CONTRACTUAL: 482.074.914.00
VR. ACTA PARCIAL N. 002: 156,632,282.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN PARCIAL: 32.49% PORCENTAJE
EJECUCIÓN ACUMULADO: 55.20%

PUESTO DE SALUD NORCASIA
VR. CONTRACTUAL: 458.711.738.00
VR. ACTA PARCIAL N. 002: 97,856,682.00
PORCENTAJE EJECUCIÓN PARCIAL: 35.42% PORCENTAJE
EJECUCIÓN ACUMULADO: 64.58%

Como Interventor del contrato y de acuerdo con el desarrollo de las actividades, el contratista ejecutó un porcentaje GLOBAL del 68.78% y cumple con el objeto contractual, de igual manera el contratista cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato

El contratista hace entrega, las Facturas electrónicas No FE-70(maracaibo) FE-68(El Pará), FE-69 (La Esperanza) y FE-71(Norcasia), planilla de seguridad social, informe de ejecución de las actividades, Certificado de pago de los aportes parafiscales.

PUESTO DE SALUD MARACAIBO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.00	PRELIMINARES						
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND					
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2					
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2					

	1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
	1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2					
	1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
	1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2					
	1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und					
	1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2					
	1.10	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE	UND					
	1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1.00 m.	M3					
	1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPACTACIÓN MECANICA.	M3					
	2.00	CONCRETOS						
	2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	2.54	ACTA PARCIAL 2	SI		
	2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	m2	0.26	ACTA PARCIAL 2	SI		
	2.03	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM. RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	5.80	ACTA PARCIAL 2	SI		
	2.04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML					
	2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO, REF. A10 DE 50X20X80 cm. INCLUYE EXCAVACIÓN, Y ATRAQUE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML					
	3.00	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS						
	3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	19.82	ACTA PARCIAL 2	SI		
	3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	159.54	ACTA PARCIAL 2	SI		
	3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	14.48	ACTA PARCIAL 2	SI		
	3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	89.04	ACTA PARCIAL 2	SI		
	3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	211.49	ACTA PARCIAL 2	SI		
	3.06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	80.46	ACTA PARCIAL 2	SI		
	3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2					
	3.08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tuberia galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ml					
	4.00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
	4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	7.10	ACTA PARCIAL 2	SI		
	4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	9.69	ACTA PARCIAL 2	SI		
	4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML					
	4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML					
	4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML					
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	107.21	ACTA PARCIAL 2	SI		
	5.00	PISOS Y ENCHAPES						
	5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	0.33	ACTA PARCIAL 2	SI		
	5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	77.42	ACTA PARCIAL 2	SI		
	5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML					
	6.00	CARPINTERIA METALICA						
	6.01	1 Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2					
	6.02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20, Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	6.71	ACTA PARCIAL 2	SI		
	6.03	1 Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND					
	6.04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	10.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
	7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS						
	7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML					

7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2.40m.	UND					
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND					
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	10.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	10.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	2.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND					
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	7.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND					
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	30.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS						
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML					
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND					
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND					
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND					
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND					
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND					
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND					
8.08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND					
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML					
8.10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML					
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND					
8.13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML					
8.14	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6".	ml	11.26	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml					
8.17	Suministro e Instalación de Tubería Hidraulica de 1/2"	ml					
NP	ITEMS NO PREVISTOS						
NP1	COLUMNA DE 0,2 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML	23.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
NP2	COLUMNA DE 0,1 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML	18.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
NP3	Suministro e instalación Sistema Septico integrado de 1650 lts Rotoplast. Incluye Tanque pozo septico rotoplast de 1650 lts, Trampa de grasas, Excavación y rellenos del pozo.	Und	1.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
NP4	VIGA DE 0,2 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML	18.18	ACTA PARCIAL 2	SI		

PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.00	PRELIMINARES						
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND					
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2					
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2					
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					

1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2					
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2					
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und					
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2					
1.10	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3					
1.11	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3					
2.00	CONCRETOS						
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	2.65	ACTA PARCIAL 2	SI		
2.02	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND					
2.03	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML					
2.04	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2					
2.05	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG					
2.06	VIGA AEREA DE 0,25X0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.	ML					
2.07	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm. Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2					
3.00	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS						
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	78.58	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	78.58	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2					
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	157.68	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	150.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2					
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2					
4.00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14. PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	8.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	8.44	ACTA PARCIAL 2	SI		
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML					
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML					
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML					
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	170.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
5.00	PISOS Y ENCHAPES						
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2					
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	200.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML					
6.00	CARPINTERIA METALICA						
6.01	6 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	10.54	ACTA PARCIAL 2	SI		
6.02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	17.60	ACTA PARCIAL 2	SI		
6.03	1 Puerta En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2					
7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML					
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND					
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND					

7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	30.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND					
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND					
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML					
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUNCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND					
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML					
8.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS						
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML					
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND					
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND					
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND					
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND					
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND					
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND					
8.08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND					
8.09	Acometida hidraulica de distribucion en tubo PVC-P 3/4"	ML					
8.10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML					
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND					
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND					
8.13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML					
8.14	Construcción de Caja de Inspecición de 0,60x0,60 en concreto.	und					
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml					
8.16	Suministro e Instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und					
NP	ITEMS NO PREVISTOS						
NP-01	VIGA CINTA EN CONCRETO DOSIFICACIÓN 1:2:3 DE 0,12X0,20 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML					
NP-02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,2 X 0,10m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML	9.96	ACTA PARCIAL 2	SI		

PUESTO DE SALUD EL PARÁ

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.00	PRELIMINARES						
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND					
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE, INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2					
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2					
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2					
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2					
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und					
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2					
1.10	DESMONTE DE MUROS EN LAMINA METALICAS, INCLUYE RETIRO.	M2					
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	7.75	ACTA PARCIAL 2	SI		

1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	5.70	ACTA PARCIAL 2	SI		
2.00	CONCRETOS						
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	40.20	ACTA PARCIAL 2	SI		
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	124.80	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.00	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS						
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	127.57	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	50.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	14.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	50.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	100.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2					
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2					
4.00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML					
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	80.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML					
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML					
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML					
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	120.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
5.00	PISOS Y ENCHAPES						
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	82.57	ACTA PARCIAL 2	SI		
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	80.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML					
6.00	CARPINTERIA METALICA						
6.01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2					
6.02	Suministro e Instalación de 16 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2					
6.03	Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, Incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND					
6.04	8 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2					
7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML					
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, Incluye Instalación del sistema de Puesta a Tierra, Incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND					
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	22.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	20.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND					
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND					
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 5 LINEAS.	ML					
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND					

7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	60.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS						
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML					
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND					
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND					
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND					
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	12.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	9.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	1.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.08	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML					
8.09	Suministro e instalación de Tuberia Sanitaria 4".	ML	7.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.10	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND					
8.11	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND					
8.12	Suministro e Instalación de Tuberia Sanitaria de 2"	ML	14.17	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.13	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und	1.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.14	Suministro e Instalación de Tuberia Sanitaria PVC pesada 6".	ml					
8.15	Suministro e Instalación de Tuberia Hidráulica 1/2"	ml	26.21	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.16	Suministro e Instalación de Tuberia Sanitaria de 3"	ml					
NP	ITEMS NO PREVISTOS						
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml	36.53	ACTA PARCIAL 2	SI		
NP02	Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC	UND					
NP03	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml	26.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
NP04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ml	34.55	ACTA PARCIAL 2	SI		

PUESTO DE SALUD NORCASIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.00	PRELIMINARES						
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND					
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2					
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2					
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2					
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2					
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und					
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2					
1.10	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	734.92	ACTA PARCIAL 2	SI		
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3					
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3					
1.13	DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE EXISTENTE.	ML					
2.00	CONCRETOS						
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2					
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2					
2.03	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA, CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2					
2.04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML	25.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
2.05	ZAPATA DE 0,60X0,60X0,25, INCLUYE DADO DE 0,20X0,20 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE PARRILLA INFERIOR EN 4 BARRAS DE 3/8" @0,15., INCLUYE PLATINA METALICA DE 2,5 mm CON BARRAS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUDNIDAD 0.50M.	UND					

3.00	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS						
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	80.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	100.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2					
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2					
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2					
3.06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2					
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2					
3.08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tuberia galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ML					
4.00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	126.40	ACTA PARCIAL 2	SI		
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	142.07	ACTA PARCIAL 2	SI		
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML					
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML					
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML					
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2					
4.07	COLUMNAS EN PERFIL 120X120 mm x 2,5 mm. Incluye anclaje en dado e concreto, protección en anticorrosivo y acabado en pintura a base de aceite.	ML					
4.08	PERFIL 100X100 X 2,00 mm, PARA VIGAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.	ML					
5.00	PISOS Y ENCHAPES						
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	70.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2					
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML					
6.00	CARPINTERIA METALICA						
6.01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2					
6.02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2					
6.03	2 Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye trgaluz superior en vidrio 4mm y marcos.	UND					
6.04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2					
7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4",	ML					
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND					
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND					
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND					
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND					
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND					
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND					
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML					
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND					

7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML					
8.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS						
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML					
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND					
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND					
8.04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND					
8.05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	1.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND					
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND					
8.08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND					
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML					
8.10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	9.64	ACTA PARCIAL 2	SI		
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND					
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND					
8.13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML					
8.14	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und					
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml					
8.16	Suministro e instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und					
NP	NO PREVISTOS						
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml	20.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
NP02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml	20.89	ACTA PARCIAL 2	SI		
NP03	VIGA CINTA 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml	18.00	ACTA PARCIAL 2	SI		
NP04	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND					
NP05	COLUMNA DE 0.25X0.25 m. EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML					
NP06	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2					
NP07	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG					

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes Seguridad Social						Valor a pagar monto del cotrato :					1,686,044,345.00
Mes	DICIEMBRE	No. planilla	9497987666	Valor	$ 20,482,500	Mes	ENERO	No. planilla	9499959813	Valor	$ 4,518,400
Mes	DICIEMBRE	No. planilla	9499203517	Valor	$ 2,719,700	Mes					
Mes	DICIEMBRE	No. planilla	9497156399	Valor	$ 510,900	Mes					
Mes	DICIEMBRE	No. planilla	8000250260	Valor	$ 417,400	Mes					
Mes	DICIEMBRE	No. planilla	9499362787	Valor	$ 511,900	Mes					
Mes	DICIEMBRE	No. planilla	9496388108	Valor	$ 230,200	Mes					
Mes	DICIEMBRE	No. planilla	9498762675	Valor	$ 290,000	Mes					
				Total	$ 25,162,600					Total	$ 4,518,400

Persona Juridica: Anexa Certificación: SI: ☐ NO: ☐

ESTAMPILLAS

Pro Deportes	■	No. Recibo:	2025002519	$ 37,720,900	Pro Adulto Mayor	■	No. Recibo:	2025002519	$ 56,581,400
Pro Cultura	■	No. Recibo:	2025002519	$ 28,290,600	Gaceta	☐	No. Recibo:		
Pro Desarrollo	■	No. Recibo:	2025002519	$ 9,430,000	otro	☐	No. Recibo:		

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se ejecutarón conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y los soportes anexos.

FIRMA DEL INTERVENTOR
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

NOMBRE DEL INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C.: CC, 1.018.439.570 de Bogotá D.C.
CARGO: Representante Legal

Anexos:

Copia SSSS	SI: ■	NO: ☐		
informe	SI: ■	NO: ☐		
RP	SI: ■	NO: ☐		
Cta de cobro y/o factura	SI: ■	NO: ☐		
otros	SI: ■	NO: ☐		

Total folios

UNIÓN TEMPORAL
INTER-MALVINAS 25

Florencia, 07 MARZO 2026

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL INTER MALVINAS 25, EN CALIDAD DE INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No CO No 002 del 2025 CUYO OBJETO ES:

REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOSDE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

CERTIFICA QUE,

Se revisó el informe y Acta Parcial No 002, para pago, entregado por el Contratista H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS Nit. 901.372.267-3, junto con los documentos que conforman el Acta Parcial No 002 con fecha de corte 02 de MARZO de 2026, y que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el contrato de obra No CO No 002 del 2025, y al avance físico y financiero de ejecución de la obra el cual corresponde un porcentaje general ACUMULUDA del 61.57%, discriminado de la siguiente manera:

PUESTO DE SALUD	VR. CONTRACTUAL	VR. ACTA 2	% ACTA PARCIAL	VR. ACUMULADO ACTAS	% ACUMULADO
EL PARÁ	482,074,914.00	156,632,282.00	32.49%	266,119,633.00	55.20%
LA ESPERANZA	495,836,805.00	147,613,696.00	29.77%	369,321,363.00	74.48%
MARACAIBO	449,420,888.00	142,722,519.00	31.76%	363,321,678.00	80.84%
NORCASIA	458,711,738.00	97,856,682.00	21.33%	162,458,083.00	35.42%
TOTAL	**1,886,044,345.00**	**544,825,179.00**	**28.89%**	**1,161,220,757.00**	**61.57%**

y que por lo anterior se AUTORIZA el pago de las facturas emitidas por el contratista para cada frente de trabajo de manera independiente, correspondiente al ACTA PARCIAL No 002.

Atentamente,

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Representante legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25
CI 001 DE 2025

CL 10 B 2 D 04, Florencia, Caquetá
construmaterialesing@hotmail.com – 302-832-0309