	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	GA-CON-F-33
	Certificado de Cumplimiento	Ver.03

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"

DATOS ESPECIFICOS

OPS ☐
CONTRATO ■
RESOLUCIÓN ☐
FACTURA ☐
☐
CONVENIO
OTROS ☐

Número:	CO 002 - 2025	Fecha de iniciación:	lunes, 6 de octubre de 2025
Fecha de suscripción:	jueves, 11 de septiembre de 2025	Fecha de terminación Inicial:	viernes, 26 de diciembre de 2025
Fecha de acta de inicio:	lunes, 06 de octubre de 2025	Fecha Suspensión No 01	mierecoles, 24 de diciembre de 2025
Fecha Prorroga:	miercoles, 25 de febrero de 2026	Fecha Reinicio No 01	martes, 24 de febrero de 2026
Prorroga No 01:	dos (02) meses	Fecha Suspensión No 02	martes, 21 de abril de 2026
		Fecha de Terminación Final:	miercoles, 27 de mayo de 2026

N° CDP:	2025000249	Fecha :	11/09/2025	Duración:	Meses	5	dias
	2026000091		16/03/2026				
N° RP:	2025000835	Fecha :	04/08/2025				
	2026000370		16/03/2026				

RUBRO: 2.3.2.01.01.001.02.08.01
2.3.2.01.01.001.02.08.02
2.3.2.01.01.001.02.08.03
2.3.2.01.01.001.02.08.04

Periodo a pagar: **03 DE MARZO - 17 ABRIL DE 2026**

Requiere Informe:	SI: ■	NO: ☐	Suspensión No.: 001	24 diciembre de 2025	En tiempo:	2 meses	
Entregó Informe:	SI: ■	NO: ☐	Prorroga: No.: 001	25 febrero de 2026	En tiempo:	2 meses	

Garantias:

Cumplimiento	■	Fecha expedicion:	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia	11/09/2025 - 11/06/2030	No. Pòliza: 61-44-101061228
			martes, 7 de octubre de 2025		06/10/2025 - 06/07/2030	Anexo 2
Calidad del servicio	■	Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia	11/09/2025 - 11/12/2026	No. Pòliza: 61-44-101061228
			martes, 7 de octubre de 2025		06/10/2025 - 05/01/2027	Anexo 2
Calidad del bien	☐	Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia	11/09/2025 - 11/09/2028	No. Pòliza: 61-44-101061228
			martes, 7 de octubre de 2025		06/10/2025 - 11/12/2028	Anexo 2
Estabilidad y Calidad de la Obra	■	Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia		No. Pòliza: 61-44-101061228
					06/10/2025 - 11/12/2030	Anexo 2
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	■	Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia	11/09/2025 - 11/12/2028	No. Pòliza: 61-44-101061228
			martes, 7 de octubre de 2025		06/10/2025 - 05/01/2029	Anexo 2
Responsabilidad Civil Extracontractual	■	Fecha expedicion	miércoles, 17 de septiembre de 2025	vigencia	11/09/2025 - 11/12/2025	No. Pòliza: 61-40-101022169
			martes, 7 de octubre de 2025		06/10/2025 - 05/01/2026	Anexo 2
Responsabilidad Civil Profesional	☐	Fecha expedicion		vigencia		No. Pòliza:
Otra: Cual: Buen Manejo del Anticipo	■	Fecha expedicion		vigencia		No. Pòliza:
No Aplica: ☐						

Objeto:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ,, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS						
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula ☐	Nit. ■	Número:	901.372.267	DV.	3
Dirección:	CRA 14 N 11 08						
Número de Teléfono:	E-mail - oficinah2m@hotmail.com		FAX:		CEL.	3115488898	
observacion:							

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X"

Persona Natural:	☐	Persona Jurídica:	■
Gran Contribuyente:	☐	Autoretenedor:	☐
IVA Régimen Común:	■	Entidad sin ánimo de lucro	☐
Actividad IICA- Código CIIU:	7111	Tarifa:	
He verificado de esta información frente al RUT :	SI: ■	NO: ☐	

INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**1.886.044.345,00**
Valor Inicial del contrato:	1.886.044.345,00	
(+) Adición No.		
VALOR EJECUTADO		**1.688.260.990,00**
Pagos anteriores:	1.161.220.757,00	
(+) valor a pagar este periodo **03 DE MARZO - 17 ABRIL DE 2026**	**527.040.233,00**	

MARACAIBO	**Pago 1:**	$ 220.599.159	**Pago 5:**	$	142.722.519,00	**Pago 9:**	86.099.210,00				
LA ESPERANZA	**Pago 2:**	$ 221.707.667	**Pago 6:**	$	147.613.696,00	**Pago 10:**	126.515.442,00				
EL PARÁ	**Pago 3:**	$ 109.487.351	**Pago 7:**	$	156.632.282,00	**Pago 11:**	110.881.285,00	**SALDO POR EJECUTAR**		**197.783.355,00**	
NORCASIA	**Pago 4:**	$ 64.601.401	**Pago 8:**	$	97.856.682,00	**Pago 12:**	203.544.296,00				
								SUMAS IGUALES	1.886.044.345,00	1.886.044.345,00	

El contratista presentó el informe correspondiente: SI: ■ NO: ☐ # folios:

	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	GA-CON-F-33
	Certificado de Cumplimiento	Ver.03

El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI: ■ NO: ☐

Se remitió al Grupo de contratación: SI: ■ NO: ☐ Fecha: 17 ABRIL DE 2026

Observaciones del Supervisor a los trabajos ejecutados:

Una vez revisado el acta paracial presentada por el contratista H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC S.A.S. / JOHAN LOPEZ MENDEZ identificado con cédula de ciudadanía No CC, 1.117.508.596 de Florencia, Caquetá, según Contrato de Obra CO 002 - 2025, cuyo objeto es "REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARÁ,, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Se verifica que durante la ejecución del Contrato de Obra y las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a lo contratado por la entidad.

Se revisó el Acta Parcial No 003, para pago, entregada por el Contratista H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS Nit. 901.372.267-3, junto con los documentos que la conforman con fecha de corte 17 de abril de 2026, y que los mismos cumplen con las condiciones establecidas en el contrato de obra No CO No 002 del 2025, y al avance físico y financiero de ejecución de la obra el cual corresponde un porcentaje general del 89.51%, discriminado de la siguiente manera:

PUESTO DE SALUD	VR. CONTRACTUAL	VR. ACTA 1	VR. ACTA 2	VR. ACTA 3	% ACTA PARCIAL 3	VR. ACUMULADO ACTAS	% ACUMULADO	% POR COBRAR
EL PARÁ	482,074,914.00	109,487,351.00	156,632,282.00	110,881,285.00	23.00%	377,000,918.00	78.20%	21.80%
LA ESPERANZA	495,836,805.00	221,707,667.00	147,613,696.00	126,515,442.00	25.52%	495,836,805.00	100.00%	0.00%
MARACAIBO	449,420,888.00	220,599,159.00	142,722,519.00	86,099,210.00	19.16%	449,420,888.00	100.00%	0.00%
NORCASIA	458,711,738.00	64,601,401.00	97,856,682.00	203,544,296.00	44.37%	366,002,379.00	79.79%	20.21%
TOTAL	**1,886,044,345.00**	**616,395,578.00**	**544,825,179.00**	**527,040,233.00**	**27.94%**	**1,688,260,990.00**	**89.51%**	**10.49%**

Como Interventor del contrato y de acuerdo con el desarrollo de las actividades, el contratista ejecutó un porcentaje GLOBAL del 89.51% y cumple con el objeto contractual, de igual manera el contratista cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato.

El contratista hace entrega, las Facturas electrónicas No FE-79(maracaibo) FE-81(El Pará), FE-78 (La Esperanza) y FE-80(Norcasia), planilla de seguridad social, informe de ejecución de las actividades, Certificado de pago de los aportes parafiscales.

PUESTO DE SALUD MARACAIBO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1,00	PRELIMINARES						
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND					
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2					
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2					
1,04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2					
1,06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2					
1,08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und					
1,09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2					
1,10	DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE	UND					
1,11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3					
1,12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPACTACIÓN MECANICA.	M3					
2,00	CONCRETOS						
2,01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	0,47	ACTA PARCIAL 3	SI		
2,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	m2	-1,06	ACTA PARCIAL 3	SI		

	2,03	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	3,20	ACTA PARCIAL 3	SI		
	2,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,30X0,30m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML					
	2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO, REF. A10 DE 50X20X80 cm. INCLUYE EXCAVACIÓN, Y ATRAQUE PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML					
	3,00	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS						
	3,01	MURO EN BLOQUE No 4	M2					
	3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2					
	3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2					
	3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2					
	3,05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2					
	3,06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2					
	3,07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2					
	3,08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tubería galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ml	80,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	4,00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
	4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML					
	4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2					
	4,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML					
	4,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	26,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20,80	ACTA PARCIAL 3	SI		
	4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2					
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	5,00	PISOS Y ENCHAPES						
	5,01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2					
	5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2					
	5,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML					
	6,00	CARPINTERIA METALICA						
	6,01	1 Puerta Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	2,06	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	0,40	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,03	1 Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	2,53	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,00	INSTALACIONES ELECTRICAS						
	7,01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML					

7,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	-1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND					
7,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	2,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND					
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	-1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND					
7,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML					
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND					
7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	6,24	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS						
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	3,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	5,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND					
8,06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND					
8,07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND					
8,08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND					
8,09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML					
8,10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML					
8,11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND					
8,12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML					
8,14	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und					
8,15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6".	ml					
8,16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml					
8,17	Suministro e Instalación de Tubería Hidraulica de 1/2"	ml					
NP	ITEMS NO PREVISTOS						

NP1	COLUMNA DE 0,2 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML					
NP2	COLUMNA DE 0,1 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML					
NP3	Suministro e instalación Sistema Septico integrado de 1650 lts Rotoplast. Incluye Tanque pozo septico rotoplast de 1650 lts, Trampa de grasas, Excavación y rellenos del pozo.	Und					
NP4	VIGA DE 0,2 X 0,20m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML					
NP5	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	15,70	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP6	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		

PUESTO DE SALUD LA ESPERANZA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1,00	PRELIMINARES						
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND					
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2					
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2					
1,04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2					
1,06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2					
1,08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und					
1,09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2					
1,10	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3					
1,11	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3					
2,00	CONCRETOS						
2,01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	-9,52	ACTA PARCIAL 3	SI		
2,02	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND					
2,03	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML					
2,04	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2					
2,05	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG					
2,06	VIGA AEREA DE 0.25X0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA, NO INCLUYE REFUERZO.	ML					
2,07	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	20,97	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,00	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS						
3,01	MURO EN BLOQUE No 4	M2					
3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2					

	3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	38,39	ACTA PARCIAL 3	SI		
	3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2					
	3,05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	15,97	ACTA PARCIAL 3	SI		
	3,06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	202,89	ACTA PARCIAL 3	SI		
	3,07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2					
	4,00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
	4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML					
	4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2					
	4,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML					
	4,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML					
	4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	26,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	23,94	ACTA PARCIAL 3	SI		
	5,00	PISOS Y ENCHAPES						
	5,01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2					
	5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	14,73	ACTA PARCIAL 3	SI		
	5,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	80,10	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,00	CARPINTERIA METALICA						
	6,01	6 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	-0,94	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2					
	6,03	1 Puerta En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	12,10	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,00	INSTALACIONES ELECTRICAS						
	7,01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML					
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	7,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND					
	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND					
	7,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	34,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	5,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		

7,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND					
7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	150,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS						
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	4,85	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	3,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND					
8,06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND					
8,07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND					
8,08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND					
8,09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML					
8,10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML					
8,11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND					
8,12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND					
8,13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML					
8,14	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und					
8,15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml					
8,16	Suministro e Instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und					
NP	ITEMS NO PREVISTOS						
NP-01	VIGA CINTA EN CONCRETO DOSIFICACIÓN 1:2:3 DE 0,12X0,20 INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML					
NP-02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,2 X 0,10m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 3/8", con flejes @0,15 m en varilla de 1/4".	ML					
NP-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,73 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	38,40	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP-04	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	2,49	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP-05	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2*8+8,TENSORES TUBO IMC 3/4", TUBERÍA SCH40, CURVAS SCH 40, CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2*40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	ML	22,53	ACTA PARCIAL 3	SI		

NP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA CAJA DE MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2*40 AMP, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA QUE INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 2.40 MTS CON CONECTOR DE COBRE Y CONDUCTOR CALIBRE #8 AWG.	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP-08	ESCALERA EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	5,49	ACTA PARCIAL 3	SI		

PUESTO DE SALUD EL PARÁ

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1,00	PRELIMINARES						
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND					
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2					
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2					
1,04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2					
1,06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2					
1,08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und					
1,09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2					
1,10	DESMONTE DE MUROS EN LAMINA METALICAS, INCLUYE RETIRO.	M2					
1,11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	1,11	ACTA PARCIAL 3	SI		
1,12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3					
2,00	CONCRETOS						
2,01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2					
2,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	-41,80	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,00	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS						
3,01	MURO EN BLOQUE No 4	M2					
3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	206,23	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	11,87	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	29,26	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	61,70	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	208,73	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2					
4,00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	99,22	ACTA PARCIAL 3	SI		
4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	37,17	ACTA PARCIAL 3	SI		
4,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML					

	4,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	35,71	ACTA PARCIAL 3	SI		
	4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	20,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	37,50	ACTA PARCIAL 3	SI		
	5,00	PISOS Y ENCHAPES						
	5,01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2					
	5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	13,72	ACTA PARCIAL 3	SI		
	5,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	29,42	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,00	CARPINTERIA METALICA						
	6,01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	4,34	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,02	Suministro e Instalación de 16 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	10,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,03	Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios.	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,04	8 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2					
	7,00	INSTALACIONES ELECTRICAS						
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	7,01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML					
	7,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND					
	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND					
	7,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND					
	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND					
	7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND					
	7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML					
	8,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS						

8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML					
8,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	6,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND					
8,06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND					
8,07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND					
8,08	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	14,36	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,09	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML					
8,10	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND					
8,11	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	2,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,12	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML					
8,13	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und					
8,14	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6",	ml	16,04	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,15	Suministro e Instalación de Tubería Hidráulica 1/2"	ml					
8,16	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	7,21	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP	ITEMS NO PREVISTOS						
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml					
NP02	Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC	UND	3,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP03	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	5,20	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML					
NP05	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2*8+8,TENSORES PARA CABLE, TUBO IMC 3/4", CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2*40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	ML					
NP06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA CAJA DE MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2*40 AMP, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA QUE INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 2.40 MTS CON CONECTOR DE COBRE Y CONDUCTOR CALIBRE #8 AWG.	UND					
NP07	RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2					

PUESTO DE SALUD NORCASIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	
1,00	PRELIMINARES						
1,01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND					
1,02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2					
1,03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2					
1,04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					

1,05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2					
1,06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2					
1,07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2					
1,08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und					
1,09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2					
1,10	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2					
1,11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	12,43	ACTA PARCIAL 3	SI		
1,12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	51,31	ACTA PARCIAL 3	SI		
1,13	DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE EXISTENTE.	ML					
2,00	CONCRETOS						
2,01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	30,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
2,02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2					
2,03	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA, CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	8,06	ACTA PARCIAL 3	SI		
2,04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML	46,76	ACTA PARCIAL 3	SI		
2,05	ZAPATA DE 0,60X0,60X0,25, INCLUYE DADO DE 0,20X0,20 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE PARRILLA INFERIOR EN 4 BARRAS DE 3/8" @0,15., INCLUYE PLATINA METALICA DE 2,5 mm CON BARRAS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUDNIDAD 0.50M.	UND					
3,00	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS						
3,01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	16,62	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	43,49	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	M2	31,35	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	113,64	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	184,17	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	97,94	ACTA PARCIAL 3	SI		
3,07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2					
3,08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tubería galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ML					
4,00	CUBIERTAS Y CIELO RASOS						
4,01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	61,12	ACTA PARCIAL 3	SI		
4,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	35,14	ACTA PARCIAL 3	SI		
4,03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	12,64	ACTA PARCIAL 3	SI		
4,04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML					
4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML					
4,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	166,05	ACTA PARCIAL 3	SI		

	4,07	COLUMNAS EN PERFIL 120X120 mm x 2,5 mm. Incluye anclaje en dado e concreto, protección en anticorrosivo y acabado en pintura a base de aceite.	ML					
	4,08	PERFIL 100X100 X 2,00 mm, PARA VIGAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.	ML	12,20	ACTA PARCIAL 3	SI		
	5,00	PISOS Y ENCHAPES						
	5,01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	40,79	ACTA PARCIAL 3	SI		
	5,02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD.	M2	126,79	ACTA PARCIAL 3	SI		
	5,03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	131,44	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,00	CARPINTERIA METALICA						
	6,01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	6,84	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,02	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	11,65	ACTA PARCIAL 3	SI		
	6,03	2 Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye trgaluz superior en vidrio 4mm y marcos.	UND					
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD	6,04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2					
	7,00	INSTALACIONES ELECTRICAS						
	7,01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML					
	7,02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	-1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND					
	7,04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	14,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	5,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	4,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND					
	7,08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	10,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND					
	7,10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
	8,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS						

8,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML					
8,02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,04	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,05	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND					
8,06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND					
8,07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND					
8,08	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	18,83	ACTA PARCIAL 3	SI		
8,10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML					
8,11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND					
8,12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND					
8,13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML					
8,14	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und					
8,15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml					
8,16	Suministro e Instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und					
NP	NO PREVISTOS						
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml	11,15	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml					
NP03	VIGA CINTA 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml					
NP04	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP05	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	4,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP06	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2	1,56	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP07	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG	140,71	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP08	DADO DE 03x0,3x0,4 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE 4 BARRAS DE 3/8" Y FLEJES @0,10. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD 0.50M.	UND					
NP09	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2X8+8,TENSORES TUBO IMC 3/4", TUBERÍA SCH40, CURVAS SCH 40, CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2X40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	ML	2,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2X40 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE CONECTOR DE COBRE, CABLE AWG NO 8 POR 2 LINEAS, Y VARILLA DE COBRE 2,40M	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO	UND	1,00	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP12	MAMPOSTERIA EN BLOQUE, EN ANCHOS NO MAYORES A 0,60 M.	ML	106,49	ACTA PARCIAL 3	SI		
NP13	PAÑETE EN MORTERO PARA CARTERAS, VANOS, Y FILOS EN ANCHOS NO MAYORES A 0,60M.	ML	74,50	ACTA PARCIAL 3	SI		

	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA	GA-CON-F-33
	Certificado de Cumplimiento	Ver.03

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Aportes Seguridad Social						Valor a pagar monto del cotrato :					
Mes	FEBRERO	No. planilla	9501796416	Valor	$ 3.179.700	Mes	MARZO	No. planilla	9503833165	Valor	$ 580.700
Mes	FEBRERO	No. planilla	9501630622	Valor	$ 5.155.600	Mes	MARZO	No. planilla	9503396358	Valor	$ 5.528.000
Mes	FEBRERO	No. planilla	9502300773	Valor	$ 7.592.100	Mes	MARZO	No. planilla	9503833191	Valor	$ 4.017.400
				Total	$ 15.927.400					Total	$ 10.126.100

Persona Jurídica: Anexa Certificación: SI: ☐ NO: ☐

ESTAMPILLAS

Pro Deportes	■	No. Recibo:	2025002519	$ 37.720.900	Pro Adulto Mayor	■	No. Recibo:	2025002519	$ 56.581.400
Pro Cultura	■	No. Recibo:	2025002519	$ 28.290.600	Gaceta	☐	No. Recibo:		
Pro Desarrollo	■	No. Recibo:	2025002519	$ 9.430.000		☐	No. Recibo:		

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se ejecutarón conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes y los soportes anexos.

FIRMA DEL INTERVENTOR
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

NOMBRE DEL INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C.: CC, 1.018.439.570 de Bogotá D.C.
CARGO: Representante Legal

Anexos:

Copia SSSS	SI:	■	NO:	☐
informe	SI:	■	NO:	☐
RP	SI:	■	NO:	☐
Cta de cobro y/o factura	SI:	■	NO:	☐
otros	SI:	■	NO:	☐

Total folios