E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

**ACTA PARCIAL No.003**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | CO No 002 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 03 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS | **NIT:** | 901.372.267-3 |
| **RL:** | JOHAN LOPEZ MENDEZ | **C.C.:** | 1.117.508.596 DE FLORENCIA |
| **PLAZO:** | TRES (3) MESES | **VALOR DEL CONTRATO:** | MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00) |
| **INTERVENTOR** | UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 | **NIT:** | 901.994.584-2 |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 DE OCTUBRE DE 2025 | **FECHA DE TERMINACION INICIAL :** | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSION** | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE REINICIO:** | 24 DE FEBRERO DE 2026 |
| **PRORROGA No.1** | SESENTA (60) DIAS CALENDARIO | **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 26 DE ABRIL DE 2026 |
| **FRENTE DE TRABAJO:** | PUESTO DE SALUD **EL PARÁ** | **MUNICIPIO:** | FLORENCIA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES** | | | **ACTA PARCIAL No 3** | | **ACUMULADO** | | **POR COBRAR** | **SUBTOTAL** | **CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3** | **VALOR TOTAL BALANCE** |
| | | | **CANT** | **V/UNITARIO** | **V/TOTAL** | **CANT** | **SUBTOTAL** | **CANT** | **SUBTOTAL** | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **35,234,729.00** | | **85,671.00** | | **20,080,675.00** | - | - | | **20,080,675.00** |
| **1.01** | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES). | UND | 5.00 | 32,516.00 | 162,580.00 | | - | 5.00 | 162,580.00 | - | - | 5.00 | 162,580.00 |
| **1.02** | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS). | M2 | 218.00 | 61,719.00 | 13,454,742.00 | | - | 112.42 | 6,938,450.00 | - | - | 112.42 | 6,938,450.00 |
| **1.03** | DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO | M2 | 173.07 | 32,925.00 | 5,698,330.00 | | - | 102.67 | 3,380,410.00 | - | - | 102.67 | 3,380,410.00 |
| **1.04** | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO). | M2 | 178.61 | 37,820.00 | 6,755,030.00 | | - | 93.19 | 3,524,446.00 | - | - | 93.19 | 3,524,446.00 |
| **1.05** | DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES). | M2 | 34.19 | 29,709.00 | 1,015,751.00 | | - | 34.19 | 1,015,751.00 | - | - | 34.19 | 1,015,751.00 |
| **1.06** | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO) | M2 | 22.60 | 28,102.00 | 635,105.00 | | - | 22.60 | 635,105.00 | - | - | 22.60 | 635,105.00 |
| **1.07** | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO | M2 | 31.80 | 32,925.00 | 1,047,015.00 | | - | 27.56 | 907,413.00 | - | - | 27.56 | 907,413.00 |
| **1.08** | DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO. | und | 1.00 | 54,186.00 | 54,186.00 | | - | 1.00 | 54,186.00 | - | - | 1.00 | 54,186.00 |
| **1.09** | DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE. | m2 | 188.09 | 22,894.00 | 4,306,132.00 | | - | 112.42 | 2,573,743.00 | - | - | 112.42 | 2,573,743.00 |
| **1.10** | DESMONTE DE MUROS EN LAMINA METALICAS, INCLUYE RETIRO. | M2 | 94.03 | 16,079.00 | 1,511,908.00 | | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| **1.11** | EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m. | M3 | 5.48 | 77,181.00 | 422,952.00 | 1.11 | 85,671.00 | 8.86 | 683,824.00 | - | - | 8.86 | 683,824.00 |
| **1.12** | RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA. | M3 | 4.76 | 35,924.00 | 170,998.00 | | - | 5.70 | 204,767.00 | | - | 5.70 | 204,767.00 |
| **2** | **CONCRETOS** | | | | **12,672,670.00** | | **- 6,356,610.00** | | **29,274,679.00** | | - | | **29,274,679.00** |
| **2.01** | PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm | M2 | 21.80 | 153,072.00 | 3,336,970.00 | | - | 108.79 | 16,652,703.00 | | - | 108.79 | 16,652,703.00 |
| **2.02** | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado | M2 | 61.39 | 152,072.00 | 9,335,700.00 | - 41.80 | - 6,356,610.00 | 83.00 | 12,621,976.00 | | - | 83.00 | 12,621,976.00 |
| **3** | **MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS** | | | | **50,137,829.00** | | **24,112,943.00** | | **43,853,078.00** | | - | | **43,853,078.00** |
| **3.01** | MURO EN BLOQUE No 4 | M2 | 130.98 | 75,360.00 | 9,870,653.00 | | - | 127.57 | 9,613,675.00 | - | - | 127.57 | 9,613,675.00 |

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

**ACTA PARCIAL No.003**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | CO No 002 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 03 DE OCTUBRE DE 2025 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | | | | |
| **CONTRATISTA:** | H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS | **NIT:** | 901.372.267-3 | | |
| **RL:** | JOHAN LOPEZ MENDEZ | **C.C.:** | 1.117.508.596 DE FLORENCIA | | |
| **PLAZO:** | TRES (3) MESES | **VALOR DEL CONTRATO:** | MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00) | | |
| **INTERVENTOR** | UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 | **NIT:** | 901.994.584-2 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CI 001 del 03 de Octubre de 2025 |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 DE OCTUBRE DE 2025 | **FECHA DE TERMINACION INICIAL :** | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| **FECHA DE SUSPENSION** | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE REINICIO:** | 24 DE FEBRERO DE 2026 | **ACTA PARCIAL No.2** | 17 DE ABRIL 2026 |
| **PRORROGA No.1** | SESENTA (60) DIAS CALENDARIO | **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 26 DE ABRIL DE 2026 | | |
| **FRENTE DE TRABAJO:** | PUESTO DE SALUD **EL PARÁ** | **MUNICIPIO:** | FLORENCIA | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | ACTA PARCIAL No 3 | | ACUMULADO | | POR COBRAR | SUBTOTAL | CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3 | VALOR TOTAL BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANT | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | | | | |
| 3.02 | PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 | M2 | 249.96 | 49,375.00 | 12,341,775.00 | 206.23 | 10,182,606.00 | 256.23 | 12,651,356.00 | - | - | 256.23 | 12,651,356.00 |
| 3.03 | ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30 | M2 | 74.31 | 128,540.00 | 9,551,807.00 | 11.87 | 1,525,770.00 | 25.87 | 3,325,330.00 | - | - | 25.87 | 3,325,330.00 |
| 3.04 | ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I | M2 | 117.26 | 35,807.00 | 4,198,729.00 | 29.26 | 1,047,713.00 | 79.26 | 2,838,063.00 | | - | 79.26 | 2,838,063.00 |
| 3.05 | ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA | M2 | 193.23 | 40,678.00 | 7,860,210.00 | 61.70 | 2,509,833.00 | 161.70 | 6,577,633.00 | - | - | 161.70 | 6,577,633.00 |
| 3.06 | ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS | M2 | 123.83 | 42,385.00 | 5,248,535.00 | 208.73 | 8,847,021.00 | 208.73 | 8,847,021.00 | - | - | 208.73 | 8,847,021.00 |
| 3.07 | ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS | M2 | 25.11 | 42,458.00 | 1,066,120.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| **4** | **CUBIERTAS Y CIELO RASOS** | | | | **125,459,871.00** | | **30,169,166.00** | | **105,534,306.00** | | **-** | | **105,534,306.00** |
| 4.01 | ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS. | ML | 466.00 | 137,831.00 | 64,229,246.00 | 99.22 | 13,675,592.00 | 339.22 | 46,755,032.00 | - | - | 339.22 | 46,755,032.00 |
| 4.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | M2 | 219.03 | 134,576.00 | 29,476,181.00 | 37.17 | 5,002,190.00 | 246.17 | 33,128,574.00 | | - | 246.17 | 33,128,574.00 |
| 4.03 | CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 22.60 | 67,223.00 | 1,519,240.00 | | - | 12.00 | 806,676.00 | - | - | 12.00 | 806,676.00 |
| 4.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0.60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE | ML | 48.06 | 183,048.00 | 8,797,287.00 | 35.71 | 6,536,644.00 | 35.71 | 6,536,644.00 | - | - | 35.71 | 6,536,644.00 |
| 4.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3" | ML | 30.00 | 39,102.00 | 1,173,060.00 | 20.00 | 782,040.00 | 20.00 | 782,040.00 | - | - | 20.00 | 782,040.00 |
| 4.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS. | M2 | 182.12 | 111,272.00 | 20,264,857.00 | 37.50 | 4,172,700.00 | 157.50 | 17,525,340.00 | | - | 157.50 | 17,525,340.00 |
| **5** | **PISOS Y ENCHAPES** | | | | **31,570,619.00** | | **2,954,358.00** | | **20,304,606.00** | | **-** | | **20,304,606.00** |
| 5.01 | NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m | M2 | 169.25 | 68,373.00 | 11,572,130.00 | | - | 104.68 | 7,157,368.00 | - | - | 104.68 | 7,157,368.00 |
| 5.02 | BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL, PRIMERA CALIDAD. | M2 | 137.24 | 127,411.00 | 17,485,886.00 | 13.72 | 1,748,079.00 | 93.72 | 11,940,959.00 | | - | 93.72 | 11,940,959.00 |
| 5.03 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA | ML | 61.28 | 41,002.00 | 2,512,603.00 | 29.42 | 1,206,279.00 | 29.42 | 1,206,279.00 | - | - | 29.42 | 1,206,279.00 |
| **6** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | **53,264,252.00** | | **20,614,453.00** | | **20,614,453.00** | | **54,447,866.00** | | **75,062,319.00** |

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

**ACTA PARCIAL No.003**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | CO No 002 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 03 DE OCTUBRE DE 2025 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | | | | |
| **CONTRATISTA:** | H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS | **NIT:** | 901.372.267-3 | | |
| **RL:** | JOHAN LOPEZ MENDEZ | **C.C.:** | 1.117.508.596 DE FLORENCIA | | |
| **PLAZO:** | TRES (3) MESES | **VALOR DEL CONTRATO:** | MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00) | | |
| **INTERVENTOR** | UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 | **NIT:** | 901.994.584-2 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CI 001 del 03 de Octubre de 2025 |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 DE OCTUBRE DE 2025 | **FECHA DE TERMINACION INICIAL :** | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| **FECHA DE SUSPENSION** | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE REINICIO:** | 24 DE FEBRERO DE 2026 | **ACTA PARCIAL No.2** | 17 DE ABRIL 2026 |
| **PRORROGA No.1** | SESENTA (60) DIAS CALENDARIO | **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 26 DE ABRIL DE 2026 | | |
| **FRENTE DE TRABAJO:** | PUESTO DE SALUD **EL PARÁ** | **MUNICIPIO:** | FLORENCIA | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | ACTA PARCIAL No 3 | | ACUMULADO | | POR COBRAR | SUBTOTAL | CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3 | VALOR TOTAL BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANT | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | | | | |
| 6.01 | 2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos. | M2 | 4.20 | 1,034,425.00 | 4,344,585.00 | 4.34 | 4,489,405.00 | 4.34 | 4,489,405.00 | - | - | 4.34 | 4,489,405.00 |
| 6.02 | Suministro e Instalación de 16 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting y marco. | M2 | 20.99 | 1,291,803.00 | 27,114,945.00 | 10.00 | 12,918,030.00 | 10.00 | 12,918,030.00 | 29.36 | 37,927,336.00 | 39.36 | 50,845,366.00 |
| 6.03 | Portón Metalico entamborado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye tragaluz superior en vidrio 4mm y marcos, pelicula de seguridad transparente para vidrios. | UND | 1.00 | 3,207,018.00 | 3,207,018.00 | 1.00 | 3,207,018.00 | 1.00 | 3,207,018.00 | - | - | 1.00 | 3,207,018.00 |
| 6.04 | 8 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio. | M2 | 17.28 | 1,076,256.00 | 18,597,704.00 | - | - | - | - | 15.35 | 16,520,530.00 | 15.35 | 16,520,530.00 |
| **7** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | **30,152,053.00** | - | **2,229,571.00** | - | **14,809,146.00** | | **10,503,469.00** | | **25,312,615.00** |
| 7.01 | Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4". | ML | 40.00 | 155,748.00 | 6,229,920.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| 7.02 | Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m. | UND | 1.00 | 1,046,924.00 | 1,046,924.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| 7.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP) | UND | 1.00 | 813,573.00 | 813,573.00 | | - | 1.00 | 813,573.00 | - | - | 1.00 | 813,573.00 |
| 7.04 | Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m. | UND | 39.00 | 198,161.00 | 7,728,279.00 | | - | 22.00 | 4,359,542.00 | 30.00 | 5,944,830.00 | 52.00 | 10,304,372.00 |
| 7.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS). | UND | 27.00 | 162,429.00 | 4,385,583.00 | - | - | 20.00 | 3,248,580.00 | 11.00 | 1,786,719.00 | 31.00 | 5,035,299.00 |

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

**ACTA PARCIAL No.003**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | CO No 002 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 03 DE OCTUBRE DE 2025 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO . EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | | | | |
| **CONTRATISTA:** | H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS | **NIT:** | 901.372.267-3 | | |
| **RL:** | JOHAN LOPEZ MENDEZ | **C.C.:** | 1.117.508.596 DE FLORENCIA | | |
| **PLAZO:** | TRES (3) MESES | **VALOR DEL CONTRATO:** | MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00) | | |
| **INTERVENTOR** | UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 | **NIT:** | 901.994.584-2 | **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | CI 001 del 03 de Octubre de 2025 |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 DE OCTUBRE DE 2025 | **FECHA DE TERMINACION INICIAL :** | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| **FECHA DE SUSPENSION** | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE REINICIO:** | 24 DE FEBRERO DE 2026 | **ACTA PARCIAL No.2** | 17 DE ABRIL 2026 |
| **PRORROGA No.1** | SESENTA (60) DIAS CALENDARIO | **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 26 DE ABRIL DE 2026 | | |
| **FRENTE DE TRABAJO:** | PUESTO DE SALUD **EL PARÁ** | **MUNICIPIO:** | FLORENCIA | | |

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | ACTA PARCIAL No 3 | | ACUMULADO | | POR COBRAR | SUBTOTAL | CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3 | VALOR TOTAL BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL | CANT | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | | | | |
| 7.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC). | UND | 5.00 | 167,214.00 | 836,070.00 | 5.00 | 836,070.00 | 5.00 | 836,070.00 | - | - | 5.00 | 836,070.00 |
| 7.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | UND | 1.00 | 772,586.00 | 772,586.00 | 1.00 | 772,586.00 | 1.00 | 772,586.00 | - | - | 1.00 | 772,586.00 |
| 7.08 | ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS. | ML | 5.00 | 124,183.00 | 620,915.00 | 5.00 | 620,915.00 | 5.00 | 620,915.00 | - | - | 5.00 | 620,915.00 |
| 7.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1.00 | 788,403.00 | 788,403.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| 7.10 | ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS. | ML | 100.00 | 69,298.00 | 6,929,800.00 | - | - | 60.00 | 4,157,880.00 | 40.00 | 2,771,920.00 | 100.00 | 6,929,800.00 |
| **8** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS** | | | | **26,053,435.00** | | **8,892,405.00** | | **14,642,813.00** | | **7,960,345.00** | | **22,603,158.00** |
| 8.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m. | ML | 4.16 | 2,211,207.00 | 9,198,621.00 | - | - | - | - | 3.60 | 7,960,345.00 | 3.60 | 7,960,345.00 |
| 8.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA | UND | 3.00 | 682,190.00 | 2,046,570.00 | 2.00 | 1,364,380.00 | 2.00 | 1,364,380.00 | - | - | 2.00 | 1,364,380.00 |
| 8.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | UND | 7.00 | 390,928.00 | 2,736,496.00 | 6.00 | 2,345,568.00 | 6.00 | 2,345,568.00 | - | - | 6.00 | 2,345,568.00 |
| 8.04 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS | UND | 1.00 | 893,449.00 | 893,449.00 | 1.00 | 893,449.00 | 1.00 | 893,449.00 | - | - | 1.00 | 893,449.00 |
| 8.05 | Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC | UND | 16.00 | 72,736.00 | 1,163,776.00 | | - | 12.00 | 872,832.00 | | - | 12.00 | 872,832.00 |

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

**ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO**

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

**ACTA PARCIAL No.003**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | CO No 002 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 03 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS | **NIT:** | 901.372.267-3 |
| **RL:** | JOHAN LOPEZ MENDEZ | **C.C.:** | 1.117.508.596 DE FLORENCIA |
| **PLAZO:** | TRES (3) MESES | **VALOR DEL CONTRATO:** | MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00) |
| **INTERVENTOR** | UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 | **NIT:** | 901.994.584-2 |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 DE OCTUBRE DE 2025 | **FECHA DE TERMINACION INICIAL :** | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSION** | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE REINICIO:** | 24 DE FEBRERO DE 2026 |
| **PRORROGA No.1** | SESENTA (60) DIAS CALENDARIO | **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 26 DE ABRIL DE 2026 |
| **FRENTE DE TRABAJO:** | PUESTO DE SALUD **EL PARÁ** | **MUNICIPIO:** | FLORENCIA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES** | | | **ACTA PARCIAL No 3** | | **ACUMULADO** | | **POR COBRAR** | **SUBTOTAL** | **CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3** | **VALOR TOTAL BALANCE** |
| | | | **CANT** | **V/UNITARIO** | **V/TOTAL** | **CANT** | **SUBTOTAL** | **CANT** | **SUBTOTAL** | | | | |
| 8.06 | Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC | UND | 15.00 | 90,576.00 | 1,358,640.00 | | - | 11.00 | 996,336.00 | | - | 11.00 | 996,336.00 |
| 8.07 | Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC | UND | 3.00 | 163,656.00 | 490,968.00 | | - | 2.00 | 327,312.00 | | - | 2.00 | 327,312.00 |
| 8.08 | Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4" | ML | 27.58 | 37,513.00 | 1,034,609.00 | 14.36 | 538,687.00 | 14.36 | 538,687.00 | - | - | 14.36 | 538,687.00 |
| 8.09 | Suministro e instalación de Tubería Sanitaria 4". | ML | 9.01 | 73,739.00 | 664,388.00 | | - | 7.00 | 516,173.00 | | - | 7.00 | 516,173.00 |
| 8.10 | Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado. | UND | 1.00 | 616,223.00 | 616,223.00 | | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
| 8.11 | Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente. | UND | 2.00 | 803,497.00 | 1,606,994.00 | 2.00 | 1,606,994.00 | 2.00 | 1,606,994.00 | - | - | 2.00 | 1,606,994.00 |
| 8.12 | Suministro e instalación de Tubería Sanitaria de 2" | ML | 12.38 | 49,280.00 | 610,086.00 | | - | 14.17 | 698,298.00 | | - | 14.17 | 698,298.00 |
| 8.13 | Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto. | und | 2.00 | 801,952.00 | 1,603,904.00 | | - | 1.00 | 801,952.00 | | - | 1.00 | 801,952.00 |
| 8.14 | Suministro e instalación de Tubería Sanitaria PVC pesada 6". | ml | 6.00 | 111,867.00 | 671,202.00 | 16.04 | 1,794,347.00 | 16.04 | 1,794,347.00 | - | - | 16.04 | 1,794,347.00 |
| 8.15 | Suministro e instalación de Tubería Hidráulica 1/2" | ml | 19.41 | 58,661.00 | 1,138,610.00 | | - | 26.21 | 1,537,505.00 | - | - | 26.21 | 1,537,505.00 |
| 8.16 | Suministro e instalación de Tubería Sanitaria de 3" | ml | 4.52 | 48,429.00 | 218,899.00 | 7.21 | 348,980.00 | 7.21 | 348,980.00 | - | - | 7.21 | 348,980.00 |
| **NP** | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | **1,146,565.00** | | **15,974,659.00** | | **6,545,363.00** | | **22,520,022.00** |
| NP01 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,15X0,22 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ml | | 128,100.00 | | | - | 36.53 | 4,679,493.00 | - | - | 36.53 | 4,679,493.00 |
| NP02 | Punto Sanitario de 3", incluye accesorios PVC | UND | | 162,055.00 | | 3.00 | 486,165.00 | 3.00 | 486,165.00 | - | - | 3.00 | 486,165.00 |
| NP03 | VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML | | 127,000.00 | | 5.20 | 660,400.00 | 31.20 | 3,962,400.00 | - | - | 31.20 | 3,962,400.00 |
| NP04 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8". | ML | | 198,165.00 | | | - | 34.55 | 6,846,601.00 | - | - | 34.55 | 6,846,601.00 |
| NP05 | CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2*8+8,TENSORES PARA CABLE, TUBO IMC 3/4", CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2*40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE | ML | | 420,875.00 | | | | - | - | 11.96 | 5,033,962.00 | 11.96 | 5,033,962.00 |
| NP06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA CAJA DE MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2*40 AMP, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA QUE INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 2.40 MTS CON CONECTOR DE COBRE Y CONDUCTOR CALIBRE #8 AWG. | UND | | 1,102,683.00 | | | | - | - | 1.00 | 1,102,683.00 | 1.00 | 1,102,683.00 |

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO | UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25 | **ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO** | H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

**ACTA PARCIAL No.003**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | CO No 002 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 03 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **OBJETO:** | REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS | **NIT:** | 901.372.267-3 |
| **RL:** | JOHAN LOPEZ MENDEZ | **C.C.:** | 1.117.508.596 DE FLORENCIA |
| **PLAZO:** | TRES (3) MESES | **VALOR DEL CONTRATO:** | MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00) |
| **INTERVENTOR** | UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25 | **NIT:** | 901.994.584-2 |
| **FECHA DE INICIO:** | 06 DE OCTUBRE DE 2025 | **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** | 26 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSION** | 23 DE DICIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE REINICIO:** | 24 DE FEBRERO DE 2026 |
| **PRORROGA No.1** | SESENTA (60) DIAS CALENDARIO | **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 26 DE ABRIL DE 2026 |
| **FRENTE DE TRABAJO:** | PUESTO DE SALUD **EL PARÁ** | **MUNICIPIO:** | FLORENCIA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES** | | | **ACTA PARCIAL No 3** | | **ACUMULADO** | | **POR COBRAR** | **SUBTOTAL** | **CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No3** | **VALOR TOTAL BALANCE** |
| | | | **CANT** | **V/UNITARIO** | **V/TOTAL** | **CANT** | **SUBTOTAL** | **CANT** | **SUBTOTAL** | | | | |
| **NP07** | RAMPA 10CM EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. INCLUYE EXCAVACIÓN, MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. | M2 | | 158,418.00 | | | | - | - | 2.58 | 408,718.00 | 2.58 | 408,718.00 |
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS** | | | | | **364,545,458.00** | **% EJE ACTA 3** | **83,848,522.00** | **ACUMULADO** | **285,088,413.00** | **POR COBRAR** | **79,457,045.00** | **% BALANCE** | **364,545,458.00** |
| | **ADMINISTRACION** | | | **26.24%** | **95,656,728.00** | | **22,001,852.00** | | **74,807,200.00** | | **20,849,529.00** | | **95,656,728.00** |
| | **IMPREVISTOS** | | | **1.00%** | **3,645,455.00** | | **838,485.00** | | **2,850,884.00** | | **794,570.00** | | **3,645,455.00** |
| | **UTILIDAD** | | | **5.00%** | **18,227,273.00** | | **4,192,426.00** | | **14,254,421.00** | | **3,972,852.00** | | **18,227,273.00** |
| | **TOTAL OBRA** | | | | **482,074,914.00** | **23.00%** | **110,881,285.00** | **78.20%** | **377,000,918.00** | **21.80%** | **105,073,996.00** | **100.00%** | **482,074,914.00** |

$ -

| **RESUMEN FINANCIERO EL PARÁ** | | |
|---|---|---|
| **Valor Inicial Contrato:** | $ | **482,074,914.00** |
| **Valor Adicional Contrato:** | $ | - |
| **Valor Final Contrato:** | $ | **482,074,914.00** |
| **Valor Acta No 001** | $ | **109,487,351.00** |
| **Valor Acta No 002** | $ | **156,632,282.00** |
| **Valor Acta No 003** | $ | **110,881,285.00** |
| **Valor A Girar Acta No 003** | $ | **110,881,285.00** |
| **Valor Acumulado Actas** | $ | **377,000,918.00** |
| **% Ejecución Acumulado** | | **78.20%** |
| **Saldo Por Ejecutar** | $ | **105,073,996.00** |

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 002 FUE REVISADA Y APROBADA POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DE CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS **($ 110.881.285,00).** CON UN PORCENTAJE ACUMULADO DE EJECUCIÓN DEL **78,20%.** APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2026, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

**CONTRATISTA:**

**JOHAN LOPEZ MENDEZ**
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
**H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS**

**VoBo DIRECTOR DE OBRA**

**ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO**
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 70202138618 TLM
**H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS**

**INTERVENTORÍA**

**JHONATTAN HOYOS MARQUEZ**
C.C 1.018.439.570 de Bogotá D.C.
M.P. 25202-260849 CND
**Director y Rep. Legal**
**UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25**

**ENTIDAD CONTRATANTE**

**MARIA PAULA RUIZ TRIANA**
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
**ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO**

**VoBo Supervisión ESE/HMHOO**

**ALEXANDER VILLOTA FAJARDO**
Supervisor Contrato CI 001

**JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ**
Apoyo a la Supervisión