E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
1	**PRELIMINARES**				**25,117,715.00**		**2,802,620.00**		**27,645,606.00**		**274,729.00**		**27,920,335.00**
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, INODOROS, ORINALES).	UND	2.00	31,642.00	63,284.00		-	2.00	63,284.00	-	-	2.00	63,284.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE. INCLUYE TEJA, ESTRUCTURA, TEMPLETES, ANCLAJES, CABALLETES, LIMAOYAS Y LIMATESAS).	M2	119.41	60,470.00	7,220,723.00		-	119.41	7,220,723.00	-	-	119.41	7,220,723.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	M2	91.16	32,175.00	2,933,073.00		-	91.16	2,933,073.00	-	-	91.16	2,933,073.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN CONCRETO, RAMPAS EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	55.79	36,895.00	2,058,372.00		-	55.79	2,058,372.00	-	-	55.79	2,058,372.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, NAVES).	M2	28.17	28,959.00	815,775.00		-	28.17	815,775.00	-	-	28.17	815,775.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO).	M2	11.92	27,352.00	326,036.00		-	11.92	326,036.00	-	-	11.92	326,036.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, CON Y SIN PAÑETE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	M2	15.48	32,175.00	498,069.00		-	15.48	498,069.00	-	-	15.48	498,069.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, LAVADEROS EN CONCRETO, POCETAS EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO.	und	3.00	52,561.00	157,683.00		-	3.00	157,683.00	-	-	3.00	157,683.00
1.09	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	m2	90.00	22,519.00	2,026,710.00		-	90.00	2,026,710.00	-	-	90.00	2,026,710.00
1.10	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	734.92	11,566.00	8,500,085.00		-	734.92	8,500,085.00	-	-	734.92	8,500,085.00
1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMÚN ALTURA HASTA 1,00 m.	M3	2.15	77,181.00	165,939.00	12.43	959,360.00	14.58	1,125,299.00	-	-	14.58	1,125,299.00
1.12	RELLENO MATERIAL PREEXCAVADO, INCLUYE COMPATACIÓN MECANICA.	M3	2.15	35,924.00	77,237.00	51.31	1,843,260.00	53.46	1,920,497.00	-	-	53.46	1,920,497.00
1.13	DESMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE MALLA DE ALAMBRE EXISTENTE.	ML	23.29	11,796.00	274,729.00		-	-	-	23.29	274,729.00	23.29	274,729.00
2	**CONCRETOS**				**53,110,702.00**		**14,960,398.00**	-	**36,395,053.00**	-	**11,926,010.00**		**48,323,063.00**
2.01	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	115.83	149,823.00	17,353,998.00	30.00	4,494,690.00	140.00	20,975,220.00	79.61	11,928,010.00	219.61	32,903,230.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	M2	117.85	148,823.00	17,538,791.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2.03	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI, RATONEADA Y ESCOBEADA. CON BORDILLO LATERAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	M2	19.40	148,823.00	2,887,166.00	8.06	1,199,513.00	8.06	1,199,513.00	-	-	8.06	1,199,513.00
2.04	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25X0,25m EN CONCRETO DE 3000 psi, incluye acero de refuerzo en 4 varillas de 1/2", con flejes @0,15 m en varilla de 3/8".	ML	53.31	198,165.00	10,564,176.00	46.76	9,266,195.00	71.76	14,220,320.00	-	-	71.76	14,220,320.00
2.05	ZAPATA DE 0,60X0,60X0,25, INCLUYE DADO DE 0,20X0,20 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE PARRILLA INFERIOR EN 4 BARRAS DE 3/8" @0,15., INCLUYE PLATINA METALICA DE 2,5 mm CON BARRAS DE ANCLAJE. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUDNIDAD 0.50M.	UND	9.00	529,619.00	4,766,571.00		-	-	-	-	-	0.00	-
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				**35,241,857.00**	-	**22,654,406.00**	-	**33,350,886.00**	-	**9,070,583.00**		**42,421,469.00**
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	M2	38.60	73,861.00	2,851,035.00	16.62	1,227,570.00	96.62	7,136,450.00	-	-	96.62	7,136,450.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	M2	106.12	47,876.00	5,080,601.00	43.49	2,082,127.00	143.49	6,869,727.00	-	-	143.49	6,869,727.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO 25X.30	M2	44.39	126,916.00	5,633,801.00	31.35	3,978,817.00	31.35	3,978,817.00	-	-	31.35	3,978,817.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	M2	31.73	34,933.00	1,108,424.00	113.64	3,969,786.00	113.64	3,969,786.00	-	-	113.64	3,969,786.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	M2	176.31	39,803.00	7,017,667.00	184.17	7,330,519.00	184.17	7,330,519.00	-	-	184.17	7,330,519.00
3.06	ESTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	M2	133.52	41,511.00	5,542,549.00	97.94	4,065,587.00	97.94	4,065,587.00	-	-	97.94	4,065,587.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	M2	49.59	41,708.00	2,068,300.00		-	-	-	75.07	3,131,103.00	75.07	3,131,103.00
3.08	Malla eslabonada h=1,65m, con marco en angulo, para cerramiento perimetral, incluye tubería galvanizada cada 2,00 m y anclaje en concreto.	ML	15.71	378,070.00	5,939,480.00		-	-	-	15.71	5,939,480.00	15.71	5,939,480.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				**104,337,854.00**	-	**33,478,840.00**	-	**69,275,822.00**	-	**6,560,630.00**		**75,836,452.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.506.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 2.00 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE ANCLAJES EN VARILLA EN MUROS CULATAS.	ML	229.35	135,331.00	31,038,165.00	61.12	8,271,431.00	187.52	25,377,269.00	-	-	187.52	25,377,269.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	246.57	131,577.00	32,442,941.00	35.14	4,623,616.00	177.21	23,316,760.00	-	-	177.21	23,316,760.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METÁLICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	24.45	65,973.00	1,613,040.00	12.64	833,899.00	12.64	833,899.00	-	-	12.64	833,899.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	51.33	180,924.00	9,286,829.00		-	-	-	32.04	5,796,805.00	32.04	5,796,805.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ML	64.00	38,577.00	2,468,928.00	-	-	-	-	19.80	763,825.00	19.80	763,825.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS DE ANCLAJE, UNIONES, RINCONERAS.	M2	112.99	108,023.00	12,205,519.00	166.05	17,937,219.00	166.05	17,937,219.00	-	-	166.05	17,937,219.00
4.07	COLUMNAS EN PERFIL 120X120 mm x 2,5 mm. Incluye anclaje en dado e concreto, protección en anticorrosivo y acabado en pintura a base de aceite.	ML	27.00	152,595.00	4,120,065.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
4.08	PERFIL 100X100 X 2,00 mm, PARA VIGAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE ACEITE.	ML	75.21	148,416.00	11,162,367.00	12.20	1,810,675.00	12.20	1,810,675.00	-	-	12.20	1,810,675.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				**20,721,154.00**	-	**23,691,881.00**	-	**29,961,786.00**	-	-		**29,961,786.00**
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 a 0,07 m	M2	92.18	65,999.00	6,083,788.00	40.79	2,692,099.00	135.79	8,962,004.00	-	-	135.79	8,962,004.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS FORMATO CUADRADO MINIMO .45X.45m TRAFICO COMERCIAL. PRIMERA CALIDAD.	M2	92.18	124,287.00	11,456,776.00	126.79	15,758,349.00	126.79	15,758,349.00	-	-	126.79	15,758,349.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	79.76	39,877.00	3,180,590.00	131.44	5,241,433.00	131.44	5,241,433.00	-	-	131.44	5,241,433.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				**52,321,669.00**	-	**22,069,514.00**	-	**22,069,514.00**	-	**16,743,429.00**		**38,812,943.00**
6.01	2 Puertas Metalica entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Con cerradura. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Tragaluz, y marcos.	M2	3.78	1,031,425.00	3,898,787.00	6.84	7,054,947.00	6.84	7,054,947.00	-	-	6.84	7,054,947.00
	Suministro e Instalación de 13 Ventanas Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, película de seguridad acabado sandblasting y marco.	M2	21.68	1,288,804.00	27,941,271.00	11.65	15,014,567.00	11.65	15,014,567.00	-	-	11.65	15,014,567.00
6.03	2 Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. 1,40mX2,40m, incluye trgaluz superior en vidrio 4mm y marcos.	UND	2.00	3,195,771.00	6,391,542.00	-	-	-	-	2.00	6,391,542.00	2.00	6,391,542.00
6.04	7 Puertas En Marco y contramarco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura tipo bola. Tragaluz en Vidrio.	M2	13.23	1,065,009.00	14,090,069.00	-	-	-	-	9.72	10,351,887.00	9.72	10,351,887.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**26,545,451.00**		**11,088,319.00**	-	**18,611,795.00**	-	-		**18,611,795.00**
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ML	30.00	153,374.00	4,601,220.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	UND	1.00	1,043,675.00	1,043,675.00	- 1.00	- 1,043,675.00	-	-	-	-	0.00	-
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	UND	1.00	811,074.00	811,074.00	-	-	1.00	811,074.00	-	-	1.00	811,074.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	UND	31.00	195,661.00	6,065,491.00	14.00	2,739,254.00	24.00	4,695,864.00	-	-	24.00	4,695,864.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	UND	27.00	159,930.00	4,318,110.00	5.00	799,650.00	15.00	2,398,950.00	-	-	15.00	2,398,950.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	5.00	164,715.00	823,575.00	4.00	658,860.00	4.00	658,860.00	-	-	4.00	658,860.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	1.00	769,337.00	769,337.00	-	-	1.00	769,337.00	-	-	1.00	769,337.00
7.08	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ML	5.00	121,683.00	608,415.00	10.00	1,216,830.00	10.00	1,216,830.00	-	-	10.00	1,216,830.00
7.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	787,154.00	787,154.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
7.10	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	100.00	67,174.00	6,717,400.00	100.00	6,717,400.00	120.00	8,060,880.00	-	-	120.00	8,060,880.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				**24,008,583.00**		**4,876,440.00**	**-**	**11,729,463.00**	**-**	**9,384,187.00**		**21,113,650.00**
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60 m.	ML	3.54	2,208,708.00	7,818,826.00	-	-	-	-	3.50	7,730,478.00	3.50	7,730,478.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	UND	2.00	679,941.00	1,359,882.00	1.00	679,941.00	1.00	679,941.00	-	-	1.00	679,941.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00	388,678.00	2,720,746.00	4.00	1,554,712.00	4.00	1,554,712.00	-	-	4.00	1,554,712.00
	SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE BARRA DE 60CM X2 DE SEGURIDAD PARA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS	UND	1.00	892,324.00	892,324.00	1.00	892,324.00	1.00	892,324.00	-	-	1.00	892,324.00
	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	UND	15.00	71,487.00	1,072,305.00	-	-	11.00	786,357.00	-	-	11.00	786,357.00
8.06	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	UND	14.00	89,326.00	1,250,564.00	-	-	8.00	714,608.00	-	-	8.00	714,608.00
8.07	Punto Sanitario de 4", incluye accesorios PVC	UND	2.00	162,406.00	324,812.00	-	-	2.00	324,812.00	-	-	2.00	324,812.00
8.08	Suministro e instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster, Tapa, y accesorios PVC para la correcta conexión a la red de distribución.	UND	1.00	1,068,984.00	1,068,984.00	1.00	1,068,984.00	1.00	1,068,984.00	-	-	1.00	1,068,984.00
8.09	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	31.17	36,138.00	1,126,421.00	18.83	680,479.00	50.00	1,806,900.00	-	-	50.00	1,806,900.00
8.10	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 4".	ML	19.90	72,364.00	1,440,044.00		-	21.64	1,565,957.00	-	-	21.64	1,565,957.00
8.11	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	UND	1.00	613,724.00	613,724.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-
8.12	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	UND	1.00	800,998.00	800,998.00	-	-	-	-	1.00	800,998.00	1.00	800,998.00
8.13	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ML	11.13	47,656.00	530,411.00	-	-	25.21	1,201,408.00	1.14	54,508.00	26.35	1,255,916.00
8.14	Construcción de Caja de Inspecición de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	798,203.00	1,596,406.00	-	-	1.00	798,203.00	1.00	798,203.00	2.00	1,596,406.00
8.15	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 3"	ml	3.95	56,727.00	224,072.00	-	-	5.91	335,257.00	-	-	5.91	335,257.00
8.16	Suministro e Instalación de PRESURIZADOR MINI SMAR AUTOMATICO 1X127V 245W O SIMILAR.	und	1.00	1,168,064.00	1,168,064.00	-	-	-	-	-	-		-
NP	**NO PREVISTOS**					-	**15,871,318.00**	**-**	**23,364,348.00**	**-**	**-**		**38,403,492.00**
NP01	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		125,000.00		11.15	1,393,750.00	31.15	3,893,750.00	-	-	31.15	3,893,750.00
NP02	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		127,000.00			-	20.89	2,653,030.00	-	-	20.89	2,653,030.00
NP03	VIGA CINTA 0,12X0,20 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA.INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ml		130,000.00			-	18.00	2,340,000.00	-	-	18.00	2,340,000.00

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD NORCASIA	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		
NP04	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 1,25X1,25X0,35 m NO INCLUYE REFUERZO.	UND		786,957.00	-	1.00	786,957.00	1.00	786,957.00	-	-	1.00	786,957.00
NP05	COLUMNA DE 0,25X0,25 m, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, INCLUYE FORMALETA EN MADERA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML		218,334.00	-	4.00	873,336.00	4.00	873,336.00	-	-	4.00	873,336.00
NP06	LOSA AEREA DE 0,10m EN CONCRETO 3000psi REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM 15X15. INCLUYE FORMALETA.	M2		311,790.00	-	1.56	486,392.00	1.56	486,392.00	-	-	1.56	486,392.00
NP07	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO FY420MPA, FIGURADO E INSTALADO, INCLUYE ALAMBRE PARA AMARRE, BARRAS LONGITUDINALES Y ESTRIBOS.	KG		19,546.00	-	140.71	2,750,318.00	140.71	2,750,318.00	-	-	140.71	2,750,318.00
NP08	DADO DE 03x0,3x0,4 PARA COLUMNA METALICA. INCLUYE 4 BARRAS DE 3/8" Y FLEJES @0,10. INCLUYE EXCAVACIÓN PROFUNDIDAD 0.50M.	UND		429,230.50	-		-	-	-	8.00	3,433,844.00	8.00	3,433,844.00
NP09	CONEXIÓN ACOMETIDA BI-FASICA DEL POSTE A LA CAJA DE MEDIDOR, EN CABLE CONCÉNTRICO TRIFILAR 2X8+8,TENSORES TUBO IMC 3/4", TUBERÍA SCH40, CURVAS SCH 40, CAPASETE 3/4", BOQUILLA IMC 3/4", PIN DE CORTE TRIFILAR 2X40, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, CON VARILLA DE COBRE 2*40 CON SU RESPECTIVO CONECTOR, Y CABLE #8 DE COBRE	ML		414,475.00	-	2.00	828,950.00	2.00	828,950.00	28.00	11,605,300.00	30.00	12,434,250.00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA MEDIDOR BI-FASICA, CON PIN DE CORTE 2X40 AMP, INCLUYE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE CONECTOR DE COBRE. CABLE AWG NO 8 POR 2 LINEAS, Y VARILLA DE COBRE 2,40M	UND		1,097,483.00	-	1.00	1,097,483.00	1.00	1,097,483.00	-	-	1.00	1,097,483.00
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO	UND		794,800.00	-	1.00	794,800.00	1.00	794,800.00	-	-	1.00	794,800.00
NP12	MAMPOSTERIA EN BLOQUE, EN ANCHOS NO MAYORES A 0,60 M.	ML		44,316.60		106.49	4,719,275.00	106.49	4,719,275.00	-		106.49	4,719,275.00
NP13	PAÑETE EN MORTERO PARA CARTERAS, VANOS, Y FILOS EN ANCHOS NO MAYORES A 0,60M.	ML		28,725.60		74.50	2,140,057.00	74.50	2,140,057.00	-		74.50	2,140,057.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**341,404,985.00**	**% EJE ACTA 3**	**151,491,736.00**	**ACUMULADO**	**272,404,271.00**	**POR COBRAR**	**53,961,568.00**	**% DE BALANCE**	**341,404,985.00**
	ADMINISTRACION			**28.36%**	**96,822,454.00**		**42,963,056.00**		**77,253,851.00**		**15,303,501.00**		**96,822,454.00**
	IMPREVISTOS			**1.00%**	**3,414,050.00**		**1,514,917.00**		**2,724,043.00**		**539,616.00**		**3,414,050.00**
	UTILIDAD			**5.00%**	**17,070,249.00**		**7,574,587.00**		**13,620,214.00**		**2,698,078.00**		**17,070,249.00**
	TOTAL OBRA				**458,711,738.00**	**44.37%**	**203,544,296.00**	**79.79%**	**366,002,379.00**	**15.81%**	**72,502,763.00**	**100.00%**	**458,711,738.00**

E.S.E HOSPITAL MALVINAS HÉCTOR OROZCO OROZCO

UNIÓN TEMPORAL INTER-MALVINAS 25

ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

H2M ARQUITECTOS INGENIEROS

ACTA PARCIAL N. 003

CONTRATO DE OBRA No.:	CO No 002	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	03 DE OCTUBRE DE 2025		
OBJETO:	REALIZAR ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE MARACAIBO, EL PARA, NORCASIA Y LA ESPERANZA, PERTENECIENTES A LA E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				
CONTRATISTA:	H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS	**NIT:**	901.372.267-3		
RL:	JOHAN LOPEZ MENDEZ	**C.C.:**	1.117.508.596 DE FLORENCIA		
PLAZO:	TRES (3) MESES	**VALOR DEL CONTRATO:**	MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS mcte ($1,886,044,345.00)		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25	**NIT:**	901.994.584-2	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CI 001 del 03 de Octubre de 2025
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	26 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025	**FECHA DE REINICIO:**	24 DE FEBRERO DE 2026	**ACTA PARCIAL No.3**	17 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA No.1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO	**FECHA DE TERMINACION FINAL**	26 DE ABRIL DE 2026		
FRENTE DE TRABAJO:	PUESTO DE SALUD **NORCASIA**	**MUNICIPIO:**	FLORENCIA		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA PARCIAL No 3		ACUMULADO		POR COBRAR		CANTIDAD ACTUALIZADA BALANCE No2	VALOR TOTAL ACUMULADO
			CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL		

RESUMEN FINANCIERO NORCASIA		
Valor Inicial Contrato:	$	458,711,738.00
Valor Adicional Contrato:	$	-
Valor Final Contrato:	$	458,711,738.00
Valor Acta No 001	$	64,601,401.00
Valor Acta No 002	$	97,856,682.00
Valor Acta No 003	$	203,544,296.00
Valor A Girar Acta No 003	$	203,544,296.00
Valor Acumulado Actas	$	366,002,379.00
% Ejecución Acumulado		79.79%
Saldo Por Ejecutar	$	72,502,763.00

LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 003 FUE **REVISADA Y APROBADA** POR LA INTERVENTORÍA, POR UN VALOR DEDOSCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE..**($203,544,296.00).** CON UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL 79.79%. APROBADO LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS DIECISIETE (17) DÍAS, DEL MES DE ABRIL DEL 2026 EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA.

CONTRATISTA:

JOHAN LOPEZ MENDEZ
1.117.508.596 DE FLORENCIA
Representante Legal
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

VoBo DIRECTOR DE OBRA

ING. ADRIANA GALVEZ OSORIO
C.C. 28.550.973 DE IBAGUE
M.P. 73202138618 TLM
H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS

INTERVENTORÍA

JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
C.C. 1.018.439.570 DE BOGOTA
M.P. 25202-260849 CND
Director y Rep. Legal
UNION TEMPORAL INTER MALVINAS 25

ENTIDAD CONTRATANTE

MARIA PAULA RUIZ TRIANA
C.C. 1.075.311.783 de Neiva
GERENTE
ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO

VoBo Supervisión ESE HMHOO

ALEXANDER VILLOTA FAJARDO
Supervisor Contrato CI 001

JOSE RICARDO SANCHEZ GOMEZ
Apoyo a la Supervision

MEMORIAS DE CALCULO CANTIDADES
ACTA PARCIAL No.3

E.S.E HOSPITAL MALVINAS
HÉCTOR OROZCO OROZCO

OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD RURAL NORCASIA DE LA E.S.E. HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA N. 002 11 SEPTIEMBRE 2025	CONTRATISTA OBRA: H2M ARQUITECTOS E INGENIEROS ZOMAC SAS NIT.901.372.267-3	**CONTRATO INTERVENTORÍA N.001 de 2025**	CONTRATISTA INTERVENTOR: JHONATTAN HOYOS MARQUEZ C.C. 1.018.439.570	
FRENTE TRABAJO	PUESTO DE SALUD DE NORCASIA	**MUNICIPIO**	FLORENCIA	
CAPITULO	PRELIMINARES	**FECHA**	17 de abril 2026	
ÍTEM	1.11	EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL COMUN ALTURA HASTA 1,00 m.	**Unidad Medida**	M3





Localización	Dimensiones			CANT	Medida Total
	LONGUTUD	ALTO	ANCHO		
CONSULTORIO 1	5.05	0.30	0.30	1.00	0.45
CONSULTORIO 2	5.45	0.30	0.30	1.00	0.49
CUARTO DE ASEO	3.35	0.30	0.30	1.00	0.30
TOMA DE MUESTRAS	2.48	0.30	0.30	1.00	0.22
	2.73	0.30	0.30	1.00	0.25
BAÑO DISCAPACITADOS	2.94	0.30	0.30	1.00	0.26
	2.58	0.30	0.30	1.00	0.23
	0.70	0.30	0.30	1.00	0.06
EXCAVACIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA ANDEN	12.00	0.60	0.30	1.00	2.16
	9.00	0.60	0.30	1.00	1.62
RAMPA	5.20	0.15	1.55	1.00	1.21
PLACA EXTERIOR	7.00	0.60	1.00	1.00	4.20
	5.20	0.60	1.00	1.00	3.12

OBSERVACIONES:

TOTAL DE ACTIVIDAD	**14.58**
COBRO ACTA N.1	**2.15**
ACTA N.2	
ACTA N.3	**12.43**
TOTAL CONTRACTUAL	**2.15**

Elaboró
MARIA XIMENA VARGAS
Residente de Obra

Avaló
Alan Mosquera
ALAN MOSQUERA GARCÍA
INTERVENTOR