INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN *(No debe ser inferior a la fecha de corte del periodo evaluado)*	*19/10/2026*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	*OBRAS DE INGENIERÍA GOLDEN S.A.S. ZOMAC – NIT 901.697.972-3*
NATURALEZA DEL CONTRATO:	*CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC 014 DE 2026*
VALOR:	*$ 1.814.537.274,00*
PLAZO:	*CINCO (5) MESES*
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	*24 DE AGOSTO DE 2026*

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	*Certificaciones de fecha 27 de septiembre de 2026, suscritas por YULEIDYS BATISTA CÁRDENAS (Representante Legal) y NANCY MALENA DAZA ROCHA (Revisor Fiscal, T.P. 113059-T), en las que se declara que OBRAS DE INGENIERÍA GOLDEN S.A.S. ZOMAC se encuentra a paz y salvo con Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales del personal del contrato, conforme al art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el art. 23 de la Ley 1150 de 2007.*
Factura o cuenta de cobro N°:	***FVE No. 129***
Valor de la factura o cuenta de cobro:	*$ 510.213.146,82*
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	Del 24 de agosto de 2026 al 27 de septiembre de 2026

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	24/08/2026	24/07/2027	$ 181.453.727,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	24/08/2026	24/01/2030	$ 90.726.863,70
Estabilidad y calidad de la obra	24/01/2027	24/01/2029	$ 181.453.727,40
Responsabilidad civil extracontractual – Predios, labores y operaciones	24/08/2026	24/01/2027	$ 350.181.000,00

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS ***(tal cual como aparecen en el contrato)***	**6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
1.1. Localización, Trazado y Replanteo Topográfico. Cantidad: 10,17 Km 1.2. Movilización y Desmovilización Terrestre de Equipos. Cantidad: 8 Und 2.1. Limpieza Mecánica de vegetación en Caño Vijagual. Incluye disposición de materiales removidos sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua. Cantidad: 65.024,00 m2	1.1. En este periodo el contratista llevó a cabo la localización, trazado y replanteo topográfico de los cuerpos de agua a intervenir, con equipo GNSS RTK. Cantidad ejecutada: 7,00 Km — Avance del ítem: 68,83% 2.1. En este periodo el contratista llevó a cabo labores de limpieza mecánica de vegetación en el Caño Vijagual con excavadora, con disposición del material removido sobre las márgenes adyacentes al cuerpo de agua. Cantidad ejecutada: 60.800,00 m2 — Avance del ítem:

INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

3.1. Implementar Estrategias Comunitarias y Pedagógicas que permitan la Sensibilización y Participación Ambiental, en Concordia. Cantidad: 1 und 3.2. Implementar Estrategias Pedagógicas y Comunitarias que permitan la Sensibilización y Participación Ambiental, en Zapayán. Cantidad: 1 und 3.3. Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO. Cantidad: 1 und	93,50 % 3.1. En este periodo el contratista llevó a cabo la implementación de las estrategias comunitarias y pedagógicas de sensibilización y participación ambiental en Concordia. Actividad ejecutada: 100 % 3.2. En este periodo el contratista llevó a cabo la implementación de las estrategias pedagógicas y comunitarias de sensibilización y participación ambiental en Zapayán. Actividad ejecutada: 100 % 3.3. En este periodo el contratista formuló el Plan de Gestión Integral de Obra – PGIO (V02), aprobado por la interventoría, y adelantó la implementación de sus componentes ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de calidad y social. Actividad ejecutada: 100 %

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la ejecución de las actividades a cargo del contratista.	*Al corte del periodo el contratista registra un avance físico acumulado de 28,69 % frente a un avance programado de 17,47 %; (aporta soporte de las actividades ejecutadas – informe mensual No 1).* Por su parte, el **porcentaje en la presente Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 corresponde al 28,12 %** del valor del contrato, por un valor de $510.213.146,82 M/CTE, correspondiente a las cantidades que cumplen la totalidad de los requisitos de soporte y aprobación exigidos para su pago.

9. CUMPLIMIENTO:	■ CUMPLE	☐ NO CUMPLE

EDGARDO ORLANDO GALOFRE SÁNCHEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
R.L. INTERVENTORES DE PROYECTOS S.A.S.