FINVERPAZ
FONDO MIXTO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA PAZ DE COLOMBIA

INFORME DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE Y SOSTENIBLE, INCLUYENDO LA SEÑALIZACIÓN NECESARIA PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN LOS PUNTOS INTERVENIDOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR

PERIODO DEL INFORME	18-AGO -26 AL 14-OCT-26	
BPIN	N/A	**LOCALIZACIÓN**
VALOR DEL PROYECTO	$ 592.000.000,00	AGUACHICA, CESAR
CONVENIO/DESIGNACIÓN	14 de SEPT de 2026	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	RECURSOS PROPIOS	
SOPORTE FINANCIERO INTERNO	CDP N°26-00122 del 19 de AGOSTO del 2026	

INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

A contunación se relaciona la información base de los contratos de Obra N° 060 de 2026, e interventoría N°067 de 2026 apartir de los contratos relacionados se ha realizado el trabajo administrativo que corresponde al Fondo Mixto de Inversión y Desarrollo para la Paz de Colombia, FINVERPAZ.

	OBRA	INTERVENTORÍA
No. DEL PROCESO	**OBR-SCC-025-2026**	**INT-SMC-025-2026**
CONTRATISTA	ROAD SOLUTIONS S.A.S	**JOSE ALFONSO ARENAS JIMENEZ**
ENLACE DE CONSULTA	https://finverpaz.org.co/2026/09/02/obr-scc-025-2026/	https://finverpaz.org.co/2026/09/02/int-smc-025-2026/
CONTRATO No. /FECHA	060 DE 2026 / 14 de SEPT de 2026	067 DE 2026 / 23 de SEPT de 2026
VALOR	**$ 592.000.000,00**	**$ 30.000.000,00**
VALOR ACTUALIZADO	N/A	N/A
ANTICIPO (50%)	$ 199.157.160,00	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

Vinculados al proceso contractual se han desarrollado diferentes actuaciones administrativas, la cuales hacen parte integral del proceso de ejecución contractual y el control/supervisión que fue asignado desde la concepción del convenio interadministrativo. de acuerdo con el desarrollo del proyecto y actividades de obra ejecutadas, los contratistas se encuentran en desarrollo de las actividades contractuales.

	OBRA	INTERVENTORÍA
Acta de Inicio	25 de SEPTIEMBRE de 2026	25 de septiembre de 2026
Acta de Anticipo	25 de SEPTIEMBRE de 2026	N/A
Acta modificación de cantidades	N/A	N/A
Acta adicional en plazo	N/A	N/A
Acta de pago parcial 1	N/A	N/A
Acta terminación múturo acuerdo	N/A	N/A
Acta de Recibo Final	N/A	N/A
Acta de Liquidación	N/A	N/A

EJECUCIÓN

Las fechas y plazos detallados a continuación son los vinculados al desarrollo de las actividades en ejecución;

FECHA DE INICIO	25 de septiembre de 2026
FECHA DE INICIAL DE TERMINACIÓN	24 de noviembre de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO ACUMULADO	N/A

GARANTIAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

Se relaciona a continuación las garantías de los contratos que se encuentran vigentes a la fecha.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	OBRA	INTERVENTORÍA
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	SEGUROS MUNDIAL
PÓLIZA NÚMERO	B – 100084867	B – 100085025
ANEXO N°	2	0

PÓLIZA RCE	OBRA	INTERVENTORÍA
PÓLIZA NÚMERO	B -100024242	N/A
ANEXO N°	2	

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

AVANCE FÍSICO	OBRA	INTERVENTORÍA
PROGRAMADO	$ 47.360.000,00	N/A
	8,00%	N/A
EJECUTADO	$ 37.703.958,93	N/A
	6,37%	N/A
DESVIACIÓN	-$ 9.656.041,07	N/A
	-1,63%	N/A
PENDIENTE POR EJECUCIÓN	$ 0,00	N/A
	0,00%	N/A

AVANCE FINANCIERO	OBRA	INTERVENTORÍA
VALOR ACTA PARCIAL 1	$ 0,00	$ 0,00
PORCENTAJE %	0,00%	0,00%
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00	N/A
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 0,00	N/A
PORCENTAJE %	0,00%	N/A
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00	N/A
TOTALES	$ 0,00	N/A
PORCENTAJE %	0,00%	N/A
TOTAL AMORTIZACIÓN ANTICIPO	N/A	N/A

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el período objeto de seguimiento, se revisó el reporte semanal de ejecución presentado para el contrato de obra, identificándose avances asociados a la construcción de la infraestructura civil requerida para la implementación del sistema de semaforización inteligente y sostenible en los puntos de intervención del municipio de Aguachica, Cesar.

De acuerdo con las cantidades consignadas en la sábana de obra, las actividades reportadas durante el período comprendieron la construcción de cuatro (4) bases para postes, la ejecución de cuarenta y dos (42) metros lineales de canalización en calzada, doce coma cuarenta y tres (12,43) metros lineales de canalización en andén, la construcción de cuatro (4) cajas de inspección y una (1) base para controlador. Adicionalmente, se registró un avance del doce por ciento (12 %) en el ítem correspondiente a la mano de obra para la construcción de los tres (3) cruces semafóricos, que incluye las actividades y materiales asociados a dicha intervención.

En términos económicos, el reporte presenta un valor de ejecución del período de $27.928.858,47 en costo directo, que, al incorporar los componentes de administración, imprevistos y utilidad, corresponde a $37.703.958,93. Con este avance, la ejecución acumulada reportada alcanza el 5,71 %, frente a un avance programado acumulado del 8,00 %, lo que representa una diferencia de 2,29 puntos porcentuales por debajo de la programación.

En consecuencia, desde la supervisión se considera necesario mantener el seguimiento a la programación de obra, establecer las medidas de recuperación que resulten pertinentes

Se recomienda continuar con el seguimiento periódico al desarrollo de las obras civiles y a la posterior instalación, programación y puesta en servicio de los componentes del sistema semafórico, con el fin de propender por el cumplimiento del objeto contractual, las condiciones técnicas establecidas y el plazo de ejecución.


OBSERVACIONES

Se realiza el presente informe como soporte Solicitud de Prorroga.

Para constancia, firman los profesionales del Fondo Mixto de Inversión y desarrollo para la paz de Colombia - FINVERPAZ



LUIS FELIPE NEIRA OSORIO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA



JESÚS PORTILLO MARTÍNEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN