NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO
Periodo:	Del 1 del mes de OCTUBRE de 2025 al 31 del mes de OCTUBRE de 2025.
Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 4661 del 4 de octubre de 2024- Dirección de Ejecución y operación

Respetado Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3575 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 7.

1. CONVENIOS

a. INFORMACIÓN CONVENIOS SOLIDARIOS EN EJECUCIÓN PARA EL PERIODO

i. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: LETICIA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONVENIO NO.	2705 de 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS	NIT:	901.722.075-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	**2024S-VBOG-072623**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025		
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %		
VALOR EJECUTADO	0		

ii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CABILDO INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: LETICIA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3581 de 2024		
CONTRATISTA:	CABILDO INDIGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS	NIT:	830.000.056-2
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	12/12/2024	**2024S-VBOG-094337**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 3	18/07/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025		

FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %
VALOR EJECUTADO	0

iii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: COMUNIDAD INDÍGENA ZIORA AMENA KM7

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: LETICIA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3333 DE 2024		
CONTRATISTA:	Comunidad Indígena Ziora Amena km7	NIT:	900.830.231-0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA COMUNIDAD INDIGENA ZIORA AMENA KM 7 DEL MUNICIPIO DE LETICIA, DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL "		
FECHA DE INICIO:	10/10/2024	**2024S-VBOG-074177**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		

PROROGA 1	HASTA 19/10/2025
PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %
VALOR EJECUTADO	0

iv. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: PUERTO NARIÑO
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.18 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2678 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO	NIT:	901.693.910-9
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	30/09/2024	2024S-VBOG-070708	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES (30/09/2024)
VALOR INICIAL:	350.979.988,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.979.988,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		

PROROGA 1	HASTA 19/10/2025
PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %
VALOR EJECUTADO	0

v. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS

DEPARTAMENTO: AMAZONAS
MUNICIPIO: PUERTO NARIÑO
BOX COULVER 4(1X1)

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2801 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS	NIT:	901.682.546-3
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO, DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	**2024S-VBOG-072624**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	341.311.139,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	341.311.139,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		

PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %
VALOR EJECUTADO	0

vi. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.184 KM

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3760 DE 2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA	NIT:	901.733.109-8
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA, DEL MUNICIPIO DE MITU DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	**2024S-VBOG-094177**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	350.922.628,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	350.922.628,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	23/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	23/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025		

% EJECUCIÓN PERIODO	0 %
VALOR EJECUTADO	0

vii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI – ACAZUNIP

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.137 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4150 DE 2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI – ACAZUNIP	NIT:	900.066.779-7
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI-ACAZUNIP DEL MUNICIPIO DE MITU, DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	**2024S-VBOG-094178**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	372.401.680,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	372.401.680,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	20/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	23/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025		
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025		

% EJECUCIÓN PERIODO	0 %
VALOR EJECUTADO	0

viii. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA ZONA CENTRAL DE MITÚ – AATIZCEM

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.137

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4159 DE 2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA ZONA CENTRAL DE MITÚ – AATIZCEM	NIT:	901.709.714-3
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI-ACAZUNIP DEL MUNICIPIO DE MITU, DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MITU DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	05/12/2024	**2024S-VBOG-092221**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	371.401.680,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	371.401.680,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	20/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	23/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025		

FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %
VALOR EJECUTADO	0

ix. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA

DEPARTAMENTO: VAUPES
MUNICIPIO: MITU
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.180

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4186 DE 2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA	NIT:	900.968.470-8
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA DEL MUNICIPIO DE MITU, DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTA		
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	**2024S-VBOG-096961**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	372.788.371,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	372.788.371,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	20/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	23/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025		

FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %
VALOR EJECUTADO	0

x. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: RESGUARDO COMUNIDAD INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA

DEPARTAMENTO: GUAINIA
MUNICIPIO: PUERTO INIRIDA
BOX COULVERT: 1

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4092 DE 2024		
CONTRATISTA:	RESGUARDO COMUNIDAD INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA	NIT:	843.000.089-34
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDIGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	05/12/2024	**2024S-VBOG-092338**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	348.247.406,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	348.247.406,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	24/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 3	18/07/2025		
REANUDACION	19/07/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025		

FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %
VALOR EJECUTADO	0

xi. TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO COAYARE EL COCO ASOCOAYARE

DEPARTAMENTO: GUAINIA
MUNICIPIO: PUERTO INIRIDA
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.075 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4174 DE 2025		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO COAYARE EL COCO ASOCOAYARE	NIT:	901.723.315-6
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA COAYARE EL COCO, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"		
FECHA DE INICIO:	30/12/2024	**2024S-VBOG-100188**	EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	349.099.169,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN NN:	0		
VALOR ACTUAL:	349.099.169,00		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
SUSPENSION 1:	30/12/2024		
AMPIACION SUSPENSION 1	18/05/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 2	18/06/2025		
AMPLIACION SUSPENSION 3	18/07/2025		
REANUDACION	19/06/2025		
PROROGA 1	HASTA 19/10/2025		
PRORROGA 2	HASTA 31/12/2025		

FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
% EJECUCIÓN PERIODO	0 %
VALOR EJECUTADO	0

Resumen de los convenios y municipios bajo la ejecución de la vigencia 2024.

Tabla 1 Relación Convenios Solidarios a Cargo del Cto Interventoría No. 3575 de 2024

No.	MUNICIPIOS	CONVENIO	No. PROCESO	ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL	FECHA FIRMA CONVENIO
1	PUERTO NARIÑO (AMAZONAS)	2678 DE 2024	SPSC-CD-CS-477-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO 13 DE MAYO	25/07/2024
2	LETICIA (AMAZONAS)	2705 DE 2024	SPSC-CD-CS-490-2024	JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DE VILLA ATANASIO HEREDIA KM 9 DE LETICIA AMAZONAS	25/07/2024
3	PUERTO NARIÑO (AMAZONAS)	2801 DE 2024	SPSC-CD-CS-572-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO LOS BAOS	29/07/2024
4	LETICIA (AMAZONAS)	3333 DE 2024	SPSC-CD-CII-022-2024	COMUNIDAD INDÍGENA ZIORA AMENA KM7	26/08/2024
5	LETICIA (AMAZONAS)	3581 DE 2024	SPSC-CD-CII-028-2024	CABILDO INDÍGENA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS	10/09/2024
6	MITÚ (VAUPÉS)	3760 DE 2024	SPSC-CD-CS-957-2024	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA UNICA DE POBLADORES DE LA CARRETERA	17/09/2024
7	MITÚ (VAUPÉS)	4150 DE 2024	SPSC-CD-CII-048-2024	ASOCIACIÓN DE CAPITANES DE LA ZONA UNIÓN INDÍGENA DEL PAPURI – ACAZUNIP	15/10/2024
8	MITÚ (VAUPÉS)	4159 DE 2024	SPSC-CD-CII-049-2024	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE LA ZONA CENTRAL DE MITÚ – AATIZCEM	17/10/2024
9	MITÚ (VAUPÉS)	4186 DE 2024	SPSC-CD-CII-053-2024	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL BAJO VAUPÉS - ASATRIBVA	22/10/2024
10	INÍRIDA (GUAINÍA)	4092 DE 2024	SPSC-CD-CII-041-2024	RESGUARDO COMUNIDAD INDÍGENA CURRIPACO Y OTRAS DE TIERRA ALTA	10/10/2024
11	INÍRIDA (GUAINÍA)	4174 DE 2024	SPSC-CD-CII-051-2024	ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DEL RESGUARDO COAYARE EL COCO ASOCOAYARE	28/10/2024

Fuente: Elaboración propia ALDEIC S.A.S BIC - 2024

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3575 DE 2024		
CONTRATISTA:	ALDEIC S.A.S. BIC.	NIT:	901.529.306-9.
CONFORMACIÓN:			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 7.		
FECHA DE INICIO:	30 DE OCTUBRE DE 2024	**2024S-VBOG-080655**	
VALOR INICIAL:	$ 1.378.209.181 (INCLUIDO IVA).		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	$ 0		
ADICIÓN N:	$ 0		
VALOR ACTUAL:	$ 1.378.209.181 (INCLUIDO IVA).		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 231.631.795,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 129.422.216,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 102.209.579,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	31 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA 19 DE JUNIO DE 2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 19 DE OCTUBRE DE 2025		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
125424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 1.378.209.181	$ 0	$ 1.378.209.181
TOTAL				1.378.209.181	$	$ 1.378.209.181

1.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO	VALOR ACUMULADO
Acta No. 1	0	$ 0	0	0	0
Acta No. 2	0	$ 0	0	0	0
Acta No. 3	0	$ 0	0	0	0
Acta No. 4	$ 2.548.800,00	$ 484.272,00	$ 1.784.160,00	$ 3.033.072,00	$3.033.072,00
Acta No. 5	$ 17.105.280,00	$ 3.250.003,00	$ 11.973.696,00	$ 20.355.283,00	$23.388.355,00
Acta No. 6	$ 34.986.000,00	$ 6.647.340,00	$ 24.490.200,00	$ 41.633.340,00	$65.021.695,00
Acta No. 7	$ 56.746.400,00	$ 10.781.816,00	$ 39.722.480,00	$ 67.528.216,00	$132.549.911,00
Acta No. 8	$ 73.502.400,00	$ 13.965.456,00	$ 51.451.680,00	$ 87.467.856,00	$220.017.767,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del interventor No. Ocho (8), de fecha 09/12/2025 para el periodo *OCTUBRE*, el contrato reporta un avance de 15.96 %

1.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 367.935.973,00

Total inversión ejecutada: $ 220.017.767,00

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	..

1.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
31/12/24	1	N/A	31/12/24 HASTA 19/02/25	20/02/2025
19/02/24	1	1	20/02/25 HASTA 18/05/25	19/05/2025
17/05/24	1	2	19/05/25 HASTA 18/06/25	18/06/2025

1.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
19/06/2025	1	PRORROGA	DESDE 20/06/2025 HASTA 19/10/2025
18/10/2025	2	PRORROGA	DESDE 19/10/2025 HASTA 31/12/2025

1.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO ESTATAL NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento: 11-44-101235583				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.13**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$ 137.820.918,10	21-44-101450912	05/09/2024	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	$ 225.912.300,20	21-44-101450912	05/09/2024	30/06/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 275.641.836,20	21-44-101450912	05/09/2024	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 413.462.754,30	21-44-101450912	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: DE ACUERDO PRORROGA Nº1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 18/06/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI x O NO _

1.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A					

1.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Fecha y hora de radicación	**Radicado**	**Asunto**	**Destinatarios**
06/10/2025 04:26	No identificado en el asunto	SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3575 DE 2024	Paulo César Ruales Caicedo [SOLICITUD...75 DE 2024 | Outlook]
17/10/2025 10:16	No identificado en el asunto	ATENCION OBSERVACIONES FORAMTOS MEPI SOLICITUD DE PRORROGA CONVENIOS AMAZONAS VAUPES Y GUINIA	Paulo César Ruales Caicedo [ATENCION O...S Y GUINIA | Outlook]
18/10/2025 11:13	CA-289-0137-1586-25	OFICIO No. CA-289-0137-1586-25 PRESENTACIÓN DE PROYECCIÓN DE PERSONAL MÍNIMO PARA ETAPA DE ALISTAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	Paulo César Ruales Caicedo, Yeimy Camila Tibabuso Martinez, Carlos Mauricio Contreras Perez, Atención al Ciudadano [OFICIO No....LAS OBRAS. | Outlook]
20/10/2025 08:31	CA-289-0136-1585-25	OFICIO CA-289-0136-1585-25 ASUNTO: SOLICITUD DEL ARTE PARA LAS VALLAS DE CADA UNO DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS 2024 EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS	Gloria Alba Barrera Romero, Carlos Mauricio Contreras Perez, Yeimy Camila Tibabuso Martinez, Atención al Ciudadano, Comunicaciones, Joan Steven Rico Lopez [OFICIO CA-...Y VAUPÉS. | Outlook]

		DE LA PAZ TOTAL – LOTE 7	
21/10/2025 10:47	CA-289-0138-1631-25	OFICIO CA-289-0138-1631-25 ASUNTO: ENTREGA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 12 ACTUALIZADA...	Carlos Mauricio Contreras Perez, Yeimy Camila Tibabuso Martinez [OFICIO CA-...LA SUSP... | Outlook]
21/10/2025 12:01	CA-289-0140-1644-25	Re: OFICIO CA-289-0140-1644-25 ASUNTO: APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PRESENTADAS DEL PERSONAL POSTULADO PARA EL CONVENIO SOLIDARIO No. 4174 DE 2024.	atis.asocoayare@gmail.com [Re: OFICIO...4 DE 2024. | Outlook]
21/10/2025 12:01	CA-289-0141-1645-25	Re: OFICIO CA-289-0141-1645-25 ASUNTO: APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA PRESENTADAS DEL PERSONAL POSTULADO PARA EL CONVENIO SOLIDARIO No. 4092 DE 2024.	representacionlegaltierraalta@gmail.com [Re: OFICIO...2 DE 2024. | Outlook]
21/10/2025 12:08	CA-289-0139-1643-25	OFICIO CA-289-0139-1643-25 ASUNTO: REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES DE LA SEMANA 1 A LA SEMANA 11.	Paulo César Ruales Caicedo, Atención al Ciudadano [OFICIO CA-...SEMANA 11. | Outlook]
21/10/2025 15:52	No identificado	SOLICITUD DE FORMATO TIPO PARA INFORME MENSUAL	Cristian Camilo Sanz Gonzalez, Paulo César Ruales Caicedo, Yeimy Camila Tibabuso Martinez [SOLICITUD...ME MENSUAL | Outlook]
23/10/2025 15:03	No identificado	CORRECIÓN FORMATO IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL ACTAS DE COSTOS No 1 A 6 CTO 3575 DE 2024	Paulo César Ruales Caicedo [CORRECIÓN...75 DE 2024 | Outlook]
28/10/2025 18:02	CA-289-0151-1699-25	OFICIO CA-289-0151-1699-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE	13demayojac@gmail.com; sasife23@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL. | Outlook]

		GESTIÓN AMBIENTAL.	
28/10/2025 18:04	CA-289-0152-1700-25	OFICIO CA-289-0152-1700-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	baosjac@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL | Outlook]
28/10/2025 18:10	CA-289-0153-1701-25	OFICIO CA-289-0153-1701-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	juntadeviviendaatanasiokm9@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL | Outlook]
28/10/2025 18:13	CA-289-0154-1702-25	OFICIO CA-289-0154-1702-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	amenakmziora@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL, | Outlook]
28/10/2025 18:15	CA-289-0155-1703-25	OFICIO CA-289-0155-1703-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	cabildoindsanantoniodeloslagos@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL | Outlook]
28/10/2025 18:18	CA-289-0156-1704-25	OFICIO CA-289-0156-1704-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	veredaeinvias@gmail.com; jacveredaunicamitumonforth@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL | Outlook]
28/10/2025 18:20	CA-289-0157-1705-25	OFICIO CA-289-0157-1705-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	acazunipcaminosparalapaz@gmail.com; presidenciaacazunip@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL | Outlook]
28/10/2025 18:23	CA-289-0158-1706-25	OFICIO CA-289-0158-1706-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	aatizceminvias@gmail.com; aatizcem@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL | Outlook]
28/10/2025 18:25	CA-289-0159-1707-25	OFICIO CA-289-0159-1707-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	asatribvacaminosparalapaz@gmail.com; harbey.caicedo95@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL | Outlook]
28/10/2025 18:27	CA-289-0160-1708-25	OFICIO CA-289-0160-1708-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	representacionlegaltierraalta@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL | Outlook]

28/10/2025 18:30	CA-289-0161-1709-25	OFICIO CA-289-0161-1709-25 ASUNTO: SOLICITUD ENTREGA PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	atis.asocoayare@gmail.com [OFICIO CA-...AMBIENTAL | Outlook]
29/10/2025 18:08	CA-289-0162-1710-25	OFICIO CA-289-0162-1710-25 ASUNTO: SOLICITUD INFORMACIÓN SOBRE NECESIDAD DE TRAMITAR PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE.	contactenos@cda.gov.co [OFICIO CA-...DE CAUCE. | Outlook]
31/10/2025 11:31	CA-289-0164-1712-25	OFICIO CA-289-0164-1712-25 ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL.	contactenos@cda.gov.co [OFICIO CA-...AMBIENTAL. | Outlook]
31/10/2025 11:40	CA-289-0163-1711-25	OFICIO CA-289-0163-1711-25 ASUNTO: REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16	Paulo César Ruales Caicedo, Atención al Ciudadano [OFICIO CA-...SEMANA 16 | Outlook]
31/10/2025 11:42	CA-289-0163-1711-25	OFICIO CA-289-0163-1711-25 ASUNTO: REMISIÓN DE INFORMES SEMANALES DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 16	Paulo César Ruales Caicedo, Atención al Ciudadano [OFICIO CA-...SEMANA 16 | Outlook]
31/10/2025 14:52	CA-289-0165-1750-25	OFICIO CA-289-0165-1750-25 ASUNTO: APROBACIÓN DE HOJA DE VIDA PRESENTADA DEL MAESTRO POSTULADO PARA EL CONVENIO SOLIDARIO No. 3760 DE 2024.	veredaeinvias@gmail.com; jacveredaunicamitumonforth@gmail.com [OFICIO CA-...0 DE 2024. | Outlook]

CORRESPÓNDENCIA ENVIADA

No.	OFICIO No. / CE	FECHA OFICIO	FECHA RECIBIDO	ASUNTO	REMITENTE
1	2025E-VUVRAZ-110642	2/10/2025	2/10/2025	Radicado No. 2025E - VUVRAZ-110642 del OFICIO CA-289-0098-1442-25	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
2	CE	3/10/2025	3/10/2025	Conoce los lineamientos para solicitar el diseño y aprobación de vallas	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
3	2025E-VUVRAZ-111560	3/10/2025	3/10/2025	Radicado No. 2025E - VUVRAZ-111560 del OFICIO CA-289-0099-1452-25	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
5	2025E-VUVRAZ-112361	6/10/2025	6/10/2025	Radicado: 2025E -VUVRAZ-112361 del OFICIO CA-289-0111-1486-25	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
6	2025E-VUVRAZ-112371	6/10/2025	6/10/2025	Radicado: 2025E -VUVRAZ-112371 del OFICIO CA-289-0111-1486-25	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
8	CE	8/10/2025	8/10/2025	documentos.pdf - Alistamiento convenio 2678	Saul Silva Ferreira REPRESENTANTE LEGAL
9	2025I-VBOG-072176	18/09/2025	8/10/2025	No. Radicado: 2025I -VBOG-072176-_Radicación cuentas Reserva 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
10	CE	8/10/2025	8/10/2025	Solicitud de matriz de seguimiento	Yeimy Camila Tibabuso Martinez
11	2025E-VUVRAZ-112245	8/10/2025	8/10/2025	Solicitud de información al No. de radicado 2025E-VUVRAZ-112245	Yeimy Camila Tibabuso Martinez
12	CE	8/10/2025	8/10/2025	Solicitud de documentación prorrogas de los convenios e interventoría 3575-2024	Yeimy Camila Tibabuso Martinez
13	2025S-VBOG-075775	8/10/2025	8/10/2025	Respuesta al radicado No 2025E -VUVRAZ-110642 del OFICIO CA -289-0098-1442-25 APROB HV FINAN	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
14	2025E-VUVRAZ-113820	8/10/2025	9/10/2025	Radicado No. 2025E - VUVRAZ-113820 del OFICIO CA-289-0112-1514-25	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
16	2025E-VUVRAZ-114055	9/10/2025	9/10/2025	Radicado No. 2025E - VUVRAZ-114055 del OFICIO CA-289-0113-1515-25 DE HV PROF AMB	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
19	CE	9/10/2025	9/10/2025	Envío solicitud cambio	JUNTA DE

					VIVIENDA ATANACIO
20	CE	9/10/2025	9/10/2025	Autorización Imagen - Caminos Comunitarios	ROGER JAVIER AMIA MONTES JUNTA DE VIVIENDA ATANACIO
22	2025S-VBOG-076476	10/10/2025	10/10/2025	Radicado No. 2025S -VBOG-076476 del Oficio CA -289-0112-1514-25 APROB HV PROF AMB	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
23	2025S-VCAQ-076791	10/10/2025	10/10/2025	SOLICITUD DE ENTREGA INMEDIATA DE DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PRÓRROGAS.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
24	CE	11/10/2025	11/10/2025	PRÓRROGAS DE CONVENIOS LOTE 7, AMAZONAS, VAUPÉS Y GUAINÍA CCPT.	Paulo César Ruales Caicedo
25	CE	13/10/2025	13/10/2025	AMAZONAS-VAUPÉS-GUAINÍA 3575-3024 ALDEIC SAS y convenio a cargo	Yeimy Camila Tibabuso Martinez
27	2025E-VUVRAZ-115594	14/10/2025	14/10/2025	Radicado No. 2025E -VUVRAZ-115594 de SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3575 DE 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
28	2025S-VBOG-076986	14/10/2025	14/10/2025	Radicado No. 2025S -VBOG-076986 con la aprobación de la HV de la profesional social	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
31	2025E-VUVRAZ-115930	15/10/2025	15/10/2025	SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3575 DE 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
32	2025E-VUVRAZ-115939	15/10/2025	15/10/2025	SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3575 DE 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
33	2025E-VUVRAZ-116210	15/10/2025	15/10/2025	SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3575 DE 2024	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
36	2025S-VCAQ-077635	15/10/2025	15/10/2025	Radicado # 2025S -VCAQ-077635 AUT DE INGRESO DEL PROF AMB Y SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
38	2025E-VUVRAZ-	16/10/2025	16/10/2025	Radicado: 2025E -VUVRAZ-117022 de la DOC ajustada	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	117022			de la Prorroga No. 2 CONV	
39	CE	17/10/2025	17/10/2025	SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE GASTOS DE INTERVENTORÍA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
40	2025E-VUVRAZ-117777	20/10/2025	20/10/2025	Radicado: 2025E -VUVRAZ-117777 PRE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
41	CE	20/10/2025	20/10/2025	REMISIÓN NOVEDADES PÓLIZAS CONVENIOS LOTE 7	JUDITH ANDREA RODRÍGUEZ MORALES Profesional Jurídico.
42	2025S-VCAQ-079080	21/10/2025	21/10/2025	Radicado No. 2025S -VCAQ-079080 con el reporte del estado de pólizas	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
43	2025E-VUVRAZ-119012	21/10/2025	21/10/2025	Radicado No. 2025E -VUVRAZ-119012 del OFICIO CA-289-0139-1643-25 INF SM	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
48	2025S-VCAQ-080287	23/10/2025	23/10/2025	Radicado # 2025S -VCAQ-080287 DE LOS INF SEM	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
49	CE	24/10/2025	24/10/2025	INFORMACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL PROGRAMA CCPT	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
50	2025S-VCAQ-042774	24/6/2025	27/10/2025	Radicado No. 2025S-VCAQ-042774 AUT DE INGR DEL ING JAVIER QUINTERO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
51	2025E-VUVRAZ-123098	29/10/2025	29/10/2025	Radicado: 2025E -VUVRAZ-123098 SOLICITUD DE USO DE CONTRATO MODELO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
53	2025E-VUVRAZ-124039	31/10/2025	31/10/2025	Radicado: 2025E -VUVRAZ-124039 INF SEMANALES SEP	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
54	2025E-VUVRAZ-124046	31/10/2025	31/10/2025	Radicado: 2025E -VUVRAZ-124046 INF SEMANALES SEP	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

1.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Para el periodo de este informe, la interventoría y cuenta con los profesionales ingenieros residentes de cada Departamento “Amazonas, Vaupés y Guainía”, respecto a la ejecución de los convenios después de 5 meses continúan con etapa documental, sin que se pueda iniciar la obra física de ninguno de los convenios, también se encuentran adelantando la etapa de alistamiento de nuevos alcances y metas de cada uno de los convenios solidarios.

No se pueden realizar compras de materiales aun, debido a que la interventoría no ha realizado el cambio de firmas conjuntas en los bancos de cada municipio con el fin de poder habilitar los pagos conjuntos y usar el dinero girado por el instituto a cada convenio solidario.

Se consultan las canteras más cercanas a los municipios de amazonas, donde todo indica que el material lo traen del vecino país Brasil, se pide a la interventoría consultar la documentación para la legalización de ese material en territorio colombiano, para estar acorde con las exigencias de los requisitos ambientales y los documentos que hacen parte de la radicación inicial y posteriormente radicación ambiental final del cada convenio.

Hay que mencionar, en este aspecto que debido a la posición geográfica de dichos proyectos, su contexto cultural y económico, la interventoría informa que no existen canteras de materiales inertes para las obras, por lo que, el alcance de dichos proyectos se vería afectado por dicha situación.

Respecto al tema de alistamiento la interventoría ha informado que ha sido difícil cumplir con los requerimientos exigidos por el anexo técnico, debido a la dificultad de conseguir profesionales con la experiencia suficiente para cumplir con dichos requisitos.

Desde el punto de vista de la supervisión, dichos convenios no cuentan con el suficiente soporte técnico para cumplir con la meta física, ni las cualidades técnicas que se menciona en el anexo inicial, por lo que se debe buscar alternativas que permitan la ejecución de los mismos, sin entrar en conflicto con la normativa ni calidad de las obras.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Seguimiento al cambio de firmas conjuntas que debe realizar la interventoría en cada departamento con el fin de tener junto con el OAC la responsabilidad de la cuenta donde está el desembolso otorgado por INVIAS.

Se menciona el tema de la problemática ambiental por cuenta de la falta de canteras en los territorios

Seguimiento a documentación necesaria para el trámite de la prórroga # 2 de los convenios solidarios y de la interventoría.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se le solicita nuevamente al interventoría, la radicación de las actas de costos y entrega de los informes mensuales.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

En los convenios del departamento del Amazonas, los materiales de construcción en especial los agregados se importan desde el Brasil, con lo cual no cuentan con permisos ambientales colombianos, situación que se identifica en las primeras visitas de la interventoría.

Algunos de los proyectos requieren permisos especiales que afectarían su desarrollo final.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para este periodo no se han realizado comisión por parte de esta supervisión.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se participa en comités técnicos realizados los martes de cada semana, para tener detalles actuales de avances y acciones ejecutadas por parte de la interventoría.

Se espera la respuesta de la revisión de estudios y diseños de topografía y suelos, entregados por el instituto a la interventoría.

Se ha autorizado el ingreso del personal profesional presentado por la interventoría, con el fin de dar avance y cumplimiento al desarrollo de los convenios solidarios bajo su cargo.

Se enfatiza en la entrega de informes mensuales y actas de costos, de igual manera se solicita a la interventoría tomar medidas para el inicio de las obras físicas en el terreno.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

- Se solicitó el envío oportuno de los informes mensuales de interventoría.

- Se reiteró la importancia de mantener actualizada la información en los aplicativos de seguimiento institucional.


- Se solicita a la interventoría la vinculación de personal en campo, con el fin de iniciar la etapa de alistamientos y tener los nuevos alcances de los proyectos a ejecutar

- Se solicita la radicación de actas de costos, ya que es un deber del contratista radicar dentro de los primeros 5 días del mes siguiente.

- Se solicita con urgencia el cambio de firmas conjuntas en el banco, para que las OAC puedan utilizar los recursos.

- La planeación en los proyectos es uno de los pilares fundamentales en la ejecución de los mismos, para futuros proyectos donde se involucre la participación comunitaria de forma directa, es preciso identificar de una manera mas detallada el contexto, social, económico, cultural y social de donde se llevarán a cabo los mismos. Como conclusión de esto, el INVIAS en coordinación con la interventoría y las comunidades deben ponerse de acuerdo con las obras a ejecutar de manera que sean posibles para su contexto.

Cordialmente,



PAULO CESAR RUALES CAICEDO
M.P. 52202-146045
SUPERVISOR DEL CONTRATO 3575-2024