FORTUL ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL** **NIT 800816234-4**		**Código:** M-GJU-CT-07-01
	GESTION CONTRACTUAL		**Versión:01** **Página 1 de 5**
	INFORME DE SUPERVISIÓN		**Fecha:** 31/12/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATOS DE COMPRAVENTA

1. **DATOS GENERALES:**

CONTRATO DE COMPRAVENTA N.º 156 DEL 2026				
CONTRATISTA	SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS			
NIT.	901866514-9			
RL	HENRY EDUARDO GARZÓN MARTÍNEZ			
CC.	96.192.843 DE TAME			
OBJETO	ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y DRENAJES DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
VALOR INICIAL	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS. ($ 157,006,200) M/CTE.			
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 20260495 del martes, 2 de junio de 2026			
FECHA DE LEGALIZACION	jueves, 4 de junio de 2026			
FECHA DE INICIO	jueves, 4 de junio de 2026			
PLAZO INICIAL	Un (03) Mes			
FECHA DE TERMINACION INICIAL	jueves, 3 de septiembre de 2026			
PRORROGAS	No	plazo	N/A.	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A			
ADICIONALES	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	Parciales			
	Mensualidades			
	Pago único			**X**
SUPERVISOR	EVER HERNAN ARIAS ARIAS (Secretario De Gobierno Y Desarrollo Social)			
RESOLUCION SUPERVISOR	449 de 2025			
INFORME No.	Único			
VALOR INFORME	CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS. ($ 157,006,200) M/CTE.			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	**X**

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estudios previos
- Minuta contractual
- Acta de Inicio

II. DOCUMENTOS APORTADOS

- Informe de ejecución de actividades del contratista con soportes referenciados en la descripción de actividades del presente informe.
- Registro Fotográfico digital
- Pago de Seguridad Social del representante legal
- Factura de cobro.

3. EJECUCION CONTRACTUAL

En virtud de lo convenido en el respectivo contrato, el contratista, reporta las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.

TABLA 1 - ACTIVIDADES COBRADAS EN EL PERIODO INFORMADO

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
13	**Adquisición de tubos de concreto para la construcción de aguas lluvias y drenajes de las vías del municipio de Fortul, departamento de Arauca.**				
13,1	Tubo de concreto de 36 pulgadas	UNIDAD	238	$ 588.900,00	$ 140.158.200,00
13,2	Tubo de concreto de 24 pulgadas	UNIDAD	48	$ 351.000,00	$ 16.848.000,00
TOTAL					**$ 157.006.200,00**

TABLA 2 – DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
13.1	Tubo de concreto de 36 pulgadas	unid	238	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato
13.2	Tubo de concreto de 24 pulgadas	unid	48	El contratista entregó el producto al Almacén Municipal conforme a lo establecido en los estudios y demás documentos que rigen el del contrato

Soportes de ejecución:

- Informe de ejecución del contratista
- Entrada de almacén No. 27 del 11/06/2026
- Salida de almacén No. 27 del 11/06/2026
- Actas de entrega
- Registro fotográfico en físico y magnético
- Seguridad social del representante legal del contrato

4. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONOMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de compraventa **No. 156 de 2026**, se presenta la siguiente tabla, que contempla el valor contratado, el valor de ejecución financiera y valores por ejecutar.

TABLA 3 - BALANCE ECONÓMICO

BALANCE FINANCIERO			% EQUIVALENTE
Valor del contrato	$ 157,006,200		100%
valor Ejecutado		$ 157,006,200	100%

valor por ejecutar		$ 0,00	0%
SUMAS IGUALES	$ 157,006,200	$ 157,006,200	100%

La información relacionada en la tabla anterior autoriza a concluir

- Que, a la a fecha se ha ejecutado un **100 %** del valor inicial contratado, equivalente a un valor de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS. ($ 157,006,200) M/CTE.**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO** y al informe presentado por el contratista, y del balance economico, se concluye que el Municipio de Fortul departamento de Arauca, adeuda a **SOLUCIONES EMPRESARIALES M&G SAS**, identificado(a) con NIT **901866514-9,** representante legal, **HENRY EDUARDO GARZÓN MARTÍNEZ,** identificado con cedula de ciudadania No. 96.192.843 DE TAME, la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS. ($ 157,006,200) M/CTE,** por concepto de Informe UNICO de ejecucion de actividades contractuales.

5. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión, se constató por parte del Supervisor, que el contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción, como se relaciona a continuación:

TABLA 4- APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO		REPRESENTANTE LEGAL
PENSIÓN	SALUD	No. PLANILLA
2026-05	2026 - 06	37721738
2026-06	2026 - 07	38009348

6. GARANTIAS

- Acorde a la cláusula **DECIMA: GARANTIAS,** del contrato en mención, se verifico las vigencias de los amparos:

TABLA 5 – INFORMACION DE PÓLIZAS DE GARANTÍAS

Póliza Aseguradora Solidaria de Colombia N° 400-47-994000114886 expedida el 02 de junio de 2026 y aprobada el 17 de junio de 2026			
Póliza Número 475-47-994000074530	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**	**Valor**
CUMPLIMIENTO (10%)	04/06/2026	01/04/2027	$ 15.700.620,00
CALIDAD DEL BIEN (20%)	04/06/2026	01/04/2027	$ 31.401.240,00

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- De conformidad con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría del Municipio de Fortul, Departamento de Arauca, adoptado mediante el Decreto No. 034 del 24 de mayo de 2024, específicamente en el numeral 6.1, **CONTENIDO MINIMO DEL INFORME Y PERIOCIDAD;** el cual establece: *"El informe de supervisión de los contratos que tengan un solo pago será el documento con el que se acredite el recibo a satisfacción por parte del supervisor; en estos casos no requerirán informes adicionales*".

  En consecuencia, atendiendo lo dispuesto en los estudios y documentos previos del proceso contractual; tratándose de un contrato de pago único, el informe de supervisión constituirá el documento idóneo para acreditar el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

- Las vigencias de las garantías cumplen con lo requerido en la minuta contractual.

- Se evidenció el alcance del objeto contractual, y los fines perseguidos con la respectiva contratación; motivo por el cual se procede a la expedición del certificado de cumplimiento final.

- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición del día **jueves, 9 de julio de 2026**

Suscribe,

EVER HERNAN ARIAS ARIAS
Secretario de Gobierno y Desarrollo Social
(Supervisor)