Bogotá D.C 23 de septiembre del año 2026

CTV-2026-137

Señores
GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal
CONSORCIO FONTIBON 2025
Puerto Colombia - Atlántico

REFERENCIA: Contrato de Obra No. FDLF-COP-485-2025, Objeto: **EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON, A PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, EN AL CIUDAD DE BOGOTÁ DC.**

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO POR INCLUSIÓN DE CIV.

Cordial Saludo

En concordancia con la solicitud de exclusión/inclusión de CIV y la solicitud de aprobación de unos precios No Previstos solicitada mediante oficio CTV-2026-136, donde se soportó mediante un balance actualizado su necesidad para mantener el equilibrio del alcance y presupuesto del contrato, solicitamos formalmente a la interventoría la prórroga del contrato FDLF-COP-485-2025 por una adición en tiempo de 2 meses a partir del reinicio del mismo, fecha sujeta a la aprobación de los PMT de los CIV que se van a incluir.

El avance por CIV se relaciona en el siguiente cuadro, donde para los 9 CIV ya intervenidos se encuentra un avance promedio de 84%, correspondiendo el 16% restante a actividades de demarcación y señalización previstas para las últimas semanas de programa de obra y a actividades pendientes de incluir en actas por precios No Previstos pendientes de inclusión. Los valores presupuestados del siguiente cuadro incluyen estas actividades No Previstas y corresponden a los valores registrados en el balance actual de contrato.

#	CIV	VÍA PRINCIPAL	ENTRE	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO - (CORTE ACTA PARCIAL No. 4)	% AVANCE
1	**9002422**	KR85B	CLL24F-25B	$ 235.745.369	$ 198.290.700	84,11%
2	**9001409**	KR112	CLL17FBIS-18	$ 340.668.629	$ 278.790.009	81,84%
3	**9002686**	KR101	CLL16D-16CBISA	$ 200.098.462	$ 167.436.629	83,68%
4	**9001383**	CLL22F	KR107-108	$ 368.635.152	$ 309.493.416	83,96%
5	**9000511**	KR123A	CLL17F-18A	$ 432.797.996	$ 315.913.582	72,99%
6	**9003545**	CLL23	KR74B-CANAL	$ 486.931.703	$ 454.949.732	93,43%

#	CIV	VÍA PRINCIPAL	ENTRE	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO - (CORTE ACTA PARCIAL No. 4)	% AVANCE
7	**9001291**	CLL22H	KR107-109	$ 488.902.263	$ 411.648.707	84,20%
8	**9001035**	CLL25G	KR96B-96A	$ 179.122.360	$ 148.941.391	83,15%
9	**9001959**	CLL20C	KR103A-103B	$ 274.188.686	$ 242.985.193	88,62%
10	**9000987**	CLL18	KR115B-116	$ 163.770.845	$ -	0,00%
11	**9001016**	CLL18	KR115A-115B	$ 91.173.891	$ -	0,00%
12	**9004962**	KR106	CLL14-14A	$ 1.210.998.400	$ -	0,00%
13	**9001721**	KR112	CLL16J-16H	$ 529.616.569	$ -	0,00%
TOTAL COMPONENTES				$ 442.977.626	$ 380.823.417	85,97%
VALOR TOTAL ACTUAL				$ 5.445.627.951	$ 2.909.272.776	53,42%
VALOR TOTAL CONTRACTUAL (DISPONIBLE)				$ 5.775.877.600		
COMPONENTES POR COBRAR				$ 121.192.631		
SALDO ACTUAL CONTRATO				$ 209.057.018		

El tiempo de 2 meses corresponde al periodo proyectado de ejecución para los CIV con solicitud de inclusión en el alcance físico y económico del contrato (CIV 9004962 y 9001721), a la ejecución de los CIV 9000987 y 9001016 cuyo alcance se compensa con los presupuestos de los CIV con solicitud de exclusión (9002804 y 9004913) y a la ejecución de las actividades de demarcación y señalización final según los diseños remitidos a la Secretaría de Movilidad.

La compensación realizada con el ejercicio de exclusión/inclusión de CIV solicitada en el oficio CTV-2026-136 no requiere adición en valor al contrato, el contrato actualmente con el balance realizado cuenta con los recursos para dar alcance a la ejecución de los CIV propuestos, la actual solicitud de prorroga es solo en tiempo.

Con la presente solicitud se busca el cumplimiento del alcance físico y financiero contractual de proyecto y se continua con el aseguramiento del impacto positivo en la movilidad y en la calidad de vida de los habitantes de Fontibón.

Se anexa a este oficio programa de obra para los 2 meses solicitados.

Sin otro particular,

Atentamente

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
C.C 7228649 de Duitama
Representante legal
CONSORCIO TRABAJOS VIALES