INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LICEO CARMELO PERCY VERGARA
Corozal (Sucre)
Dane: 170215000284 Dian: 892-201-149-8
Plantel oficial nacionalizado. Bachillerato academico y tecnico.
Código ICFES: 015511 (matinal), (vespertina) 030908 (nocturna) 030616
APROBACION OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1626 DE DICIEMBRE 3 DE 1998

Dirección:
Calle 42 nº 21j21
Barrio San Ignacio

Telefax:
2857278

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA Nº 020-IELCPV-2026 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CARMELO PERCY VERGARA Y J.CH. CONSTRUCCIONES S.A.S

C E R T I F I C A:

Que se recibió de la Empresa **J.CH. CONSTRUCCIONES S.A.S**, a Satisfacción la adecuación de la infraestructura física de la institución educativa liceo carmelo Percy Vergara, incluyendo mantenimiento de cielo raso de salón de eventos principal y del baño de hombres sala de profesores no.1, mantenimiento de cerramiento perimetral y mejoramiento del comedor escolar en la sede 7 de agosto y la construcción de un elemento de protección metálico en la sede Ignacio muñoz Jaraba, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y habitabilidad para la comunidad educativa, Correspondiente al objeto del presente contrato. Como se detalla a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	SEDE PRINCIPAL		
	SALON DE EVENTOS PRINCIPAL		
1	CIELO RASO EN PVC		
1.1	Desmonte parcial, revisión, reforzamiento de la estructura portante existente y reinstalación de cielo raso en láminas de PVC.	M2	25
1.2	Reinstalación de cielo raso en láminas de PVC sobre estructura existente, incluyendo nivelación, fijación y ajuste de piezas.	M2	65
1.3	Suministro e instalación de rejilla de ventilación en aluminio anodizado de 40 × 40 cm (5 en cada lado), con malla antiinsectos, incluyendo corte, fijación, sellado, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	UND	10
	SUBTOTAL CIELO RASO EN PVC		
2	BAÑOS DE HOMBRES SALA DE PROFESORES No.1		
2.1	Suministro e instalación de cielo raso en láminas de ICOPOR, incluyendo perfilería de soporte, accesorios de fijación, remates	M2	7,5

	y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.		
2.2	Resane de pañete en muros de baño	GLOBAL	1
2.3	Instalación de zócalos cerámico y corrección de baldosas de piso	GLOBAL	1
2.4	Suministro e instalación de iluminación LED 18 W Tipo panel redondo, incluye organización de redes eléctricas	UND	2,0
2.5	Pintura general a dos manos muros de baños	M2	40
2.6	Mantenimiento correctivo de laminas de cielo raso sala de profesores No.1 (Incluye laminas en fibrocemento 4 MM)	UND	4
	SUBTOTAL BAÑO DE HOMBRES SALA DE PROFESORES No.1		
3	SEDE 7 DE AGOSTO		
	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL		
	PRELIMINARES		
3.1	Demolición mecánica de machones existentes de 10x25cm	ML	14,5
3.2	Demolición mecánica de vigas 10x20cm existentes	ML	16,00
3.3	Demolición de muros en bloque 0.09 en mal estado y con riesgo de colapso	M2	12,91
3.4	Retiro de escombros	M3	0,87
	MAMPOSTERIA		
3.5	Levante en mampostería en bloque 0,09 no estructural	M2	32,28
	ELEMENTOS EN CONCRETO Y ANCLAJES		
3.6	Machones de 9x20cm entre muro en concreto de 3000 PSI (Incluye refuerzo Incluye refuerzo 4 Varillas de 3/8" y estribos en varilla de 1/4")	ML	14,5
3.7	Viga de amarre de 9x20cm en concreto de 3000 PSI (Incluye refuerzo 4 Varillas de 3/8" y estribos en varilla de 1/4")	ML	23,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LICEO CARMELO PERCY VERGARA
Corozal (Sucre)
Dane: 170215000284 Dian: 892-201-149-8
Plantel oficial nacionalizado. Bachillerato academico y tecnico.
Código ICFES: 015511 (matinal), (vespertina) 030908 (nocturna) 030616
APROBACION OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1626 DE DICIEMBRE 3 DE 1998

Dirección:
Calle 42 nº 21j21
Barrio San Ignacio

Telefax:
2857278

3.8	Anclajes de varillas con adhesivo tipo ANCHORFIX	UND	24
	ACABADOS		
3.9	Resane de bloques, vigas, columnas y pañete a lo largo del perímetro del cerramiento perimetral de la sede 7 de agosto y resane de muros de comedor	GLOBAL	1
3.10	Mantenimiento de puerta secundaria de la sede 7 de agosto (Incluye ajuste general y pintura)	UND	1
	COMEDOR		
3.11	Mantenimiento de malla eslabonada de comedor (Incluye suministro e instalación de malla y tubo de 2" intermedio)	M2	3,9
3.12	Mantenimiento pintura comedor	GLOBAL	1,0
	SUBTOTAL SEDE 7 DE AGOSTO		
4	SEDE IGNACIO MUÑOZ JARABA		
4.1	Suministro e instalación de protector metálico en varilla cuadrada y ángulos metálicos (Incluye demolición de muro para vano, ejecución de filos)	M2	3,0

Para constancia se firma a los Veinte (20) días del mes de Octubre del 2026.

Atentamente;

JAIME GUSTAVO GOMEZ MULETT
Supervisor