EMPEN ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO N°	FECHA CONTRATO	VALOR CONTRATO	PERIODO DE INFORME
031-2026	29-01-2026	$38.299.994	29 de enero al 12 de febrero

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN
BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL	9.858.754

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 076-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar la instalación, revisión y mantenimiento del alumbrado público de Pensilvania.	Se realizó revisión del sistema de iluminación en los faroles ubicados en el sector Coliseo de Ferias, debido a fallas en su funcionamiento. Durante la inspección se evidenció un cortocircuito en el sistema eléctrico, el cual afectaba el correcto funcionamiento de los faroles. Asimismo, se identificó la necesidad de realizar el cambio del contactor. Se instala el nuevo contactor,y se reubica la caja de control para más comodidad de su mantenimiento. Se realiza la ubicación y ajuste de la luminaria que se encontraba girada en la entrada al corregimiento de Bolivia, dejándola correctamente orientada para su adecuado funcionamiento. Se realizó el cambio de la fotocelda y la reparación de la luminaria ubicada en la salida hacia la vereda La Soledad del corregimiento de Bolivia, garantizando su correcto funcionamiento. Se realizó el cambio de la luminaria por falla técnica en la esquina de la Corregiduría del corregimiento de Pueblo Nuevo, dejando el punto en correcto funcionamiento. Se realizó diagnóstico al sistema de iluminación del parque del corregimiento de Pueblo Nuevo, debido a

			que las luminarias han perdido un alto porcentaje de su luminosidad. En ellas hay un gran deterioro. Se realizó el cambio de la fotocelda y de los conectores tipo pierceg en la luminaria ubicada a media cuadra abajo del parque principal del corregimiento de Pueblo Nuevo, garantizando su adecuado funcionamiento. En este mismo sector, se deja constancia de la solicitud para la instalación de una luminaria adicional con el fin de mejorar la cobertura del servicio de alumbrado público. Se realizó el cambio de la luminaria afectada por humedad en la vía hacia San Agustín, en el corregimiento de Pueblo Nuevo, dejando el punto en correcto funcionamiento. Se realizó diagnóstico técnico para la posible instalación de iluminación en el puente sobre la quebrada Las Mercedes, ubicado en la vereda El Porvenir del corregimiento de Pueblo Nuevo, con el fin de evaluar las condiciones necesarias para su adecuada iluminación. Se realizó diagnóstico técnico para la posible expansión del sistema de alumbrado público en la vía hacia la cancha de fútbol del corregimiento de Arboleda, con el fin de evaluar la viabilidad de ampliación y las necesidades técnicas requeridas. Se realizó diagnóstico técnico para la luminaria proyectada en expansión, ubicada detrás del Banco Agrario del corregimiento de Arboleda, con el fin de evaluar las condiciones técnicas para su instalación y puesta en funcionamiento.
	2	Utilizar su experiencia e idoneidad en la ejecución de las actividades del contrato	La experiencia de más de 10 años, permite al coordinador de Alumbrado Público, garantizar el cumplimiento de las actividades de manera idónea y segura.
	3	Cumplir con las normas técnicas de seguridad y señalización requeridas en el desarrollo de sus actividades.	Se da cumplimiento a todas las normas técnicas de seguridad y señalización durante la ejecución de las actividades de mantenimiento. Asimismo, se garantiza el uso adecuado de los equipos de seguridad y los

		elementos de protección personal por parte del personal encargado.
4	Utilizar las herramientas de dotación adecuadas para el desarrollo de sus actividades.	El equipo de trabajo cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar de manera segura las actividades de mantenimiento, mejoramiento y optimización del alumbrado público.
5	Cumplir con las normas técnicas establecidas por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente las contempladas.	Todas las actividades que se vienen desarrollando se ejecutan en cumplimiento de la normativa establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
6	Presentar los informes técnicos que le sean solicitados por el supervisor del Contrato	Se realizaron diagnósticos técnicos en diferentes sectores donde la comunidad ha solicitado la expansión del sistema de alumbrado público en los corregimientos de Arboleda y Pueblo Nuevo, con el fin de evaluar la viabilidad y los requerimientos técnicos para su posible ejecución.
7	Elaborar los presupuestos para la construcción de obras necesarias de realizar durante la ejecución del contrato	No se han presentado.
8	Acompañar técnicamente en el diagnóstico del alumbrado sobre las necesidades y plan de inversiones.	No se han presentado.
9	Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor o el Gerente	Se realizó el desmonte del alumbrado navideño en la cabecera municipal, garantizando el retiro seguro de los elementos eléctricos y decorativos instalados durante la temporada. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo en el call center, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y del sistema eléctrico. Se realizó el cambio de conectores tipo pierceg en la acometida de la iluminación de la cancha del corregimiento de Arboleda, garantizando una conexión segura y el correcto funcionamiento del sistema.

DIFICULTADES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
No se han presentado dificultades en la ejecución del contrato

ANEXOS
Constancias de afiliación al sistema de seguridad social.
Anexa planilla de pago de seguridad social.
Anexo fotográfico

FIRMA CONTRATISTA	NOMBRE SUPERVISOR	Vº Bº SUPERVISOR











