EMPEN ESP EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA ESP	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO Nº	FECHA CONTRATO	VALOR CONTRATO	PERIODO DE INFORME
031-2026	29-01-2026	$38.299.994	1 de julio al 30 de julio

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN
BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL	9.858.754

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 076-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	Realizar la instalación, revisión y mantenimiento del alumbrado público de Pensilvania.	1. Se realizó el cambio de fotocelda en una luminaria que permanecía encendida las 24 horas del día (24/7), ubicada en la calle principal del corregimiento de **Pueblo Nuevo**. 2. Se instaló una luminaria en el parque principal del corregimiento de **Pueblo Nuevo**, frente a la Casa Real, como parte de la expansión del sistema de alumbrado. 3. Se instalaron **tres (3) reflectores** en el parque principal del corregimiento de **Pueblo Nuevo**, debido al deterioro que presentaban las luminarias existentes. 4. Se instaló un **reflector de 400 W** en la cancha de fútbol del corregimiento de **Pueblo Nuevo**, con el fin de reforzar la iluminación de este escenario deportivo. 5. Se reparó la conexión de uno de los reflectores ubicados en el **Parque Daniel María López**, en la cabecera municipal. 6. Se efectuó el cambio de fotocelda en una luminaria ubicada en el sector **La Arenera**, la cual permanecía encendida de manera continua. 7. Se reemplazó una luminaria averiada en la **carrera 7 con calle 6**. 8. Se realizó la reubicación de un reflector para mejorar la iluminación del sector **San Vicente Asilo**. 9. Se cambió una luminaria afectada por humedad en la vereda **El Higuerón**.

			10. Se realizó el cambio de fotocelda en una luminaria que permanecía encendida de forma permanente en la vereda **El Higuerón**. 11. Se reemplazó una luminaria afectada por humedad en la **plaza principal del corregimiento de Bolivia**. 12. Se realizó el cambio de fotocelda en una luminaria que permanecía encendida continuamente en la entrada principal del corregimiento de **Bolivia**. 13. Se cambió la fotocelda de una luminaria ubicada en el sector **Cementerio** del corregimiento de **Bolivia**, la cual permanecía encendida de manera permanente. 14. Se instalaron **diez (10) luminarias con panel solar** en el corregimiento de **Bolivia**, en el trayecto comprendido entre el sector **La Quiebra** y el centro poblado, con el propósito de mejorar la cobertura del servicio de alumbrado público. 15. Se realizó la reconexión de una luminaria que había sido desconectada durante la instalación de una pantalla gigante para la transmisión del Mundial, frente a la **Casa de la Cultura**. 16. Se efectuó el cambio de **dos (2) reflectores** en la cancha del barrio **Buriticá**. 17. Se realizó el cambio de fotocelda en una luminaria ubicada en el sector **Buriticá**, la cual permanecía encendida de forma continua.
	2	Utilizar su experiencia e idoneidad en la ejecución de las actividades del contrato	La experiencia de más de 10 años, permite al coordinador de Alumbrado Público, garantizar el cumplimiento de las actividades de manera idónea y segura.
	3	Cumplir con las normas técnicas de seguridad y señalización requeridas en el desarrollo de sus actividades.	Se da cumplimiento a todas las normas técnicas de seguridad y señalización durante la ejecución de las actividades de mantenimiento. Asimismo, se garantiza el uso adecuado de los equipos de seguridad y los elementos de protección personal por parte del personal encargado.
	4	Utilizar las herramientas de dotación adecuadas para el desarrollo de sus actividades.	El equipo de trabajo cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar de manera segura las actividades de mantenimiento, mejoramiento y optimización del alumbrado público.
	5	Cumplir con las normas técnicas establecidas por el ordenamiento jurídico	Todas las actividades que se vienen desarrollando se ejecutan en cumplimiento de la normativa establecida en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

	colombiano, especialmente las contempladas.	
6	Presentar los informes técnicos que le sean solicitados por el supervisor del Contrato	No se han presentado.
7	Elaborar los presupuestos para la construcción de obras necesarias de realizar durante la ejecución del contrato	No se han presentado.
8	Acompañar técnicamente en el diagnóstico del alumbrado sobre las necesidades y plan de inversiones.	Se realizó el **diagnóstico técnico** en la cancha del **barrio San Francisco**, con el fin de evaluar las condiciones actuales del escenario deportivo y determinar los requerimientos necesarios para la futura instalación del sistema de iluminación. Durante la inspección se verificó la ubicación de los puntos de instalación, las necesidades de cobertura lumínica y la infraestructura existente, información que servirá como base para la planificación y ejecución del proyecto.
9	Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor o el Gerente	1. Se realizó el **cambio de dos (2) paneles LED de 18 W** en el área de recepción del **Call Center**, debido al deterioro de las luminarias existentes. 2. Se efectuó la **reparación de una falla eléctrica** en la **Escuela de la vereda Las Brisas**, corregimiento de **Bolivia**, restableciendo el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico. 3. Se realizó el **cambio de dos (2) paneles LED de 60 × 60 cm** en la oficina de **Salud Total**, ubicada en la Alcaldía Municipal. 4. Se reemplazó una **luminaria averiada por un panel LED de 24 W**, ubicado frente a la oficina de la **Comisaría de Familia**, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. 5. Se realizó la **instalación del sistema de iluminación en la tarima del parque principal**, con el fin de garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la **jornada de vacunación**.

DIFICULTADES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
No se han presentado dificultades en la ejecución del contrato

ANEXOS		
Constancias de afiliación al sistema de seguridad social.		
Anexa planilla de pago de seguridad social.		
Anexo fotográfico		
FIRMA CONTRATISTA	**NOMBRE SUPERVISOR**	**Vº Bº SUPERVISOR**
Bernardo Ospina		