| EMPEN ESP | ACTA DE SUPERVISIÓN No. 8 | Código:<br>Versión: 1<br>Fecha de creación: 19/12/18 |
|---|---|---|

| FECHA DEL ACTA | 30 DE SEPTIEMBRE 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | | **Descripción** | | |
| N° DEL CONTRATO | 31-2026 | TIPO DE CONTRATO | Prestacion de servicios | |
| N° REGISTRO PRESUPUESTAL | 58 | Prestacion de servicios | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | **BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL** | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 076-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA. | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | 38.299.994 | **APORTANTES** | **%** | **VALOR** |
| VALOR ADICION (1) | | Aporte EMPEN: | | |
| VALOR ADICION (2) | | Aporte Convenio No. ___ | | |
| | | Aporte Convenio No. ___ | | |
| VALOR ANTICIPO | | | | |
| DURACION DEL CONTRATO | Fecha de Iniciación | 29 DE ENERO 2026 | Prórrogas hasta | |
| | Fecha de Terminacion de ejecución | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | | |

| **RESUMEN DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| Valor del contrato | 38.299.994 | $ 38.299.994 |
| Adición del contrato | | $ - |
| Valor acta No. 1 | $ 3.481.817 | |
| Valor acta No. 2 | $ 3.481.817 | |
| Valor acta No. 3 | $ 3.481.817 | |
| Valor acta No. 4 | $ 3.481.817 | |
| Valor acta No. 5 | $ 3.481.817 | |
| Valor acta No. 6 | $ 3.481.817 | |
| Valor acta No. 7 | $ 3.481.817 | |
| Valor acta No. 8 | $ 3.481.817 | |
| Valor acta No. 9 | | |
| Valor acta No. 10 | | |
| Valor acta No. 11 | | |
| Valor acta No. 12 | | |
| Saldo del contrato | $ 10.445.458 | |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 38.299.994** | **$ 38.299.994** |
| **RESUMEN DEL ANTICIPO** | | |
| Valor del Anticipo | | |
| Amortizacion del Anticipo Acta 1 | | |
| Amortizacion del Anticipo Acta 2 | | |
| Amortizacion del Anticipo Acta 3 | | |
| Saldo por Amortizar | | |
| **SUMAS IGUALES** | 0 | 0 |

**LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE:**

EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

**OBSERVACION**

**POR LO ANTERIOR LA TESORERIA PUEDE REALIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | Pablo Andrés Ramírez Alzate | Nombre | Pablo Andrés Ramírez Alzate |
| Ordenador (a) del gasto | | Supervisor (a) | |

| | | |
|---|---|---|
| EMPEN ESP | **INFORME DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN CONTRATO** | **Código:** |
| | | **Versión: 1** |
| | | **Fecha de Modificacion: 19/12/2018** |

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA | EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA EMPEN E.S.P |
| FECHA DEL INFORME | 30 DE SEPTIEMBRE 2026 |

| **CONCEPTO** | **DESCRIPCION** |
|---|---|
| CONTRATO No. | **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 31-2026 CPS** |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | BERNARDO ABAD OSPINA ARISTIZABAL |
| OBJETO DEL CONTRATO | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ELECTRICISTA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 076-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PENSILVANIA** |
| VALOR DEL CONTRATO | $38.299.994 |
| ADICION °1 | |
| DURACION DEL CONTRATO (PLAZO) | Desde la suscripción del acta de inicio Hasta el 31 de diciembre 2026 |
| FECHA DE INICIO | 29 de enero 2026 |
| FECHA DE TERMINACION ESPERADA | Desde la suscripción del acta de inicio Hasta 31 de diciembre 2026 |
| PRORROGA | |

**INFORME DEL SUPERVISOR**

| ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA | ANALISIS DETALLADO | NIVEL DE AVANCE GENERAL % |
|---|---|---|
| Realizar la instalación, revisión y mantenimiento del alumbrado público de Pensilvania | Actividades reportadas por el contratista durante el 1 y el 30 de septiembre.<br><br>El contratista realizó el cambio de una luminaria afectada por humedad, ubicada frente a la parroquia del Corregimiento de San Daniel.<br><br>El contratista instaló un reflector de 100 W en la calle que conduce hacia la parroquia del Corregimiento de San Daniel.<br><br>El contratista instaló un reflector de 50 W en la calle ubicada en la parte posterior del Corregimiento de San | 72.72% |

| | | |
|---|---|---|
| | Daniel.<br><br>El contratista realizó mantenimiento preventivo de una luminaria ubicada frente a la escuela del Corregimiento de San Daniel.<br><br>El contratista realizó la instalación de una luminaria en la vereda Villaraz (Agrovilla – expansión).<br><br>El contratista realizó el cambio de una fotocelda asociada a una luminaria ubicada en el sector San Vicente.<br><br>El contratista efectuó el ajuste y enderezamiento de una luminaria que se encontraba girada en el sector San Vicente.<br><br>Se evidenció la revisión y reparación de una falla en el cableado de uno de los reflectores del parque Daniel María López, restableciendo su funcionamiento.<br>3. Sector urbano – Calle 3, carrera 6<br><br>El contratista realizó el cambio de una luminaria que permanecía encendida de manera permanente, efectuando la revisión y cambio del componente correspondiente.<br><br>El contratista realizó el cambio de una fotocelda asociada a una luminaria que permanecía encendida en el Sector La Cruz, con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de encendido y apagado automático.<br><br>El contratista realizó el cambio de una | |

| | | |
|---|---|---|
| | luminaria afectada por humedad, ubicada en la calle principal del Corregimiento de Arboleda.<br><br>El contratista realizó el cambio de una fotocelda de una luminaria que permanecía encendida, ubicada en el sector del cementerio del Corregimiento de Arboleda.<br><br>El contratista realizó la revisión y reparación del sistema de iluminación del parque del corregimiento de Arboleda, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las luminarias existentes. | |
| Utilizar su experiencia e idoneidad en la ejecución de las actividades del contrato | La experiencia de más de 11 años, permite al coordinador de Alumbrado Público, garantizar el cumplimiento de las actividades de manera idónea y segura. | 72.72% |
| Cumplir con las normas técnicas de seguridad y señalización requeridas en el desarrollo de sus actividades. | Se evidencia el cumplimiento de todas las normas técnicas de seguridad y señalización durante las actividades de mantenimiento. Uso de los equipos de seguridad y EPP. Sin embargo, se solicitará a la profesional de seguridad y salud en el trabajo, realizar acompañamiento ocasional para garantizar el uso de los equipos de seguridad personal y garantizar que se cumpla siempre con la normatividad. | 72.72% |
| Utilizar las herramientas de dotación adecuadas para el desarrollo de sus actividades | Se ha entregado por parte de la empresa todo el equipamiento EPP para la intervención de manera segura a las actividades de mantenimiento, mejoramiento y potencialización del | 72.72% |

| | | |
|---|---|---|
| | alumbrado público. | |
| Cumplir con las normas técnicas establecidas por el ordenamiento jurídico colombiano, especialmente las contempladas | Todas las actividades que se vienen desarrollando se realizan en cumplimiento de la normativa del reglamento técnico de instalaciones eléctricas y reglamento técnico de iluminación y alumbrado público (RETIE y RETILAP).<br><br>Se cuenta con certificación en alturas que garantiza la realización de las actividades de manera segura y bajo los estándares requeridos en el oficio y finalmente se cuenta con la certificación CONTE requerida para las actividades. | 72.72% |
| Presentar los informes técnicos que le sean solicitados por el supervisor del Contrato | No se solicitaron informes adicionales | 72.72% |
| Elaborar los presupuestos para la construcción de obras necesarias de realizar durante la ejecución del contrato | No se le han solicitado presupuestos adicionales para este ciclo. | 72.72% |
| Acompañar técnicamente en el diagnóstico de del alumbrado sobre las necesidades y plan de inversiones | En el Parque Principal: Se realizó un diagnóstico técnico para determinar las condiciones y requerimientos necesarios para la instalación del servicio de energía eléctrica en el parque principal de la cabecera municipal; de igual forma se realizó un diagnóstico técnico con el propósito de evaluar las condiciones del cableado de la acometida eléctrica del sistema de alumbrado público y establecer los requerimientos necesarios para su | 72.72% |

| | | |
|---|---|---|
| | respectivo cambio y mejoramiento. | |
| Las demás responsabilidades que le asigne el Supervisor o el Gerente | Se brindó apoyo a la Administración Municipal con la reacomodación de tejas en diferentes lugares afectados por el terremoto.<br><br>En el Call Center – Oficina de Talento Humano el contratista realizó la instalación de un tomacorriente, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento y disponibilidad de puntos eléctricos.<br><br>En el Call Center – Baños, el contratista realizó el cambio de un panel LED de 12 W.<br><br>En el Call Center, el contratista realizó la acomodación y aseguramiento de un panel LED de 60 × 60 cm.<br><br>En la oficina de Gobierno el contratista realizó la revisión y reparación de un cortocircuito presentado en uno de los tomacorrientes.<br><br>En la Planta de Tratamiento de Agua Potable, el contratista realizó la instalación de dos motobombas como parte de las labores de adecuación y mantenimiento de los sistemas requeridos para el funcionamiento de la planta. | |
| **OBSERVACIONES** | | |
| | | |

| EMPEN ESP | INFORME DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE UN CONTRATO | Código: |
|---|---|---|
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha de Modificacion: 19/12/2018 |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO HACE CONSTAR:**

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato hasta la fecha el presente informe en los términos antes mencionados y se autoriza el pago correspondiente al acta No.8, además, se verificó que el contratista cumplió con el pago al sistema de seguridad social en los términos definidos por la ley.

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | PABLO ANDRES RAMIREZ ALZATE |
|---|---|
| FIRMA | |

Por lo anterior se puede realizar el pago respectivo.