GEOANALISIS - LAB
Laboratorio de Concretos, Suelos y Pavimentos

LISTA DE RESISTENCIAS
RESISTENCIAS A LA COMPRESION
NORMA I.N.V. E. 410 - 13

CONTRATO#	261-2026
PROYECTO:	REALIZAR OBRAS DE COMPLEMENTACION PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EJE VIAL DESDE EL RESGUARDO INDIGENA DE
UBICACIÓN	LAME A SUIN
SRES.	CONSTRUCCIONES HEAR SAS
MATERIALES:	CEMENTO SAN MARCOS + MIXTO DE LA REGION
PROPORCIONES	1,0 + 5,0 POR VOL (3000 PSI)

PROB No.	FECHA FUNDIDA	ELEMENTO FUNDIDO	FECHA ROTURA	AST. Pg.	TIPO DE MEZCLA P.S.I.	Lect. Dial Ton.	RESISTENCIA PSI 7 DÍAS	21 DIAS	28 DIAS	PROB. P.S.I. 28 DIAS	OBSERVACIONES EDAD EN DIAS
1	15-AGO-26	ENCOLE Y DESCOLE	24-SEP-26			19,11			3341		39,0
2						17,98			3144		
1	22-AGO-26	ZARPA: ENCOLE Y DESCOLE	24-SEP-26			18,32			3203		32,0
2						18,03			3153		
1	02-SEP-26	ENCOLE Y DESCOLE	24-SEP-26			17,63		3083			21,0
2						18,62		3256			

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO TRAIDAS AL LABORATORIO POR EL INTERESADO PARA SU ENSAYO A COMPRESION

ESTUDIO DE SUELOS-ENSAYOS DE LABORATORIO-CONTROL DE CALIDAD
Calle 42N No.6-28 Barrio Vega de Prieto 3053264043 - Cel. 3154683980
Email:geoanalisislab@hotmail.com Tel. 8202306 Popayán

Luis Enrique Robar Plaza
Geoanalisis - Lab
MAT. 19616099080 CAU