Interior / CONFEDERACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 03 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2018
	FORMATO ACTA PARCIAL No 01.	

CORPORACION NASA KIWE

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE COMPLEMENTACION PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EJE VIAL DESDE EL RESGUARDO INDIGENA DE LANE A SUIN, MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE				FECHA INICIACIÓN:	6/08/2026
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HEAR SAS, R.L HAMER EDUARDO ACOSTA RENGIFO				PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
SUPERVISOR: Ing. JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO				PLAZO ADICIONAL:	NA
AREA DE VIAS	VALOR INICIAL:		$ 295.000.000	FECHA SUSPENSIÓN 1:	NA
	ADICIONAL:	$ -		FECHA REINICIACIÓN :	NA
CONTRATO No. 261 DE 06 DE AGOSTO DE 2026	VALOR TOTAL:	$	295.000.000	FECHA SUSPENSIÓN 2:	NA
Compromiso SIIF No. 13725					
Uso presupuestal No. A-02-01-01-001-003-18	ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No.		1	FECHA REINICIACIÓN :	NA
Fecha perfeccionamiento: 05/08/2026				FECHA DE TERMINACIÓN:	4/11/2026

	CONDICIONES GENERALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No.1		MAYORES MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
								(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
2	SEÑALIZACIÓN, CERRAMIENTO Y SEÑALÉTICA												
2,19	Señalización de obra, según NORMA y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad para delimitación de área de trabajo	GLB	1,00	$ 917.683	917.683	1,00	917.683		-	1,00	917.683	1,00	917.683,00
	SUBTOTAL				917.683		917.683		-		917.683		917.683
	TOTAL COSTO DIRECTO				221.887.928		221.887.928		$ -		149.388.952,00		149.388.952
	TOTAL COSTO INDIRECTO				71.004.137		71.004.137		$ -		47.804.465,00		47.804.465,00
	ADMINISTRACION	%	25%	55.471.982		$ 55.471.982,00			$ -	25%	37.347.238,00	25%	37.347.238,0
	IMPREVISTOS	%	2%	4.437.759		$ 4.437.758,56			$ -	2%	2.987.779,00	2%	2.987.779,0
	UTILIDAD	%	5%	11.094.396		$ 11.094.395,43			$ -	5%	7.469.448,00	5%	7.469.448,0
	VALOR PARCIAL (DIRECTO+INDIRECTO)				292.892.065		292.892.065		$ -		197.193.417,00		197.193.417,00
	IVA 16% SOBRE LA UTILIDAD	%			2.107.935		2.107.935		$ -		1.419.195,12		1.419.195,12
	VALOR TOTAL				295.000.000		295.000.000		$ -		198.612.612,12		198.612.612,12
	AMORTIZACION ANTICIPO										99.306.306,06	Avance a la fecha:	67,33%
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA										99.306.306,06		

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE ($ 99'306.306,06)

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	295.000.000	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		198.612.612,12
SALDO POR EJECUTAR		96.387.388
SUMAS IGUALES	295.000.000	295.000.000

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO $	147.500.000	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01		99.306.306
SALDO POR AMORTIZAR		48.193.694
SUMAS IGUALES	147.500.000	147.500.000

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 23 días del mes de septiembre de 2026.

Ing. JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO
Supervisor Contrato – Asesor área de Vías

R.L HAMER EDUARDO ACOSTA RENGIFO
CONSTRUCCIONES HEAR SAS
Contratista

Ing. DIANA LORENA QUEGUA
Ingeniero apoyo a la Supervisión

Interior / Corporación NASA KIWE	*PROCESO CONTRATACION*	CÓDIGO F18-P01-CT-320 VERSIÓN 05 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 5 DE MARZO DE 2019
	FORMATO ACTA PARCIAL No 01.	

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE COMPLEMENTACION PARA EL MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL EJE VIAL DESDE EL RESGUARDO INDIGENA DE LAME A SUIN, MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA

CORPORACION NASA KIWE

CONTRATANTE: CORPORACIÓN NASA KIWE		FECHA INICIACIÓN:	6/08/2026
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES HEAR SAS, R.L HAMER EDUARDO ACOSTA RENGIFO		PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
SUPERVISOR: Ing. JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO		PLAZO ADICIONAL:	NA
VALOR INICIAL:	$ 295.000.000	FECHA SUSPENSIÓN 1:	NA
ADICIONAL:	$ -	FECHA REINICIACIÓN :	NA
VALOR TOTAL:	$ 295.000.000	FECHA SUSPENSIÓN 2:	NA
		FECHA REINICIACIÓN :	NA
		FECHA DE TERMINACIÓN:	4/11/2026

AREA DE VIAS	
CONTRATO No.	261 DE 06 DE AGOSTO DE 2025
Compromiso SIIF No.	13725
Uso presupuestal No.	A-02-01-01-001-003-18
Fecha perfeccionamiento:	05/08/2026

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No. **1**

CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE No.1		MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-)		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS												
1,1	Localizacion y replanteo de obras de arte. Incluye georeferenciación	m2	174,20	$ 4.252,00	$ 740.858,00	160,58	682.790		-	135,06	574.279	135,06	574.279,00
1,2	Excavaciones varias en material común en seco	m3	457,64	$ 39.472,00	$ 18.063.857,00	86,30	3.406.434		-	86,30	3.406.434	86,30	3.406.434,00
1,3	Concreto de 14mpa - para solado y atraque de tubería	m3	11,28	$ 1.044.261,00	$ 11.779.264,00	14,23	14.659.834		-	10,24	10.693.233	10,24	10.693.233,00
1,4	Tubería de concreto reforzado de 21mpa. Diámetro interior 900mm	m	50,00	$ 1.068.471,61	$ 53.423.581,00	42,00	44.875.608		-	27,00	28.848.733	27,00	28.848.733,00
1,5	Rellenos para estructuras con recebo	m3	46,20	$ 118.701,00	$ 5.483.866,00	80,04	9.500.828		-	52,74	6.260.291	52,74	6.260.291,00
1,6	Acero de refuerzo fy 4200 mpa.	kg	5790,00	$ 8.021,00	$ 46.441.590,00	5.464,97	43.834.525		-	3.514,54	28.190.125	3.514,54	28.190.125,00
1,7	Concreto de 21mpa - alcantarillas	m3	69,73	$ 1.219.522,00	$ 85.037.269,00	64,01	78.061.604		-	41,82	51.000.410	41,82	51.000.410,00
NP1	Excavaciones en material conglomerado	M2		$ 48.290	$ -	426,11	20.576.852		-	296,67	14.326.194	296,67	14.326.194,00
NP2	Remocion derrumbes	M3		17.000	-	304,21	5.171.570		-	304,21	5.171.570	304,21	5.171.570
	SUBTOTAL				220.970.245		220.970.245,00		-		148.471.269,00		148.471.269,00