INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01

CONTRATO No.	325 DEL 14 DE JULIO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ , NIT: 79.799.614-9
R/LEGAL	N/A
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA
APOYO SUPERVISIÓN	RUTH APARICIO CHACON
VALOR CONTRATO	$256,315,483.00
FECHA INICIACIÓN	5 DE AGOSTO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	4 DE FEBRERO DE 2027
PERIODO DE EJECUCIÓN	05 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
% AVANCE FINANCIERO	50.00%
% AVANCE FISICO	0.00%
FECHA PRESENTE INFORME	19 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Novena del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
Informe Jurídico Verificación Jurídica del Contrato de Obra 408 - 2026 (documentos legales y pólizas)		Verificación de cumplimiento
Informe Administrativo Ejecución de la etapa preconstructiva		Informe Preconstructivo
Informe Financiero Revisión documentos contrato de obra		Verificación de cumplimiento
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	4	

2. GARANTÍAS

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01

CONTRATO No.	325 DEL 14 DE JULIO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

El contratista presentó las siguientes:	**SI**	**NO**	**N.A**	**FECHA APROBACIÓN**
Cumplimiento	X			17/07/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X		X	17/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	X		X	17/07/2026
Responsabilidad civil extracontractual	X		X	17/07/2026

PÓLIZA Nº	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIAS**		**MODIFICACIONES**
				FECHA INICIO	**FECHA FIN**	
178863	CESCE COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	Cumplimiento	$25,631,548.30	14/7/2026	24/5/2027	
		Buen manejo y correcta inversión	$128,157,741.00	14/7/2026	24/5/2027	
		Pago de salarios, prestaciones	$128,157,741.00	14/7/2026	24/5/2027	
178863		Responsabilidad civil extracontractual	$128,157,741.00	14/7/2026	24/5/2027	

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	**VALOR CONTRATADO**	**ANTICIPO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO**
		ANTICIPADO		
Valor contratado				
Valor Anticipo o Pago Anticipado				
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta No.xxx				
Valor presente Acta				
Saldo por ejecutar				
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)				

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo no se materializó ningún riesgo

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
INFORME MENSUAL 1	07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01

CONTRATO No.	325 DEL 14 DE JULIO DE 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA A LA OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe INFORME MENSUAL 1 con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	N.A.	PUNTAJE:	N.A.	

6. ANEXOS

1. Anexo 1. INFORME MENSUAL 1
2. Anexo 2. PRECONSTRUCTIVO

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Cargo: SUPERVISOR

RUTH APARICIO CHACON
Cargo: Apoyo a la supervisón