NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA**
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **TATIANA MARÍN JARAMILLO**
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 27 CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1967 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de septiembre de 2026
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 35 del 22/04/2025 a partir del 22 de abril 2025

Respetados(as) director(a) subdirector(a) y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 107,977 Km

1. CONTRATO DE SERVICIO DE MANTEMIENTO RUTINARIO

1.1. <u>INFORMACIÓN GENERAL</u>

CONTRATO No.	N/A		
CONTRATISTA:	N/A	NIT:	N/A
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	N/A	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	N/A
VALOR INICIAL:	N/A		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	N/A		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	N/A

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
N/A						
TOTAL						

1.3. ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría (Supervisión) No. N/A, para el periodo del N/A del mes de N/A de 2024, se reporta un avance para el contrato, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR DEL CONTRATO	N/A	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: N/A
Meta física ejecutada %: N/A

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	…	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	…	…

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A			

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: N/A
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: N/A
POLIZAS ACTUALIZADAS: N/A

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA:** N/A **NOMBRE:** N/A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Buen Manejo Anticipo	N/A		N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	N/A		N/A	N/A
Estabilidad de la Obra	N/A		N/A	N/A
Calidad	N/A		N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratistas y Subcontratistas	N/A		N/A	N/A
Vehículos Propios y no propios	N/A		N/A	N/A

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE CONSULTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	1967 DE 2024		
CONSULTOR:	CONSORCIO INVIAS 2023	NIT:	901.838.208-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio integrado por la sociedad ALDAVA INGENIERÍA SAS con NIT. 900.640.662-6, con una participación del 34%, JAIME HERNANDO RINCÓN CHAPARRO identificado con la C.C. No. 6.771.263, con una participación del 33% y por la sociedad FEYMA INGENIERIA SAS con NIT. 800.224.899-8 con una participación del 33%.		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 1 LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	09/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VRIS-044935 DEL 08/07/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.985.036.419,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 3.985.036.419,00		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	VEINTINUEVE (29) MESES, EN TODO CASO NO PODRÁ EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. 1967 de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2026.
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2026

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
545524	2024	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.383.849.572,00	$ 1.383.849.572,00	$ 0,00
218525	2025	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.565.412.513,00	$ 1.037.201.092,83	$ 528.211.420,17
338926	2026	20(Propios)	C-2401-0600-103-51102D-2401054-2	$ 1.035.774.334,00	$ 0,00	$ 1.035.774.334,00
TOTAL				**$ 3.985.036.419,00**	**$ 2.421.050.664,83**	**$ 1.563.985.754,17**

2.2. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Costos No. 01, de Julio 09 a 31 de 2024	$ 51,678,226.00	$ 9,818,862.94	N/A	$ 61,497,088.94
Acta de Costos No. 02 Periodo Agosto de 2024	$ 70.362.669,00	$ 13.368.907,11	N/A	$ 83.731.576,11
Acta de Costos No. 03 Periodo Septiembre 2024	$ 74.806.407,00	$ 14.213.217,33	N/A	$ 89.019.624,33
Acta de Costos No. 04 Periodo Octubre de 2024	$ 70.706.571,00	$ 13.434.248,49	N/A	$ 84.140.819,49

Acta de Costos No. 05 Periodo Noviembre 2024	$ 72.934.573,00	$ 13.857.568,87	N/A	$ 86.792.141,87
Acta de Costos No. 06 Periodo Diciembre 2024	$ 70.389.372,00	$ 13.373.980,68	N/A	$ 83.763.352,68
Acta de Costos No. 07 Periodo Enero de 2025	$ 71.173.006,00	$ 13.522.871,14	$ 0,00	$ 84.695.877,14
Acta de Costos No. 08 Periodo Febrero de 2025	$ 75.984.554,00	$ 14.437.065,26	$ 0,00	$ 90.421.619,26
Acta de Costos No. 09 Periodo de Marzo 2025	$ 75.692.928,00	$ 14.381.656,32	$ 0,00	$ 90.074.584,32
Acta de Costos No. 10 Periodo de Abril de 2025	$ 75.669.848,00	$ 14.377.271,12	$ 0,00	$ 90.047.119,12
Acta de Costos No. 11 Periodo de mayo de 2025	$ 74.900.479,00	$ 14.231.091,01	$ 0,00	$ 89.131.570,01
Acta de Costos No. 12 Periodo de junio de 2025	$ 75.889.966,00	$ 14.419.093,54	$ 0,00	$ 90.309.059,54
Acta de Costos No. 14 Periodo de julio de 2025	$ 75.528.193,00	$ 14.350.356,67	$ 0,00	$ 89.878.549,67
Acta de Costos No. 14 Periodo de agosto de 2025	$ 74.889.111,00	$ 14.228.931,09	$ 0,00	$ 89.118.042,09
Acta de Costos No. 15 Periodo de septiembre de 2025	$ 82.423.370,00	$ 15.660.440,30	$ 0,00	$ 98.083.810,30
Acta de Costos No. 16 Periodo de octubre de 2025	$ 78.171.354,00	$ 14.852.557,26	$ 0,00	$ 93.023.911,26
Acta de Costos No. 17 Periodo de noviembre de 2025	$ 76.309.744,00	$ 14.498.851,36	$ 0,00	$ 90.808.595,36
Acta de Costos No. 18 Periodo de diciembre de 2025	$ 74.712.025,00	$ 14.195.284,75	$ 0,00	$ 88.907.309,75
Acta de Costos No. 19 Periodo de enero de 2026	$ 77.614.340,00	$ 14.746.724,60	$ 0,00	$ 92.361.064,60
Acta de Costos No. 20 Periodo de febrero de 2026	$ 78.842.567,00	$ 14.980.087,73	$ 0,00	$ 93.822.654,73
Acta de Costos No. 21 Periodo de marzo de 2026	$ 82.770.515,00	$ 15.726.397,85	$ 0,00	$ 98.496.912,85
Acta de Costos No. 22 Periodo de abril de 2026	$ 78.842.567,00	$ 14.980.087,73	$ 0,00	$ 93.822.654,73

Acta de Costos No. 23 Periodo de mayo de 2026	$ 81.571.067,00	$ 15.498.502,73	$ 0,00	$ 97.069.569,73
Acta de Costos No. 24 Periodo de junio de 2026	$ 81.738.797,00	$ 15.530.371,43	$ 0,00	$ 97.269.168,43
Acta de Costos No. 25 Periodo de julio de 2026	$ 79.154.257,00	$ 15.039.308,83	$ 0,00	$ 94.193.565,83
Acta de Costos No. 26 Periodo de agosto de 2026	$ 72.599.904,00	$ 13.793.981,76	$ 0,00	$ 86.393.885,76
Acta de Costos No. 27 Periodo de septiembre de 2026	$ 79.139.904,00	$ 15.036.589,93	$ 0,00	$ 94.176.536,93

AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del supervisor No. 27 de fecha 20/10/2026 para el período del 01 al 30 del mes de septiembre de 2026 el contrato reporta un avance de 60,75%.

2.3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 60,75%
Total inversión ejecutada: 60,75%

2.4. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
21/01/2026	1
01/07/2026	2

2.5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	…	…	…	..

2.6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/07/2026	30	Prorroga 1 y Modificación 1	Aprobado

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: EN TRAMITE (Solitud realizadas a la SGCPA con memorando 2026I-VRIS-077379)
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 04/08/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 398.503.641,90	14-44-101212656 Anexo No. 03	09/07/2024	31/08/2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 797.007.283,80	14-44-101212656 Anexo No. 03	09/07/2024	28/02/2030
Calidad del Servicio	$ 1.195.510.925,70	14-44-101212656 Anexo No. 03	27/08/2026	31/08/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026E-VUVRAZ-094062	2026-09-01	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0949 2026 Entrega Planeación de actividades Contratos de Servicio Mantenimiento Rutinario

2026E-VUVRAZ-094356	2026-09-01	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0950 2026 Entrega Actas AGOSTO CTAs Los Once De Occidente y La Marina
2026E-VUVRAZ-094376	2026-09-02	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0953 2026 Entrega Factor de Calidad agosto 2026 Ctos Servicio de Mtto Rutinario
2026E-VUVRAZ-094399	2026-09-02	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0952 2026 Respuesta Oficio 061547 Modificacion defensa metalica ruta 5003
2026E-VUVRAZ-094557	2026-09-02	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0951 2026 Respuesta Oficio 060050 Confirmacion tecnica actualizada PR35 0590 ruta 5003
2026E-VUVRAZ-094582	2026-09-02	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0954 2026 Solicitud atencion sitios criticos ruta 5002
2026S-VRIS-063425	2026-09-03	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-094582 - Solicitud atención sitios críticos Ruta 5002
2026E-VUVRAZ-095478	2026-09-03	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0956 2026 Respuesta tema vaciones reemplazo temporal Cta Los Once Julian Felipe Serna
2026E-VUVRAZ-095486	2026-09-03	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0955 2026 Entrega Informe Mensual AMV 1 LOTE 1 Periodo agosto de 2026
2026E-VUVRAZ-095535	2026-09-03	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0957 2026 Respuesta OFICIO 2026S VRIS 063425
2026E-VUVRAZ-096486	2026-09-07	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0958 2026 Entrega Informe semanal N 112 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-097745	2026-09-09	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0959 2026 Apoyo para respuesta memorando 2026I VBOG 073741 Solicitud Diligenciamiento F
2026E-VUVRAZ-099018	2026-09-11	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0961 2026 Entrega Informe semanal N 113 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-099060	2026-09-11	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0960 2026 Entrega Acta Costos AGOSTO 2026 Administracion Vial 1
2026E-VUVRAZ-099938	2026-09-14	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0962 2026 Entrega Informe N 27 Embellecimiento y Ornato Septiembre 2026
2026E-VUVRAZ-100343	2026-09-14	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0963 2026 Invasi n por construcci n de ramada Ruta 5003 PR34 0050 M.I.
2026S-VRIS-068147	2026-09-16	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-099060 - "Entrega de los soportes y del Acta de Costos No. 26 Consorcio Invias 2023 – Contrato 1967 de 2024"
2026E-VUVRAZ-101555	2026-09-16	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0965 2026 Entrega Acta AGOSTO CTA LOS FUNDADORES
2026E-VUVRAZ-102003	2026-09-17	TATIANA MARÍN JARAMILLO	DOC 20260529 WA0021 1 4 y otros 1 documentos.pdf

2026S-VRIS-068990	2026-09-17	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Traslado PQRS con radicado Invias 2026E-VUVR-098803 con fecha 10/09/2026. Solicitud de reparación de muro de contención en la vía Apía – Pueblo Rico
2026E-VUVRAZ-102429	2026-09-18	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0966 2026 Entrega Informe semanal N 114 Formato MEPI
2026S-VRIS-069343	2026-09-18	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	Traslado oficio con radicado Invias 2026E-VUVR-099659 del 14/09/2026. Solicitud urgente de revisión técnica del predio ubicado en la vereda Itauri vía al chocó por grietas causada por el pasado sismo.
2026S-VRIS-069520	2026-09-18	LUZ MERCEDES BENAVIDES BERNAL;	ALCANCE RESPUESTA OFICIO 2026S-VRIS-060050 CONFIRMACION TECNICA ACTUALIZADA PR35 0590 RUTA 5003.
2026E-VUVRAZ-103438	2026-09-21	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0967 2026 Apoyo respuesta oficio 2026S VRIS 068990 Informe da o muro en gaviones PR46 03
2026E-VUVRAZ-103785	2026-09-22	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0968 2026 Invasi n por construcci n de ramada Ruta 5003 PR7 0140 M.I.
2026E-VUVRAZ-104060	2026-09-22	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0969 2026 Reporte sobre necesidad obra contencion PR9 0305 M.I. Ruta 5003.
2026E-VUVRAZ-104923	2026-09-24	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0970 2026 Respuesta Oficio 069520 Alcance respuesta sobre situacion PR35 0590 ruta 5003
2026E-VUVRAZ-104952	2026-09-24	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0971 2026 Apoyo para respuesta a Oficio 069343 Predio vereda Itaury por afectacion sism
2026E-VUVRAZ-105641	2026-09-25	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0974 2026 Respuesta tema vaciones reemplazo temporal Cta Los Once Jose Tobias Mosquera
2026E-VUVRAZ-106097	2026-09-25	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0973 2026 Entrega Informe semanal N 115 Formato MEPI
2026E-VUVRAZ-106145	2026-09-28	TATIANA MARÍN JARAMILLO	CSC INVIAS 0972 2026 Entrega Informe Capacitacion N 27 Periodo septiembre de 2026

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del mes de septiembre de 2026 no se realizó recorrido a las vías debido a que para este periodo desde Invias planta central se bloquearon los recursos para realizar comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

-. Revisión y trámite informes semanales e informe mensual de la consultoría
-. Revisión y trámite del acta mensual de costos de la consultoría
-. Elaboración y presentación del informe mensual del supervisor
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se solicitó a la administración vial estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos e informes mensuales de la consultoría.
-. Se participa en reuniones para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, revisando los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifica que el consultor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos, con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se vela porque los sistemas de información estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos del contrato.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del consultor en materia de seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

N/A

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: ANDRES SERNA AREIZA
IDENTIFICACION: Matricula profesional No.: 17202-102759 CLD
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS