
| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | % Programado | % Ejecutado | % completado | Costo real | Texto5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | $ 10.602.930.108,00 | 505 días | lun 10/02/25 | vie 23/10/26 | | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 14% |
| 2 | INICIO DE OBRA | $ 0,00 | 0 días | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | | 5;6;9;44;45;48;67;68;69;7 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 3 | ETAPA 1 | $ 118.770.499,00 | 50 días | lun 10/02/25 | mié 9/04/25 | | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 4 | PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE | $ 118.770.499,00 | 50 días | lun 10/02/25 | mié 9/04/25 | | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 5 | APROPIACIÓN DE DISEÑOS | $ 109.365.199,00 | 50 días | lun 10/02/25 | mié 9/04/25 | 6CC;2 | 713;9FC+30 días;17FC+12 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 6 | VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE | $ 9.405.300,00 | 50 días | lun 10/02/25 | mié 9/04/25 | 2 | 713;5CC;89FC+155 días;9; | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 7 | ETAPA 2 | $ 10.484.159.609,00 | 505 días | lun 10/02/25 | vie 23/10/26 | | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 14% |
| 8 | PRELIMINARES ETAPA 1 | $ 620.668.075,00 | 320 días | mié 30/04/25 | jue 28/05/26 | | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 9 | IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE) | $ 104.051.440,00 | 85 días | lun 19/05/25 | sáb 30/08/25 | 2;5FC+30 días;6 | 713;75 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 10 | EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTUDIO DE SUELOS COMPLEMENTARIO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO CAPILLA Y CONVENTO (INCLUYE PERFORACIONES Y LABORATORIOS). | $ 32.000.000,00 | 20 días | jue 31/07/25 | lun 25/08/25 | 6FC+90 días | 713;22;23;37;73CC+55 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 11 | RETIRO DE PAÑETES PATRIMONIALES CON HERRAMIENTAS MANUALES, INCLUYE DISPOSICION FINAL | $ 65.523.158,00 | 50 días | mié 24/09/25 | lun 24/11/25 | 41;6 | 713;72CC+130 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 12 | PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. | $ 711.022,00 | 90 días | mié 25/06/25 | vie 10/10/25 | 6FC+60 días | 713;13;19 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 13 | VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA) | $ 582.920,00 | 60 días | sáb 11/10/25 | mié 24/12/25 | 12 | 713;38FC-60 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 14 | CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍ | $ 3.322.955,00 | 180 días | lun 19/05/25 | mié 24/12/25 | 6FC+30 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 15 | ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS. | $ 25.832.568,00 | 30 días | mié 30/04/25 | jue 5/06/25 | 6FC+15 días | 713;16 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 16 | FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS | $ 8.997.918,00 | 30 días | vie 6/06/25 | sáb 12/07/25 | 15 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 17 | DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL | $ 7.335.760,00 | 90 días | sáb 6/09/25 | mié 24/12/25 | 5FC+120 días;6 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA PO | $ 4.745.636,00 | 130 días | jue 31/07/25 | mié 7/01/26 | 6FC+90 días | 713;27CC+40 días;26CC+21 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 19 | INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE. | $ 3.899.311,00 | 60 días | sáb 11/10/25 | mié 24/12/25 | 12 | 713;20;21 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 20 | TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN | $ 0,00 | 0 días | mié 24/12/25 | mié 24/12/25 | 19 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 21 | TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE | $ 0,00 | 0 días | mié 24/12/25 | mié 24/12/25 | 19 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 22 | CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO | $ 63.163.415,00 | 90 días | mar 26/08/25 | vie 12/12/25 | 10 | 713;24FC-15 días;25FC-15 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 23 | CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO | $ 19.536.240,00 | 10 días | mar 26/08/25 | vie 5/09/25 | 10 | 713;59;60;61 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 24 | PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA | $ 1.207.888,00 | 25 días | mar 25/11/25 | mié 24/12/25 | 22FC-15 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 25 | PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA | $ 156.783,00 | 25 días | mar 25/11/25 | mié 24/12/25 | 22FC-15 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTA | $ 0,00 | 0 días | jue 28/05/26 | jue 28/05/26 | 18CC+245 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA | $ 37.066.410,00 | 90 días | jue 18/09/25 | mié 7/01/26 | 18CC+40 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 28 | DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 25.979.704,00 | 90 días | mar 26/08/25 | vie 12/12/25 | 5FC+110 días;6 | 713;29CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 29 | RETIRO DE PLAFÓN MACHIMBRADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 32.187.653,00 | 30 días | mar 26/08/25 | lun 29/09/25 | 28CC | 713;30FC-50 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 30 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 181.584,00 | 30 días | jue 31/07/25 | vie 5/09/25 | 29FC-50 días | 713;31FC-20 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 31 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 1.019.088,00 | 30 días | mié 13/08/25 | mié 17/09/25 | 30FC-20 días | 713;32FC-20 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 32 | DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 126.745,00 | 30 días | mar 26/08/25 | lun 29/09/25 | 31FC-20 días | 713;33FC-10 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 33 | DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 90.454,00 | 30 días | jue 18/09/25 | jue 23/10/25 | 32FC-10 días | 713;34CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 34 | RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 190.559,00 | 30 días | jue 18/09/25 | jue 23/10/25 | 33CC | 713;35FC-25 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 35 | DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO | $ 232.294,00 | 30 días | mié 24/09/25 | mié 29/10/25 | 34FC-25 días | 713;36FC-30 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 36 | DEMOLICIÓN ESCALERA EN MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 374.976,00 | 25 días | mié 24/09/25 | jue 23/10/25 | 35FC-30 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 37 | ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS | $ 16.257.525,00 | 30 días | mar 26/08/25 | lun 29/09/25 | 5;6;10 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 38 | RETIRO, PROTECCION Y TRASCIEGO INTERNO DE SILLAS DE CAPILLA | $ 4.991.875,00 | 20 días | sáb 11/10/25 | mié 5/11/25 | 13FC-60 días | 713;39 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 39 | RETIRO Y TRASCIEGO INTERNO DE GUACALES | $ 14.659.760,00 | 20 días | jue 6/11/25 | sáb 29/11/25 | 38 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 40 | DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA Y/O MADERA Y/O CE | $ 19.979.784,00 | 30 días | mié 24/09/25 | mié 29/10/25 | 41 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 41 | LEVANTAMIENTO MANUAL DE PISOS PATRIMONIALES (BALDOSA HIDRÁULICA, PIEDRA, MOSAICO) INCLUYE PROTECCION Y ACOPIO PROVISIONAL | $ 95.826.326,00 | 90 días | vie 6/06/25 | mar 23/09/25 | 5;6FC+45 días | 713;11;40;321 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 42 | MEJORAMIENTO DE VÍA EN RECEBO COMPACTADO, ESTABILIZADO CON CEMENTO CAPA DE 7CM DE ESPESOR. | $ 30.436.324,00 | 20 días | vie 6/06/25 | mar 1/07/25 | 5;6FC+45 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 43 | PRELIMINARES ETAPA 2 | $ 1.009.464.427,00 | 435 días | lun 10/02/25 | jue 30/07/26 | | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 44 | CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO | $ 0,00 | 0 días | mar 20/01/26 | mar 20/01/26 | 2;5FC+230 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 45 | PROTECCIÓN Y/O REFUERZOS ESTRUCTURALES PROVISIONALES DEL ÓRGANO Y ARMÓNIOS PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA | $ 0,00 | 0 días | mar 20/01/26 | mar 20/01/26 | 2;6FC+230 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 46 | DEMOLICION DE ALFAJIAS EN CONCRETO ALTURA NO MAYOR A 6METROS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL | $ 14.810.499,00 | 59 días | mié 25/02/26 | vie 8/05/26 | 101;89 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 47 | DESMONTAJE, DOCUMENTACIÓN Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ÓRGANO TUBULAR UBICADO EN LA CAPILLA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS | $ 0,00 | 0 días | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 48 | SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES (6 MESES PARA ESTE COMPONE | $ 10.576.728,00 | 120 días | mar 26/08/25 | mar 20/01/26 | 2;6FC+110 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 49 | DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 14.668.693,00 | 60 días | vie 21/11/25 | mar 3/02/26 | 89CC-15 díast;90CC-15 díast | 713;55CC;56CC;57CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 50 | DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 5.943.759,00 | 60 días | sáb 6/12/25 | mié 18/02/26 | 89CC;90CC | 92CC+10 días;713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 51 | DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEM | $ 38.667.869,00 | 60 días | jue 15/01/26 | jue 26/03/26 | 171 | 187;175CC+200 días;52 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 52 | DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 20.648.769,00 | 60 días | vie 27/03/26 | mié 10/06/26 | 51 | 173 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 53 | IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE) | $ 104.051.440,00 | 60 días | sáb 16/05/26 | jue 30/07/26 | 307 | 692FC+50 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 54 | DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO | $ 8.354.875,00 | 20 días | mié 21/01/26 | jue 12/02/26 | 2;5FC+230 días | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO | $ 39.508.096,00 | 60 días | vie 21/11/25 | mar 3/02/26 | 49CC | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 56 | ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO | $ 651.794.391,00 | 60 días | vie 21/11/25 | mar 3/02/26 | 49CC | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 57 | TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA | $ 100.439.308,00 | 120 días | vie 21/11/25 | vie 17/04/26 | 49CC | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 58 | PRELIMINARES BIENES MUEBLES | $ 679.203.549,00 | 170 días | sáb 6/09/25 | mié 1/04/26 | | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 74% |
| 59 | ADECUACIÓN DE TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN | $ 16.697.040,00 | 15 días | sáb 6/09/25 | mar 23/09/25 | 23 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 50% |
| 60 | DESMONTE Y TRASLADO DE PANELES DE VITRAL AL TALLER, INCLUYE CAJA DE ALMACENAMIENTO | $ 33.630.304,00 | 15 días | sáb 6/09/25 | mar 23/09/25 | 23 | 713;570CC+20 días;580CC+20 días;592CC+20 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 80% |
| 61 | DESMONTE DE LA LAMPARA DE PARED DEL LUGAR DE UBICACIÓN | $ 2.514.904,00 | 20 días | sáb 6/09/25 | lun 29/09/25 | 23 | 713;62;64 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 62 | EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBL | $ 2.602.980,00 | 60 días | mar 30/09/25 | vie 12/12/25 | 61 | 713;63CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 63 | REGISTRO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA | $ 2.665.138,00 | 60 días | mar 30/09/25 | vie 12/12/25 | 62CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 64 | DESMONTE DE LA LAMPARA DEL LUGAR DE UBICACIÓN | $ 510.309,00 | 20 días | mar 30/09/25 | jue 23/10/25 | 61 | 713;65 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 65 | EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBL | $ 0,00 | 0 días | jue 23/10/25 | jue 23/10/25 | 64 | 713;66CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 66 | REGISTRO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LÁMPARA EN TECHO | $ 285.550,00 | 45 días | vie 24/10/25 | jue 18/12/25 | 65CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 67 | RETIRO, PROTECCION Y TRASCIEGO INTERNO DE MUEBLES LITURGICOS ENTRE EL EDIFICIO CAPILLA CONVENTO Y EL EDIFICIO UVO REQUIERE DESARMADO EN SITIO MEDIDAS (3MX1,2MX1,2M) | $ 3.989.664,00 | 70 días | jue 18/09/25 | vie 12/12/25 | 2;6CC+180 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES | $ 0,00 | 0 días | mié 1/04/26 | mié 1/04/26 | 2;6FC+290 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 69 | REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUACION DE SALON DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN EDIFICIO UVO | $ 401.363,00 | 90 días | sáb 6/09/25 | mié 24/12/25 | 2;6FC+120 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 70 | RETIRO, CONSERVACIÓN Y EMBALAJE DE HERRAJES ORIGINALES DE PUERTAS Y VENTANAS | $ 1.857.680,00 | 90 días | mar 4/11/25 | sáb 21/02/26 | 81CC;82CC+120 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 71 | PROTECCIÓN PARA CERRAMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS PERIMETRALES, Y VITRALES | $ 2.152.117,00 | 60 días | mié 22/10/25 | lun 5/01/26 | 81CC;82CC+110 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 72 | RETIRO MANUAL DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADAS EN BÓVEDAS Y MOLDURAS (ALTURA MAYOR A 15MT) | $ 0,00 | 0 días | lun 2/03/26 | lun 2/03/26 | 11CC+130 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35 | $ 611.896.500,00 | 68 días | lun 6/10/25 | lun 29/12/25 | 10CC+55 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 25% |
| 74 | DESMONTES Y RETIROS | $ 239.935.912,00 | 270 días | jue 10/04/25 | sáb 7/03/26 | | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 91% |
| 75 | IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE) | $ 104.051.440,00 | 90 días | lun 1/09/25 | jue 18/12/25 | 9 | 713;125 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 76 | DESMONTE Y DISPOSICION FINAL DE VIGAS EN MADERA DE ENTREPI | $ 29.765.023,00 | 40 días | mar 26/08/25 | vie 10/10/25 | 84CC+15 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 50% |
| 77 | DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 6.263.336,00 | 18 días | jue 10/04/25 | sáb 3/05/25 | 2;6 | 713;78CC+25 días;81FC+30 días;83;84 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 78 | DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 10.109.642,00 | 50 días | mar 13/05/25 | sáb 12/07/25 | 77CC+25 días | 713;79CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 79 | DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 1.809.551,00 | 60 días | mar 13/05/25 | jue 24/07/25 | 78CC | 713;80CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 80 | DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 1.477.770,00 | 60 días | mar 13/05/25 | jue 24/07/25 | 79CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 81 | DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 5.692.764,00 | 100 días | mar 10/06/25 | mié 8/10/25 | 77FC+30 días | 713;70CC;71CC;82CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 82 | DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 7.272.826,00 | 100 días | mar 10/06/25 | mié 8/10/25 | 81CC | 713;70CC+120 días;71CC+110 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 83 | DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 12.662.710,00 | 70 días | mié 6/08/25 | mié 29/10/25 | 77;89FC-60 días | 713;87CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 84 | DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EN MADERA DE 3CM. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 12.745.563,00 | 40 días | mié 6/08/25 | mar 23/09/25 | 77;89FC-60 días | 713;76CC+15 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 85 | DESMONTE ZÓCALO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 2.869.741,00 | 90 días | mié 25/06/25 | vie 10/10/25 | 2;6FC+60 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 86 | DEMOLICION MANUAL DE ESCALERAS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION | $ 755.855,00 | 150 días | sáb 6/09/25 | sáb 7/03/26 | 2;6FC+120 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 50% |
| 87 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 44.459.691,00 | 70 días | mié 6/08/25 | mié 29/10/25 | 83CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 100% |
| 88 | EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LLENOS Y RETIROS - CONVENTO | $ 497.970.159,00 | 455 días | lun 10/02/25 | mar 25/08/26 | | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 89 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO | $ 0,00 | 0 días | vie 17/10/25 | vie 17/10/25 | 6FC+155 días | 713;101CC+15 días;90CC+40 días;46;83FC-60 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |



Proyecto: Contrato 4346 2024
Fecha: jue 27/08/26

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Agrupar por síntesis | Tarea resumida | Tarea crítica resumida | Hito resumido | Progreso resumido | Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Fecha límite | Tarea hito de predecesor de ruta de acceso | Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso | Tarea normal de predecesor de ruta de acceso | Tarea crítica | Tareas críticas | División crítica | Progreso | Margen de demora | Atraso

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | % Programado | % Ejecutado | % completado | Costo real | Texto5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS D | $ 0,00 | 0 días | vie 5/12/25 | vie 5/12/25 | 89CC+40 días | 713;102CC+15 días;91CC+ | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 91 | DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN) | $ 6.047.667,00 | 25 días | lun 22/12/25 | jue 22/01/26 | 89CC;90CC+15 díast | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 92 | TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA | $ 355.577.768,00 | 75 días | vie 19/12/25 | jue 19/03/26 | 50CC+10 días | 713;701FC-45 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 93 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. | $ 43.159.935,00 | 45 días | mié 19/11/25 | mié 14/01/26 | 89CC+25 días | 713;110;117;104CC+30 días;105CC+30 días;97CC+15 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 94 | EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. | $ 0,00 | 0 días | mié 7/01/26 | mié 7/01/26 | 89CC;90CC+25 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 95 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M. | $ 11.464.026,00 | 25 días | sáb 25/07/26 | mar 25/08/26 | 115CC | 713;106CC+10 días;96CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 96 | RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS. | $ 0,00 | 0 días | sáb 25/07/26 | sáb 25/07/26 | 95CC | 713;107CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 97 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO | $ 67.992.311,00 | 25 días | sáb 6/12/25 | mié 7/01/26 | 93CC+15 días | 713;108CC+10 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 98 | DEMOLICION CIMENTACION EN CICLOPEO 40cmX40cm INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO | $ 4.221.540,00 | 1 día? | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 99 | DEMOLICION PLACA DE ENTREPISO E=20CM EN CONCRETO REFORZADOINCLUYE CARGUE Y DISPOSICION FINAL | $ 9.506.912,00 | 1 día? | lun 10/02/25 | lun 10/02/25 | | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 100 | **EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LLENOS Y RETIROS - CAPILLA** | **$ 146.471.881,00** | **265 días** | **jue 6/11/25** | **mar 29/09/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO | $ 12.447.490,00 | 90 días | jue 6/11/25 | mar 24/02/26 | 89CC+15 días | 713;149;46 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 102 | ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS D | $ 121.069.374,00 | 90 días | vie 26/12/25 | mié 15/04/26 | 90CC+15 días | 713;150;103FC-10 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 103 | DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN) | $ 1.410.301,00 | 10 días | sáb 4/04/26 | mié 15/04/26 | 102FC-10 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 104 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. | $ 2.332.868,00 | 25 días | vie 26/12/25 | lun 26/01/26 | 93CC+30 días | 713;126;133;110CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 105 | EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. | $ 0,00 | 0 días | mié 24/12/25 | mié 24/12/25 | 93CC+30 días | 713;110CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 106 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M. | $ 5.282.974,00 | 45 días | jue 6/08/26 | mar 29/09/26 | 95CC+10 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 107 | RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS. | $ 0,00 | 0 días | sáb 25/07/26 | sáb 25/07/26 | 96CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 108 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO | $ 3.928.874,00 | 45 días | vie 19/12/25 | jue 12/02/26 | 97CC+10 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 109 | **CIMENTACIÓN - CONVENTO** | **$ 1.351.648.513,00** | **215 días** | **jue 15/01/26** | **lun 5/10/26** | | | **#ERROR** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 110 | BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM | $ 24.473.344,00 | 40 días | jue 15/01/26 | lun 2/03/26 | 93;104CC;105CC | 713;119CC+11 días;155CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | $ 120.188.340,00 | 45 días | vie 13/02/26 | jue 9/04/26 | 110FC-15 días | 713;113CC+10 días;127FC+5 días;140 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 112 | PILOTES PREEXCAVADOS EN CONCRETO Ø 25CM EN CONCRETO 3000PSI (F'C=21MPA) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO . NO INCLUYE REFUERZO | $ 0,00 | 0 días | mié 28/01/26 | mié 28/01/26 | 119CC | 713;128CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 113 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | $ 145.459.813,00 | 70 días | mié 25/02/26 | vie 22/05/26 | 111CC+10 días | 713;115CC+120 días;121 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 114 | BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM | $ 127.506.015,00 | 70 días | mié 28/01/26 | mié 22/04/26 | 119CC | 713;130 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 115 | PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | $ 406.635.962,00 | 60 días | sáb 25/07/26 | lun 5/10/26 | 113CC+120 días | 713;116CC;95CC;122FC-3 días;123FC-30 días;326 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 116 | CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE). | $ 11.865.001,00 | 30 días | sáb 25/07/26 | lun 31/08/26 | 115CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 117 | RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURR | $ 22.506.203,00 | 35 días | jue 15/01/26 | mar 24/02/26 | 93 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 118 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIO | $ 10.674.093,00 | 70 días | jue 15/01/26 | jue 9/04/26 | 110CC | 713;134 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE. | $ 330.301.967,00 | 50 días | mié 28/01/26 | vie 27/03/26 | 110CC+11 días | 713;120CC+17 días;112CC;114CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 120 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | $ 38.713.830,00 | 35 días | mar 17/02/26 | lun 30/03/26 | 119CC+17 días | 713;136CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 121 | **PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)** | $ 27.387.683,00 | 30 días | sáb 23/05/26 | mar 30/06/26 | 113 | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 122 | **SUMINISTRO E INSTALACION PLACA ALIGERADA CON LAMINA COLABORANTE CAL 20, CONCRETO DE 3000PSI NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA** | $ 77.936.270,00 | 10 días | mar 1/09/26 | vie 11/09/26 | 115FC-30 días | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 123 | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=24,5MPA PARA ZARPA DE CAMARA BUFA. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)L** | $ 7.999.992,00 | 10 días | mar 1/09/26 | vie 11/09/26 | 115FC-30 días | 246 | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 124 | **CIMENTACIÓN - CAPILLA** | **$ 173.504.893,00** | **150 días** | **vie 19/12/25** | **mar 23/06/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 125 | IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE) | $ 104.051.440,00 | 40 días | vie 19/12/25 | vie 6/02/26 | 75 | 713;170CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 126 | BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM | $ 11.502.047,00 | 30 días | sáb 7/02/26 | vie 13/03/26 | 104;110FC-20 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 127 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | $ 27.368.286,00 | 55 días | jue 16/04/26 | mar 23/06/26 | 111FC+5 días | 713;129CC+5 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 128 | PILOTES PREEXCAVADOS EN CONCRETO Ø 25CM EN CONCRETO 3000PSI (F'C=21MPA) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO . NO INCLUYE REFUERZO | $ 0,00 | 0 días | mié 28/01/26 | mié 28/01/26 | 112CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO) | $ 2.856.955,00 | 45 días | mié 22/04/26 | mié 17/06/26 | 127CC+5 días | 713;131CC+5 días;135CC-5 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 130 | BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM | $ 0,00 | 0 días | mié 22/04/26 | mié 22/04/26 | 114 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 131 | PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | $ 0,00 | 0 días | lun 27/04/26 | lun 27/04/26 | 129CC+5 días | 713;132CC+5 días;321;147FC-15 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 132 | CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE). | $ 0,00 | 0 días | lun 4/05/26 | lun 4/05/26 | 131CC+5 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 133 | RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURR | $ 0,00 | 0 días | lun 26/01/26 | lun 26/01/26 | 104 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 134 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIO | $ 10.110.837,00 | 30 días | vie 10/04/26 | vie 15/05/26 | 118 | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE. | $ 17.615.328,00 | 30 días | jue 16/04/26 | vie 22/05/26 | 129CC-5 días | 713;136CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 136 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | $ 0,00 | 0 días | jue 16/04/26 | jue 16/04/26 | 135CC;120CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 137 | **COLUMNAS - CONVENTO** | **$ 198.747.162,00** | **75 días** | **vie 10/04/26** | **sáb 11/07/26** | | | **#ERROR** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 138 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO) | $ 0,00 | 0 días | mié 15/04/26 | mié 15/04/26 | 140CC+5 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 139 | PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO) | $ 0,00 | 0 días | sáb 11/04/26 | sáb 11/04/26 | 140CC+2 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE. | $ 113.492.618,00 | 60 días | vie 10/04/26 | mar 23/06/26 | 111 | 713;138CC+5 días;141CC+2 días;139CC+2 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS Bombeable normal 3000 psi a 28 días Grva Fina (1/2") y 8 plg asentamiento. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO) | $ 70.744.072,00 | 70 días | lun 13/04/26 | mié 8/07/26 | 140CC+2 días | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 142 | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS Bombeable Normal 28 Días Grava fina 8 plg. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)** | $ 14.510.472,00 | 70 días | jue 16/04/26 | sáb 11/07/26 | 140CC+5 días | 713 | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 143 | **COLUMNAS - CAPILLA** | **$ 0,00** | **0 días** | **vie 10/04/26** | **vie 10/04/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 144 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO) | $ 0,00 | 0 días | vie 10/04/26 | vie 10/04/26 | 147CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO) | $ 0,00 | 0 días | vie 10/04/26 | vie 10/04/26 | 147CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 146 | PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO) | $ 0,00 | 0 días | vie 10/04/26 | vie 10/04/26 | 147CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 147 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE. | $ 0,00 | 0 días | vie 10/04/26 | vie 10/04/26 | 131FC-15 días | 713;155CC-45 días;144CC;145CC;146CC; días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 148 | **VIGAS Y PLACAS - CONVENTO** | **$ 653.988.994,00** | **130 días** | **vie 13/02/26** | **vie 24/07/26** | | | **#ERROR** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO | $ 0,00 | 100 días | mié 25/02/26 | mar 30/06/26 | 101 | 713;161CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 150 | ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS D | $ 431.981.033,00 | 80 días | jue 16/04/26 | vie 24/07/26 | 102 | 713;162CC;159CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 151 | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 0,00 | 0 días | vie 13/02/26 | vie 13/02/26 | 155CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 152 | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 0,00 | 0 días | vie 13/02/26 | vie 13/02/26 | 155CC | 713;194CC-10 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 153 | CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE | $ 0,00 | 0 días | sáb 7/03/26 | sáb 7/03/26 | 155CC+20 días | 713 | 83,33% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 154 | PLACA MACIZA ENTREPISO MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 0,00 | 0 días | vie 13/02/26 | vie 13/02/26 | 156CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE. | $ 75.386.770,00 | 72 días | vie 13/02/26 | mar 12/05/26 | 110CC;147CC-45 días | 713;156CC;152CC;153CC+ días;151CC;157CC;158CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 156 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | $ 0,00 | 0 días | vie 13/02/26 | vie 13/02/26 | 155CC | 713;168CC;154CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 157 | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO Bombeable normal 3000 PSI 3 Dias Grava común 6 plg. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 101.290.177,00 | 45 días | vie 13/02/26 | jue 9/04/26 | 155CC | 713 | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 158 | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO Bombeable normal 3500 PSI 3 Dias Grava común 6 plg. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 11.147.743,00 | 50 días | vie 13/02/26 | mié 15/04/26 | 155CC | 713;194CC-10 días | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 159 | CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 40CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | $ 34.183.271,00 | 30 días | jue 16/04/26 | vie 22/05/26 | 150CC | | #ERROR | 0.00% | 0% | $ 0,00 | |
| 160 | **VIGAS Y PLACAS - CAPILLA** | **$ 0,00** | **40 días** | **mié 25/02/26** | **jue 16/04/26** | | | **89,41%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 161 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO | $ 0,00 | 0 días | mié 25/02/26 | mié 25/02/26 | 149CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 162 | ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS D | $ 0,00 | 0 días | jue 16/04/26 | jue 16/04/26 | 150CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 163 | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 0,00 | 0 días | vie 27/03/26 | vie 27/03/26 | 167CC | 713 | 77,78% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 164 | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 0,00 | 0 días | vie 27/03/26 | vie 27/03/26 | 167CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 165 | CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE | $ 0,00 | 0 días | vie 27/03/26 | vie 27/03/26 | 167CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 166 | PLACA MACIZA ENTREPISO MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | $ 0,00 | 0 días | vie 27/03/26 | vie 27/03/26 | 167CC | 713 | 63,64% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 167 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE. | $ 0,00 | 0 días | vie 27/03/26 | vie 27/03/26 | 147FC-10 días | 713;168CC;163CC;164CC; | 70,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 168 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN) | $ 0,00 | 0 días | vie 27/03/26 | vie 27/03/26 | 167CC;156CC | 713 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 169 | **RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - CONVENTO** | **$ 612.354.431,00** | **500 días** | **lun 10/02/25** | **sáb 17/10/26** | | | **#ERROR** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 170 | IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE) | $ 104.051.440,00 | 60 días | vie 19/12/25 | lun 2/03/26 | 125CC | 713;307 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO | $ 0,00 | 40 días | mar 25/11/25 | mié 14/01/26 | 89CC+30 días | 183FC+7 días;210CC;51 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 172 | ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS D | $ 0,00 | 0 días | mié 14/01/26 | mié 14/01/26 | 90FC+30 días | 184FC+7 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 173 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 0,00 | 0 días | mié 10/06/26 | mié 10/06/26 | 52 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |




Proyecto: Contrato 4346 2024
Fecha: jue 27/08/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Fecha límite · Tarea hito de predecesor de ruta de acceso · Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso · Tarea normal de predecesor de ruta de acceso · Tarea crítica · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Margen de demora · Atraso

| Nº | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesores | % Programado | % Ejecutado | % completado | Costo real | Hitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LAVADO DE LA SUPERFICIE CON AMBIENTADOR Y AGUA. | $ 0,00 | 0 días | lun 10/06/24 | lun 10/06/24 | | 1188 | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1179 | RECUPERACIÓN DE TEJA EN BARRO NUEVA LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN | $ 6.475.181,40 | 22 días | vie 14/06/24 | vie 12/07/24 | 5163;1430 días | 1761;1967;1860;1811;1812;1 | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1780 | TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PRIJADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO | $ 0,00 | 0 días | vie 14/06/24 | vie 14/06/24 | 175 | 1951;1795;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1777 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL MACHIMBRADO, INCLUYE DE SUCESIVO RETIRO MAS EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE GRANIZAJE, VERIFICACIÓN DE FIRMEZA EN Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN Y ENSAYE DE AGUDEZA) | $ 20.567.200,00 | 22 días | jue 16/06/24 | vie 12/07/24 | 1780*1; 16 días | 1781;1782; 16 días | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1778 | RECUPERACIÓN ENTRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA, Y REPOSICIÓN EN FIRMES REQUERIDAS DE TEJA ROMANA DE VIEJO, DE SOLDADURA EN FIRMES REQUERIDAS DE TEJA ROMANA DEL TIPO SIMILA | $ 0,00 | 0 días | vie 17/06/24 | vie 17/06/24 | 177 | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1779 | DESMONTE ESTRUCTURAL DE CUBIERTA EN MADERA CON SECCIÓN ENTRE 125 A200 M2 Y 1 METRO , INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | $ 248.519.000,00 | 22 días | vie 14/06/24 | vie 12/07/24 | 176*;1 días | 1930;1 días | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1880 | DESMONTE ESTRUCTURAL DE CUBIERTA EN MADERA CON SECCIÓN ENTRE 125 A200 M2 Y 1 METRO , INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL | $ 175.961.000,00 | 22 días | vie 14/06/24 | vie 12/07/24 | 176*;1 días | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1881 | **DESMONTE DE CANALES Y BOTAFUEGO INCLUYE RETIRO Y CLASIFICAC** | $ 41.419.420,00 | 22 días | vie 14/06/24 | vie 12/07/24 | 176*;1 días | | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | |
| 1882 | **RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - CAPILLA** | **$ 0,00** | **0 días** | **lun 10/06/24** | **lun 10/06/24** | | | **0,00%** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 1883 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL CON FIRMA, MATERIALES | $ 0,00 | 0 días | lun 22/05/24 | lun 22/05/24 | 1729*;57 días | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1884 | ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS (( | $ 0,00 | 0 días | lun 22/05/24 | lun 22/05/24 | 1729*;57 días | 1885 | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1885 | DESMONTAJE DE TEJA EN TIRADO/APILAMIENTO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 0,00 | 0 días | lun 22/05/24 | lun 22/05/24 | 1884 | 1886 | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1886 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNA, INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 0,00 | 0 días | lun 22/05/24 | lun 22/05/24 | 1885 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1887 | DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y CUARTEO DE TEJA EL DE TEJAS DE BARRO RECUPERABLE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO COMPETENCIA A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE LA MUNICIPIO, DISTRITO Y/O EN MALA ESTADO Y/O SUMI | $ 0,00 | 0 días | vie 24/05/24 | vie 24/05/24 | 51 | 1921;1911;1899 | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1888 | RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LAVADO DE LA SUPERFICIE CON AMBIENTADOR Y AGUA. | $ 0,00 | 0 días | lun 10/06/24 | lun 10/06/24 | 176 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1889 | RECUPERACIÓN DE TEJA EN BARRO NUEVA LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN( | $ 0,00 | 0 días | vie 24/05/24 | vie 24/05/24 | 187 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1890 | TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PRIJADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO | $ 0,00 | 0 días | vie 10/06/24 | vie 10/06/24 | 176 | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1891 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL MACHIMBRADO, INCLUYE DE SUCESIVO RETIRO MAS EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE GRANIZAJE, VERIFICACIÓN DE FIRMEZA EN Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN Y ENSAYE DE AGUDEZA) | $ 0,00 | 0 días | vie 24/05/24 | vie 24/05/24 | 187 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1892 | RECUPERACIÓN ENTRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA, Y REPOSICIÓN EN FIRMES REQUERIDAS DE TEJA ROMANA DEL TIPO SIMILA | $ 0,00 | 0 días | vie 24/05/24 | vie 24/05/24 | 187 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1893 | **HACIENDA GUAMUYA - CONVENTO** | **$ 1.410.100.040,00** | **150 días** | **lun 1/01/24** | **lun 5/08/24** | | | **#¡VALOR!** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 1894 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (15 A 17) E IN. LONGITUD 6,5 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRECUBIERTA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | lun 1/01/24 | lun 1/01/24 | 1930;1 días | 1931;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1895 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (15 A 17) E IN. LONGITUD 6,5 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRECUBIERTA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | lun 1/01/24 | lun 1/01/24 | 1940;1 días | 1941;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1896 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (10 A 12) E IN. LONGITUD = 11 M (SOLERA, SOBREDOLERA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | lun 1/01/24 | lun 1/01/24 | 1940;1 días | 1942;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1897 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (10 A 12) E IN. LONGITUD 6,5 M A 8,5 M (SOBRECUBIERTA, CUMBRERA, DIAGONAL), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | lun 1/01/24 | lun 1/01/24 | 1940;1 días | 1943;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1898 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (15 A 30) E IN. LONGITUD 6,5 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRECUBIERTA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | lun 1/01/24 | lun 1/01/24 | 1970;1 días | 1944;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1899 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (10 A 12) E IN. LONGITUD 6,5 M A 8,5 M (SOBRECUBIERTA, CUMBRERA, DIAGONAL), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | lun 1/01/24 | lun 1/01/24 | 2000;1 días | 2001;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1900 | VIGA SIMILAR E MANUFACTURADA EN PINO 10 A 30 E IN. LONGITUD 6,5 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRECUBIERTA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | lun 1/01/24 | lun 1/01/24 | 2000;1 días | 2002;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1901 | VIGA SIMILAR E MANUFACTURADA EN PINO 10 A 12 E IN. LONGITUD = 11 M (SOLERA, SOBREDOLERA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | lun 1/01/24 | lun 1/01/24 | 2000;1 días | 2003;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1902 | VIGA SIMILAR E MANUFACTURADA EN PINO 7 A 7 ( LONGITUD 12 A 14 M (CORREA, TORNAPUNTA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | lun 1/01/24 | lun 1/01/24 | 2000;1 días | 2004;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1903 | VIGA SIMILAR E MANUFACTURADA EN PINO E IN. LONGITUD 6,5 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRECUBIERTA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | lun 1/01/24 | lun 1/01/24 | 2000;1 días | 2005;1 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1904 | LIMPIEZA DE MORAL ESTRUCTURAL DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A DESTINOS CERTIFICADO | $ 70.018.000,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 1761*;15 días | 2006*;2004*;2007*;2011* | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | |
| 1905 | SOLERA,FELCHINBRA, VIGAS FIJA, INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO Y ENSAMBLE | $ 86.038.800,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2006;1 | | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | |
| 1906 | ESCUADRIA EN CHAPAS DE 2X1X10 CM PARA TIRANTES, SOBRE SOLERA, SOLERA, CORCHAS, CUMBRERAS CORREAS, EJION, CANAL, INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO Y ENSAMBLE. | $ 174.144.328,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2006;1 | | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | |
| 1907 | ENTABLADO EN CHAPA E. 1X2X3 CM, INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO Y ENSAMBLE | $ 141.756.200,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2006;1 | | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | |
| 1908 | SOMBRERO ROLLIZO EN ESCALA PTO DE 3" A 4", INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO Y ENSAMBLE | $ 208.366.800,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2006;1 | | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | |
| 1909 | RAMPA/SOLERA DE SOLDADURA CON SISTEMA DE ANCLAJE EN Y BRISCA | $ 102.169.920,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2006;1 | 2128*;1 días;2129*;1 días | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | |
| 1910 | **HACIENDA GUAMUYA - CAPILLA** | **$ 0,00** | **5 días** | **jue 6/06/24** | **jue 6/06/24** | | | **#¡VALOR!** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 1911 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (15 A 17) E IN. LONGITUD = 6M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRECUBIERTA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | 1770;1 días | 1912;1 días | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1912 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (15 A 17) E IN. LONGITUD = 6M (SOLERA, SOBREDOLERA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | 1910;1 | 1913;1 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1913 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (10 A 12) E IN. LONGITUD = 6M (SOLERA, SOBREDOLERA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | 1910;1 | 1914;1 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1914 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (10 A 12) E IN. LONGITUD 6,5 M A 8,5 M (SOBRECUBIERTA, CUMBRERA, DIAGONAL), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | 1910;1 | 1915;1 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1915 | VIGA LABORADA E MANUFACTURADA EN PINO (15 A 30) E IN. LONGITUD = 6 M (SOLERA, SOBREDOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | 1910;1 | 1916;1 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1916 | VIGA SIMILAR E MANUFACTURADA EN PINO 10 A 30 E IN. LONGITUD 6,5 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRECUBIERTA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | 1910;1 | 1917;1 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1917 | VIGA SIMILAR E MANUFACTURADA EN ABANICO 7 A 7 ( LONGITUD 12 A 14 M (CORREA, TORNAPUNTA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | 1940;1 | 1918;1 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1918 | VIGA SIMILAR E MANUFACTURADA EN ABANICO 8 A 8 ( LONGITUD 12 A 14 M (CORREA), INCLUYE SUMINISTRO, TRASLADO, CORTES, EJIDO, ENSAMBLE Y FIJACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | jue 6/06/24 | jue 6/06/24 | 1970;1 | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1919 | **CUBIERTA - CONVENTO** | **$ 198.359.516,00** | **89,6 días** | **mar 2/01/24** | **mar 30/04/24** | | | **#¡VALOR!** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 1920 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TALLADAS, INCLUYE MARCO MATEJUELO | $ 120.824.560,00 | 30 días | mar 2/01/24 | mar 12/02/24 | 2128*;1 días | 2130*;60 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1921 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO, PERFIL 7 ND. 6, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | $ 32.619.840,00 | 30 días | mar 2/01/24 | mar 12/02/24 | 2128*;1 días | 2480;1 días;2481;1 días;2 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1922 | INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBRO EXISTENTE RECUPERADA, DISTINTAS | $ 6.410.054,00 | 30 días | mar 2/01/24 | mar 12/02/24 | 2128*;1 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1923 | INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA, INCLUYE MARCO | $ 27.288.648,00 | 30 días | mar 2/01/24 | mar 12/02/24 | 2128*;1 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1924 | INSTALACIÓN SOMA, METÁLICA | $ 29.217.504,00 | 30 días | mar 2/01/24 | mar 12/02/24 | 2128*;1 días | | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | |
| 1925 | **CUBIERTA - CAPILLA** | **$ 0,00** | **110 días** | **lun 10/06/24** | **vie 15/11/24** | **1181;1 días** | | **#¡VALOR!** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 1926 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TALLADAS, INCLUYE MARCO MATEJUELO | $ 0,00 | 0 días | vie 1/06/24 | vie 1/06/24 | 2130*;40 días | 2131*;2 | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1927 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO, PERFIL 7 ND. 6, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | vie 1/06/24 | vie 1/06/24 | 2130*;1 | 2128*;2 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1928 | INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBRO EXISTENTE RECUPERADA, DISTINTAS | $ 0,00 | 0 días | vie 1/06/24 | vie 1/06/24 | 2131*;2 | 2128*;2 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1929 | INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA, INCLUYE MARCO | $ 0,00 | 0 días | vie 1/06/24 | vie 1/06/24 | 2128*;2 | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1930 | INSTALACIÓN SOMA, METÁLICA | $ 0,00 | 0,4 días | lun 10/06/24 | lun 10/06/24 | 176 | | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | |
| 1931 | **RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA** | **$ 67.603.998,00** | **93,6 días** | **mar 2/01/24** | **lun 6/05/24** | | | **#¡VALOR!** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 1932 | RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 40% (INCLUYE MARCO), INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS CON MANUALY APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS. | $ 2.436.429,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2089*;90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1933 | RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 40% (INCLUYE MARCO), INCLUYE 1 JUEGO DE BISAGRAS, INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS CON MANUALY APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS. | $ 4.101.225,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2089*;90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1934 | RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL BISCHEL, INCLUYE 1 JUEGO DE BISAGRAS, INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS CON MANUALY APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS. | $ 640.029,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2089*;90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1935 | **RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 80%(INC. MOLDURA ) INCLUYE 1 JUEGO DE BISAGRAS, INCLUYE REPARACIONES** | $ 9.992.420,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2089*;90 días | | #¡VALOR! | 0,00% | 0% | $ 0,00 | |
| 1936 | RESTAURACIÓN BASAMENTOS EN PIEDRA PES CORES CHICA QUE SUBRAYA NIVEL ARENAS, POR DE POR DEFINIENTES EN CON MADERA, SE ENCUENTRA EN BAL ESTADO | $ 605.439,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2089*;90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1937 | REMPLAZO DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA (INC. MOLDURA ) INCLUYE 1 JUEGO DE BISAGRAS, INCLUYE REPARACIONES NECESARIAS CON MANUALY APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS. | $ 11.066.640,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2089*;90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1938 | RESTITUCIÓN VENTANAS DE MADERA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES ( 1,2 DE ANCHO POR 1,8M DE ALTO INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO CUADRO, MANGUARDA, ALFEIZAR, PERSIANAS DE ALABASTO Y REJAS EN MADERA NUEVA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). | $ 14.813.140,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2089*;90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1939 | RESTITUCIÓN PUERTAS DE MADERA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES ( 1 A 1,5 1,8M DE ANCHO POR 2,6M DE ALTO INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO CUADRO, MANGUARDA, ALFEIZAR, PERSIANAS DE ALABASTO Y REJAS EN MADERA NUEVA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). | $ 6.489.456,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2089*;90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1940 | RESTITUCIÓN PIE DERECHOS DE MADERA DE 15X15 CON BASE EN PIEDRA, LABRA DAP | $ 4.032.960,00 | 30 días | mar 2/01/24 | lun 5/02/24 | 2089*;90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1941 | RESTAURACIÓN/ESCUELA DE APRENDIZ/ASERRÍO EN DE LARGO O SIMILAR, EN MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 60% (N.S) INCLUYE INMUNIZACIÓN, REMPLAZO MADERA QUE NO CUMPLA CON LA CALIDAD Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS. | $ 0,00 | 0 días | mar 2/01/24 | mar 2/01/24 | 2089*;90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 1942 | RESTAURACIÓN/ESCUELA DE APRENDIZ/ASERRÍO EN DE LARGO O SIMILAR, EN MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 60% (N.S) INCLUYE INMUNIZACIÓN, REMPLAZO MADERA QUE NO CUMPLA CON LA CALIDAD Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS. | $ 0,00 | 0 días | mar 2/01/24 | mar 2/01/24 | 2089*;90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |

| # | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesores | % Programado | % Ejecutado | % completado | Costo real | Hitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | RESTAURACIÓN ESTUCOS DE MADERA CON APLICACIÓN DE UN PRODUCTO QUE ELIMINE LA PRESENCIA DE HONGOS Y LA REPARACIONES NECESARIAS CON RESINA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE TAMIZADO DE MADERAS | $ 0,00 | 20 días | mar 1/09/26 | mar 1/09/26 | 20MO-90 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 245 | RESTAURACIÓN ESCALERA DE MADERA DE ACCESO (INTERIOR) DE HASTA 1.20M DE ANCHO, INCLUYE: INSTALACIÓN, PINTURAS CON Y NECESARIOS CON RESINA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE TAMIZADO DE MADERAS | $ 3.405.405,00 | 30 días | mar 1/09/26 | lun 5/10/26 | 20MO-90 días | | 94,11% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 246 | **CUARTEL, DEMOLICIONES Y RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA** | $ 44.512.125,00 | 695 días | lun 16/01/25 | vie 25/10/27 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 247 | CORTE Y DEMOLICIÓN DE MUROS Y MAMPOSTERÍA, INCLUSO ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA LA DISTANCIA ESTIPULADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 8.748.480,00 | 32 días | vie 11/09/26 | vie 23/10/26 | 135 | 247CC,248CC,249CC,250CC | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 247 | RESTAURACIÓN INTERNA, MAMPOSTERÍAS EXISTENTE PARA SELLO DE FISURAS Y MORTERO CON APLICACIÓN DE PATINA HISTÓRICA CONSOLIDANTE | $ 6.334.800,00 | 30 días | vie 11/09/26 | vie 23/10/26 | 246CC | 247CC+20 días | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 248 | LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR UNIVERSIDAD Y MANUAL EN MUROS INTERIOR | $ 514.470,00 | 30 días | vie 11/09/26 | vie 23/10/26 | 246CC | 255 | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 249 | RETIRO MECÁNICO DE PEZZOS ATÍPICOS TOSCOS SOBRE MUROS DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 1.524.450,00 | 30 días | vie 11/09/26 | vie 23/10/26 | 246CC | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 250 | RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PERDIDO CHIFLÓN Y CINTURÓN TIPO TERRAZOTTA ACABADO DE JUNTA PÓRTICOS | $ 2.324.674,70 | 30 días | vie 11/09/26 | vie 23/10/26 | 246CC | 252CC+20 días | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 251 | RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUGRE Y/O CAPA VEGETAL CON APLICACIÓN DE BIOCIDA Y LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN Y JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SOBRE SUPERFICIES. | $ 0,00 | 20 días | mar 1/09/26 | vie 11/10/26 | 248 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 252 | SELLO QUÍMICO CON LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. 0.15M2 | $ 2.489.700,00 | 15 días | mar 6/01/26 | vie 23/10/26 | 250CC+20 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 253 | RETIRO MANUAL DE PUBLICIDAD DE ANIMALES, LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN Y JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AMBITIA MULTIPOT 40GR. | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 254 | **RESTAURACIÓN Y RESANE FACHADAS** | $ 0,00 | 0 días | lun 12/01/26 | lun 12/01/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 255 | LAVADO A LA VISTA, LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON APLICACIÓN DE BIOCIDA Y LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA Y CINTAS (ESTETICA) | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 256 | RESTAURACIÓN POR ZONAS AFECTADAS POR COLETTA NEGRA, APLICACIÓN CLORURO DE BENZALCONIO AL 10%. INCLUYE LAVADO CON AGUA Y JABÓN NEUTRO | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 257 | RESANE DE ANDENAMIENTOS EN YACHADIN, (INCLUYE APLICACIÓN DESHIDRATANTE DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:4 Y ESTUCO PLÁSTICO) | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 258 | RESANE DE DE DESCASCARAMIENTOS, RESPALDO DE 5.CM PERO NO 7 LUNEO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 259 | ALTADÍA EN PIEDRA, INCLUYE DESHIERVE DEL LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 260 | ARENADO LÍQUIDO EN CUBIERTO Y LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO (BRIA ARCTECH) Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 261 | RESANE DE MATERIA DE GRANITOS POR MEDIO DE JABÓN NEUTRO, CUATA (MORTA Y APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN, POR ACCIONA Y VANDALISMO | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 262 | APLICACIÓN DE HIDROFUGO Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUGRE Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR ASISTENCIA EN FACHADA. | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 263 | ALTADÍA ENCOMENTO LIMPIEZA CON AGUA Y TERAPINA AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PERO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA CUATRO DÍAS. | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 264 | DESTACADA, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA CUATRO DÍAS. | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 265 | RESANE DE DESCASCARAMIENTOS EN SECO (RECIBILLADO MORRAL CON ESCOBA DE CERDA, BLANQUEO DE CAMPOS (CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA UNA PRESIÓN), APLICACIÓN DE HIDROFUGO | $ 0,00 | 20 días | lun 12/01/26 | lun 9/02/26 | 249CC+10 días | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 266 | **MAMPOSTERÍA** | $ 169.589.416,80 | 93 días | mar 1/09/26 | vie 15/01/27 | | | 93,51% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 267 | MURO EN MAMPOSTERÍA DE BLOQUE NO 5 x 20 x 50 (E) | $ 31.114.960,75 | 30 días | mar 6/01/26 | vie 12/02/26 | 250CC+20 días | 268CC-20 días,270CC+5 d,138,189% | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 268 | DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 LUCHARAS, PARA MURO DE DIVISIÓN EN LOTE DE 2 DE 4.80CM | $ 17.672.010,00 | 30 días | vie 11/09/26 | vie 23/10/26 | 246CC | 269FF,270FF,290FF,9 días,189FF,9 días,268CC-30 días | 93,18% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 269 | MURO LUCHARA (1.2 DE ANCHO) CON BLOQUE NO 5, ESPESOR XIMEA 65 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA | $ 6.284.951,40 | 40 días | mar 1/09/26 | vie 23/10/26 | 268FF | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 270 | MURO LUCHARA (1.2 DE ANCHO) CON BLOQUE NO 5, ESPESOR XIMEA 65 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA | $ 2.335.180,80 | 40 días | mar 1/09/26 | vie 23/10/26 | 268FF | 271CC,271CC,270CC,270CC | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 271 | MURO EN PLACA DE YESO DE 1/2" X 1.20 CENTERLINE CAREL, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA CAL. 20 CON SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE EJES DE 0.61M, INCLUYE ESTRUCTURA ANCLADA A TIERRA, ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ 8.934.235,00 | 40 días | mar 1/09/26 | vie 23/10/26 | 270CC | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 272 | MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM LISA CARL, INCLUYE ESTRUCTURA Y CANALES DE PERFILERÍA TIPO CIELO FALSO INTERIORES, ACUTANS DE 0.6. PAF, INCLUYE ESTRUCTURAL Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | $ 1.419.992,00 | 40 días | mar 1/09/26 | vie 23/10/26 | 270CC | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 273 | MURO EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS, EXPUESTA 12 PAF, UNA CARA SUPERSEMBRE NO Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS, 12PM, CARA EN SUPERSEMBRE Y ACABADO EN PINTURA ANTIBURLA EQUIPE "SIN SK SELA" 2 A 4 MANOS. | $ 3.533.640,00 | 40 días | mar 1/09/26 | vie 23/10/26 | 270CC | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 274 | MURO EN SUPERSEMBRE DE 12MM EN DOS CARAS, EXPUESTA 12PM 2CARAS EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "SIN DE SELA" 2 A 3 MANOS. | $ 36.090.870,00 | 40 días | mar 1/09/26 | vie 23/10/26 | 270CC | 741FF | 74,83% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 275 | MURO EN SUPERSEMBRE RH DE 12MM A DOS CARAS, EXPUESTA 12 CM E 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. | $ 21.752.610,00 | 40 días | mar 1/09/26 | vie 23/10/26 | 270CC | 771FF | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 276 | MURO EN SUPERSEMBRE RH DE 12MM A UNA CARA, EXPUESTA 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. | $ 7.191.888,00 | 40 días | mar 1/09/26 | vie 23/10/26 | 270CC | | 89,65% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 277 | **CIELO RASO, MOLDURAS Y ESCUALOS** | $ 89.367.128,80 | 113 días | jue 8/01/26 | mié 23/06/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 278 | RESTITUCIÓN DE ZÓCALOS EN CONCRETO HIDRÁULICO DE 0.40x0.40 | $ 3.038.504,00 | 5 días | jue 8/01/26 | vie 5/02/26 | 247CC+5 días | 279CC+5 días,35M | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 279 | CIELO RASO EN DRYWALL RT 1/2" CON ESTRUCTURA METÁLICA Y ACABADO EN PINTURA TIPO LINO TIPO MINERS | $ 8.423.651.680,00 | 70 días | mar 6/01/26 | mié 23/06/26 | 278CC+5 días | 280,281CC | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 280 | CIELO RASO EN PLACA TIPO DESCANSO A BASE ESTRUCTURA EN MADERA DE 2.5MM DE ESPESOR, INCLUYE TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y TERMITAS, ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS, ACABADO EN PINTURA ANTIBURLA EQUIPE "SIN SK SELA" 2 A 3 MANOS. | $ 0,00 | 20 días | mié 21/01/26 | mié 18/02/26 | 279 | 284CC | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 281 | COLOCADO EN SUPERSEMBRE RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN MADERA DE 2.5MM DE ESPESOR, INCLUYE TRATAMIENTO CONTRA HONGOS Y TERMITAS, ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS, ACABADO EN PINTURA ANTIBURLA EQUIPE "SIN SK SELA" 2 A 3 MANOS. | $ 184.697,00 | 20 días | mié 21/01/26 | mié 18/02/26 | 279CC | 282 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 282 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA CAÑÓN EN RESINA POLIESTER, INCLUYE SOLDAR, SIN POROS CON TERMINACIÓN A PINTURA ANTIHONGOS, ACABADO EN SIMILAR TERMINADO MOLDURA NATURAL PARA PEGAR | $ 0,00 | 20 días | mié 21/01/26 | mié 18/02/26 | 281 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 283 | **RESTAURACIÓN MOLDURAS** | $ 0,00 | 0 días | mié 21/01/26 | mié 21/01/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 284 | MOLDURAS GESSO, RETIRO DE MUGRÓN APLICTADA, CONSOLIDACIÓN DE MOLDURA EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, REVITALIZACIÓN DE LA PELÍCULA COMPLETA | $ 0,00 | 20 días | mié 21/01/26 | mié 18/02/26 | 280CC | 285,286,287,288,288 | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 285 | ROSETÓN DE 0.-.30M APROXIMADAMENTE, RETIRO DE MUGRÓN APLICTADA, CONSOLIDACIÓN DE MOLDURA EN YESO SEGÚN FACSIMIL Y ESTATIFICACIÓN DEL SEDIMENTO EN YESO. | $ 0,00 | 20 días | mié 21/01/26 | mié 18/02/26 | 284 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 286 | MOLDURAS EXTERNAS , LIMPIZA MOLDURA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FIJADOR/CAL | $ 0,00 | 20 días | mié 21/01/26 | mié 18/02/26 | 284 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 287 | RECUBRIMIENTO DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTIHONGOS) | $ 0,00 | 20 días | mié 21/01/26 | mié 18/02/26 | 284 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 288 | RESTITUCIÓN DE BALAUSTRE Y PEDESTAL EN CONCRETO (INCLUYE MOLDEADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | $ 0,00 | 20 días | mié 21/01/26 | mié 18/02/26 | 284 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 289 | RECUBRIMIENTO DE COPRINAS Y MOLDURAS EN MORTERO Y CEMENTO BLANCO Y ENCHAPE | $ 0,00 | 20 días | mié 21/01/26 | mié 18/02/26 | 284 | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 290 | **RESTAURACIÓN CARPINTERÍA** | $ 108.759.771,00 | 53 días | jue 8/01/26 | vie 19/03/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 291 | PUERTA ENTAMBORADA DE 1 SOLIDO MELAMÍNICO COLOR BLANCO EGE A MM ESTÁNDAR, ENCHAPADA EN CAOBO PIC TUDRAS SOBRE LA COLOR DE LA PUERTA DE 1.0 A 0.70 X 0.40SLAP INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURA PHI DE 90 MM ANCHO HD - INCLUYE BRAMANTE Y CHAPA | $ 2.156.164,30 | 5 días | jue 8/01/26 | vie 15/01/26 | 288FC-5 días | 290CC,292CC+10 días,290CC | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 292 | PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 4 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CAOTSTYLE TUDRAS SOBRE LA COLOR DE LA PUERTA, MARCO EN MELAMINA DE 0.15 X 0.04 INCLUYE BISAGRAS NEGRAS DE PIN Y CHAPA, INCLUSO 3 MHZ ACRI LARA | $ 3.169.816,00 | 5 días | mar 6/01/26 | vie 23/10/26 | 290CC+10 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 293 | COLOCADO EN MADERA, ZAGARO ENVASPARO (LISO Y M | $ 12.769.120,00 | 12 días | jue 8/01/26 | mar 26/01/26 | 290CC | 294CC | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 294 | BARANDA DE 0.90 ALTURA CO S MONTANTES O SIMILAR, LIMPIEZA, MELAMINA EN UNIETA Y LAS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA, INSTALACIÓN. | $ 676.257,00 | 10 días | jue 8/01/26 | mar 26/01/26 | 290CC | 295CC | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 295 | RESTAURACIÓN DE DCLAUS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, LIJADA DE PINTURA EXISTENTE HASTA 7 LOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN AMELAR SEGURO | $ 598.870,00 | 10 días | jue 8/01/26 | mar 26/01/26 | 294CC | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 296 | PUERTA PARA CUARTO TÉCNICOS D=0.90 (E) O SIMILAR, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CEGO PELLETZ SEGURIDAD DE CALIBRE 20 O 18, MARCO Y MARCO DE 0.90 (E) CEGO INCLUSO O SIMILAR, INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA, PINTURA ANTICORROSIVA CON DISOLVENTE PARA VENTILACIÓN, INCLUYE CHA | $ 8.275.992,00 | 10 días | jue 8/01/26 | mar 26/01/26 | 295CC | 318,297CC | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 297 | PUERTA Y VENTANERIA ALUMINATES EN ACERO INOXIDABLE DE 4 MM | $ 14.864.640,00 | 12 días | jue 8/01/26 | mar 26/01/26 | 296CC | 298CC | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 298 | **MUEBLES MADERA** | $ 106.021.440,00 | 177 días | mar 1/09/26 | jue 8/04/26 | | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 299 | MUEBLES FIJOS ALTURA DE 0.90 EN PINO PACK, CARPINTERÍA EN MADERA, FABRICACIÓN TABLERO MULTIMATERIAL, ENTREPAÑOS Y CAJONERÍA PARA ALMACENAMIENTO. PARA LIBROS CAPILLA DE 0.30 | $ 0,00 | 20 días | jue 8/04/26 | jue 8/04/26 | 297CC | 300CC,,301CC,,302CC,,303CC | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 300 | MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE LAB PROYACABADO | $ 0,00 | 20 días | jue 8/04/26 | jue 8/04/26 | 299CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 301 | MADERA PARA SOCOMI SEGMENTERE CUSOS Y O SIMILAR, MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON REVUELO MATERIAL DE COLINA FABRICACIÓN TABLERO MULTIMATERIAL (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERÍA PARA ALMACENAMIENTO. PARA LIBROS PICO ELLAVAPUNTOS VALORE.M.30MM DE BASE PEN | $ 0,00 | 20 días | jue 8/04/26 | jue 8/04/26 | 299CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 302 | SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN DE O EVENTUALES PARA LIBROS, DIMENSIONES Y SEGÚN DISEÑO EN O AZUL A LA O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. 03MM INCLUIR: SOPORTE PARA LIBROS Y M ESSECUMBRES CON ACABADO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA | $ 0,00 | 20 días | jue 8/04/26 | jue 8/04/26 | 299CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 303 | MUEBLES FIJOS FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO DE .6, ANSI 40MM O SIMILAR, PUERTAS ENTREPAÑOS Y CAJONERÍA PARA ALMACENAMIENTO. COLOR SEGÚN RESTAURACIÓN INTEGRAL | $ 0,00 | 20 días | jue 8/04/26 | jue 8/04/26 | 299CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 304 | CONSTRUCCIÓN DE POZO SELLO EN MADERA SEGÚN DISEÑO DISEÑO M DE 0.90 X 0.90 X 0.90 CON TAPA EN MADERA DE 0.90 X 0.90 CON MELAMÍNICO DE 15MM DE ESPESOR CON DOS BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE. | $ 0,00 | 20 días | jue 8/04/26 | jue 8/04/26 | 299CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 305 | MUEBLES FIJOS ALTURA DE 0.90 EN PINO PACK, CARPINTERÍA EN MADERA, FABRICACIÓN TABLERO MULTIMATERIAL, ENTREPAÑOS Y CAJONERÍA PARA ALMACENAMIENTO. PARA LIBROS CAPILLA DE 0.30 Y 0.15 | $ 0,00 | 20 días | jue 8/04/26 | jue 8/04/26 | 299CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 306 | IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE: CONFIGURACIÓN, ENTORNO CONEXIÓN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), CAPACITACIÓN, MODELADO BIM, ENTREGA FINAL (CON ELEMENTOS PARAMETRICOS Y COMPONENTES) | $ 106.021.440,00 | 20 días | mar 1/09/26 | vie 2/10/26 | 1,TF | 3,4 | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 307 | **PUERTAS, VENTANAS PVC Y BARANDAS** | $ 35.284.685,00 | 10 días | jue 8/01/26 | mar 26/1/26 | | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 308 | PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 6MM, INCLUYE: HERRAJES, CERRADURA, CORREDERAS INSTALACIÓN EN EL SITIO. INCLUSIVO ACABADOS SEGÚN ESTIPULADO POR EL DISEÑADOR. | $ 12.150.960,00 | 10 días | jue 8/01/26 | mar 26/01/26 | 298FC-5 días | 310CC,311CC,312CC,4días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 309 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS EN VIDRIO, CON MARCO CEGO Y SEGÚN DISEÑO EL VIDRIO SE DA INCLUYE ANCLAMIENTO ACCESOS. IR MANTTAL CON PULIDAN TIMAS ESTIPULADO POR EMPRESA. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO | $ 24.133.480,00 | 10 días | jue 8/01/26 | mar 26/01/26 | 308CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | % Programado | % Ejecutado | % completado | Costo real | Texto5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | PUERTA VENTANA. PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ALTURA VARIABLE SIN MARCO. VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. VANO APROX. ANCHO 3.40M X ALTO 2.46M | $ 0,00 | 0 días | jue 8/10/26 | jue 8/10/26 | 309CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 312 | VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. | $ 0,00 | 0 días | jue 8/10/26 | jue 8/10/26 | 309CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 313 | VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. 1.20X2.81M | $ 7.403.622,00 | 10 días | jue 8/10/26 | mar 20/10/26 | 309CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 314 | VENTANA ABATIBLE DE 2.80M DE ALTO X 1.2M DE ANCHO. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. | $ 8.564.101,00 | 4 días | jue 8/10/26 | mar 13/10/26 | 309CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 315 | VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR | $ 0,00 | 0 días | jue 8/10/26 | jue 8/10/26 | 309CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 316 | BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO. | $ 0,00 | 0 días | mar 20/10/26 | mar 20/10/26 | 296 | 317CC-6 días | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 317 | BARANDA A PARED (PASAMANOS) EN ACERO INOXIBABLE. TUBULAR REDONDE DE Ø2". ANCLAJE PLATINA 2"X1/4" | $ 380.110,00 | 5 días | mié 14/10/26 | lun 19/10/26 | 316CC-6 días | 319CC;318CC | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 318 | BARANDA EN TUBERÍA DE ESTRUCTURA METÁLICA 2" DE ALTURA 1.20 M ELEMENTOS VERTICALES CADA 0,90CM Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES 1/2" . INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | $ 0,00 | 0 días | mié 14/10/26 | mié 14/10/26 | 317CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 319 | BARANDA DE VIDRIO 6+6 PERFIL EN ALUMINIO (CORO) | $ 625.693,00 | 4 días | mié 14/10/26 | sáb 17/10/26 | 317CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 320 | **RESTAURACIÓN DE PISOS** | **$ 152.254.404,00** | **143 días** | **lun 27/04/26** | **mié 21/10/26** | | | **81,40%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 321 | RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA. | $ 0,00 | 0 días | lun 27/04/26 | lun 27/04/26 | 41;131 | 322;323;324;325 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 322 | RESTAURACIÓN DE ALISTADO EN MADERA COLOR NATURAL EXISTENTE, APLICACIÓN DE LACA (CORO) | $ 0,00 | 0 días | lun 27/04/26 | lun 27/04/26 | 321 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 323 | RETIRO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RESTITUCIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN DE CEMENTO DE PIEZAS DAÑADAS (APROXIMADAMENTE 30% DEL ÁREA) VERIFICANDO TAMAÑO A LAS EXISTENTES. | $ 0,00 | 0 días | lun 27/04/26 | lun 27/04/26 | 321 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 324 | DESTRONQUE, PULIDA Y ESMALTADA DE PISO EN MÁRMOL BLANCO ESMALTADO CON PATRÓN IRREGULAR | $ 0,00 | 0 días | lun 27/04/26 | lun 27/04/26 | 321 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 325 | LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA DE PISOS EXTERIORES BALDOSÍN DE CEMENTO Y/O SIMILAR | $ 0,00 | 0 días | lun 27/04/26 | lun 27/04/26 | 321 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 326 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M | $ 27.699.845,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 115 | 327CC;331CC+2 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 327 | ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M | $ 17.345.496,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 326CC | 329CC+1 día;328CC+1 día | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 328 | INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS CC | $ 9.132.798,00 | 12 días | mié 7/10/26 | mié 21/10/26 | 327CC+1 día | 330CC | 93,75% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 329 | PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30 | $ 82.249.013,00 | 12 días | mié 7/10/26 | mié 21/10/26 | 327CC+1 día | | 75,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 330 | PISO SEMIPERMEABLE - GRAMOQUÍN PREFABRICADO | $ 9.321.043,00 | 10 días | mié 7/10/26 | lun 19/10/26 | 328CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 331 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA VIBRO PRENSADA 30X30CM, TONO BLANCO HUILA Y/O SIMILAR. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS | $ 2.357.120,00 | 8 días | jue 8/10/26 | sáb 17/10/26 | 326CC+2 días | 332CC | 72,22% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 332 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS | $ 4.149.089,00 | 8 días | jue 8/10/26 | sáb 17/10/26 | 331CC | | 16,67% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 333 | **RESTAURACIÓN CIELO RASOS** | **$ 0,00** | **0 días** | **sáb 17/10/26** | **sáb 17/10/26** | | | **67,57%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 334 | RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 0,00 | 0 días | sáb 17/10/26 | sáb 17/10/26 | 278 | 335;336;337CC;338CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 335 | LIMPIEZA EN SECO, CON ESCOBA DE CERDAS SUAVES, RECOLECCIÓN CON ASPIRADORA EN PUNTOS DE ALTA CONCENTRACIÓN. | $ 0,00 | 0 días | sáb 17/10/26 | sáb 17/10/26 | 334 | | 73,33% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 336 | RELLENO EN MASILLA EN ÁREA AFECTADA EN TECHOS, CON MORTERO DE CAL Y ARENA DE PEÑA. | $ 0,00 | 0 días | sáb 17/10/26 | sáb 17/10/26 | 334 | | 73,33% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 337 | RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL. | $ 0,00 | 0 días | sáb 17/10/26 | sáb 17/10/26 | 334CC | | 64,71% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 338 | LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS. | $ 0,00 | 0 días | sáb 17/10/26 | sáb 17/10/26 | 334CC | | 52,38% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 339 | **PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA** | **$ 141.055.612,00** | **14 días** | **mar 6/10/26** | **jue 22/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 340 | PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | $ 52.424.649,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 268FC-10 días | 341FC-10 días;396FC-30 días;450FC-30 días;488FC-30 días;508FC-30 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 341 | ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA) | $ 5.428.608,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 340FC-10 días | 342CC+4 días;343CC+4 días;344CC+4 días;356CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 342 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE | $ 41.068.751,00 | 10 días | sáb 10/10/26 | jue 22/10/26 | 341CC+4 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 343 | ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS. | $ 39.429.084,00 | 10 días | sáb 10/10/26 | jue 22/10/26 | 341CC+4 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 344 | ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINI | $ 2.704.520,00 | 10 días | sáb 10/10/26 | jue 22/10/26 | 341CC+4 días | 345 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 345 | PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS | $ 0,00 | 0 días | jue 22/10/26 | jue 22/10/26 | 344 | 555FC-30 días | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 346 | **ALIMENTADORES, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y SALIDAS** | **$ 31.048.478,00** | **20 días** | **mié 30/09/26** | **vie 23/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 347 | SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS | $ 27.180.588,00 | 5 días | lun 19/10/26 | vie 23/10/26 | 340CC+10 días | 348FC-15 días;349FC-15 días;350FC-15 días;351FC-15 días;352FC-20 días;353FC-20 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 348 | ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH. | $ 200.490,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 347FC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 349 | ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH. | $ 784.890,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 347FC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 350 | ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS DE 15KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH. | $ 277.020,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 347FC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 351 | ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH. | $ 277.020,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 347FC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 352 | ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO REGULADO 1ER PISO HASTA TABLERO REGULADO 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH. | $ 668.300,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 347FC-20 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 353 | ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+ 1X10T CU LSZH. | $ 735.130,00 | 20 días | mié 30/09/26 | vie 23/10/26 | 347FC-20 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 354 | DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | $ 925.040,00 | 20 días | mié 30/09/26 | vie 23/10/26 | 347FC-20 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 355 | **SALIDAS** | **$ 112.466.363,00** | **30 días** | **vie 18/09/26** | **vie 23/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 356 | SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) | $ 24.346.200,00 | 15 días | mar 6/10/26 | vie 23/10/26 | 341CC | 357FC-30 días;358FC-15 días;359FC-30 días;360FC-30 días;361FC-30 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 357 | SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) | $ 4.759.480,00 | 15 días | vie 18/09/26 | lun 5/10/26 | 356FC-30 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 358 | SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES) | $ 10.727.240,00 | 15 días | mar 6/10/26 | vie 23/10/26 | 356FC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 359 | ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH | $ 20.401.500,00 | 15 días | vie 18/09/26 | lun 5/10/26 | 356FC-30 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 360 | SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12 | $ 21.990.220,00 | 15 días | vie 18/09/26 | lun 5/10/26 | 356FC-30 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 361 | SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12 | $ 2.027.830,00 | 15 días | vie 18/09/26 | lun 5/10/26 | 356FC-30 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 362 | SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12 | $ 4.099.920,00 | 15 días | vie 18/09/26 | lun 5/10/26 | 356FC-30 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 363 | SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12 | $ 768.306,00 | 15 días | vie 18/09/26 | lun 5/10/26 | 356FC-30 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 364 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA | $ 7.622.392,00 | 15 días | vie 18/09/26 | lun 5/10/26 | 356FC-30 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 365 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12 | $ 2.475.480,00 | 15 días | vie 18/09/26 | lun 5/10/26 | 356FC-30 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 366 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT | $ 13.247.795,00 | 15 días | vie 18/09/26 | lun 5/10/26 | 356FC-30 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 367 | **SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO, CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES** | **$ 25.651.036,00** | **15 días** | **mié 30/09/26** | **sáb 17/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 368 | BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO | $ 18.101.580,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 356FC-20 días;221CC+20 días | 369;370CC+5 días;371CC+5 días;372CC+5 días;373CC+5 días | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 369 | CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO | $ 0,00 | 0 días | sáb 17/10/26 | sáb 17/10/26 | 368 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 370 | ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA | $ 1.167.660,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 368CC+5 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 371 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU | $ 5.862.935,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 368CC+5 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 372 | SOLDADURA EXOTÉRMICA | $ 328.308,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 368CC+5 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 373 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO | $ 190.553,00 | 10 días | mar 6/10/26 | sáb 17/10/26 | 368CC+5 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 374 | **SISTEMAS DE COMUNICACIONES** | **$ 17.877.508,00** | **15 días** | **lun 5/10/26** | **jue 22/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 375 | CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES | $ 1.068.530,00 | 15 días | lun 5/10/26 | jue 22/10/26 | 356FC-16 días | 376CC;377CC;378CC;379C | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 376 | CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS) | $ 2.857.568,00 | 15 días | lun 5/10/26 | jue 22/10/26 | 375CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 377 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA | $ 3.760.424,00 | 15 días | lun 5/10/26 | jue 22/10/26 | 375CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 378 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO | $ 1.337.226,00 | 15 días | lun 5/10/26 | jue 22/10/26 | 375CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 379 | CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A | $ 5.420.000,00 | 15 días | lun 5/10/26 | jue 22/10/26 | 375CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 380 | SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45 | $ 2.085.686,00 | 15 días | lun 5/10/26 | jue 22/10/26 | 375CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 381 | PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M | $ 1.348.074,00 | 15 días | lun 5/10/26 | jue 22/10/26 | 375CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 382 | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS** | **$ 24.393.600,00** | **15 días** | **lun 5/10/26** | **jue 22/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 383 | SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRIC | $ 17.272.665,00 | 15 días | lun 5/10/26 | jue 22/10/26 | 375CC | 384CC;385CC;386CC;388 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 384 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL) | $ 7.120.935,00 | 15 días | lun 5/10/26 | jue 22/10/26 | 383CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 385 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16 | $ 0,00 | 0 días | lun 5/10/26 | lun 5/10/26 | 383CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 386 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN | $ 0,00 | 0 días | lun 5/10/26 | lun 5/10/26 | 383CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 387 | **SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA** | **$ 1.896.843,00** | **5 días** | **vie 16/10/26** | **jue 22/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 388 | SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA. | $ 922.440,00 | 5 días | sáb 17/10/26 | jue 22/10/26 | 383CC+10 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 389 | CABLE UTP CAT 6A | $ 0,00 | 0 días | vie 16/10/26 | vie 16/10/26 | 383CC+10 días | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 390 | MONITOR 34" HD 4K | $ 0,00 | 0 días | jue 22/10/26 | jue 22/10/26 | 383CC+15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 391 | NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K | $ 0,00 | 0 días | jue 22/10/26 | jue 22/10/26 | 383CC+15 días | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 392 | SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE) | $ 738.882,00 | 5 días | sáb 17/10/26 | jue 22/10/26 | 383CC+10 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 393 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO. | $ 235.521,00 | 5 días | sáb 17/10/26 | jue 22/10/26 | 383CC+10 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 394 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO | $ 0,00 | 0 días | jue 22/10/26 | jue 22/10/26 | 383CC+15 días | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 395 | **PVC PRESIÓN** | **$ 25.233.915,00** | **22 días** | **sáb 12/09/26** | **mié 7/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 396 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2" | $ 60.928,00 | 8 días | sáb 12/09/26 | lun 21/09/26 | 340FC-30 días | 397;398;399;400;401;402 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 397 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2" | $ 23.748,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 398 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4" | $ 69.554,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 399 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1/2" | $ 73.616,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 400 | TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 4.852.073,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 401 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2" | $ 621.598,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 402 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2" | $ 243.990,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 403 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1" | $ 37.608,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 404 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/ | $ 189.182,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 405 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P | $ 65.064,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 406 | TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 2.370.337,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 407 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4" | $ 891.192,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 408 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4" | $ 98.000,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 409 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4" | $ 9.044,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 410 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2" | $ 7.785,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 411 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1" | $ 162.792,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 412 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P | $ 111.060,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 413 | TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 3.535.865,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 414 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1" | $ 149.094,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 415 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1" | $ 28.798,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 416 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4" | $ 17.244,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |



Proyecto: Contrato 4346 2024
Fecha: jue 27/08/26


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Tarea resumida | Hito resumido | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Tarea hito de predecesor de ruta de acceso | Tarea normal de predecesor de ruta de acceso | Tareas críticas | Progreso | Atraso |
| División | Resumen | Agrupar por síntesis | Tarea crítica resumida | Progreso resumido | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Fecha límite | Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso | Tarea crítica | División crítica | Margen de demora | |

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | % Programado | % Ejecutado | % completado | Costo real | Texto5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2" | $ 11.496,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 418 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4" | $ 9.806,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 419 | REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1" | $ 468.822,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 420 | REGISTRO DE CORTE Ø 1" | $ 55.430,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 421 | CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1" | $ 61.207,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 422 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1" | $ 1.327.684,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 423 | CHEQUE Ø 1" | $ 53.005,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 424 | FLOTADOR MECÁNICO Ø 1" | $ 108.472,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 425 | CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO | $ 61.207,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 426 | TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 1.952.945,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 427 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4" | $ 154.698,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 428 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4" | $ 32.166,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 429 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P | $ 64.317,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 430 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2" | $ 49.918,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 431 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2" | $ 25.612,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 432 | REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4" | $ 224.836,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 433 | FLOTADOR MECÁNICO Ø 3/4" | $ 108.472,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 434 | VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4" | $ 236.099,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 435 | VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4" | $ 797.288,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 436 | TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 912.161,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 437 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2" | $ 192.816,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 438 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2" | $ 84.032,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 439 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P | $ 64.204,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 440 | REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2" | $ 1.242.848,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 441 | REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4" | $ 700.113,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 442 | ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2" | $ 450.892,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 443 | ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2" | $ 214.248,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 444 | LLAVE MANGUERA Ø 1/2" | $ 290.400,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 445 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4" | $ 262.780,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 446 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4" | $ 47.803,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 447 | REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2" | $ 699.174,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 448 | TUBERÍA PVC.P Ø 1 1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 650.392,00 | 14 días | mar 22/09/26 | mié 7/10/26 | 396 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 449 | **PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO** | **$ 142.727.749,00** | **19 días** | **sáb 12/09/26** | **sáb 3/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 450 | TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 32.965.514,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 340FC-30 días | 451CC;452CC;453CC;454C | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 451 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6" | $ 628.932,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 452 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6" | $ 172.366,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 453 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X4" | $ 1.956.240,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 454 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3" | $ 1.012.056,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 455 | TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 2.866.934,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 456 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4" | $ 1.055.880,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 457 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 4" | $ 142.324,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 458 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4" | $ 711.735,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 459 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4" | $ 1.415.376,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 460 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4 | $ 106.113,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 461 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4" | $ 148.612,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 462 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3" | $ 515.718,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 463 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2" | $ 515.718,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 464 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3" | $ 461.656,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 465 | TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 672.883,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 466 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3" | $ 3.409.008,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 467 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3" | $ 71.811,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 468 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3" | $ 241.850,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 469 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3" | $ 342.202,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 470 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2" | $ 165.088,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 471 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2" | $ 60.920,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 472 | TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 865.962,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 473 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2" | $ 418.002,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 474 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2" | $ 15.631,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 475 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2" | $ 157.830,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 476 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2" | $ 115.576,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 477 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2" | $ 194.778,00 | 19 días | sáb 12/09/26 | sáb 3/10/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 478 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2" | $ 16.144,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 479 | TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 4.220.377,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 480 | TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 11.784.128,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 481 | VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3" | $ 7.145.802,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 482 | ABRAZADERAS Ø 4"-2" | $ 265.608,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 483 | TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 9.729.461,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 484 | TUBERÍA PVC.L Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 633.459,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 485 | VÁLVULA DE DILUVIO MARCA HI-FOG® MODELO SVM-20 (25/25), CÓDIGO D00050.1 O SIMILAR CON SENSOR DE FLUJO, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 25 MM. | $ 15.258.172,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 486 | FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA | $ 42.267.883,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 450CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 487 | **PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA Y APARATOS, GRIFERIA Y ACCES** | **$ 64.916.398,00** | **22 días?** | **sáb 12/09/26** | **mié 7/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 488 | PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4" | $ 253.008,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 340FC-30 días | 489CC;490CC;491CC;492C | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 489 | PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2" | $ 323.323,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 490 | PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4" | $ 96.282,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 491 | SALIDA SANITARIA Ø 4" | $ 530.742,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 492 | SALIDA SANITARIA Ø 2" | $ 799.469,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 493 | SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA | $ 262.415,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 494 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6 | $ 16.278.900,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 495 | SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB | $ 5.348.063,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 496 | SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM | $ 6.665.036,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 497 | KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR. | $ 10.425.264,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 498 | ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR. | $ 3.903.909,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 499 | LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA | $ 5.304.768,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 500 | LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR. | $ 2.118.531,00 | 15 días | vie 18/09/26 | lun 5/10/26 | 488CC+5 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 501 | GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR. | $ 11.761.136,00 | 15 días | lun 21/09/26 | mié 7/10/26 | 488CC+7 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 502 | DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX. | $ 0,00 | 1 día? | sáb 12/09/26 | sáb 12/09/26 | 488CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 503 | DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE 70MM. | $ 0,00 | 1 día? | sáb 12/09/26 | sáb 12/09/26 | 488CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 504 | DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. | $ 0,00 | 1 día? | sáb 12/09/26 | sáb 12/09/26 | 488CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 505 | BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE. | $ 845.552,00 | 15 días | sáb 12/09/26 | mar 29/09/26 | 488CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 506 | ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED | $ 0,00 | 1 día? | sáb 12/09/26 | sáb 12/09/26 | 488CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 507 | **EQUIPOS 1** | **$ 261.082.101,00** | **15 días** | **jue 24/09/26** | **sáb 10/10/26** | | | **0,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 508 | DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. | $ 63.055.132,00 | 15 días | jue 24/09/26 | sáb 10/10/26 | 340FC-20 días | 509CC;510CC;511CC;512C | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 509 | RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2" | $ 78.227.703,00 | 15 días | jue 24/09/26 | sáb 10/10/26 | 508CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 510 | INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR | $ 15.657.144,00 | 15 días | jue 24/09/26 | sáb 10/10/26 | 508CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 511 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS | $ 12.810,00 | 15 días | jue 24/09/26 | sáb 10/10/26 | 508CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 512 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES | $ 46.402.664,00 | 15 días | jue 24/09/26 | sáb 10/10/26 | 508CC | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 513 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES | $ 57.726.648,00 | 15 días | jue 24/09/26 | sáb 10/10/26 | 508CC | 515 | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 514 | **EQUIPOS 2** | $ 0,00 | 0 días | **sáb 10/10/26** | **sáb 10/10/26** | | | **0,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 515 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND MINI SPLIT TIPO PARED DE 9.000 BTU/H INVERTER | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 513 | 516;517;518;519;520;521 | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 516 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 203 CFM, @ 0.36 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 515 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 517 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 372 CFM, @ 0.40 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 515 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 518 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO PLAFÓN, CAUDAL DE 168 CFM, @ 0.38 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 515 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 519 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 241 CFM, @ 0.39 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 515 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 520 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 436 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 515 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 521 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.38 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 515 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 522 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 404 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 515 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 523 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 215 CFM, @ 0.18 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 515 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 524 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 243 CFM, @ 0.19 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 515 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 525 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO CAJA DE VENTILACIÓN, CAUDAL DE 1285 CFM, @ 0.1 INWG, PARA LA ZONA DE VENTILACIÓN | $ 0,00 | 0 días | sáb 10/10/26 | sáb 10/10/26 | 515 | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 526 | **CONDUCTOS E ILUMINACIÓN** | **$ 0,00** | **0 días** | **mié 1/07/26** | **mié 1/07/26** | | | **96,55%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 527 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 340FC-90 días | 528;529;530;531;532;533 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 528 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 527 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 529 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 18"X16" ALETA FIJA MODELO L-RA | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 527 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 530 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA ROEDORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 527 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 531 | LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 527 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 532 | LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 527 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 533 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 527 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 534 | LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 527 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 535 | BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 527 | | 88,24% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 536 | REFLECTORES EXTERIORES 70W | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 527 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 537 | CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800 | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 527 | | 88,24% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 538 | **ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO** | **$ 0,00** | **0 días** | **mié 1/07/26** | **mié 1/07/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 539 | TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 340FC-90 días | 540;541;542;543;544;545 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 540 | SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ. | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | 681 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 541 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 542 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 543 | UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS. | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 544 | CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 545 | PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MA | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto: Contrato 4346 2024<br>Fecha: jue 27/08/26 | Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Tarea resumida | Hito resumido | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Tarea hito de predecesor de ruta de acceso | Tarea normal de predecesor de ruta de acceso | Tareas críticas | Progreso | Atraso | | | | | | | |
| | División | Resumen | Agrupar por síntesis | Tarea crítica resumida | Progreso resumido | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Fecha límite | Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso | Tarea crítica | División crítica | Margen de demora | | | | | | | | |

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras | % Programado | % Ejecutado | % completado | Costo real | Texto5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 547 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 548 | SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 549 | STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10 | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 550 | CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 551 | CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 552 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENT | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 553 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES | $ 0,00 | 0 días | mié 1/07/26 | mié 1/07/26 | 539 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 554 | **RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA** | **$ 0,00** | **0 días** | **jue 17/09/26** | **jue 17/09/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 555 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR. | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 345FC-30 días | 556CC;557CC;558CC;559( | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 556 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2 | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 555CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 557 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 555CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 558 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2 | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 555CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 559 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 555CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 560 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2 | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 555CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 561 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 555CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 562 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 555CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 563 | RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE FRENTE A HUELLAS DE A | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 555CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 564 | RESTAURACIÓN DE PEDESTALES DE MADERA PARA LAS ESCULTURAS. SECCIÓN CUADRADA DE 0.52M DE LADO POR 1.70M DE ALTO. INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA, INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LACA SELLADORA PARA MADERA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADER | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 555CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 565 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA | $ 0,00 | 0 días | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 555CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 566 | **VITRALES CAPILLA** | **$ 150.529.921,00** | **345 días** | **mar 26/08/25** | **vie 23/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 567 | DESMONTE Y RESTAURACIÓN DE MARCO DE MADERA DE CEDRO QUE SOPORTA LOS PANELES VITRALES | $ 135.739.648,00 | 15 días | mar 6/10/26 | vie 23/10/26 | 340CC | 568FF | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 568 | LIMPIEZA DEL VITRAL POR AMBAS CARAS, INCLUYE ELIMINACIÓN DE | $ 14.790.273,00 | 5 días | lun 19/10/26 | vie 23/10/26 | 567FF | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 569 | UNIÓN DE FRACTURAS CON RESINA EPÓXICA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 570 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 570 | RECUPERACIÓN DE PLANO DE PANELES, INCLUYE REFUERZOS CON PUNTOS DE SOLDADURA EN PLOMOS. | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 60CC+20 días | 571FC-30 días;569;572FC-30 días;573FC-30 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 571 | RESTITUCIÓN Y ACOMODACIÓN DE CAÑUELAS DE PLOMO. | $ 0,00 | 0 días | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 570FC-30 días | 577 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 572 | RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE VIDRIO DE ACUERDO CON TÉCNICA | $ 0,00 | 0 días | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 570FC-30 días | 577 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 573 | PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS CRUCES DE UNIÓN ENTRE LAS CAÑUELAS DE PLOMO DETERIORADAS O FISURADAS. | $ 0,00 | 0 días | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 570FC-30 días | 577 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 574 | ADICIÓN DE MASILLA ENTRE PLOMOS, INCLUYE LIMPIEZA. | $ 0,00 | 0 días | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 570FC-30 días | 577 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 575 | LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN VARILLAS DE REFUE | $ 0,00 | 0 días | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 570FC-30 días | 577 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 576 | RESTITUCIÓN DE AMARRES A VARILLAS METÁLICAS DE REFUERZO. | $ 0,00 | 0 días | mar 26/08/25 | mar 26/08/25 | 570FC-30 días | 577 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 577 | MONTAJE DE PANELES DE VITRAL AL MARCO DE MADERA, INCLUYE | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 576;575;574;573;572;571;570 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 578 | **BIENES MUEBLES CAPILLA** | **$ 0,00** | **0 días** | **lun 29/09/25** | **lun 29/09/25** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 579 | **PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL.** | **$ 0,00** | **0 días** | **lun 29/09/25** | **lun 29/09/25** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 580 | LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS DE CERDA SUAVE EN PLACA #1 | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 60CC+20 días | 581;582;583;584;585;586 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 581 | LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO Y CEPILLOS DE CERDA PLÁSTICA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 582 | LIMPIEZA DE MANCHAS RENUENTES POR MEDIO DE PRUEBAS DE TEST DE SOLVENTES | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 583 | ELIMINACIÓN DE REPINTE DE PINTURA NEGRA MEDIANTE PRUEBAS DE TEST DE SOLVENTES | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 584 | REINTEGRACIÓN CROMÁTICA MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS. | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 585 | LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS DE CERDA SUAVE | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 586 | LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 587 | LIMPIEZA DE MANCHAS RENUENTES EN PLACA CON TEST DE SOL | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 588 | ELIMINACIÓN MECÁNICA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN BORDES DE LA PLACA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 589 | RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE SOPORTE DE PLACA CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO Y POLVO DE MÁRMOL | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 590 | REINTEGRACIÓN DE LAS LETRAS TALLADAS DE LA INSCRIPCIÓN CON PINTURA DORADA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 591 | **MOLDURAS CAPILLA.** | **$ 0,00** | **0 días** | **lun 29/09/25** | **lun 29/09/25** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 592 | LIMPIEZA SUPERFICIAL DE MOLDURAS EN CAPILLA CON BROCHAS Y ASPIRADORA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 60CC+20 días | 593;594;595;596;597;598 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 593 | ELIMINACIÓN MECÁNICA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN MOLDURAS EN CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 592 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 594 | LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PICTÓRICA DE MOLDURAS EN CAPILLA MEDIANTE TEST DE SOLVENTES | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 592 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 595 | CONSOLIDACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MOLDURAS EN CAPILLA CON RESINAS SINTÉTICAS | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 592 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 596 | RESANES CON YESO TIPO 3 | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 592 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 597 | ELABORACIÓN DE PIEZAS FALTANTES DE MOLDURAS EN CAPILLA PREVIO ELABORACIÓN DE MOLDES | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 592 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 598 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MOLDURAS EN CAPILLA CON MATERIALES SINTÉTICOS | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 592 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 599 | REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE MOLDURAS EN CAPILLA CON MICA O LAMINILLA DE ORO | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 592 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 600 | **LAMPARAS** | **$ 0,00** | **0 días** | **lun 29/09/25** | **lun 29/09/25** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 601 | LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS Y ASPIRADORA DE LÁMPARA E | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | 602;603;604;605;606;607 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 602 | LIMPIEZA DE LÁMPARA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 601 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 603 | PASIVACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN EN LÁMPARA DE TECHO CON HEXAMETAFOSFATO | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 601 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 604 | LIMPIEZA PUNTUAL QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON ACIDO CÍTRICO O FÓRMICO EN LÁMPARA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 601 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 605 | PASIVACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS EN LÁMPARA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 601 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 606 | INHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON SOLUCIÓN ACUOSA CON BENZOTRIAZOL EN LÁMPARA DE TECHO | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 601 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 607 | APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN TIPO RESINA ACRÍLICA PARA LÁMPARA DE TECHO EN CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 601 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 608 | REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÁMPARA TECHO | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 601 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 609 | ARMADO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 601 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 610 | **LAMPARAS PARED CAPILLA.** | **$ 0,00** | **0 días** | **lun 29/09/25** | **lun 29/09/25** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 611 | LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS Y ASPIRADORA EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 580 | 612;613;614;615;616;617 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 612 | LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 611 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 613 | PASIVACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON HEXAMETAFOSFATO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 611 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 614 | LIMPIEZA PUNTUAL QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON ACIDO CÍTRICO O FÓRMICO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 611 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 615 | PASIVACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 611 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 616 | INHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON SOLUCIÓN ACUOSA CON BENZOTRIAZOL EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 611 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 617 | APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN TIPO RESINA ACRÍLICA EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 611 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 618 | REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 611 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 619 | ARMADO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA | $ 0,00 | 0 días | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | 611 | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 620 | **TANQUE , CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS Y TABLEROS** | **$ 510.928.189,00** | **95 días** | **mié 1/07/26** | **vie 23/10/26** | | | **97,79%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 621 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | $ 0,00 | 0 días | lun 19/10/26 | lun 19/10/26 | 623CC | 626CC-15 días;627CC-15 días;628CC-15 días;629CC-15 días;630CC-15 días;631CC-15 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 622 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | $ 0,00 | 0 días | lun 19/10/26 | lun 19/10/26 | 623CC | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 623 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE. | $ 0,00 | 0 días | lun 19/10/26 | lun 19/10/26 | 624 | 622CC;621CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 624 | EXCAVACION PARA TANQUE MAYOR A 3M | $ 0,00 | 0 días | lun 19/10/26 | lun 19/10/26 | 702CC | 713;623 | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 625 | **CUARTO BOMBAS** | **$ 378.028.883,00** | **20 días** | **mié 30/09/26** | **vie 23/10/26** | | | **100,00%** | **0.00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 626 | TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 44.345.466,00 | 20 días | mié 30/09/26 | vie 23/10/26 | 621CC-15 días | 666CC;659CC | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 627 | ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2" | $ 2.298.420,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 628 | TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 3.217.004,00 | 18 días | mié 30/09/26 | mié 21/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 629 | ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2" | $ 1.236.840,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 630 | TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 1.264.144,00 | 18 días | mié 30/09/26 | mié 21/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 631 | ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4" | $ 481.040,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 632 | TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 580.680,00 | 18 días | mié 30/09/26 | mié 21/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 633 | ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1" | $ 535.656,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 634 | REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2" | $ 2.459.280,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 635 | CHEQUE Ø 1,1/2" | $ 1.107.756,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 636 | CHEQUE Ø 1,1/4" | $ 207.113,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 637 | VÁLVULA DE PIE Ø 1,1/2" | $ 142.814,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 638 | VÁLVULA DE PIE Ø 2" | $ 389.674,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 639 | COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2" | $ 134.604,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 640 | BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1,1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN | $ 1.288.098,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 641 | JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2" | $ 1.161.482,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 642 | NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM | $ 48.995,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 643 | TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 1.090.600,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 644 | ACCESORIOS PVC.P Ø 3" | $ 1.466.256,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 645 | REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3" | $ 1.597.080,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 646 | CHEQUE Ø 3" | $ 973.120,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 647 | VÁLVULA DE PIE Ø 1" | $ 73.110,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 648 | MICROMEDIDOR 3/4" | $ 349.887,00 | 15 días | mié 30/09/26 | sáb 17/10/26 | 621CC-15 días | | 100,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 649 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS NEBULIZADORAS CERRADA HI-FOG | $ 206.106.316,00 | 0 días | mié 30/09/26 | mié 30/09/26 | 621CC-15 días | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 650 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS NEBULIZADORAS ABIERTA HI-FOG | $ 13.132.658,00 | 0 días | mié 30/09/26 | mié 30/09/26 | 621CC-15 días | | 0,00% | 0.00% | 0% | $ 0,00 | 0% |



Proyecto: Contrato 4346 2024
Fecha: jue 27/08/26

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Tarea resumida | Hito resumido | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Tarea hito de predecesor de ruta de acceso | Tarea normal de predecesor de ruta de acceso | Tareas críticas | Progreso | Atraso |
| División | Resumen | Agrupar por síntesis | Tarea crítica resumida | Progreso resumido | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Fecha límite | Tarea de resumen de predecesor de ruta de acceso | Tarea crítica | División crítica | Margen de demora | |

| Id | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesores | % Programado | % Ejecutado | % completado | Costo real | Hitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SIG SOLDADURA CERTIFICADA PARA UNIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO, INDEJUSTOS PULIDO, AGUA, MANOMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LINEAS DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBOS | $ 67.004.674,00 | 37 días | mié 05/06/24 | mié 03/07/24 | 6310CC 05 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6312 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SIG PRUEBA AGUA SOLUCIONA MANEJA AÑO PRIMA NIVERSO SOM CU ESDIDO DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LINEAS DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBOS DE 12 MM | $ 43.792.242,00 | 37 días | mié 05/06/24 | mié 03/07/24 | 6310CC 05 días | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6313 | ACOPLO Ø 2" | $ 1.411.409,40 | 12 días | mié 05/06/24 | mié 21/06/24 | 6310CC 05 días | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6314 | VÁLVULA MARIPOSA Ø 8" | $ 6.864.752,00 | 12 días | mié 05/06/24 | mié 21/06/24 | 6310CC 05 días | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6315 | CHIGLIS Ø 2" | $ 2.084.356,00 | 12 días | mié 05/06/24 | mié 21/06/24 | 6310CC 05 días | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6316 | PLACA ANTICENTOS Ø 2" EN ACERO AL CARBÓN | $ 734.640,00 | 12 días | mié 05/06/24 | mié 21/06/24 | 6310CC 05 días | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6317 | MANÓMETRO CON GARATULA 2.5" CON GLICERINA | $ 122.440,00 | 12 días | mié 05/06/24 | mié 21/06/24 | 6310CC 05 días | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6318 | **RED GENERAL AGUA INCENDIO** | **$ 130.899.356,20** | **23 días** | **mié 05/06/24** | **vie 05/07/24** | | | **100,00%** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 6319 | TUBOS DE ACERO 14 CED Ø 2 ½" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESO | $ 8.681.431,20 | 23 días | mié 05/06/24 | vie 05/07/24 | 6306CC | MAT2,MAT3,AMT2,AMT3 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6320 | ACOPLE RÁPIDO ACERO INOXIDABLE ACERO Ø 1 1/2" | $ 79.056.900,00 | 23 días | mié 05/06/24 | vie 05/07/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6321 | EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS | $ 2.167.212,00 | 4 días | mié 05/06/24 | vie 07/06/24 | 6306CC | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6322 | TUBOS DE ACERO 14 CED Ø 2 ½" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 11.997.780,00 | 23 días | mié 05/06/24 | vie 05/07/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6323 | TUBOS DE ACERO 14 CED Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS | $ 284.611.200,00 | 23 días | mié 05/06/24 | vie 05/07/24 | 6306CC | | 100,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6324 | VÁLVULAS DE PARA TUBERÍA EL INCENDIO | $ 2.273.550,00 | 23 días | mié 05/06/24 | vie 05/07/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6325 | **EQUIPOS** | **$ 0,00** | **0 días** | **mié 05/06/24** | **mié 05/06/24** | | | **100,00%** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 6326 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS HORIZONTALES (CIP 01 O SIMILAR (ACCIÓN DIRECTA HORIZONTAL) 01 = TORQUE HORIZONTAL/CABLEADO DE 100 CV + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PRESURIZADOR Y ACCESORIOS EN FUNCIONAMIENTO | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | MAT2,AMT2,AMT3,MT3 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6327 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS HORIZONTALES (CIP 02 + TORQUE HORIZONTAL/CABLE DE 100 CV + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PRESURIZADOR Y ACCESORIOS EN FUNCIONAMIENTO | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6328 | SISTEMA DE BOMBEO O DE RECIRCULACIÓN ASUAS LUVIAS SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL CAP 15 O SIMILAR (ACCIÓN DIRECTA HORIZONTAL) 01 = TORQUE HORIZONTAL/CABLE DE 100 CV + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PRESURIZADOR | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6329 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SOLUPOTIPARA SISTEMAS DE RCI CONTRA INCENDIO ESTADO CERTIFICADO ULITILIDAD AGUA NABULEDDA HIPOS 3 1000PIPE@ 2002 PU + TUBLINO DE ACERO AL CARBÓN CERTIFICADO PARA AGUA NABULEDDA BOMBA 1STATI+ TABLERO BOMBA 1SISTEP | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6330 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS SYECTORAS ISOM 50 H 40 + TABLERO ELECTRICO DE 10 HP PARA ACCIONAMIENTO DE LA PARA UTS Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6331 | SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO ATMOSFÉRICO ACUMULADO PARA AGUAS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE POSEETUDIOS DE 15 DEPÓSITOS, TIPO SUPERIOR DE ENTRADA Y RECIRCULADO DE AGUA DE NIVEL CON FLOTADOR DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA DE RECIRCULADO,2.000"MM"DIAM. Y UNA CAPACIDAD DE 30 | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6332 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE BOMBEO MEDIA AVOID AGUA "MUELLEDDA BARELA N-POS" RESERVA VIVIR CON UN CAUDAL TOTAL DE 699 LPM, COMPUESTO POR 05 BOMBAS DE POTENCIA, PRESIÓN MÁXIMA DE 145 BAR, MATERIALES PARA CINCO MOTORES ELÉCTRICOS 1800 V-60, 60 KC, 27,3 KW C | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6333 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA (IN) CALIDAD 1 ASME BK 1/2CO Ø 1/2 DE TOURNICA DUCTO DE GI MARTICA EXTERIOR 25 MM 2 21 MM CON P Y SI TEL LANDRES Y REGULACIONES SEG N DIN 2316 (SOPORTES INCLUIDOS) | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6334 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PRESCIÓN MARCA PEARL CAP 15 O SIMILAR (ACCIÓN DIRECTA HORIZONTAL) CON VENCLADURA DE PASCO AGUA, MANOMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LINEAS DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6335 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA (IN) CALIDAD 1 ASME BK 1/2CO Y CONCLUDE DE TOURNICA DUCTO DE GI MARTICA EXTERIOR 25 MM 2 21 MM CON P Y SI TEL LANDRES Y REGULACIONES SEG N DIN 2316 (SOPORTES INCLUIDOS) | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6336 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA (IN) CALIDAD 1 ASME BK 1/2CO Y CONCLUDE DE TOURNICA DUCTO DE GI MARTICA EXTERIOR 25 MM 2 21 MM CON P Y SI TEL LANDRES Y REGULACIONES SEG N DIN 2316 (SOPORTES INCLUIDOS) | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6337 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA (IN) CALIDAD 1 ASME BK 1/2CO Y CONCLUDE DE TOURNICA DUCTO DE GI MARTICA EXTERIOR 12 MM 2 21 MM CON P Y SI TEL LANDRES Y REGULACIONES SEG N DIN 2316 (SOPORTES INCLUIDOS) | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6338 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ELEVACIÓN DE EL CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA (IN) CALIDAD 1 ASME BK 1/2CO Y CONCLUDE DE TOURNICA DUCTO DE GI MARTICA EXTERIOR 25 MM 2 21 MM CON P Y SI TEL LANDRES Y REGULACIONES SEG N DIN 2316 (SOPORTES INCLUIDOS) | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | 6799 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6339 | GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBEAR, AGUA POTABLE, SUBSTARIA Y LUCHA, DISPENSIONES MONDE DE CAL DE 1 BOMBA, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBÓN INDUSTRIAL Y ESTAS, INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPL, BARRILES Y DEMÁS ELEMENTOS | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6340 | BRIDADA TIPO INDUSTRIAL ICC 20KA, SELADA MOFE A BRIC A | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6341 | BRIDADA ENCHUFABLE ICC 20KA, LISAS | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6342 | GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN CON MEDIO DE CAL DE 1 BOMBA, CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO AL CARBÓN INDUSTRIAL Y ESTAS, INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRILES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAM. | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6343 | CERTIFICACIÓN PETIF | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 77,78% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6344 | CERTIFICACIÓN PETILAP | $ 0,00 | 0 días | mié 05/06/24 | mié 05/06/24 | 6306CC | | 77,78% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6345 | **OBRAS EXTERIORES PARAMETRALES** | **$ 135.165.636,00** | **53 días** | **lun 10/06/24** | **vie 23/08/24** | | | **93,75%** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 6346 | IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM (INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO CONVEN DE DATOS, SOFTWARE CAD, 4D, 5D), CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DURANTE (UN) DÍAS PARA FUNCIONAMIENTO COMPRENDIDO. | $ 49.967.617,00 | 2 días | mié 05/06/24 | jue 13/06/24 | 6347,6348 | MIRLAR3 | 93,33% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6347 | SERVICIOS MANTENIMIENTO PERIÓDICO(A LA MESA) PARA ESTE COMPONE | $ 103.578.738,00 | 75 días | mié 05/06/24 | mar 05/08/24 | 6352 | 6348CC | 76,67% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6348 | CONSTRU. DE RODILLEROS CON CODO Y RATOCEA (2A0) CRADADOS PARA ESTA COMPONENTE) | $ 1.609.850,00 | 11 días | mié 05/06/24 | mar 25/06/24 | 6346CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6349 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALLA LAVADA N7 J Y MINI PIOS DEFORMERO | $ 6.333.450,00 | 10 días | mié 05/06/24 | vie 21/06/24 | 6352 | 6348CC,7004PC 60 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6350 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL INCLUYE SIEMBRA, USA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRASPORTE Y VERTICACIÓN FINAL DE SIS EXAMEN DE SITIO AUTORIZADO | $ 0,00 | 0 días | lun 10/06/24 | lun 10/06/24 | | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6351 | JARDÍN ALDABAS EN CONCRETO ESCABLLADO 0.30CM² COLOR GRIS CON MORTE INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECORD CONAC | $ 0,00 | 0 días | mié 19/06/24 | mié 19/06/24 | 6350CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6352 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO MIL 2100X10X80CM2 | $ 15.138.840,00 | 10 días | mié 05/06/24 | vie 21/06/24 | 6350CC | 7000PC 5 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6353 | OBRAS EXTERIORES PARAMETRALES (EN ALTENTE DE LA IMPRESIÓN DE ENTRETE) | $ 0,00 | 0 días | mié 19/06/24 | mié 19/06/24 | 6350CC | 7LBLDM3,5 días | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6354 | NOMAS DE DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DRENAJES | $ 13.966.200,00 | 5 días | lun 10/06/24 | vie 21/06/24 | 6346CC 10 días | 7HSLTEAR2 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6355 | TRASLADO DE ENTRADA LA OBRA | $ 0,00 | 0 días | mié 19/06/24 | mié 19/06/24 | 6350CC 10 días | 7HSLTEAR2 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6356 | TALA Y ESCACEDRAMIENTO DE PEDIVIDUO ARBORETO H= 3100 A 3350 INCLUYE ACEITAS | $ 19.278.000,00 | 3 días | lun 10/06/24 | mié 21/08/24 | 7000CC | 7000,6348CC | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6357 | **CASO, ADMASTA Y MP** | **$ 30.282.528,20** | **107,63 días** | **lun 10/06/24** | **vie 23/08/24** | | | **0,00%** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |
| 6358 | ASEO FINAL GENERAL | $ 21.870.000,00 | 30 días | mié 19/06/24 | vie 23/08/24 | 6346CC 60 días | 7HSLTEAR2,7RTPEC,7RDR2 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6359 | DESMONTAJE DE CARGAMENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 0,00 | 0 días | lun 10/06/24 | lun 10/06/24 | 7129 | 6352,6354 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6360 | REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA, INCLUYE PAVIMENTACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECORD COMPACTADO Y ACABADO | $ 0,00 | 0 días | lun 10/06/24 | lun 10/06/24 | 6352,6354 | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6361 | CONSTRU. DE RODILLEROS CON CODO Y RATOCEA (2A0) CRADADOS PARA ESTA COMPONENTE) | $ 1.609.850,00 | 25 días | vie 14/06/24 | vie 19/07/24 | 7000CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6362 | SERVICIOS MANTENIMIENTO PERIÓDICO(A LOS 0 % MESES PARA ESTE COMPONENTE) | $ 13.039.536,00 | 21 días | vie 14/06/24 | vie 12/07/24 | 7000CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6363 | DESMONTAJE DE CAMPANA POLIUÉTER, UBICADA EN CUERPO DE TORRE CAMPANARIO (ALTURA 45 M), INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO, EMBALAJE Y TRASLADO A SITIO DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADO POR EL CLIENTE | $ 2.160.408,00 | 3 días | lun 05/08/24 | mié 07/08/24 | 7000CC | 7129 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6364 | DESMANTELEÓN RIGIDA, BRIDAS DE TRABAJO POR MEDIDO DE ANCLAJE, LASTRE MUERTO, ESTRUCTURA DE SOPORTE | $ 0,00 | 0 días | lun 05/08/24 | mié 07/08/24 | 7000,6354 | 7129 | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6365 | DESMONTE DE ADHESIVO,MASTIL INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE | $ 10.647.678,00 | 20 días | vie 16/08/24 | vie 23/08/24 | 7000CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6366 | DESMONTAJE DE CAMPANA MAYOR Y ESTRUCTURA DE SOPORTE | $ 1.188.696,00 | 2 días | vie 16/08/24 | lun 19/08/24 | 7000CC | | 0,00% | 0,00% | 0% | $ 0,00 | 0% |
| 6367 | **FIN DE PROYECTO** | **$ 0,00** | **0 días** | **vie 23/08/24** | **vie 23/08/24** | 6,6345,6347,6348,6349,6367 | | **0,00%** | **0,00%** | **0%** | **$ 0,00** | **0%** |