
INFORME BIMESTRAL DE INTERVENTORIA No. 5

CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ENTIDAD: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS

INTERVENTORIA: CONSORCIO ARMERIA 325

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPOARM 2025



PERIODO DEL 06 DE JULIO DEL 2025 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Versión	Fecha	Realizó	Aprobó
0	06/09/2026	Ing. Mario Rincon.	Ing. Ramón Lizarazo

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 5
2. AVANCE JURIDICO 8
3. AVANCE FINANCIERO 9
3.1. Programación financiera. 9
a. programado vs ejecutado. 9
3.2. Relación de pagos realizados contrato de obra. 9
3.3. Relación de pagos realizados contrato de Interventoría. 10
4. AVANCES TÉCNICOS 11
4.1. Descripción del avance general del contrato 11
4.2. Resumen de la Programación 11
4.3. Registro fotográfico de actividades en obra 45
4.4. Relación de Informes semanales 45
4.5. Control y manejo de equipos y/o maquinaria 46
4.6. Relación de la Información climática 47
4.7. Relación de Certificados de calidad de materiales y ensayos de laboratorio 47
4.8. Revisión de especificaciones técnicas contractuales 47
4.9. Control de personal 47
4.10. Relación de comités de obra y/o visitas de obra. 47
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 54
5.1. Relación de solicitudes de prorroga contrato de obra 54
5.2. Relación de solicitudes de adiciones 54
5.3. Relación de solicitudes de suspensiones contrato de obra 54
5.4. Porcentaje de tiempo transcurrido del contrato 55
5.5. Relación de correspondencia enviada y recibida 55
6. ASPECTOS AMBIENTALES 86
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 86

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1 Pólizas actualizadas contrato de obra....8
Anexo 2 Pólizas actualizadas contrato de interventoría....8
Anexo 3 Programación vigente aprobada....44
Anexo 4 Registro fotográfico de actividades en obra....45
Anexo 5 Informes semanales....46
Anexo 6 Cuadro control del clima....47
Anexo 7 Certificados de calidad del acero (El contratista no ha suministrado la información)....47
Anexo 8 Ensayos de concreto (El contratista no ha suministrado la información)....47

INTRODUCCION

El presente documento corresponde al Informe Bimestral No. 5 del Contrato No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE ASÍ: CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO-48".

El contrato fue adjudicado por la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros – CENAC INGENIEROS, y tiene como contratista al Consorcio DEPOARM 2025, representado legalmente por el Ingeniero CASTULO ANDRES ALFARO PUERTA.

El valor total del contrato de obra asciende a CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($5.686.603.524,46).

La interventoría está a cargo del Consorcio ARMERIA 325, representado por el señor Ramón Lizarazo Cubillos, y tiene como propósito garantizar el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas aplicables durante la ejecución del proyecto.

Este informe presenta el avance de las actividades programadas, el seguimiento a los costos y los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) asociados al proyecto. Asimismo, se incluyen los documentos de soporte y análisis necesarios para asegurar la calidad, transparencia y eficiencia en la ejecución de la obra.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO







Fuente: Google Maps

Santa Rosa del Sur es un municipio del sur del departamento de **Bolívar**, ubicado en la **subregión del Magdalena Medio colombiano**. Se encuentra en una zona de **relieve montañoso**, en las estribaciones de la **Serranía de San Lucas**, caracterizada por abundante vegetación y recursos hídricos. El municipio es accesible principalmente por **vía terrestre**, mediante carreteras que lo conectan con otros municipios del sur de Bolívar y con el nordeste antioqueño, aunque algunas vías presentan condiciones variables por la topografía. Santa Rosa del Sur cumple un papel importante como centro poblado y de servicios en esta zona del sur del departamento.

1.2. INFORMACION GENERAL

Informe Numero	BIMENSUAL No. 5
Periodo del Informe.	Del 06 de julio del 2026 al 05 de septiembre del 2026
Entidad contratante	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Supervisor	My. Emilio Fernández Meneses Vallejo
Frente	BASRO-48

1.3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
Contrato de obra No.	221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
Contratista	CONSORCIO DEPOARM 2025
NIT	901.977.673-8
Representante Legal	CASTULO ANDRES ALFARO PUERTA
Objeto	CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48
Valor del Contrato	CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($5.686.603.524,46).
Plazo del contrato	Cinco (5) meses o hasta el 31 de diciembre del 2025 (lo que primero ocurra)
Fecha de inicio	06 de noviembre de 2025
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2025
Modificatorio No. 1	Prorroga de tres (03) meses y seis (06) días
Nueva fecha de Terminación.	06 de abril de 2026
Modificatorio No. 2	Prorroga de sesenta y seis (66) días

Nueva fecha de terminación.	11 de junio de 2026
Modificatorio No. 3	Prorroga de sesenta y seis (66) días
Nueva fecha de terminación.	11 de agosto de 2026
Modificatorio No. 4	Prorroga de cuarenta y ocho (48) días
Nueva fecha de terminación.	28 de septiembre de 2026

1.4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contrato de obra No.	238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
Contratista	Consorcio Armería 325
NIT	901.987.572-5
Representante Legal	Ramón Lizarazo Cubillos
Objeto	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 ENTRE EL MINISTERIODEDEFENSANACIONAL– EJERCITONACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y CONSORCIO ARMERIA 325.
Valor del Contrato	TRESCIENTOS CUARETA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($341.196.211,00) IVA INCLUIDO
Plazo del contrato	Cinco (5) meses o hasta el 31 de diciembre del 2025 (lo que primero ocurra)
Fecha de inicio	06 de noviembre de 2025
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2025
Modificatorio No.1	Prorroga de tres (03) meses y seis (06) días
Nueva fecha de Terminación.	06 de abril de 2026
Modificatorio No. 2	Prorroga de sesenta y seis (66) días
Nueva fecha de terminación.	11 de junio de 2026
Modificatorio No. 3	Prorroga de sesenta y seis (66) días
Nueva fecha de terminación.	11 de agosto de 2026
Modificatorio No. 4	Prorroga de cuarenta y ocho (48) días
Nueva fecha de terminación.	28 de septiembre de 2026

2. AVANCE JURIDICO

2.1. Pólizas Contrato Obra

Las pólizas correspondientes al Contrato No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 fueron expedidas por la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A. el día 19 de noviembre de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A continuación, se plasma el cuadro resumen de las pólizas actualizadas para la modificatoria No.4 del contrato de obra:

MODIFICATORIO No. 4	**RCE** No. 100069906		
	CUMPLIMIENTO No. 100274339		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	10/08/2026	28/01/2027	$1.137.320.704,89
Pago de salarios y prestaciones sociales	10/08/2026	28/09/2029	$ 284.330.176,22
Estabilidad de obra	28/09/2026	28/09/2031	$ 1.137.320.704,89
Correcto funcionamiento	10/08/2026	28/09/2027	$ 568.660.352,45
Responsabilidad civil extracontractual	06/11/2025	28/09/2026	$ 569.000.000,00
APROBACIÓN	SECOP II		

Anexo 1 Pólizas actualizadas contrato de obra

2.2. Pólizas Contrato Interventoría

Las pólizas correspondientes al Contrato No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 fueron expedidas por la compañía SEGUROS DE ESTADO S.A. el día 23 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A continuación, se plasma el cuadro resumen de las pólizas actualizadas para la modificatoria No.4 del contrato de interventoría:

	ANEXOS 6		
MODIFICATORIO No.4	**RCE** No.		
	CUMPLIMIENTO No. 11-44-101266797		
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	06/11/2025	28/01/2027	$ 34.119.621,10
Pago de salarios y prestaciones sociales	06/11/2025	28/09/2029	$ 17.059.810,55
Calidad del servicio	06/04/2026	06/04/2031	$ 34.119.621,10
APROBACIÓN	SECOP II		

Anexo 2 Pólizas actualizadas contrato de interventoría

3. AVANCE FINANCIERO

3.1. Programación financiera.

a. programado vs ejecutado.

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS		
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO
P-1. PRELIMINARES	100,00%	82,38%
C-2 CIMIENTOS	100,00%	98,55%
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	62,86%	49,35%
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100,00%	51,52%
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	82,35%	94,18%
M-6 MAMPOSTERIA	100,00%	64,82%
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	33,27%
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	14,81%	13,49%
IE-8 INSTALACIOES ELECTRICAS	28,13%	58,09%
PR-9 PAÑETES Y RESANES	50,00%	91,03%
CB-10 CUBIERTAS	100,00%	92,39%
CR-11 CIELORASOS	50,00%	33,60%
PA-12 PISOS - ACABADOS	25,00%	76,70%
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%
AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	30,77%	63,73%
CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%
PI-19 PINTURA	40,00%	67,53%
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	28,57%	96,84%
OE-21 OBRAS EXTERIORES	25,00%	76,34%
AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	91,67%	90,00%
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	30,77%	0,00%
% TOTALES DEL PROYECTO	66,97%	78,00%


3.2. Relación de pagos realizados contrato de obra.

En cumplimiento de las funciones de seguimiento administrativo y financiero al **Contrato de Obra No. 221-2025**, se presenta el estado actual de los pagos gestionados para la ejecución del

proyecto. A la fecha, se han tramitado tres (03) cortes de obra, cuyo estado se detalla a continuación:

- **Corte de Obra No. 1:** Corresponde a la primera etapa de ejecución, el cual cuenta con el trámite administrativo completo y su respectivo **pago realizado** y abonado al contratista.
- **Corte de Obra No. 2:** Corresponde a la segunda etapa de ejecución, el cual cuenta con el trámite administrativo completo y su respectivo **pago realizado** y abonado al contratista.
- **Corte de Obra No.** 3: Corresponde a las actividades ejecutadas y validadas recientemente. Este pago se encuentra actualmente **en trámite** ante la entidad contratante, siguiendo los procesos de revisión y desembolso establecidos en el contrato.

REPORTE DE FACTURACION			CORTE 1 (PAGADO)		CORTE 2 (PAGADO)		CORTE 3 (EN TRAMITE)		SALDO PENDIENTE POR COBRAR	
CONTRATO No. 221-2025	$ 5.686.603.524,46	100%	$ 637.818.086,54	11,2%	$ 1.373.120.561,02	24,1%	$ 1.926.884.671,87	33,9%	$ 1.748.780.205,03	30,75%
BASRO48	$ 5.686.603.524,46	100%	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ -	0,0%	$ 5.686.603.524,46	100,00%



3.3. Relación de pagos realizados contrato de Interventoría.


En el marco del seguimiento administrativo al **Contrato de Interventoría**, se relaciona el estado actual de los pagos correspondientes a los servicios de inspección y vigilancia técnica del proyecto. A la fecha, se han gestionado dos cortes de honorarios con el siguiente estatus:

En el marco del seguimiento administrativo al **Contrato de Interventoría**, se relaciona el estado actual de los pagos correspondientes a los servicios de inspección y vigilancia técnica del proyecto. A la fecha, se han gestionado dos cortes de honorarios con el siguiente estatus:

- **Pago No. 1:** Correspondiente al primer periodo de ejecución, este se encuentra debidamente **pagado** y conciliado.

- **Pago No. 2:** Correspondiente al periodo posterior al cobro número 1 y hasta el día 23 de abril del 2026, este se encuentra actualmente **en trámite** administrativo ante la entidad contratante, pendiente de desembolso según los plazos establecidos por la entidad.
- **Pago No. 3:** Correspondiente al periodo del 24 de abril y hasta el 30 de mayo del 2026 de ejecución de actividades, este se encuentra actualmente **en trámite** administrativo ante la entidad contratante, pendiente de desembolso según los plazos establecidos por la entidad. Este pago corresponde al primer pago fijo de acuerdo al modificatorio No. 003.
- **Pago No. 4:** Correspondiente al periodo del 01 de junio y hasta el 30 de junio del 2026 de ejecución de actividades, este se encuentra actualmente **en trámite** administrativo ante la entidad contratante, pendiente de desembolso según los plazos establecidos por la entidad. Este pago corresponde al segundo pago fijo de acuerdo al modificatorio No. 003.
- **Pago No. 5:** Correspondiente al periodo del 01 de julio y hasta el 30 de julio del 2026 de ejecución de actividades, este se encuentra actualmente **en trámite** administrativo ante la entidad contratante, pendiente de desembolso según los plazos establecidos por la entidad. Este pago corresponde al segundo tercer fijo de acuerdo al modificatorio No. 003.

REPORTE DE FCTURACION			CORTE 1 (PAGADO)		CORTE 2 (EN TRAMITE)		CORTE 3 (EN TRAMITE)		CORTE 4 (EN TRAMITE)		CORTE 5 (EN TRAMITE)		SALDO PENDIENTE POR COBRAR	
CONTRATO No. 238-2025	$ 341.196.211,00	100%	$ 38.282.214,87	11,2%	$ 81.068.219,00	23,76%	$ 62.575.385,34	18,34%	$ 62.575.385,34	18,34%	$ 62.575.385,34	18,34%	$ 34.119.621,11	10,00%



4. AVANCES TÉCNICOS

4.1. Descripción del avance general del contrato

4.2. Resumen de la Programación

Ejecución de Obra

A continuación, se presenta los reportes semanales programados y ejecutados hasta la fecha:

Ejecución de Obra

Durante este periodo la principal novedad presentada en el proyecto fue la aprobación de la modificatoria No.4 del proyecto donde se dio prórroga del contrato con nueva fecha de terminación el día 28 de septiembre del 2026, esta adición del tiempo permitió al contratista pasar de un porcentaje (%) de atraso significativo en el proyecto a un porcentaje (%) de avance o adelanto positivo, margen que se ha mantenido en el transcurrir de las semanas posteriores al modificatorio No.4.

Durante este ciclo, las labores se han concentrado en la ejecución de capítulos de estructura de concreto y mampostería entre otros, durante el periodo se evidencia una dinámica de trabajo constante en figurado de aceros, fundida de elementos estructurales y avance en el levante de muros, actividades que soportan el cumplimiento del cronograma, además el contratista ha realizado la ejecución de las actividades de cubierta en otros puntos del país, donde se ha realizado el corte, acondicionamiento y ensamble de la estructura metálica de la cubierta, así como actividades de obra blanca.

El resumen de los hechos se describe a continuación:

Semana 34 (28/06/2026 al 04/07/2026)

El avance programado para la semana 34 fue del 35,63 % y la ejecución acumulada alcanzó el 51,35 %, reflejando un margen positivo (adelanto) del 15,72 %, de acuerdo con el cronograma actualizado mediante el Modificatorio No. 003 del 09 de junio de 2026.

En el depósito de intendencia continuó la ejecución del pañete (friso) interior y exterior con sus respectivas dilataciones, así como la aplicación de estuco interior, actividad condicionada a revisión posterior por ejecutarse previamente a la instalación de la cubierta. También se instalaron los perfiles de las mamparas laterales y se finalizó el montaje de las correas metálicas de cubierta.

En el depósito de armamento inició la construcción de la mampostería de muros interiores, la instalación de la teja de cubierta y el montaje de la canal metálica. Paralelamente, en las fachadas de ambos depósitos avanzó la aplicación del revestimiento en graniplast.

En la estructura metálica se desarrollaron actividades de alistamiento, soldadura y aplicación de pintura anticorrosiva sobre perfiles y elementos de cubierta para su posterior instalación. En las obras complementarias se ejecutó la instalación de perfilería metálica del cerramiento y el armado de formaletas para la fundida de cunetas de recolección de aguas lluvias.

El 03 de julio se registraron precipitaciones de alta intensidad en el municipio, de acuerdo con la estación IDEAM 23205030 – Santa Rosa de Simití, situación que obligó a suspender las actividades al finalizar la jornada. No se presentaron novedades de orden público.

La interventoría indicó que el margen positivo obedece a la reprogramación aprobada mediante el Modificatorio No. 003 y recomendó al contratista incrementar los rendimientos de obra, considerando el incremento progresivo de las metas programadas para las semanas finales del periodo. En consecuencia, mantendrá seguimiento permanente al cronograma y al plan de contingencia.

Semana 35 (05/07/2026 al 11/07/2026)

El avance programado para la semana 35 fue del 42,41 % y la ejecución acumulada alcanzó el 52,72 %, con un margen positivo del 10,31 %, conforme al cronograma actualizado mediante el Modificatorio No. 003.

En el depósito de intendencia finalizó la ejecución del pañete interior y exterior con sus respectivas juntas de dilatación. En el depósito de armamento continuó la construcción de los muros interiores en mampostería, la instalación de la cubierta en teja y el montaje de la canal metálica.

En ambos depósitos prosiguió la aplicación de graniplast en fachadas.

En la estructura metálica continuaron las labores de alistamiento y protección anticorrosiva de perfiles y elementos de cubierta. En las obras de drenaje y cerramiento avanzó la instalación de perfilería metálica, así como el figurado de formaletas y la fundida en concreto de las cunetas para manejo de aguas lluvias.

Las condiciones climáticas fueron favorables y no se registraron precipitaciones que afectaran el desarrollo de las actividades, según la estación IDEAM 23205030 – Santa Rosa de Simití. Tampoco se presentaron novedades de orden público.

La interventoría reiteró que el adelanto registrado corresponde a la reprogramación del Modificatorio No. 003 e insistió en la necesidad de incrementar los rendimientos para atender el comportamiento creciente del cronograma durante las semanas finales.

Semana 36 (12/07/2026 al 18/07/2026)

El avance programado para la semana 36 fue del 53,69 %, mientras que la ejecución acumulada alcanzó el 54,89 %, obteniendo un margen positivo del 1,20 %, de acuerdo con el Modificatorio No. 003.

En el depósito de intendencia avanzó la instalación de la teja de cubierta. En el depósito de armamento continuó la construcción de la mampostería interior y el montaje de la canal metálica. Adicionalmente inició la instalación de la tubería eléctrica y la fabricación de armerillos.

Las fachadas de ambos depósitos continuaron con la aplicación de graniplast.

En la estructura metálica se mantuvieron las actividades de alistamiento y aplicación de pintura anticorrosiva. En las obras de drenaje y cerramiento continuó la instalación de perfilería metálica y la ejecución de formaletas y fundida de concreto para cunetas de aguas lluvias.

Durante la semana no se registraron precipitaciones que afectaran la ejecución de la obra, según la estación IDEAM 23205030 – Santa Rosa de Simití. Las condiciones de orden público permanecieron estables.

La interventoría señaló que el margen positivo responde a la reprogramación vigente y reiteró la necesidad de fortalecer los rendimientos de ejecución para cumplir las metas previstas en el cronograma.

Semana 37 (19/07/2026 al 25/07/2026)

El avance programado para la semana 37 fue del 64,89 % y la ejecución acumulada alcanzó el 71,88 %, representando un margen positivo del 6,99 %, conforme al Modificatorio No. 003.

En el depósito de intendencia continuó la instalación de la cubierta en teja. En el depósito de armamento avanzó la mampostería interior, la instalación de la tubería eléctrica y la fabricación de armerillos.

Adicionalmente inició la instalación de la malla corrugada bajo cubierta y continuó la aplicación de graniplast en las fachadas de ambos depósitos.

En la estructura metálica prosiguió la aplicación de pintura anticorrosiva y el alistamiento de perfiles. En las obras de drenaje y cerramiento continuaron las actividades de instalación de perfilería metálica y la construcción de cunetas de aguas lluvias.

No se registraron precipitaciones que interrumpieran las labores de obra y no se presentaron novedades de orden público.

La interventoría reiteró que el margen positivo obedece a la reprogramación del cronograma y recomendó mantener e incrementar los rendimientos para garantizar el cumplimiento de las actividades proyectadas.

Semana 38 (26/07/2026 al 01/08/2026)

El avance programado para la semana 38 fue del 84,11 %, mientras que la ejecución acumulada alcanzó el 74,13 %, generando un margen negativo (atraso) del 9,98 %, conforme al Modificatorio No. 003.

En el depósito de intendencia continuó la instalación de la cubierta. En el depósito de armamento avanzaron la mampostería de muros interiores, la instalación de tubería eléctrica, la fabricación de armerillos y la colocación de la malla corrugada bajo cubierta. Asimismo, prosiguió la aplicación de graniplast en las fachadas.

Como nuevos frentes de trabajo inició la instalación de la red de fibra óptica desde la Brigada 19 hasta la zona de depósitos y se ejecutó la fundida de la losa para los tanques del módulo de oficinas.

En la estructura metálica continuó la aplicación de pintura anticorrosiva y el alistamiento de perfiles. En el cerramiento avanzó la instalación de la perfilería metálica.

Las condiciones climáticas permitieron el desarrollo normal de las actividades y no se reportaron novedades de orden público.

La interventoría indicó que el atraso registrado se origina en el incremento de las metas programadas durante la fase final del Modificatorio No. 003 y requirió al contratista incrementar de manera significativa los rendimientos para recuperar el desfase del cronograma.

Semana 39 (02/08/2026 al 08/08/2026)

El avance programado para la semana 39 fue del 41,84 % y la ejecución acumulada alcanzó el 75,10 %, reflejando un margen positivo del 33,26 %.

La variación del cronograma corresponde a la aprobación del Modificatorio No. 004, mediante el cual se otorgó una prórroga de cuarenta y ocho (48) días al contrato, estableciendo como nueva fecha de terminación el 28 de septiembre de 2026.

Se dio continuidad a los frentes de trabajo activos de la semana anterior. En el depósito de intendencia continuó la instalación de la cubierta en teja.

En el depósito de armamento avanzaron la mampostería interior, la instalación de tubería eléctrica, la fabricación de armerillos y el montaje de la malla corrugada bajo cubierta. También continuó la aplicación de graniplast en fachadas.

En las obras complementarias avanzó la instalación de la fibra óptica entre la Brigada 19 y la zona de depósitos, así como las actividades constructivas del módulo de oficinas posteriores a la fundida de la losa para tanques.

En la estructura metálica continuó la aplicación de pintura anticorrosiva y el alistamiento de perfiles, mientras que en el cerramiento prosiguió la instalación de perfilería metálica.

Las actividades se desarrollaron sin afectaciones por condiciones climáticas ni por alteraciones de orden público.

La interventoría continuará el seguimiento al cronograma ajustado mediante el Modificatorio No. 004 y recomendó mantener un ritmo constante de ejecución para garantizar el cumplimiento de los hitos establecidos para la nueva fecha contractual.

Semana 40 (09/08/2026 al 15/08/2026)

El avance programado para la semana 40 fue del 47,39 % y la ejecución acumulada alcanzó el 76,00 %, generando un margen positivo del 28,61 %, conforme al cronograma actualizado mediante el Modificatorio No. 004.

En el depósito de armamento finalizó la construcción de la mampostería en muros interiores. Asimismo, continuaron la instalación de tubería eléctrica, la fabricación de armerillos y el montaje de la malla corrugada bajo cubierta.

En el depósito de intendencia avanzó la instalación de la cubierta en teja y, en ambos depósitos, continuó la aplicación del acabado en graniplast sobre las fachadas.

En el cerramiento prosiguió la instalación de la perfilería metálica.

Las condiciones climáticas y de orden público permitieron el desarrollo normal de las actividades programadas.

La interventoría mantendrá el seguimiento permanente al cronograma y al plan de contingencia ajustados al Modificatorio No. 004, recomendando sostener los rendimientos de ejecución para asegurar la entrega dentro del plazo contractual.

Semana 41 (16/08/2026 al 22/08/2026)

El avance programado para la semana 41 fue del 50,90 % y la ejecución acumulada permaneció en 76,00 %, representando un margen positivo del 25,10 %, conforme al Modificatorio No. 004.

En el depósito de armamento se mantuvo finalizada la mampostería de muros interiores y continuaron las actividades de fabricación de armerillos, instalación de tubería eléctrica y montaje de la malla corrugada bajo cubierta.

En el depósito de intendencia inició la instalación de la red de tubería eléctrica. Adicionalmente comenzó la fundida de la losa perimetral en el depósito de armamento y continuó la aplicación de graniplast en las fachadas de ambos depósitos.

En el cerramiento avanzó la instalación de la perfilería metálica correspondiente al portón principal.

No se registraron precipitaciones que afectaran la ejecución de las actividades y las condiciones de orden público permanecieron sin novedades.

La interventoría reiteró que el margen positivo responde al ajuste del cronograma establecido en el Modificatorio No. 004 e insistió en incrementar los rendimientos para atender el incremento de las metas programadas en las semanas finales del contrato.

Semana 42 (23/08/2026 al 29/08/2026)

El avance programado para la semana 42 fue del 50,90 % y la ejecución acumulada alcanzó el 77,00 %, generando un margen positivo del 26,10 %, conforme al Modificatorio No. 004.

En el depósito de armamento continuaron las actividades asociadas a la culminación de la mampostería interior, la fabricación de armerillos, el montaje de la malla corrugada bajo cubierta y la fundida de la losa perimetral.

Las instalaciones eléctricas avanzaron mediante la canalización y colocación de tubería tanto en el depósito de armamento como en el depósito de intendencia.

En las fachadas de ambas edificaciones continuó la aplicación del revestimiento en graniplast.

En el cerramiento prosiguió la instalación de la perfilería metálica del portón principal.

La ejecución del proyecto se desarrolló sin afectaciones climáticas ni novedades de orden público.

La interventoría indicó que el margen positivo corresponde al ajuste del cronograma derivado del Modificatorio No. 004 y recomendó mantener e incrementar los rendimientos durante la etapa final del contrato, con seguimiento permanente al cronograma y al plan de contingencia**.**

Semana 43 (30/08/2026 al 05/09/2026)

El avance programado para la semana 43 fue del 71,36 %, mientras que la ejecución acumulada alcanzó el 78,07 %, generando un margen positivo del 6,71 %, conforme al cronograma actualizado mediante el Modificatorio No. 004.

En el depósito de armamento se ejecutó la aplicación de estuco en muros interiores. En el módulo de oficinas avanzó el montaje de la estructura metálica de cubierta y se desarrollaron actividades de acabados correspondientes a obra blanca en diferentes frentes del proyecto.


En las obras exteriores se realizó la excavación y conformación de la rampa de acceso para la posterior construcción del muro de contención, la excavación para la instalación de la tubería de aguas lluvias y la ejecución de la cuneta perimetral destinada a la conducción de aguas pluviales y protección del talud de relleno.

En el cerramiento metálico continuó la aplicación de pintura anticorrosiva.

Las condiciones climáticas fueron favorables para la ejecución de las actividades, sin registro de precipitaciones que afectaran el desarrollo de la obra, según la estación IDEAM 23205030 – Santa Rosa de Simití. Tampoco se presentaron novedades de orden público.

La interventoría evidenció que los rendimientos ejecutados durante las últimas semanas son insuficientes frente a la fecha de terminación contractual del 28 de septiembre de 2026. En consecuencia, requirió al contratista la presentación inmediata de un plan de contingencia y de una programación operativa que contemple jornadas extendidas y nocturnas, previa autorización de la CENAC, con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento del cronograma contractual.

GRAFICA DE %PROGRAMADO VS %EJECUTADO CRONOGRAMA AL 30 DE AGOSTO DEL 2026 (MODIFICATORIO No 4.)



Como se logra evidenciar en la gráfica, el proyecto presenta un histórico condicionado por desfases críticos y correcciones contractuales sucesivas. La evolución de las curvas de avance permite identificar claramente el quiebre y la redefinición del cronograma a partir de la adopción del nuevo modificatorio:

Resumen del Análisis de Avance Físico vs. Programado

El comportamiento histórico del proyecto evidencia una trayectoria marcada por brechas críticas de avance y tres reajustes contractuales significativos que reprogramaron las metas exigidas al contratista:

1. Desfases Críticos Iniciales y Primeras Reprogramaciones

- **Primer pico de desfase:** En la Semana 12, la curva programada alcanzó un pico de 86.78% frente a un avance real del 13.93%, evidenciando la primera brecha crítica.

- **Estabilización temporal:** Una primera reprogramación ajustó las metas, permitiendo un comportamiento alineado y con margen positivo temporal entre las semanas 14 y 17 (registrando en la Semana 17 un 36.39% ejecutado vs. 32.05% programado).
- **Segundo pico de desfase:** Debido a la pendiente exponencial del cronograma, la brecha volvió a profundizarse, alcanzando en la Semana 22 un punto máximo de atraso acumulado del **-49.41%** (90.20% programado vs. 40.79% ejecutado).

2. Impacto del Modificatorio N° 003

- **Reajuste de la meta:** Para corregir la inviabilidad física de las metas vigentes, en la Semana 23 se aplicó el Modificatorio N° 003, ajustando drásticamente la curva programada al 29.04%.
- **Margen positivo transitorio:** Este ajuste generó un superávit aparente a favor del contratista (superando el 50% de ejecución real frente a un programado inferior a partir de las semanas 25 a 37).
- **Recuperación de la pendiente y nuevo atraso:** Al incrementarse nuevamente la exigencia semanal, en la Semana 38 el avance programado ascendió al 84.11% frente a un avance ejecutado del 74.13%, generando un atraso del **-9.98%**.

3. Impacto del Modificatorio N° 004

- **Prórroga y nuevo punto de quiebre:** Ante el desfase registrado al cierre del ciclo del Modificatorio 003, en la Semana 39 se formalizó el Modificatorio N° 004 (prórroga de 48 días hasta el 28 de septiembre de 2026).
- **Estado actual:** La meta programada bajó al 41.84% en la Semana 39, permitiendo que la ejecución acumulada (75.10% en la Semana 39 y bordeando el 78.07% en las semanas posteriores) vuelva a situarse temporalmente por encima de la curva programada.

Conclusión Técnica de la Interventoría Las caídas abruptas en la curva azul corresponden a sincrónicas correcciones contractuales (modificatorios) necesarias ante el rezago de la obra. Los márgenes positivos post-modificatorio son netamente transitorios; la alta inclinación de la línea programada en la fase final del proyecto exige al contratista elevar de forma urgente sus rendimientos operativos (plan de contingencia y jornadas extendidas) para evitar caer en una nueva brecha de atraso antes de la fecha límite contractual.

A continuación, se presenta la programación vs ejecución a corte del 05 de septiembre de 2026, según la programación vigente de las actividades y donde se resalta la ejecución de los ítems y capítulos:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin de línea base	% AV PLAN DT (Texto4)	% completado
PROGRAMACION DE OBRA	**325,13 días**	**sáb 8/11/25**	**mar 29/09/26**	**sáb 8/11/25**	**dom 5/04/26**	**71,36%**	**53%**
P-1. PRELIMINARES	**292 días**	**sáb 8/11/25**	**mié 26/08/26**	**sáb 8/11/25**	**dom 1/02/26**	**100,00%**	**75%**
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO - medida como el area objeto de construccion	4 días	sáb 8/11/25	vie 13/03/26	sáb 8/11/25	dom 7/12/25	100,00%	100%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO	1 día	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25	dom 7/12/25	100,00%	100%

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	sáb 8/11/25	dom 7/12/25	100,00%	100%
DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material a botadero.)	4 días	mar 11/11/25	vie 14/11/25	sáb 8/11/25	dom 7/12/25	100,00%	100%
EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMUN H=hasta 2.0 M (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.)	14 días	lun 5/01/26	dom 18/01/26	lun 5/01/26	dom 18/01/26	100,00%	100%
EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA ancho hasta 80 cm y h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue, trasiego y retiro de material excavado).	7 días	sáb 8/08/26	sáb 15/08/26	lun 26/01/26	dom 1/02/26	100,00%	87%
EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMUN H=hasta 5.0 M. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.)	15 días	vie 17/07/26	vie 31/07/26	lun 22/12/25	dom 4/01/26	100,00%	63%
RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue, trasiego y retiro de sobrantes a botadero.)	15 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26	lun 19/01/26	dom 25/01/26	100,00%	41%
C-2 CIMIENTOS	**210,14 días**	**lun 22/12/25**	**lun 20/07/26**	**lun 22/12/25**	**dom 25/01/26**	**100,00%**	**98%**
BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	7 días	lun 22/12/25	dom 28/12/25	lun 22/12/25	dom 28/12/25	100,00%	100%
ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibrado (Sin refuerzo)	7 días	lun 5/01/26	lun 20/07/26	lun 5/01/26	dom 11/01/26	100,00%	98%
VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi - SIN FORMALETA (Sin refuerzo)	7 días	lun 12/01/26	dom 18/01/26	lun 12/01/26	dom 18/01/26	100,00%	100%
VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado (Sin refuerzo)	14 días	lun 1/06/26	lun 15/06/26	lun 19/01/26	dom 25/01/26	100,00%	100%
CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	14 días	lun 29/12/25	dom 19/07/26	lun 29/12/25	dom 4/01/26	100,00%	93%
ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado (Sin refuerzo)	14 días	lun 1/06/26	lun 15/06/26	lun 19/01/26	dom 25/01/26	100,00%	100%
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	**210,13 días**	**lun 2/02/26**	**lun 31/08/26**	**lun 2/02/26**	**dom 5/04/26**	**100,00%**	**60%**
CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1,2 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa en lámina de alfajor.).Según detalle.	7 días	lun 10/08/26	lun 17/08/26	lun 16/02/26	dom 22/02/26	100,00%	100%
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación)	10 días	vie 31/07/26	lun 10/08/26	lun 2/02/26	dom 15/02/26	100,00%	100%

PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo).	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo)	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
PUNTO DESAGUE PVC 4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo).	7 días	lun 2/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
PUNTO REVENTILACIÓN PVC 2" (Incluye accesorios de conexión, unión y yee).	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	100,00%	100%
TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	4 días	lun 2/02/26	jue 5/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
TUBERIA PVC-L 2" (Red ventilación) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	4 días	mar 3/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	4 días	mié 4/02/26	mié 11/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	7 días	lun 2/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
TAPÓN DE LIMPIEZA DE 4" (Incluye codo 45° PVCS, tubería PVCS y tapa de inspección).	7 días	lun 2/02/26	mar 18/08/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m. H=0.25 m con rejilla en ángulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200)	7 días	lun 10/08/26	lun 17/08/26	lun 16/02/26	dom 22/02/26	100,00%	50%
REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	48%
POZO INSPECCIÓN EN LADRILLO h= 2.50 m. Diámetro 1.20 m. (Incluye aro, tapa en hierro, ladrillo común, acero de refuerzo, pasos, cunetas, excavación y recebo).	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	100,00%	100%
TUBERIA PVC-S 4" (Red Aguas Lluvias) Incluye instalación y accesorios.	7 días	lun 2/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%

SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 3".	7 días	lun 2/02/26	mar 18/08/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE B=0.40 m. L=0.40 m. H=0.06 m. Tipo Titan o equivalente).	7 días	vie 31/07/26	vie 7/08/26	lun 16/02/26	dom 1/03/26	100,00%	50%
TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 4"	7 días	lun 10/08/26	lun 17/08/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE HIERRO DUCTIL 4".	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION TEE DE HIERRO DUCTIL 4".	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR BRIDA EN HD SERIE 4200 PARA TRANSICIÓN PVC-C900 ACERO DIAMETRO 4" (Incluye Brida de tubería).	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA CUPULA CONCENTRICA REF CC 8" X 6" EN ALUMINIO TIPO COLREJILLAS O SIMILAR H: 8 CM DIAMETRO DE LA BOCA DE ABSORCION 8" DIAMETRO DE ACOPLE EN ABERTURA 6", PARA CAUDAL NO CONTROLADO.	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PREFABRICADO PRECON O EQUIVALENTE EN CONCRETO TIPO VEHICULAR DE DIMENSIONES EXTERNAS A:0.60M H:0.67 L:1.00M Y DIMENSIONES INTERNAS DE A:0.40M Y H:0.45M, INCLUYE REJILLA EN CONCRETO TIPO VEHICULAR DE 14 X 49,5 X 50 CM Y	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	61%
SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 4".	7 días	lun 2/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO DE HIERRO DUCTIL 4" SERIE 1000 C-900	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO DE HIERRO DUCTIL 4" SERIE 4000 C-900	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTÓN DE VENTILACIÓN en PVC-S 2" EN CUBIERTA PARA RED DE REVENTILACIÓN, INCLUYE CODO DE 180°, TUBO DE 2" EN PVC-S Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
CAJA PARA VALVULA 0,50 *0,40*0,60m (incluye excavación, base en recebo común, placa concreto 2000PSI,ladrillo común, marco metálico en ángulo 2" x1/8, tapa en acero lamina alfajor y ganchos en acero,(incluye malla electrosoldada H-084 R .21 4mm 15 x 25	7 días	lun 16/02/26	dom 22/02/26	lun 16/02/26	dom 22/02/26	100,00%	100%
TUBERIA PVC-S 4" (Aguas lluvias) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	7 días	lun 2/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
TUBERIA PVC-S 6" (Aguas lluvias) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.	7 días	lun 9/02/26	dom 15/02/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	100,00%	39%
SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 1.650 Lts 100% enterrado que cumpla con características estructurales de resistencia, con tapas y accesorios; cilíndrico horizontal (tanque séptico + filtro anaerobio de flujo ascendente); color negro o equivalnete. (Incluye r	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	70%
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	**114 días**	**lun 27/04/26**	**mar 18/08/26**	**lun 22/12/25**	**dom 15/03/26**	**100,00%**	**51%**
POLIETILENO CAL. 6 (Impermeabilización piso)	60 días	lun 27/04/26	jue 25/06/26	lun 22/12/25	dom 4/01/26	100,00%	52%
GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	7 días	mié 12/08/26	mar 18/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	46%
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**224 días**	**lun 16/02/26**	**lun 28/09/26**	**lun 22/12/25**	**dom 5/04/26**	**88,24%**	**89%**
ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	133 días	lun 16/02/26	lun 29/06/26	lun 22/12/25	dom 1/03/26	100,00%	90%
MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Φ 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	45 días	lun 18/05/26	jue 2/07/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 Φ 6.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	60 días	lun 27/04/26	vie 26/06/26	lun 26/01/26	dom 1/02/26	100,00%	89%
PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m incluye formaleta y vibrado (Sin refuerzo)	7 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 incluye formaleta y vibrado (Sin refuerzo)	60 días	lun 4/05/26	vie 3/07/26	lun 2/02/26	dom 1/03/26	100,00%	89%
PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi (Sin refuerzo)	7 días	jue 2/07/26	jue 9/07/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	0%

COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi A LA VISTA - incluye formaleta y vibrado (sin refuerzo)	7 días	lun 23/02/26	lun 2/03/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	100,00%	100%
VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi A LA VISTA - incluye formaleta y vibrado (Sin refuerzo).	45 días	vie 10/04/26	lun 25/05/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	100%
MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO de 3.000 psi A LA VISTA, incluye formaleta y vibrado (sin refuerzo).	15 días	sáb 15/08/26	sáb 29/08/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	100%
PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e= 0.10m (Sin refuerzo), incluye formaleta y vibrado	15 días	dom 13/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo).	120 días	mié 22/04/26	jue 20/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo).	120 días	mié 29/04/26	jue 27/08/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	100%
ALBARDILLAS PROTECCION MUROS EN CONCRETO A= 0.20 REFORZADO DE 2500 PSI (Incluye refuerzo)	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
JUNTA DE CONSTRUCCION PLACA DE CONTRAPISO Junta promedio 1/2"(Incluye sellante) SEGÚN DISEÑO	21 días	lun 11/05/26	lun 1/06/26	lun 9/02/26	dom 1/03/26	100,00%	100%
PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e= 0.08 m (Sin refuerzo)	15 días	dom 13/09/26	lun 28/09/26	lun 16/02/26	dom 22/02/26	0,00%	43%
ANCLAJES de 1/2 con perforación de 5/8" x 4" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	7 días	lun 2/03/26	lun 9/03/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	100%
MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON GRANITO FUNDIDO EN SITIO COLOR GRIS (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) (Incluye refuerzo)	7 días	jue 17/09/26	jue 24/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
JUNTA DE DILATACION PLACA DE CONTRAPISO Junta promedio 1/2"(Incluye sellante). SEGÚN DISEÑO	7 días	lun 1/06/26	lun 8/06/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	100%
LOSA DE CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI Impermeabilizado para tanque.(Sin refuerzo)	14 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PARA DEMARCACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN COLOR VERDE, ANCHO MÍNIMO DE 10 CM	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	0,00%	0%
M-6 MAMPOSTERÍA	**212 días**	**lun 9/02/26**	**mié 9/09/26**	**lun 2/02/26**	**dom 29/03/26**	**100,00%**	**79%**
MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm. Incluye mortero de pega y grafil.	90 días	mar 26/05/26	lun 24/08/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye mortero de pega y grafil.	130 días	lun 9/02/26	vie 19/06/26	lun 9/02/26	dom 1/03/26	100,00%	88%

RECUBRIMIENTO BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN MURO SUPERBOARD 8 mm. Ancho <50cm.(Perfileria cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	14 días	vie 26/06/26	vie 10/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	28%
RECUBRIMIENTO FACHADA EN TEJA STANDING SEAM 505 mm cal. 26 .INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	30 días	lun 10/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS	**14 días**	**lun 14/09/26**	**lun 28/09/26**	**lun 2/02/26**	**dom 15/02/26**	**0,00%**	**48%**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Cuerpo de Bronce 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación)	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).	14 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	0,00%	100%
LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	25%
VENTOSA 1" DOBLE EFECTO (Incluye accesorios)	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR DE BRONCE DE 1"	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
EMPALME ACOMETIDA SISTEMA ACUEDUCTO NUEVO O EXISTENTE - ACOMETIDA EDIFICACIÓN NUEVA O EXISTENTE (Para diámetros de 1/2" hasta 1") Consiste en garantizar la conexión de la edificación indicada en plano y/o memoria a la acometida dispuesta desde el sistema	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
REGISTRO Cuerpo de Bronce 1/2 (Incluye accesorios)	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	33%

REGISTRO Cuerpo de Bronce 3/4" (Incluye accesorios)	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	50%
REGISTRO Cuerpo de Bronce 1" (Incluye accesorios)	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	33%
TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria -Red de suministro (Incluye regatas, resanes, instalación y accesorios).	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	0,00%	100%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 3/4" (en Latón forjado niquelado o bronce). Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación).	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE 0 A 300 PSI	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	**50 días**	**lun 10/08/26**	**mar 29/09/26**	**lun 9/03/26**	**dom 5/04/26**	**62,96%**	**2%**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 1" SCH 40	21 días	lun 10/08/26	lun 31/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 1 1/2" SCH 40	21 días	lun 10/08/26	lun 31/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 2 1/2" SCH 40	21 días	lun 10/08/26	lun 31/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 4" SCH 40	21 días	lun 10/08/26	lun 31/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 1"	21 días	lun 24/08/26	lun 14/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2"	21 días	lun 24/08/26	lun 14/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2"	21 días	lun 24/08/26	lun 14/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
APLICACIÓN PINTURA RED DE INCENDIO 1" A 2"	21 días	vie 28/08/26	vie 18/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
APLICACIÓN PINTURA RED DE INCENDIO 2 1/2" A 4"	21 días	vie 28/08/26	vie 18/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA OS& Y 4"	14 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" Inc tapa - cadena	14 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO Ø 4" UL/FM	14 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 4"	14 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUDALÍMETRO	14 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	50%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO Ø 2" UL/FM	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC polivalente. Extintor presurizado a base de polvo quimico ABC al 100%. Incluye gancho para colgar en pared. Recargable. Fabricados segun las normas ANSI/UL 711. Aprobado por CBP y CDZ. Capacidad: 5	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 3”	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 4”	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2”	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 4”	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GABINETE TIPO III CON VÁLVULA REGULADORA, Boquilla chorro niebla en policarbonato UL-FM, cajilla gabinete tipo III 0.77x0.99x0.24, Extintor de polvo químico ABC, Capacidad 10 Lb, Llave spaner cromada d	8 días	lun 21/09/26	mar 29/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 3"	7 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE DE ALIVIO DE PRESION DE 4"	7 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RED CONTRA INCENDIOS en poliéster reforzado con fibra de vidrio, PRFV, CAP 29.000 lts, cilíndrico vertical (diámetro 3 metros, altura 4,4 metros), de fondo plano y cabezal superior abombado, para a	7 días	lun 31/08/26	lun 7/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO D 30 LIBRAS (Incluye soporte de pedestal)	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA ANTIVÓRTICE 4"	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS	**126 días**	**mar 26/05/26**	**mar 29/09/26**	**lun 9/02/26**	**dom 5/04/26**	**29,69%**	**47%**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 10 m. 510 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua).	15 días	mar 2/06/26	mié 17/06/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua).	15 días	mié 24/06/26	jue 9/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 1050 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua).	15 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE T	21 días	vie 17/07/26	vie 7/08/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 3" Tipo TDP- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno con tierra de la excavación compactada en capas de 15 cm, banda plástica, empradización y retiro de material so	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 3" Tipo TDP- EN ZONA DURA (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno Base Granular B-600, banda plástica y concreto para pavimento).	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 3" Norma Codensa AE 238	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
ESTRUCTURA LA 206 CODENSA, CRUCETA METALICA GALVANIZADA - CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CAMBIO DE ANGULO A 90° RETENCION HORIZONTAL. (No incluye poste ni templete).	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%

ESTRUCTURA LA 209 CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA. CODENSA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO DERIVACIÓN A 90º CON RETENCIÓN INFERIOR. (No incluye poste ni templete).	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
ESTRUCTURA LA 211 CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA. CODENSA FINAL DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO. (No incluye poste ni templete).	15 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
ESTRUCTURA LA 213 RETENCIÓN DOBLE SIMÉTRICA DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO, CRUCETA METALICA GALVANIZADA.No incluye poste	15 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO. POSTE A VARILLA DE ANCLAJE. NORMA CODENSA LA 411	15 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
RED DE MEDIA TENSION ABIERTA EN CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA ACERO GALVANIZADO ACSR Nº 1/0 AWG (3X1/0)	15 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	100%
ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x4+6 AWG 600 V (PE /PVC-SR)	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1".	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	62%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2".	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC DB 3".	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	21 días	mar 8/09/26	mar 29/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT IMC ó RIDGID 3/4".	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	100%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFR LS CT N° 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	40%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 6-8" DE 15 W, Multivoltaje, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.650 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 50.000 Hrs o super	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	0,00%	49%
SALIDA ILUMINACION DE INCRUSTAR EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 12 m	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	0,00%	42%
SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	50%
SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A,127 V EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%

SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	50%
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	33%
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, G	15 días	mar 8/09/26	mié 23/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W; Temperatura de Color 3000K, 4000K o 6000K; Flujo Luminoso 750 lm (±10%); Voltaje 100/277 VAC; Horas de Vida Útil 30.000 Horas o superior; Garantía de 5 años; En calidad Syl	15 días	mar 8/09/26	mié 23/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMADOR HORARIO ELECTRONICO EN CAJA METALICA EMPOTRADA	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	0,00%	0%
SALIDA TEMPORIZADOR PROGRAMABLE HORARIO ELECTRÓNICO	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	0,00%	0%
TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION	120 días	mar 26/05/26	mié 23/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	60%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE COMPRESIÓN TIPO PALA PARA CABLE N° 2 AWG, En calidad 3M o Superior. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 10. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales)	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	40%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA PARA MALLA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	0%
CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN , INCLUYE: MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO, CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA ATIERRA, MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS OBTENIDOS Y DISEÑO	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/THWN N°8 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	40%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA MOLDEADA I nominal 80 A, regulable de 56 a 80 A,Icu 25 kA a 400 V, 55 kA a 220/240 V. DE CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D,	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON DIVISION DE 100x45mm. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, UNIONES, DERIVACIONES EN T, ÁNGULOS EXTERNOS, ÁNGULOS INTERNOS, TAPAS FINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales)	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE FPLP 2x16 AWG COLOR ROJO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de Salida 208/100 V, Conexión Dyn5 Piloto de señalización de	15 días	mié 8/07/26	jue 23/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8" X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	15 días	mié 8/07/26	jue 23/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS MONOFÁSICA RACKEABLE DE 2200 VA - 1800 W, 120 V, Altura en Rack 2U, Operación a 2600 msnm o superior, Temperatura de operación de 0 - 40 °C o Superior, Clase de protección IP 20 o Superior, Garantí	15 días	mié 8/07/26	jue 23/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	33%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	50%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 200W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6000K o similar, Flujo Luminoso 15000Lm (±10%), Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior.	15 días	mar 8/09/26	mié 23/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	0%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 CONECTORES DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE PARA DERIVACIONES O conexiónES EN REDES TRENZADAS DE BAJA TENSIÓN.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	0%
MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 500. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (NO INCLUYE POSTE).	15 días	lun 24/08/26	mar 8/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 70 W, Temperatura de Color 4000K-4500K, SMD2835, Lumen 6.430 lm (+/- 10%), FP > 0.9, Angula 120°, Garantía de 5 años, Voltaje 120/277 VAC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEX	15 días	mar 8/09/26	mié 23/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO SALIDA DE EMERGENCIA COLOR VERDE TIPO COOPER SIMILAR O DE características TÉCNICAS SUPERIORES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	15 días	mar 8/09/26	mié 23/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUSIBLE DE EXPULSIÓN TIPO DUAL SF (SLOW-FAST) DE 1 A; Nivel de tensión 15 kV, Operación para cortacircuito monopolar tipo cañuela. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU C	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE MEDIDOR TRIFÁSICO EN POSTE DE CONCRETO - (Norma CODENSA AE223).	15 días	lun 14/09/26	mar 29/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	0%
PR-9 PAÑETES Y RESANES	**136 días**	**dom 10/05/26**	**mié 23/09/26**	**lun 9/02/26**	**dom 8/03/26**	**75,00%**	**69%**
PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 2,5m.(Incluye filos y dilataciones).	45 días	lun 3/08/26	jue 17/09/26	lun 9/02/26	dom 22/02/26	100,00%	95%
PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones)	20 días	lun 24/08/26	dom 13/09/26	lun 9/02/26	dom 22/02/26	100,00%	0%
PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado ALTURA > 2,5m. (Incluye filos y dilataciones)	60 días	dom 10/05/26	jue 9/07/26	lun 23/02/26	dom 8/03/26	100,00%	83%

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones).	10 días	dom 13/09/26	mié 23/09/26	lun 23/02/26	dom 8/03/26	0,00%	0%
CB-10 CUBIERTAS	**112 días**	**lun 4/05/26**	**lun 24/08/26**	**lun 2/02/26**	**dom 15/03/26**	**100,00%**	**84%**
ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	60 días	lun 4/05/26	vie 3/07/26	lun 2/02/26	dom 15/02/26	100,00%	90%
PERFILES IPE A-572 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)	60 días	lun 4/05/26	vie 3/07/26	lun 16/02/26	dom 22/02/26	100,00%	98%
ACERO 60.000 psi Templetes o tirantillos y cortavientos (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	5 días	lun 3/08/26	sáb 8/08/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	100,00%	99%
PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572 (Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)	60 días	lun 4/05/26	vie 3/07/26	lun 23/02/26	dom 8/03/26	100,00%	98%
FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	100,00%	47%
FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	100,00%	50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO ACESCO O EQUIVALENTE PARA REMATE SUPERIOR DE CUBIERTA EN GOTERO d/1.00 mt. Incluye suministro + wash primer + esmalte + fijación mediante tornillos con sello en neopreno y todos los accesorios ne	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	78%
FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	41%
CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	35 días	lun 29/06/26	lun 3/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	80%
IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 CON PENDIENTES (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%

CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) Incl. Soscos	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
ESTRUCTURA PERFIL PTE ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño.	45 días	vie 3/07/26	lun 17/08/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	77%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario.	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
Suministro e instalación de Caballete Cubierta en lámina acero galvanizado Cal. 26 (Incluye isntalación y suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje necesarios para la actividad).	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
CR-11 CIELORASOS	**14 días**	**lun 17/08/26**	**lun 31/08/26**	**lun 9/02/26**	**dom 22/02/26**	**100,00%**	**25%**
CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura	14 días	lun 17/08/26	lun 31/08/26	lun 9/02/26	dom 22/02/26	100,00%	34%
DILATACIÓN PLÁSTICA EN "Z" PARA CIELORASO (Incluye elementos de fijación y masilla de nivelación)	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 16/02/26	dom 22/02/26	100,00%	30%
TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO FIBROCEMENTO 6mm SUPERBOARD 0,60 X 0,60 mt. (Refuerzos en perfilería metálica, Cal .24-26, marco en ángulo perimetral . Incluye tres (3) manos de pintura.	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 16/02/26	dom 22/02/26	100,00%	0%
PA-12 PISOS - ACABADOS	**136 días**	**sáb 2/05/26**	**mar 15/09/26**	**lun 9/02/26**	**dom 8/03/26**	**62,50%**	**46%**
ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m	7 días	mar 1/09/26	mar 8/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	100,00%	0%
ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de toxement o equivalente.)acabado con allanadora mecanica	14 días	sáb 2/05/26	sáb 16/05/26	lun 9/02/26	dom 22/02/26	100,00%	100%
CERAMICA HD BLANCO SATINADO 30,5X60. Según diseño incluye boquilla y pegante. (REF. SEGÚN DISEÑO)	7 días	mar 8/09/26	mar 15/09/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	0,00%	50%
CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE	7 días	mar 8/09/26	mar 15/09/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	0,00%	32%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCAPUERTA EN GRAVILLA LAVADA No. 0 (incluye dilatación en bronce)	7 días	mar 8/09/26	mar 15/09/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	0,00%	0%

GUARDAESCOBA RECTO EN Baldosa Grano de Marmol PCL 5 COLOR NEGRO SAN GIL 40 x 10 cm. . (Incluye boquilla y mortero de pega.)	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	40%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA MICROGRANO DE MARMOL Beige 30x30 cm, con boquilla micro grano beige.Tipo Alfa o equivalente.(Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en pvc de 0.5 cm). Segun diseño	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 23/02/26	dom 1/03/26	100,00%	46%
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	**14 días**	**lun 7/09/26**	**lun 21/09/26**	**lun 30/03/26**	**dom 5/04/26**	**0,00%**	**0%**
INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA LAVAMANOS ESPACIO Ref. O4230100-1 Tipo Corona o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)	7 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 2.500 psi, 1.05 x 0.50 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, rejilla 3" x 2", ECOCERAMICA BLANCO 20 *20 cm, llave terminal jardin)	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	**7 días**	**lun 14/09/26**	**lun 21/09/26**	**lun 30/03/26**	**dom 5/04/26**	**0,00%**	**0%**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
AS-15 APARATOS SANITARIOS	**7 días**	**lun 14/09/26**	**lun 21/09/26**	**lun 30/03/26**	**dom 5/04/26**	**0,00%**	**0%**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO HET EN CAJA. Color Blanco Ref. 02909100-1 de Corona o equivalente (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.)	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS NOVARA BLANCO REF. 019301001 Tipo Corona o equivalente.	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA NOVO Y/O SIMILAR (DALIA) 8" PARA LAVAMANOS INCLUYE TODOS LOS ACCESIORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO	**50 días**	**lun 3/08/26**	**mar 22/09/26**	**lun 9/03/26**	**dom 5/04/26**	**100,00%**	**52%**
VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 mm (Incluye marco en perfileria VP 3831 o equivalente y vidrio cristal de 6 mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalac	5 días	lun 24/08/26	sáb 29/08/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	50%

VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR CHAMPAGNE Tipo pesado (Incluye marco y contramarco en perfileria PB 6038 o equivalente). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e i	5 días	lun 24/08/26	sáb 29/08/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	45%
PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO SENCILLO (Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Sumin	5 días	sáb 29/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	47%
PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO MONTANTE EN REJILLA. (Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto mon	5 días	sáb 29/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	50%
MALLA ESLABONADA Cal. 12 de 2 1/4"x 2 1/4" + tubo galvanizado 2"+ ángulo 2"x 1 1/8 + anticorrosivo + esmalte. Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.	10 días	lun 24/08/26	jue 3/09/26	lun 23/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
MALLA ONDULADA Cal. 12 de 2 x 1 1/2" + angulo 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4" + anticorrosivo + pintura electrostatica. Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.	50 días	lun 3/08/26	mar 22/09/26	lun 9/03/26	dom 5/04/26	100,00%	71%
PUERTA CORREDIZA EN MALLA ONDULADA. Cal.12, tubo circular 2" Cal.18, perfil en "C" estándar 3x5, ángulo 1"x1", pasador portacandados. Pintura según especificaciones arquitectónicas. (Verificar en planos de detalle). Suministro e instalación a todo costo.	5 días	sáb 29/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	47%
PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PERSIANA PORTACANDADO Y FALLEBA. (Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco en lámina galvanizada cal. 18 cargados en mortero). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correct	5 días	sáb 29/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%

PUERTA HOJA CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/2"" X 1 1/2" X 1/4" – apoyado en tubo vertical galvanizado de 2" incluye Pasador, bisagra , platina de anclaje de 1"x1"x1/8" cm, 4 anclajes de 3/8" y hoja en malla eslabonada cal 12, 2x1/2" anticorrosivo y esmalte co	5 días	sáb 29/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	33%
CE-18 CERRADURAS	**7 días**	**jue 27/08/26**	**jue 3/09/26**	**lun 30/03/26**	**dom 5/04/26**	**100,00%**	**0%**
CERRADURA ORBIT POMO METALICO - BAÑO Ref. A40S Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño.(Incluye suministro e instalación)	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ENTRADA Ref. A80PD Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362 ULTRA Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE- Tipo Schalage Ref. A80PD o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. (Incluye suministro e instalación)	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
PI-19 PINTURA	**57 días**	**lun 3/08/26**	**mar 29/09/26**	**lun 2/03/26**	**dom 5/04/26**	**40,00%**	**67%**
ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	15 días	lun 7/09/26	mar 22/09/26	lun 2/03/26	dom 22/03/26	0,00%	79%
GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) (Incluye filos y dilataciones)	30 días	jue 13/08/26	sáb 12/09/26	lun 2/03/26	dom 22/03/26	100,00%	93%
ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor de agua y formacion de hongos, con catalizador,	7 días	mar 22/09/26	mar 29/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	0%
LINEAS DELIMITACION PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO (Incluye 3 manos).	3 días	lun 3/08/26	jue 6/08/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	20%
RECUBRIMIENTO EPOXICO DURALCOTE 240	7 días	mar 22/09/26	mar 29/09/26	lun 23/03/26	dom 5/04/26	0,00%	19%
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	**35 días**	**lun 10/08/26**	**lun 14/09/26**	**lun 16/03/26**	**dom 5/04/26**	**71,43%**	**68%**

EXTRACTOR EOLICO tipo VENTURI - TURBINA 24" , Industria GM. A todo costo.(Incluye SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10 días	lun 10/08/26	jue 20/08/26	lun 16/03/26	dom 29/03/26	100,00%	50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE DEL MOTOR DIESSEL, COMPRENDE TUBERÍA DE ACERO SCH 40 6" Y ACCESORIOS, CON AISLANTE TÉRMICO (CAÑUELA AISLANTE EN LANA MINERAL DE ROCA CON ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO PARA TUBERÍAS DE 6")	7 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	50%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B de espesor 0,6 mm, DIÁMETRO 6", PARA CORONACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE DEL MOTOR DIESSEL (Incluye accesorios de fijación y soldadura).	7 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	50%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO UL/FM (incluye bomba, motor, tablero de control y accesorios). Bomba principal centrifuga de eje horizontal, de carcaza partida de una etapa, motor diesel listada y aprobada UL/F	14 días	lun 24/08/26	lun 7/09/26	lun 16/03/26	dom 5/04/26	100,00%	100%
OE-21 OBRAS EXTERIORES	**69,13 días**	**vie 10/07/26**	**jue 17/09/26**	**lun 9/03/26**	**dom 5/04/26**	**66,67%**	**60%**
ANDEN CONCRETO 2.500 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084)	5 días	lun 31/08/26	sáb 5/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
EMPRADIZACIÓN (Incluye grama tipo bermuda grass, mano de obra y tierra negra).	5 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm.	5 días	lun 7/09/26	sáb 12/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	0%
SARDINEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000PSI h=50 cm, b=15 cm.	5 días	lun 7/09/26	sáb 12/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	0%
SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO IDU A-10 h=50cm, b=20 cm y L=80 cm,	5 días	lun 7/09/26	sáb 12/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	0,00%	0%
ACABADO ESCOBIADO PARA PISOS DE CONCRETO.(No incluye placa)	5 días	sáb 5/09/26	jue 10/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES	5 días	lun 31/08/26	sáb 5/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA Cal. 14 de 2 1/4" x 2 1/4" H=3.20m + ángulo 3/4 x 1/8" (incluye tubería embebida en estructura en concreto de 0,35 cm + marco en angulo 3/4 x 1/8" + wash primer + esmalte sintético + tubo acero galvanizado 2" +	50 días	vie 10/07/26	vie 28/08/26	lun 9/03/26	dom 29/03/26	100,00%	91%
CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0.30 m. H=0.30 m.(Incluye excavación, base en recebo, placa concreto, formaleta y refuerzo.)	7 días	sáb 5/09/26	sáb 12/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	92%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE PARA ACCESO VEHICULAR DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA - HOJAS CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/2"" X 1 1/2" X 1/4" – apoyado en tubo vertical galvanizado de 2" incluye Pasador, bisagras , platina de anclaje de 1"x1"x1	10 días	sáb 29/08/26	lun 7/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	89%
AG-22 ASEO GENERAL	**5 días**	**dom 20/09/26**	**vie 25/09/26**	**lun 30/03/26**	**dom 5/04/26**	**0,00%**	**0%**
ASEO GENERAL	5 días	dom 20/09/26	vie 25/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	**263 días**	**lun 8/12/25**	**jue 27/08/26**	**lun 8/12/25**	**dom 5/04/26**	**100,00%**	**67%**
LOCALIZACION Y REPLANTEO VIAS	7 días	vie 10/07/26	jue 16/07/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	0%
CONCRETO PARA PAVIMENTO Módulo de rotura: 43 kg/cm2. Extendido, perfilado y vibrado según norma INVIAS.	14 días	lun 10/08/26	dom 23/08/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos.	10 días	vie 31/07/26	dom 9/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
CORTE DE PAVIMENTO	4 días	lun 24/08/26	jue 27/08/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN de afirmado según norma invias 311-07 y estudios de suelos.	200 días	lun 8/12/25	jue 23/07/26	lun 8/12/25	dom 18/01/26	100,00%	83%
PASADORES DE CARGA O DOVELAS: Suministro e instalacion de varilla lisa de 1 pulgada, incluye la canastilla separación desde el centro de las barras de 30 cm, soldadura en un costado de la varilla y engrase de pasador.	7 días	vie 10/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
CORDÓN DE RESPALDO PARA EL SELLO DE JUNTAS de dilatación Sika Rod 5/8" o similar (incluye suministro e instalación).	7 días	lun 10/08/26	dom 16/08/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	**64 días**	**lun 13/07/26**	**mar 15/09/26**	**lun 16/03/26**	**dom 5/04/26**	**100,00%**	**0%**

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, Categoría 6A UTP, 10G, En calidad Ortronics o Superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	14 días	lun 24/08/26	lun 7/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CABLEADO. Categoría 6 o 6A e informe impreso, validando el cumplimiento de las características dispuestas por el fabricante y los mínimos dispuestos en el documento de especificaciones técnicas. (La certificación debe ser realiz	14 días	lun 24/08/26	lun 7/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 1.5 mtrs, Cuatro (4) pares, Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia 5 Mhz mínimo. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	14 días	lun 24/08/26	lun 7/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 1.5 mtrs, Cuatro (4) pares, Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia 5 Mhz mínimo.	14 días	vie 21/08/26	vie 4/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FIBRA OPTICA e informe impreso, validando el cumplimiento de las características dispuestas por el fabricante y los mínimos dispuestos en el documento de especificaciones técnicas. (La certificación debe ser realizada con el equ	14 días	lun 3/08/26	lun 17/08/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL, 2 UR, 19", En calidad Leviton similar o de especificaciones técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	14 días	dom 23/08/26	dom 6/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA 18/36 PUERTOS, Un (1) Kit de badeja de FO 18/36 Ptos mínimo, Un (1) Breakout kit de 6 a 12 fibras, Un (1) Pigtail MM LOMF (50/125 µm) de 6 fibras, Un (1) Panel acoplador LC sextuple multimodo de 1	14 días	lun 13/07/26	lun 27/07/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DUPLEX LC A LC DE 3 MTS, OM4, En calidad similar o superior a la del fabricante de conectividad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	14 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH CAPA 3 DE 24 PUERTOS, Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x 10/100/1000T o superior, 4 x 1G SFP uplinks o superior, 10G uplink US Power Cord, En calidad Allied Telesis REF: AT-x510L-28GT simil	14 días	lun 13/07/26	lun 27/07/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 19", 12 UR, Capacidad de carga para 36 kg o superior, Ranuras de ventilación, Calibre CR 18" o superior, En calidad Ortronics similar o de características técnias superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN	21 días	lun 13/07/26	lun 3/08/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 12 HILOS TIPO OUTDOOR/ADSS, OM3+OM4 o superior, Spam 200 max, Herrajería de suspensión y retensión para cablea ADS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO	21 días	lun 13/07/26	lun 3/08/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE U/UTP CAT6A CMR, 4 PARES, 23 AWG mínimo, Cumplimiento con las normas TIA-568-c.2 o IEC 11801 Class E similar o características técnicas superiores, Color según uso, Velocidad de propagacion 65% o	30 días	lun 27/07/26	mié 26/08/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMI	7 días	mié 26/08/26	mié 2/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA MONOFÁSICA HORIZONTAL PARA RACK 12 SALIDAS, Dimensión 19", Nivel de Tensión 110V, Chasis en Calibre 22. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE TGB (KIT) HORIZONTAL PARA RACK . INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR INDUSTRIAL PARA CCTV >46", Resolución full HD o 1920X1080p, Puerto RS232, 2 puertos HDMI, 1 puerto VGA y un puerto BNC, acciones de aspecto 16:9 y 4:3, Angulo de visión de mínimo 178°, parlantes incluidos, detectar auto	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECLADO CONTROLADOR CÁMARAS PTZ, CON JOYSTICK Y BOTÓN GIRATORIO. Capacidad para controlar todas las cámaras a través de este, alimentación y transmisión de datos mediante puerto USB 2.0, certificación	14 días	lun 3/08/26	lun 17/08/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECLADO COMBINADO PARA CONTROL DE SISTEMA DE INTRUSIÓN Y ALARMA DE INCENDIO; Pantalla LCD de dos líneas para mostrar estado del sistema; Interfaz de usuario sencilla con menús con botones de función es	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 20X20X15 cm; INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/26	dom 22/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NVR 42 CANALES DE 4 x 4 TB, Potencia 250 W, Nivel de Tensión 100/240 V, Frecuencia 50/60 Hz, Puertos USB, Puertos de red RJ45 Gigabit Ethernet LAN, Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) 240 x 210 x 279	20 días	mié 26/08/26	mar 15/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE MÍNIMO 4 LAZOS, Cada lazo con capacidad de mínimo 150 dispositivos de detección, debe incluir mínimo 2 lazos de notificación, alimentación electríca con fuente, certif	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DETECTOR AUTOMÁTICO ÓPTICO TIPO PUNTUAL, contará con sensor óptico de humo. Contará con direccionamiento automático o manual seleccionable, auto control activo del sensor, indicación de	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PULSADOR MANUAL REARMABLE PARA INTERIORES, este pulsador permitirá la activación manual de alarmas. El accionamiento del dispositivo causará un enclavamiento mecánico del mismo y la acti	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIRENA ESTROBO, elemento de notificación, con opción de sonido continuo o código 3, con tres opciones de intensidad de sonido y salida de audio mínima exigida por la norma UL, el estrobo	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRA DE TIERRA DE CONEXION PRIMARIA PARA TELECOMUNICACIONES (PBB), Dimensiones: 100x6x500 mm, Montada sobre aisladores de resina en cuarto de equipos de comunicaciones, Incluye Identificación. INCLUYE	20 días	mié 26/08/26	mar 15/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Cámara IP PTZ de 2MP de alto rendimiento para exteriores con iluminación IR integrada de 180m para escenas con poca o ninguna iluminación ambiente H265 zoom óptico 30x y digital de 16x.	20 días	mié 26/08/26	mar 15/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%


Anexo 3 Programación vigente aprobada

4.3. Registro fotográfico de actividades en obra

Anexo 4 Registro fotográfico de actividades en obra

4.4. Relación de Informes semanales

A continuación, se relacionan los informes semanales presentados a la fecha por parte del contratista y de la interventoría.



INFORME SEMANAL	DEL	AL	
No.1	10/11/2025	15/11/2025	
No.2	16/11/2025	22/11/2025	
No.3	23/11/2025	29/11/2025	
No.4	30/11/2025	06/12/2025	**INFORME BIMENSUAL 1**
No.5	07/12/2025	13/12/2025	
No.6	14/12/2025	20/12/2025	
No.7	21/12/2025	27/12/2025	
No.8	28/12/2025	03/01/2026	
No.9	04/01/2026	11/01/2026	
No.10	12/01/2026	17/01/2026	
No.11	18/01/2026	24/01/2026	
No.12	25/01/2026	31/01/2026	**INFORME BIMENSUAL 2**
No.13	01/02/2026	07/02/2026	
No.14	08/02/2026	14/02/2026	
No.15	15/02/2026	21/02/2026	
No.16	22/02/2026	28/02/2026	
No. 17	01/03/2026	07/03/2026	
No. 18	08/03/2026	14/03/2026	
No. 19	15/03/2026	21/03/2026	**INFORME BIMENSUAL 3**
No. 20	22/03/2026	28/03/2026	
No. 21	29/03/2026	04/04/2026	

No. 22	05/04/2026	11/04/2026	
No. 23	12/04/2026	18/25/2026	
No. 24	19/04/2026	25/04/2026	
No 25	26/04/2026	02/05/2026	
No. 26	03/05/2026	09/05/2026	
No. 27	10/05/2026	16/05/2026	
No. 28	17/05/2026	23/05/2026	
No. 29	24/05/2026	30/05/2026	**INFORME BIMENSUAL 4**
No. 30	31/05/2026	06/06/2026	
No. 31	07/06/2026	13/06/2026	
No. 32	14/06/2026	20/06/2026	
No. 33	21/06/2026	27/06/2026	
No. 34	28/06/2026	04/072026	
No. 35	05/07/2026	11/07/2026	
No. 36	12/07/2026	18/07/2026	
No. 37	19/07/2026	25/07/2026	
No. 38	26/07/2026	01/08/2026	**INFORME BIMENSUAL 5**
No. 39	02/08/2026	08/08/2026	
No. 40	09/08/2026	15/08/2026	
No. 41	16/08/2026	22/08/2026	
No. 42	23/08/2026	29/08/2026	
No. 43	30/08/2026	05/09/2026	

Anexo 5 Informes semanales

4.5. Control y manejo de equipos y/o maquinaria

Durante la ejecución de las actividades del presente informe se utilizó el siguiente equipo:

- Trompos para mezcla de concreto
- Vibro de aguja para concreto
- Pulidoras de mano
- Retroexcavadora
- Vibrocompactador (7 toneladas)
- Volqueta sencilla 7m3
- Volqueta doble troque 16 m3
- Motoniveladora

Los equipos se utilizaron para desarrollar las actividades de descapote, relleno y compactación de este, también se utilizaron en las tareas de fundida de los distintos elementos estructurales.

4.6. Relación de la Información climática

Anexo 6 Cuadro control del clima

4.7. Relación de Certificados de calidad de materiales y ensayos de laboratorio

Anexo 7 Certificados de calidad del acero (El contratista no ha suministrado la información)

Anexo 8 Ensayos de concreto (El contratista no ha suministrado la información)

4.8. Revisión de especificaciones técnicas contractuales

A la fecha, NO se han realizado cambio de especificaciones técnicas del proyecto.

4.9. Control de personal

En obra la obra se ha contado con el siguiente personal:

Contratista de obra:

Descripción	Cantidad
Director de obra	1
Residente de obra	1
Siso	1
Maestro general	1
Oficiales	3
Ayudantes	10
Herrero	1
Soldadores	3
Estucador	2
Electricista	1
Almacenista	1
TOTAL	**24**

Relación de personal de obra

Interventoría:

Descripción	Cantidad
Director de obra	1
Residente de obra	1
Coordinadora	1
Siso	1
TOTAL	**4**

Relación de personal de Interventoría

4.10. Relación de comités de obra y/o visitas de obra.

A continuación, se relacionan los comités de obra realizados a la fecha:

No. Acta	Fecha	Asunto
01	11/11/2025	1. Presentación 2. Documentación previa

		3. Documentación personal de obra 4. Inicio de obra 5. Acta de vecindad	
02	18/11/2025	1.Presentacion 2. Compromisos acta anterior 3. Documentación personal de obra 3. Inicio de obra 4. Acta de vecindad	
03	25/11/2025	1.Presentacion 2. Compromisos acta anterior 3. Documentación personal de obra 3. Inicio de obra 4. Acta de vecindad	
04	02/12/2025	1. Compromisos acta anterior 2. Presentación y análisis de la propuesta técnica y económica del material de relleno. 3. Verificación de soportes ambientales, permisos de extracción y resultados de laboratorio. 4. Análisis de levantamientos topográficos y diferencias encontradas. 5. Avances, restricciones y estado de la obra. 6. Seguimiento documental y revisión de tiempos contractuales.	INFORME BIMENSUAL 1
05	09/12/2025	1. Compromisos acta anterior 2. Presentación y análisis de la propuesta técnica y económica del material de relleno. 3. Verificación de soportes ambientales, permisos de extracción y resultados de laboratorio. 4. Análisis de levantamientos topográficos y diferencias encontradas. 5. Avances, restricciones y estado de la obra. 6. Seguimiento documental y revisión de tiempos contractuales.	
06	16/12/2025	1. Revisión de compromisos del comité anterior. 2. Hojas de vida por parte del contratista 3. Avance de obra – Interventoría	

		4. Solicitud del Interventor de obra sobre equipos de comunicación 5. Observaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y PMA 6. Intervención Residente de Obra - Contratista	
07	23/12/2025	1. Revisión de compromisos del comité anterior. 2. Renuncia profesional SST y Residente de Obra 3. Informe de presunto incumplimiento 4. Avance de obra – Interventoría 5. Solicitud del contratista para la suspensión de la obra	
08	30/12/2025	1. Revisión de compromisos del comité anterior. 2. No presencial del profesional SST y Residente de Obra 3. Avance de obra – Interventoría 4. Informes semanales y bimensuales	
09	06/01/2026	1. Revisión de compromisos del comité anterior. 2. No presencial del profesional SST y Residente de Obra 3. Avance de obra – Interventoría Informes semanales y bimensuales	
10	13/01/2026	1. Revisión de compromisos del comité anterior. 2. Avance de obra – Interventoría 3. Presencia de personal en obra	
11	20/01/2026	1. Revisión de compromisos del comité anterior. 2. Avance de obra – Interventoría 3. Presencia de personal en obra	
12	27/01/2026	1. Revisión de compromisos del comité anterior. 2. Avance de obra – Interventoría 3. Documentación pendiente	INFORME BIMENSUAL 2
13	03/02/2026	1. Revisión de compromisos del comité anterior. 2. Avance de obra – Interventoría 3. Documentación pendiente	
14	10/02/2026	1. Revisión de compromisos del comité anterior. 2. Propuesta del contratista frente al desequilibrio económico 3. Observaciones sobre cambio de diseños y despieces.	

15	17/02/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de actividades atrasadas	
16	24/02/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Observaciones técnicas adicionales del contratista 5. Ingreso de nuevo personal de obra 6. Cumplimiento clausula octava	
17	04/03/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Observaciones técnicas adicionales del contratista	
18	10/03/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Observaciones técnicas adicionales del contratista	
19	17/03/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Urgencia segunda acta de obra 6. Observaciones técnicas adicionales del contratista	
20	24/03/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Definiciones técnicas	
21	31/03/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales	INFORME BIMENSUAL 3

22	7/04/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales	
23	14/04/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales 6. Intervención – Red contraincendios y voz y datos	
24	21/04/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales 6. Intervención – Red contraincendios y voz y datos 7.	
25	30/04/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales	
26	5/05/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales 6. Definición de cambio color de piso	
27	12/05/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales	INFORME BIMENSUAL 4
28	19/05/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior	

		3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales	
29	26/05/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales	
30	4/06/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales	
31	9/06/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales	
32	10/06/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales	
33	23/06/2026	1. Presentación de los asistentes 2. Revisión compromisos del comité anterior 3. Avance de obra – Interventoría 4. Reporte de lluvias 5. Balance de informes semanales	
34	30/06/2026	1. Presentación de los asistentes 4. Revisión compromisos del comité anterior 5. Avance de obra – Interventoría 6. Reporte de lluvias 7. Balance de informes semanales	INFORME BIMENSUAL 5
35	7/07/2026	• Presentación de los asistentes • Revisión compromisos del comité anterior	

		• Avance de obra – Interventoría • Reporte de lluvias • Balance de informes semanales
36	14/07/2026	• Presentación de los asistentes • Revisión compromisos del comité anterior • Avance de obra – Interventoría • Reporte de lluvias Balance de informes semanales
37	21/07/2026	• Presentación de los asistentes • Revisión compromisos del comité anterior • Avance de obra – Interventoría • Reporte de lluvias Balance de informes semanales
38	28/07/2026	• Presentación de los asistentes • Revisión compromisos del comité anterior • Avance de obra – Interventoría • Reporte de lluvias Balance de informes semanales
39	4/08/2026	• Presentación de los asistentes • Revisión compromisos del comité anterior • Avance de obra – Interventoría • Reporte de lluvias Balance de informes semanales
40	11/08/2026	• Presentación de los asistentes • Revisión compromisos del comité anterior • Avance de obra – Interventoría • Reporte de lluvias Balance de informes semanales
41	18/08/2026	• Presentación de los asistentes • Revisión compromisos del comité anterior • Avance de obra – Interventoría • Reporte de lluvias Balance de informes semanales
42	25/08/2026	• Presentación de los asistentes • Revisión compromisos del comité anterior • Avance de obra – Interventoría • Reporte de lluvias Balance de informes semanales
43	1/09/2026	• Presentación de los asistentes • Revisión compromisos del comité anterior

		• Avance de obra – Interventoría • Reporte de lluvias Balance de informes semanales

Anexo 9 Actas de comité de obra

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. Relación de solicitudes de prorroga contrato de obra

El día 10 de agosto de 2026, se formalizó y suscribió el Modificatorio No. 004 (Prórroga No. 004) al Contrato de Obra No. 221-2025. Este acto administrativo, suscrito de común acuerdo entre la Entidad y el ejecutor, tuvo como objeto principal la modificación de la Cláusula Quinta del contrato, concediendo una ampliación del plazo de ejecución por cuarenta y ocho (48) días calendario y fijando de manera oficial como nueva fecha definitiva de terminación el veintiocho (28) de septiembre de 2026.

La justificación técnica que motivó esta prórroga se fundamentó en la solicitud presentada por el contratista de obra mediante oficio DEPOARM-2025-164 del 4 de agosto de 2026, en la cual requirió una ampliación de plazo basada en la afectación de la ruta crítica, compromisos con proveedores y definiciones técnicas pendientes. Tras el análisis realizado por la Interventoría Consorcio Armería 325 (oficio C_ARM325_335) y la evaluación del estado real de los frentes de trabajo en el Batallón de Selva No. 48 (BASRO 48), si bien no se logró verificar objetivamente que la totalidad del tiempo solicitado por el contratista estuviera causalmente sustentado en los eventos alegados (como la imposibilidad de cumplir obligaciones por el no pago del Acta No. 02 o faltantes de diseños), se concluyó que por la dinámica constructiva de la obra se requiere un impulso final de cuarenta y ocho (48) días calendario para garantizar la culminación integral y funcional de las actividades pendientes. Dicha ampliación fue avalada mediante el concepto técnico de la CENAC Ingenieros (Radicado No. 2026197024817523), fijando como nueva fecha de terminación el 28 de septiembre de 2026, sujeta al estricto cumplimiento de un Plan de Contingencia, la reprogramación en ruta crítica (CPM) y el seguimiento semanal de metas de avance.

En el aspecto financiero, el Modificatorio No. 004 se celebró en estricta condición de no adición presupuestal, de modo que no representó incremento en el valor inicial del contrato ($5.686.603.524,46), ni reconocimiento de mayores costos directos o indirectos, reajustes o adición de recursos por parte de la Entidad. Asimismo, en la Cláusula Cuarta se ratificó la obligación del contratista de garantizar la continuidad del servicio de seguimiento de la Interventoría durante el término de la prórroga, de conformidad con los términos fijados en los documentos contractuales y el Modificatorio No. 002, sin costo adicional para la CENAC Ingenieros. Finalmente, como condición de exigibilidad, el contratista quedó obligado a actualizar las garantías de ejecución del contrato conforme a la nueva fecha de finalización.

Anexo 10 Modificatorio No.3 contrato de obra

Anexo 11 Modificatorio No.3 contrato de interventoría

5.2. Relación de solicitudes de adiciones

A la fecha no se tiene solicitud de adiciones para ninguno de los dos contratos.

5.3. Relación de solicitudes de suspensiones contrato de obra

A la fecha no se tiene solicitud de suspensiones para ninguno de los dos contratos.

5.4. Porcentaje de tiempo transcurrido del contrato

El tiempo transcurrido hasta la fecha del presente informe corresponde al período comprendido desde el inicio del contrato hasta la actualidad.

Fecha de inicio	Fecha de terminación inicial	Total, días iniciales	Fecha de terminación final modificatorio 4	Total, días del proyecto		DIAS	% DE TIEMPO TRASCURRIDO
06/11/2025	31/12/2025	60	28/09/2026	329	Tiempo transcurrido del proyecto	309	93%

5.5. Relación de correspondencia enviada y recibida

5.5.1. Correspondencia enviada

Consecutivo	Fecha de emisión	Destinatario	Asunto
C_ARM325_001	29/9/2025	BANCO AV VILLAS	Apertura de una cuenta de ahorros a nombre del consorcio
C_ARM325_002	2/10/2025	CENAC INGENIEROS	Observaciones a la minuta del Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
C_ARM325_003	3/10/2025	CONFAMILIAR	Solicitud de Afiliación como Empleador – CONSORCIO ARMERIA 325 (NIT: 901.987.572-5)
C_ARM325_003a	9/10/2025	CENAC INGENIEROS	Alcance oficio con Radicado 2025197002583911 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-29.25 con requerimiento de entrega de informe preliminar con plazo 17 de octubre y entrega de paquete técnico, formatos y actas.
C_ARM325_004	9/10/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Presentación firma de interventoría, entrega paquete técnico, formatos y actas y solicitud presentación de información para inicio del contrato.
C_ARM325_005	14/10/2025	CENAC INGENIEROS	Ampliación del Oficio de interventoría C-ARM325_003 y Alcance al Oficio No. 2025197002583911 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-29.25.
C_ARM325_006	15/10/2025	CENAC INGENIEROS	Notificación de programación de visita preliminar de obra 17102025
C_ARM325_007	16/10/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de datos de las personas ingreso de visita preliminar de obra
C_ARM325_008	16/10/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Remisión de Levantamiento - estudio de suelos BASRO48
C_ARM325_009	16/10/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-001 - Solicitud de ampliación de tiempo para entrega de documentación
C_ARM325_010	18/10/2025	CENAC INGENIEROS	Entrega de documentación previa a reunión de reconstrucción – Contrato BASROC 48
C_ARM325_011	18/10/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Notificación de reunión de pre-construcción BASRO48
C_ARM325_012	21/10/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-003 Solicitud de ampliación de plazo otorgado

			mediante oficio C_ARM325_009 del 16 de octubre de 2025.
C_ARM325_013	21/10/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe de visita preliminar BASRO48 - Interventoría
C_ARM325_014	22/10/2025	CENAC INGENIEROS	Respuesta oficio 2025197002688721 - datos oficiales de contacto
C_ARM325_015	22/10/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión del informe preliminar de Interventoría
C_ARM325_016	23/10/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-004 - Remisión de documentación previa al inicio del contrato
C_ARM325_017	10/27/2025	CENAC INGENIEROS	Traslado oficio DEPOARM-2025-006 - solicitud de ingreso de personal – BASRO48
C_ARM325_018	29/10/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Segundo llamado de atención por incumplimiento en la entrega completa de la documentación previa al acta de inicio.
C_ARM325_019	29/10/2025	CENAC INGENIEROS	Respuesta CIRCULAR N° 2025197002683411 - Remisión informe de verificación cumplimiento condiciones contractuales.
C_ARM325_020	30/10/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-007 - Remisión de segunda entrega de documentación previa al inicio del contrato
C_ARM325_021	4/11/2025	CENAC INGENIEROS	C_ARM325_021_Remision de informe preliminar Interventoría - BASRO48 - V.01
C_ARM325_022	5/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-008 - Revisión tercera Entrega documentación
C_ARM325_023	6/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-009 - AJUSTE HOJAS DE VIDAS
C_ARM325_024	6/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-007 - Respuesta al oficio C_ARM325_018 del 29 de octubre de 2025 - Segundo llamado de atención por supuesto incumplimiento en la entrega de documentación previa al acta de inicio.
C_ARM325_025	7/11/2025	CENAC INGENIEROS	Entrega de informe preliminar de interventoría con anexos - BASRO48
C_ARM325_026	10/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Remisión de información para verificación – Documentación pendiente Paquete Técnico BASR048 - traslado 2025197002800031
C_ARM325_027	10/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-010 - Remisión de documentación para autorización de ingreso a las instalaciones del BASRO 48.
C_ARM325_028	10/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Tercer llamado de atención - por vencimiento de plazo para entrega de documentación previa BASRO48
C_ARM325_029	12/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Envió de acta de inicio y solicitud de actualización de pólizas
C_ARM325_030	13/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-013 - Resultado de la revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido
C_ARM325_031	14/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-015 - Revisión documentación Plan de Contingencia, PEI, Programación y ARL
C_ARM325_032	18/11/2025	COMFAMILIAR	Afiliación de TRIDECA INGENIERÍA + ARQUITECTURA S.A.S BIC
C_ARM325_033	19/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Presentación hoja de vida Cambio Residente de interventoría.

C_ARM325_034	19/11/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-013 - Resultado de revisión PMA y SST
C_ARM325_035	24/11/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de pólizas actualizadas según acta de inicio - CTO Obra
C_ARM325_036	24/11/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de pólizas actualizadas según acta de inicio - CTO Interventoría
C_ARM325_037	24/11/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal No. 2
C_ARM325_038	25/11/2025	CENAC INGENIEROS	Cambio profesional - SISOMA Interventoría
C_ARM325_039	1/12/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal No. 3
C_ARM325_040	1/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-019 Remisión de propuesta técnica para reemplazo de material de Subbase granular
C_ARM325_041	1/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Reporte Acto Inseguro DEPOARM-2025-013
C_ARM325_042	1/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento No. 1 entrega del PMA y Plan SST subsanados – BASRO48
C_ARM325_043	1/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-017 - Remisión de documentos complementarios
C_ARM325_044	4/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento y primer llamado de atención por atraso en el avance del contrato – Solicitud Plan de Contingencia
C_ARM325_045	4/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta DEPOARM-2025-020 - Rechazo de propuesta de material de relleno y requerimiento de análisis financiero para ítem no previsto.
C_ARM325_046	4/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento para el Cumplimiento de lo Dispuesto en la Cláusula Octava del Contrato de Obra
C_ARM325_047	5/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Concepto y análisis técnico de Interventoría a la propuesta de material de relleno del Contratista y precisiones sobre la autorización de inicio de actividad
C_ARM325_048	9/12/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal No. 4
C_ARM325_049	9/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento No. 2 entrega del PMA y Plan SST subsanados – BASRO48.
C_ARM325_050	10/12/2025	CENAC INGENIEROS	Análisis y Concepto Técnico sobre Oficio DEPOARM-2025-023: Solicitud de Prórroga por tres (3) meses y seis (6) días.
C_ARM325_051	11/12/2025	CENAC INGENIEROS	Solicitud de Prórroga del Plazo del Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
C_ARM325_052	11/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta al Oficio DEPOARM-2025-024 – Cumplimiento de lo Estipulado en la Cláusula Octava del Contrato de Obra.
C_ARM325_053	15/12/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal No. 5
C_ARM325_054	16/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado oficio 2025197003074831 - Respuesta observaciones Remisión del informe preliminar de Interventoría
C_ARM325_055	16/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento No. 3 - Incumplimiento en la entrega de Hojas de vida, PMA y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Respuesta oficio DEPOARM-2025-025, DEPOARM-2025-026 y DEPOARM-2025-

			027. – copia aseguradora póliza No. M-100274339
C_ARM325_056	16/12/2025	CENAC INGENIEROS	Alcance oficio C_ARM325_047 Concepto y análisis técnico de Interventoría a la propuesta de material de relleno del Contratista y precisiones sobre la autorización de inicio de actividad
C_ARM325_057	18/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-029 - Revisión documental y subsanación de requerimientos – Material de relleno mejorado conforme recomendación de laboratorio.
C_ARM325_058	18/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-028 - Verificación y aceptación de resultados de ensayos de densidades en campo
C_ARM325_059	18/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud de trámite formal para revisión de posible inconsistencia estructural identificada en plano 602.
C_ARM325_060	18/12/2025	CENAC INGENIEROS	Informe por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales
C_ARM325_061	22/12/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de pólizas actualizadas según Modificatorio 001 - CTO Interventoría
C_ARM325_062	22/12/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal No. 6 de Interventoría
C_ARM325_063	22/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud hoja de vida Profesional SST.
C_ARM325_064	23/12/2025	CENAC INGENIEROS	Alcance oficio C_ARM325_061 - Remisión de pólizas actualizadas según Modificatorio 001 - CTO Interventoría
C_ARM325_065	24/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-032 - No procedencia solicitud de prorroga
C_ARM325_066	26/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-033 - Respuesta a Oficio C_ARM325_065 - Rechazo a negativa de suspensión - Invocación formal de Cláusula de Fuerza Mayor - Notificación de riesgos inminentes
C_ARM325_067	26/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-030 - Remisión de diseños de mezcla de concreto.
C_ARM325_068	26/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-031 - Afectaciones al suministro de material y personal
C_ARM325_069	26/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-035 - Solicitud copia de los informes semanales.
C_ARM325_070	29/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-034 - Resultado de revisión PMA y Plan SST
C_ARM325_071	29/12/2025	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal No. 7 de Interventoría
C_ARM325_072	30/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-036 - Resultado de Densidades
C_ARM325_073	30/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-026 - Hoja de vida Estructural
C_ARM325_074	30/12/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Alcance oficio C_ARM325_072 – Liberación de actividad y cantidades de relleno Zona 2, con condicionamientos técnicos.
C_ARM325_075	2/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	SEGUNDO REQUERIMIENTO FORMAL Y ADVERTENCIA DE PROCESO SANCIONATORIO – Incumplimiento en entrega de informes (7 semanales y 1 bimestral).

C_ARM325_076	2/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Primer llamado de atención por ausencia de personal mínimo obligatorio en obra.
C_ARM325_077	5/1/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 8
C_ARM325_078	7/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta al oficio DEPOARM-2025-039 – Observaciones técnicas y ambientales al Plan de Manejo Ambiental (PMA)
C_ARM325_079	9/1/2026	AV VILLAS	Solicitud de desbloqueo de cuenta de ahorros empresarial –CONSORCIO ARMERIA325
C_ARM325_080	12/1/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 9
C_ARM325_081	13/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta Aprobación PMA
C_ARM325_082	14/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-043 con asunto Remisión documentación personal profesional para revisión y aprobación - Programación de actividades en obra
C_ARM325_083	15/1/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe Bimensual de Interventoría No. 1
C_ARM325_084	16/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado de oficio y solicitud de gestión directa con el personal (faltante de pago)
C_ARM325_085	19/1/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 10
C_ARM325_086	26/1/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 11
C_ARM325_087	27/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a solicitud de autorización de ingreso de personal – Oficio DEPOARM-2025-045
C_ARM325_088	27/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2026	Traslado de solicitud – Liquidación de prestaciones sociales
C_ARM325_089	27/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2026	Respuesta oficio DEPOARM-2025-045 aprobación profesional Voz y Datos
C_ARM325_090	27/1/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta 2026197000130341 Balance de mayores y menores cantidades
C_ARM325_091	28/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2026	Seguimiento preventivo al avance del proyecto
C_ARM325_092	28/1/2026	CONSORCIO DEPOARM 2027	Observaciones y solicitud de ajustes al Informe Bimensual No. 01
C_ARM325_093	31/1/2026	CENAC INGENIEROS	Certificación de Parafiscales Contadora
C_ARM325_094	31/1/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación Acta Parcial N° 1 – Contrato de Obra N° 221-2025
C_ARM325_095	30/1/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación Acta Parcial N° 1 – Contrato de Interventoría N° 238-2025
C_ARM325_096	31/1/2026	CENAC INGENIEROS	
C_ARM325_097	2/2/2026	CENAC INGENIEROS	Certificado ICA
C_ARM325_097B	2/2/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 12
C_ARM325_098	4/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Primer llamado de atención – Solicitud de Plan de Contingencia por atraso en la ejecución del proyecto.
C_ARM325_099	4/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio 2026197000194261 – Solicitud plan de contingencia
C_ARM325_100	4/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento de ajustes – Acta de Cobro No. 1 (Fecha máxima de entrega 05 de febrero de 2026)

C_ARM325_101	5/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-047 – Emisión de Concepto Técnico Interventoría (Zona de Relleno 2).
C_ARM325_102	9/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-047 - Concepto Modificación de Despieces Estructurales BASRO48
C_ARM325_103	10/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Segunda remisión de queja presentada por el Ing. Gabriel Hernández Suárez
C_ARM325_104	10/2/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 13
C_ARM325_105	10/2/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación física Acta Parcial N° 1 – Contrato de Interventoría N.° 238-2025
C_ARM325_106	12/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO – SOLICITUD URGENTE DE PLAN DE CONTINGENCIA
C_ARM325_107	13/2/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta 2026197000251951 solicitud Informe Detallado Personal Mínimo Requerido - Contrato No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.
C_ARM325_108	13/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento formal por incumplimiento en dedicación del director de Proyecto y solicitud de soportes de seguridad social.
C_ARM325_109	16/2/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 14
C_ARM325_110	16/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Comunicación de incumplimiento de compromisos adquiridos en Comité No. 14 y requerimiento inmediato.
C_ARM325_111	17/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	TERCER LLAMADO DE ATENCIÓN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO – SOLICITUD URGENTE DE PLAN DE CONTINGENCIA
C_ARM325_112	17/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a solicitud de prórroga – Requerimiento de información técnica complementaria
C_ARM325_113	17/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Observaciones a la reprogramación remitida. Respuesta DEPOARM-2025-055
C_ARM325_114	17/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Segundo llamado por incumplimiento contractual – Personal mínimo de la zona
C_ARM325_115 (109)	18/2/2025	CONSORCIO DEPOARM 2025	Informe de presunto incumplimiento por atraso - BASRO48
C_ARM325_116	23/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-048, DEPOARM-2025-053 Y DEPOARM-2025-056 Solicitud de ajuste y diligenciamiento integral de Informes Semanales
C_ARM325_117	23/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud resultados de ensayos de resistencia a la compresión – Elementos estructurales fundidos.
C_ARM325_118	23/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-050-Requerimiento de ajuste y complemento de información informe bimensual
C_ARM325_119	23/2/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 15
C_ARM325_120	23/2/2026	CENAC INGENIEROS	Certificado de autorización de firma digital
C_ARM325_121	23/2/2026	CENAC INGENIEROS	Solicitud de plazo para entrega de ajustes requeridos – Radicado No. 202619700032854.

C_ARM325_122	23/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento cumplimiento estricto instalación de valla de obra conforme modelo CENAC INGENIEROS.
C_ARM325_123	25/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-059 – Incumplimiento plazo entrega reprogramación técnica
C_ARM325_124	25/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-057 – Alcance a Solicitud de Prórroga No. 02
C_ARM325_125	25/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta Oficio DEPOARM-2025-058 - Requerimiento por incumplimiento en remisión de información – Personal mínimo regional.
C_ARM325_126	25/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-061 – Plan de Contingencia
C_ARM325_127	25/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-063 – Remisión Informe Semanal No. 015
C_ARM325_128	26/2/2026	CENAC INGENIEROS	Traslado y solicitud de definición técnica – Oficio DEPOARM-2025-064 (Color cubierta Teja Standing Seam – Ítem CB-10.50).
C_ARM325_129	27/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud de informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
C_ARM325_130	2/3/2026	CENAC INGENIEROS	Alcance – traslado oficio DEPOARM-2025-060 _ con asunto: Comunicación Informativa de Circunstancias Económicas Sobrevinientes
C_ARM325_131	2/3/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 16
C_ARM325_132	2/3/2026	CENAC INGENIEROS	Certificación IMPUESTOS CENAC
133_C_ARM325_133	2/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	_Reiteración y alcance al Oficio C_ARM325_118 – Requerimiento de entrega de documentación pendiente.
134_C_ARM325_134	2/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM 069-2025 sobre solicitud de autorización de ingreso de personal operativo – Oficiales de mampostería
135_C_ARM325_135	3/3/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta a Oficio Radicado No. 2026197000328541 – Subsanación Información Informe Bimensual No. 01.
136_C_ARM325_136	3/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Observaciones a cronograma reprogramado – Oficio DEPOARM-2025-066
137_C_ARM325_137	4/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Reiteración solicitud Informe de Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA)
138_C_ARM325_138	5/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud de remisión de paz y salvos del personal retirado de la ejecución – BASRO48
139_C_ARM325_139	5/3/2026	CENAC INGENIEROS	Entrega en medio físico – Informe Bimensual No. 1 - Interventoría
140_C_ARM325_140	5/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Segunda reiteración – Solicitud informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
141_C_ARM325_141	9/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento por incumplimiento en la entrega del Informe Bimensual 2.
142_C_ARM325_142	9/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Segundo requerimiento entrega de resultados de ensayos de resistencia a la compresión y certificados de calidad de materiales.
143_C_ARM325_143	3/9/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 17
143_C_ARM325_143A	3/10/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe bimensual No. 2 Interventoría

144_C_ARM325_144	9/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-071 – Reprogramación del cronograma de obra
145_C_ARM325_145	9/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-070 – Remisión Informe Semanal No. 016.
146_C_ARM325_146	10/3/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta oficio 2026197000413941 - Subsanación corte parcial 1 - obra
147_C_ARM325_147	10/3/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta oficio 2026197000478651 - Solicitud de balance financiero
148_C_ARM325_148	11/3/2026	CENAC INGENIEROS	Entrega en medio físico – Informe Bimensual No. 2 - Interventoría
148A_C_ARM325_148A	10/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta Oficio DEPOARM-2025-072 - Requerimiento de información – Verificación cumplimiento vinculación de mano de obra regional.
149_C_ARM325_149	11/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Alcance a definición técnica color de cubierta – Depósitos BASRO 48. Radicado No 2026197000510081
150_C_ARM325_150	11/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-073 – Trámite factibilidad eléctrica ante tercero.
151_C_ARM325_151	12/3/2026	CENAC INGENIEROS	Alcance y traslado de solicitud – Oficio DEPOARM-2025-065 – Revisión técnica detalles de cerramiento en malla.
152_C_ARM325_152	12/3/2026	CENAC INGENIEROS	Traslado Oficio DEPOARM-2025-075 solicitud definición de color de cubierta – BASRO48
153_C_ARM325_153	13/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud de expedientes del personal vinculado al proyecto
154_C_ARM325_154	13/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Reiteración requerimiento instalación de valla informativa de obra.
155_C_ARM325_155	16/3/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 18
156_C_ARM325_156	16/02026	CENAC INGENIEROS	Traslado oficio DEPOARM-2025-073 - Solicitud de expedición de autorización para trámite de factibilidad eléctrica
157_C_ARM325_157	16/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-076 – Definición material guardaescoba en baldosa grano de mármol.
158_C_ARM325_158	16/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-077 - Observaciones / Análisis técnico de la Solicitud de Prórroga No. 02 – Oficio DEPOARM-2025-077
159_C_ARM325_159	17/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-081 – Remisión Informe Semanal No. 018.
160_C_ARM325_160	17/3/2026	CENAC INGENIEROS	Radicado en físico informe semanal de Interventoría 18
161_C_ARM325_161	18/3/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión en medio físico – Formato Control Financiero - BASRO48
162_C_ARM325_162	18/3/2026	CENAC INGENIEROS	Traslado DEPOARM-2025-082 solicitud del contratista de obra - Remisión de CERTIFICACIÓN BANCARIA
163_C_ARM325_163	19/3/2026	CONSORCION DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-080 – Revisión y solicitud de ajustes Informe Bimensual No. 02.
164_C_ARM325_164	19/3/2026	CONSORCION DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-085 sobre solicitud de autorización de ingreso de personal operativo.
165_C_ARM325_165	19/3/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta oficio 2026878003993278 remisión de informe sobre estado actual de la obra

166_C_ARM325_166	19/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-079 – Ajuste de especificaciones eléctricas
167_C_ARM325_167	20/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-086 - Observaciones / Análisis técnico de la Solicitud de Prórroga No. 02
168_C_ARM325_168	23/3/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 19
169_C_ARM325_169	25/3/2026	CENAC INGENIEROS	Concepto y análisis técnico solicitud de prorroga No. 2 - Contrato de obra 221-2025
170_C_ARM325_170	25/3/2026	CENAC INGENIEROS	Solicitud de prorroga No. 2 y adición No.1 del Contrato de Interventoría – 238-2025
171_C_ARM325_171	26/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficios DEPOARM 069-2025 y DEPOARM-2025-09 -Autorización de ingreso de personal.
172_C_ARM325_172	26/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado respuesta Entidad – Definición técnica detalles de cerramiento en malla. oficio 20261970006331111.
173_C_ARM325_173	27/3/2026	CENAC INGENIEROS	Traslado Oficio DEPOARM-2025-088 – Solicitud de documentos para trámites de factibilidad.
174_C_ARM325_174	30/3/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 20
175_C_ARM325_175	31/3/2026	CENAC INGENIEROS	Concepto Técnico-Legal de Interventoría sobre la Viabilidad de Ampliación de Plazo (66 días calendario) y Alcance de Compromisos. Oficio DEPOARM-2025-098 Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.
176_C_ARM325_176	31/3/2026	CENAC INGENIEROS	Alcance al Oficio No. C_ARM325_170 - Solicitud de Prórroga No. 2 (66 días calendario) del Contrato de Interventoría No. 238-2025, con precisiones sobre el esquema de asunción de costos por parte del Contratista de obra.
177_C_ARM325_177	1/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-094 – Remisión Informe Semanal No. 017.
178_C_ARM325_178	1/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-093 - Revisión Informe Bimensual PMA – Periodo Enero – Febrero 2026
179_C_ARM325_179	1/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-097 - Viabilidad de personal adicional director de obra
180_C_ARM325_180	1/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	180_C_ARM325_180_ Respuesta oficio DEPOARM-2025-096 y DEPOARM-2025-101 - Aprobación subsanación de planillas y seguridad social periodo enero - febrero de 2026.
181_C_ARM325_181	7/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-089 Informe semanal No. 19 y DEPOARM-2025-100 Informe semanal 20
182_C_ARM325_182	8/4/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 21.
183_C_ARM325_183	9/4/2026	CENAC INGENIEROS	Traslado Oficio DEPOARM-2025-103 – Solicitud de Planos CAP 25 y la red contra incendio.
184_C_ARM325_184	9/4/2026	CENAC INGENIEROS	Remision de polizas actualizadas según modificatorio No. 2 - Prorroga 2 - Interventoria

185_C_ARM325_185	10/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta Oficio DEPOARM-2025-092 – Remisión de informes técnicos (ensayos de resistencia).
186_C_ARM325_186	10/4/2026	CENAC INGENIEROS	Remision de polizas actualizadas según modificatorio No. 2 - Prorroga 2 - Obra
187_C_ARM325_187	10/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-102 – Revisión certificados de calidad.
188_C_ARM325_188	10/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado Oficio Radicado N° 2026197000749681 – Autorización para trámite de factibilidad eléctrica.
189_C_ARM325_189	10/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-104 – Revisión y pronunciamiento sobre Plan de Contingencia.
190_C_ARM325_190	13/4/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 22.
191_C_ARM325_191	14/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-108 sobre solicitud de autorización de ingreso de personal -Actividades de mampostería y pintura.
192_C_ARM325_192	15/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta DEPOARM-2025-107 - solicitud de cambio de acabado pisos
193_C_ARM325_193	16/4/2026	CENAC INGENIEROS	Autorizacion descuento del impuesto de TIMBRE
194_C_ARM325_194	17/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-109 – Devolución y rechazo de trámite Acta de Corte No. 2.
195_C_ARM325_195	18/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado oficio Radicado N° 2026197000823071 – Citación Mesa Técnica de Trabajo Trámite Factibilidad Eléctrica.
196_C_ARM325_196	18/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-110 – Remisión Informe Semanal No. 022.
197_C_ARM325_197	18/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-105 – Remisión Informe Semanal No. 021.
198_C_ARM325_198	18/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado oficio Radicado N° 2026197000823341 – Remisión planos CAP25 y red contra incendio.
199_C_ARM325_199	20/4/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 23.
200_C_ARM325_200	20/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-113 – Remisión de certificación técnica - Proceso eléctrico (AFINIA).
201_C_ARM325_201	21/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud Informe de Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) – Periodo febrero a marzo de 2026
202_C_ARM325_202	21/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud de diligenciamiento y remisión de Formatos de Control Financiero Mensual – Periodos noviembre 2025 a abril 2026.
203_C_ARM325_203	21/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-115 – Remisión Informe Semanal No. 023.
204_C_ARM325_204	21/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-111 – Observaciones a soportes de estructura metálica de cubierta.
205_C_ARM325_205	21/4/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta oficio 2026197000824061 solicitud informe cumplimiento Plan de Manejo Ambiental – PMA
206_C_ARM325_206	23/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-116 – Requerimiento de programación de Mesa Técnica Virtual.

207_C_ARM325_207	25/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-118 - cambio de acabado en superficie perimetral
208_C_ARM325_208	25/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-120 – Observaciones persistentes al Acta de Corte No. 2.
209_C_ARM325_209	27/4/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 24.
210_C_ARM325_210	27/4/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación Acta Parcial N.° 2 – Contrato de Obra N.° 221-2025
211_C_ARM325_211	27/4/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación Acta Parcial N.° 2 – Contrato de Interventoria N.° 238-2025
212_C_ARM325_212	28/4/2026	CENAC INGENIEROS	Traslado Oficio DEPOARM-2025-123 de solicitud de documentos para trámite ante operador de red AFINIA
213_C_ARM325_213	28/4/2026	CENAC INGENIEROS	Certificado de parafiscales - acta
214_C_ARM325_214	28/4/2026	CENAC INGENIEROS	Certificacion IMPUESTOS CENAC + acta 2
215_C_ARM325_215	28/4/2026	CENAC INGENIEROS	Traslado DEPOARM-2025-119 observaciones técnicas del Contratista – Plano EL-809 Especialidad Voz y Datos (Oficio).
216_C_ARM325_216	30/4/2026	CENAC INGENIEROS	Solicitud de comprobantes con deducciones del Acta Parcial No. 1 – Contrato de Obra e Interventoría
217_C_ARM325_217	30/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta Oficio DEPOARM-2025-125 – Autorización de ingreso de personal
218_C_ARM325_218	1/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-126 – Revisión y observaciones al Informe Semanal No. 024.
219_C_ARM325_219	1/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado de documentación para trámite de factibilidad eléctrica – Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-123.
220_C_ARM325_220	4/5/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 25.
221_C_ARM325_221	4/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud Informe de Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) – Periodos marzo y abril de 2026
222_C_ARM325_222	5/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-127 y observaciones al Informe Semanal N° 025.
223_C_ARM325_223	5/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado de Acta de Reunión No. 2026197006131036 – Trámite factibilidad eléctrica y planos CAP 25.
224_C_ARM325_224	5/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficios DEPOARM-2025-114 y DEPOARM-2025-128 – Solicitud de definiciones técnicas y trámite de reunión con la Entidad.
225_C_ARM325_225	5/5/2026	CENAC INGENIEROS	Solicitud de mesa técnica con el COING para definiciones de Red Contra Incendio, Acabados y Cubierta.
226_C_ARM325_226	6/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-117 – Traslado de Informe de Revisión de Diseños Hidráulicos y Equipo RCI.
227_C_ARM325_227	6/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	URGENTE: Solicitud de información complementaria y cumplimiento de requerimientos Plan de Manejo Ambiental (PMA) - Informes Bimensual Enero-febrero 2026 y marzo-abril 2026.

228_C_ARM325_228	11/5/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 26.
229_C_ARM325_229	11/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	229_C_ARM325_229_Respuesta oficio DEPOARM-2025-117 - Aprobacion equipos RCI
230_C_ARM325_230	11/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado de observaciones de la Entidad al Corte Parcial de Obra No. 2 – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
231_C_ARM325_231	12/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento formal y llamado de atención por inicio de desviación negativa en el cronograma – Solicitud de Plan de Contingencia – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
232_C_ARM325_232	13/5/2026	CENAC INGENIEROS	Traslado, revisión y análisis técnico del oficio DEPOARM-2025-130 – Solicitud de definiciones técnicas y validación de criterios de diseño
233_C_ARM325_233	17/5/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe bimensual No. 3 de Interventoria - BASRO48
234_C_ARM325_234	18/5/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 27.
235_C_ARM325_235	18/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a la remisión del Informe Semanal No. 026 y observaciones sobre el estado físico del proyecto – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
236_C_ARM325_236	18/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Devolución y observaciones técnicas al Informe Bimensual N° 3 (Periodo del 07 de marzo al 06 de mayo de 2026) – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
237_C_ARM325_237	18/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Pronunciamiento técnico y requerimiento de soportes frente a la respuesta al Plan de Contingencia – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
238_C_ARM325_238	20/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN POR ATRASO CRÍTICO EN LA EJECUCIÓN – Reiteración perentoria de Plan de Contingencia formalmente estructurado y debidamente soportado – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
239_C_ARM325_239	19/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta oficio DEPOARM-2025-132 sobre solicitud de autorización de ingreso de personal -Actividades de soldadura.
240_C_ARM325_240	20/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento subsanación de hallazgos – Seguimiento Plan de Manejo Ambiental (PMA) Informe bimensual 3.
241_C_ARM325_241	20/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Devolución formal del Corte Parcial de Obra No. 2 – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
242_C_ARM325_242	21/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento de cumplimiento contractual y remisión de evidencias verificables
243_C_ARM325_243	21/5/2026	CENAC INGENIEROS Y CONSOCIO DEPOARM 2025	Concepto técnico de viabilidad y aprobación para el suministro e instalación de alternativa de acabado para el ítem PA-12.245 (Baldosa micrograno de mármol) – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).

244_C_ARM325_244	21/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-135 - Solicitud de Autorización de Ingreso de Personal Operativo.
245_C_ARM325_245	25/5/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 28.
246_C_ARM325_246	25/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	TERCER LLAMADO DE ATENCIÓN POR ATRASO CRÍTICO E INCUMPLIMIENTO REITERADO – Omisión en la entrega del Plan de Contingencia – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
247_C_ARM325_247	25/2/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta y aprobación del Informe Semanal No. 027, y requerimiento de aclaración administrativa por error de digitación – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
248_C_ARM325_248	26/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento perentorio de soportes de afiliación activa a Riesgos Laborales (ARL).
249_C_ARM325_249	26/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	SEGUNDO REQUERIMIENTO Y REITERACIÓN PERENTORIA: Solicitud de información complementaria y cumplimiento de requerimientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
250_C_ARM325_250	26/5/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta a oficio Radicado N° 2026197000922001 sobre observaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y solicitud de ampliación de plazo para entrega de soportes.
251_C_ARM325_251	29/5/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe bimensual No. 3 de Interventoria - BASRO48 en fisico
252_C_ARM325_252	1/6/2026	CENAC INGENIEROS	Análisis técnico-jurídico y concepto definitivo de Interventoría frente a la Solicitud de Prórroga No. 03 de Obra (Oficio DEPOARM-2025-137).
253_C_ARM325_253	29/5/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta 2026197001055101 - solicitud de desagregación técnico-contable de activos fijos.
254_C_ARM325_254	29/5/2026	CENAC INGENIEROS	Alcance al oficio C_ARM325_250 - Respuesta oficio CENAC N° 2026197000922001 sobre observaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
255_C_ARM325_255	29/5/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado de solicitud de la Entidad sobre desagregación técnico-contable de activos fijos, desglose de APU y ficha técnica de equipos – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
256_C_ARM325_256	1/6/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 29.
257_C_ARM325_257	1/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta Oficio DEPOARM-2025-137 frente a Solicitud de Prórroga No. 03. Requerimiento perentorio de actualización de programación y Plan de Contingencia y Recuperación para el Aseguramiento del Cumplimiento del Cronograma
257_C_ARM325_258	2/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	CUARTO LLAMADO DE ATENCIÓN EN SEDE DE INTERVENTORÍA POR AGUDIZACIÓN DE ATRASO CRÍTICO– Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
258_C_ARM325_258A	2/6/2026	CENAC INGENIEROS	Prórroga No. 03 - Contrato de Interventoria No. 238-2025 BASRO 48

259_C_ARM325_259	2/6/2026	CENAC INGENIEROS	Informe sobre interferencia técnica en el trazado de redes de la Ilustración 02 (Oficio Radicado N° 2026197001162241), advertencia de superposición con el Plan Maestro y solicitud de replanteo – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
260_C_ARM325_260	6/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta técnica, revisión y aprobación con observaciones de los Informes Semanales No. 028 y No. 029 – Alerta por incremento crítico de desviación negativa – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
261_C_ARM325_261	4/6/2026	CENAC INGENIEROS	Alcance oficio 258_C_ARM325_258A Prórroga No. 03 - Contrato de Interventoria No. 238-2025 BASRO 48
262_C_ARM325_262	4/6/2026	CENAC INGENIEROS	Informe de presunto incumplimiento por atraso - BASRO48
263_C_ARM325_263	4/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-140 sobre solicitud de autorización de ingreso de personal operativo y validación de subsanación documental.
264_C_ARM325_264	4/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta Oficio DEPOARM-2025-142 sobre solicitud de autorización de ingreso de personal especializado – Actividades de instalación de cubierta.
265_C_ARM325_265	5/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado de solicitud de liquidación laboral y requerimiento de soportes de paz y salvo – Trabajador GUZMÁN MEZA RODRÍGUEZ.
266_C_ARM325_266	5/6/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta a Oficio con Radicado N° 2026197001162151 y remisión de soportes Plan de Manejo Ambiental (PMA).
267_C_ARM325_267	5/6/2026	CENAC INGENIEROS	Certificacion de Impuestos
268_C_ARM325_268	5/6/2026	CENAC INGENIEROS	Certificado ICA
269_C_ARM325_269	5/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Observaciones técnicas a la reprogramación de actividades presentada mediante radicado DEPOARM-2025-142
270_C_ARM325_270	8/6/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 30.
271_C_ARM325_271	10/6/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación Acta Parcial de Interventoría No. 03, correspondiente al Pago Fijo No. 01 derivado del Modificatorio No. 03 - Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.
272_C_ARM325_272	11/6/2026	CENAC INGENIEROS	Certificado parafiscales
273_C_ARM325_273	11/6/2026	CENAC INGENIEROS	PAGO DE SEGURIDAD Y APORTES LEGALES CONSORCIO ARMERIA325
274_C_ARM325_274	12/6/2026	LUIS DANIEL JARAMILLO	Certificacion de servicios profesionales
275_C_ARM325_275	15/6/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 31.
276_C_ARM325_276	15/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado oficial de la Circular No. 2026197017629623 (Formatos obligatorios SST) y requerimiento perentorio de soportes de Elementos de Protección Personal (EPP).
277_C_ARM325_277	15/6/2026	CENAC INGENIEROS	Acuse de recibo Circular No. 2026197017629623 y Reporte de traslado al

			contratista de obra para el Informe Bimensual No. 4 y siguientes.
278_C_ARM325_278	16/6/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de polizas actualizadas según Modificatorio 3 - CTO Obra
279_C_ARM325_279	17/6/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de polizas actualizadas según Modificatorio 3 - CTO Interventoria
280_C_ARM325_280	18/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado oficial y requerimiento de información en cumplimiento de la Circular No. 2026197018623343 (Control, seguimiento al SG-SST y subcontratación en contratos de obra).
281_C_ARM325_281	18/6/2026	CENAC INGENIEROS	Acuse de recibo Circular No. 2026197018623343, traslado al contratista y solicitud de ampliación del plazo para remisión de información
282_C_ARM325_282	22/6/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación y entrega del Informe del Corte de Cobro Número 3 (Tres) correspondiente al Contrato de Interventoría No. 238-2025.
283_C_ARM325_283	23/6/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 32.
284_C_ARM325_284	22/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Revisión, ajuste y APROBACIÓN de los Informes Semanales No. 030 y No. 031 – Convalidación de indicadores bajo el marco de la Modificatoria Contractual No. 003 – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
285_C_ARM325_285	23/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-146 - Revisión documental y autorización de ingreso de personal subcontratista para actividades de cubierta.
286_C_ARM325_286	24/6/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta Circular No. 2026197018623343 – Seguimiento al SG-SST y verificación de subcontratación.
287_C_ARM325_287	26/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-148 sobre solicitud de autorización de ingreso de personal operativo al proyecto – Estuco, instalaciones eléctricas y mampostería.
288_C_ARM325_288	26/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud urgente de diligenciamiento y remisión del Formato de Control Financiero Mensual correspondiente al mes de mayo de 2026.
289_C_ARM325_289	26/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Traslado oficial de aclaraciones y definiciones técnicas complementarias de los compromisos adquiridos en la reunión virtual del 14 de mayo de 2026 – Radicados CENAC No. 2026197001275441 y COING No. 2026441016168113.
290_C_ARM325_290	26/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta técnica, revisión y APROBACIÓN del Informe Semanal No. 032 – Seguimiento de indicadores bajo la línea base de la Modificatoria No. 003 – Contrato de Obra No. 221-2025 (BASRO 48).
291_C_ARM325_291	29/6/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 33.
292_C_ARM325_292	30/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Mesa de Trabajo SST del 30/06/2026 y Reiteración del Oficio No. C_ARM325_276 de fecha 15/06/2026.
293_C_ARM325_293	1/7/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación y entrega del Formato de Control Financiero Mensual correspondiente al mes

			de mayo de 2026 – Contrato de Obra No. 221-2025.
294_C_ARM325_294	2/7/2026	CENAC INGENIEROS	Certificacion de Impuestos
295_C_ARM325_295	2/7/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación Acta Parcial de Interventoría No. 04, correspondiente al Pago Fijo No. 02 derivado del Modificatorio No. 03 - Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.
296_C_ARM325_296	7/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud urgente de diligenciamiento y remisión del Formato de Control Financiero Mensual correspondiente al mes de junio de 2026.
297_C_ARM325_297	7/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-149 – Revisión y observaciones al Informe Semanal Nº 033.
298_C_ARM325_298	7/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud de entrega de informes bimensuales del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) – Período comprendido entre el 07 de mayo de 2026 y el 06 de julio de 2026.
299_C_ARM325_299	7/6/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 34.
300_C_ARM325_300	7/6/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento imperativo de certificados de calidad de materiales, memorias técnicas, ensayos de laboratorio y anexos de control para la radicación del Informe Bimensual No. 4.
301_C_ARM325_301	7/8/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Reiteración de solicitud de entrega de los informes bimensuales del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
302_C_ARM325_302	7/9/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe bimensual No. 4 de Interventoria - BASRO48
303_C_ARM325_303	7/11/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-144 - Aprobación técnica y viabilidad de la actualización de garantías por formalización del Modificatorio No. 003.
304_C_ARM325_304	7/11/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-152 - Revisión, observaciones y aprobación técnica del Informe Semanal No. 034.
305_C_ARM325_305	7/11/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-153 - Control, directrices y constancia técnica sobre la legalización de consumo de servicios públicos (Agua y Energía) en el proyecto.
306_C_ARM325_306	7/11/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	REQUERIMIENTO URGENTE E INAPLAZABLE – Incumplimiento en la entrega del Informe Bimensual No. 4 de Obra y exigencia de la totalidad de sus anexos obligatorios.
307_C_ARM325_307	7/13/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 35
308_C_ARM325_308	7/14/2026	CENAC INGENIEROS	Solicitud de confirmación para la emisión de la factura electrónica FCA5 – Corte No. 4 del Contrato de Interventoría.
309_C_ARM325_309	7/14/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación y remisión del Informe de Control Financiero correspondiente al mes de junio de 2026.

310_C_ARM325_310	7/15/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación factura electrónica FCA5 – Corte No. 4 - Interventoria
311_C_ARM325_311	7/17/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Devolución y rechazo técnico del Informe Bimensual No. 4 por ausencia del documento principal y observaciones del área SST y Ambiental - Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-156.
312_C_ARM325_312	7/18/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-157 - Revisión, observaciones y aprobación técnica del Informe Semanal No. 035.
313_C_ARM325_313	7/20/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 36.
314_C_ARM325_314	7/21/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento Preventivo No. 001 – Fortalecimiento del cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
315_C_ARM325_315	7/21/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	315_C_ARM325_315_Respuesta sobre la revisión del Balance General y documentación anexada – Observaciones acordadas en reunión virtual para radicación ante la Entidad.
316_C_ARM325_316	7/22/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-158 - Revisión, observaciones y aprobación técnica del Informe Semanal No. 036.
317_C_ARM325_317	7/22/2026	CENAC INGENIEROS	Traslado de propuesta de Balance Presupuestal No. 002 (Mayores y Menores Cantidades de Obra), memoria de cálculo y concepto de viabilidad de la Interventoría.
318_C_ARM325_318	7/23/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta al Oficio No. 2026197001479691 – Actuaciones de la Interventoría en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
319_C_ARM325_319	7/23/2026	CENAC INGENIEROS	REITERACIÓN SOLICITUD DE TRÁMITE Y PAGO DE ACTAS DE CORTE No. 2, 3 Y 4 – CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 238-2025
320_C_ARM325_320	7/27/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 37.
321_C_ARM325_321	7/27/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-159 - Solicitud de autorización de ingreso de personal operativo.
322_C_ARM325_322	8/3/2026	CENAC INGENIEROS	Certificacion de Impuestos
323_C_ARM325_323	7/28/2026	CENAC INGENIEROS	Informe de trazabilidad de pagos al Contratista de Obra, traslado del Oficio DEPOARM-2025-154 análisis de riesgo sobre el Plan de Pagos SIIF
324_C_ARM325_324	7/28/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta al Oficio DEPOARM-2025-154, informe de gestiones realizadas ante la CENAC INGENIEROS y precisiones técnicas sobre la ejecución del negocio jurídico.
325_C_ARM325_325	7/28/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta al Oficio con Radicado No. 2026197001489121 Solicitud Cortes de Obra
326_C_ARM325_326	7/29/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta al oficio DEPOARM-2025-160 – Respuesta y entrega de soportes al Requerimiento Preventivo No. 001 (SST) – Comunicación C_ARM325_314.
327_C_ARM325_327	8/1/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación Acta Parcial de Interventoría No. 05, correspondiente al Pago Fijo No. 03 derivado del Modificatorio No. 03 - Contrato de

			Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.
328_C_ARM325_328	7/31/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta DEPOARM-2025-156 Devolución, observaciones técnicas y rechazo del Informe Bimensual No. 4 – Plazo para subsanación.
329_C_ARM325_329	8/3/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 38.
330_C_ARM325_330	8/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a Oficio DEPOARM-2025-161 - Revisión, observaciones y aprobación técnica del Informe Semanal No. 037.
331_C_ARM325_331	8/3/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Solicitud urgente de diligenciamiento y remisión del Formato de Control Financiero Mensual correspondiente al mes de julio de 2026.
332_C_ARM325_332	8/4/2026	CENAC INGENIEROS	REITERACIÓN DE SOLICITUD Y ESTADO DEL TRÁMITE – Propuesta de Balance Presupuestal No. 002 del Contratista (Oficio DEPOARM-2025-151) y Concepto Técnico de la Interventoría (Oficio C_ARM325_317)
333_C_ARM325_333	8/4/2026	CENAC INGENIEROS	Solicitud de comprobantes de pago con detalle de deducciones – Facturas FCA3 Corte 2 (Avance de Obra) y FCA4 Corte 3 (Pago Fijo) de Interventoria y factura FE3 contrato de obra
334_C_ARM325_334	8/4/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Información sobre gestiones ante la Entidad para el Balance Presupuestal No. 002 e Instrucción técnica-administrativa sobre el manejo de consecutivos de correspondencia.
335_C_ARM325_335	8/5/2026	CENAC INGENIEROS	Concepto y análisis técnico de la Solicitud de Prórroga No. 04 – Contrato de Obra No. 221-2025
336_C_ARM325_336	8/5/2026	CENAC INGENIEROS	Remision de informe mensual cobro No. 5 de Interventoria
337_C_ARM325_337	8/5/2026	CENAC INGENIEROS	Solicitud de Prórroga No. 04 – Contrato de Interventoria No. 238-2025
338_C_ARM325_338	8/7/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Devolución, observaciones y no aprobación de la subsanación del informe bimensual no. 4 – SST y PMA, y requerimiento de subsanación conforme a la lista de chequeo CENAC.
339_C_ARM325_339	8/10/2026	CENAC INGENIEROS	Constancia sobre el desarrollo de la mesa de trabajo del 06 de agosto de 2026 y seguimiento a la Propuesta de Balance Presupuestal No. 002 – Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.
340_C_ARM325_340	8/10/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 39.
340_C_ARM325_341	8/10/2026	CENAC INGENIEROS	TRASLADO Y CONCEPTO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA RESPECTO AL BALANCE PRESUPUESTAL NO. 002 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA) PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA MEDIANTE OFICIO DEPOARM-2025-151.
342_C_ARM325_342	8/10/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta oficio DEPOARM-2025-151 Observaciones a las justificaciones de mayores y menores cantidades de obra y alternativas de balance presupuestal.

343_C_ARM325_343	8/12/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Reiteración de requerimiento de subsanación y entrega de información pendiente – Informe Bimensual No. 4 SST y PMA y requerimiento de designación de profesional SST del Contratista.
344_C_ARM325_344	8/12/2026	MY MOSQUERA	Solicitud de autorización de ingreso de personal de interventoría al BASRO-48.
345_C_ARM325_345	8/12/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-163 - Revisión y observaciones al Informe Semanal No. 038 de Obra (Semana del 27 de julio al 01 de agosto de 2026).
346_C_ARM325_346	8/12/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-167 - Revisión y observaciones al Informe Semanal No. 039 de Obra (Semana del 03 de agosto al 08 de agosto de 2026).
347_C_ARM325_347	8/12/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión del Informe de Control Financiero y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al mes de Julio de 2026 (Corte al 31 de julio de 2026).
348_C_ARM325_348	8/13/2026	CENAC INGENIEROS	Traslado DEPOARM-2025-168 - Requerimiento aseguradora para emitir póliza al contratista prorroga N°4.
349_C_ARM325_349	8/13/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-168 del 13 de agosto de 2026 – Remisión de documentación para trámite de actualización de garantías – Prórroga No. 04.
350_C_ARM325_350	15/8/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de polizas actualizadas según Modificatorio 4 - CTO Obra
351_C_ARM325_351	15/8/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de polizas actualizadas según Modificatorio 4 - CTO Interventoria
352_C_ARM325_352	8/24/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-169 – Devolución informe bimensual de obra No. 04 para subsanación de observaciones (componentes PMA y SST).
353_C_ARM325_353	8/24/2026	CENAC INGENIEROS	Radicación Acta Parcial N.° 3 – Contrato de Obra N.° 221-2025
354_C_ARM325_354	8/24/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 41.
355_C_ARM325_355	8/25/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-171 - Revisión y observaciones al Informe Semanal No. 040 de Obra (Semana del 10 de agosto al 15 de agosto de 2026).
356_C_ARM325_356	8/25/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-174 - Revisión y observaciones al Informe Semanal No. 041 de Obra (Semana del 17 de agosto al 22 de agosto de 2026).
357_C_ARM325_357	27/08/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-175 - Verificación y concepto de cumplimiento de requisitos – Cargo SISOMAS
358_C_ARM325_358	27/08/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-173 - No aprobación y observaciones a la propuesta de cota de inicio y niveles de rampa de acceso vehicular.
359_C_ARM325_359	31-08-2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento – Entrega de Informe Bimensual de avance del contrato de obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, período 06 de julio al 05 de septiembre de 2026.

360_C_ARM325_360	31/08/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informe semanal de Interventoría No. 42.
361_C_ARM325_361	31/08/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-176 - Rechazo de propuesta por falta de soportes gráficos y requerimiento de documentación técnica consolidada para la modificación de localización de la cuneta exterior.
362_C_ARM325_362	31/08/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Llamado de atención y requerimiento urgente por bajo rendimiento semanal y riesgo de incumplimiento del plazo contractual (Fecha de finalización: 28 de septiembre de 2026).
363_C_ARM325_363	31/08/2026	CENAC INGENIEROS	Solicitud de autorización de jornadas de trabajo en horarios extendidos y nocturnos dentro de las instalaciones del Batallón BASRO 48.
364_C_ARM325_364	02/09/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Respuesta a oficio DEPOARM-2025-178 – Aprobación subsanación informe bimensual No. 4 – periodo 06 de mayo al 05 de julio de 2026
365_C_ARM325_365	02/09/2026	CENAC INGENIEROS	Remisión de informes bimensuales no. 4 – componentes PMA Y SST – periodo 06 de mayo al 05 de julio de 2026
366_C_ARM325_366	04/09/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	366_C_ARM325_366_Requerimiento urgente de entrega del Informe de Control Financiero y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al mes de agosto de 2026 (Corte al 31 de agosto de 2026).
367_C_ARM325_367	05/09/2026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Segundo requerimiento – Presentación del informe bimensual de obra N.° 5 correspondiente al periodo 06 julio 2026 – 05 septiembre 2026.
368_C_ARM325_368	05/092026	CONSORCIO DEPOARM 2025	Requerimiento para el reporte y presentación de documentación del personal nuevo – requisitos de SST

Anexo 12 Correspondencia enviada CONSORCIO ARMERIA 325

5.5.2. Correspondencia recibida.

Consecutivo Recibido	Fecha de Recibo	Entidad /Empresa	Asunto
2025197002583911	10/7/2025	CENAC	001. OFICIO REVISIÓN PAQUETE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN LISTADO VERIFICACIÓN
DEPOARM-2025-001	10/16/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de documentación para autorización de ingreso a las instalaciones del BASRO 48
DEPOARM-2025-002	10/16/2025	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de plazo para la presentación de la documentación requerida mediante oficio C_ARM325_004 del 9 de octubre de 2025.
DEPOARM-2025-003	10/21/2025	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de ampliación de plazo otorgado mediante oficio C_ARM325_009 del 16 de octubre de 2025.

DEPOARM-2025-004	10/22/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de documentación previa al inicio del contrato.
DEPOARM-2025-005	10/24/2025	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a circular N° 2025197002688721 - Solicitud de confirmación de información para notificación.
DEPOARM-2025-006	10/25/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de documentación para autorización de ingreso a las instalaciones el BASRO 48.
DEPOARM-2025-007	10/29/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de segunda entrega de documentación previa al inicio del contrato.
2025197002645971	10/16/2025	CENAC	RESPUESTA OFICIO No. C_ARM325_003
DEPOARM-2025-008	11/2/2025	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta al Oficio C_ARM325_020 – Remisión de TERCERA entrega de documentación previa al inicio del contrato. Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025 - Construcción del Depósito de Armamento e Intendencia en el BASRO 48
2025197002800031	4/11/2025	CENAC	Aclaración documentación pendiente paquete técnico BASRO 48
DEPOARM-2025-009	5/11/2025	CONSORCIO DEPOARM	AJUSTE HOJAS DE VIDAS. Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025 - Construcción del Depósito de Armamento e Intendencia en el BASRO 48
DEPOARM-2025-010	7/11/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de documentación para autorización de ingreso a las instalaciones del BASRO 48
DEPOARM-2025-012	10/11/2025	CONSORCIO DEPOARM	Disposición de personal operativo para inicio de actividades preliminares.
DEPOARM-2025-013	12/11/2025	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de corrección y aclaración de incongruencia entre la CLÁUSULA SÉPTIMA del Contrato y el Acta de Inicio - Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.
DEPOARM-2025-015	13/11/2025	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a compromisos establecidos en el Acta de Seguimiento No. 1 –Proyecto Deposito de Armería- segunda entrega.
DEPOARM-2025-016	15/11/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de plan de contingencia versión 2 y aclaración de roles.
DEPOARM-2025-017	15/11/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de documentos complementarios para expediente de inicio – Proyecto Deposito de Armería.

DEPOARM-2025-018	11/20/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de pólizas actualizadas según acta de inicio.
DEPOARM-2025-019	26/11/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de propuesta técnica para reemplazo de material de Sub base granular, que no existe en el área; por otros de igual calidad, que existen en la región.
DEPOARM-2025-020	2/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de documentación de cantera y ensayos de laboratorio.
DEPOARM-2025-021	4/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de balance de mayores y menores cantidades de obra No. 1.
DEPOARM-2025-022	9/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de prórroga al contrato de obra de la referencia.
DEPOARM-2025-023	9/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de prórroga al contrato de obra de la referencia. Ajustada
DEPOARM-2025-024	9/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a oficio de consecutivo C_ARM325_046 del 04 de diciembre de 2025 cuyo asunto es: “Requerimiento para el Cumplimiento de lo Dispuesto en la Cláusula Octava del Contrato de Obra”.
DEPOARM-2025-025	10/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de hoja de vida del especialista en redes eléctricas.
DEPOARM-2025-026	10/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de hoja de vida del especialista en estructuras.
DEPOARM-2025-027	10/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de hoja de vida del topógrafo.
DEPOARM-2025-028	12/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de resultados de ensayo de densidades en campo y certificado de calidad del fabricante del acero de refuerzo.
DEPOARM-2025-029	12/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de certificados de calibración de equipos de laboratorio.
DEPOARM-2025-030	17/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de diseños de mezcla de concreto.
DEPOARM-2025-031	17/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Reporte de afectaciones en el suministro de material de relleno y la continuidad de un miembro del equipo de trabajo dispuesto en obra.
DEPOARM-2025-032	23/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de suspensión de obra.
DEPOARM-2025-033	24/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a Oficio C_ARM325_065 - Rechazo a negativa de suspensión - Invocación formal de Cláusula de Fuerza Mayor - Notificación de riesgos inminentes
DEPOARM-2025-034	25/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Subsanación de Observaciones al Plan de Manejo Ambiental y Formatos SST

			C_ARM325_034-Respuesta oficio – Proyecto Deposito de Armería.
DEPOARM-2025-035	26/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud copia de los informes semanales.
DEPOARM-2025-036	29/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de resultados de ensayo de densidades en campo.
DEPOARM-2025-026 (037)	10/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de hoja de vida del especialista en estructuras.
DEPOARM-2025-027	10/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de hoja de vida del topógrafo.
DEPOARM-2025-028	12/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de resultados de ensayo de densidades en campo y certificado de calidad del fabricante del acero de refuerzo.
DEPOARM-2025-029	12/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de certificados de calibración de equipos de laboratorio.
DEPOARM-2025-030	17/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de diseños de mezcla de concreto.
DEPOARM-2025-031	17/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Reporte de afectaciones en el suministro de material de relleno y la continuidad de un miembro del equipo de trabajo dispuesto en obra.
DEPOARM-2025-032	23/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de suspensión de obra.
DEPOARM-2025-033	24/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a Oficio C_ARM325_065 - Rechazo a negativa de suspensión - Invocación formal de Cláusula de Fuerza Mayor - Notificación de riesgos inminentes
DEPOARM-2025-034	25/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Subsanación de Observaciones al Plan de Manejo Ambiental y Formatos SST C_ARM325_034-Respuesta oficio – Proyecto Deposito de Armería.
DEPOARM-2025-035	26/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud copia de los informes semanales.
DEPOARM-2025-036	29/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de resultados de ensayo de densidades en campo.
DEPOARM-2025-026 (037)	10/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de hoja de vida del especialista en estructuras.
DEPOARM-2025-038	29/12/2025	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta integral y consolidada a los oficios C_ARM325_067, C_ARM325_068, C_ARM325_066, C_ARM325_069, C_ARM325_072 y C_ARM325_074.
DEPOARM-2025-039	6/1/2026	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a oficio de consecutivo C_ARM325_070 del 29 de diciembre de 2025, subsanación de PMA.
DEPOARM-2025-040	7/1/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de resultados de ensayo de cilindros de concreto.

DEPOARM-2025-041			
DEPOARM-2025-042			
DEPOARM-2025-043	10/1/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión documentación personal profesional para revisión y aprobación - Programación de actividades en obra
DEPOARM-2025-044	13/1/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de recepción y aprobación de hoja de vida del profesional propuesto como Especialista en Redes de Comunicación (Voz y Datos)
DEPOARM-2025-045	13/1/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal al recinto de la obra
DEPOARM-2025-046	21/1/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión INFORME BIMENSUAL No. 01 - 06 de noviembre de 2025 hasta el 06 de enero de 2026
DEPOARM-2025-047	28/1/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de Informe Técnico de Visita de Obra – Proyecto BASRO 48
DEPOARM-2025-048	2/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de informes semanales 1 – 1 2 – Proyecto BASRO 48
DEPOARM-2025-049	30/1/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión para revisión técnica – Acta Parcial No. 1 | Contrato 221-2025
DEPOARM-2025-050	3/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de informes BIMENSUAL AJUSTADO – Proyecto BASRO 48
DEPOARM-2025-051	5/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Acta de Cobro No. 1 AJUSTADO – Contrato de Obra No. 221-COADE- DICRE-CENACINGENIEROS 2025
DEPOARM-2025-052	11/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de documentos para revisión y aprobación – Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025
DEPOARM-2025-053	14/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal del Estado de Obra No. 013. Período: 01 al 07 de febrero de 2026 – Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025
DEPOARM-2025-054	14/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud formal de prórroga por treinta (30) días calendario por configuración de fuerza mayor – Sin modificación del valor contractual – Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025
DEPOARM-2025-055	16/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión reprogramación propueta – Contrato de Obra No. 221-COADE- DICRE-CENACINGENIEROS 2025
DEPOARM-2025-056	16/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 014 – Contrato de Obra No. 221-COADE- DICRE-CENACINGENIEROS 2025
DEPOARM-2025-057	18/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Oficio de Alcance a Solicitud de Prórroga No. 02 – Respuesta a Requerimiento de Información

			Técnica Complementaria (C_ARM325_112) – Justificaciones de Fuerza Mayor.– Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025
DEPOARM-2025-058	18/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta al segundo llamado por incumplimiento contractual – Personal mínimo de la región y participación de mujeres. Oficio C_ARM325_114 del 16 de febrero de 2026.– Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025
DEPOARM-2025-059	18/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a Observaciones sobre Reprogramación — Oficio C_ARM325_113 — Aviso de entrega para el 23 de febrero de 2026.
DEPOARM-2025-060	19/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Comunicación Informativa de Circunstancias Económicas Sobrevinientes — Incremento del SMMLV (2025-2026) y Alza de Costos de Transporte como Factor Explicativo Coadyuvante de los Atrasos en la Ejecución. Aclaración Expresa: No Constituye Reclamación Económica ni Solicitud de Reconocimiento Financiero.
DEPOARM-2025-061	19/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta al Tercer Llamado de Atención (C_ARM325_111) — Radicación del Plan de Contingencia y Recuperación de Obra — Sustentación de Causales de Fuerza Mayor.
DEPOARM-2025-062	23/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Autorización de firma digital y/o digitalizada para proceso de facturación y soporte.
DEPOARM-2025-063	23/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal No. 015 – Semana del 15 al 21 de febrero de 2026
DEPOARM-2025-064	25/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de aprobación de color — Cubierta en Teja Standing Seam 505 mm
DEPOARM-2025-065	26/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de aclaración técnica – Planos de detalle cerramiento en malla eslabonada
DEPOARM-2025-066	26/2/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de cronograma reprogramado – Solicitud de prórroga del plazo contractual
2026197000413941	26/2/2026	CENAC	Observaciones Corte Parcial No. 1 - Obra
DEPOARM-2025-067			
DEPOARM-2025-068			
DEPOARM 069-2025	2/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal operativo – Oficiales de mampostería
DEPOARM-2025-070	3/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal No. 016 – Semana del 22 de febrero al 1 marzo de 2026

DEPOARM-2025-071	5/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a observaciones sobre cronograma reprogramado – Oficio C_ARM325_136. Remisión de cronograma ajustado y soportes parciales.
013. 2026197000478651	5/3/2026	CENAC	Solicitud balance financiero
DEPOARM-2025-072	6/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de soportes de seguridad social – Cumplimiento de cláusulas de equidad de género y vinculación de personal de la región
DEPOARM-2025-073	10/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de oficio autorización factibilidad
DEPOARM-2025-074	10/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de oficio autorización factibilidad
014. 2026197000510081	10/3/2026	CENAC	Definicion tecnica color de la cubierta deposito BASRO48
DEPOARM-2025-075	11/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión DEFINICION COLOR CUBIERTA
DEPOARM-2025-076	11/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión DEFINICION ZOCALO
DEPOARM-2025-077	13/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de Prórroga No. 02 – Ampliación del plazo contractual en sesenta (60) días calendario
DEPOARM-2025-078			
DEPOARM-2025-079	16/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de Especificaciones Técnicas – Homologación de Diseño Eléctrico a Norma AFINIA
DEPOARM-2025-080	16/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de informe bimensual No2
DEPOARM-2025-080 (081)	16/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de informe semana 018
DEPOARM-2025-082	18/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de CERTIFICACIÓN BANCARIA
DEPOARM-2025-083			
DEPOARM-2025-084	17/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal – Actividades de excavación para cerramiento
DEPOARM-2025-085	18/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal – Oficial y ayudante de obra
DEPOARM-2025-086 V3	19/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de Prórroga No. 03 – Ampliación del plazo contractual en sesenta (66) días calendario.
DEPOARM-2025-087	24/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a Reporte de Acto Inseguro – Área SST – Oficio C_ARM325_168.

DEPOARM-2025-088			
DEPOARM-2025-089	24/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Informe Semanal N° 19 - . SEMANA del 08 y el 14 de marzo de 2026
014. 2026197000633111	24/3/2026	CENAC	Definicion tecnica material de cerramiento en malla BASRO48
DEPOARM-2025-090	25/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud ingreso personal.
DEPOARM-2025-091	26/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal – Actividades de fundida de placa
DEPOARM-2025-092	27/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de informes de ensayos de resistencia a la compresión de muestras de concreto – Columnas y Vigas de Cimentación, Módulo 1 y Módulo 2.
DEPOARM-2025-093	27/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Subsanación de observaciones – Componente Ambiental – Informe Bimensual No. 02. Respuesta a oficio C_ARM325_163.
DEPOARM-2025-094	27/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Aclaración sobre remisión del Informe Semanal de Obra N° 17 – Informe Bimensual No. 02.
DEPOARM-2025-095	30/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de Prórroga No. 02 – Ampliación del plazo contractual.
DEPOARM-2025-096	30/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión subsanación planillas enero - febrero.
DEPOARM-2025-097	31/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión subsanación HOJA VIDA DIRECTOR.
DEPOARM-2025-098	31/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de Prórroga No. 02 – Ampliación del plazo contractual.
DEPOARM-2025-099			
DEPOARM-2025-100	31/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Informe Semanal N° 20 – SEMANA del 22 al 28 de marzo de 2026
DEPOARM-2025-101	31/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Seguridad social Enero_Febrero
DEPOARM-2025-102	31/3/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión certificados de calidad de materiales
DEPOARM-2025-103	7/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de planos de detalle para redes de seguridad y control, cableado estructurado Capítulo 25 y red contra incendio.
DEPOARM-2025-104	8/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Presentación Plan de Contingencia
DEPOARM-2025-105	9/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión informe semana 021
DEPOARM-2025-106	10/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión actualización POLIZAS - Modificatorio No. 002 (Prórroga 802).

DEPOARM-2025-107	9/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de aprobación de cambio de acabado en superficie perimetral
016. 2026197000749681	9/4/2026	CENAC	Autorizacion para tramite de factibilidad electrica
DEPOARM-2025-108	14/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal – Actividades de mampostería y pintura
DEPOARM-2025-109	13/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión acta de corte No 2 v1
DEPOARM-2025-110	14/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal de Obra N° 022 — Semana del 06 AL 11 DE ABRIL DE 2026
DEPOARM-2025-111	14/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remision documentos soportes
DEPOARM -2025-112	17/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	AUTORIZACION DESCUENTO TIMBRE
DEPOARM-2025-113	17/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de certificación técnica – Proceso eléctrico (AFINIA)
DEPOARM-2025-114	27/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	SOLICITUD DEFINICION CERAMICA PARA EL ITEM PA-12.245
DEPOARM-2025-115	20/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 023 de la obra – Contrato N° 221.
DEPOARM-2025-116	22/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de definiciones técnicas – Remates en lámina galvanizada para cubierta
DEPOARM-2025-117	22/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de aprobación equipo contra incendio
DEPOARM-2025-118	22/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de aprobación de cambio de acabado en superficie perimetral
DEPOARM-2025-119	23/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Observaciones a plano EL-809 – Especialidad Voz y Datos
DEPOARM-2025-120	23/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Ajuste acta de corte No. 2 - Memorias
DEPOARM-2025-121	27/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de Formatos de Control Financiero Mensual
DEPOARM-2025-123	27/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de documentos para trámite de factibilidad eléctrica ante AFINIA.
DEPOARM-2025-124	27/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de Formatos de Control Financiero Mensual
DEPOARM-2025-125	29/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal – Actividades de soldadura e instalaciones electricas
DEPOARM-2025-126	30/4/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 024 de la obra – Contrato N° 221.
DEPOARM-2025-127			

DEPOARM-2025-128	5/5/2026	CONSORCIO DEPOARM	Definiciones pendientes
DEPOARM-2025-129	11/5/2026	CONSORCIO DEPOARM	
DEPOARM-2025-130	12/5/2026	CONSORCIO DEPOARM	Consolidado definiciones técnicas
DEPOARM-2025-131			
DEPOARM-2025-132	5/16/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal – Actividades de soldadura
DEPOARM-2025-133	18/5/2026	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta oficio interventoría C_ARM325_231 - Requerimiento formal y llamado de atención por inicio de desviación negativa en el cronograma – Solicitud de Plan de Contingencia.
DEPOARM-2025-134	20/5/2026	CONSORCIO DEPOARM	Alcance y recomendación técnica – Definición de baldosa para ítem PA-12.245
DEPOARM-2025-135	20/5/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal operativo
DEPOARM-2025-136	25/5/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 028 de la obra – Contrato N° 221.
DEPOARM-2025-137	26/5/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de Prórroga No. 03 – Ampliación del plazo contractual.
DEPOARM-2025-138	29/5/2026	CONSORCIO DEPOARM	Subsanación documental informe bimensual N°2 enero – febrero 2026.
DEPOARM-2025-139	1/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 029 de la obra – Contrato N° 221.
DEPOARM-2025-140	1/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Subsanación de observaciones documentales al oficio 135 y solicitud de autorización de ingreso de personal operativo.
DEPOARM-2025-141	1/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a requerimiento de soportes de afiliación activa a Riesgos Laborales (ARL)
DEPOARM-2025-142	1/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal especializado para actividades de instalación de cubierta.
DEPOARM-2025-143	7/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 030 de la obra – Contrato N° 221.
DEPOARM-2025-144	12/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de actualización de pólizas con ocasión del Modificatorio No. 003 –Prórroga No. 003 del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.
DEPOARM-2025-145	15/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 031 de la obra – Contrato N° 221.

DEPOARM-2025-146	20/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta a traslado oficial y requerimiento de información en cumplimiento de la Circular No. 2026197018623343 – Control, seguimiento al SG-SST y subcontratación en contratos de obra
DEPOARM-2025-147	22/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 032 de la obra – Contrato N° 221.
DEPOARM-2025-148	24/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Solicitud de autorización de ingreso de personal operativo al proyecto – Estuco, instalaciones eléctricas y mampostería.
DEPOARM-2025-149	29/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 033 de la obra – Contrato N° 221.
DEPOARM-2025-150	30/6/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de Formatos de Control Financiero Mensual
DEPOARM-2025-151	4/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Presentacion de analisis de mayores y menores cantidades de obra y alternativa de Balance presupuestal
DEPOARM-2025-152	6/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remision de informe semanal # 34 de la obra
DEPOARM-2025-154	8/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Constancia de afectación financiera por no pago del Corte No. 2 y evaluación de suspensión temporal de actividades.
DEPOARM-2025-155	6/7/2026	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	Petición de pago, constitución formal en mora y reclamación de intereses moratorios comerciales.
DEPOARM-2025-151	9/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Presentacion de analisis de mayores y menores cantidades de obra y alternativa de Balance presupuestal (SUBSANACION SIN CAMBIO DE CONSECUTIVO, EL CONTRATISTA ACTUALIZO FECHA)
2026197001489121	9/7/2026	CENAC INGENIEROS	Solicitud Corte de Obra
DEPOARM-2025-151	18/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Presentacion de analisis de mayores y menores cantidades de obra y alternativa de Balance presupuestal (SUBSANACION SIN CAMBIO DE CONSECUTIVO, EL CONTRATISTA ACTUALIZO FECHA)
DEPOARM-2025-151	21/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Presentacion de analisis de mayores y menores cantidades de obra y alternativa de Balance presupuestal (SUBSANACION SIN CAMBIO DE CONSECUTIVO, EL CONTRATISTA ACTUALIZO FECHA)
DEPOARM-2025-156	13/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remision de informe Bimensual # 4
DEPOARM-2025-157	13/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remision de informe semanal #35 de la obra
DEPOARM-2025-156	18/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remision de informe Bimensual # 4 ((SUBSANACION SIN CAMBIO DE

			CONSECUTIVO, EL CONTRATISTA ACTUALIZO FECHA)
DEPOARM-2025-156	21/7/2025	CONSORCIO DEPOARM	Remision de informe Bimensual # 4 ((SUBSANACION SIN CAMBIO DE CONSECUTIVO, EL CONTRATISTA ACTUALIZO FECHA)
DEPOARM-2025-160	27/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Respuesta y entrega de soportes al Requerimiento Preventivo No. 001 (SST) – Comunicación C_ARM325_314
DEPOARM-2025-153	17/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Gestion para a legalizacion, reconocimiento y compensacion economica del consumo de agua utilizado durante la ejecucion del proyecto
DEPOARM-2025-158	21/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remision de informe semanal #36 de la obra
DEPOARM-2025-161	27/7/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remision de informe semanal # 37 de la obra
DEPOARM-2025-163	3/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 038 de la obra – Contrato N° 221
DEPOARM-2025-165	5/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de Formatos de Control Financiero Mensual
DEPOARM-2025-166	5/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión acta de corte No 3 v1
DEPOARM-2025-167	8/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 039 de la obra – Contrato N° 221.
DEPOARM-2025-168	13/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	Requerimiento aseguradora para emitir póliza al contratista prorroga N°4.
DEPOARM-2025-169	14/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	Subsanaciones al informe bimensual 04.
DEPOARM-2025-170	14/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión de actualización de pólizas con ocasión del Modificatorio No. 004 – Prórroga No. 004 del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.
2026197025783433	14/8/2026	CENAC INGENIEROS	Socialización Implementación Procedimiento Auditoria Proyectos
DEPOARM-2025-171	16/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 040 de la obra – Contrato N° 221.
DEPOARM-2025-172	18/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión acta de corte No 3 v2
202619701783971.	18/8/2026	CENAC INGENIEROS	Respuesta a solicitud de comprobantes con deducciones facturas FCA3 corte 2 (avance de obra) y FCA4 corte 3 del contrato de interventoría y factura FE3 del contrato de obra
DEPOARM-2025-173	20/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	SOLICITUD DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE COTA DE INICIO DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR

DEPOARM-2025-174	23/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	Remisión Informe Semanal N° 041 de la obra – Contrato N° 221.
DEPOARM-2025-175	26/8/2026	CONSORCIO DEPOARM	REMISIÓN Y SOLICITUD DE APROBACIÓN DE HOJA DE VIDA – RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) DE OBRA.

Anexo 13 Correspondencia recibida

6. ASPECTOS AMBIENTALES

Los aspectos específicos de dicho componente se encuentran detallados en el informe SST-MA anexo, en el cual se relacionan de manera integral los temas correspondientes.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual realizado por la Interventoría Consorcio Armería 325 durante el periodo comprendido en el presente informe (Semana 34 a Semana 43), se concluye lo siguiente:

- **Suscripción y Pertinencia Legal del Modificatorio No. 004:** Se concluye que la estructuración y formalización del Modificatorio No. 004 de fecha 10 de agosto de 2026 fue el instrumento contractual y legal determinante para reconfigurar la línea base del proyecto y evitar una parálisis institucional. Tras alcanzarse el límite de la reprogramación anterior (Modificatorio No. 003) con un estrechamiento crítico del margen y un desfase negativo del **-9.98%** al corte de la Semana 38 (donde la exigencia programada ascendía al 84.11% frente a un ejecutable real del 74.13%), la concesión de cuarenta y ocho (48) días calendario de prórroga fijó de manera definitiva la fecha de terminación para el **28 de septiembre de 2026**, ajustando las metas semanales a la dinámica constructiva real de la obra.

- **Comportamiento del Avance Físico y Transitoriedad del Indicador Positivo:** Al cierre de la Semana 43, el Contrato de Obra No. 221-2025 registra un avance físico ejecutado acumulado del **78.07%** frente a una meta programada reprogramada del **71.36%**, lo que representa un margen positivo aparente del **+6.71%**. No obstante, esta Interventoría enfatiza que dicho margen es de carácter estrictamente transitorio y no debe generar complacencia, toda vez que durante las semanas 40 a 42 el avance físico real prácticamente se desaceleró (registrando variaciones mínimas entre el 76.00% y el 77.00%), reduciendo drásticamente la holgura ganada al inicio del modificatorio.

- **Evolución de Frentes Constructivos e Hitos de Ingeniería:** Durante el periodo evaluado se lograron consolidar hitos técnicos de alta relevancia para la ruta crítica, destacando la culminación de la mampostería en muros internos del depósito de armamento, el avance en la teja de cubierta del depósito de intendencia, la colocación de malla corrugada bajo cubierta, el montaje de la estructura metálica en el módulo de oficinas y la canalización de la red eléctrica en ambas infraestructuras. Asimismo, se dio un avance significativo en obras complementarias y de

conectividad como la fundida de la losa para tanques, la red de fibra óptica desde la Brigada 19 y las excavaciones para la rampa de acceso y cunetas de recolección pluvial.

- **Afectaciones Climatológicas y Operativas:** A excepción de las fuertes precipitaciones registradas el 03 de julio (Semana 34) reportadas por la estación IDEAM de Santa Rosa de Simití, las condiciones climatológicas y de orden público en el Batallón BASRO 48 se mantuvieron estables durante la mayor parte del periodo bimensual, lo cual brindó una ventana operativa favorable que debió ser aprovechada con mayor intensidad por el ejecutor.

- **Exigencia Rigurosa, Plan de Choque y Jornadas Extendidas:** Ante la desaceleración del rendimiento registrada en las últimas semanas y considerando que restan menos de treinta (30) días para el vencimiento del plazo contractual, la Interventoría emitió un requerimiento de alerta y llamado de atención urgente al Contratista de Obra. En consecuencia, se le exigió la presentación e implementación inmediata de un Plan de Contingencia/Plan de Choque y se gestionó ante la Entidad (CENAC INGENIEROS) la viabilidad para habilitar **jornadas de trabajo extendidas y nocturnas** dentro de la unidad militar, medida indispensable para contrarrestar la pendiente exponencial de la curva de cierre y asegurar la entrega total del proyecto al 28 de septiembre de 2026.

- **Neutralidad Presupuestal y Salvaguardas Contractuales:** Finalmente, se resalta que el Modificatorio No. 004 no representó adición de recursos, mayores costos directos o indirectos, ni reajustes para la CENAC INGENIEROS, manteniéndose el valor del contrato en la suma inicial de $5.686.603.524,46. Se ratifica la obligación del contratista de asumir a su entera cuenta y riesgo la mayor permanencia de la supervisión/interventoría, así como la vigencia de la salvaguarda que condiciona la expedición del Acta Final y la Liquidación Bilateral de la obra a la presentación de la certificación de Paz y Salvo expedida de manera exclusiva por esta firma Interventora.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.08.14 12:41:46 -05:00

Código de Seguridad: 8k65KJxoyNOk3aZK+IdKKw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100069906	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	15100521	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/11/2025	24:00 Horas Del	28/09/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO DEPOARM 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.977.673-8
DIRECCIÓN	CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	TELÉFONO	3105386251
ASEGURADO	CONSORCIO DEPOARM 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.977.673-8
DIRECCIÓN	CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	TELÉFONO	3105386251
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO MODIFICATORIO No. 004 - PRÓRROGA No. 004 - CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS, CON NIT. 830.087.443-4, Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, CON NIT No. 901.977.673-8, DE FECHA 10/08/2026 POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL DIA 28/09/2026.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	149.760,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	149.760,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	149.760,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	28.454,40
TOTAL A PAGAR	$	178.214,40

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/08/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO



Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100069906	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	15100521	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/11/2025	24:00 Horas Del	28/09/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA IDENTIFICADO CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S - NIT: 901333170 - 1 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - SOLUCONSTRUYE S.A.S - NIT: 901732665 - 7 (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 3 - DISERRA SAS - NIT: 900695347 - 7 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO DEPOARM 2025 - NIT 901977673-8

ASEGURADO/BENEFICIARIO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS - NIT 830.087.443-4

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROSCOMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO DEPOARM 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INGENIEROS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

LA PRESENTE POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES (DAÑOS MORALES, FISIOLOGICOS Y VIDA EN RELACION) CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA POLIZA CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARATULA POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE LA ENTIDAD CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CODIGO CIVIL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	15100521

Fecha de Facturación	14/08/2026
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	M-100069906
Periodo Facturado	06/11/2025 — 28/09/2026

Fecha Límite de Pago	13/09/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	149.760,00
IVA	28.454,40
VALOR TOTAL A PAGAR $	178.214,40

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO DEPOARM 2025
CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	901.977.673
Intermediario	ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	15100521

Fecha de Facturación	14/08/2026
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	M-100069906
Periodo Facturado	06/11/2025 — 28/09/2026

Fecha Límite de Pago	13/09/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	149.760,00
IVA	28.454,40
VALOR TOTAL A PAGAR $	178.214,40

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO DEPOARM 2025
CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	901.977.673
Intermediario	ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000015100521(3900)000000178214(96)20260913

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900151005 21(3900)000000178214(96)20260913

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101266797	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2026	06	11	2025	00:00	06	04	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO ARMERIA 325	NIT: 901.987.572-5	CR 56 NRO. 153 - 84 T9A1601	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007620277

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS	NIT: 830.087.443-4	CR 46 NRO. 20 A - 17	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4469060

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA POLIZA

AMPARAR EL PAGODE LAS MULTAS, LA CLAUSULA PENAL PECUNARIA CONVENIDAS DE LOS PERJUICIOSDERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE ASI: CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/11/2025	28/01/2027	$34,119,621.10	$34,119,621.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/11/2025	28/09/2029	$17,059,810.55	$17,059,810.55
CALIDAD DEL SERVICIO	06/04/2026	06/04/2031	$34,119,621.10	$34,119,621.10

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A DOCUMENTO MODIFICATORIO N004 - PRORROGA N004 DE FECHA 10/8/2026 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DEL PRESENTE PROCESO TAL COMO SE RELACIONA EN LA DISTRIBUCION DE LOS AMPAROS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******14,806.00	$ *******4,000.00	$ *******3,573.00	$ **********22,380.00	$ *******85,299,052.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101266797

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101266797**	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**08**	**2026**	**06**	**11**	**2025**	**00:00**	**06**	**04**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ARMERIA 325	**NIT: 901.987.572-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 56 NRO. 153 - 84 T9A1601	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007620277

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS	**NIT: 830.087.443-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 46 NRO. 20 A - 17	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4469060

ADICIONAL:





VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******14,806.00	$ *******4,000.00	$ *******3,573.00	$ ***********22,380.00	$ *******85,299,052.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000632651415(3900)000000022380(96)20261106

REFERENCIA PAGO:

1100063265141-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101266797	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2026	06	11	2025	00:00	06	04	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARMERIA 325		**NIT: 901.987.572-5**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 56 NRO. 153 - 84 T9A1601		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3007620277

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS		**NIT: 830.087.443-4**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 46 NRO. 20 A - 17		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		4469060

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y COSNTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	829000757-4	30.00
2L PROYECTOS S.A.S. BIC	901154678-2	40.00
TRIDECA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S.A.S- BIC	901440233-5	30.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101266797

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101266797, anexo 8, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales


Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de AGOSTO de 2026

11-44-101266797

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Cronograma Actualizado 004 y linea base original V2


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin de línea base	% AV PLAN DT (Texto4)	% completado
1	**PROGRAMACION DE OBRA**	**325,13 días**	**sáb 8/11/25**	**mar 29/09/26**	**sáb 8/11/25**	**dom 5/04/26**	**71,36%**	**53%**
2	**P-1. PRELIMINARES**	**292 días**	**sáb 8/11/25**	**mié 26/08/26**	**sáb 8/11/25**	**dom 1/02/26**	**100,00%**	**75%**
3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO - medida como el	4 días	sáb 8/11/25	vie 13/03/26	sáb 8/11/25	dom 7/12/25	100,00%	100%
4	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO	1 día	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25	sáb 8/11/25	dom 7/12/25	100,00%	100%
5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTR	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	sáb 8/11/25	dom 7/12/25	100,00%	100%
6	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m. (Incluye cargue, trasie	4 días	mar 11/11/25	vie 14/11/25	sáb 8/11/25	dom 7/12/25	100,00%	100%
7	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEREOGENIO Y/(	14 días	lun 5/01/26	dom 18/01/26	lun 5/01/26	dom 18/01/26	100,00%	100%
8	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA ancho hasta 80 cm y h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue, trasiego y retiro de material excavado).	7 días	sáb 8/08/26	sáb 15/08/26	lun 26/01/26	dom 1/02/26	100,00%	87%
9	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL HETEREOGENIO Y	15 días	vie 17/07/26	vie 31/07/26	lun 22/12/2	dom 4/01/26	100,00%	63%
10	RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL	15 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26	lun 19/01/2	dom 25/01/26	100,00%	41%
11	**C-2 CIMIENTOS**	**210,14 días**	**lun 22/12/25**	**lun 20/07/26**	**lun 22/12/2**	**dom 25/01/26**	**100,00%**	**98%**
12	BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	7 días	lun 22/12/25	dom 28/12/25	lun 22/12/2	dom 28/12/25	100,00%	100%
13	ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibı	7 días	lun 5/01/26	lun 20/07/26	lun 5/01/26	dom 11/01/26	100,00%	98%
14	VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi - SIN FORM.	7 días	lun 12/01/26	dom 18/01/26	lun 12/01/2	dom 18/01/26	100,00%	100%
15	VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi - incluye for	14 días	lun 1/06/26	lun 15/06/26	lun 19/01/2	dom 25/01/26	100,00%	100%
16	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)	14 días	lun 29/12/25	dom 19/07/26	lun 29/12/25	dom 4/01/26	100,00%	93%
17	ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 3.000 p	14 días	lun 1/06/26	lun 15/06/26	lun 19/01/2	dom 25/01/26	100,00%	100%
18	**S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**	**210,13 días**	**lun 2/02/26**	**lun 31/08/26**	**lun 2/02/26**	**dom 5/04/26**	**100,00%**	**60%**
19	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1,2 m. (Incluye excavaci	7 días	lun 10/08/26	lun 17/08/26	lun 16/02/2	dom 22/02/26	100,00%	100%
20	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y a	10 días	vie 31/07/26	lun 10/08/26	lun 2/02/26	dom 15/02/26	100,00%	100%
21	PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües	1 día	mar 3/02/26	mar 3/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
22	PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües	1 día	mié 4/02/26	mié 4/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
23	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye acc	1 día	jue 5/02/26	jue 5/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
24	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aguas lluvias (Incluye accesorios	7 días	lun 2/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
25	PUNTO REVENTILACIÓN PVC 2" (Incluye accesorios de co	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	100,00%	100%
26	TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación mar	4 días	lun 2/02/26	jue 5/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
27	TUBERIA PVC-L 2" (Red ventilación) Incluye excavación m	4 días	mar 3/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
28	TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación mar	4 días	mié 4/02/26	mié 11/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
29	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación mar	7 días	lun 2/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
30	TAPÓN DE LIMPIEZA DE 4" (Incluye codo 45° PVCS, tuberi	7 días	lun 2/02/26	mar 18/08/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
31	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m. H=0.25 m cor	7 días	lun 10/08/26	lun 17/08/26	lun 16/02/2	dom 22/02/26	100,00%	50%
32	REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref.	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
33	REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - R	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	48%
34	POZO INSPECCIÓN EN LADRILLO h= 2.50 m. Diámetro 1.2	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	100,00%	100%
35	TUBERIA PVC-S 4" (Red Aguas Lluvias) Incluye instalación	7 días	lun 2/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
36	SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 3".	7 días	lun 2/02/26	mar 18/08/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
37	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PREFABRICADA I	7 días	vie 31/07/26	vie 7/08/26	lun 16/02/2	dom 1/03/26	100,00%	50%
38	TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTI	7 días	lun 10/08/26	lun 17/08/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE HIERRO DU	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
40	SUMINISTRO E INSTALACION TEE DE HIERRO DUCTIL 4".	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR BRIDA E	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
42	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA CUPULA CONCENTR	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PREFABRICAD	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	61%
44	SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 4".	7 días	lun 2/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE MOVIMI	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Cronograma Actualizado 004 y linea base original V2


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin de línea base	% AV PLAN DT (Texto4)	% completado
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE MOVIMI	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTÓN DE VENTILACIÓ	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
48	CAJA PARA VALVULA 0,50 *0,40*0,60m (incluye excavac	7 días	lun 16/02/26	dom 22/02/2	lun 16/02/2	dom 22/02/26	100,00%	100%
49	TUBERIA PVC-S 4" (Aguas lluvias) Incluye excavación man	7 días	lun 2/02/26	dom 8/02/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
50	TUBERIA PVC-S 6" (Aguas lluvias) Incluye excavación man	7 días	lun 9/02/26	dom 15/02/2	lun 9/02/26	dom 15/02/26	100,00%	39%
51	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 1.650 Lts 100% enterra	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	70%
52	**PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS**	**114 días**	**lun 27/04/26**	**mar 18/08/2**	**lun 22/12/2**	**dom 15/03/26**	**100,00%**	**51%**
53	POLIETILENO CAL. 6 (Impermeabilización piso)	60 días	lun 27/04/26	jue 25/06/26	lun 22/12/2	dom 4/01/26	100,00%	52%
54	GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000	7 días	mié 12/08/26	mar 18/08/2	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	46%
55	**EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**224 días**	**lun 16/02/26**	**lun 28/09/26**	**lun 22/12/2**	**dom 5/04/26**	**88,24%**	**89%**
56	ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)	133 días	lun 16/02/26	lun 29/06/26	lun 22/12/2	dom 1/03/26	100,00%	90%
57	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Φ 6 mm c/.15m en	45 días	lun 18/05/26	jue 2/07/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
58	MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 Φ 6.5mm c/.15m e	60 días	lun 27/04/26	vie 26/06/26	lun 26/01/2	dom 1/02/26	100,00%	89%
59	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m inclu	7 días	lun 4/05/26	lun 11/05/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
60	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 incluye	60 días	lun 4/05/26	vie 3/07/26	lun 2/02/26	dom 1/03/26	100,00%	89%
61	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi (Sin refuerzo)	7 días	jue 2/07/26	jue 9/07/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	0%
62	COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi A LA VISTA - incluye for	7 días	lun 23/02/26	lun 2/03/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	100,00%	100%
63	VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi A LA VISTA - incluye for	45 días	vie 10/04/26	lun 25/05/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	100%
64	MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO de 3.000 psi A LA VIS	15 días	sáb 15/08/26	sáb 29/08/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	100%
65	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e= 0.10m (Si	15 días	dom 13/09/2	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
66	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refi	120 días	mié 22/04/26	jue 20/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
67	COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin	120 días	mié 29/04/26	jue 27/08/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	100%
68	ALBARDILLAS PROTECCION MUROS EN CONCRETO A= 0.2	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
69	JUNTA DE CONSTRUCCION PLACA DE CONTRAPISO Junta	21 días	lun 11/05/26	lun 1/06/26	lun 9/02/26	dom 1/03/26	100,00%	100%
70	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e= 0.08 m (Si	15 días	dom 13/09/2	lun 28/09/26	lun 16/02/2	dom 22/02/26	0,00%	43%
71	ANCLAJES de 1/2 con perforación de 5/8" x 4" (Incluye pe	7 días	lun 2/03/26	lun 9/03/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	100%
72	MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON	7 días	jue 17/09/26	jue 24/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
73	JUNTA DE DILATACION PLACA DE CONTRAPISO Junta pro	7 días	lun 1/06/26	lun 8/06/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	100%
74	LOSA DE CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI Impermeabili	14 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	100%
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PARA DEMARCAC	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	0,00%	0%
76	**M-6 MAMPOSTERÍA**	**212 días**	**lun 9/02/26**	**mié 9/09/26**	**lun 2/02/26**	**dom 29/03/26**	**100,00%**	**79%**
77	MURO EN BLOQUE Nº4 Arcilla 33*23*9 cm. Incluye mort	90 días	mar 26/05/26	lun 24/08/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	100,00%	100%
78	MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye m	130 días	lun 9/02/26	vie 19/06/26	lun 9/02/26	dom 1/03/26	100,00%	88%
79	RECUBRIMIENTO BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN MURO SU	14 días	vie 26/06/26	vie 10/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	28%
80	RECUBRIMIENTO FACHADA EN TEJA STANDING SEAM 50	30 días	lun 10/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
81	**H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS**	**14 días**	**lun 14/09/26**	**lun 28/09/26**	**lun 2/02/26**	**dom 15/02/26**	**0,00%**	**48%**
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Cuerpo de Bro	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO AGUA FRIA 1/2"	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	0,00%	100%
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	0,00%	100%
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 3	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	0,00%	100%
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1	14 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	0,00%	100%
87	LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivale	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	25%
88	VENTOSA 1" DOBLE EFECTO (Incluye accesorios)	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	33%
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR DE BRONCE D	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
90	EMPALME ACOMETIDA SISTEMA ACUEDUCTO NUEVO O	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
91	REGISTRO Cuerpo de Bronce 1/2 (Incluye accesorios)	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	33%
92	REGISTRO Cuerpo de Bronce 3/4" (Incluye accesorios)	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	50%
93	REGISTRO Cuerpo de Bronce 1" (Incluye accesorios)	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	33%



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Cronograma Actualizado 004 y linea base original V2


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin de línea base	% AV PLAN DT (Texto4)	% completado
94	TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria -Red de suministrc	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 2/02/26	dom 8/02/26	0,00%	100%
95	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE 0 A 30	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
97	**H-7B RED CONTRAINCENDIOS**	**50 días**	**lun 10/08/26**	**mar 29/09/26**	**lun 9/03/26**	**dom 5/04/26**	**62,96%**	**2%**
98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 1" SCH 40	21 días	lun 10/08/26	lun 31/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 1 1/2" SCH 40	21 días	lun 10/08/26	lun 31/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 2 1/2" SCH 40	21 días	lun 10/08/26	lun 31/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 4" SCH 40	21 días	lun 10/08/26	lun 31/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 1"	21 días	lun 24/08/26	lun 14/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2"	21 días	lun 24/08/26	lun 14/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2"	21 días	lun 24/08/26	lun 14/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
106	APLICACIÓN PINTURA RED DE INCENDIO 1" A 2"	21 días	vie 28/08/26	vie 18/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
107	APLICACIÓN PINTURA RED DE INCENDIO 2 1/2" A 4"	21 días	vie 28/08/26	vie 18/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA OS& Y 4"	14 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" Inc tapa - cadena	14 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO Ø 4" UL/FM	14 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 4"	14 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUDALÍMETRO	14 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	50%
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO Ø 2" UL/FM	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC polivalente. Extintor presurizado a base de polvo quimico ABC al 100%. Incluye gancho para colgar en pared. Recargable. Fabricados segun las normas ANSI/UL 711. Aprobado por CBP y CDZ.	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 3"	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 4"	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2"	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 4"	21 días	lun 31/08/26	lun 21/09/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
119	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GABINETE TIPO III CON VÁLVULA REGULADORA, Boquilla chorro niebla en policarbonato UL-FM, cajilla gabinete tipo III 0.77x0.99x0.24, Extintor de polvo químico ABC, Capacidad 10 Lb, Llave spaner cromada d	8 días	lun 21/09/26	mar 29/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 3"	7 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Cronograma Actualizado 004 y linea base original V2


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin de línea base	% AV PLAN DT (Texto4)	% completado
121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE DE ALIVIO DE PRESION DE 4"	7 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	50%
122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RED CONTRA INCENDIOS en poliéster reforzado con fibra de vidrio, PRFV, CAP 29.000 lts, cilíndrico vertical (diámetro 3 metros, altura 4,4 metros), de fondo plano y cabezal superior abombado,	7 días	lun 31/08/26	lun 7/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	100,00%	0%
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO D 30 LIBRAS (Incluye soporte de pedestal)	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/26	dom 5/04/26	0,00%	0%
124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA ANTIVÓRTICE 4"	7 días	lun 21/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
125	**IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**126 días**	**mar 26/05/26**	**mar 29/09/26**	**lun 9/02/26**	**dom 5/04/26**	**29,69%**	**47%**
126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 10 m. 510 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua).	15 días	mar 2/06/26	mié 17/06/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua).	15 días	mié 24/06/26	jue 9/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 1050 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua).	15 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa).	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE	21 días	vie 17/07/26	vie 7/08/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	0%
131	BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 3" Tipo TDP- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno con tierra de la excavación compactada en capas de 15 cm, banda plástica, empradización y retiro de material so	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
132	BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 3" Tipo TDP- EN ZONA DURA (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno Base Granular B-600, banda plástica y concreto para	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
133	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 3" Norma Codensa AE 238	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
134	ESTRUCTURA LA 206 CODENSA, CRUCETA METALICA GALVANIZADA - CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CAMBIO DE ANGULO A 90º RETENCION HORIZONTAL. (No incluye poste ni templete).	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
135	ESTRUCTURA LA 209 CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA. CODENSA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO DERIVACIÓN A 90º CON RETENCIÓN INFERIOR. (No incluye poste ni templete).	15 días	vie 3/07/26	sáb 18/07/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
136	ESTRUCTURA LA 211 CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA. CODENSA FINAL DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO. (No incluye poste ni templete).	15 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Cronograma Actualizado 004 y linea base original V2


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin de línea base	% AV PLAN DT (Texto4)	% completado
137	ESTRUCTURA LA 213 RETENCIÓN DOBLE SIMÉTRICA DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO, CRUCETA METALICA GALVANIZADA.No incluye poste	15 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
138	RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO. POSTE A VARILLA DE ANCLAJE. NORMA CODENSA LA 411	15 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
139	RED DE MEDIA TENSION ABIERTA EN CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA ACERO GALVANIZADO ACSR Nº 1/0 AWG (3X1/0)	15 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/26	dom 29/03/26	100,00%	100%
140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	100%
141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	100%
142	ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x4+6 AWG 600 V (PE /PVC-SR	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	100%
143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	62%
144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	100%
145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC I	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	100%
146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT	21 días	mar 8/09/26	mar 29/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	50%
147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT IMC (	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	50%
148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUIT	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	100%
149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUIT	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	100%
150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	0%
151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFR	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	40%
152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	0%
153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLAB	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	0,00%	0%
154	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
155	SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDU	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	0,00%	49%
156	SALIDA ILUMINACION DE INCRUSTAR EN TUBERIA CONDU	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	0,00%	42%
157	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERR	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	50%
158	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
159	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT IM	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	50%
160	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT IMC	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	33%
161	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA CONDUIT EMT	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	100%
162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL	15 días	mar 8/09/26	mié 23/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL	15 días	mar 8/09/26	mié 23/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMADOR HORAR	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	0,00%	0%
165	SALIDA TEMPORIZADOR PROGRAMABLE HORARIO ELECT	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	0,00%	0%
166	TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE	120 días	mar 26/05/26	mié 23/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	60%
167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE COMPRES	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
168	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	40%
169	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE SOLDADURA	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	0%
170	CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SUBES	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	0%
171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	40%
172	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	100%
173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CO	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
174	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
175	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	0,00%	0%
176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFA	15 días	mié 8/07/26	jue 23/07/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	100%
177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8" X 2.40	15 días	mié 8/07/26	jue 23/07/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	100%



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Cronograma Actualizado 004 y linea base original V2


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin de línea base	% AV PLAN DT (Texto4)	% completado
178	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	15 días	mié 8/07/26	jue 23/07/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	50%
180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	33%
181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	50%
182	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	15 días	mar 8/09/26	mié 23/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
183	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERR/	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	0%
184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 CONECTORE	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	0%
185	MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PA	15 días	lun 24/08/26	mar 8/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	100%
186	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA T	15 días	mar 8/09/26	mié 23/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO SALID	15 días	mar 8/09/26	mié 23/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
188	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	21 días	lun 7/09/26	lun 28/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	100%
189	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE MEDIDOR TRIFÁ	15 días	lun 14/09/26	mar 29/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	0%
190	**PR-9 PAÑETES Y RESANES**	**136 días**	**lom 10/05/2(**	**mié 23/09/26**	**lun 9/02/26**	**dom 8/03/26**	**75,00%**	**69%**
191	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 2,5m.(Incl	45 días	lun 3/08/26	jue 17/09/26	lun 9/02/26	dom 22/02/26	100,00%	95%
192	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos	20 días	lun 24/08/26	lom 13/09/2(	lun 9/02/26	dom 22/02/26	100,00%	0%
193	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado ALTURA > 2,5	60 días	lom 10/05/2(	jue 9/07/26	lun 23/02/2	dom 8/03/26	100,00%	83%
194	PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye	10 días	lom 13/09/2(	mié 23/09/26	lun 23/02/2	dom 8/03/26	0,00%	0%
195	**CB-10 CUBIERTAS**	**112 días**	**lun 4/05/26**	**lun 24/08/26**	**lun 2/02/26**	**dom 15/03/26**	**100,00%**	**84%**
196	ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grad	60 días	lun 4/05/26	vie 3/07/26	lun 2/02/26	dom 15/02/26	100,00%	90%
197	PERFILES IPE A-572 (Incluye soldadura, anticorrosivo y es	60 días	lun 4/05/26	vie 3/07/26	lun 16/02/2	dom 22/02/26	100,00%	98%
198	ACERO 60.000 psi Templetes o tirantillos y cortavientos (	5 días	lun 3/08/26	sáb 8/08/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	100,00%	99%
199	PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572 (Incluye s	60 días	lun 4/05/26	vie 3/07/26	lun 23/02/2	dom 8/03/26	100,00%	98%
200	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (S	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	100,00%	47%
201	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (S	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	100,00%	50%
202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA (	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	78%
203	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (S	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	41%
204	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	35 días	lun 29/06/26	lun 3/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	80%
205	IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
206	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Sun	7 días	lun 3/08/26	lun 10/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
207	ESTRUCTURA PERFIL PTE ASTM A500 Grado 50. Calibre se	45 días	vie 3/07/26	lun 17/08/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	77%
208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
209	Suministro e instalación de Caballete Cubierta en lámina	7 días	lun 17/08/26	lun 24/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	100%
210	**CR-11 CIELORASOS**	**14 días**	**lun 17/08/26**	**lun 31/08/26**	**lun 9/02/26**	**dom 22/02/26**	**100,00%**	**25%**
211	CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPE	14 días	lun 17/08/26	lun 31/08/26	lun 9/02/26	dom 22/02/26	100,00%	34%
212	DILATACIÓN PLÁSTICA EN "Z" PARA CIELORASO (Incluye e	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 16/02/2	dom 22/02/26	100,00%	30%
213	TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO FIBROCEMENTO 6n	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 16/02/2	dom 22/02/26	100,00%	0%
214	**PA-12 PISOS - ACABADOS**	**136 días**	**sáb 2/05/26**	**mar 15/09/26**	**lun 9/02/26**	**dom 8/03/26**	**62,50%**	**46%**
215	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 r	7 días	mar 1/09/26	mar 8/09/26	lun 9/02/26	dom 15/02/26	100,00%	0%
216	ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de	14 días	sáb 2/05/26	sáb 16/05/26	lun 9/02/26	dom 22/02/26	100,00%	100%
217	CERAMICA HD BLANCO SATINADO 30,5X60. Según diseñc	7 días	mar 8/09/26	mar 15/09/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	0,00%	50%
218	CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60. INCLUYE BOQUILL	7 días	mar 8/09/26	mar 15/09/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	0,00%	32%
219	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCAPUERTA EN GRAVII	7 días	mar 8/09/26	mar 15/09/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	0,00%	0%
220	GUARDAESCOBA RECTO EN Baldosa Grano de Marmol PC	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	40%
221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA MICROGRANO DE	7 días	lun 24/08/26	lun 31/08/26	lun 23/02/2	dom 1/03/26	100,00%	46%
222	**E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**14 días**	**lun 7/09/26**	**lun 21/09/26**	**lun 30/03/2**	**dom 5/04/26**	**0,00%**	**0%**
223	INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA LAVAMANOS ES	7 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Cronograma Actualizado 004 y linea base original V2


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin de línea base	% AV PLAN DT (Texto4)	% completado
224	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 2.500 psi, 1.05 x 0.5(	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
225	**V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS**	**7 días**	**lun 14/09/26**	**lun 21/09/26**	**lun 30/03/2**	**dom 5/04/26**	**0,00%**	**0%**
226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
227	**AS-15 APARATOS SANITARIOS**	**7 días**	**lun 14/09/26**	**lun 21/09/26**	**lun 30/03/2**	**dom 5/04/26**	**0,00%**	**0%**
228	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO Tipo MONTE	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
229	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS NOVARA B	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
230	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA NOVO Y/O SIM	7 días	lun 14/09/26	lun 21/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
231	**ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO**	**50 días**	**lun 3/08/26**	**mar 22/09/26**	**lun 9/03/26**	**dom 5/04/26**	**100,00%**	**52%**
232	VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO	5 días	lun 24/08/26	sáb 29/08/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	50%
233	VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 3	5 días	lun 24/08/26	sáb 29/08/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	45%
234	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANE	5 días	sáb 29/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	47%
235	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANE	5 días	sáb 29/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	50%
236	MALLA ESLABONADA Cal. 12 de 2 1/4"x 2 1/4" + tubo gal	10 días	lun 24/08/26	jue 3/09/26	lun 23/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
237	MALLA ONDULADA Cal. 12 de 2 x 1 1/2" + angulo 1 1/2 x	50 días	lun 3/08/26	mar 22/09/26	lun 9/03/26	dom 5/04/26	100,00%	71%
238	PUERTA CORREDIZA EN MALLA ONDULADA. Cal.12, tubo	5 días	sáb 29/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	47%
239	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PERSI	5 días	sáb 29/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
240	PUERTA HOJA CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/2"" X 1 1,	5 días	sáb 29/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	33%
241	**CE-18 CERRADURAS**	**7 días**	**jue 27/08/26**	**jue 3/09/26**	**lun 30/03/2**	**dom 5/04/26**	**100,00%**	**0%**
242	CERRADURA ORBIT POMO METALICO - BAÑO Ref. A40S T	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
243	CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ENTRADA Ref. A8(	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
244	CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362 ULTRA Ti	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
245	CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CI	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
246	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. (Incluye suministro e ins	7 días	jue 27/08/26	jue 3/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
247	**PI-19 PINTURA**	**57 días**	**lun 3/08/26**	**mar 29/09/26**	**lun 2/03/26**	**dom 5/04/26**	**40,00%**	**67%**
248	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye	15 días	lun 7/09/26	mar 22/09/26	lun 2/03/26	dom 22/03/26	0,00%	79%
249	GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionale	30 días	jue 13/08/26	sáb 12/09/26	lun 2/03/26	dom 22/03/26	100,00%	93%
250	ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBR	7 días	mar 22/09/26	mar 29/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	0%
251	LINEAS DELIMITACION PINTURA PARA TRÁFICO COLOR A	3 días	lun 3/08/26	jue 6/08/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	20%
252	RECUBRIMIENTO EPOXICO DURALCOTE 240	7 días	mar 22/09/26	mar 29/09/26	lun 23/03/2	dom 5/04/26	0,00%	19%
253	**EE-20 EQUIPOS ESPECIALES**	**35 días**	**lun 10/08/26**	**lun 14/09/26**	**lun 16/03/2**	**dom 5/04/26**	**71,43%**	**68%**
254	EXTRACTOR EOLICO tipo VENTURI - TURBINA 24" , Indust	10 días	lun 10/08/26	jue 20/08/26	lun 16/03/2	dom 29/03/26	100,00%	50%
255	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE DEL M	7 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	50%
256	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO EN ACERO II	7 días	lun 7/09/26	lun 14/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	50%
257	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	14 días	lun 24/08/26	lun 7/09/26	lun 16/03/2	dom 5/04/26	100,00%	100%
258	**OE-21 OBRAS EXTERIORES**	**69,13 días**	**vie 10/07/26**	**jue 17/09/26**	**lun 9/03/26**	**dom 5/04/26**	**66,67%**	**60%**
259	ANDEN CONCRETO 2.500 psi Reforzado E= 0.10m. Acaba(	5 días	lun 31/08/26	sáb 5/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
260	EMPRADIZACIÓN (Incluye grama tipo bermuda grass, ma	5 días	sáb 12/09/26	jue 17/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
261	BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRE	5 días	lun 7/09/26	sáb 12/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	0%
262	SARDINEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRE	5 días	lun 7/09/26	sáb 12/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	0%
263	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO IDU A-10 I	5 días	lun 7/09/26	sáb 12/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	0,00%	0%
264	ACABADO ESCOBIADO PARA PISOS DE CONCRETO.(No inc	5 días	sáb 5/09/26	jue 10/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
265	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES	5 días	lun 31/08/26	sáb 5/09/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
266	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA C	50 días	vie 10/07/26	vie 28/08/26	lun 9/03/26	dom 29/03/26	100,00%	91%
267	CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0.3	7 días	sáb 5/09/26	sáb 12/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	92%
268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE PARA AC	10 días	sáb 29/08/26	lun 7/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	89%
269	**AG-22 ASEO GENERAL**	**5 días**	**dom 20/09/2**	**vie 25/09/26**	**lun 30/03/2**	**dom 5/04/26**	**0,00%**	**0%**
270	ASEO GENERAL	5 días	dom 20/09/2(	vie 25/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	0,00%	0%
271	**VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS**	**263 días**	**lun 8/12/25**	**jue 27/08/26**	**lun 8/12/25**	**dom 5/04/26**	**100,00%**	**67%**



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Cronograma Actualizado 004 y linea base original V2

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	Fin de línea base	% AV PLAN DT (Texto4)	% completado
272	LOCALIZACION Y REPLANTEO VIAS	7 días	vie 10/07/26	jue 16/07/26	lun 2/03/26	dom 8/03/26	100,00%	0%
273	CONCRETO PARA PAVIMENTO Módulo de rotura: 43 kg/c	14 días	lun 10/08/26	dom 23/08/2(	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
274	SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colo	10 días	vie 31/07/26	dom 9/08/26	lun 9/03/26	dom 15/03/26	100,00%	0%
275	CORTE DE PAVIMENTO	4 días	lun 24/08/26	jue 27/08/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
276	SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTAC	200 días	lun 8/12/25	jue 23/07/26	lun 8/12/25	dom 18/01/26	100,00%	83%
277	PASADORES DE CARGA O DOVELAS: Suministro e instalac	7 días	vie 10/07/26	jue 16/07/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
278	CORDÓN DE RESPALDO PARA EL SELLO DE JUNTAS de dila	7 días	lun 10/08/26	dom 16/08/2(	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%
279	**SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO**	**64 días**	**lun 13/07/26**	**mar 15/09/26**	**lun 16/03/26**	**dom 5/04/26**	**100,00%**	**0%**
280	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	14 días	lun 24/08/26	lun 7/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
281	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CABLEADO. Categoría 6 o	14 días	lun 24/08/26	lun 7/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
282	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A	14 días	lun 24/08/26	lun 7/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
283	SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, L	14 días	vie 21/08/26	vie 4/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
284	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FIBRA OPTICA e informe i	14 días	lun 3/08/26	lun 17/08/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
285	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABL	14 días	dom 23/08/2(	dom 6/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
286	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BANDEJA DE FIBR	14 días	lun 13/07/26	lun 27/07/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
287	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE FIBRA C	14 días	lun 31/08/26	lun 14/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
288	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	14 días	lun 13/07/26	lun 27/07/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
289	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE	21 días	lun 13/07/26	lun 3/08/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
290	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	21 días	lun 13/07/26	lun 3/08/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
291	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	30 días	lun 27/07/26	mié 26/08/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
292	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATO	7 días	mié 26/08/26	mié 2/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
293	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA MONOFÁS	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
294	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE TGB (KIT) HORI	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
295	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR INDUSTRIAL P	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
296	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	14 días	lun 3/08/26	lun 17/08/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
297	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
298	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 16/03/2	dom 22/03/26	100,00%	0%
299	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	20 días	mié 26/08/26	mar 15/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
300	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIEN	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
301	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
302	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
303	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA	14 días	mié 26/08/26	mié 9/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
304	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIEI	20 días	mié 26/08/26	mar 15/09/26	lun 23/03/2	dom 29/03/26	100,00%	0%
305	Suministro, instalación, configuración y puesta en funcior	20 días	mié 26/08/26	mar 15/09/26	lun 30/03/2	dom 5/04/26	100,00%	0%



Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO









































VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 35







































VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 36













VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 37















VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 38
























VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO FOTOS SEMANA 42

























VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 39























VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 40

























VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO FOTOS SEMANA 41



























MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	29/06/2026	**VERSIÓN**	**HOJA**	1	**DE**	2	

SEMANA N°	32	**DEL**	28/06/2026	**AL**	4/07/2026
FECHA INICIO :	6/11/2025	**FECHA TERMINO :**	11/08/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO48**				
INTERVENTOR	**CONSORCIO ARMERIA 325**	**NIT O C.C.**	**901.987.572-5**	**CONTRATO N°**	**238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO DEPOARM 2025**	**NIT O C.C.**	**901.977.673-8**	**CONTRATO N°**	**221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
P-1. PRELIMINARES	**82,81%**	**77,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
C-2 CIMIENTOS	**100,00%**	**91,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	**40,00%**	**42,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	**68,25%**	**47,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**86,27%**	**78,75%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
M-6 MAMPOSTERIA	**66,57%**	**61,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS	**100,00%**	**0,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	**8,70%**	**0,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
IE-8 INSTALACIOES ELECTRICAS	**6,35%**	**12,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	**31,57%**	**51,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CB-10 CUBIERTAS	**34,74%**	**58,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CR-11 CIELORASOS	**4,76%**	**0,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PA-12 PISOS - ACABADOS	**27,38%**	**25,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AS-15 APARATOS SANITARIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CE-18 CERRADURAS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PI-19 PINTURA	**0,00%**	**15,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	**0,00%**	**37,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
OE-21 OBRAS EXTERIORES	**4,17%**	**14,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AG-22 ASEO GENERAL	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	**49,79%**	**63,62%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	**32,11%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
				SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
%TOTALES DEL PROYECTO	**35,63%**	**51,35%**		EL AVANCE DE ESTA SEMANA SE DEBE A LAS TAREAS DE:* Se continuo con la instalación de pañete (friso) interno y externo del depósito de intendencia con sus respectivas dilataciónes.* Se dió inicio a la instalación de mampostería correspondiente a los muros internos del depósito de armamento * Se continua la aplicación de anticorrosivo y alistamiento en los perfiles y demás elementos metálicos de la cubierta. * Se continúa con la soldadura de estructura metálica de la cubierta para su posterior instalación. * Se culmino la instalación de las correas metálicas en el depósito de intendencia * Se culmino con el estuco interno del depósito de intendencia (se deja constancia que la actividad se realiza sin la instalación aún de la cubierta, llegado el momento se realizará la respectiva revisión para determinar si la lluvia puede o pudo afectar la aplicación y acabado del estuco, so pena de rechazo del entregable). * Se finalizo con la instalación de perfiles metálicos correspondientes a la mampara laterales del depósito de intendencia * Se realiza la instalación de perfilería metálica del cerramiento* Se realizó la instalación de formaletas para la fundida de las cunetas de recolección de aguas lluvias* Se continúa con la instalación del graniplast correspondiente a la fachada del depósito de intendencia y de armamento * Se inicia la instalación de la teja de la cubierta del depósito de armamento* Se inició con la instalación de la canal metálica del depósito de armamento

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-IU.	**$ 5.686.603.524,46**	**2.920.070.909,81**	**2.766.532.614,65**		**1,29%**	**51,35%**

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	**0**	**SISO**	**1,00**
INGENIEROS	**1,00**	**MAESTRO**	**1,00**
TOPÓGRAFO	**0,00**	**AYUDANTES**	**21,00**
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			


V.ESTADO DEL TIEMPO

	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	3/07/2026	0,00	1,00	SI [X] NO [ ]
				SI [ ] NO [X]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES SEMANALES




1. El contratista ha presentado 33/34 informes semanales.
2. El contratista no ha radicado el informe correspondiente a la semana 34.
3. La interventoria ha radicado 34/34 informes semanales que le corresponde.

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO









































VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA

FIRMA DEL INGENIERO RESIDENTE/INTERVENTOR O DE QUIEN HAGA SUS VECES

Original : Carpeta Administrativa y Contable s-especializada de Ingeniería

1 era copia : Interventor

2 da copia : Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	13/07/2026	**VERSIÓN**	**HOJA**	1	**DE**	2	

SEMANA N°	35	**DEL**	5/07/2026	**AL**	11/07/2026
FECHA INICIO :	6/11/2025	**FECHA TERMINO :**	11/08/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO48**				
INTERVENTOR	**CONSORCIO ARMERIA 325**	**NIT O C.C.**	**901.987.572-5**	**CONTRATO N°**	**238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO DEPOARM 2025**	**NIT O C.C.**	**901.977.673-8**	**CONTRATO N°**	**221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
P-1. PRELIMINARES	**86,75%**	**77,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
C-2 CIMIENTOS	**100,00%**	**92,13%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	**40,00%**	**42,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	**100,00%**	**47,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**89,67%**	**78,75%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
M-6 MAMPOSTERIA	**88,44%**	**61,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS	**100,00%**	**0,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	**17,87%**	**0,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
IE-8 INSTALACIOES ELECTRICAS	**16,77%**	**12,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	**39,07%**	**68,59%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CB-10 CUBIERTAS	**39,33%**	**76,50%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CR-11 CIELORASOS	**39,29%**	**0,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PA-12 PISOS - ACABADOS	**49,40%**	**60,40%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AS-15 APARATOS SANITARIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CE-18 CERRADURAS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PI-19 PINTURA	**0,00%**	**15,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	**16,33%**	**93,66%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
OE-21 OBRAS EXTERIORES	**12,92%**	**40,32%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AG-22 ASEO GENERAL	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	**55,69%**	**63,62%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	**40,33%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
				SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
%TOTALES DEL PROYECTO	**42,41%**	**52,72%**		EL AVANCE DE ESTA SEMANA SE DEBE A LAS TAREAS DE:* Se culmino con la instalación de pañete (friso) interno y externo del depósito de intendencia con sus respectivas dilataciónes. * Se continuo con la instalación de mamposteria correspondiente a los muros internos del depósito de armamento. * Se continua la aplicación de anticorrosivo y alistamiento en los perfiles y demás elementos metálicos de la cubierta. * Se continúa con la instalación de perfilería metálica del cerramiento. * Se continua con la instalación de formaletas y la respectiva fundida en concreto de las cunetas de recolección de aguas lluvias. * Se continúa con la instalación del graniplast correspondiente a la fachada del depósito de intendencia y de armamento. * Se continúa la instalación de la teja de la cubierta del depósito de armamento. * Se continua con la instalación de la canal metálica del depósito de armamento.

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	**$ 5.686.603.524,46**	**2.997.977.378,10**	**2.688.626.146,36**		**1,37%**	**52,72%**

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	**0**	**SISO**	**1,00**
INGENIEROS	**1,00**	**MAESTRO**	**1,00**
TOPÓGRAFO	**0,00**	**AYUDANTES**	**21,00**

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE
	N/A	0.00	1,00

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS


SI ☐ NO ☒


SI ☐ NO ☒

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES SEMANALES






1. El contratista ha presentado 34/35 informes semanales.
2. El contratista no ha radicado el informe correspondiente a la semana 35.
3. La interventoria ha radicado 35/35 informes semanales que le corresponde.
4. El contratista no ha presentado el informe Bimensual 4.


VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES



VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO









































VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORIA O DEL REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original : Cuentas Administrativa y Contable s-especializada de Ingenieros
1 era copia : Interventor
2 da copia : Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO					
FECHA DE EMISIÓN	20/07/2026	VERSIÓN	HOJA	1	DE	2	

SEMANA N°	36	DEL	12/07/2026	AL	18/07/2026
FECHA INICIO :	6/11/2025	FECHA TERMINO :	11/08/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO48				
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325	NIT O C.C.	901.987.572-5	CONTRATO N°	238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025	NIT O C.C.	901.977.673-8	CONTRATO N°	221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P-1. PRELIMINARES	93,00%	77,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
C-2 CIMIENTOS	100,00%	92,13%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	48,71%	42,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100,00%	47,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	95,25%	82,40%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
M-6 MAMPOSTERIA	100,00%	61,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS	100,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	32,67%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
IE-8 INSTALACIOES ELECTRICAS	26,19%	12,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	51,71%	70,75%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CB-10 CUBIERTAS	73,35%	78,13%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CR-11 CIELORASOS	100,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PA-12 PISOS - ACABADOS	100,00%	60,40%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AS-15 APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	7,81%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CE-18 CERRADURAS	0,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PI-19 PINTURA	25,24%	24,50%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	37,76%	93,66%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
OE-21 OBRAS EXTERIORES	26,11%	48,05%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	57,23%	63,62%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	40,77%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
				SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
%TOTALES DEL PROYECTO	53,69%	54,89%		EL AVANCE DE ESTA SEMANA SE DEBE A LAS TAREAS DE: * Se continuo con la instalación de mamposteria correspondiente a los muros internos del depósito de armamento. * Se continua la aplicación de anticorrosivo y alistamiento en los perfiles y demás elementos metálicos de la cubierta. * Se continúa con la instalación de perfilería metálica del cerramiento. * Se continua con la instalación de formaletas y la respectiva fundida en concreto de las cunetas de recolección de aguas lluvias. * Se continúa con la instalación del graniplast correspondiente a la fachada del depósito de intendencia y de armamento. * Se continúa la instalación de la teja de la cubierta del depósito de intendencia. * Se continua con la instalación de la canal metálica del depósito de armamento. * Se continúa con la fabricación de armerillos del depósito de armamento. * Se inicia con la instalación de tubería eléctrica del depósito de armamento.

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-IU.	$ 5.686.603.524,46	3.121.376.674,58	2.565.226.849,88		2,17%	54,89%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	SISO	1,00
INGENIEROS	1,00	MAESTRO	1,00
TOPÓGRAFO	0,00	AYUDANTES	21,00

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE
	N/A	0.00	0,00

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS


SI ☐ NO ☒


SI ☐ NO ☒

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES SEMANALES








1. El contratista ha presentado 35/36 informes semanales.
2. El contratista no ha radicado el informe correspondiente a la semana 36.
3. La interventoria ha radicado 36/36 informes semanales que le corresponde.



VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES


VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO





















VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORIA O DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

Original : Carpeta Administrativa y Contable-Especializada de Ingenieros
1 era copia : Interventor
2 da copia : Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO					
FECHA DE EMISIÓN	27/07/2026	VERSIÓN		HOJA	1	DE	2

SEMANA N°	37	DEL	19/07/2026	AL	25/07/2026
FECHA INICIO :	6/11/2025	FECHA TERMINO :	11/08/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO48				
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325	NIT O C.C.	901.987.572-5	CONTRATO N°	238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025	NIT O C.C.	901.977.673-8	CONTRATO N°	221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P-1. PRELIMINARES	100,00%	78,57%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
C-2 CIMIENTOS	100,00%	98,55%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	58,10%	46,36%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100,00%	51,52%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	99,65%	89,82%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
M-6 MAMPOSTERIA	100,00%	64,37%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS	100,00%	33,25%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	48,00%	13,49%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
IE-8 INSTALACIOES ELECTRICAS	31,68%	58,09%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	64,35%	80,52%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CB-10 CUBIERTAS	86,74%	91,69%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CR-11 CIELORASOS	100,00%	33,60%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PA-12 PISOS - ACABADOS	100,00%	76,70%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	19,05%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	19,05%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AS-15 APARATOS SANITARIOS	19,05%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	42,22%	46,15%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CE-18 CERRADURAS	33,33%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PI-19 PINTURA	45,24%	50,50%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	79,86%	96,84%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
OE-21 OBRAS EXTERIORES	61,47%	67,45%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	62,21%	90,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	61,08%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
				SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
%TOTALES DEL PROYECTO	64,89%	71,88%		EL AVANCE DE ESTA SEMANA SE DEBE A LAS TAREAS DE:* Se continuo con la instalación de mamposteria correspondiente a los muros internos del depósito de armamento. * Se continua la aplicación de anticorrosivo y alistamiento en los perfiles y demás elementos metálicos de la cubierta. * Se continúa con la instalación de perfilería metálica del cerramiento. * Se continua con la instalación de formaletas y la respectiva fundida en concreto de las cunetas de recolección de aguas lluvias. * Se continúa con la instalación del graniplast correspondiente a la fachada del depósito de intendencia y de armamento. * Se continúa la instalación de la teja de la cubierta del depósito de intendencia. * Se continúa con la fabricación de armerillos del depósito de armamento. * Se inicia con la instalación de tubería eléctrica del depósito de armamento. * Se inicia con la instalación de la malla corrugada debajo del área de cubierta

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-IU.	$ 5.686.603.524,46	-	#¡VALOR!		16,99%	71,88%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	SISO	1,00
INGENIEROS	1,00	MAESTRO	1,00
TOPÓGRAFO	0,00	AYUDANTES	22,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO


PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE
	N/A	0.00	0,00

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS


SI [ ] NO [X]

SI [ ] NO [X]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES SEMANALES





1. El contratista ha presentado 36/37 informes semanales.
2. El contratista no ha radicado el informe correspondiente a la semana 37.
3. La interventoria ha radicado 37/37 informes semanales que le corresponde.

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

















VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORIA O DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

Original : Centro Administrativa y Contable supervizada de ingenieros
1 era copia Interventor
2 da copia : Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		FORMATO	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO					
FECHA DE EMISIÓN	27/07/2026	VERSIÓN	HOJA	1	DE	2	

SEMANA N°	38	DEL	26/07/2026	AL	1/08/2026
FECHA INICIO :	6/11/2025	FECHA TERMINO :	11/08/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO48				
INTERVENTOR	CONSORCIO ARMERIA 325	NIT O C.C.	901.987.572-5	CONTRATO N°	238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
CONTRATISTA	CONSORCIO DEPOARM 2025	NIT O C.C.	901.977.673-8	CONTRATO N°	221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
P-1. PRELIMINARES	100,00%	78,57%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
C-2 CIMIENTOS	100,00%	98,55%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	78,10%	46,36%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	100,00%	51,52%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	100,00%	89,82%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
M-6 MAMPOSTERIA	100,00%	64,82%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS	100,00%	33,25%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	63,43%	13,49%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
IE-8 INSTALACIOES ELECTRICAS	64,11%	58,09%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	79,91%	84,95%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CB-10 CUBIERTAS	93,45%	91,69%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CR-11 CIELORASOS	100,00%	33,60%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PA-12 PISOS - ACABADOS	100,00%	76,70%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	100,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	100,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AS-15 APARATOS SANITARIOS	100,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	97,56%	46,15%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CE-18 CERRADURAS	100,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PI-19 PINTURA	65,24%	57,52%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	100,00%	96,84%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
OE-21 OBRAS EXTERIORES	97,22%	72,09%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AG-22 ASEO GENERAL	0,00%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	81,13%	90,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	85,36%	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
				SE APROBO EL MODIFICATORIO N°003, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
%TOTALES DEL PROYECTO	84,11%	74,13%		EL AVANCE DE ESTA SEMANA SE DEBE A LAS TAREAS DE:* Se continuo con la instalación de mampostería correspondiente a los muros internos del depósito de armamento. * Se continua la aplicación de anticorrosivo y alistamiento en los perfiles y demás elementos metálicos de la cubierta. * Se continúa con la instalación de perfilería metálica del cerramiento. * Se continúa con la instalación del graniplast correspondiente a la fachada del depósito de intendencia y de armamento. * Se continúa la instalación de la teja de la cubierta del depósito de intendencia. * Se continúa con la fabricación de armerillos del depósito de armamento. * Se inicia con la instalación de tubería eléctrica del depósito de armamento. * Se inicia con la instalación de la malla corrugada debajo del área de cubierta. * Se inicia la instalación de fibra óptica desde zona brigada 19 a zona de depósitos. * Se realizó la fundida de losa de tanques en zona de oficina

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-IU.	$ 5.686.603.524,46	4.215.479.192,68	1.471.124.331,78		2,25%	74,13%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	SISO	1,00
INGENIEROS	1,00	MAESTRO	1,00
TOPÓGRAFO	0,00	AYUDANTES	22,00

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO


PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE
	N/A	0.00	0,00

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS


SI ☐ NO ☒

SI ☐ NO ☒

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES SEMANALES







1. El contratista ha presentado 37/38 informes semanales.
2. El contratista no ha radicado el informe correspondiente a la semana 38.
3. La interventoria ha radicado 38/38 informes semanales que le corresponde.

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO




























VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORIA O DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

Original : Central Administrativa y Comité especializado de Ingeniería
1 era copia : Interventor
2 da copia : Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	10/08/2026	**VERSIÓN**	**HOJA**	1	**DE**	2	

SEMANA N°	39	**DEL**	2/08/2026	**AL**	8/08/2026
FECHA INICIO :	6/11/2025	**FECHA TERMINO :**	11/08/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO48**				
INTERVENTOR	**CONSORCIO ARMERIA 325**	**NIT O C.C.**	**901.987.572-5**	**CONTRATO N°**	**238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO DEPOARM 2025**	**NIT O C.C.**	**901.977.673-8**	**CONTRATO N°**	**221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
P-1. PRELIMINARES	**95,68%**	**78,57%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
C-2 CIMIENTOS	**100,00%**	**98,55%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	**54,29%**	**46,36%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	**66,67%**	**51,52%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**79,41%**	**89,82%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
M-6 MAMPOSTERIA	**71,43%**	**66,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS	**0,00%**	**33,25%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	**0,00%**	**13,49%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
IE-8 INSTALACIOES ELECTRICAS	**28,13%**	**58,09%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	**50,00%**	**84,95%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CB-10 CUBIERTAS	**87,50%**	**91,69%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CR-11 CIELORASOS	**0,00%**	**33,60%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PA-12 PISOS - ACABADOS	**25,00%**	**76,70%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AS-15 APARATOS SANITARIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	**30,77%**	**46,15%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CE-18 CERRADURAS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PI-19 PINTURA	**10,00%**	**57,52%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	**0,00%**	**96,84%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
OE-21 OBRAS EXTERIORES	**25,00%**	**72,09%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AG-22 ASEO GENERAL	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	**75,00%**	**90,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	**26,92%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
				SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
%TOTALES DEL PROYECTO	**41,84%**	**75,10%**		EL AVANCE DE ESTA SEMANA SE DEBE A LAS TAREAS DE:* Se continuo con la instalación de mampostería correspondiente a los muros internos del depósito de armamento. * Se continua la aplicación de anticorrosivo y alistamiento en los perfiles y demás elementos metálicos de la cubierta. * Se continúa con la instalación de perfilería metálica del cerramiento. * Se continúa con la instalación del graniplast correspondiente a la fachada del depósito de intendencia y de armamento. * Se continúa la instalación de la teja de la cubierta del depósito de intendencia. * Se continúa con la fabricación de armerillos del depósito de armamento. * Se continua con la instalación de tubería eléctrica del depósito de armamento. * Se continua con la instalación de la malla corrugada debajo del área de cubierta. * Se finalizo la instalación de fibra óptica desde zona brigada 19 a zona de depósitos. * Se realizó la fundida de losa de tanques en zona de oficina

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

	VR.TOTAL CONTRATO	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-IU.	**$ 5.686.603.524,46**	**4.270.639.246,87**	**1.415.964.277,59**		**0,97%**	**75,10%**

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
ARQUITECTOS	**0**	**SISO**	**1,00**
INGENIEROS	**1,00**	**MAESTRO**	**1,00**
TOPÓGRAFO	**0,00**	**AYUDANTES**	**22,00**
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	**FECHA**	**MAÑANA**	**TARDE**
	N/A	0.00	0,00

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS


SI ☐ NO ☒

SI ☐ NO ☒

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES SEMANALES





1. El contratista ha presentado 38/39 informes semanales.
2. El contratista no ha radicado el informe correspondiente a la semana 39.
3. La interventoria ha radicado 39/39 informes semanales que le corresponde.

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO


























VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INCIDENTE INTERVENTORIA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	10/08/2026	**VERSIÓN**	**HOJA**	1	**DE**	2	

SEMANA N°	40	**DEL**	9/08/2026	**AL**	15/08/2026
FECHA INICIO :	6/11/2025	**FECHA TERMINO :**	11/08/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO48**				
INTERVENTOR	**CONSORCIO ARMERIA 325**	**NIT O C.C.**	**901.987.572-5**	**CONTRATO N°**	**238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO DEPOARM 2025**	**NIT O C.C.**	**901.977.673-8**	**CONTRATO N°**	**221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
P-1. PRELIMINARES	**100,00%**	**80,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
C-2 CIMIENTOS	**100,00%**	**98,55%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	**62,86%**	**48,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	**100,00%**	**51,52%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**82,35%**	**89,82%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
M-6 MAMPOSTERIA	**100,00%**	**70,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS	**0,00%**	**33,25%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	**14,81%**	**13,49%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
IE-8 INSTALACIOES ELECTRICAS	**28,13%**	**58,09%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PR-9 PAÑETES Y RESANES	**50,00%**	**84,95%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CB-10 CUBIERTAS	**87,50%**	**91,69%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CR-11 CIELORASOS	**0,00%**	**33,60%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PA-12 PISOS - ACABADOS	**25,00%**	**76,70%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AS-15 APARATOS SANITARIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	**30,77%**	**46,15%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CE-18 CERRADURAS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PI-19 PINTURA	**40,00%**	**57,52%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	**28,57%**	**96,84%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
OE-21 OBRAS EXTERIORES	**25,00%**	**72,09%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AG-22 ASEO GENERAL	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	**91,67%**	**90,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	**26,92%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
				SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
%TOTALES DEL PROYECTO	**47,39%**	**76,00%**		EL AVANCE DE ESTA SEMANA SE DEBE A LAS TAREAS DE:* Se finalizo con la instalación de mampostería correspondiente a los muros internos del depósito de armamento. * Se continúa con la instalación de perfilería metálica del cerramiento. * Se continúa con la instalación del graniplast correspondiente a la fachada del depósito de intendencia y de armamento. * Se continúa la instalación de la teja de la cubierta del depósito de intendencia. * Se continúa con la fabricación de armerillos del depósito de armamento. * Se continua con la instalación de tubería eléctrica del depósito de armamento. * Se continua con la instalación de la malla corrugada debajo del área de cubierta.

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

	VR.TOTAL CONTRATO	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-IU.	**$ 5.686.603.524,46**	**4.321.818.678,59**	**1.364.784.845,87**		**0,90%**	**76,00%**

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**
ARQUITECTOS	**0**	**SISO**	**1,00**
INGENIEROS	**1,00**	**MAESTRO**	**1,00**
TOPÓGRAFO	**0,00**	**AYUDANTES**	**8,00**
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			


V.ESTADO DEL TIEMPO


	FECHA	**MAÑANA**	**TARDE**	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	N/A	0.00	0,00	SI ☐ NO ☒
				SI ☐ NO ☒

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES SEMANALES






1. El contratista ha presentado 39/40 informes semanales.
2. El contratista no ha radicado el informe correspondiente a la semana 40.
3. La interventoria ha radicado 40/40 informes semanales que le corresponde.

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



























VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORIA O DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	24/08/2026	**VERSIÓN**	**HOJA**	1	**DE**	2	

SEMANA N°	41	**DEL**	16/08/2026	**AL**	22/08/2026
FECHA INICIO :	6/11/2025	**FECHA TERMINO :**	28/09/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO48**				
INTERVENTOR	**CONSORCIO ARMERIA 325**	**NIT O C.C.**	**901.987.572-5**	**CONTRATO N°**	**238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO DEPOARM 2025**	**NIT O C.C.**	**901.977.673-8**	**CONTRATO N°**	**221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
P-1. PRELIMINARES	**100,00%**	**82,38%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
C-2 CIMIENTOS	**100,00%**	**98,55%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	**62,86%**	**48,00%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES CON ATRASOS, ESTO SE DEBE LA NO EJECUCION DE ACTIVIDADES PREDECESORAS QUE GENERAN ATRAZOS DENTRO DE LA RUTA CRITICA DE LA PROGRAMACION DEL PRPYECTO
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	**100,00%**	**51,52%**		EL CAPITULO PRESENTA ATRAZOS DEBID A QUE NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD DE VIAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO A LOS DEPOSITOS
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**82,35%**	**92,47%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
M-6 MAMPOSTERIA	**100,00%**	**64,82%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES CON ATRASOS DEBIDO A LA NO INSTALACION DE LA TEJA EN LAS FACHADAS
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS	**0,00%**	**33,25%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	**14,81%**	**13,49%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES ATRAZADAS POR NO HABER EJECUTADO ACTIVIDADES PREDECESORAS
IE-8 INSTALACIOES ELECTRICAS	**28,13%**	**58,09%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES ATRAZADAS POR NO HABER EJECUTADO ACTIVIDADES PREDECESORAS
PR-9 PAÑETES Y RESANES	**50,00%**	**88,19%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CB-10 CUBIERTAS	**100,00%**	**92,39%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES ATRAZADAS POR NO HABER EJECUTADO ACTIVIDADES PREDECESORAS
CR-11 CIELORASOS	**50,00%**	**33,60%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES ATRAZADAS POR NO HABER EJECUTADO ACTIVIDADES PREDECESORAS
PA-12 PISOS - ACABADOS	**25,00%**	**76,70%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AS-15 APARATOS SANITARIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	**30,77%**	**63,73%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CE-18 CERRADURAS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PI-19 PINTURA	**40,00%**	**65,90%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	**28,57%**	**96,84%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
OE-21 OBRAS EXTERIORES	**25,00%**	**76,34%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AG-22 ASEO GENERAL	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	**91,67%**	**90,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	**30,77%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
				SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
%TOTALES DEL PROYECTO	**50,90%**	**77,00%**		EL AVANCE DE ESTA SEMANA SE DEBE A LAS TAREAS DE: * Se culmino con la instalación de mampostería correspondiente a los muros internos del depósito de armamento. * Se continúa con la instalación de perfilería metálica del portón principal del cerramiento. * Se continúa con la instalación del granipiast correspondiente a la fachada del depósito de intendencia y de armamento. * Se continúa con la fabricación de armerillos del depósito de armamento. * Se continua con la instalación de tubería eléctrica del depósito de armamento y deposito de intendencia. * Se continua con la instalación de la malla corrugada debajo del área de cubierta. * Se inicia la fundida de losa de perimetral en zona de depósito de armamento.

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-IU.	**$ 5.686.603.524,46**	**4.378.684.713,83**	**1.307.918.810,63**		**1,00%**	**77,00%**

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	SISO	1,00
INGENIEROS	1,00	MAESTRO	1,00
TOPÓGRAFO	0,00	AYUDANTES	17,00

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO


	FECHA	MAÑANA	TARDE
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	N/A	0.00	0,00

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS


SI ☐ NO ☒


SI ☐ NO ☒

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES SEMANALES





1. El contratista ha presentado 40/41 informes semanales.
2. El contratista no ha radicado el informe correspondiente a la semana 41.
3. La interventoria ha radicado 41/41 informes semanales que le corresponde.

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO































VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTORIA DEL RESIDENTE INTERVENTORIA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS		**FORMATO**	INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	**CÓDIGO**					
FECHA DE EMISIÓN	29/08/2026	**VERSIÓN**	**HOJA**	1	**DE**	2	

SEMANA N°	42	**DEL**	23/08/2026	**AL**	29/08/2026
FECHA INICIO :	6/11/2025	**FECHA TERMINO :**	28/09/2026		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO48**				
INTERVENTOR	**CONSORCIO ARMERIA 325**	**NIT O C.C.**	**901.987.572-5**	**CONTRATO N°**	**238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**
CONTRATISTA	**CONSORCIO DEPOARM 2025**	**NIT O C.C.**	**901.977.673-8**	**CONTRATO N°**	**221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO**	**ACTIVIDADES**	**MOTIVOS**
P-1. PRELIMINARES	**100,00%**	**82,38%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
C-2 CIMIENTOS	**100,00%**	**98,55%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	**62,86%**	**49,35%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES CON ATRASOS, ESTO SE DEBE LA NO EJECUCION DE ACTIVIDADES PREDECESORAS QUE GENERAN ATRAZOS DENTRO DE LA RUTA CRITICA DE LA PROGRAMACION DEL PRPYECTO
PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS	**100,00%**	**51,52%**		EL CAPITULO PRESENTA ATRAZOS DEBID A QUE NO SE HA INICIADO LA ACTIVIDAD DE VIAS CORRESPONDIENTE AL ACCESO A LOS DEPOSITOS
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**82,35%**	**94,18%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
M-6 MAMPOSTERIA	**100,00%**	**64,82%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES CON ATRASOS DEBIDO A LA NO INSTALACION DE LA TEJA EN LAS FACHADAS
H-7 INSTALACIONES HIDRAULICAS	**0,00%**	**33,27%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
H-7B RED CONTRAINCENDIOS	**14,81%**	**13,49%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES ATRAZADAS POR NO HABER EJECUTADO ACTIVIDADES PREDECESORAS
IE-8 INSTALACIOES ELECTRICAS	**28,13%**	**58,09%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES ATRAZADAS POR NO HABER EJECUTADO ACTIVIDADES PREDECESORAS
PR-9 PAÑETES Y RESANES	**50,00%**	**91,03%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CB-10 CUBIERTAS	**100,00%**	**92,39%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES ATRAZADAS POR NO HABER EJECUTADO ACTIVIDADES PREDECESORAS
CR-11 CIELORASOS	**50,00%**	**33,60%**		EL CAPITULO PRESENTA ACTIVIDADES ATRAZADAS POR NO HABER EJECUTADO ACTIVIDADES PREDECESORAS
PA-12 PISOS - ACABADOS	**25,00%**	**76,70%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AS-15 APARATOS SANITARIOS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	**30,77%**	**63,73%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
CE-18 CERRADURAS	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
PI-19 PINTURA	**40,00%**	**67,53%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
EE-20 EQUIPOS ESPECIALES	**28,57%**	**96,84%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
OE-21 OBRAS EXTERIORES	**25,00%**	**76,34%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
AG-22 ASEO GENERAL	**0,00%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS	**91,67%**	**90,00%**		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO	**30,77%**	0,00%		SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
				SE APROBO EL MODIFICATORIO N°004, POR TAL MOTIVO LOS PORCENTAJES SE HAN ACTUALIZADO SEGÚN EL NUEVO CRONOGRAMA
%TOTALES DEL PROYECTO	**66,97%**	**78,00%**		EL AVANCE DE ESTA SEMANA SE DEBE A LAS TAREAS DE: * Se continúa con la instalación de perfilería metálica del portón principal del cerramiento. * Se continúa con la instalación del graniplast correspondiente a la fachada del depósito de intendencia y de armamento. * Se continúa con la fabricación de armerillos del depósito de armamento. * Se continua con la instalación de tubería eléctrica del depósito de armamento y depositó de intendencia. * Se continua con la instalación de la malla corrugada debajo del área de cubierta. * Se continua la fundida de losa de perimetral en zona de depósito de armamento. *Se incia excavacion de zona para muro de contencion correspondiente a la rampa de acceso de vehiculo. *Se continua con las actividades dentro del modulo de oficinas como es alistado de estructura metalica de cubierta.

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-IU.	**$ 5.686.603.524,46**	**4.435.550.749,08**	**1.251.052.775,38**		**1,00%**	**78,00%**

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	0	SISO	1,00
INGENIEROS	1,00	MAESTRO	1,00
TOPÓGRAFO	0,00	AYUDANTES	17,00

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO


	FECHA	MAÑANA	TARDE
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	N/A	0,00	0,00

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS


SI [ ] NO [X]

SI [ ] NO [X]

IV. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. INDICE DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES SEMANALES




1. El contratista ha presentado 41/42 informes semanales.
2. El contratista no ha radicado el informe correspondiente a la semana 42.
3. La interventoria ha radicado 42/42 informes semanales que le corresponde.

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

























VIII. REGISTRO BITACORA DE OBRA

FIRMA DEL DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA

Original : Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros
1 era copia: Interventor
2 da copia : Contratista

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (06/09/2026 17:42)

Nombre estacion:	SANTA ROSA D SIMITI [23205	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviométrica
Latitud:	7.9652777780	**Longitud:**	-74.05916667	**Elevación:**	650
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA M	**Area Operativa:**	Area Operativa 08 - Santande	**Departamento:**	Bolivar
Municipio:	Santa Rosa Del Sur	**Fecha instalacíon:**	15/10/1974 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	06/07/2026 00:00-06/09/2026 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencio	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2026-07-06 00:00	0	Preliminar
2026-07-07 00:00	0	Preliminar
2026-07-08 00:00	2.5	Preliminar
2026-07-09 00:00	0.9	Preliminar
2026-07-10 00:00	0	Preliminar
2026-07-11 00:00	0	Preliminar
2026-07-12 00:00	0	Preliminar
2026-07-13 00:00	0	Preliminar
2026-07-14 00:00	0	Preliminar
2026-07-15 00:00	0	Preliminar
2026-07-16 00:00	0	Preliminar
2026-07-17 00:00	0	Preliminar
2026-07-18 00:00	0	Preliminar
2026-07-19 00:00	2.5	Preliminar
2026-07-20 00:00	6.7	Preliminar
2026-07-21 00:00	0	Preliminar
2026-07-22 00:00	28	Preliminar
2026-07-23 00:00	49.9	Preliminar
2026-07-24 00:00	0	Preliminar
2026-07-25 00:00	0	Preliminar
2026-07-26 00:00	0	Preliminar
2026-07-27 00:00	0	Preliminar
2026-07-28 00:00	0	Preliminar
2026-07-29 00:00	0	Preliminar
2026-07-30 00:00	0	Preliminar
2026-07-31 00:00	0	Preliminar
2026-08-01 00:00	0	Preliminar
2026-08-02 00:00	0	Preliminar
2026-08-03 00:00	0	Preliminar
2026-08-04 00:00	0	Preliminar
2026-08-05 00:00	17.9	Preliminar
2026-08-06 00:00	0	Preliminar
2026-08-07 00:00	0	Preliminar
2026-08-08 00:00	0	Preliminar
2026-08-09 00:00	13.3	Preliminar
2026-08-10 00:00	0	Preliminar
2026-08-11 00:00	0	Preliminar
2026-08-12 00:00	0	Preliminar
2026-08-13 00:00	0	Preliminar
2026-08-14 00:00	0	Preliminar
2026-08-15 00:00	0	Preliminar
2026-08-16 00:00	8.9	Preliminar
2026-08-17 00:00	5.2	Preliminar
2026-08-18 00:00	0	Preliminar
2026-08-19 00:00	0	Preliminar
2026-08-20 00:00	0	Preliminar
2026-08-21 00:00	9.9	Preliminar
2026-08-22 00:00	0	Preliminar
2026-08-23 00:00	1.2	Preliminar
2026-08-24 00:00	0	Preliminar
2026-08-25 00:00	0	Preliminar
2026-08-26 00:00	0	Preliminar
2026-08-27 00:00	0	Preliminar
2026-08-28 00:00	0	Preliminar
2026-08-29 00:00	1.9	Preliminar
2026-08-30 00:00	24	Preliminar
2026-08-31 00:00	0	Preliminar
2026-09-01 00:00	0	Preliminar
2026-09-02 00:00	0	Preliminar
2026-09-03 00:00	0	Preliminar
2026-09-04 00:00	41.3	Preliminar
2026-09-05 00:00	0	Preliminar

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO			CONSORCIO ARMERÍA325 NIT.901987572-5
CODIGO	**PROCESO** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 221 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No.** **34** Página 1 de 5

FECHA 30/06/2026

OBJETO DEL CONTRATO

LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
DESIDERIA GARZON	CONSORCIOARMERÍA_325	DIRECTORA ADMINISTRATIVA - INTERVENTORIA	
ING. MARIO RINCON	CONSORCIOARMERÍA_326	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
ING. ANDREA SANABRIA	CONSORCIOARMERÍA_326	RESIDENTE SST - INTERVENTORIA	
ING. LEONARDO OÑATE	CONSORCIO DEPOARM2025	CONTRATISTA OBRA	
SIMON AGUDELO PUERTA	CONSORCIO DEPOARM2025	DIRECTO OBRA	
ING. JONATHAN CASTRO	CENAC INGENIEROS	APOYO A LA SUPERVISION	

II. AGENDA O TEMARIO

1. Revisión de compromisos del comité anterior.
2. Avance de obra - Interventoria
3. Reporte de lluvias
4.Definiciones Tecnicas

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **VIRTUAL - MEET** **HORA** 9:00 AM



IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. Compromisos acta anterior:

1. Gestión de Permiso Escrito para Uso y Captación de Agua Potable:

Estado: Incumplido / Pendiente.
Desarrollo: El ingeniero residente del contratista manifiesta que el trámite ante el comando del Batallón se encuentra retrasado debido a las agendas institucionales derivadas de la reciente visita oficial de altos mandos militares (Generales) a la unidad.
Decisión: Se traslada el compromiso a la presente acta. Adicionalmente, la interventoría coordinará indagaciones de apoyo con el comando para agilizar la obtención del documento formal.

2. Revisión, Validación de Trazado Vial y Análisis de Alcance / Cantidades:

Estado: En Proceso.
Desarrollo: Se constata que la supervisión de la entidad suministró de manera preliminar los planos del nuevo trazado en el grupo de trabajo. La dirección de obra aclara que la responsabilidad técnica de suministrar los diseños definitivos y el balance de cantidades estimadas de la vía recae exclusivamente sobre los diseñadores (COIN) y no sobre el constructor. La supervisión confirma que el diseño se entregó sin memorias detalladas de soporte.
Decisión: Con el fin de evitar contratiempos, se cita a contratista e interventoría a una mesa técnica sectorial extraordinaria el día jueves a las 4:00 p.m. con la participación de COIN y SENAC para la socialización, aclaración y formulación de observaciones a los diseños.

3. Elaboración y Entrega del Balance Actualizado de Mayores y Menores Cantidades:

Estado: Pendiente.
Desarrollo: La mesa de trabajo programada para la revisión del balance preliminar presentado por el contratista debió ser cancelada por la superposición de la visita oficial de los mandos de la Brigada y del Batallón de Selva. La interventoría reitera de forma perentoria que el balance debe radicarse con la totalidad de sus memorias de cálculo y sustentos técnicos detallados para su respectiva defensa ante futuros entes de control.
Decisión: Se acuerda agendar una mesa técnica prioritaria postcomité (proyectada para el día de mañana en jornada matutina o vespertina) entre el contratista, el residente de interventoría y el Ingeniero Ramón para revisar y ajustar las memorias de soporte del balance de obra de manera definitiva.

2. Avance de obra - Interventoria
Estado de Ejecución y Programación (Datos Numéricos)
Fecha de Corte del Reporte: 27 de junio de 2026.
Porcentaje de Ejecución Física Real (Ejecutado): 50.06%.
Porcentaje de Ejecución Programado: 29.04%.
Margen / Balance Contractual: +21.02% (Estado: Adelantado / Margen Positivo).
Plazo Contractual Transcurrido: 241 días transcurridos.
Plazo Contractual Restante: 44 días restantes (de un total de 284 días de plazo).

Espacio destinado para describir el avance físico real de la obra que se consolidó durante la semana:

Depósito de Armamento: Finalización de la instalación de la estructura metálica y mamparas al 100% (pendiente revisión de ingeniería de anclajes, uniones y detalles menores de pintura). Estuco interno finalizado al 100% en fase preliminar.

Depósito de Intendencia: Avance en el friso interno y externo. Aplicación de estuco interno terminado en bruto (pendiente proceso de lijado y acabado para pintura). Aplicación de revestimiento Graniplas en color institucional del Ejército Nacional finalizado en la fachada lateral. Alistamiento y aplicación de pintura anticorrosivo en la estructura metálica de la cubierta y mamparas.

Obras de Contención y Urbanismo: Fundición completa del cuerpo/pantalla del muro de contención ubicado en la fachada frontal del depósito de intendencia. Fundición del solado/piso del cárcamo del sistema de recolección de aguas lluvias.

Cerramientos Perimetrales: Instalación completa de la tubería principal y postes de soporte del cerramiento. Avances en el taller de obra con figurado de acero, soldadura y armado de paneles modulares con ángulos y malla eslabonada.

Módulo de Oficinas: Mampostería y frisos ejecutados en su totalidad, incluyendo el muro de la fachada frontal.
Cámaras de Seguridad: Instalación física de cuatro (4) postes en los vértices del proyecto para el sistema de seguridad.

3. Reporte de lluvias
Reporte Climatológico / Lluvias: 0 mm de precipitación según la estación local del IDEAM en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. No se presentaron suspensiones de actividades por causas climáticas.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Tramitar y radicar formalmente por escrito la solicitud y autorización de captación/suministro definitivo de agua ante el comando de la unidad militar.	6/07/2026	CONTRATISTA
Revisar, validar y estudiar detalladamente los planos preliminares del nuevo trazado vial, niveles y diseños compartidos por la supervisión.	30/06/2026	CONTRATISTA E INTERVENTORIA
Elaborar, estructurar y entregar formalmente el balance de obra actualizado (mayores y menores cantidades), incluyendo de forma estricta sus memorias de soporte y sustentos técnicos.	04/072026	CONTRATISTA
Subsanar, estructurar y radicar el Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) junto con los 8 formatos obligatorios institucionales (Circular CENAC).	5/07/2026	CONTRATISTA
Consolidar y radicar formalmente ante la entidad el Informe Bimensual No. 4 de obra e interventoría.	5/07/2026	CONTRATISTA E INTERVENTORIA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 7 **MES** JULIO **AÑO** 2026

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO			CONSORCIO ARMERÍA325 NIT.901987572-5
CODIGO	**PROCESO** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 221 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No.** **35** Página 1 de 3

FECHA 7/07/2026

OBJETO DEL CONTRATO

LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48


I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ING. RAMON LIZARAZO	CONSORCIOARMERÍA_325	R/LEGAL	
ING. FRANCY GUTIERREZ	CONSORCIOARMERÍA_325	COORDINADORA PROYECTO - INTERVENTORIA	
ING. MARIO RINCON	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
DESIDERIA GARZON	CONSORCIOARMERÍA_325	DIRECTORA ADMINISTRATIVA - INTERVENTORIA	
ING. ANDREA SANABRIA	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE SST - INTERVENTORIA	
EDUIN DAVID LUGO	CONSORCIO DEPOARM2025	INSPECTOR SST	
ING. LEONARDO OÑATE	CONSORCIO DEPOARM2025	RESIDENTE OBRA CONTRATISTA	
ING. SIMON AGUDELO PUERTA	CONSORCIO DEPOARM2025	DIRECTOR OBRA	
MOISES DIAZ	CONSORCIO DEPOARM2025	ADMINISTRATIVO	
ING. JONATHAN CASTRO	CENAC	SUPERVISION	

II. AGENDA O TEMARIO

1. Revisión de compromisos del comité anterior.
2. Avance de obra - Interventoria
3. Balance de informes semanales
4. Reporte de lluvias
5. Situación financiera del contrato
6. Reporte de personal

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **VIRTUAL - MEET** **HORA** 9:00 AM



IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. Compromisos acta anterior:
Gestión del permiso de uso de agua: Respecto al compromiso de obtener el permiso escrito para la captación de agua en el batallón, Leonardo Oñate informó que se realizó el acercamiento con el Mayor Mosquera, quien delegó al Cabo Díaz para calcular la compensación económica necesaria; se espera entregar el oficio correspondiente el día de la reunión.
Revisión del balance de obra: El contratista entregó el balance actualizado de las cantidades de obra, el cual se encuentra actualmente bajo revisión por parte de la interventoría para su validación integral.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

2. Avance de obra - Interventoria
El ingeniero Mario presenta el reporte de la semana 34, con corte al 04 de julio del 2026

Avance programado acumulado: 35,63%
Avance ejecutado acumulado: 51.35%
Atraso: 0,00%
Adelanto: 15.72%
Tiempo transcurrido: 248 días
Tiempo total: 284 días (incluyendo Modificatorio N° 3)
Tiempo restante: 38 días
La interventoría informó que Se reportó la instalación de acabados exteriores con recubrimiento decorativo y la finalización del cerramiento de fachada en los depósitos. El módulo de oficinas presenta un avance del 100% en mampostería y se encuentra en etapa de pañete. La instalación de la cubierta y la mampostería interna en el depósito de armamento están en proceso. En el depósito de intendencia, las obras blancas internas (estuco) están en gran parte terminadas y se trabaja en el acabado de la estructura metálica.
Acopio de materiales: Existe un inventario suficiente en obra que incluye tubería, carpintería metálica, materiales para cubiertas y bloques, asegurando el suministro para las actividades pendientes.

3. Balance de informes semanales: Se realiza la revisión del estado de entrega de informes semanales por parte del contratista.

Se evidencia que el contratista ha presentado 34 de 34 informes semanales a la fecha.
Por su parte, la interventoría ha radicado igualmente la totalidad de los 34 informes correspondientes. Se revisó el estado del informe bimensual 4, indicando que faltaban anexos técnicos (ensayos de laboratorio, certificados de calidad, memorias de cálculo y documentos SST y ambientales).

4. Reporte de lluvias
Durante la semana del 28 de junio al 4 de julio de 2026, se registró un día de lluvia, el viernes 3 de julio, lo que obligó a suspender actividades durante aproximadamente una hora y media.

5. Situación financiera del contrato: Se analizó la crítica situación financiera del contrato ocasionada por el retraso en el pago del segundo corte. El contratista informó que el avance financiero ejecutado supera ampliamente los recursos recibidos, por lo que decidió suspender las actividades hasta obtener el pago. La entidad explicó que los desembolsos dependen del Programa Anual de Caja del Ministerio de Hacienda y de los plazos contractuales. La interventoría manifestó que también enfrenta dificultades de flujo de caja. Como resultado, se acordó que, si los recursos no se reciben antes del 10 de julio, se radicará un oficio solicitando la suspensión administrativa del contrato y se realizará el respectivo seguimiento ante las instancias competentes.

6. Reporte de personal

Se presenta el reporte del personal vinculado al proyecto por parte del contratista, el cual, a corte de la semana anterior, está conformado por:

1 Residente de obra
1 SISO
1 Maestro de obra
3 Oficiales
10 Ayudantes
1 Herrero
3 soldadores
2 Estucadores
1 electricista
1 almacenista
Para un total de 24 personas en obra.
Por parte de la interventoria:
1 Residente de obra
1 Residente SST

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Entregar el oficio relacionado con la gestión del permiso para la captación de agua al batallón	**INMEDIATO**	CONTRATISTA
Radicación de informe bimensual N°4	**INMEDIATO**	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
Radicar el oficio de suspensión administrativa del contrato en caso de no materializarse los pagos	**PLAZO AL 10 JULIO 2026**	CONTRATISTA

Realizar seguimiento administrativo ante las instancias correspondientes para la gestión de los pagos.	**EN TRAMITE**	ENTIDAD - CONTRATISTA - INTERVENTORIA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 14 **MES** Julio **AÑO** 2026

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO			CONSORCIO ARMERÍA325 NIT.901987572-5
CODIGO	**PROCESO** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 221 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No.** **36** Página 1 de 3

FECHA 14/07/2026

OBJETO DEL CONTRATO

LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48


I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ING. RAMON LIZARAZO	CONSORCIOARMERÍA_325	R/LEGAL	
ING. FRANCY GUTIERREZ	CONSORCIOARMERÍA_325	COORDINADORA PROYECTO - INTERVENTORIA	
ING. MARIO RINCON	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
DESIDERIA GARZON	CONSORCIOARMERÍA_325	DIRECTORA ADMINISTRATIVA - INTERVENTORIA	
ING. ANDREA SANABRIA	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE SST - INTERVENTORIA	
EDUIN DAVID LUGO	CONSORCIO DEPOARM2025	INSPECTOR SST	
CASTULO ALFARO	CONSORCIO DEPOARM2025	R/LEGAL CONTRATISTA	
ING. LEONARDO OÑATE	CONSORCIO DEPOARM2025	RESIDENTE OBRA CONTRATISTA	
ING. SIMON AGUDELO PUERTA	CONSORCIO DEPOARM2025	DIRECTOR OBRA	
MOISES DIAZ	CONSORCIO DEPOARM2025	ADMINISTRATIVO	
ING. JONATHAN CASTRO	CENAC	SUPERVISION	

II. AGENDA O TEMARIO

1. Revisión de compromisos del comité anterior.
2. Avance de obra - Interventoria
3. Balance de informes semanales
4. Reporte de lluvias
5. Reporte de personal

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **VIRTUAL - MEET** **HORA** 11:00 AM



IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. Compromisos acta anterior:
Gestión del permiso de uso de agua: Se revisó el compromiso relacionado con la gestión del permiso de captación de agua. Se informó que el trámite había sido realizado de manera verbal; sin embargo, la interventoría solicitó formalizar el proceso mediante comunicación escrita para garantizar la trazabilidad documental y el respaldo legal. El contratista se comprometió a radicar el documento y entregar copia a la interventoría.
Revisión del balance de obra: El contratista informó que presentó el balance actualizado de cantidades de obra, el cual fue ajustado conforme a las observaciones formuladas por la interventoría. Se indicó que el documento se encuentra en revisión final, quedando pendiente únicamente la validación técnica de la estructura de cubierta.
Situación financiera del contrato: El contratista manifestó su preocupación por la demora en los desembolsos, señalando que la ejecución se ha sostenido con recursos propios. La entidad informó que el pago correspondiente se encuentra dentro del plazo contractual y explicó que la continuidad de los desembolsos depende de la disponibilidad del PAC. Como medida preventiva, el contratista radicará formalmente la solicitud de suspensión de la obra, la cual será evaluada en el próximo comité.

Estado de facturación de la interventoría: La interventoría consultó el estado del cuarto corte de facturación. La entidad indicó que emitiría respuesta durante la misma jornada con el fin de habilitar el proceso de facturación correspondiente.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

2. Avance de obra - Interventoria
El ingeniero Mario presenta el reporte de la semana 35, con corte al 11 de julio del 2026

Avance programado acumulado: 42,41%
Avance ejecutado acumulado: 52.72%
Atraso: 0,00%
Adelanto: 10.31%
Tiempo transcurrido: 255 días
Tiempo total: 284 días (incluyendo Modificatorio N° 3)
Tiempo restante: 29 días
Se presentó el estado de avance de los diferentes frentes de obra:

Depósito de armamento: avance en mampostería, instalación de cubierta y actividades de obra blanca.
Módulo de oficinas: ejecución de frisos de muros y preparación para fundida de vigas aéreas.
Depósito de intendencia: avance en muro de acceso, cubierta, fabricación de armerillos y estructuras metálicas.
Cerramiento: instalación de postes, soldadura de módulos y ejecución de bajantes de tubería.

En términos generales, el proyecto mantiene un avance superior al programado.

3. Balance de informes semanales: Se realiza la revisión del estado de entrega de informes semanales por parte del contratista.

Se informó que fueron radicados el Informe Semanal No. 35 y el Informe Bimensual No. 4, los cuales se encuentran en revisión por parte de la interventoría.
4. Reporte de lluvias
Durante la semana del 05 de julio al 11 de julio de 2026, no se registraron lluvias que afectaran la ejecución del proyecto.

5. Reporte de personal

Se presenta el reporte del personal vinculado al proyecto por parte del contratista, el cual, a corte de la semana anterior, está conformado por:

1 Residente de obra
1 SISO
1 Maestro de obra
3 Oficiales
11 Ayudantes
1 Herrero
3 soldadores
2 Estucadores
1 electricista
1 almacenista
Para un total de 25 personas en obra.
Por parte de la interventoria:
1 Residente de obra
1 Residente SST

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Radicar por escrito el trámite del permiso de captación de agua y entregar copia a la interventoría.	**INMEDIATO**	CONTRATISTA
Radicar formalmente la solicitud preventiva de suspensión de la obra mientras se define la disponibilidad de recursos.	**INMEDIATO**	CONTRATISTA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA	21	MES	Julio	AÑO	2026

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO			CONSORCIO ARMERÍA325 NIT.901987572-5
CODIGO	**PROCESO** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 221 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No.** **38** Página 1 de 3

FECHA 28/07/2026

OBJETO DEL CONTRATO

LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48


I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ING. RAMON LIZARAZO	CONSORCIOARMERÍA_325	R/LEGAL	
ING. FRANCY GUTIERREZ	CONSORCIOARMERÍA_325	COORDINADORA PROYECTO - INTERVENTORIA	
ING. MARIO RINCON	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
DESIDERIA GARZON	CONSORCIOARMERÍA_325	DIRECTORA ADMINISTRATIVA - INTERVENTORIA	
ING. ANDREA SANABRIA	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE SST - INTERVENTORIA	
CASTULO ALFARO	CONSORCIO DEPOARM2025	R/LEGAL CONTRATISTA	
EDUIN DAVID LUGO	CONSORCIO DEPOARM2025	INSPECTOR SST	
ING. LEONARDO OÑATE	CONSORCIO DEPOARM2025	RESIDENTE OBRA CONTRATISTA	
ING. SIMON AGUDELO PUERTA	CONSORCIO DEPOARM2025	DIRECTOR OBRA	
MARIA ALEJANDRA GONZALEZ	CONSORCIO DEPOARM2025	COORDINADORA SST CONTRATISTA	
MY. OSCAR JAVIER MOSQUERA	BASRO 48	SUPERVISION	
CORONEL JUAN DARIO LOPEZ	BRIGADA 19	SUPERVISION	
MY. FREDY GRISALES	OFICIAL PRIMERA DIVISION	SUPERVISION	
MY. ADRIANA MARCELA VARGAS	OFICIAL PRIMERA DIVISION	SUPERVISION	
ING. JONATHAN CASTRO	CENAC	SUPERVISION	

II. AGENDA O TEMARIO

1. Revisión de compromisos del comité anterior.
2. Avance de obra - Interventoria
3. Balance de informes semanales
4. Reporte de lluvias
5. Análisis de la disponibilidad presupuestal y continuidad de la ejecución contractual
6. Realizar reunión técnica de seguimiento al proyecto en la Brigada 19
7. Subsanar los informes pendientes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA)
8. Reporte de personal

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **VIRTUAL - MEET** **HORA** 9:00 AM



IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. Compromisos acta anterior:

Realizar seguimiento a la aprobación del balance de cantidades de obra: Se informó que el balance actualizado de mayores y menores cantidades de obra fue radicado ante el Comando de Ingenieros el viernes anterior. La entidad realizará seguimiento a su trámite y comunicará la respuesta una vez sea emitida durante la semana correspondiente.

Presentar el borrador de la solicitud de prórroga contractual: El contratista elaborará el borrador de la solicitud de prórroga contractual, sustentando la necesidad del tiempo adicional de ejecución derivada de las dificultades presentadas con proveedores y el flujo de caja. Dicho documento será remitido a la interventoría para su revisión el día sábado.

Realizar mesa técnica para conciliar los consumos y pagos por servicios públicos: La entidad, el contratista y la interventoría llevarán a cabo una mesa técnica para revisar los consumos de agua y energía asociados a la ejecución del proyecto, con el fin de conciliar los valores correspondientes y definir las acciones a seguir. Como resultado de la reunión, la interventoría elaborará y remitirá el acta con los compromisos acordados para su registro y seguimiento por las partes.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

2. Avance de obra - Interventoria

El ingeniero Mario presenta el reporte de la semana 37, con corte al 25 de julio del 2026

Avance programado acumulado: 71.88%
Avance ejecutado acumulado: 64.89%
Atraso: 0,00%
Adelanto: 6.99%
Tiempo transcurrido: 269 días
Tiempo total: 284 días (incluyendo Modificatorio N° 3)
Tiempo restante: 15 días

Llo que representa un cumplimiento superior al previsto. No obstante, el contratista informó que este comportamiento podría variar en la próxima medición debido a la complejidad de las actividades pendientes, principalmente las relacionadas con la instalación de las redes contra incendios, redes eléctricas y de datos, las cuales concentran una alta carga de ejecución en los días restantes del plazo contractual. Adicionalmente, la interventoría expuso el estado de las principales actividades constructivas, destacando los avances en la estructura del módulo de oficinas, el depósito de armamento, el cerramiento exterior y las obras de drenaje, así como las labores que se desarrollan simultáneamente en el depósito de intendencia. Finalmente, se advirtió que, de acuerdo con las proyecciones realizadas, aunque el proyecto presenta actualmente un margen positivo de ejecución, existe el riesgo de que en la siguiente medición se refleje un atraso si no se mantienen los niveles de productividad esperados.

3. Balance de informes semanales: Se informó que el contratista presentó la totalidad de los 37 informes semanales requeridos, encontrándose el informe correspondiente a la semana 37 en proceso de revisión. Asimismo, la interventoría confirmó la radicación de los 37 informes a su cargo, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y reporte del proyecto.

4. Reporte de lluvias

Durante la semana del 19 de julio al 25 de julio de 2026 se presentó un evento de precipitación el 23 de julio, lo que obligó a suspender temporalmente las actividades de obra durante la jornada de la mañana. El reporte se elaboró con base en la información suministrada por el IDEAM, utilizando los registros de la estación meteorológica de Santa Rosa del Sur.

5. Análisis de la disponibilidad presupuestal y continuidad de la ejecución contractual: Durante la sesión se analizó la situación relacionada con la disponibilidad presupuestal del contrato, a partir de la inquietud generada por la fecha registrada en el Registro Presupuestal (RP) y la ausencia de asignación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), circunstancias que generaban incertidumbre sobre la oportunidad de los pagos y la continuidad de la ejecución de las obras. En la discusión se aclaró que la asignación del PAC es competencia del Ministerio de Hacienda y no de la entidad contratante, y se planteó la conveniencia de tratar los aspectos administrativos relacionados con la disponibilidad de recursos en un escenario diferente al comité técnico. Asimismo, se resaltó que el comité debe orientarse a la búsqueda de soluciones técnicas y legales que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y evitar afectaciones al proyecto. Finalmente, se informó que los recursos habían sido asegurados por el comando financiero y que el proceso de pago se efectuaría el viernes, lo que permitió brindar tranquilidad a las partes y asegurar la continuidad de la ejecución del contrato.

6. Realizar reunión técnica de seguimiento al proyecto en la Brigada 19: Se acordó realizar una reunión técnica el próximo martes a las 4:00 p. m. en las instalaciones de la Brigada 19, con la participación del gerente del proyecto, el Coronel López, el Coronel Mosquera y las demás partes involucradas, con el fin de revisar el estado de avance del proyecto, analizar los temas técnicos pendientes y definir las acciones de seguimiento correspondientes.

7. Subsanar los informes pendientes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA): El contratista deberá presentar y subsanar los informes bimensuales pendientes relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA), dando cumplimiento a los requisitos contractuales y normativos antes de la fecha límite establecida. La interventoría realizará el seguimiento y verificará el cumplimiento de este compromiso.

8. Reporte de personal

Se presenta el reporte del personal vinculado al proyecto por parte del contratista, el cual, a corte de la semana anterior, está conformado por:

1 Residente de obra
1 SISO
1 Maestro de obra
3 Oficiales
11 Ayudantes
1 Herrero
3 soldadores
2 Estucadores
1 electricista
1 almacenista
Para un total de 25 personas en obra.
Por parte de la interventoria:
1 Residente de obra
1 Residente SST

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Realizar seguimiento a la aprobación del balance de mayores y menores cantidades de obra radicado ante el Comando de Ingenieros e informar la respuesta una vez sea emitida. De la entrega del balance depende la continuuidad de la gestion del acta N° 03 de corte de obra	**SEGUIMIENTO (URGENTE)**	ENTIDAD
Elaborar y remitir el borrador de la solicitud de prórroga contractual para revisión de la interventoría, sustentando la necesidad del tiempo adicional de ejecución.	**25/07/2026**	CONTRATISTA
Realizar una mesa técnica para conciliar los consumos y pagos por los servicios de agua y energía utilizados en la obra y definir las acciones correspondientes. La interventoría remitirá el acta con los acuerdos alcanzados.	**SEGÚN PROGRAMACION**	ENTIDAD - CONTRATISTA - INTERVENTORIA
Presentar y subsanar los informes bimensuales pendientes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA), conforme a los requisitos contractuales.	**31/07/2026**	CONTRATISTA
Pago del acta N° 02 del contratiwsta de obra y pagos de interventoria	**28/07/2026**	ENTIDAD
Realizar reunión técnica de seguimiento al proyecto en las instalaciones de la Brigada 19 para revisar el estado de avance y definir las acciones de seguimiento.	**4/08/2026**	ENTIDAD - CONTRATISTA - INTERVENTORIA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 4 **MES** Agosto **AÑO** 2026

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO			CONSORCIO ARMERÍA325 NIT.901987572-5
CODIGO	**PROCESO** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 221 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No.** **39** Página 1 de 3

FECHA 4/08/2026

OBJETO DEL CONTRATO

LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48


I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ING. RAMON LIZARAZO	CONSORCIOARMERÍA_325	R/LEGAL	
ING. FRANCY GUTIERREZ	CONSORCIOARMERÍA_325	COORDINADORA PROYECTO - INTERVENTORIA	
ING. MARIO RINCON	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
DESIDERIA GARZON	CONSORCIOARMERÍA_325	DIRECTORA ADMINISTRATIVA - INTERVENTORIA	
ING. ANDREA SANABRIA	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE SST - INTERVENTORIA	
CASTULO ALFARO	CONSORCIO DEPOARM2025	R/LEGAL CONTRATISTA	
EDUIN DAVID LUGO	CONSORCIO DEPOARM2025	INSPECTOR SST	
ING. LEONARDO OÑATE	CONSORCIO DEPOARM2025	RESIDENTE OBRA CONTRATISTA	
ING. SIMON AGUDELO PUERTA	CONSORCIO DEPOARM2025	DIRECTOR OBRA	
MARIA ALEJANDRA GONZALEZ	CONSORCIO DEPOARM2025	COORDINADORA SST CONTRATISTA	
MY. OSCAR JAVIER MOSQUERA	BASRO 48	SUPERVISION	
ING. JONATHAN CASTRO	CENAC	SUPERVISION	

II. AGENDA O TEMARIO

1. Revisión de compromisos del comité anterior.
2. Avance de obra - Interventoria
3. Balance de informes semanales
4. Reporte de lluvias
5. Revision informe bimensual 4 SST y PMA
6. Reporte de personal

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **VIRTUAL - MEET** **HORA** 9:00 AM



IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. Compromisos acta anterior:
Seguimiento al Balance de Cantidades de Obra: Jonathan Castro Cuestas, en representación de la Entidad, solicitó información sobre el estado del balance de mayores y menores cantidades de obra, consultando específicamente si el valor aproximado de $185 millones incluía las modificaciones derivadas del nuevo trazado de la vía.

En respuesta, Simón Agudelo, en representación del Contratista, aclaró que dicho valor corresponde a mayores cantidades asociadas a actividades de rellenos y obras eléctricas previamente identificadas, y que no contempla las cantidades derivadas del nuevo diseño de la vía.

Por su parte, la Interventoría, precisó que el valor estimado de $185 millones corresponde exclusivamente a las cantidades de obra del diseño vial originalmente contratado, por lo que no incluye actividades asociadas al nuevo trazado propuesto por el COING, al constituir un alcance diferente al previsto en el contrato inicial.

Finalmente, Leonardo Oñate, en representación del Contratista, se comprometió a entregar el corte ajustado del balance de cantidades de obra a más tardar el día viernes, procurando que el balance no incluya cantidades negativas utilizadas únicamente para compensar el valor del contrato.

Estado de la Solicitud de Prórroga Contractual: Mario Alberto Rincón Carrascal informó que el Contratista radicó el día anterior la solicitud formal de prórroga contractual, junto con los respectivos soportes. Indicó que la solicitud contempla una ampliación del plazo por cuarenta y ocho (48) días, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29 de septiembre.
Por su parte, Francy Gutiérrez, en representación de la Interventoría, manifestó que la documentación se encuentra en proceso de revisión y que el concepto correspondiente, ya sea favorable o con las observaciones a que haya lugar, será emitido en el transcurso del día o, a más tardar, durante la primera hora del día siguiente.
Coordinación de Servicios Públicos: Se confirmó la realización de una reunión con el Mayor Mosquera, Leonardo Oñate y el Coronel López para tratar el tema de los servicios públicos. Se acordó que la unidad gestionará el acercamiento con el ingeniero Moisés para definir el monto de compensación, proceso que contará con el seguimiento y acompañamiento de la interventoría para asegurar que todos los acuerdos queden debidamente documentados.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

2. Avance de obra - Interventoria
El ingeniero Mario presenta el reporte de la semana 38, con corte al 01 de agosto del 2026

Avance programado acumulado: 84.11%
Avance ejecutado acumulado: 74.13%
Atraso: 9,98%
Adelanto: 0.00%
Tiempo transcurrido: 276 días
Tiempo total: 284 días (incluyendo Modificatorio N° 3)
Tiempo restante: 08 días
Se presentó el registro fotográfico del estado actual, destacando el avance en la mampostería, los módulos de oficina, la cubierta, y la instalación de transformadores y cerramiento perimetral. Los trabajos de obra blanca y aplicación de Graniplast en fachadas continúan, junto con la adecuación de canales y bajantes. La interventoría recomendó al contratista mantener la limpieza del sitio y gestionar adecuadamente los residuos de material durante la ejecución.

3. Balance de informes semanales: Se reportó que el contratista ha presentado 38 de los 38 informes semanales correspondientes. El informe número 38 está actualmente bajo revisión por parte de la interventoría.
4. Reporte de lluvias
Durante la semana del 26 de julio y el 1 de agosto de 2026, no se registraron precipitaciones que afectaran la ejecución de las actividades. El reporte se elaboró con base en la información suministrada por el IDEAM, utilizando los registros de la estación meteorológica de Santa Rosa del Sur.
5. Revision informe bimensual 4 SST y PMA: Andrea Carolina Sanabria Garcia, Residente SST de Interventoria informó que, las subsanaciones de los informes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) fueron recibidas el 31 de julio por parte del contratista. Se coordinó una mesa técnica con la ingeniera Katherine, de CENAC, para el jueves 6 de agosto a las 3:00 de la tarde, con el fin de verificar el cumplimiento de las listas de chequeo y resolver observaciones sobre la organización y duplicidad de información en los informes.

6. Reporte de personal

Se presenta el reporte del personal vinculado al proyecto por parte del contratista, el cual, a corte de la semana anterior, está conformado por:

1 Residente de obra
1 SISO
1 Maestro de obra
3 Oficiales
11 Ayudantes
1 Herrero
3 soldadores
2 Estucadores
1 electricista
1 almacenista
Para un total de 25 personas en obra.
Por parte de la interventoria:
1 Residente de obra
1 Residente SST

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Entregar a la Interventoría el corte ajustado del balance de mayores y menores cantidades de obra, correspondiente al alcance contractual, evitando incluir cantidades negativas para compensar el contrato.	7/08/2026	CONTRATISTA
Emitir el concepto técnico sobre la solicitud de prórroga contractual presentada por el Contratista, indicando su viabilidad o las observaciones a que haya lugar.	INMEDIATO	INTERVENTORIA
Realizar mesa técnica para revisar las subsanaciones de los informes de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA), verificando el cumplimiento de las listas de chequeo.	6/08/2026	ENTIDAD - INTERVENTORIA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 11 **MES** Agosto **AÑO** 2026

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO			CONSORCIO ARMERÍA325 NIT.901987572-5
CODIGO	**PROCESO** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 221 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No.** **40** Página 1 de 3

FECHA 11/08/2026

OBJETO DEL CONTRATO

LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48


I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ING. RAMON LIZARAZO	CONSORCIOARMERÍA_325	R/LEGAL	
ING. FRANCY GUTIERREZ	CONSORCIOARMERÍA_325	COORDINADORA PROYECTO - INTERVENTORIA	
ING. MARIO RINCON	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
DESIDERIA GARZON	CONSORCIOARMERÍA_325	DIRECTORA ADMINISTRATIVA - INTERVENTORIA	
ING. ANDREA SANABRIA	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE SST - INTERVENTORIA	
CASTULO ALFARO	CONSORCIO DEPOARM2025	R/LEGAL CONTRATISTA	
ING. LEONARDO OÑATE	CONSORCIO DEPOARM2025	RESIDENTE OBRA CONTRATISTA	
ING. SIMON AGUDELO PUERTA	CONSORCIO DEPOARM2025	DIRECTOR OBRA	
MARIA ALEJANDRA GONZALEZ	CONSORCIO DEPOARM2025	COORDINADORA SST CONTRATISTA	
MY. OSCAR JAVIER MOSQUERA	BASRO 48	SUPERVISION	
ING. JONATHAN CASTRO	CENAC	SUPERVISION	

II. AGENDA O TEMARIO

1. Revisión de compromisos del comité anterior.
2. Avance de obra - Interventoria
3. Balance de informes semanales
4. Reporte de lluvias
5. Reporte de personal
6. Vacante del cargo de SISO

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **VIRTUAL - MEET** **HORA** 9:00 AM



IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. Compromisos acta anterior:

Seguimiento al Balance de Cantidades de Obra: El contratista está trabajando en el ajuste del balance de mayores y menores cantidades de obra para evitar incluir cantidades negativas, con el compromiso de entregar el balance final revisado y ajustado a la entidad a más tardar el 18 de agosto de 2026, tras una revisión interna previa por parte de la interventoría.

Estado de la Prórroga Contractual: Se aprobó una prórroga de 45 días al contrato, estableciendo el 29 de septiembre de 2026 como la nueva fecha de finalización. Jonathan Castro Cuestas aclaró que la fecha contractual es el 28 de septiembre y que está pendiente la actualización de pólizas por ambas partes para formalizar el proceso.

Informes de seguridad y salud (SST) y plan de manejo ambiental (PMA): La ingeniera Andrea Carolina Sanabria Garcia reportó inconsistencias en los informes, incluyendo información duplicada y falta de conclusiones específicas de SST. Se otorgó al contratista un plazo extendido hasta el jueves al mediodía para subsanar estas observaciones, tras la petición del ingeniero Simón Agudelo debido a los días festivos recientes.

Reunión con COING: Jonathan Castro Cuestas indicó que la reunión con Coín depende del envío del balance de obra por parte de la interventoría; una vez se envíe el documento, se coordinará una nueva fecha de reunión dado que la prevista para el viernes pasado se debe reprogramar.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

2. Avance de obra - Interventoria

El ingeniero Mario presenta el reporte de la semana 39, con corte al 10 de agosto del 2026

Avance programado acumulado: 41.84%
Avance ejecutado acumulado: 75.10%
Atraso: 0.00%
Adelanto: 33.26%
Tiempo transcurrido: 283 días
Tiempo total: 329 días (incluyendo Modificatorio N° 4)
Tiempo restante: 46 días

Se presentó el registro fotográfico del estado actual,Se reportaron avances en el cerramiento, portón de ingreso, acabados exteriores como Granny Plus, módulos de oficinas (cubierta, viga canal, bajantes), y en el módulo de armamento (confinamiento de muros divisorios, pañete y estuco).

3. Balance de informes semanales: Se reportó que el contratista ha presentado 38 de los 38 informes semanales correspondientes. El informe número 38 está actualmente bajo revisión por parte de la interventoría.

4. Reporte de lluvias

Durante la semana del 03 de agosto y el 08 de agosto de 2026, no se registraron precipitaciones que afectaran la ejecución de las actividades. El reporte se elaboró con base en la información suministrada por el IDEAM, utilizando los registros de la estación meteorológica de Santa Rosa del Sur.

5. Reporte de personal

Se presenta el reporte del personal vinculado al proyecto por parte del contratista, el cual, a corte de la semana anterior, está conformado por:

1 Residente de obra
1 SISO
1 Maestro de obra
3 Oficiales
11 Ayudantes
1 Herrero
3 soldadores
2 Estucadores
1 electricista
1 almacenista
Para un total de 25 personas en obra.

Por parte de la interventoria:
1 Residente de obra
1 Residente SST

6.Vacante del cargo de SISO: El contratista reportó dificultades para encontrar un nuevo encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISO) que cuente con el curso de coordinador de alturas. Se espera cubrir esta vacante durante la semana y enviar la hoja de vida para la aprobación de la interventoría.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Actualizar las pólizas contractuales debido a la aprobación de la prórroga	**PENDIENTE**	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
Ajustar y entregar el balance de mayores y menores cantidades de obra	**18/08/2026**	CONTRATISTA
Subsanar las observaciones de los informes de SST y PMA	**13/08/2026**	CONTRATISTA
Remitir hoja de vida del encargado de Seguridad SST para revisión y aprobación.	**PENDIENTE**	CONTRATISTA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 18 **MES** Agosto **AÑO** 2026

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO			CONSORCIO ARMERÍA325 NIT.901987572-5
CODIGO	**PROCESO** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 221 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No.** **41** Página 1 de 3

FECHA 18/08/2026

OBJETO DEL CONTRATO

LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ING. RAMON LIZARAZO	CONSORCIOARMERÍA_325	R/LEGAL	
ING. FRANCY GUTIERREZ	CONSORCIOARMERÍA_325	COORDINADORA PROYECTO - INTERVENTORIA	
ING. MARIO RINCON	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
DESIDERIA GARZON	CONSORCIOARMERÍA_325	DIRECTORA ADMINISTRATIVA - INTERVENTORIA	
ING. ANDREA SANABRIA	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE SST - INTERVENTORIA	
CASTULO ALFARO	CONSORCIO DEPOARM2025	R/LEGAL CONTRATISTA	
ING. LEONARDO OÑATE	CONSORCIO DEPOARM2025	RESIDENTE OBRA CONTRATISTA	
ING. SIMON AGUDELO PUERTA	CONSORCIO DEPOARM2025	DIRECTOR OBRA	
EDUIN DAVID LUGO	CONSORCIO DEPOARM2025	INSPECTOR SST	
ING. JONATHAN CASTRO	CENAC	SUPERVISION	

II. AGENDA O TEMARIO

1. Revisión de compromisos del comité anterior.
2. Avance de obra - Interventoria
3. Balance de informes semanales
4. Reporte de lluvias
5. Reporte de personal
6. Visitas de Generales al proyecto
7. Reuniones de seguimiento:

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **VIRTUAL - MEET** **HORA** 9:00 AM



IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. Compromisos acta anterior:
Estado de las pólizas contractuales: Se confirmó que las pólizas contractuales fueron actualizadas debido a la aprobación de la prórroga y que la documentación pertinente fue enviada a la interventoría y a la entidad, por lo que este compromiso se considera cumplido. Jonathan Castro Cuestas ratificó que el acta de aprobación quedaría registrada ese mismo día.
Balance de corte número tres: El balance de corte número tres fue entregado por el contratista a la interventoría, pero fue devuelto para realizar ajustes derivados de las observaciones técnicas. Simon Agudelo se comprometió a realizar dichas correcciones el día de la reunión y presentó los documentos tanto en formato Excel como en PDF, asegurando que estos últimos estén debidamente centrados para facilitar su revisión y firma.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

2. Avance de obra - Interventoria
El ingeniero Mario presenta el reporte de la semana 40, con corte al 15 de agosto del 2026

Avance programado acumulado: 47.39%
Avance ejecutado acumulado: 76.00%
Atraso: 0.00%
Adelanto: 28.61%
Tiempo transcurrido: 290 días
Tiempo total: 329 días (incluyendo Modificatorio N° 4)
Tiempo restante: 39 días
Se presentó el registro fotográfico del estado actual, Se reportaron avances en la aplicación de friso en el depósito de armamento, adecuaciones generales en el depósito de intendencia, fabricación de portones de acceso y construcción de cárcamos para aguas lluvias. También se iniciaron instalaciones eléctricas y se avanzó en las culatas del módulo de oficinas, aunque el ritmo general de trabajo se vio afectado por la escasez de personal durante la semana previa

3. Balance de informes semanales: Se reportó que el contratista presentado 40 de los 40 informes semanales programados, con el informe número 40 actualmente en revisión por parte de la interventoría. Respecto al informe bimensual, la interventoría se encuentra verificando las subsanaciones enviadas por el contratista y comunicará los resultados una vez finalizada la revisión
4. Reporte de lluvias
Durante la semana del 09 de agosto y el 15 de agosto de 2026, no se registraron precipitaciones que afectaran la ejecución de las actividades. El reporte se elaboró con base en la información suministrada por el IDEAM, utilizando los registros de la estación meteorológica de Santa Rosa del Sur.
5. Reporte de personal

Se presenta el reporte del personal vinculado al proyecto por parte del contratista, el cual, a corte de la semana anterior, está conformado por:

1 Residente de obra
1 SISO
1 Maestro de obra
2 Oficiales
6 Ayudantes
1 almacenista
Para un total de 12 personas en obra.
Por parte de la interventoria:
1 Residente de obra
1 Residente SST
Respecto al talento humano, el contratista contó con 12 personas en obra, una cifra considerada insuficiente para las actividades pendientes, lo cual generó preocupación ante la proximidad de la fecha de entrega. Simon Agudelo explicó que la reducción de personal se debió a la falta de espacio físico para ciertas labores, pero confirmó planes para reincorporar cuadrillas a partir de la siguiente semana. Se espera la entrada de personal para carpintería metálica, cubierta, fachada y la red contra incendios, además de la incorporación de tres cuadrillas adicionales provenientes de Santa Rosa; la interventoria solicitó el envío de la información de afiliación de estos trabajadores para su verificación.

6. Visitas de Generales al proyecto: El proyecto recibió visitas del general Roger Gómez, comandante del Ejército, el general Hernán Giraldo Bonilla, el general José Benjamín Perdomo Álvarez, comandante de la Brigada 19 en Santa Rosa, y el general Javier Humberto Cbita Guzmán, comandante del Comando de Ingenieros. Los oficiales expresaron satisfacción con los avances observados en comparación con la etapa anterior de cimentación y excavaciones.
7. Reuniones de seguimiento: Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos informó sobre una reunión sostenida con el Comando de Ingenieros respecto al balance del contrato y las justificaciones de mayores y menores cantidades de obra. Se programó una socialización de estos anexos con los mandos militares para el día siguiente a las 2:00 p.m., donde el contratista y la interventoría brindarán apoyo técnico según sea necesario.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Ajustar y entregar nuevamente el balance de corte No. 3, atendiendo las observaciones técnicas.	**18/08/2026**	CONTRATISTA
Enviar la información del nuevo personal que ingresará al proyecto, para verificar afiliaciones y realizar el respectivo control.	**ANTES DE INGRESO**	CONTRATISTA
Brindar información y apoyo técnico durante la socialización de los anexos del balance con los mandos militares.	**13/08/2026**	CONTRATISTA - INTERVENTORIA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 25 **MES** Agosto **AÑO** 2026

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO			CONSORCIO ARMERÍA325 NIT.901987572-5
CODIGO	**PROCESO** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 221 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No.** **42** Página 1 de 3

FECHA 25/08/2026

OBJETO DEL CONTRATO

LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48


I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ING. RAMON LIZARAZO	CONSORCIOARMERÍA_325	R/LEGAL	
ING. FRANCY GUTIERREZ	CONSORCIOARMERÍA_325	COORDINADORA PROYECTO - INTERVENTORIA	
ING. MARIO RINCON	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
DESIDERIA GARZON	CONSORCIOARMERÍA_325	DIRECTORA ADMINISTRATIVA - INTERVENTORIA	
ING. ANDREA SANABRIA	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE SST - INTERVENTORIA	
CASTULO ALFARO	CONSORCIO DEPOARM2025	R/LEGAL CONTRATISTA	
ING. LEONARDO OÑATE	CONSORCIO DEPOARM2025	RESIDENTE OBRA CONTRATISTA	
ING. SIMON AGUDELO PUERTA	CONSORCIO DEPOARM2025	DIRECTOR OBRA	
EDUIN DAVID LUGO	CONSORCIO DEPOARM2025	INSPECTOR SST	
ING. JONATHAN CASTRO	CENAC	SUPERVISION	

II. AGENDA O TEMARIO

1. Revisión de compromisos del comité anterior.
2. Avance de obra - Interventoria
3. Balance de informes semanales
4. Reporte de lluvias
5. Reporte de personal
6. Gestión de SST y PMA
7. Solicitud de reubicación de cuneta
8. Ajuste de cota de la rampa de acceso
9. Rejillas de cárcamos
10. Actualización de la información del supervisor
11. Correos institucionales para radicación
12. Procedimiento para modificaciones técnicas

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **VIRTUAL - MEET** **HORA** 11:00 AM



IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. Compromisos acta anterior:
Estado del balance o corte número 3: Mario Alberto Rincón Carrascal, en representación de la Interventoría, informó que el Balance No. 3 fue radicado el 24 de agosto, una vez realizados los ajustes correspondientes a las observaciones técnicas y efectuada una revisión integral de la documentación soporte. Por su parte, Jonathan Castro Cuestas, en representación de la Entidad, manifestó que, debido al cierre contable, es probable que este corte sea procesado con el pacto correspondiente al mes de septiembre, para efectos de pago en octubre. En consecuencia, señaló que podría ser necesario actualizar la documentación con corte a septiembre, con el fin de dar cumplimiento a los procesos y requisitos contables establecidos.
Gestión de ingresos y seguridad: Se instó al contratista a enviar la documentación del nuevo personal con antelación para que Andrea Carolina Sanabria Garcia pueda realizar la revisión correspondiente y evitar demoras. Se resaltó que los nuevos oficiales de la unidad militar mantienen protocolos estrictos de seguridad y control de acceso, lo cual es crítico dado que faltan aproximadamente 32 días para la finalización del proyecto.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

2. Avance de obra - Interventoria
El ingeniero Mario presenta el reporte de la semana 10, con corte al 22 de agosto del 2026

Avance programado acumulado: 55.99%
Avance ejecutado acumulado: 77.00%
Atraso: 0.00%
Adelanto: 26.01%
Tiempo transcurrido: 297 días
Tiempo total: 329 días (incluyendo Modificatorio N° 4)
Tiempo restante: 32 días
Se completó la instalación de tapas de cárcamos, aislantes y refuerzos para andenes, mientras que en la zona de oficinas se ha avanzado en el frisado, la instalación de culatas y la preparación para la cubierta. Continúan los trabajos de obra blanca, el estuco de armerillos y la carpintería metálica del cerramiento, quedando pendiente la aplicación de Granipl en partes de la fachada y la franja inferior en verde institucional.

3. Balance de informes semanales: Se reportó que el contratista presentado 41 de los 41 informes semanales programados.El Informe 41 por parte del contratista se encuentra en revisión.
4. Reporte de lluvias
Durante la semana del 16 de agosto y el 22 de agosto de 2026, NO se presentaron precipitaciones que afectaran la ejecución de las obras del proyecto. (Los valores representados en la tabla provienen del reporte del IDEAM y la unidad es en milímetros (mm), la estación de la muestra es la ubicada en Santa Rosa del Sur con numero [23205030]
5. Reporte de personal

Se presenta el reporte del personal vinculado al proyecto por parte del contratista, el cual, a corte de la semana anterior, está conformado por:

1 Residente de obra
1 SISO
1 Maestro de obra
2 Oficiales
7 Ayudantes
1 Herrero.
3 soldadores.
1 estucador.
2 Electricista.
1 almacenista
Para un total de 20 personas en obra.
Por parte de la interventoria:
1 Residente de obra
1 Residente SST
6. Gestión de SST y PMA: La Interventoría informó que el Informe Mensual No. 4 de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y PMA fue devuelto debido al incumplimiento de algunos ítems establecidos en la lista de chequeo de la CENAC. Se indicó al contratista la necesidad de realizar las correcciones correspondientes y presentar la hoja de vida del nuevo profesional de SST para su respectiva revisión y aprobación.

7. Solicitud de reubicación de cuneta: El contratista manifestó la necesidad de desplazar aproximadamente cuatro (4) metros una cuneta externa respecto de su ubicación inicialmente prevista, con el propósito de mantener su funcionalidad para la recolección de aguas lluvias del terreno natural y evitar que quede ubicada dentro del relleno de la plataforma. Se acordó que el contratista presentará formalmente la solicitud mediante oficio dirigido a la Interventoría, previa verificación de que la modificación no genere interferencias con futuras construcciones contempladas en el Plan Maestro.
8. Ajuste de cota de la rampa de acceso: El contratista presentó la propuesta de ajuste de la cota inicial de excavación de la rampa de acceso, con el fin de evitar diferencias de nivel con la vía existente que puedan generar dificultades para la circulación de vehículos. Se acordó realizar pruebas de acceso con vehículos para validar la geometría propuesta, manteniendo la profundidad final establecida en el diseño y garantizando la funcionalidad de la rampa como muelle de descarga.
9. Rejillas de cárcamos: El contratista informó la existencia de un faltante de aproximadamente 38 metros lineales de rejillas prefabricadas para los cárcamos, equivalente a aproximadamente 95 unidades, con un costo estimado de $3,3 millones antes de A.I.U. Se determinó aplazar la decisión para el próximo comité, con el propósito de analizar la disponibilidad presupuestal y establecer si el faltante puede ser atendido mediante ahorros generados en otros ítems o gestionarse como una novedad durante la liquidación final.
10. Actualización de la información del supervisor: La Entidad informó que, debido al traslado del Mayor Mosquera, se requiere actualizar el nombre del supervisor en la factura y en el informe de supervisión. Se indicó que el nuevo supervisor corresponde al Mayor Meneses y que se gestionará el oficio con la información oficial para proceder con las respectivas modificaciones documentales.
11. Correos institucionales para radicación: La Interventoría solicitó a la Entidad los correos electrónicos institucionales correspondientes al nuevo supervisor y al coronel, con el propósito de realizar la radicación de la documentación requerida. La Entidad manifestó que gestionará y compartirá dicha información.
12. Procedimiento para modificaciones técnicas: La Entidad y la Interventoría reiteraron que las modificaciones o solicitudes de carácter técnico deberán ser tramitadas formalmente mediante los oficios y las actas de interventoría correspondientes, garantizando la trazabilidad de las decisiones y evitando escalamientos innecesarios al Comando de Ingenieros (COING), con el propósito de mantener la celeridad en la ejecución del proyecto.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Remitir anticipadamente la documentación del nuevo personal para revisión y aprobación.	**ANTES DE INGRESO**	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
Realizar seguimiento al Balance No. 3 y, de ser necesario, actualizar la documentación con corte a septiembre para efectos del proceso contable.	**EN TRAMITE**	CONTRATISTA
Analizar la viabilidad presupuestal para la instalación de las rejillas faltantes de los cárcamos y presentar una definición en el próximo comité.	**1/09/2026**	CONTRATISTA - INTERVENTORIA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 1 **MES** Septiembre **AÑO** 2026

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO			CONSORCIO ARMERÍA325 NIT.901987572-5
CODIGO	**PROCESO** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 221 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No.** **43** Página 1 de 3

FECHA 1/09/2026

OBJETO DEL CONTRATO

LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48


I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
ING. RAMON LIZARAZO	CONSORCIOARMERÍA_325	R/LEGAL	
ING. FRANCY GUTIERREZ	CONSORCIOARMERÍA_325	COORDINADORA PROYECTO - INTERVENTORIA	
ING. MARIO RINCON	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
DESIDERIA GARZON	CONSORCIOARMERÍA_325	DIRECTORA ADMINISTRATIVA - INTERVENTORIA	
ING. ANDREA SANABRIA	CONSORCIOARMERÍA_325	RESIDENTE SST - INTERVENTORIA	
CASTULO ALFARO	CONSORCIO DEPOARM2025	R/LEGAL CONTRATISTA	
ING. LEONARDO OÑATE	CONSORCIO DEPOARM2025	RESIDENTE OBRA CONTRATISTA	
MILEIDYS TAPIAS	CONSORCIO DEPOARM2025	INSPECTOR SST	
ING. JONATHAN CASTRO	CENAC	SUPERVISION	

II. AGENDA O TEMARIO

1. Revisión de compromisos del comité anterior.
2. Avance de obra - Interventoria
3. Balance de informes semanales
4. Reporte de lluvias
5. Reporte de personal
6. Gestión de SST y PMA
7. Ruta crítica y cierre

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **VIRTUAL - MEET** **HORA** 9:00 AM



IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

1. Compromisos acta anterior:

Protocolos de ingreso de personal: Se discutió la rigurosidad en los controles de ingreso a la unidad militar. Se requiere que toda la documentación del personal (seguridad social, documentos legales) sea enviada por correo electrónico a la interventoría para su aprobación previa y posterior chequeo de seguridad por inteligencia militar. Se recordó la obligatoriedad de informar sobre el ingreso de vehículos con materiales con un día de antelación.

Flexibilidad en los procesos de contratación: El contratista planteó la necesidad de contar con mayor flexibilidad por parte del batallón para el ingreso de personal nuevo en casos de emergencias o renuncias imprevistas, evitando esperar hasta el viernes para la actualización del listado. La interventoria acordó discutir esta solicitud con el coronel Cardozo, el coronel López y el coronel Valderrama durante la reunión presencial programada para el viernes.

Documentación técnica de cambios: Se abordó el rechazo de la propuesta sobre el cárcamo y la rampa, aclarando que no se debe a la viabilidad del diseño, sino a la falta de documentación soporte integral, como planos y diseños ajustados. El contratista se comprometió a entregar esta documentación completa para el viernes.

Acuerdo de servicios públicos: Se discutió el acuerdo alcanzado con la unidad militar respecto a los servicios de agua y electricidad. Se estableció como compromiso gestionar un documento de "paz y salvo" con fecha de corte actual para facilitar la liquidación del contrato, con la advertencia de Jonathan Castro Cuestas sobre la necesidad de generar nuevas certificaciones hasta la finalización de la obra.

Implementación del plan de contingencia: Jonathan Castro Cuestas expresó preocupación por el ritmo de avance semanal del 1% y sugirió la implementación de un plan de contingencia. La interventoría solicitó formalmente a la CENAC gestionar la autorización de horarios extendidos y jornadas en días no laborales para mejorar el rendimiento del proyecto.

Evaluación del balance del contrato: La interventoria solicitó realizar una corrida financiera con el balance propuesto (considerando posibles adiciones o eliminaciones de cantidades). El objetivo es tener claridad sobre el panorama real del proyecto, ya que el porcentaje de avance actual del 72% podría variar dependiendo de las definiciones sobre los alcances contractuales.

Gestión de documentación de liquidación: Se destacó la urgencia de priorizar la organización de la documentación final para la liquidación del contrato, con el objetivo de finalizar el proceso para el 28 de septiembre. Castulo Alfaro se comprometió a asignar personal dedicado exclusivamente a esta tarea administrativa.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

2. Avance de obra - Interventoria

El ingeniero Mario presenta el reporte de la semana , con corte al 26 de agosto del 2026

Avance programado acumulado: 66.97%
Avance ejecutado acumulado: 78.00%
Atraso: 0.00%
Adelanto: 11.03%
Tiempo transcurrido: 301 días
Tiempo total: 329 días (incluyendo Modificatorio N° 4)
Tiempo restante: 28 días

Mario Alberto Rincon Carrascal detalló el progreso, incluyendo la aplicación de Graniplast verde institucional en fachadas de depósitos, la recepción del tanque para la red contra incendios, trabajos de estuco, pañete, carpintería metálica para armerillos y persianas, y la construcción de estructuras para cubiertas de oficinas.

3. Balance de informes semanales: Se reportó que el contratista presentado 42 de los 42 informes semanales programados.El Informe 42 por parte del contratista se encuentra en revisión. La inteventoria recordó la fecha límite del 5 de septiembre para la entrega del informe bimensual N°5 y sus anexos. Se enfatizó la preocupación por el retraso de 50 días que presenta el informe bimensual número 4, instando al contratista a agilizar su consolidación y entrega.

4. Reporte de lluvias

Durante la semana del 23 de agosto y el 29 de agosto de 2026, NO se presentaron precipitaciones que afectaran la ejecución de las obras del proyecto. (Los valores representados en la tabla provienen del reporte del IDEAM y la unidad es en milímetros (mm), la estación de la muestra es la ubicada en Santa Rosa del Sur con numero [23205030]

5. Reporte de personal

Se presenta el reporte del personal vinculado al proyecto por parte del contratista, el cual, a corte de la semana anterior, está conformado por:

1 Residente de obra
1 SISO
1 Maestro de obra
2 Oficiales
7 Ayudantes
1 Herrero.
3 soldadores.
1 estucador.
2 Electricista.
1 almacenista
Para un total de 20 personas en obra.

Por parte de la interventoria:
1 Residente de obra
1 Residente SST

6. Gestión de SST y PMA: Andrea Sanabria informó la recepción de los informes bimensuales número 4 de SST y ambiental, los cuales se encuentran en revisión. Se brinda orientación a la nueva inspectora SST que ingresa al proyecto, haciendo énfasis en el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos y en el seguimiento permanente a las condiciones de seguridad en obra.
Como aspecto NO NEGOCIABLE, se recuerda que ningún personal podrá ingresar al proyecto sin que previamente se haya recibido, revisado y validado la documentación requerida para su ingreso. Toda vez que se proyecte el ingreso de nuevo personal, se deberá emitir y remitir oportunamente la documentación correspondiente a SST, para realizar la respectiva verificación y, una vez cumplidos los requisitos, autorizar formalmente el ingreso.
7. Ruta crítica y cierre: La internventoria consultó sobre las actividades críticas para el cierre del proyecto, considerando el 22% restante por ejecutar en 28 días. Mario Alberto Rincon Carrascal identificó la construcción de muros de contención, el acceso a rampas y la instalación de la red contra incendios como las actividades de mayor peso que requieren atención prioritaria y ejecución detallada.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Entregar la documentación técnica completa, incluyendo planos y diseños ajustados correspondientes al cárcamo y la rampa.	**4/09/2026**	CONTRATISTA
Gestionar el documento de paz y salvo por concepto de servicios públicos, con corte a la fecha actual.	**EN TRAMITE**	CONTRATISTA
Implementar el plan de contingencia para mejorar el ritmo de ejecución y realizar seguimiento al ingreso del personal.	**INMEDIATO**	CONTRATISTA
Gestionar ante la CENAC la autorización de horarios extendidos y jornadas en días no laborales.	**INMEDIATO**	INTERVENTORIA
Radicar ante la interventoría el informe Bimensual N° 05 con todos sus anexos.	**5/09/2026**	CONTRATISTA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 8 **MES** Septiembre **AÑO** 2026

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026197025230683:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2026

MODIFICATORIO No. 004 - PRÓRROGA No. 004 - CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS, con NIT. 830.087.443-4, y el CONSORCIO DEPOARM 2025, con NIT No. 901.977.673-8.

N° CONTRATO	221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
FECHA DEL CONTRATO:	21 de agosto de 2025
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra pública
PROCESO CONTRACTUAL:	247-LPOP-CENACINGENIEROS-2025
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO DEPOARM 2025** NIT No. 901.977.673-8
REPRESENTANTE LEGAL:	**CÁSTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA** C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR)
VALOR INICIAL:	CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($5.686.603.524,46), incluido A.I.U., IVA y demás impuestos, tasas y erogaciones aplicables.
ADICIÓN:	N/A - La presente modificación corresponde exclusivamente a prórroga en tiempo y no genera adición presupuestal al valor del contrato.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución se cuenta desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025.
MODIFICACIÓN:	Prórroga No. 004 por cuarenta y ocho (48) días calendario, con nueva fecha de terminación el **veintiocho (28) de septiembre de 2026.**

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026197025230683**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

Entre los suscritos a saber, el señor **Teniente Coronel EDUARDO ENRIQUE MONTERROSA ARGUMEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 85.154.832, quien actúa en su carácter de **OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - CENAC INGENIEROS**, en calidad de competente contractual debidamente autorizado para contratar, quien en consecuencia representa al **MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - CENAC INGENIEROS, identificada con NIT. 830.087.443-4**, quien para los efectos del presente documento se denominará LA ENTIDAD; por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO DEPOARM 2025** identificado con NIT. 901.977.673-8, representado legalmente por el señor **CÁSTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.158.252 de Agustín Codazzi - Cesar, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente Modificatorio No. 004 al **Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día veintiuno (21) de agosto de 2025 se suscribió el Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 entre el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros y el CONSORCIO DEPOARM 2025, identificado con NIT. 901.977.673-8, representado legalmente por el señor CÁSTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA, cuyo objeto corresponde a la CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.
2. Que el valor inicial del contrato corresponde a la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($5.686.603.524,46), incluido A.I.U., IVA y demás impuestos, tasas y erogaciones aplicables.
3. Que el día seis (06) de noviembre de 2025 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, pactando como fecha de inicio de ejecución esa misma fecha y como fecha de terminación inicial el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
4. Que mediante Modificatorio No. 001 se prorrogó el plazo de ejecución en tres (03) meses y seis (06) días, fijando como fecha de terminación contractual el seis (06) de abril de 2026.
5. Que mediante Modificatorio No. 002 se prorrogó el plazo de ejecución en sesenta y seis (66) días, fijando como fecha de terminación el once (11) de junio de 2026, incorporando además las estipulaciones relacionadas con la continuidad del servicio de interventoría durante el término de la prórroga.

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026197025230683**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

6. Que mediante Modificatorio No. 003 se prorrogó el plazo de ejecución del contrato, fijando como fecha de terminación vigente el once (11) de agosto de 2026.
7. Que mediante oficio No. DEPOARM-2025-164 del cuatro (04) de agosto de 2026, el contratista de obra presentó solicitud de Prórroga No. 04, requiriendo la ampliación del plazo contractual por cuarenta y ocho (48) días calendario, con fundamento en circunstancias relacionadas con el desarrollo de la ruta crítica, obligaciones con proveedores, definiciones técnicas pendientes y la necesidad de culminar integralmente la obra.
8. Que la Interventoría CONSORCIO ARMERÍA 325, mediante oficio C_ARM325_335 del cinco (05) de agosto de 2026, emitió concepto y análisis técnico frente a la solicitud de Prórroga No. 04, indicando que revisó los soportes técnicos, documentales, registros de bitácora y la modelación cronológica de la ruta crítica allegada por el contratista.
9. Que la Interventoría identificó que el contratista alegó la imposibilidad de cumplir obligaciones con proveedores asociada al no pago del Acta de Avance No. 02, así como demoras en la definición de aspectos técnicos y faltantes de diseños; sin embargo, precisó que no logró verificar de manera objetiva que la totalidad del plazo solicitado se encontrara sustentado causalmente en cada uno de los eventos invocados.
10. Que, pese a lo anterior, a partir del seguimiento diario en sitio y de la evaluación del estado actual de los frentes de trabajo, la Interventoría reconoció que, por la dinámica constructiva de la obra y para garantizar la culminación integral de las actividades pendientes, el proyecto requiere un impulso final equivalente a cuarenta y ocho (48) días calendario, tiempo que resulta técnicamente conveniente para asegurar la entrega funcional y con los estándares de calidad exigidos.
11. Que mediante concepto técnico de la CENAC INGENIEROS radicado No. 2026197024817523 del cinco (05) de agosto de 2026, se recomendó tramitar el Modificatorio No. 004 por concepto de prórroga al Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, **por el término de cuarenta y ocho (48) días calendario, con fecha de terminación al veintiocho (28) de septiembre de 2026.**
12. Que el concepto técnico de la CENAC INGENIEROS precisó que la prórroga deberá estar sujeta al cumplimiento de metas de avance verificables semanalmente, con seguimiento estricto por parte de la interventoría y la supervisión, con el fin de garantizar la recuperación del cronograma contractual.
13. Que el mismo concepto técnico recomendó que el contratista actualice las garantías constituidas para la ejecución del contrato conforme a la modificación por prórroga, y que se incorpore como anexo contractual la programación ajustada en ruta crítica (CPM) proyectada al veintiocho (28) de septiembre de 2026 y su respectivo Plan de Contingencia, previa revisión y conformidad de la Interventoría.

CENACING

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026197025230683**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

14. Que desde el componente financiero de la Interventoría se indicó que la solicitud presentada tiene por objeto exclusivamente la ampliación del plazo de ejecución contractual, sin contemplar modificación del valor del contrato, reconocimiento de mayores costos, reajustes, compensaciones económicas o adición de recursos a cargo de la Entidad, sin perjuicio de la revisión que corresponda sobre la continuidad de la interventoría durante el periodo ampliado.
15. Que la presente modificación no altera el objeto contractual, el valor del contrato, la forma de pago, las obligaciones esenciales, la distribución de riesgos ni las demás condiciones contractuales, y se orienta exclusivamente a permitir la culminación integral y satisfactoria del objeto contratado.
16. Que las partes se encuentran debidamente facultadas para celebrar el presente Modificatorio No. 004 al Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. Modificar el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, prorrogándolo por el término de **CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, esto es, desde el doce (12) de agosto de 2026 y hasta el **veintiocho (28) de septiembre de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: NO ADICIÓN PRESUPUESTAL. El presente modificatorio corresponde exclusivamente a una prórroga en tiempo y no genera adición presupuestal al valor inicial del contrato, el cual se mantiene en la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($5.686.603.524,46), incluido A.I.U., IVA y demás impuestos, tasas y erogaciones aplicables.

CLÁUSULA TERCERA: PLAN DE CONTINGENCIA, CRONOGRAMA Y METAS DE AVANCE. EL CONTRATISTA deberá presentar, ajustar y/o mantener actualizada la programación de obra en ruta crítica (CPM) proyectada al veintiocho (28) de septiembre de 2026 y el correspondiente Plan de Contingencia, los cuales deberán contar con revisión y conformidad de la Interventoría y harán parte integral del expediente contractual. Durante el periodo ampliado, EL CONTRATISTA deberá cumplir metas de avance verificables semanalmente, bajo seguimiento estricto de la Interventoría y la Supervisión.

CLÁUSULA CUARTA: CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. EL CONTRATISTA reconoce que, con ocasión de la ampliación del plazo contractual, se requiere la continuidad del servicio de interventoría para el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y contable del proyecto. En consecuencia, deberá garantizar la continuidad de dicho seguimiento en los

CENACING

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026197025230683**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

términos establecidos en los documentos contractuales, el Modificatorio No. 002 y los soportes técnicos y financieros que obran en el expediente, sin que ello implique adición presupuestal a cargo de LA ENTIDAD dentro del presente modificatorio.

CLÁUSULA QUINTA: ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá realizar la actualización de las garantías constituidas para la ejecución del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, de conformidad con la nueva fecha de terminación contractual y los amparos exigidos en el contrato y sus modificaciones, dentro del término previsto por la Entidad para su aprobación.

CLÁUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES Y RESERVA DE ACCIONES CONTRACTUALES. La presente prórroga se concede sin perjuicio de las responsabilidades del contratista, de la interventoría y de las acciones contractuales, administrativas, sancionatorias o de seguimiento a que haya lugar, conforme a la ley, el contrato y los soportes obrantes en el expediente.

CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 que no hayan sido modificadas mediante el presente documento continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los seis (10) días del mes de agosto de 2026.

POR EL MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - CENAC INGENIEROS,

Vo.Bo. MY. OSCAR JAVIER MOSQUERA JAVELA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA No.238-2025 Y EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BASRO48

TC. EDUARDO ENRIQUE MONTERROSA ARGUMEDO
OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC INGENIEROS

CENACING

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026197025230683**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

POR EL CONTRATISTA,

CÁSTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA
C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR)
Representante Legal CONSORCIO DEPOARM 2025

POR LA INTERVENTORIA

RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
C.C. 80.724.386
R.L: CONSORCIO ARMERIA 325

Elaboró: TG. Roberto Ruiz
Asesor Jurídico CENAC ING

Elaboró: PS. Jonathan Castro
Asesor Técnico CENAC ING

Elaboró: PS. Derly Muñoz
Asesora Económica CENAC ING

Vo.Bo. MY. Adriana Vargas
Oficial de Seguimiento Técnico CENAC ING

Anexos:
Anexo 1. Concepto Técnico Radicado No. 2026197024817523 (08 folios)
Anexo 2. Concepto Económico Radicado No. 2026197011641256 (06 folios)
Anexo 3. Concepto Jurídico Radicado No. 2026197024901063 (06 folios)
Anexo 4. Solicitud Prórroga Contratista Radicado No. DEPOARM-2025-164 (18 folios)
Anexo 5. Concepto Interventoría Radicado No. C_ARM325_335 (08 folios)

CENACING

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026197025234813:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2026

MODIFICATORIO No. 004 - PRÓRROGA No. 004 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS, con NIT. 830.087.443-4, y el CONSORCIO ARMERÍA 325, con NIT No. 901.987.572-5.

N° CONTRATO	238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
FECHA DEL CONTRATO:	09 de octubre de 2025
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de interventoría
PROCESO CONTRACTUAL:	247-LPOP-CENACINGENIEROS-2025
OBJETO:	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE, DEL CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARMERÍA 325 NIT 901.987.572-5
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS C.C. No. 80.724.386
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($341.196.211,00), incluido A.I.U., IVA y demás impuestos, tasas y erogaciones aplicables.
ADICIÓN:	N/A - La presente modificación corresponde exclusivamente a prórroga en tiempo, sin adición presupuestal, sin modificación del valor inicial y sin reconocimiento económico adicional a favor del contratista de interventoría.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución se cuenta desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025.
MODIFICACIÓN:	Prórroga No. 004 por cuarenta y ocho (48) días calendario, con nueva fecha de terminación el veintiocho (28) de septiembre de 2026.

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026197025234813**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

Entre los suscritos a saber, el señor Teniente Coronel **EDUARDO ENRIQUE MONTERROS ARGUMEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **85.154.832**, quien actúa en su carácter de **OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - CENAC INGENIEROS**, en calidad de competente contractual debidamente autorizado para contratar, quien en consecuencia representa al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - CENAC INGENIEROS, identificada con NIT. 830.087.443-4, quien para los efectos del presente documento se denominará **LA ENTIDAD**; por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO ARMERÍA 325** identificado con NIT. 901.987.572-5, representado legalmente por el señor **RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.724.386, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente Modificatorio No. 004 al Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el día nueve (09) de octubre de 2025 se suscribió el Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 entre el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros y el CONSORCIO ARMERÍA 325, identificado con NIT. 901.987.572-5, representado legalmente por el señor RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, para la construcción del depósito de armamento e intendencia en el BASRO 48.
2. Que el valor inicial del contrato corresponde a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($341.196.211,00), incluido A.I.U., IVA y demás impuestos, tasas y erogaciones aplicables.
3. Que el día seis (06) de noviembre de 2025 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, pactando como fecha de inicio de ejecución esa misma fecha y como fecha de terminación inicial el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
4. Que mediante Modificatorio No. 001 se prorrogó el plazo de ejecución en tres (03) meses y seis (06) días, fijando como fecha de terminación contractual el seis (06) de abril de 2026.
5. Que mediante Modificatorio No. 002 se prorrogó el plazo de ejecución en sesenta y seis (66) días, fijando como fecha de terminación el once (11) de junio de 2026.
6. Que mediante Modificatorio No. 003 se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en sesenta (60) días calendario, fijando como fecha de terminación vigente el once (11) de agosto de 2026.
7. Que el Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, objeto de vigilancia del presente contrato de interventoría, requiere la formalización de la Prórroga No.

004 por cuarenta y ocho (48) días calendario, con nueva fecha de terminación al veintiocho (28) de septiembre de 2026, con el fin de permitir la culminación integral de las actividades contractuales.

8. Que mediante oficio C_ARM325_337 del cinco (05) de agosto de 2026, el CONSORCIO ARMERÍA 325 solicitó la Prórroga No. 004 del Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, por el mismo término de cuarenta y ocho (48) días calendario, teniendo en cuenta que la labor de vigilancia e interventoría es de naturaleza accesoria, simultánea y paralela a la ejecución del contrato de obra principal.
9. Que en la Cláusula Quinta del Contrato de Interventoría se estableció que el plazo de ejecución de la interventoría estará directamente supeditado y correrá de forma paralela con el plazo de ejecución del contrato de obra objeto de vigilancia; por tanto, resulta necesario mantener la continuidad del seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico y contable hasta la terminación del proyecto.
10. Que mediante concepto técnico radicado No. 2026197024819713 del cinco (05) de agosto de 2026, el área técnica de la CENAC INGENIEROS consideró procedente la Prórroga No. 004 del Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 por cuarenta y ocho (48) días calendario, con fecha de terminación al veintiocho (28) de septiembre de 2026.
11. Que la presente modificación se tramita exclusivamente sobre el plazo de ejecución contractual, sin adicionar recursos al contrato de interventoría, sin modificar su valor inicial, sin reconocer mayor permanencia, reajustes, compensaciones económicas o costos adicionales a cargo de la Entidad, y sin alterar el objeto, obligaciones esenciales, distribución de riesgos, forma de pago o demás condiciones no modificadas expresamente.
12. Que la modificación se encuentra sustentada en el principio de conservación del contrato, en los artículos 3, 4, 25, 26, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en la necesidad de evitar un vacío de control sobre las actividades pendientes del contrato de obra.
13. Que cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación estatal, las partes acuerdan celebrar el presente Modificatorio No. 004 al Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, el cual se regirá por las siguientes cláusulas.

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR, la CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, prorrogando el plazo de ejecución en **cuarenta y ocho (48) días calendario, es decir, hasta el veintiocho (28) de septiembre de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA: SIN ADICIÓN DE RECURSOS. La presente modificación corresponde exclusivamente a una prórroga en tiempo y no genera adición presupuestal, mayor valor,

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026197025234813**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

reconocimiento de mayor permanencia, reajuste, compensación económica o erogación adicional a cargo de la Entidad. En consecuencia, el valor del Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 permanece incólume en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($341.196.211,00).

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DURANTE LA PRÓRROGA. Durante el término prorrogado, EL CONTRATISTA deberá mantener la vigilancia, control y seguimiento integral del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, presentar los informes de interventoría que correspondan, verificar el cumplimiento de las metas de avance programadas, revisar la calidad de los trabajos ejecutados, advertir oportunamente cualquier situación que pueda afectar la culminación del proyecto y acompañar el recibo de las actividades contractuales.

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá realizar las debidas actualizaciones y/o ampliaciones de las garantías constituidas para la ejecución del contrato, conforme a la prórroga pactada en el presente documento y a los amparos exigidos contractualmente.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES. Las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones del Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 que no hayan sido modificados expresamente mediante el presente documento continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los seis (10) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

POR EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS

Vo.Bo. MY. OSCAR JAVIER MOSQUERA JAVELA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA No.238-2025 Y EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BASRO48

CENACING

Al contestar, cite este número

Radicado N°**2026197025234813**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COADE-DICRE-CENACB

TC. EDUARDO ENRIQUE MONTERROSA ARGUMEDO
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC INGENIEROS

POR LA INTERVENTORÍA,

RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
C.C. 80.724.386
R.L: CONSORCIO ARMERÍA 325

Elaboró: PS. Roberto Ruiz
Asesor Jurídico CENAC ING

Elaboró: PS. Jonathan Castro
Asesor Técnico CENAC ING

Elaboró: PS. Derly Muñoz
Asesora Económica CENAC ING

Vo.Bo. MY. Adriana Vargas
Oficial de Seguimiento Técnico CENAC ING

Anexos:
Anexo 1. Concepto Técnico Radicado No. 2026197024819713 (07 folios)
Anexo 2. Concepto Económico Radicado No. 2026197011641386 (05 folios)
Anexo 3. Concepto Jurídico Radicado No. 20261970249934193 (04 folios)
Anexo 4. Solicitud Prórroga Interventoría Radicado No. C_ARM325_337 (03 folios)

CENACING

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_368

Bogotá D.C., 05 de septiembre de 2026

Señores

CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com
consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Requerimiento para el reporte y presentación de documentación del personal nuevo – requisitos de SST

De manera atenta, y en el marco de las actividades de seguimiento, control y verificación permanente adelantadas por la Interventoría en relación con la ejecución del contrato, se considera necesario reiterar al Contratista la obligación de informar oportunamente el ingreso de nuevo personal a la obra y remitir previamente la documentación requerida para su correspondiente revisión y verificación.

En este sentido, se recuerda que todo ingreso de personal nuevo al proyecto deberá ser informado a la Interventoría y acompañado de la documentación correspondiente, con una antelación mínima de tres (3) días hábiles al inicio de sus actividades, con el propósito de contar con el tiempo necesario para efectuar la revisión de los requisitos aplicables en materia laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, formación, competencias y demás aspectos relacionados con las labores a desarrollar.

Por lo anterior, se requiere al Contratista que, previo al inicio de actividades de cualquier trabajador nuevo, remita a la Interventoría, como mínimo, la siguiente documentación, de acuerdo con el cargo, actividad y nivel de riesgo correspondiente:

1. Identificación del trabajador y datos necesarios para su registro en el proyecto.
2. Soportes de afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo EPS, ARL y AFP, según corresponda.
3. Soporte de afiliación a la ARL, indicando el nivel de riesgo correspondiente a la actividad a desarrollar.
4. Concepto de aptitud médica ocupacional de ingreso, de conformidad con la normatividad aplicable y acorde con las funciones y riesgos del cargo.

5. Certificaciones específicas para actividades de alto riesgo, cuando aplique, tales como trabajo en alturas, espacios confinados, operación de maquinaria o equipos, izaje de cargas, entre otras.
6. Soporte de inducción y capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
7. Registro de entrega de los Elementos de Protección Personal – EPP correspondientes a los riesgos de la actividad.
8. Registro de entrega de dotación y demás elementos requeridos para el desarrollo de las labores, cuando aplique.

Requerimientos y recomendaciones en materia de SST

De igual manera, se requiere al Contratista garantizar que todo trabajador que ingrese al proyecto cuente, antes del inicio de sus actividades, con los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo, entre otros:

- Realización de los exámenes médicos ocupacionales correspondientes y concepto de aptitud para el cargo.
- Inducción y capacitación en SST antes del inicio de labores.
- Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos asociados a las actividades que desarrollará cada trabajador.
- Implementación de las medidas de prevención y control correspondientes.
- Entrega, uso, mantenimiento y reposición de los EPP requeridos de acuerdo con los riesgos de cada actividad.
- Entrega de la dotación y demás elementos necesarios para el desarrollo seguro de las labores, cuando corresponda.
- Verificación de las competencias, certificaciones y autorizaciones requeridas para actividades especiales o de alto riesgo.
- Capacitación sobre procedimientos de trabajo seguro, manejo de herramientas y equipos, atención de emergencias y demás aspectos aplicables a las labores a ejecutar.
- Mantener disponible, organizada y actualizada la documentación del personal en obra, de manera que pueda ser presentada cuando sea requerida para efectos de seguimiento y verificación.

En consecuencia, se solicita al Contratista dar estricto cumplimiento al procedimiento de reporte previo de ingreso de personal, remitiendo a la Interventoría la documentación correspondiente con una antelación mínima de tres (3) días hábiles al inicio de las actividades.

Lo anterior, con el propósito de garantizar la adecuada trazabilidad del personal vinculado al proyecto, verificar oportunamente el cumplimiento de los requisitos aplicables y fortalecer las medidas de prevención y control de los riesgos asociados a la ejecución de las actividades.

Finalmente, se solicita adoptar las medidas necesarias para que ningún trabajador inicie actividades en el proyecto sin que previamente se hayan surtido los procesos y requisitos documentales, de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables, de conformidad con las obligaciones del Contratista, las condiciones contractuales y la normatividad vigente.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_368

La presente comunicación se emite con el fin de reiterar los lineamientos aplicables al ingreso de personal y dejar constancia del requerimiento efectuado por la Interventoría, en procura del adecuado desarrollo de las actividades de seguimiento, control y verificación del proyecto.

Atentamente,

Andrea C. Sanabria G.

Ing. Andrea Carolina Sanabria García
Residente SST de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_367

Bogotá D.C., 05 de septiembre de 2026

Señores

CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com
consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Segundo requerimiento – Presentación del informe bimensual de obra N.° 5 correspondiente al periodo 06 julio 2026 – 05 septiembre 2026.

De manera atenta, y en el marco de las actividades de seguimiento y control correspondientes al Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, nos permitimos realizar SEGUNDO REQUERIMIENTO para la presentación del Informe Bimensual de Obra No. 5, correspondiente al periodo objeto de seguimiento.

Lo anterior, toda vez que el día de hoy, 05 de septiembre de 2026, corresponde a la fecha establecida para la presentación del referido informe, de conformidad con los plazos previstos para la entrega de los informes bimensuales.

En este sentido, se solicita realizar la remisión del Informe Bimensual de Obra No. 5 durante el día de hoy, junto con la totalidad de los soportes y evidencias que correspondan, con el fin de permitir el desarrollo oportuno de las actividades de revisión, seguimiento y control por parte de la Interventoría.

Se deja constancia de que el presente oficio constituye un segundo requerimiento de presentación, reiterando la necesidad de dar cumplimiento a los plazos establecidos para la entrega de la información correspondiente al seguimiento de la obra. Agradecemos dar atención prioritaria a la presente solicitud y quedamos atentos a la remisión del informe dentro del plazo establecido.

Atentamente,

Andrea C. Sanabria G.

Ing. Andrea Carolina Sanabria García
Residente SST de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_366

Bogotá D.C., 04 de septiembre de 2026
Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com, consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Requerimiento urgente de entrega del Informe de Control Financiero y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al mes de **agosto de 2026** (Corte al 31 de agosto de 2026).

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión y control técnico-administrativo al contrato de la referencia, esta Interventoría se permite solicitar la entrega inmediata del formato denominado **"CONTROL FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA"**, correspondiente de forma exclusiva al periodo de: **agosto de 2026**.

Le recordamos al contratista que, conforme a las exigencias contractuales y de seguimiento al proyecto, **la entrega del Control Financiero Mensual es una obligación de presentación periódica e ineludible que debe realizarse todos y cada uno de los meses durante la ejecución de la obra**.

En concordancia con las directrices de auditoría implementadas por la entidad contratante y el procedimiento aplicado en los meses anteriores, se requiere que dicho documento sea remitido de la siguiente manera:

- **Formatos Editables y Físicos:** Envió del archivo en formato Excel ejecutable, así como el documento en formato PDF debidamente firmado y avalado por el Representante Legal y el equipo de ingeniería del contratista.

- **Contenido Sustantivo:** El reporte debe incluir la relación pormenorizada de cantidades (contratadas, mayores, menores y obras no pactadas), que justifiquen técnicamente los movimientos del mes, alineados con el código de auditoría de la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros.

Con el fin de consolidar a tiempo la información para la respectiva auditoría interna de la Interventoría, su posterior validación y el envío oportuno ante la supervisión de la CENAC INGENIEROS, se establece como plazo máximo e improrrogable para la radicación de esta información el día **mañana lunes 07 de septiembre de 2026 a las 5:00 P.M.**

C_ARM325_366

Atentamente,



ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325



ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_365

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Eduardo Enrique Monterrosa Argumedo
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Remisión de informes bimensuales no. 4 – componentes PMA Y SST – periodo 06 de mayo al 05 de julio de 2026

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones de seguimiento y control a cargo de la Interventoría, nos permitimos remitir a la CENAC DE INGENIEROS la documentación correspondiente a los **Informes Bimensuales No. 4 de los componentes de Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, correspondientes al periodo comprendido entre el **06 de mayo y el 05 de julio de 2026**.

La documentación que se remite se encuentra organizada en las respectivas carpetas, en las cuales se incluyen los informes de PMA y SST, junto con sus anexos y soportes correspondientes, de conformidad con la documentación presentada por el Contratista y las subsanaciones efectuadas a las observaciones previamente formuladas por la Interventoría.

Una vez realizada la revisión correspondiente, la Interventoría aprobó los informes y sus respectivos soportes, al evidenciar la atención y subsanación de las observaciones identificadas.

No obstante, se deja expresa constancia de que dicha aprobación se efectuó bajo términos extemporáneos, toda vez que los informes presentaron un vencimiento aproximado de cincuenta (50) días respecto del plazo establecido para su presentación. Esta circunstancia se deja registrada para los fines de seguimiento, control y demás efectos contractuales a que haya lugar, precisando que la aprobación otorgada por la Interventoría corresponde a la revisión del contenido y de las subsanaciones efectuadas, y no constituye aceptación o convalidación de la presentación extemporánea de los informes.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_365

De igual manera, se anexa la certificación correspondiente a la socialización realizada mediante Circular No. 2026197001882841, relacionada con la solicitud de envío del certificado de aprobación de los informes bimensuales, para que haga parte integral de la documentación remitida y de la trazabilidad del proceso.

En este sentido, se hace entrega formal a la Entidad de la documentación antes relacionada, para su conocimiento, revisión y fines pertinentes.

En caso de que, como resultado de la revisión por parte de la Entidad, se formulen observaciones, requerimientos o se soliciten ajustes adicionales a la documentación remitida, estos serán oportunamente comunicados al Contratista para su correspondiente atención.

Anexos:

1. Carpetas correspondientes a los Informes Bimensuales No. 4 – PMA y SST, periodo 06 de mayo al 05 de julio de 2026, con sus respectivos anexos y soportes.
2. Certificación solicitada mediante Circular No. 2026197001882841, sobre solicitud de envío del certificado de aprobación de informes bimensuales.

Cordialmente,

Andrea C. Sanabria G.

Ing. Andrea Carolina Sanabria García
Residente SST de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_364

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2026

Señores

CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com
consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Respuesta a oficio DEPOARM-2025-178 – Aprobación subsanación informe bimensual No. 4 – periodo 06 de mayo al 05 de julio de 2026

Cordial saludo,

En atención a la comunicación mediante la cual el CONSORCIO DEPOARM 2025 realizó la entrega formal del Informe Bimensual No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 06 de mayo y el 05 de julio de 2026, junto con los respectivos anexos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), y teniendo en cuenta las observaciones y requerimientos previamente formulados por la Interventoría, nos permitimos comunicar lo siguiente:

Una vez realizada la revisión de la documentación presentada y verificada la atención de las observaciones formuladas mediante las comunicaciones previas, la Interventoría considera subsanadas las novedades identificadas y APRUEBA el Informe Bimensual No. 4, junto con sus respectivos anexos y soportes.

No obstante, se deja expresa constancia de que la presente aprobación se efectúa de manera extemporánea, toda vez que el informe permaneció vencido por un término aproximado de cincuenta (50) días respecto de la oportunidad prevista para su entrega. Esta circunstancia se registra para los fines de seguimiento y control contractual correspondientes y no implica la exoneración, convalidación o aceptación de eventuales incumplimientos relacionados con los términos establecidos para la presentación de los informes.

En consecuencia, una vez surtida la revisión por parte de la Interventoría, el informe aprobado será remitido a la Entidad para su conocimiento, revisión y fines pertinentes.

En caso de que la Entidad, en el marco de su revisión, formule observaciones, requerimientos o solicite ajustes adicionales al informe y/o a sus anexos, estos serán oportunamente comunicados al Contratista para su correspondiente atención y trámite.

La presente aprobación se emite con fundamento en la documentación subsanada y presentada por el Contratista, sin perjuicio de las verificaciones, observaciones o requerimientos que pueda efectuar la Entidad en ejercicio de sus competencias contractuales.

Cordialmente,

Andrea C. Sanabria G.

Ing. Andrea Carolina Sanabria García
Residente SST de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_363

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Eduardo Enrique Monterrosa Argumedo
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Solicitud de autorización de jornadas de trabajo en horarios extendidos y nocturnos dentro de las instalaciones del Batallón BASRO 48.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión y control técnico-administrativo que corresponden a esta Interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos dirigirnos a su Despacho con el fin de exponer y tramitar una necesidad operativa orientada a garantizar el cumplimiento del hito de entrega del proyecto programado para el próximo **28 de septiembre de 2026**.

Teniendo en cuenta que a la fecha restan **veintiocho (28) días calendario** para la finalización del plazo contractual y con el fin de intensificar el rendimiento físico de la obra, esta interventoría ha requerido al Contratista de Obra (**CONSORCIO DEPOARM 2025**) la implementación inmediata de un plan de contingencia que contemple el incremento de frentes de trabajo y la ampliación de la jornada laboral.

Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos a la Entidad elevar ante el Comando del **Batallón de Selva N° 48 (BASRO 48)** y de la **Décima Novena Brigada** la viabilidad para autorizar el ingreso y trabajo en **horarios extendidos y jornadas nocturnas** del personal operativo de la obra.

Ponemos a consideración de la Entidad y de los Mandos Militares dicha solicitud, con el fin de que se determinen los protocolos, salvoconductos y trámites de seguridad que se deban seguir dentro de la unidad militar, garantizando en todo momento los parámetros de seguridad e inteligencia contemplados por el Batallón BASRO 48 y la Brigada 19.

Agradecemos de antemano la gestión y acompañamiento en este requerimiento, quedando atentos a sus directrices para coordinar los listados de personal y logística requerida.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_363

Cordialmente,



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_362

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com, consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Llamado de atención y requerimiento urgente por bajo rendimiento semanal y riesgo de incumplimiento del plazo contractual (Fecha de finalización: 28 de septiembre de 2026).

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y supervisión técnico-administrativa que le corresponden a esta Interventoría sobre el contrato de la referencia, nos permitimos manifestar nuestra profunda preocupación respecto al ritmo de ejecución y al rendimiento semanal registrado en la obra durante las últimas semanas.

Al revisar la trazabilidad de los informes semanales y el avance físico real en campo, se evidencia una clara disminución en la tasa de ejecución esperada. De continuar con este comportamiento operativo, **no se alcanzará la terminación del proyecto dentro de la fecha límite contractual programada para el próximo 28 de septiembre de 2026**.

Sobre el particular, esta Interventoría hace las siguientes consideraciones y requerimientos de carácter urgente:

1. Diagnóstico de Rendimiento y Tiempo Restante

- **Plazo Contractual Crítico:** A la fecha de emisión del presente oficio (31 de agosto de 2026), el proyecto cuenta con tan solo **veintiocho (28) días calendario** para la finalización total de las obras.
- **Bajo Rendimiento:** El ritmo de avance registrado en las últimas semanas evidencia que la capacidad operativa actual es insuficiente para liquidar los frentes de trabajo pendientes en el plazo previsto.

2. Requerimiento Inmediato de Medidas de Contingencia

Con el propósito de garantizar la entrega oportuna del contrato el **28 de septiembre de 2026**, se **INVITA Y REQUIERE** al Contratista de Obra a adoptar e implementar de manera inmediata todas las medidas correctivas, logísticas y operativas que sean necesarias, tales como:

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_362

1. **Incremento de Personal:** Aumentar las cuadrillas de trabajo en los frentes de obra críticos.
2. **Extensión de Jornadas:** Establecer turnos dobles o jornadas extendidas de trabajo.
3. **Suministro e Insumos:** Garantizar la disponibilidad oportuna de materiales, maquinaria y herramientas en sitio para evitar tiempos muertos.

Advertimos que el cumplimiento del plazo contractual es responsabilidad directa e indelegable del Contratista, y el no alcanzar el hito final en la fecha estipulada dará lugar a las acciones contractuales y legales correspondientes ante la Entidad Contratante.

Atentamente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_361

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com, consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-176 - Rechazo de propuesta por falta de soportes gráficos y requerimiento de documentación técnica consolidada para la modificación de localización de la cuneta exterior.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión y control técnico-administrativo que corresponden a esta Interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos acusar recibo de su comunicación **Oficio No. DEPOARM-2025-176** de fecha 28 de agosto de 2026, mediante la cual solicitan la revisión, concepto y aprobación para modificar la localización de la cuneta perimetral de manejo de aguas lluvias, desplazándola a 5,00 metros del perímetro de la edificación sobre la cota de terreno natural.

Sobre el particular, esta Interventoría se permite emitir las siguientes precisiones y requerimientos técnicos:

1. Marco de Antecedentes

Esta Interventoría reconoce que la necesidad de adaptar la ubicación de la cuneta a las condiciones reales encontradas durante la conformación de la plataforma de relleno fue planteada y discutida preliminarmente en el marco del comité técnico de obra.

2. Requerimiento de Soportes para Trazabilidad Documental

No obstante, las discusiones técnicas sostenidas en comité, para este despacho es indispensable garantizar una rigurosa **trazabilidad documental, técnica y de control de cambios** dentro del expediente del proyecto.

Por lo anterior, la propuesta radicada mediante el oficio de la referencia resulta insuficiente al no adjuntar el sustento gráfico detallado que permita auditar la modificación. Se requiere obligatoriamente que el Contratista allegue:

1. **Planos Comparativos a Escala (Planta y Perfil):** Planos detallados donde se identifique y contraponga de forma clara el **diseño originalmente previsto** versus el **nuevo planteamiento propuesto** (desplazamiento a 5,00 m, pendientes y cotas de rasante).

2. **Detalle Constructivo y Perfil Hidráulico:** Secciones transversales típicas que muestren la entrega de la cuneta con el talud de la plataforma, el terreno natural y su conexión con el sistema general de descarga de aguas lluvias.

3. Decisión de la Interventoría

Por tal motivo, esta Interventoría **RECHAZA LA PROPUESTA** presentada mediante el Oficio No. DEPOARM-2025-176, **hasta tanto el Contratista de Obra allegue la documentación concreta, detallada y consolidada** señalada en el numeral anterior.

Atentamente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_360

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Eduardo Enrique Monterrosa Argumedo
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Remisión de informe semanal de Interventoría No. 42.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para el seguimiento técnico y administrativo del contrato, me permito remitir el Informe Semanal No. 42 - BASRO48, correspondiente al período comprendido entre el 23 de agosto del 2026 y el 29 de agosto de 2026.

El documento incluye el avance físico y financiero de las actividades, el registro fotográfico, las observaciones relevantes identificadas durante la semana y los aspectos que requieren gestión por parte del contratista y/o la entidad.

Cordialmente,

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_359

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026

Señores

CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com
consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Requerimiento – Entrega de Informe Bimensual de avance del contrato de obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, período 06 de julio al 05 de septiembre de 2026.

Cordial saludo,

En el marco de las actividades de seguimiento y control a la ejecución del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48”, me permito recordar al CONSORCIO DEPOARM 2025, en calidad de contratista, el cumplimiento de la obligación contractual relacionada con la presentación de los informes bimensuales de avance del contrato.

Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro de las Obligaciones Específicas del Contratista de Obra – Alcance Administrativo Técnico, numeral 21, se establece la obligación de elaborar conjuntamente con la interventoría los informes semanales y bimestrales sobre el avance del contrato, los cuales deben contemplar, entre otros aspectos, el cumplimiento de la programación, personal asignado, cuadrillas de obra, inventario de materiales y equipos, así como la comparación entre el porcentaje programado y el porcentaje ejecutado. De igual manera, el contrato establece expresamente que dichos informes deberán presentarse sin retraso.

Así mismo, dentro de las obligaciones generales del contratista se encuentra la de entregar los informes pactados y aquellos requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar.

En virtud de lo anterior, se requiere al CONSORCIO DEPOARM 2025 proceda con la elaboración y entrega del informe bimensual de avance correspondiente al período comprendido entre el 06 de julio y el 05 de septiembre de 2026, debidamente soportado y conforme a los requerimientos establecidos contractualmente.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_359

Se recuerda que la presentación oportuna de los informes constituye una obligación contractual, necesaria para el adecuado ejercicio de las actividades de seguimiento, supervisión y control de la ejecución contractual.

Por lo anterior, se solicita dar estricto y oportuno cumplimiento a esta obligación y remitir el informe correspondiente, dentro del término que corresponda, evitando cualquier retraso en su presentación.

Lo anterior se comunica para los fines pertinentes y en el marco de las obligaciones de seguimiento y control inherentes a la ejecución del contrato.

Atentamente,

Andrea C. Sanabria G.

Ing. Andrea Carolina Sanabria García
Residente SST de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_358

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com, consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-173 - No aprobación y observaciones a la propuesta de cota de inicio y niveles de rampa de acceso vehicular.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión y control técnico-administrativo que corresponden a esta Interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos acusar recibo de su comunicación **Oficio No. DEPOARM-2025-173** de fecha 20 de agosto de 2026, mediante la cual solicitaron la evaluación y aprobación de la cota de inicio y ajuste de niveles para la rampa de acceso vehicular del proyecto.

Una vez adelantada la revisión técnica del oficio y del plano de perfil/cartera topográfica adjunto, esta Interventoría emite pronunciamiento en los siguientes términos:

1. Observaciones Técnicas a la Propuesta Radicada:

- **Falta de Claridad en la Alternativa Plantada:** Tras la evaluación del documento remitido y su anexo gráfico, se constató que la propuesta entregada no brinda la suficiente claridad técnica. No es posible identificar con precisión la comparativa de diseño entre el **"antes"** (niveles contractuales/originales) y el **"después"** (nueva alternativa ajustada), imposibilitando la verificación rigurosa de las pendientes, empalmes y cotas rojas definitivas.

2. Acuerdos de Comité y Verificación Conjunta en Campo:

En cumplimiento de lo concertado en el comité técnico de obra celebrado el pasado **martes 25 de agosto de 2026**, se determinó la necesidad imperiosa de realizar una inspección física sobre el terreno para definir la opción más viable de acceso y solucionar las interferencias mencionadas con el portón y la vía existente.

Por lo anterior, se ratifica la programación de la jornada de trabajo en campo:

- **Fecha de Inspección:** viernes, 28 de agosto de 2026.
- **Participantes:** Residente de la Interventoría y del Contratista de Obra.
- **Objetivo:** Verificación de niveles en sitio de las condiciones del acceso, cartera de niveles reales y validación de la alternativa que garantice la mejor funcionalidad y transición geométrica vehicular.

3. Requerimientos para la Nueva Propuesta y Concepto de Interventoría:

Posterior a la ejecución de la visita de campo del 28 de agosto y una vez consolidadas las cotas definitivas, el Contratista deberá elaborar y radicar un nuevo documento de propuesta técnica que cumpla estrictamente con las siguientes condiciones:

1. **Claridad Documental y Gráfica:** Presentar planos de planta, perfil longitudinal y secciones transversales donde se evidencien de forma explícita, superpuesta y diferenciada los **niveles originales de diseño** versus los **nuevos niveles propuestos**.

En consecuencia, esta Interventoría determina **NO APROBAR Y RECHAZAR** la propuesta presentada en el oficio **DEPOARM-2025-173**, condicionando cualquier autorización a los resultados de la inspección del 28 de agosto y a la recepción de la nueva propuesta ajustada con el detalle técnico requerido.

Atentamente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_357

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2026

Señores

CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com
consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Respuesta a oficio DEPOARM-2025-175 - Verificación y concepto de cumplimiento de requisitos – Cargo SISOMAS

Cordial saludo,

En atención a la documentación presentada por el contratista para la acreditación del personal mínimo requerido, se realizó la revisión de la hoja de vida y los soportes correspondientes a la señora MILEIDYS URREGO TAPIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 49.793.033, propuesta para desempeñar el cargo de SISOMAS.

Una vez efectuada la verificación de la documentación aportada y confrontada con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, se encuentra lo siguiente:

- **Formación académica:** La profesional propuesta acredita título de Tecnóloga en Salud Ocupacional, expedido por el SENA en el año 2017.
- **Licencia profesional:** Se aporta Licencia para la Prestación de Servicios en Salud Ocupacional, otorgada mediante Resolución No. 1543 del 14 de septiembre de 2017 por la Secretaría de Salud Departamental del Cesar, documento en el cual se reconoce su condición de Tecnóloga en Salud Ocupacional y se autoriza la prestación de servicios en el territorio nacional.
- **Experiencia profesional/general:** La documentación aportada acredita experiencia relacionada con actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el año 2017, posterior a la obtención del título y de la respectiva licencia, cumpliendo con el tiempo de experiencia requerido para el cargo.
- **Experiencia específica:** Se acredita experiencia desempeñando cargos de Inspectora de Seguridad Industrial e Inspectora SST en diferentes empresas. Dentro de los soportes aportados se encuentra certificación de Conceptos de Ingeniería S.A.S., donde se certifica su desempeño como Inspectora SST durante el período comprendido entre el 25 de abril de 2022 y el 15 de octubre de 2023, en un contrato cuyo objeto corresponde a la construcción de una unidad integral de servicio.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_357

Igualmente, se aporta certificación de Ashes Fire Colombia S.A.S., donde se acredita su prestación de servicios como Inspectora de Seguridad y Salud en el Trabajo desde abril de 2024, desarrollando actividades propias del área de SST, incluyendo inspecciones, identificación y evaluación de riesgos, verificación de normas y procedimientos de seguridad, acompañamiento de actividades de alto riesgo y revisión de permisos de trabajo, entre otras.

De acuerdo con la revisión realizada, se evidencia que la señora MILEIDYS URREGO TAPIAS acredita la formación, licencia y experiencia requeridas para el cargo de SISOMAS, de conformidad con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

En consecuencia, se emite concepto **FAVORABLE – CUMPLE**, por cuanto la documentación aportada permite verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal mínimo requerido en el cargo de SISOMAS.

Atentamente,

Andrea C. Sanabria G.

Ing. Andrea Carolina Sanabria García
Residente SST de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_356

Bogotá D.C., 25 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com, consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-174 - Revisión y observaciones al Informe Semanal No. 041 de Obra (Semana del 17 de agosto al 22 de agosto de 2026).

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión y control técnico-administrativo que nos asisten como Interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos acusar recibo de su comunicación **Oficio No. DEPOARM-2025-174** de fecha 23 de agosto de 2026, mediante la cual remitieron el Informe Semanal No. 041 correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de agosto y el 22 de agosto de 2026.

Una vez adelantada la verificación del archivo digital presentado (formato .xlsm) y analizados los componentes del reporte, nos permitimos emitir el siguiente pronunciamiento técnico:

1. Verificación del Avance Físico y Financiero Reportado:

Se toman los siguientes datos consignados en la relación resumida de su comunicación:

- Avance Programado Reportado (Semana 41): 50.90%
- Avance Ejecutado Acumulado: 77.00%
- Avance Acumulado Financiero: 77.00%
- Valor Ejecutado Acumulado: $4.378.684.713,84 M/CTE (frente a un valor total contractual de $5.686.603.524,46 M/CTE).

2. Observaciones Técnicas y Requerimientos de la Interventoría:

- **Aprobación Documental:** El Informe Semanal No. 041 cumple con la estructura metodológica, anexos gráficos, reportes de personal, clima y control por capítulos exigidos, por lo cual este despacho le otorga APROBACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_356

- **Desempeño Físico**: Se registra de manera positiva el incremento del valor ejecutado acumulado a $4.378.684.713,84 M/CTE. Se insta a la dirección de obra a aumentar la intensidad operativa en los frentes de trabajo para dar cumplimiento a los hitos de entrega pendientes.

Atentamente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_355

Bogotá D.C., 25 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com, consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-171 - Revisión y observaciones al Informe Semanal No. 040 de Obra (Semana del 10 de agosto al 15 de agosto de 2026).

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión y control técnico-administrativo que nos asisten como Interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos acusar recibo de su comunicación **Oficio No. DEPOARM-2025-171** de fecha 16 de agosto de 2026, mediante la cual remitieron el **Informe Semanal No. 040** correspondiente al periodo comprendido entre el **10 de agosto y el 15 de agosto de 2026**.

Una vez adelantada la verificación del archivo digital presentado (formato .xlsm) y analizados los componentes del reporte, nos permitimos emitir el siguiente pronunciamiento técnico:

1. Verificación del Avance Físico y Financiero Reportado:

Se toman los siguientes datos consignados en la relación resumida de su comunicación:

- **Avance Programado Reportado (Semana 40):** 47.39%
- **Avance Ejecutado Acumulado:** 76.00%
- **Avance Acumulado Financiero:** 76.00%
- **Valor Ejecutado Acumulado:** $4.321.818.678,59 M/CTE (frente a un valor total contractual de $5.686.603.524,46 M/CTE).

2. Observaciones Técnicas y Requerimiento de la Interventoría:

1. **Aprobación Documental:** El Informe Semanal No. 040 cumple con los formatos, cuadros de control por capítulos, registro fotográfico y reportes de personal y clima exigidos, por lo cual esta interventoria le otorga **APROBACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA** en cuanto al registro de actividades.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_355

2. **Seguimiento al Avance:** Se reconoce el incremento en el valor ejecutado acumulado ($4.321.818.678,59 M/CTE). Se solicita mantener e intensificar el rendimiento en los frentes de trabajo críticos para asegurar el cumplimiento del cronograma general de entrega.

Atentamente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_354

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Eduardo Enrique Monterrosa Argumedo
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Remisión de informe semanal de Interventoría No. 41.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para el seguimiento técnico y administrativo del contrato, me permito remitir el Informe Semanal No. 41 - BASRO48, correspondiente al período comprendido entre el 09 de agosto del 2026 y el 15 de agosto de 2026.

El documento incluye el avance físico y financiero de las actividades, el registro fotográfico, las observaciones relevantes identificadas durante la semana y los aspectos que requieren gestión por parte del contratista y/o la entidad.

Cordialmente,

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_352

Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026

Señores

CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com
consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Respuesta a oficio DEPOARM-2025-169 – Devolución informe bimensual de obra No. 04 para subsanación de observaciones (componentes PMA y SST).

Cordial saludo,

En atención al oficio DEPOARM-2025-169, mediante el cual el CONSORCIO DEPOARM 2025 presentó el Informe Bimensual de Obra No. 04, correspondiente al período comprendido entre el 07 de mayo y el 06 de julio de 2026, se informa que, una vez efectuada la revisión del documento y aplicada la Lista de Verificación Bimensual de Informes, se evidenciaron aspectos que requieren ser corregidos, complementados y/o aclarados por parte del contratista.

El informe presentado contempla componentes técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, ambientales (Plan de Manejo Ambiental - PMA) y de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST. No obstante, tras la evaluación integral realizada por esta Interventoría, la documentación presentada **NO ES APROBADA** y se procede a la **DEVOLUCIÓN DE AMBOS COMPONENTES (PMA Y SST)** debido a la existencia de inconsistencias técnicas, omisiones normativas y a la falta de orden, trazabilidad y referenciación en el cuerpo del informe sobre las carpetas de anexos aportadas, las cuales se encuentran fragmentadas y desorganizadas.

En consecuencia, SE DEVUELVE EL INFORME BIMENSUAL DE OBRA No. 04, para que el contratista proceda con la correspondiente subsanación, reestructuración y articulación en un solo expediente consolidado, atendiendo como mínimo las siguientes observaciones:

A. OBSERVACIONES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Debido a que la documentación entregada se encuentra dispersa, desarticulada y carece de referenciación cruzada en el texto principal. Para su posterior radicación y aprobación, el Contratista deberá subsanar los siguientes requerimientos técnicos:

- Desarticulación de Señalización y Aislamiento (Ficha SM-PAC-1.1-1): El informe presentado (Informe_2.docx) menciona cantidades instaladas, pero no hace referencia ni

articula el catálogo de avisos adjunto en el archivo Señalización lista para imprimir BASRO48_2.pdf. El Contratista debe integrar en el cuerpo del documento la relación explicita entre el inventario de obra (Tabla 1) y los diseños normalizados entregados.

- Falta de Cruzamiento del Protocolo de Fauna: Se adjunta de manera independiente el *Protocolo Preventivo para el Manejo y Avistamiento de Fauna Silvestre (F-PMA-SG-SST v001)* y la señalización preventiva, pero el informe principal no los cita ni explica su articulación en campo. El Contratista debe citar formalmente dicho protocolo, amarrar la señalización ambiental (avisos "Prohibido cazar" y "Reporte de fauna") y certificar en el texto el reporte de 0 avistamientos aplicando las fórmulas indicadoras correspondientes sin dejar celdas vacías ni divisiones por cero.

- Insuficiencia en la Subsanación del Pozo Séptico: Respecto al hallazgo del pozo séptico, no basta con incluir capturas de pantalla de correos sueltos. El Contratista debe formalizar en el texto del informe el estado del hallazgo, indicando que las cotizaciones emitidas el 13 de agosto de 2026 (respuestas de EDEPSA ESP SAS, GEOASEO y TWM) corresponden al soporte de gestión en curso, fijando una fecha límite para la selección del prestador y la ejecución del servicio de succión con camión vactor.

- Soportes de Residuos y Consumo Hídrico: La Tabla 2 (129 kg de residuos ordinarios) y el consumo de agua (7,40 m³) deben llevar la referencia explícita a la carpeta de anexos contables y de control (Formatos BASRO 48, Recibo de caja menor y Facturas F-2026-001 y F-2026-002).

B. OBSERVACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INFORME

1.1. Incorporar la firma del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, toda vez que el informe no cuenta con dicha firma.

1.2. Revisar y ajustar el contenido del informe, eliminando información que no corresponde estrictamente a lo solicitado para el informe bimensual SST. Se identificó la inclusión de aproximadamente 96 hojas relacionadas con información contractual, cobros, avances y actividades constructivas, por lo que deberá depurarse el documento y conservar únicamente la información requerida para el componente objeto de revisión.

1.3. Completar la información del personal contractual, particularmente las cédulas de identificación que se encuentran faltantes en la tabla.

1.4. Incorporar el certificado de revisión, verificación y aprobación del informe, debidamente firmado por el profesional SST y el representante legal, según corresponda.

2. PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

2.1. Aunque se evidencian soportes de afiliación, pago de seguridad social y listado del personal, deberá verificarse que la información contenida en las tablas se encuentre completa y debidamente actualizada.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

2.2. Frente al numeral relacionado con contratistas y subcontratistas, en caso de que durante el período no se hayan tenido contratistas o subcontratistas vinculados, deberá indicarse expresamente dicha situación dentro del cuerpo del informe, en lugar de limitarse a señalar que no aplica.

3. MEDICINA PREVENTIVA

3.1. Incorporar o referenciar claramente las socializaciones de los exámenes médicos ocupacionales – EMO de ingreso, indicando las fechas, trabajadores participantes y soportes correspondientes.

3.2. Informar expresamente sobre la realización o no de los exámenes médicos ocupacionales periódicos durante el período evaluado y, cuando aplique, anexar los respectivos soportes.

3.3. Informar sobre los exámenes médicos ocupacionales de egreso o las correspondientes cartas de notificación, según aplique al personal retirado durante el período.

3.4. Cuando alguno de los documentos o actividades no aplique, deberá indicarse expresamente la razón dentro del informe y no dejar el ítem sin información.

4. ACCIDENTES, INCIDENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS

4.1. El informe deberá indicar expresamente si durante el período evaluado se presentaron o no accidentes de trabajo, incidentes, investigaciones y/o acciones correctivas.

4.2. En caso de no haberse presentado accidentes o incidentes, deberá dejarse constancia expresa de dicha situación.

4.3. De existir acciones correctivas pendientes o ejecutadas, deberá presentarse su respectivo seguimiento y estado de cierre.

4.4. Mantener y relacionar la certificación expedida por la ARL respecto de la accidentalidad correspondiente al período.

5. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN

5.1. Incorporar en el cuerpo del informe el número de participantes de cada capacitación realizada, o indicar claramente la ubicación del anexo donde se encuentra dicha información.

5.2. Se deberá incluir la tabla o consolidado de participantes que actualmente se encuentra como anexo, de manera que el informe permita verificar directamente el cumplimiento de este indicador.

6. INSPECCIONES

6.1. El informe deberá indicar expresamente si se presentaron o no hallazgos derivados de las inspecciones realizadas.

6.2. Deberá indicarse si se generaron acciones correctivas, relacionándolas cuando corresponda.

6.3. Incorporar el seguimiento efectuado a los hallazgos de períodos anteriores, indicando su estado: abierto, en proceso o cerrado.

6.4. Cuando no existan hallazgos, acciones correctivas o pendientes, deberá indicarse expresamente esta situación.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

7. EMERGENCIAS

7.1. Informar expresamente si durante el período evaluado se realizaron simulacros, indicando fecha, tipo de simulacro, participantes y resultados, o manifestar que no se realizaron.

7.2. Informar si se presentaron emergencias durante el período, indicando las actuaciones realizadas, o dejar constancia expresa de que no se presentaron.

7.3. Incorporar las lecciones aprendidas, cuando corresponda.

8. INDICADORES DE AUSENTISMO Y VIGILANCIA DE LA SALUD

8.1. Mejorar y complementar la matriz de indicadores, de manera que permita verificar integralmente los índices correspondientes.

8.2. Incorporar, como mínimo, la información y análisis correspondiente a los indicadores establecidos en la lista de verificación, incluyendo índice de frecuencia, índice de severidad, tasa de accidentalidad y tasa de ausentismo, además de los indicadores de cumplimiento que correspondan.

8.3. Incorporar el cumplimiento del Plan de SST, cumplimiento de capacitaciones y cumplimiento de inspecciones, aspectos que no fueron encontrados en el informe revisado.

9. DOCUMENTOS DE RETIRO

9.1. Para los trabajadores retirados durante el período, anexar la liquidación correspondiente, relacionada con el respectivo paz y salvo.

9.2. Incorporar los soportes de pago de las liquidaciones correspondientes.

10. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA SST

10.1. Incorporar el seguimiento al cronograma de actividades SST, indicando las actividades programadas, ejecutadas, pendientes y su porcentaje de cumplimiento.

10.2. Incorporar el seguimiento al cronograma de capacitaciones SST, identificando las actividades programadas, ejecutadas y pendientes.

11. GESTIÓN DE RIESGOS

11.1. Incorporar en el informe el reporte de los peligros identificados durante el período.

11.2. Indicar los controles implementados o actualizados frente a los peligros identificados.

11.3. Reportar los cambios operacionales que hayan tenido incidencia en la gestión de SST durante el período.

11.4. Si bien se evidencia una matriz de peligros dentro de los anexos, el cuerpo del informe deberá hacer referencia expresa a la actualización de la matriz, indicando su aplicación y los cambios efectuados, cuando corresponda.

12. PLAN DE ACCIÓN

12.1. Relacionar las acciones pendientes del período anterior.

12.2. Identificar para cada acción el responsable de su ejecución.

12.3. Establecer las fechas de cumplimiento correspondientes.

12.4. Presentar el seguimiento al cierre de las acciones, indicando claramente cuáles se encuentran cerradas, en ejecución o pendientes.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1. Aunque el informe contiene conclusiones relacionadas con SST, deberá incorporar de manera específica las oportunidades de mejora identificadas durante el período.

13.2. Formular recomendaciones concretas para el siguiente período, relacionadas con las situaciones identificadas en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

13.3. Las conclusiones, oportunidades de mejora y recomendaciones deberán guardar relación directa con los resultados, indicadores, hallazgos, acciones y actividades reportadas durante el período evaluado.

14. OBSERVACIONES GENERALES DE PRESENTACIÓN

El contratista deberá realizar una revisión integral del informe antes de su nueva presentación, garantizando que:

- Cada ítem de la lista de verificación se encuentre expresamente desarrollado en el cuerpo del informe o correctamente referenciado al anexo correspondiente.
- Cuando una actividad no aplique o no se haya presentado, dicha circunstancia sea expresamente indicada y justificada.
- La información contenida en los anexos sea coherente con lo reportado en el cuerpo principal del informe.
- Se elimine información que no corresponda al objeto específico del informe requerido.
- Se verifique la correcta organización, foliación, identificación y trazabilidad de los anexos.
- Se incorporen las firmas requeridas para la validación del documento.

Por lo anterior, se requiere al CONSORCIO DEPOARM 2025 subsanar la totalidad de las observaciones anteriormente relacionadas y presentar nuevamente el Informe Bimensual de Obra No. 04, debidamente corregido y complementado, dentro del término de **cinco (5) días hábiles** contados a partir del recibo de la presente comunicación.

La nueva versión deberá presentarse con las modificaciones efectuadas y con los respectivos soportes documentales, de manera que permita realizar nuevamente la revisión y verificación correspondiente.

Finalmente, se le advierte al Contratista que las correcciones y observaciones aquí señaladas deberán ser presentadas en su totalidad dentro del plazo fijado por esta Interventoría. En caso de no recibir la documentación debidamente subsanada, articulada y con los soportes exigidos en esta entrega, la Interventoría procederá a dar inicio formal al trámite de requerimiento contractual

por incumplimiento de las obligaciones ambientales y normativas del proyecto, con copia a la Central Administrativa y Contable (CENAC) para los efectos legales e imposición de las medidas a que haya lugar.

Atentamente,

Andrea C. Sanabria G.

Ing. Andrea Carolina Sanabria García
Residente SST de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_352

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Eduardo Enrique Monterrosa Argumedo
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Remisión de informe semanal de Interventoría No. 40.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para el seguimiento técnico y administrativo del contrato, me permito remitir el Informe Semanal No. 40 - BASRO48, correspondiente al período comprendido entre el 09 de agosto del 2026 y el 15 de agosto de 2026.

El documento incluye el avance físico y financiero de las actividades, el registro fotográfico, las observaciones relevantes identificadas durante la semana y los aspectos que requieren gestión por parte del contratista y/o la entidad.

Cordialmente,

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_350

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com, consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-166 - Devolución con observaciones al Acta de Corte No. 3 v1.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y verificación técnico-administrativa que le corresponden a esta Interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos acusar recibo de su comunicación **Oficio No. DEPOARM-2025-166** de fecha 05 de agosto de 2026, mediante la cual remitieron los documentos del expediente técnico, administrativo y financiero correspondientes al **Acta de Corte No. 3 v1**.

Sobre el particular, nos permitimos informar que esta Interventoría adelantó la revisión detallada de la documentación contable, memorias de cálculo, soportes técnicos y montos facturados. Como resultado de dicho análisis, se consolidaron una serie de observaciones, inconsistencias y ajustes requeridos que fueron transmitidos formalmente a su equipo de trabajo para su correspondiente subsanación.

En virtud de lo anterior, el trámite del **Acta de Corte No. 3 v1** queda en estado de **DEVOLUCIÓN CON OBSERVACIONES**, por lo cual se solicita al Contratista de Obra atender oportunamente cada uno de los hallazgos notificados y remitir la versión corregida del expediente a la mayor brevedad, con el fin de proceder a su verificación final y posterior radicación ante la Entidad Contratante.

Atentamente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_351

Bogotá D.C., 15 de agosto 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Camilo Andrés Farias Avella
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Remisión pólizas actualizadas de acuerdo con el modificatorio No. 4 – Interventoría

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, esta Interventoría remite las pólizas de Seguro de Cumplimiento 11-44-101266797 – Anexo 8, actualizadas conforme a lo establecido con la suscripción del Modificatorio 004 al contrato, el día 11 de junio de 2026.

Asimismo, se informa que dichas pólizas ya se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II.

Garantías del proveedor:

	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones	
	CO1.WRT.20476463	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	85.299.052,75 COP	Seguros del Estado	6/04/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle		
	CO1.WRT.20053911	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	85.299.052,75 COP	Seguros del Estado	6/04/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle		Cancelar
	CO1.WRT.19726412	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	85.299.052,75 COP	Seguros del Estado	6/04/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle		Cancelar
	CO1.WRT.18731355	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	85.299.052,75 COP	Seguros del Estado	6/04/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle		Cancelar
☐	CO1.WRT.18715207	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	85.299.052,75 COP	Seguros del Estado	29/10/2031 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Borrador	Detalle	Editar	

1 2 »

Cordialmente,

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101266797	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2026	06	11	2025	00:00	06	04	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO ARMERIA 325	NIT: 901.987.572-5	CR 56 NRO. 153 - 84 T9A1601	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007620277

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS	NIT: 830.087.443-4	CR 46 NRO. 20 A - 17	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4469060

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA POLIZA

AMPARAR EL PAGODE LAS MULTAS, LA CLAUSULA PENAL PECUNARIA CONVENIDAS DE LOS PERJUICIOSDERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE ASI: CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/11/2025	28/01/2027	$34,119,621.10	$34,119,621.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/11/2025	28/09/2029	$17,059,810.55	$17,059,810.55
CALIDAD DEL SERVICIO	06/04/2026	06/04/2031	$34,119,621.10	$34,119,621.10

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A DOCUMENTO MODIFICATORIO N004 - PRORROGA N004 DE FECHA 10/8/2026 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DEL PRESENTE PROCESO TAL COMO SE RELACIONA EN LA DISTRIBUCION DE LOS AMPAROS

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******14,806.00	$ *******4,000.00	$ *******3,573.00	$ **********22,380.00	$ *******85,299,052.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101266797

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101266797**	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**08**	**2026**	**06**	**11**	**2025**	**00:00**	**06**	**04**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ARMERIA 325	**NIT: 901.987.572-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 56 NRO. 153 - 84 T9A1601	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3007620277

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS	**NIT: 830.087.443-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 46 NRO. 20 A - 17	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4469060

ADICIONAL:





VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******14,806.00	$ *******4,000.00	$ *******3,573.00	$ ***********22,380.00	$ *******85,299,052.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E INVERS	123324	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000632651415(3900)000000022380(96)20261106

REFERENCIA PAGO:

1100063265141-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101266797	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	08	2026	06	11	2025	00:00	06	04	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ARMERIA 325		**NIT: 901.987.572-5**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 56 NRO. 153 - 84 T9A1601		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3007620277

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS		**NIT: 830.087.443-4**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 46 NRO. 20 A - 17		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		4469060

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y COSNTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA	829000757-4	30.00
2L PROYECTOS S.A.S. BIC	901154678-2	40.00
TRIDECA INGENIERIA MAS ARQUITECTURA S.A.S- BIC	901440233-5	30.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101266797

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101266797, anexo 8, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de AGOSTO de 2026

11-44-101266797

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_350

Bogotá D.C., 15 de agosto 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Camilo Andrés Farias Avella
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Remisión pólizas actualizadas de acuerdo con el modificatorio No. 4 – obra

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, esta Interventoría remite las pólizas de Seguro de Cumplimiento (No. M-100274339) y Responsabilidad Civil Extracontractual (No. M-100069906), actualizadas conforme a lo establecido con la suscripción del Modificatorio 004.

Asimismo, se informa que dichas pólizas ya se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.08.14 12:38:34 -05:00

Código de Seguridad: 2sHNKL+Z36vF7n+t5RXjzw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100274339	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	15100519	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/08/2025	24:00 Horas Del	28/09/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO DEPOARM 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.977.673-8
DIRECCIÓN	CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	**TELÉFONO**	3105386251
ASEGURADO	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPE	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.087.443-4
DIRECCIÓN	CARRERA 46 N° 20 A- 17 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO**	3148610875
BENEFICIARIO	MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPE	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.087.443-4
DIRECCIÓN	CARRERA 46 N° 20 A- 17 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO**	3148610875

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO MODIFICATORIO No. 004 - PRÓRROGA No. 004 - CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS, CON NIT. 830.087.443-4, Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, CON NIT No. 901.977.673-8, DE FECHA 10/08/2026 POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL DIA 28/09/2026.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO:
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/08/2026	24:00 Horas Del 28/01/2027	1.137.320.704,89	254.261,29
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/08/2026	24:00 Horas Del 28/09/2029	284.330.176,22	56.087,05
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/09/2026	24:00 Horas Del 28/09/2031	1.137.320.704,89	0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 10/08/2026	24:00 Horas Del 28/03/2027	568.660.352,45	283.395,39
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.127.631.938,45	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	593.743,73
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	593.743,73
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	112.811,31
TOTAL A PAGAR	$	706.555,04

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/08/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100274339	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	15100519	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/08/2025	24:00 Horas Del	28/09/2031		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025,
REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA IDENTIFICADO CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S - NIT: 901333170 - 1 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - SOLUCONSTRUYE S.A.S - NIT: 901732665 - 7 (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 3 - DISERRA SAS - NIT: 900695347 - 7 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO DEPOARM 2025 - NIT 901977673-8

ASEGURADO/BENEFICIARIO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS - NIT 830.087.443-4

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100274339** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO DEPOARM 2025** Asegurado o Beneficiario: **MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPE / MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPE ,** expedida por la Compañía en **14/08/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **14** días del mes **AGOSTO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	15100519

Fecha de Facturación	14/08/2026
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	M-100274339
Periodo Facturado	21/08/2025 — 28/09/2031

Fecha Límite de Pago	13/09/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	593.743,73
IVA	112.811,31
VALOR TOTAL A PAGAR $	706.555,04

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO DEPOARM 2025
CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	901.977.673
Intermediario	ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	15100519

Fecha de Facturación	14/08/2026
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	M-100274339
Periodo Facturado	21/08/2025 — 28/09/2031

Fecha Límite de Pago	13/09/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	593.743,73
IVA	112.811,31
VALOR TOTAL A PAGAR $	706.555,04

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO DEPOARM 2025
CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	901.977.673
Intermediario	ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)0000001510051 9(3900)000000706555(96)20260913

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)2299001510051 9(3900)000000706555(96)20260913

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.08.14 12:41:46 -05:00

Código de Seguridad: 8k65KJxoyNOk3aZK+IdKKw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100069906	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	15100521	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/11/2025	24:00 Horas Del	28/09/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO DEPOARM 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.977.673-8
DIRECCIÓN	CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	TELÉFONO	3105386251
ASEGURADO	CONSORCIO DEPOARM 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.977.673-8
DIRECCIÓN	CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	TELÉFONO	3105386251
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO MODIFICATORIO No. 004 - PRÓRROGA No. 004 - CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS, CON NIT. 830.087.443-4, Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, CON NIT No. 901.977.673-8, DE FECHA 10/08/2026 POR MEDIO DEL CUAL SE PROCEDE A PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL DIA 28/09/2026.
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	149.760,00
PATRONAL	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000,00	569.400.000,00	569.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 569.400.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	149.760,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	149.760,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	28.454,40
TOTAL A PAGAR	$	178.214,40

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/08/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	M-100069906	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	15100521	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/08/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/11/2025	24:00 Horas Del	28/09/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA IDENTIFICADO CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S - NIT: 901333170 - 1 (PART. 10,0 %)
INTEGRANTE 2 - SOLUCONSTRUYE S.A.S - NIT: 901732665 - 7 (PART. 80,0 %)
INTEGRANTE 3 - DISERRA SAS - NIT: 900695347 - 7 (PART. 10,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL CONSORCIO DEPOARM 2025 - NIT 901977673-8

ASEGURADO/BENEFICIARIO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS - NIT 830.087.443-4

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROSCOMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO DEPOARM 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC INGENIEROS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

LA PRESENTE POLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES (DAÑOS MORALES, FISIOLOGICOS Y VIDA EN RELACION) CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA POLIZA CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARATULA POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE LA ENTIDAD CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2347 DEL CODIGO CIVIL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	15100521

Fecha de Facturación	14/08/2026
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	M-100069906
Periodo Facturado	06/11/2025 — 28/09/2026

Fecha Límite de Pago	13/09/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	149.760,00
IVA	28.454,40
VALOR TOTAL A PAGAR $	178.214,40

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO DEPOARM 2025
CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	901.977.673
Intermediario	ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	15100521

Fecha de Facturación	14/08/2026
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	M-100069906
Periodo Facturado	06/11/2025 — 28/09/2026

Fecha Límite de Pago	13/09/2026
Prima (incluye gastos de expedición)	149.760,00
IVA	28.454,40
VALOR TOTAL A PAGAR $	178.214,40

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO DEPOARM 2025
CR 9 NO 19 18 BRR CENTRO	901.977.673
Intermediario	ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000015100521(3900)000000178214(96)20260913

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900151005 21(3900)000000178214(96)20260913

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_349

Bogotá D.C., 13 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com
consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO Respuesta a oficio DEPOARM-2025-168 del 13 de agosto de 2026 – Remisión de documentación para trámite de actualización de garantías – Prórroga No. 04.

Cordial saludo,

En atención al oficio DEPOARM-2025-168 del 13 de agosto de 2026, mediante el cual el Contratista solicita a esta Interventoría el diligenciamiento y remisión del formato denominado "ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADO DEL CONTRATO", junto con los documentos requeridos por la compañía aseguradora para continuar con el trámite de expedición y/o actualización de las garantías correspondientes a la Prórroga No. 04 del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, esta Interventoría se permite dar respuesta en los siguientes términos:

En ejercicio de sus funciones de seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, esta Interventoría ha procedido con el diligenciamiento del formato "ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADO DEL CONTRATO", incorporando la información correspondiente al estado de ejecución del contrato que se encuentra dentro del ámbito de sus competencias.

Asimismo, como soporte de la información consignada en el referido formato, se remiten los siguientes documentos:

- Formato "ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADO DEL CONTRATO", debidamente diligenciado por la Interventoría.
- Informe Mensual de Interventoría No. 04, correspondiente al periodo objeto de seguimiento.
- Informe Semanal de Seguimiento, como soporte complementario del estado actual de la ejecución contractual.

Así mismos, se informa al Contratista que, de manera complementaria, esta Interventoría solicitó a la Entidad Contratante información respecto del estado actual del proceso administrativo sancionatorio relacionado con el antecedente de posible incumplimiento contractual, con el propósito de contar con información actualizada sobre dicha actuación y atender integralmente los requerimientos efectuados por la compañía aseguradora.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_349

La documentación anteriormente relacionada se remite al Contratista para que sea presentada ante la compañía aseguradora y se pueda continuar con el trámite de actualización y expedición de las garantías correspondientes a la Prórroga No. 04.

Se precisa que la información contenida en los documentos remitidos corresponde al seguimiento efectuado por esta Interventoría respecto del estado de ejecución contractual. La solicitud de información elevada ante la Entidad Contratante respecto del proceso administrativo sancionatorio se realiza con el fin de complementar la información requerida por la aseguradora, sin que ello implique un pronunciamiento por parte de esta Interventoría respecto del resultado, decisión o terminación de dicha actuación administrativa.

En consecuencia, con la remisión de la documentación anteriormente señalada, esta Interventoría atiende la solicitud efectuada por el Contratista y queda a la espera de la información que sea suministrada por la Entidad Contratante respecto del estado del proceso administrativo sancionatorio, para los fines correspondientes.

Atentamente,



ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_348

Bogotá D.C., 13 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
TC. EDUARDO ENRIQUE MONTERROSA ARGUMEDO
Ordenador del gasto
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO:

Cordial saludo,

En el marco de las obligaciones de seguimiento y control del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, y teniendo en cuenta la suscripción de la Prórroga No. 04 al contrato de obra, esta Interventoría se permite informar que, para efectos de continuar con el trámite de actualización y expedición de las garantías contractuales correspondientes, resulta necesario atender el requerimiento efectuado por la compañía aseguradora.

De acuerdo con la comunicación presentada por el Contratista mediante oficio DEPOARM-2025-168 del 13 de agosto de 2026, la compañía aseguradora, dentro de la revisión de la información contractual para el trámite de las garantías correspondientes a la Prórroga No. 04, manifestó tener como antecedente un reporte relacionado con un posible incumplimiento contractual, razón por la cual requiere contar con información actualizada que permita establecer y aclarar la situación actual del contrato frente a dicho antecedente.

En virtud de lo anterior, y con el propósito de que la información suministrada a la compañía aseguradora sea completa, actualizada y acorde con el estado real del contrato, respetuosamente solicitamos a la Entidad Contratante se sirva informar y/o certificar el estado actual del proceso administrativo sancionatorio relacionado con el antecedente de posible incumplimiento, indicando, para los fines pertinentes, que si bien dicho proceso continúa abierto y en trámite, los atrasos que dieron origen a las actuaciones correspondientes han sido superados por el Contratista, conforme al seguimiento efectuado a la ejecución contractual.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_348

Lo anterior permitirá a esta Interventoría complementar el formato denominado “ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADO DEL CONTRATO” con la información que corresponde a sus funciones de seguimiento y control, para lo cual se adjuntará igualmente el último informe bimensual de ejecución contractual, en el que se evidencia el estado actual de ejecución del contrato, y remitir la documentación requerida a la compañía aseguradora para que pueda continuar con el trámite de actualización y expedición de las garantías derivadas de la Prórroga No. 04.

Cordialmente,



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

Valledupar, 13 de agosto de 2026

DEPOARM-2025-168

Señores,
CONSORCIO ARMERÍA 325
Atn. Ingeniero Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

Asunto: Requerimiento aseguradora para emitir póliza al contratista prorroga N°4.

1. Antecedentes

En el marco del trámite correspondiente a la **Prórroga No. 04 del Contrato**, se adelantaron las gestiones necesarias ante la aseguradora para la expedición de las pólizas y/o modificaciones correspondientes, de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y en el respectivo documento de prórroga.
No obstante, durante el proceso de revisión realizado por la aseguradora, se informó que **no es posible proceder con la emisión de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 04 mientras no se aporte el formato denominado "ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADO DEL CONTRATO", debidamente diligenciado y acompañado de sus respectivos anexos.**

2. Requerimiento de la aseguradora

La aseguradora manifestó que el diligenciamiento y presentación del mencionado formato resulta necesario debido a que **se registra un reporte de posible incumplimiento asociado al contrato**.
En consecuencia, la aseguradora requiere contar con información actualizada sobre el estado contractual, así como con los documentos y soportes que permitan realizar la correspondiente evaluación y continuar con el proceso de expedición de las pólizas.
Dentro de los documentos requeridos se encuentra el formato **"ACTUALIZACIÓN**

INFORMACIÓN ESTADO DEL CONTRATO”, cuya información debe ser suministrada y/o certificada por la **interventoría**, en atención a que esta es la encargada del seguimiento, control y verificación del estado de ejecución del contrato.

3. Situación actual

A la fecha, la expedición de las pólizas correspondientes a la **Prórroga No. 04** se encuentra pendiente debido a que la aseguradora no puede culminar el trámite sin recibir el formato mencionado, debidamente diligenciado, junto con los anexos y soportes requeridos.
Es importante precisar que esta situación **no corresponde a una negativa del contratista para adelantar el trámite de las garantías**, sino a un requisito documental establecido por la aseguradora como consecuencia del reporte de posible incumplimiento registrado sobre el contrato.
Por lo anterior, resulta necesario que la interventoría proceda con el **diligenciamiento, validación y remisión del formato “ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADO DEL CONTRATO” y sus respectivos anexos**, con el fin de que estos sean presentados ante la aseguradora y se pueda continuar con el estudio y posterior expedición de las pólizas correspondientes a la Prórroga No. 04.

4. Solicitud a la interventoría

En virtud de lo anterior, se solicita respetuosamente a la interventoría que, en el marco de sus funciones de seguimiento y control contractual, **diligencie y remita el formato “ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN ESTADO DEL CONTRATO”, junto con la totalidad de los anexos y soportes requeridos por la aseguradora**.
Lo anterior permitirá atender el requerimiento efectuado por la compañía aseguradora y continuar con el trámite de expedición de las pólizas correspondientes a la **Prórroga No. 04**, evitando que el trámite permanezca suspendido por falta de la documentación requerida.

Atentamente,

CASTULO ANDRES ALFARO PUERTA
CC. 77.158.252
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_347

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Eduardo Enrique Monterrosa Argumedo
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Remisión del Informe de Control Financiero y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al mes de **Julio de 2026** (Corte al 31 de julio de 2026).

Cordial saludo,

La Interventoría **Consorcio Armería 325**, en ejercicio de sus funciones de seguimiento, supervisión y control técnico-administrativo y financiero, y en atención al requerimiento institucional realizado por su despacho, se permite radicar de manera formal el formato denominado **"CONTROL FINANCIERO MENSUAL DE LA OBRA"** correspondiente al periodo de:

- **Julio de 2026**

Este documento ha sido debidamente revisado, verificado y validado por el equipo de ingeniería de esta Interventoría, constatando que la información de cantidades, mayores, menores y balances financieros coincide con la realidad fáctica y contractual del proyecto al corte de dicho mes.

Dando estricto cumplimiento a las directrices metodológicas de la entidad, el informe se adjunta de manera simultánea en medio magnético ejecutable (formato **EXCEL**) y en formato **PDF**, contando este último con las firmas y avales correspondientes tanto del Representante Legal del contratista de obra como de la Dirección de Interventoría.

Agradecemos de antemano su atención y gestión para dar el trámite correspondiente a este reporte dentro de los procesos de auditoría interna de la Entidad.

Atentamente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_346

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com, consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-167 - Revisión y observaciones al Informe Semanal No. 039 de Obra (Semana del 03 de agosto al 08 de agosto de 2026).

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión y control técnico-administrativo que asisten a esta Interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos acusar recibo de su comunicación **Oficio No. DEPOARM-2025-167** de fecha 08 de agosto de 2026, mediante la cual remitieron el **Informe Semanal No. 039** correspondiente al periodo comprendido entre el **03 de agosto y el 08 de agosto de 2026**.

Una vez verificada la documentación entregada en medio digital (formato .xlsm) y analizados los cuadros de control financiero y físico, nos permitimos emitir el siguiente pronunciamiento técnico:

1. Verificación del Avance Físico y Financiero Reportado:

Se toman los siguientes datos consignados en la relación resumida de su comunicación:

- **Avance Programado Reportado (Semana 39):** 41.84%
- **Avance Ejecutado Acumulado:** 74.13%
- **Avance Acumulado Financiero:** 74.13%
- **Valor Ejecutado Acumulado:** $4.270.639.246,87 M/CTE (frente a un valor total contractual de $5.686.603.524,46 M/CTE).

2. Observaciones Técnicas y Requerimiento de la Interventoría:

1. **Aprobación del Documento:** El Informe Semanal No. 039 cumple con la entrega de los anexos, formatos e información de soporte contractual exigida (personal, clima, control por capítulos y registros de obra), por lo cual esta interventoría le otorga **APROBACIÓN DOCUMENTAL**.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_346

2. **Observación sobre el Porcentaje Programado:** Esta Interventoría observa que en la tabla del oficio se indica un avance programado del **41.84%** frente a un ejecutado acumulado del **74.13%**. Esto se debe a la actualización del cronograma de actividades que se ha visto afectada por el MODIFICATORIO 004.

3. **Seguimiento a la Ejecución:** Mantenemos la recomendación de intensificar las actividades de obra previstas en la ruta crítica para sostener e incrementar la curva de avance financiero acumulado ($4.270.639.246,87), asegurando la culminación oportuna de los frentes de trabajo pendientes.

Atentamente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_345

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com, consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Respuesta al Oficio No. DEPOARM-2025-163 - Revisión y observaciones al Informe Semanal No. 038 de Obra (Semana del 27 de julio al 01 de agosto de 2026).

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión y control técnico-administrativo que asisten a esta Interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos acusar recibo de su comunicación **Oficio No. DEPOARM-2025-163** de fecha 03 de agosto de 2026, mediante la cual remitieron el **Informe Semanal No. 038** correspondiente al periodo comprendido entre el **27 de julio y el 01 de agosto de 2026**.

Una vez adelantada la revisión del archivo digital presentado (formato .xlsm) y verificado el reporte de avance físico, financiero, personal y condiciones climáticas de la obra, nos permitimos emitir las siguientes observaciones y concepto:

1. Verificación del Avance Físico y Financiero:

Se toma nota de los valores y porcentajes reportados por su representada para el hito de la semana 038:

- **Avance Programado Acumulado:** 84.11%
- **Avance Ejecutado Acumulado:** 74.13%
- **Desviación / Variación:** -9.98% (Atraso frente a la programación oficial)
- **Valor Ejecutado Acumulado:** $4.215.479.192,68 M/CTE (frente a un valor total contractual de $5.686.603.524,46 M/CTE).

2. Observaciones Técnicas y Requerimiento de la Interventoría:

1. **Aprobación del Documento:** El Informe Semanal No. 038 cumple con los requerimientos formales y la estructura metodológica exigida para el reporte periódico de avance de obra, por lo cual este despacho le otorga **APROBACIÓN DOCUMENTAL Y TÉCNICA** en cuanto al registro de actividades.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_345

2. **Requerimiento de Plan de Rendimiento:** No obstante, lo anterior, esta Interventoría observa con preocupación que se registra una brecha negativa del **9.98%** entre lo programado (84.11%) y lo efectivamente ejecutado (74.13%) a la semana 38.

3. **Instrucción:** Con el fin de no afectar la fecha límite de entrega de la obra, se solicita al Contratista de Obra optimizar los rendimientos de trabajo en los frentes de obra activos, reforzar el personal operativo e insumos según se requiera, y mantener la dinámica técnica necesaria para mitigar dicha diferencia en los próximos reportes semanales.

Atentamente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_344

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2026

Señor

MY. OSCAR MOSQUERA
Ejecutivo y Segundo comandante del Batallón de Selva N°48
Supervisor de la interventoría
BASRO 48
oscar.mosqueraja@ejercito.mil.co

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Solicitud de autorización de ingreso de personal de interventoría al BASRO-48.

Respetado señor Mayor:

De manera atenta, el CONSORCIO ARMERIA 325, en calidad de interventoría, se permite solicitar respetuosamente la autorización de ingreso al Batallón de Selva No. 48 “Prócer Manuel Rodríguez Torices” (BASRO-48) del personal relacionado en el presente oficio, quienes hacen parte del equipo encargado de desarrollar las actividades de interventoría correspondientes al Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.

El contrato tiene por objeto la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, jurídica y contable así: contratación de la construcción del depósito de armamento e intendencia en el BASRO-48”, por lo cual se requiere el ingreso del personal técnico y profesional a las instalaciones de la Unidad, con el fin de realizar las actividades de seguimiento, verificación, control y acompañamiento propias de la interventoría.

El personal para el cual se solicita la autorización de ingreso es el siguiente:

N.°	INTERVENTORIA	NOMBRE	N.° DE C.C.	CARGO
1	CONSORCIO ARMERIA 325	RAMÓN LIZARAZO	80.724.386	Director Interventoría
2	CONSORCIO ARMERIA 325	MARIO ALBERTO RINCÓN	1.091.671.966	Residente Interventoría
3	CONSORCIO ARMERIA 325	ANDREA CAROLINA SANABRIA GARCÍA	1.007.270.743	Residente SST Interventoría

Cabe señalar que el lugar de ejecución contractual corresponde al BASRO-48, Batallón de Selva No. 48 “Prócer Manuel Rodríguez Torices”, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sur, departamento de Bolívar, donde se desarrollan las actividades objeto de seguimiento por parte de la interventoría.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_344

En virtud de lo anterior, agradecemos al señor Mayor se sirva autorizar el ingreso del personal anteriormente relacionado, con el propósito de garantizar el normal desarrollo de las actividades contractuales de interventoría y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_343

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2026

Señores

CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com
consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Reiteración de requerimiento de subsanación y entrega de información pendiente – Informe Bimensual No. 4 SST y PMA y requerimiento de designación de profesional SST del Contratista.

Respetados señores:

De conformidad con las obligaciones contractuales y en seguimiento a los requerimientos efectuados por esta Interventoría, nos permitimos reiterar el requerimiento realizado mediante oficio de fecha 07 de agosto de 2026, mediante el cual se efectuó la devolución con observaciones y no aprobación de la documentación correspondiente al Informe Bimensual No. 4 – Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y Plan de Manejo Ambiental (PMA).

En el citado oficio se estableció inicialmente un plazo máximo de tres (03) días calendario, con fecha límite de entrega el 11 de agosto de 2026, para la radicación del expediente debidamente subsanado.

No obstante, en el marco del comité realizado el día 11 de agosto de 2026, y con el propósito de permitir al Contratista culminar la recopilación, ajuste y organización de la información requerida, se acordó ampliar el plazo para la entrega de la documentación pendiente hasta el día jueves 13 de agosto de 2026, a las 12:00 del mediodía.

En consecuencia, a la fecha de expedición del presente oficio, continúan pendientes de entrega las subsanaciones y soportes requeridos, razón por la cual esta Interventoría reitera al Contratista la obligación de presentar la totalidad de la información dentro del nuevo plazo acordado.

La documentación deberá ser presentada de manera completa, organizada y debidamente soportada, atendiendo integralmente las observaciones técnicas, documentales y ambientales formuladas en el oficio del 07 de agosto de 2026 y siguiendo el orden establecido en la respectiva Lista de Chequeo de SST de la CENAC.

Se recuerda que las aclaraciones, justificaciones y explicaciones correspondientes a las observaciones deberán estar incorporadas directamente dentro del cuerpo del Informe de Gestión, en el numeral que corresponda y siguiendo el orden establecido en la Lista de Chequeo, acompañadas de los respectivos soportes documentales. No serán consideradas subsanaciones completas aquellas que se presenten únicamente mediante oficio independiente sin que los ajustes requeridos se encuentren reflejados en el informe.

1. FUNDAMENTO CONTRACTUAL DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SST Y GESTIÓN AMBIENTAL

Es pertinente señalar que los requerimientos efectuados por esta Interventoría se encuentran sustentados directamente en las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025, particularmente en el apartado correspondiente al Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo y al Alcance Ambiental.

1.1. Obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contrato establece expresamente que el Contratista declara contar con una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y que debe cumplir la normatividad nacional vigente aplicable a la protección de los trabajadores que vincule directa o indirectamente para la ejecución del contrato, incluyendo las auditorías periódicas, capacitaciones y demás medidas establecidas para el cumplimiento del Sistema de Gestión de SST.

De igual manera, el Contratista tiene la obligación contractual de poner en conocimiento de la Interventoría, al inicio de la obra, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la Resolución No. 0312 de 2019, con el fin de que la Interventoría otorgue el respectivo aval o formule las observaciones pertinentes.

Asimismo, el contrato establece la obligación de cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental, entre otras, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, de acuerdo con las actividades desarrolladas en ejecución del objeto contractual.

Dentro de las demás obligaciones contractuales se encuentra la de informar oportunamente los actos y condiciones inseguras ocurridos durante la vigencia del contrato, garantizar que el personal de obra cuente con los elementos de protección personal y equipos de seguridad necesarios, e identificar y evaluar las situaciones de seguridad a las que pueda encontrarse expuesto el personal, estableciendo los correspondientes planes de acción y procedimientos para la atención de emergencias.
Adicionalmente, dentro de las obligaciones contractuales relacionadas con el personal requerido para la ejecución del proyecto, se establece que “El contratista deberá garantizar en forma permanente la cantidad de personal idóneo y necesario para ejecutar la obra en diferentes frentes de trabajo”, así como verificar que los profesionales propuestos cuenten con disponibilidad real para el proyecto.

En este sentido, la obligación de contar con personal idóneo y disponible resulta particularmente aplicable a la situación actualmente presentada con el profesional encargado de SST, teniendo en cuenta que el profesional que venía desempeñando dicha función por parte del Contratista

presentó su renuncia y que, a la fecha de expedición del presente oficio, no se ha contado con el nuevo profesional SST formalmente designado y disponible para el proyecto.

Por lo anterior, la Interventoría requiere al Contratista para que proceda con la designación efectiva del nuevo profesional SST, garantizando su disponibilidad para el desarrollo de las actividades propias del proyecto y acreditando documentalmente el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

1.2. Obligaciones en materia ambiental

En materia ambiental, el contrato establece que el Contratista deberá poner en conocimiento de la Interventoría, al inicio de la obra, el Programa de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de RCD, los cuales deben encontrarse alineados con la Guía para el Manejo de Obras de la CENAC ING, para el respectivo aval u observaciones de la Interventoría.

Igualmente, el Contratista debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones ambientales contractualmente señaladas, entre ellas las Resoluciones No. 1115 de 2012, 1257 de 2021 y 932 de 2015, así como a las disposiciones relacionadas con el manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

El contrato también establece que el Contratista no podrá disponer, sin el aval de la Interventoría, los residuos sólidos, líquidos y RCD que puedan generar impactos ambientales o sociales. Así mismo, deberá presentar los soportes correspondientes al gestor externo encargado del transporte, tratamiento y/o disposición final de los RESPEL.

De igual manera, deberá reportar en el informe bimestral de obra el manejo de los RCD y de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales y líquidos, acompañando los respectivos soportes de disposición final en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente.

Finalmente, el contrato establece que el Contratista deberá garantizar que los proveedores de materias primas e insumos y los sitios de tratamiento y/o disposición final de residuos cuenten con los respectivos permisos, certificaciones y autorizaciones ambientales vigentes, los cuales deberán ser presentados en el informe bimensual de obra.

En virtud de lo anterior, la entrega completa, organizada y soportada del Informe Bimensual No. 4 – SST y PMA constituye una obligación directamente relacionada con el cumplimiento de las obligaciones contractuales anteriormente señaladas.

2. REQUERIMIENTO DE DESIGNACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL NUEVO PROFESIONAL SST

Adicionalmente, esta Interventoría requiere al Contratista para que, dentro del mismo plazo establecido para la entrega de las subsanaciones, informe formalmente la designación del nuevo profesional encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto y remita la documentación que permita acreditar su idoneidad, experiencia, formación y vinculación.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

Lo anterior, teniendo en cuenta que el profesional que anteriormente desempeñaba las funciones de SST por parte del Contratista presentó su renuncia y que, a la fecha, no se ha contado con el nuevo profesional SST formalmente designado y disponible para el proyecto.

En consecuencia, deberá remitirse como mínimo:

1. Hoja de vida completa del nuevo profesional SST designado para el proyecto.
2. Copia de la cédula de ciudadanía.
3. Copia del título profesional correspondiente.
4. Copia de la tarjeta o matrícula profesional, cuando aplique.
5. Certificados que acrediten la experiencia profesional y específica en Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Soportes de la formación complementaria requerida para el desempeño de las funciones.
7. Documento que acredite su vinculación o designación por parte del Contratista para el proyecto.
8. Soportes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y demás documentos laborales que resulten aplicables.
9. Comunicación formal en la cual el Contratista informe la fecha efectiva de inicio de actividades del nuevo profesional SST y su disponibilidad para atender las obligaciones del proyecto.

La designación deberá garantizar que el profesional cuente con la disponibilidad real y efectiva para desarrollar las actividades de SST requeridas durante la ejecución de la obra, en concordancia con la obligación contractual de garantizar permanentemente el personal idóneo y necesario para la ejecución del proyecto.

3. REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DEL INFORME BIMENSUAL No. 4 – SST Y PMA

Por lo anteriormente expuesto, se requiere al CONSORCIO DEPOARM 2025 para que proceda con la entrega de la totalidad de la información pendiente y atienda integralmente las observaciones formuladas por esta Interventoría.

La documentación deberá incluir, como mínimo:

- La totalidad de las subsanaciones correspondientes al Informe Bimensual No. 4 – SST.
- La totalidad de las subsanaciones correspondientes al Informe Bimensual No. 4 – PMA.
- Los documentos y soportes requeridos mediante el oficio de fecha 07 de agosto de 2026.
- La versión ajustada del informe, organizada conforme al orden establecido en la Lista de Chequeo de SST de la CENAC.
- Los soportes documentales que acrediten el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de SST y gestión ambiental.
- La hoja de vida y totalidad de los soportes del nuevo profesional SST del Contratista.
- La comunicación formal de designación del nuevo profesional SST y la fecha efectiva de inicio de sus actividades en el proyecto.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_343

4. PLAZO PARA LA ENTREGA

Se recuerda que, conforme a lo acordado en el comité realizado el 11 de agosto de 2026, se otorgó una ampliación del plazo inicialmente establecido, fijándose como nueva fecha límite para la entrega de la totalidad de la información requerida el: **JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2026, A LAS 12:00 DEL MEDIODÍA.**

En consecuencia, el Contratista deberá garantizar que para dicha fecha y hora se encuentre radicada la totalidad de la documentación, subsanaciones y soportes requeridos, debidamente organizados y atendiendo cada una de las observaciones formuladas.

Se deja expresa constancia de que la ampliación del plazo acordada en el comité constituye una oportunidad adicional otorgada al Contratista para culminar y presentar integralmente la información requerida.

Una vez vencido el plazo señalado, esta Interventoría procederá a verificar la documentación radicada y determinará el estado correspondiente del Informe Bimensual No. 4 – SST y PMA, dejando las respectivas constancias frente a las obligaciones contractuales que resulten pendientes de cumplimiento.

Hasta tanto sean atendidas integralmente las observaciones formuladas y se aporte la totalidad de los soportes requeridos, el Informe Bimensual No. 4 – SST y PMA continuará en estado de devolución con observaciones y no aprobación.

Finalmente, se reitera que el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con SST y gestión ambiental debe garantizarse durante toda la ejecución contractual y no únicamente con ocasión de la presentación de los informes bimensuales, siendo responsabilidad del Contratista disponer permanentemente del personal, recursos, documentos y soportes necesarios para acreditar dicho cumplimiento.

Cordialmente,

Andrea C. Sanabria G.

Ing. Andrea Carolina Sanabria García
Residente SST de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_342

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2026

Señores
CONSORCIO DEPOARM 2025
Atn: Ing. Cástulo Andrés Alfaro Puerta
Representante Legal
Carrera 9na N º 19-18 Barrio Centro de la Ciudad de Valledupar
empresasoloconstruye@gmail.com
consorciodepoarm2025@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS (CENAC INGENIEROS) Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, EN EL CUAL EL CONSORCIO ARMERÍA 325, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, EJERCE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

ASUNTO: Respuesta oficio DEPOARM-2025-151 Observaciones a las justificaciones de mayores y menores cantidades de obra y alternativas de balance presupuestal.

Cordial Saludo,

En atención al oficio No. DEPOARM-2025-151, mediante el cual el CONSORCIO DEPOARM 2025 presentó para consideración de esta Interventoría el análisis de mayores y menores cantidades de obra y dos alternativas de balance presupuestal del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, correspondientes a:

1. Adición presupuestal
2. Disminución del alcance contractual mediante balance presupuestal,

Esta Interventoría revisó la documentación allegada desde los componentes técnico, económico y contractual, identificando variaciones frente a las cantidades inicialmente contratadas. No obstante, para algunos ítems, la justificación presentada no permite establecer de manera suficiente la relación entre la cantidad contractual, la condición evidenciada durante la ejecución, la necesidad de modificación, la solución técnica propuesta y su efecto económico.

Por lo anterior, se requiere al Contratista complementar y precisar la justificación técnica y económica de las variaciones, aportando los cálculos y soportes que permitan verificar su necesidad, cuantificación e incidencia presupuestal. Lo anterior constituye un requisito previo para determinar la procedencia de las alternativas de balance propuestas y su impacto sobre el alcance y valor contractual.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_342

1. Observaciones al escenario de mayores y menores cantidades

Las cantidades que aún no hayan sido ejecutadas deberán identificarse expresamente como proyectadas, y su reconocimiento deberá quedar sujeto a la posterior ejecución, medición, verificación y aprobación correspondiente.

En ese sentido, se solicita atender las observaciones contenidas en la siguiente matriz:

Ítem	Descripción	Tipo	Justificación presentada por el contratista	Análisis de Interventoría	Observación / requerimiento al contratista
3.02 – S-3.17	Bajante aguas lluvias PVC 4"	Mayor	Se indica que las memorias contemplaron únicamente el tramo vertical y no los recorridos horizontales y tramos adicionales requeridos para llegar al cárcamo. Se reportan recorridos de 5,85 m, 3,60 m + 1,65 m y 0,175 m adicionales.	La situación descrita puede generar una mayor cantidad; sin embargo, la justificación no permite establecer con claridad cómo se obtiene la totalidad de **15 ml adicionales** solicitados.	Aclarar y soportar el cálculo de los 15 ml, discriminando por cada bajante los tramos verticales, horizontales y enterrados. Presentar plano/memoria de cantidades y registro de las condiciones realmente ejecutadas.
7.05 – H-7.29	Tubería PVC-P 1" red de suministro	Mayor	Se modificó el punto de conexión por insuficiencia de presión del punto inicialmente previsto. El nuevo recorrido pasa de 199 ml a aproximadamente 265 ml.	La modificación es técnicamente comprensible; no obstante, debe demostrarse la insuficiencia de presión y la necesidad del nuevo trazado.	Aportar soporte técnico de la presión requerida/disponible, ubicación de ambos puntos, plano del trazado contractual y definitivo, memoria de cálculo y soporte de la aprobación/validación del cambio.
9.14 – IE-8.57	Red de media tensión abierta	Mayor	Se modificó el trazado debido a interferencias con edificaciones proyectadas en el Plan Maestro. Se pasa de 220 ml a 250 ml.	La justificación es coherente con una modificación de trazado, pero debe existir trazabilidad entre el diseño inicial, la interferencia y el trazado definitivo.	Presentar planos comparativos y soporte de la interferencia identificada, así como documento o mesa técnica mediante la cual se haya definido/validado el nuevo trazado.
9.50 – IE-8.771	Cable FPLP 2x16 AWG	Mayor proyectada	Se estima una necesidad aproximada de 625 ml frente a una cantidad contractual de 120 ml. Se reconoce que la red aún no ha iniciado y que la cantidad definitiva dependerá de lo ejecutado.	La justificación reconoce expresamente que la actividad **no ha sido ejecutada**. Por tanto, la cantidad presentada corresponde a una proyección y no a una mayor cantidad efectivamente verificada.	Reformular la cantidad como proyección de ejecución y no como mayor cantidad definitiva. La cantidad deberá ser objeto de medición y verificación una vez ejecutada, previo a su reconocimiento en el balance final.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

11.01 – CB-10.1	Estructura en perfil de lámina delgada	Mayor	El modelo TEKLA y los planos de taller arrojan un peso superior al contractual.	Es técnicamente posible; sin embargo, debe establecerse si el incremento obedece a una condición no contemplada en el diseño contractual o a una modificación introducida durante la ejecución.	Presentar cuadro comparativo entre cantidades contractuales y cantidades obtenidas del diseño aprobado/taller, discriminado por elemento, y soporte del diseñador estructural y de la Interventoría.
11.02 – CB-10.3	Perfiles IPE A-572	Menor	El modelo estructural arroja una reducción de peso.	La menor cantidad es coherente con la información presentada, siempre que el nuevo peso corresponda al diseño efectivamente aprobado y ejecutado.	Acreditar la cantidad definitiva mediante memoria de cálculo, modelo TEKLA, planos de taller aprobados y medición final.
11.03 – CB-10.5	Templetes/tirantillos y cortavientos	Mayor	Se atribuye el incremento al nivel de detalle de las conexiones y elementos adicionales.	Debe diferenciarse qué cantidad corresponde al diseño estructural y cuál a elementos accesorios de montaje/construcción.	Discriminar las cantidades adicionales por elemento y justificar su necesidad mediante planos de taller y memoria estructural.
11.04 – CB-10.6	Platinas y ángulos de unión	Mayor	Se requieren mayores elementos de unión según el desarrollo de los planos de taller y modelo TEKLA.	La justificación puede ser procedente, pero debe demostrarse que los elementos adicionales son necesarios para el diseño aprobado.	Presentar despiece y cuadro comparativo de cantidades contractuales vs. diseño definitivo, con soporte estructural.
23.05 – VP-23.21	Afirmado	Mayor / redistribución	Se requieren 2.413,63 m³ para depósitos frente a 2.082 m³ inicialmente previstos. Se utilizan 331,63 m³ de los 337 m³ destinados a vía.	La información presentada no evidencia una mayor cantidad global del ítem, sino una redistribución interna de la cantidad contractual.	Reformular la justificación y matriz como redistribución de cantidades dentro del mismo ítem. No presentarlo como mayor cantidad global de 331,63 m³. Aclarar además la cantidad que permanece disponible para la vía.
24.11 – SC-25.18	Fibra óptica monomodo	Mayor	Se estima una longitud de 315 ml frente a 200 ml contractuales, debido al trazado aéreo, recorrido hasta oficina e interconexiones.	La diferencia matemática es coherente, pero debe evitarse cualquier duplicidad con el recorrido de la red de media tensión.	Presentar plano del trazado, discriminación de los 315 ml y aclarar que las longitudes no se encuentran duplicadas con el ítem 9.14.

5.01	**EC-5.1**	Acero 60.000 PSI (incluye alambre negro y figuración)	El Contratista manifiesta que los muros divisorios interiores de los armerillos fueron presupuestados sin elementos de confinamiento estructural. Señala que, para garantizar la estabilidad de los muros y su adecuado comportamiento frente a las cargas derivadas de la instalación y operación de las puertas de acceso a los armerillos, se requiere incorporar elementos de confinamiento, generando una necesidad adicional de acero.	La condición expuesta podría justificar la incorporación de acero adicional; sin embargo, la justificación presentada no permite establecer por sí sola que la solución contractual inicialmente prevista sea técnicamente insuficiente ni que la cantidad adicional corresponda a una necesidad indispensable para garantizar la estabilidad de los muros. Se requiere verificar la condición mediante el diseño y cálculo estructural correspondiente.	Presentar memoria de cálculo y concepto del profesional responsable del diseño estructural que sustente la necesidad del acero adicional, indicando su ubicación, cuantía y cantidad. Así mismo, presentar el comparativo entre la solución contemplada contractualmente y la solución propuesta, de manera que se pueda establecer el origen de la mayor cantidad y su necesidad técnica.
5.11	**EC-5.57**	Vigueta de confinamiento en concreto 3.000 psi (sin refuerzo)	El Contratista indica que los muros divisorios interiores requieren elementos horizontales de confinamiento, debido a que la solución inicialmente contemplada no incluía dichos elementos. La incorporación de las viguetas se plantea como parte de la solución para garantizar la estabilidad y adecuado comportamiento de los muros.	La incorporación de viguetas de confinamiento constituye una actividad adicional a las cantidades inicialmente previstas. La justificación es técnicamente plausible, pero debe demostrarse mediante el diseño estructural que su ejecución es necesaria y que corresponde a una condición propia del proyecto y no únicamente a una alternativa constructiva adoptada por el Contratista.	Presentar memoria de cálculo, planos y detalles constructivos que sustenten la necesidad de las viguetas de confinamiento, indicando ubicación, dimensiones, longitud y cantidad requerida. Deberá precisarse el origen de la necesidad y la relación de estos elementos con la solución estructural de los muros de los armerillos.
5.12	**EC-5.60**	Columneta de confinamiento en concreto 3.000 psi (sin refuerzo)	El Contratista señala que los muros divisorios interiores de los armerillos requieren columnetas de confinamiento para garantizar su estabilidad, particularmente frente a las condiciones de operación y a las cargas asociadas a las puertas de acceso.	La necesidad de las columnetas puede ser técnicamente procedente; no obstante, la afirmación sobre la insuficiencia de los muros inicialmente previstos debe estar respaldada por el análisis estructural correspondiente. Asimismo, debe demostrarse que la cantidad propuesta corresponde a los requerimientos reales de la solución estructural.	Presentar memoria de cálculo y concepto del diseñador estructural, junto con los planos de localización y detalles constructivos de las columnetas, indicando dimensiones, separación, conexiones y cantidades. Deberá justificarse específicamente la necesidad de estos elementos y su relación con las cargas o condiciones de operación de los armerillos.

5.16	**EC-5.200**	Anclajes de 1/2" con perforación de 5/8" x 4" (incluye perforación y adhesivo epóxica)	El Contratista incorpora los anclajes como parte de la solución propuesta para garantizar la adecuada conexión entre los nuevos elementos de confinamiento y los elementos estructurales existentes.	La actividad puede resultar necesaria como complemento de la solución de confinamiento; sin embargo, la cantidad propuesta debe estar directamente soportada por los detalles de conexión y por el diseño estructural. No se encuentra suficientemente justificada la cantidad indicada únicamente con la descripción general de la necesidad de confinamiento.	Presentar detalles de las conexiones y memoria de cálculo que sustenten la utilización de los anclajes, indicando diámetro, profundidad, separación, tipo de adhesivo y cantidad requerida. Se deberá justificar técnicamente la cantidad propuesta y demostrar su correspondencia con los elementos de confinamiento proyectados.

2. Observaciones a la alternativa de disminución del alcance contractual por $169.877.434

Respecto de la segunda alternativa planteada por el Contratista, correspondiente a una reducción de alcance por valor de $169.877.434, esta Interventoría considera necesario efectuar una revisión individual de las actividades cuya eliminación o disminución se propone, toda vez que la compensación económica de las mayores cantidades no constituye por sí misma justificación técnica suficiente para retirar actividades del alcance contractual.

La procedencia de cada disminución deberá analizarse en función de su necesidad, funcionalidad, seguridad, durabilidad y relación con el objeto contractual.

Ítem	Código	Actividad	Justificación presentada por el Contratista	Análisis de la Interventoría	Observación / requerimiento al Contratista
1.06	—	Actividad relacionada con vía de acceso	El Contratista propone disminuir/eliminar esta actividad, argumentando que actualmente existe una vía provisional que permite el acceso a la zona de los depósitos y que, bajo las condiciones actuales, no sería necesario ejecutar la solución inicialmente contemplada.	La existencia de una vía provisional **no constituye por sí solo soporte suficiente para determinar que la actividad contractual puede eliminarse**. Debe verificarse si la vía provisional garantiza de manera permanente las condiciones de acceso, operación, seguridad, drenaje y transitabilidad requeridas por el proyecto.	Acreditar técnicamente la necesidad o no de ejecutar la vía contractual, indicando las condiciones de operación requeridas para los depósitos, características de la vía existente/provisional, condiciones de acceso y concepto técnico que sustente que su eliminación no afecta la funcionalidad ni el cumplimiento del objeto contractual.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

1.07	—	Actividad relacionada con vía de acceso	Se plantea como parte de la disminución de las actividades de la vía, teniendo en cuenta que el Contratista considera que la solución actualmente disponible permite el acceso al proyecto.	La eliminación debe analizarse de manera integral con las demás actividades de la vía. No resulta conveniente aprobar parcialmente la disminución sin determinar previamente cuál será la solución definitiva de acceso al proyecto.	Presentar análisis integral de las actividades de la vía que se pretenden disminuir, indicando cuáles son estrictamente necesarias para garantizar el acceso y operación de los depósitos y cuáles pueden ser eliminadas sin afectar el objeto contractual.
1.08	—	Actividad relacionada con vía de acceso	El Contratista plantea la disminución de esta actividad como parte de la alternativa de compensación presupuestal, argumentando la existencia de una solución provisional y la posibilidad de redistribuir recursos hacia otras necesidades del proyecto.	La disminución no debe sustentarse únicamente en la necesidad de compensar económicamente las mayores cantidades. Debe demostrarse primero que la actividad dejó de ser necesaria desde el punto de vista técnico y funcional.	Justificar individualmente la eliminación de la actividad y demostrar que su no ejecución no compromete las condiciones de acceso, operación, seguridad y mantenimiento de la infraestructura.
23.05	**VP-23.21**	Afirmado	Se propone disminuir la cantidad correspondiente a la vía para utilizar parte del volumen contractual en el relleno de los depósitos, debido a que el volumen requerido para estos últimos supera la cantidad inicialmente considerada.	En este caso **no se evidencia necesariamente una disminución del ítem en términos globales**, sino una redistribución interna de la cantidad contractual. La cantidad total contractual indicada es de 2.419,27 m³, mientras que el volumen calculado para los depósitos es de 2.413,63 m³.	Reformular el balance para presentar esta situación como una redistribución de cantidades dentro del mismo ítem y no como una disminución global de 331,63 m³. Deberá aclararse la cantidad definitiva que permanecerá para la vía y verificar que el volumen total contractual sea suficiente.
5.01	**EC-5.1**	Acero 60.000 PSI	El Contratista propone incluir esta actividad como necesidad adicional para el confinamiento de los muros de los armerillos, debido a que dicha solución no estaba contemplada inicialmente.	La actividad corresponde a una necesidad adicional identificada por el Contratista y, por tanto, no debe confundirse con una mayor cantidad ordinaria. Su procedencia depende de la validación de la necesidad estructural.	Presentar memoria de cálculo, concepto estructural y cantidades definitivas que permitan establecer la procedencia de la actividad adicional y su tratamiento dentro del balance.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

5.11	**EC-5.57**	Vigueta de confinamiento	Se plantea como elemento adicional para garantizar la estabilidad de los muros divisorios de los armerillos.	La actividad podría resultar necesaria para garantizar la estabilidad de los muros; sin embargo, requiere validación mediante diseño estructural.	Acreditar la necesidad de las viguetas mediante memoria de cálculo y planos estructurales, estableciendo las cantidades requeridas.
5.12	**EC-5.60**	Columneta de confinamiento	Se propone incorporar columnetas como parte del sistema de confinamiento de los muros interiores.	La actividad está relacionada con la solución estructural de los armerillos, pero no puede reconocerse automáticamente como mayor cantidad sin demostrar su necesidad y procedencia.	Presentar memoria de cálculo, planos y detalles constructivos que sustenten la necesidad de las columnetas y las cantidades propuestas.
5.16	**EC-5.200**	Anclajes de 1/2"	Se requieren como complemento para conectar los elementos nuevos de confinamiento con los elementos existentes.	La procedencia de los anclajes depende de la solución estructural que finalmente sea aprobada.	Presentar detalle de las conexiones y justificar la cantidad de anclajes requerida, vinculándola con la solución de confinamiento propuesta.
6.02	—	Buitrón / actividad asociada a bajantes	El Contratista propone disminuir/eliminar la actividad argumentando que las bajantes pueden quedar expuestas y que ello no afectaría el funcionamiento hidráulico de los depósitos.	La justificación resulta insuficiente si se limita al funcionamiento hidráulico. El buitrón puede cumplir funciones adicionales de protección, seguridad, mantenimiento y acabado arquitectónico.	Acreditar que la eliminación del buitrón no afecta la protección mecánica de las tuberías, seguridad, mantenimiento, durabilidad, arquitectura ni condiciones de operación de los depósitos.
6.03	—	Buitrón / actividad asociada	Se propone la eliminación como parte del escenario de disminución del alcance.	Debe verificarse individualmente la función de la actividad y si la solución alternativa mantiene las condiciones de diseño y operación.	Presentar concepto técnico/arquitectónico que sustente la eliminación y planos ajustados donde se identifique la solución definitiva de las bajantes.
6.04	—	Buitrón / actividad asociada	Se plantea la eliminación de elementos constructivos de protección de las bajantes.	La eliminación puede representar una disminución real de cantidades, pero debe garantizarse que no se afecten las condiciones de funcionamiento y protección de las instalaciones.	Justificar técnicamente la eliminación y acreditar que las bajantes expuestas cumplen las condiciones de seguridad, mantenimiento y durabilidad requeridas.
10.03	—	Buitrón / elemento arquitectónico asociado	Se propone retirar la actividad considerando que las bajantes pueden permanecer expuestas.	La modificación debe estar respaldada por el diseño arquitectónico actualizado y no solamente por una consideración económica.	Presentar plano arquitectónico ajustado y concepto del diseñador que sustente la eliminación de la actividad.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

19.02	—	Buitrón / actividad asociada	Se propone disminuir/eliminar la actividad dentro del escenario de compensación presupuestal.	Debe determinarse si la actividad tiene alguna función distinta de la estrictamente estética y si su eliminación afecta las condiciones de operación o protección de las instalaciones.	Justificar individualmente la eliminación y demostrar que no afecta funcionalidad, seguridad, mantenimiento o durabilidad.
4.01	**PB-4.4**	Polietileno bajo relleno	El Contratista propone eliminar 957,71 m² de polietileno argumentando que no existe nivel freático cercano y que los geotextiles previstos en andenes y rampas cumplen una función similar.	La justificación debe ser revisada técnicamente, pues no puede asumirse que el geotextil sustituye automáticamente al polietileno. Debe identificarse la función específica para la cual fue previsto el polietileno.	Presentar soporte del estudio de suelos, especificación técnica y concepto del diseñador que permita determinar la función del polietileno y justificar técnicamente su eliminación, así como demostrar la equivalencia o suficiencia de la solución alternativa.
2.02	—	Actividad menor	El Contratista la incluye dentro del grupo de actividades que pueden eliminarse, indicando que su no ejecución no afecta la funcionalidad del proyecto.	La justificación general no permite establecer la procedencia de eliminar esta actividad, debido a que no se identifica claramente qué función cumple ni por qué deja de ser necesaria.	Presentar justificación individual, indicando función contractual, motivo por el cual deja de requerirse, impacto sobre el proyecto y soporte técnico correspondiente.
3.21	—	Actividad menor	Se plantea su eliminación dentro del grupo de actividades menores del escenario de compensación.	No es suficiente agruparla bajo el argumento general de que no afecta la funcionalidad. Debe revisarse la función específica de la actividad.	Justificar individualmente la disminución, indicando las condiciones que permiten prescindir de la actividad y soportar técnicamente que no afecta el objeto contractual.
3.23	—	Actividad menor	Se plantea su eliminación como parte del balance de compensación.	Requiere establecer si la actividad dejó de ser necesaria por modificación de diseño, cambio en las condiciones de obra o simplemente por decisión de optimización.	Aclarar el origen de la disminución y aportar el soporte técnico que permita verificar que su eliminación no afecta la funcionalidad del proyecto.
8.18	—	Actividad menor	El Contratista la incluye dentro de las actividades susceptibles de disminución.	La justificación general no permite determinar la procedencia de su eliminación.	Presentar justificación técnica individual y establecer la incidencia de la eliminación sobre el objeto contractual.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

8.19	—	Actividad menor	Se propone su disminución dentro del escenario de balance sin adición.	Se requiere demostrar que la actividad dejó de ser necesaria y que su eliminación no genera una deficiencia posterior en la infraestructura.	Aportar soporte técnico y contractual que sustente la disminución propuesta.
8.20	—	Actividad menor	Se incluye como actividad susceptible de eliminación para compensar las mayores cantidades.	La compensación económica no constituye por sí misma una justificación técnica para eliminar una actividad.	Justificar la eliminación desde el punto de vista técnico y funcional, independientemente del efecto económico que produzca en el balance.
21.02	—	Actividad menor	El Contratista propone disminuirla como parte del escenario de balance por disminución de alcance.	Debe establecerse claramente si la actividad dejó de ser requerida por modificación del diseño, por condiciones reales de obra o por optimización de la solución.	Presentar justificación individual y soporte técnico que permita establecer la procedencia de la disminución y su impacto sobre la funcionalidad del proyecto.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_342

3. Conclusión

Una vez revisadas las justificaciones presentadas por el Contratista para las mayores y menores cantidades de obra, esta Interventoría identifica situaciones técnicamente sustentables que pueden explicar las variaciones respecto de las cantidades inicialmente contratadas. No obstante, la información allegada aún no permite determinar, para la totalidad de los ítems, su necesidad, procedencia y cuantificación definitiva.

En cuanto a las menores cantidades y, particularmente, a la alternativa de disminución del alcance contractual por valor de $169.877.434, esta Interventoría no considera técnicamente procedente avalar integralmente dicha propuesta con base en la información disponible, toda vez que no se encuentra suficientemente acreditado que las actividades cuya eliminación se plantea puedan ser suprimidas sin afectar la funcionalidad, seguridad, durabilidad y adecuada operación de las obras.

De manera particular, deberá definirse y sustentarse técnicamente la solución prevista para la vía de acceso, considerando que los recursos asociados a esta actividad se proponen como compensación de mayores requerimientos en otros ítems. La liberación de estos recursos, por sí sola, no constituye justificación suficiente para eliminar una actividad del alcance contractual; previamente deberá demostrarse que su supresión es técnicamente viable y que no compromete el cumplimiento del objeto contratado.

En consecuencia, esta Interventoría considera viable continuar con la revisión y ajuste del balance de mayores y menores cantidades, pero no emite concepto favorable definitivo sobre la totalidad de las cantidades ni de los valores propuestos, hasta tanto el Contratista atienda las observaciones formuladas y acredite técnicamente la procedencia de las modificaciones planteadas.

Cordialmente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMON LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_341

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Eduardo Enrique Monterrosa Argumedo
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: TRASLADO Y CONCEPTO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA RESPECTO AL BALANCE PRESUPUESTAL NO. 002 (MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA) PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA MEDIANTE OFICIO DEPOARM-2025-151.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión, control técnico, administrativo y financiero que corresponden a esta Interventoría, nos permitimos dar TRASLADO FORMAL a la Entidad del análisis de Balance Presupuestal No. 002 (Mayores y Menores Cantidades de Obra) radicado por el contratista CONSORCIO DEPOARM 2025 mediante el oficio DEPOARM-2025-151, conjuntamente con la evaluación técnica realizada por esta Interventoría.

Tras la revisión de las memorias de cálculo, modelos tridimensionales (Tekla / Civil 3D), planos de taller y las mesas de trabajo técnico celebradas entre la Entidad, COING, Interventoría y Contratista, nos permitimos exponer los fundamentos técnicos que sustentan la procedencia del presente balance, profundizando en los ítems de mayor impacto:


1. JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE MAYORES CANTIDADES DESTACADAS

A. Ítem 9.14 (IE-8.57) – Red de Media Tensión Abierta en Cable de Aluminio Desnudo ACSR 1/0 AWG (3x1/0)


- **Análisis Técnico e Interferencias:** El trazado eléctrico de media tensión contenido en los diseños iniciales suministrados por la Jefatura de Ingenieros (COING) planteaba un recorrido directo hasta la zona de los depósitos. No obstante, al realizar la verificación en campo y el traslape topográfico con el Plan Maestro de Desarrollo de la Unidad Militar (BASRO 48), esta Interventoría constató y evidenció que la traza original se solapaba y contraponía directamente con áreas destinadas a la futura construcción de edificaciones e infraestructura estratégica dentro de la unidad.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_341




En rojo se observa el trazado que originalmente se prevé en la ejecución de la instalación de la red eléctrica de media tensión.




Si tomamos una imagen de la misma zona del PLAN MAESTRO DEL BASRO 48 y realizamos la implantación de la RED DE MEDIA TENSION inicialmente propuesta por el COING. Se evidencia que la red eléctrica interfiere en el área de construcción de futuras edificaciones dentro de la unidad.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_341



De esta manera de evidencia la necesidad de replantear el trazado de la red, generándose la siguiente alternativa.



- **Solución Técnica:** En comités técnicos previos con asistencia de la CENAC, COING, Interventoría y Contratista, se concluyó la necesidad imperiosa de replantear el trazado periférico de la red eléctrica para no interferir con la proyección urbanística del Batallón. Este nuevo trazado bordea el perímetro de la proyección vial de la unidad.

- **Impacto en Cantidad:** La modificación del trazado incrementó la longitud de la línea de 220,00 ml a 250,00 ml, lo que genera una mayor cantidad justificable de +30,00 ml, garantizando la seguridad operacional y la viabilidad del Plan Maestro militar sin generar servidumbres o riesgos futuros sobre edificaciones.

B. Ítem 23.05 (VP-23.21) – Suministro, Transporte, Colocación y Compactación de Afirmado (INVÍAS 311-07 y Estudio de Suelos)

- **Análisis Topográfico y de Volumetría:** Durante la etapa inicial del proyecto, esta Interventoría adelantó la verificación altimétrica mediante levantamientos topográficos propios de la comisión en terreno y modelación en Civil 3D. Se constató que para alcanzar las cotas rojas de subrasante y la conformación de la plataforma de implantación requerida según diseños de COING (Niveles +555,86 m y +555,66 m para Módulos 1 y 2), la volumetría real de relleno requerida en la zona de los depósitos ascendía a 2.413,63 m³, frente a los 2.082,00 m³ contemplados contractualmente para este componente.

- **Reasignación del Afirmado ("Comodín" de Balance):** Al presentar un déficit de +331,63 m³ únicamente en la plataforma de los depósitos, la Interventoría corroboró que para garantizar la estabilidad de la infraestructura era estrictamente necesario disponer del volumen previsto contractualmente para la vía de acceso (337,00 m³) e integrarlo a la conformación del terraplén de implantación.

- **Estado de la Vía:** La utilización de esta cantidad dentro del balance técnico se soporta en que la vía actual provisional cumple funcionalmente con el acceso a la obra. Además, el nuevo diseño vial entregado durante la ejecución implica una reestructuración integral (descapote, cajeo, terraplenes) que desborda el ítem contractual de afirmado, requerimiento que deberá evaluarse de forma independiente. Por tanto, la reasignación de 309,62 m³ de afirmado para la plataforma compensa las mayores cantidades del proyecto.

2. CONCEPTO TÉCNICO SOBRE LOS DEMÁS ÍTEMS DEL BALANCE PRESUPUESTAL

Respecto a los demás ítems contemplados dentro del escenario de adición y reducción de alcance (tales como instalaciones hidrosanitarias, cableado FPLP, estructura metálica en TEKLA, fibra óptica, elementos de confinamiento, buitrones, impermeabilización y actividades menores), esta Interventoría adelantó la correspondiente verificación técnica, volumétrica y documental de las memorias de cálculo presentadas por el Contratista.

Como resultado de dicha revisión, se concluye lo siguiente:

- **Correspondencia con la Realidad del Proyecto:** Las cantidades de obra que se proponen adicionar y recortar en la matriz de balance responden a la realidad física, topográfica y geotécnica que exige la correcta ejecución de la obra en campo a la fecha.

- **Ajustes en Fase de Ejecución:** Si bien existen detalles o actividades técnicas cuyo volumen definitivo de cierre dependerá del desarrollo final de los frentes de trabajo en campo (como el tendido final de redes y el balance de liquidación final del contrato), las cuantías planteadas en este trámite son técnicamente sustentables, objetivas y necesarias para garantizar la continuidad y la estabilidad de las obras.

- **Preservación de la Funcionalidad:** Los recortes y disminuciones de alcance propuestos (como la supresión de buitrones o la optimización de geotextiles) fueron evaluados minuciosamente por esta Interventoría, constatando que no comprometen el desempeño hidráulico, estructural ni operativo de la infraestructura.

3. ESTRUCTURA Y CONSOLIDACIÓN DEL BALANCE PRESUPUESTAL (CIERRE A $0,00)

Mediante la compensación entre las mayores cantidades requeridas para la estabilidad y funcionalidad del proyecto ($169.877.464,00) y la reducción coordinada de actividades de menor impacto técnico ($169.877.434,00), se logra un cierre presupuestal equilibrado en cero pesos ($0,00).

CONCLUSIÓN Y SOLICITUD DE LA INTERVENTORÍA

Una vez trasladada la información y los soportes radicados por el Contratista de Obra, esta Interventoría pone a disposición de la Entidad Contratante la presente propuesta para que, **en el marco de sus estrictas competencias, facultades y autonomía administrativa**, analice los escenarios planteados (adición presupuestal o balance entre actividades) y determine la viabilidad o los ajustes a los cuales se deba llegar frente a la modificación contractual correspondiente.

Quedamos atentos a sus instrucciones y a las mesas de trabajo que la Entidad considere conveniente convocar sobre el particular.

Atentamente,

ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325

ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_340

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Eduardo Enrique Monterrosa Argumedo
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Remisión de informe semanal de Interventoría No. 39.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones establecidas para el seguimiento técnico y administrativo del contrato, me permito remitir el Informe Semanal No. 39 - BASRO48, correspondiente al período comprendido entre el 02 de agosto del 2026 y el 08 de agosto de 2026.

El documento incluye el avance físico y financiero de las actividades, el registro fotográfico, las observaciones relevantes identificadas durante la semana y los aspectos que requieren gestión por parte del contratista y/o la entidad.

Cordialmente,

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_339

Bogotá D.C., 10 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
TC. EDUARDO ENRIQUE MONTERROSA ARGUMEDO
Ordenador del gasto
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Constancia sobre el desarrollo de la mesa de trabajo del 06 de agosto de 2026 y seguimiento a la Propuesta de Balance Presupuestal No. 002 – Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.

Cordial saludo,

En atención al oficio C_ARM325_317 del 22 de julio de 2026, mediante el cual esta Interventoría remitió a la Entidad la Propuesta de Balance Presupuestal No. 002 (Mayores y Menores Cantidades de Obra), junto con la memoria de cálculo y el correspondiente concepto de viabilidad de la Interventoría, dentro del Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, cuyo objeto corresponde a la Construcción del Depósito de Armamento e Intendencia en el BASRO No. 48, nos permitimos dejar constancia de los aspectos que se relacionan a continuación.

Con el propósito de analizar técnicamente la propuesta presentada y definir las acciones procedentes frente al balance presupuestal, como consecuencia del oficio C_ARM325_317 del 22 de julio de 2026, esta Interventoría atendió la invitación realizada por el COING para participar en la mesa de trabajo virtual llevada a cabo el día 06 de agosto de 2026, en la cual participaron representantes del COING, de la CENAC Ingenieros, del Contratista de Obra y de esta Interventoría.

Durante el desarrollo de la reunión se presentaron intervenciones por parte del CT. Valenzuela en un tono elevado y mediante el uso de expresiones que, a juicio de esta Interventoría, no resultan acordes con el ambiente de respeto y colaboración que debe prevalecer en los espacios de discusión técnica, situación que dificultó momentáneamente el desarrollo normal del análisis previsto para la sesión.

La situación generó la intervención de otros participantes de la reunión, quienes hicieron un llamado al respeto y a la necesidad de mantener un diálogo institucional. Incluso, por parte de la

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_339

CENAC Ingenieros se solicitó expresamente moderar el lenguaje empleado y continuar la reunión dentro de un ambiente de respeto mutuo. Posteriormente, un representante del COING ofreció disculpas por lo sucedido y manifestó que se adoptarían las actuaciones internas que correspondieran, procediéndose posteriormente a continuar con el desarrollo de la mesa técnica.

Esta Interventoría considera que las mesas técnicas constituyen escenarios de análisis y construcción conjunta de soluciones frente a aspectos técnicos, contractuales y presupuestales que requieren el aporte de las diferentes disciplinas participantes. En consecuencia, dichos espacios deben propiciar el intercambio de criterios técnicos, la formulación de inquietudes, el análisis de alternativas y la construcción de consensos, dentro de un ambiente de respeto institucional que favorezca la toma de decisiones.

En ese sentido, respetuosamente sugerimos que las futuras mesas de trabajo convocadas para el análisis de asuntos técnicos incorporen desde la convocatoria, un título que identifique claramente el asunto objeto de revisión, así como una breve descripción de su finalidad u objetivo, de manera que todos los participantes concurran con un contexto común que facilite el desarrollo ordenado y eficiente de la reunión.

Lo anteriormente expuesto cobra especial relevancia para esta Interventoría, por cuanto situaciones similares se han presentado en reuniones técnicas anteriores con la participación del mismo funcionario, circunstancia que nos motiva a dejar la presente constancia con el único propósito de contribuir a que los futuros espacios de coordinación se desarrollen dentro del ambiente de respeto y colaboración institucional que exige la adecuada ejecución del contrato.

Finalmente, esta Interventoría reitera su total disposición para continuar participando en las mesas de trabajo que convoque la Entidad y aportar los análisis técnicos, presupuestales y contractuales que resulten necesarios para la definición de la Propuesta de Balance Presupuestal No. 002, reiterando que nuestro interés se orienta exclusivamente a contribuir con la adopción de decisiones técnicamente sustentadas, oportunas y coordinadas, que garanticen la adecuada ejecución del contrato, la funcionalidad de la infraestructura proyectada y el cumplimiento de los fines perseguidos por la Entidad.

Cordialmente,



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_338

Bogotá D.C., 05 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
Teniente coronel Eduardo Enrique Monterrosa Argumedo
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto de la CENAC INGENIEROS
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Solicitud preventiva de reserva/apartado de P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja) e Informe sobre estado de revisión del Corte de Obra No. 003.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, supervisión y control técnico-administrativo y financiero que nos corresponden como Interventoría del contrato de la referencia, nos permitimos informar a su Despacho sobre el avance en el trámite de facturación y del mismo modo presentar una solicitud respetuosa de gestión financiera anticipada.

Actualmente, esta Interventoría se encuentra adelantando la revisión técnica, documental y de soporte del **Corte de Obra No. 003**, presentado por el contratista **Consorcio DEPOARM 2025**. Para este fin, se están llevando a cabo mesas de trabajo técnico conjuntas entre la Interventoría y el equipo de ingeniería del Contratista, realizando la revisión detallada del balance de cantidades, soporte de memorias y mediciones de obra ejecutadas.

En ese orden de ideas, y en aras de agilizar los trámites administrativos, asegurar la fluidez de los flujos de caja del proyecto y evitar rezagos en los giros una vez se concluya la convalidación formal, nos permitimos solicitar respetuosamente a la Entidad **apartar / reservar con la debida anticipación el Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.)** correspondiente al pago del mencionado Corte de Obra No. 003, estimado por un valor bruto proyectado de **DOS MIL TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEIN TISIETE PESOS CON 75/100 M/CTE ($2.031.364.527,75)**.

Esta Interventoría a radicaría ante la Entidad el expediente final del Corte de Obra No. 003, debidamente revisado, conciliado y con el correspondiente concepto favorable, el próximo **martes 18 de agosto de 2026**.

Agradecemos de antemano su gestión para la reserva de estos recursos presupuestales y financieros en beneficio de la ejecución del proyecto.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_338

Atentamente,



ING. MARIO RINCON
Residente de Interventoría – BASRO48
Consorcio Armería 325



ING. RAMÓN LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Consorcio Armería 325

CONSORCIO ARMERÍA325
NIT.901987572-5

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_335

Bogotá D.C., 05 de agosto de 2026

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
TC. EDUARDO ENRIQUE MONTERROSA ARGUMEDO
Ordenador del gasto
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2025ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CASTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

ASUNTO: Concepto y análisis técnico de la Solicitud de Prórroga No. 04 – Contrato de Obra No. 221-2025

Cordial saludo,

La Interventoría CONSORCIO ARMERÍA 325, en ejercicio de las facultades contractuales y legales de seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable sobre la ejecución del Contrato de Obra de la referencia, se permite emitir pronunciamiento y concepto definitivo frente a la solicitud de Prórroga No. 04 presentada por el contratista de obra mediante Oficio No. DEPOARM-2025-164, de fecha 04 de agosto de 2026, a través de la cual solicita formalmente la ampliación del plazo de ejecución contractual por un término de **cuarenta y ocho (48) días calendario.**

Para efectos de la presente evaluación, el documento se estructura a partir de una revisión integral del estado contractual y financiero del proyecto, seguida del análisis técnico, jurídico y documental de los hechos, circunstancias y soportes que fundamentan la Solicitud de Prórroga No. 04 presentada por el contratista de obra.

Con base en dicha evaluación, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la Interventoría, las cuales sustentan el concepto definitivo emitido frente a la solicitud objeto de estudio.

CONSORCIO ARMERÍA 325
CR 56 # 153 - 84 TO 9 OF 1601 – Bogotá D.C.
Consorcioarmeria325@gmail.com

C_ARM325_335

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA	
Contrato de obra No.	221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
Contratista	CONSORCIO DEPOARM 2025
NIT	901.977.673-8
Representante Legal	CASTULO ANDRES ALFARO PUERTA
Objeto	ES LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48
Valor del Contrato	CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($5.686.603.524,46).
Plazo del contrato	Cinco (5) meses o hasta el 31 de diciembre del 2025 (lo que primero ocurra)
Fecha de inicio	06 de noviembre de 2025
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2025
Modificatorio No. 1	Prorroga de tres (03) meses y seis (06) días
Nueva fecha de Terminación.	06 de abril de 2026
Modificatorio No. 2	Prorroga de sesenta y seis (66) días
Nueva fecha de terminación.	11 de junio de 2026
Modificatorio No. 3	Prorroga de sesenta y seis (66) días
Nueva fecha de terminación.	11 de agosto de 2026

2. ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA Y BALANCE DE EJECUCIÓN

2.1 Forma de Pago Pactada

En lo referente a la administración de los recursos del proyecto, el contrato de obra establece en su CLÁUSULA TERCERA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

> *(…) "El MDN-EJÉRCITO NACIONALCENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENACINGENIEROS se cancelará así: El MDN-EJÉRCITO NACIONALCENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" y su decreto reglamentario No. 1733, dentro de los sesenta (60) calendarios siguientes a la prestación del servicio y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Entidad pagara al contratista el valor por el cual fue aceptada la oferta, en pesos colombianos, y se realizara mediante pagos parciales, de conformidad a las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. Las*

cantidades en mención deben encontrarse en concordancia con la programación de obra, ser verificables físicamente y soportadas en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Parágrafo primero: Requisitos para los pagos parciales: El contratista deberá llegar a la CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, la documentación que se relaciona a continuación a fin de proceder con cada uno de los pagos parciales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, así:

REQUISITOS PARA EL PAGO: Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato generado quedan sometidos, al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Todos los documentos de pago deberán ser revisados, avalados y aprobados por la Interventoría en los formatos que se suministren para el efecto por parte de la entidad.

b. Presentación de los informes de avance de obras, Acta de corte de obra, memorias de cantidades las cuales deben ser revisados, avalados y aprobados por la interventoría.

c. El CONTRATISTA mediante carpetas separadas y archivo comprimido radicara a la interventoría la siguiente documentación:

1.Acta de corte
2.Memorias de calculo
3.Prefactura
4.Resolución de facturación
5.Planilla de seguridad
6.Certificación de parafiscales
7.Documentos de contadores
8.Certificación bancaria
9.RUT
10.Acuerdo consorcial (SI Aplica)
11.Certificación de deudores morosos
12.Certificación descuentos
13.RIT
14.Informe de Interventoría
15.Factura
d. Una vez la interventoría haya revisado, avalado y aprobado la documentación del contratista para cada uno de los cortes parciales y ésta sea presentada a la supervisión y la misma dé el visto bueno correspondiente, se procederá a solicitar al contratista la factura electrónica o cuenta de cobro. Esta medida tiene como objetivo evitar trámites administrativos relacionados con notas débito o crédito.
e. El CONTRATISTA acreditará a la Interventoría y a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la *normatividad vigente.*
f. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren por cuenta del CONTRATISTA el cual deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demás que establezca el municipio), el MDNEJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS, hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley, en consideración a lo siguiente:
g. Cada vez que se realice un pago parcial, el contratista de obra deberá publicar los documentos correspondientes en la plataforma SECOP II, específicamente en el ítem No. 7 "Ejecución del Contrato", en el apartado "Plan de Pagos", deberán cargarse los soportes asociados a cada pago tramitado ante la entidad, una vez cuenten con la aprobación del interventor del contrato y se haya emitido la factura electrónica respectiva, lo anterior, para que el supervisor delegado por la entidad proceda a realizar la aprobación en plataforma. (…)

2.2 Resumen de Ejecución Financiera y Pagos
Presentamos el estado financiero real del proyecto al momento de la presente evaluación, 05 de agosto de 2026. Se presenta el balance consolidado del flujo de recursos invertidos, los montos en proceso de gestión administrativa y los saldos contractuales pendientes por ejecutar:

RESUMEN FACTURACIÓN		**PAGADO**	**PAGADO**
	35%	**11,2%**	**24,2%**
	$ 2.013.446.697,91	**$ 637.818.086,54**	**$ 1.375.628.611,37**
	Acumulado	**ACTA N°1**	**ACTA N°2**
CONSORCIO DEPOARM 2025		**FE - 2**	**FE - 3**
N° DE FACTURA			
Fecha inicio proceso		30/01/2026	13/04/2026
Fecha Emision Factura		11/03/2026	22/05/2026
Fecha Pago		16/04/2026	30/07/2026
Dias Proceso | Factura&Pago		**36**	**69**
Dias Proceso | InicioProceso & Emision Factura		**40**	**39**
TIEMPO TOTAL PROCESO&PAGO		**76**	**108**
Valor Facturado	$ 2.013.446.698	$ 637.818.086,54	$ 1.375.628.611,37
VALOR ANTES IVA	$ 1.691.972.015	*$ 535.981.585,33*	*$ 1.155.990.429,72*
IVA	$ 321.474.683	*$ 101.836.501,21*	*$ 219.638.181,65*

Del valor total adjudicado al contrato de obra, equivalente a CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($5.686.603.524,46), se ha desembolsado de manera efectiva al contratista el 35%, correspondiente a la suma de $ 2.013.446.697,91

En consecuencia, el proyecto registra un saldo neto pendiente por cobrar de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON CINCUENTA Y CINCO M/CTE ($3.673.156.826.55), que representa el 64.59% del valor contractual, recursos que amparan las actividades pendientes de ejecución física para la entrega definitiva del depósito de armamento e intendencia.

3. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES Y HECHOS INVOCADOS POR EL CONTRATISTA

Se realizó la revisión y análisis integral de los argumentos expuestos, así como de los soportes técnicos, documentales, registros de bitácoras y la modelación cronológica de la ruta crítica allegada, procediendo a emitir el correspondiente concepto técnico-administrativo y jurídico respecto de la procedencia de cada una de las causales invocadas en la solicitud en mención.

a) Imposibilidad de cumplir las obligaciones con proveedores, originada por el no pago del Acta de Avance No. 02

El Contratista fundamenta esta causal en que la falta de disponibilidad de recursos derivada del pago del Acta de Avance No. 02 afectó el cumplimiento de sus obligaciones con algunos proveedores estratégicos del proyecto, situación que, según expone, incidió en la continuidad de actividades relacionadas con la ejecución de la cubierta, redes contra incendio, instalaciones eléctricas y demás actividades asociadas a la secuencia constructiva.

Frente a lo anterior, esta Interventoría verificó que la Cláusula Tercera – Forma de Pago del contrato establece que el MDN – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros efectuará los pagos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 y su Decreto Reglamentario 1733, esto es, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la prestación del servicio, previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, condición contractual conocida y aceptada por las partes desde la suscripción del contrato.

En desarrollo de la revisión efectuada, esta Interventoría evidenció que el Contratista aportó comunicaciones emitidas por algunos proveedores, mediante las cuales se informa la suspensión temporal del suministro de materiales y de la prestación de determinados servicios como consecuencia del incumplimiento de obligaciones económicas a su cargo. Tales documentos permiten advertir que dicha situación tuvo incidencia en el desarrollo de algunas actividades de la obra.

No obstante, la documentación allegada no permite establecer de manera objetiva cuáles actividades específicas de la programación resultaron efectivamente afectadas, el período exacto durante el cual permanecieron impactadas ni la incidencia individual de cada una de ellas sobre la ruta crítica del proyecto. En consecuencia, si bien se reconoce la existencia de circunstancias que pudieron afectar el normal desarrollo de la ejecución contractual, esta Interventoría no logró verificar técnicamente que dichas circunstancias sustenten, en su totalidad, el plazo de treinta y cinco (35) días calendario solicitado por el Contratista, por cuanto la información aportada no permite establecer una correspondencia objetiva entre las afectaciones descritas y la cuantificación del tiempo requerido.

b) Demora en la definición de aspectos técnicos y faltantes de diseños

Respecto de esta causal, el Contratista manifiesta que durante la ejecución contractual fue necesario esperar la definición de aspectos técnicos y la entrega de información complementaria para el desarrollo de determinadas actividades constructivas.

Sobre este particular, la Interventoría evidenció que durante la ejecución del contrato se presentaron requerimientos técnicos, mesas de trabajo y definiciones necesarias para la continuidad de algunas actividades de obra, circunstancias que hicieron parte del desarrollo normal del proyecto y que fueron objeto de seguimiento durante la ejecución contractual.

Sin perjuicio de lo anterior, con la documentación aportada no fue posible establecer objetivamente que el término solicitado por este concepto corresponda en su totalidad al impacto efectivo generado por dichas circunstancias, toda vez que la información allegada no permite determinar con suficiente precisión la incidencia individual de cada evento sobre la programación general de la obra.

c) Mora en el pago por parte del Batallón a AFINIA para la programación de la certificación RETIE

En relación con esta circunstancia, el Contratista expone las gestiones adelantadas para la obtención de la certificación RETIE y la incidencia generada por el trámite asociado al pago del servicio ante el operador de red.

Al respecto, esta Interventoría observa que, conforme a lo indicado por el propio Contratista, dicha circunstancia constituye un hito asociado a la puesta en funcionamiento del proyecto y no fue considerada para efectos de la cuantificación del plazo adicional solicitado, razón por la cual no fue objeto de valoración para la determinación del término requerido en la presente solicitud.

4. ANALISIS SOCIOAMBIENTAL

En complemento al análisis anterior, esta Interventoría resalta los siguientes aspectos, los cuales resultan relevantes para la evaluación de la ampliación del plazo contractual:

- Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA): La extensión del plazo contribuye a evitar la ejecución acelerada de actividades que puedan comprometer la adecuada implementación de las medidas de manejo ambiental, facilitando la correcta gestión de residuos, el control de emisiones, la prevención de afectaciones al suelo y la protección del entorno inmediato del BASRO 48.
- Interés público del proyecto: La culminación de la obra reviste importancia estratégica, en tanto corresponde a una infraestructura necesaria para la operación y seguridad del BASRO48.
- Gestión responsable del recurso humano: La ampliación del plazo favorece condiciones adecuadas de ejecución, contribuyendo a una gestión responsable y sostenible del personal vinculado al proyecto, así como al cumplimiento de estándares de seguridad industrial.

5. ANALISIS FINANCIERO

La solicitud presentada tiene por objeto exclusivamente la ampliación del plazo de ejecución contractual, sin contemplar modificación del valor del contrato, reconocimiento de mayores costos, reajustes, compensaciones económicas o adición de recursos.

En consecuencia, desde el punto de vista financiero, esta Interventoría considera que la solicitud de prórroga no genera afectación sobre la ecuación económica del contrato ni implica variación de las condiciones económicas inicialmente pactadas entre las partes, razón por la cual no se identifican observaciones de carácter financiero frente a la modificación del plazo solicitada.

El presente concepto se emite exclusivamente respecto del componente financiero de la solicitud de prórroga y deberá ser valorado juntamente con el análisis técnico y jurídico efectuado por esta Interventoría para la adopción de la decisión correspondiente por parte de la Entidad Contratante.

6. ANALISIS JURÍDICO

En el marco de la ejecución contractual, pueden presentarse situaciones que requieran ajustes a las condiciones inicialmente pactadas, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.

Si bien el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 no regula de manera expresa la modificación bilateral de los contratos en lo relacionado con el plazo, tampoco establece prohibición para su realización, más allá de los límites previstos para las adiciones económicas en el artículo 40 de la Ley 80.

En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido la procedencia de las modificaciones contractuales, siempre que estas se orienten al cumplimiento de los fines de la contratación estatal y se mantengan dentro del marco legal aplicable.

Así mismo, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad, permite que las partes acuerden ajustes contractuales cuando estos resulten necesarios para garantizar la funcionalidad, calidad, continuidad y cumplimiento del objeto contratado.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia integral sobre la ejecución contractual en sus componentes técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y contable, pactadas en el Contrato de Interventoría No. 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, la Interventoría CONSORCIO ARMERÍA 325 se permite emitir las siguientes conclusiones y recomendaciones frente a la Solicitud de Prórroga No. 04 presentada por el contratista de obra CONSORCIO DEPOARM 2025 mediante Oficio No. DEPOARM-2025-164:

a) Del análisis integral efectuado por esta Interventoría, se evidencia la ocurrencia de hechos que incidieron en el desarrollo normal de la ejecución contractual y que, en mayor o menor medida, tuvieron repercusión sobre la dinámica de algunas actividades del proyecto.
b) No obstante, si bien los soportes aportados permiten evidenciar la ocurrencia de dichas circunstancias, esta Interventoría no logró establecer objetivamente que la totalidad del plazo adicional solicitado, correspondiente a cuarenta y ocho (48) días calendario, se encuentre plenamente sustentado desde el punto de vista técnico, jurídico y documental, particularmente en lo relacionado con la cuantificación del tiempo requerido como consecuencia directa de cada una de las causales invocadas por el contratista.
c) Esta Interventoría, a partir del seguimiento diario en sitio y de la evaluación del estado actual de los frentes de trabajo, reconoce que, por la dinámica constructiva de la obra y

para garantizar la culminación integral de las actividades pendientes, el proyecto requiere de un impulso final equivalente a los cuarenta y ocho (48) días calendario solicitados. Este tiempo adicional resulta técnicamente conveniente y como Interventoría se recomienda para asegurar la entrega funcional y con los estándares de calidad exigidos.

d) En consecuencia, en atención a la conveniencia técnica de finalizar las obras en debida forma, remite el presente análisis integral a la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS - CENAC INGENIEROS para que, en el ámbito de sus competencias, adopte la decisión que estime procedente.

e) La Interventoría CONSORCIO ARMERÍA 325 recomienda a la Entidad la aprobación de la prórroga por el término de cuarenta y ocho (48) días calendario, siempre que se garantice la disponibilidad presupuestal y el reconocimiento económico correspondiente a la mayor permanencia de esta Interventoría durante el período adicional autorizado, por cuanto dicha extensión del plazo no obedece a hechos, omisiones o causas imputables a la gestión de seguimiento, vigilancia y control ejercida por la Interventoría.

Cordialmente,



Ing. Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
CONSORCIO ARMERÍA 325
Representante Legal

Valledupar, 04 de Agosto de 2026

DEPOARM-2025-164

Señores,
CONSORCIO ARMERÍA 325
Atn. Ingeniero Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos
La ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.
Asunto: **Solicitud de Prórroga No. 04 – Ampliación del plazo contractual.**

Respetuoso saludo.

Por medio del presente escrito, y en ejercicio de la Cláusula Trigésima Segunda – Fuerza Mayor o Caso Fortuito del Contrato No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, el Consorcio DEPOARM 2025 solicita formalmente la ampliación del plazo de ejecución en cuarenta y ocho (48) días calendario, contados a partir de la fecha en que la Interventoría acepte la presente solicitud y se actualice la línea base de obra.

I. FUNDAMENTO TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO

1.1.Fundamento Técnico – Impacto en Ruta Crítica

Desde el punto de vista técnico, las causales invocadas afectan de manera directa e ineludible la **ruta crítica del proyecto**. Donde el eje o causas centrales que han afectado al proyecto son las siguientes:

a. Imposibilidad de cumplir las obligaciones con proveedores, originada por el no pago del acta de avance por parte de la Entidad.
b. Demora en la definición de aspectos técnicas y faltantes de diseños.
c. Mora en el pago por parte del Batallón a Afinia, lo que ha impedido la programación y certificación RETIE.

JUSTIFICACIONES

a) Imposibilidad de cumplir las obligaciones con proveedores, originada por el no pago del acta de avance por parte de la Entidad.

Conforme a los compromisos adquiridos por la Entidad, el pago del Acta de Avance No. 02, la cual se encontraba debidamente radicada y aprobada, estaba programado para el día 26 de junio de 2026. No obstante, dicho compromiso fue incumplido, pese a los múltiples oficios, requerimientos y solicitudes presentados por el Contratista tendientes a obtener el desembolso correspondiente.

Si bien la Entidad manifestó que, de acuerdo con la programación financiera del contrato, contaba hasta el 22 de julio para realizar el desembolso, lo cierto es que en los comités de seguimiento se había adquirido el compromiso de efectuar el pago del Acta No. 02 el día 26 de junio de 2026. Con fundamento en dicho compromiso, el Contratista estructuró su flujo de caja y programó el cumplimiento de las obligaciones con proveedores y subcontratistas. En consecuencia, el incumplimiento de la fecha de pago acordada afectó directamente la planeación financiera del proyecto e imposibilitó atender oportunamente las obligaciones previamente adquiridas. Esta situación se agravó considerando que, a la fecha, la Entidad únicamente ha desembolsado menos del diez por ciento (10%) del valor del contrato, porcentaje insuficiente para mantener el ritmo normal de ejecución y garantizar la continuidad de las actividades programadas.

Esta situación produjo la suspensión y desaceleración de actividades que hacen parte de la ruta crítica del proyecto, entre ellas la fabricación e instalación de la carpintería metálica, especialmente la malla del cielo, actividad que no era parte de la ruta crítica pero por el atraso en el suministro ya lo es, además es indispensable para habilitar la ejecución de las redes internas eléctricas y de voz y datos; igualmente, afectó la instalación de la cubierta, cuyos proveedores ya se encontraban ejecutando labores en obra, pero debieron suspender sus actividades ante la falta de pago derivada del incumplimiento de la Entidad. A la fecha, dichas actividades permanecen pendientes de reanudación.

De igual forma, la imposibilidad de culminar la instalación de la cubierta en el cuarto de bombas ha impedido iniciar la instalación de los equipos y redes del sistema de protección contra incendios (RCI), toda vez que estas actividades dependen directamente de la terminación de las labores previamente descritas.

Adicionalmente, aunque el Contratista ya seleccionó los proveedores especializados para los sistemas de voz y datos y RCI, no ha sido posible efectuar los anticipos contractualmente exigidos debido a la insuficiencia de flujo de caja ocasionada por el incumplimiento en el pago del Acta No. 02. Esta circunstancia ha impedido la adquisición oportuna de equipos especializados, algunos de los cuales no se encuentran disponibles en el mercado nacional y