| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE RECIBO | | | | | | |
| PROCESO | SAMC.OP-002-2024 | | | | | |
| CONTRATO No: | COP-520-2024 | | | | | |
| CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS "PAVIBOY SAS" | | | | | |
| NIT. | 826.002.051-1 | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | EMILIANO VARGAS MESA | | | | | |
| C.C. No. | 9.520.277 | | | | | |
| OBJETO: | CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA EL SALITRE AL COLEGIO HACIENDA LOS ALCAPARROS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA SEGUN PLAN DE ACCION 2024 | | | | | |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | MUNICIPIO DE LA CALERA | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL | $ | | | | | 331.521.316,00 |
| VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO | $ | | | | | 49.999.700,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | | | | | 381.521.016,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 45 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 23-mar-25 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 165 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 23-jul-25 |
| FECHA DE INICIO: | viernes, 7 de febrero de 2025 | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | domingo, 23 de marzo de 2025 | | | | | |
| **MODIFICATORIO No 1** | PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024 POR UN PERIODO DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO ESTO ES HASTA EL VEINTITRES (23) DE MAYO DE 2025. | | | | | |
| FECHA DE TERMINACION CON MODIFICATORIO No 1 | viernes, 23 de mayo de 2025 | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 105 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 23-may-25 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 225 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 23-sep-25 |
| **MODIFICATORIO No 2** | PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024, POR UN (01) MES. | | | | | |
| FECHA DE TERMINACION CON MODIFICATORIO No 2 | lunes, 23 de junio de 2025 | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 135 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 23-jun-25 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 255 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 23-oct-25 |
| **MODIFICATORIO No 3** | PRORROGAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024, POR UN (01) MES. | | | | | |
| FECHA DE TERMINACION CON MODIFICATORIO No 3 | miércoles, 23 de julio de 2025 | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 165 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 23-jul-25 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 285 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 23-nov-25 |
| **MODIFICATORIO No 4** | MODIFICAR EL ALCANCE, BALANCE DE CANTIDADES Y PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024 POR UN (01) MES. | | | | | |
| FECHA DE TERMINACION CON MODIFICATORIO No 4 | viernes, 22 de agosto de 2025 | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 195 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 22-ago-25 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 315 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 22-dic-25 |
| **MODIFICATORIO No 5** | MODIFICAR EL ALCANCE, BALANCE DE CANTIDADES, ADICION Y PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-520-2024 EN CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO MAS | | | | | |
| FECHA DE TERMINACION CON MODIFICATORIO No 4 | lunes, 6 de octubre de 2025 | | | | | |
| VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO MODIFICATORIO No 5 | $ | | | | | 49.999.700,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON MODIFICATORIO No 5 | $ | | | | | 381.521.016,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 240 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 6-oct-25 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 360 | DIAS | Del | 7-feb-25 | Al | 6-feb-26 |
| **SUSPENSION No 1** | | | | | | |

| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | |
|---|---|
| ACTA DE RECIBO | |
| FECHA DE SUSPENSION No 1 | miércoles, 1 de octubre de 2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSION No 1 | 8,00 DÍAS |
| TIEMPO FALTANTE | 6,00 DÍAS |
| FECHA DE REINICIO | jueves, 9 de octubre de 2025 |
| **PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No 1** | |
| FECHA DE SUSPENSION No 1 | jueves, 9 de octubre de 2025 |
| TIEMPO DE SUSPENSION No 1 | 64,00 DÍAS |
| TIEMPO FALTANTE | 6,00 DÍAS |
| FECHA DE REINICIO | viernes, 12 de diciembre de 2025 |
| **REINICIO No 1** | |
| FECHA DE REINICIO | viernes, 12 de diciembre de 2025 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | miércoles, 17 de diciembre de 2025 |
| **FECHA DE RECIBO PARCIAL:** | lunes, 22 de diciembre de 2025 |
| **FECHA DE RECIBO DEFINITIVO:** | lunes, 29 de diciembre de 2025 |

A los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de La Calera, el ingeniero MILLER RODRIGO AVELLANEDA A en su calidad de Secretario de Obras Públicas como Supervisor del contrato y el contratista CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS "PAVIBOY SAS", con NIT 826.002.051-1 representada legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadnia No. 9520277; con el fin de dar recibo parcial a las labores contempladas en el Contrato de Obra Pública No. 520 de 2024, dando cumplimiento al contrato suscrito entre el contratista y el Municipio de La Calera

**Observaciones:**

Se realiza recibo de 250 ml de placa huella correspondientes a un tramo de ancho promedio de 6 metros, consistente en tres huellas de concreto reforzados, dos entre huellas en concreto ciclopeo y cunetas a ambos lados "tipo L"; localizados en la vereda El Salitre sector Alcaparros.

Para constancia se firma en La Calera a los veintinueve (29) dias del mes de dicembre de 2025,

**FIRMANTES:**

**MILLER RODRIGO AVELLANEDA**
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
Supervisor

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ SAS "PAVIBOY SAS"
**R.L/ EMILIANO VARGAS MESA.**
Contratista