Gobernación de Cundinamarca

Bogotá DC, 15 de julio de 2026

DOCTORA
ALBA YOLIMA BENITO CLAVIJO
Alcaldesa
Municipio de CÁQUEZA
Departamento de Cundinamarca
Ciudad

Asunto: Solicitud de articulación institucional: Suscripción de Convenio Interadministrativo para la sostenibilidad de la Red de Alta Velocidad (RAV 2).

Respetada Alcaldesa,

Reciba un cordial saludo en nombre del Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, y la Secretaría de Transformación Digital.

Con el propósito de mitigar la brecha digital y acelerar la modernización del departamento, la Administración Departamental lidera el programa "Cundinamarca Red Digital". Esta iniciativa ha garantizado el servicio de internet gratuito en infraestructuras clave (Instituciones Educativas, Zonas Wi-Fi, Estaciones de Policía, centros de salud y portales interactivos), conectando un promedio de 15 puntos de interés de alta prioridad social por municipio. (Ver anexo, Acta de Mantenimiento/Distribución por Sede - Municipio de CÁQUEZA).

La columna vertebral de este ecosistema es la Red de Alta Velocidad de Cundinamarca (RAV), una infraestructura de conectividad en fibra óptica implementada progresivamente a través de los siguientes convenios interadministrativos:

• Fase 1 RAV 1(2020): Despliegue en 18 municipios (Convenio STIC-CDCVI-118-2020).
• Fase 2 RAV 2 (2021): Expansión a 20 municipios (Convenio STIC-CDCVI-423-2021).
• Fase 3 RAV 3 (2022): Cobertura de 38 municipios (Convenio STIC-CDCVI-185-2022).
• Fase 4 RAV 4 (2023): Conexión de 20 municipios (Convenio STIC-CDCVI-207-2023).

Considerando que su municipio forma parte de la [Fase RAV 2] y con el fin de asegurar la continuidad, sostenibilidad y correcto funcionamiento de este activo tecnológico en su jurisdicción, se hace necesario formalizar un esquema de corresponsabilidad, con el que se exprese: 1) la infraestructura fue construida por el Departamento; la RAV beneficia directamente a instituciones del orden público en su municipio; 2) la sostenibilidad del proyecto requiere corresponsabilidad institucional y 3) ambas entidades ejercen competencias concurrentes en materia TIC.

Por lo anterior, elevamos la solicitud formal para suscribir en conjunto convenio y cuyos compromisos que se propone a incorporar en el futuro convenio, se definen en forma general así:

- Por parte del Municipio: Asumir los compromisos de custodia, protección, conservación de los equipos e infraestructura de la RAV, así como realizar el aporte correspondiente por el derecho de uso de la postería dentro de su jurisdicción.
- Por parte del Departamento: Garantizar el recurso necesario para la prestación del servicio de conectividad a internet en beneficio de las entidades públicas y la comunidad, incluido la prestación del soporte tecnológico y mantenimiento correctivo.

El convenio a suscribir tendría como posible objeto "establecer mecanismos de cooperación administrativa, técnica y financiera destinados a garantizar la operación, conservación, protección y sostenibilidad de la Red de Alta Velocidad instalada en el municipio".

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7491513
/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

Para proceder con la viabilidad jurídica y administrativa del referido convenio interadministrativo contractual, se solicita la remisión de los siguientes documentos digitalizados:

1. Idoneidad Legal: Acto administrativo de nombramiento y acta de posesión formal del Representante Legal.
2. Facultades de Contratación: Decreto o Resolución que otorgue facultades expresas al Representante Legal para suscribir contratos y convenios.
3. Certificados de Control (Vigencia < 30 días): Antecedentes fiscales (Contraloría), disciplinarios (Procuraduría), judiciales (Policía Nacional) y de medidas correctivas (RNMC) del Representante Legal y de la entidad (según aplique).
4. Identificación Tributaria: Registro Único Tributario (RUT) actualizado del Municipio.
5. Manifestación de Interés: Carta de Intención para la celebración del convenio, dirigida a la Secretaría de Transformación Digital.

Para la Gobernación de Cundinamarca es prioritario adelantar estas gestiones con la debida celeridad. Esto permitirá formalizar oportunamente los procesos contractuales necesarios, bajo el estricto cumplimiento de la normativa de contratación pública vigente.

La presente iniciativa se fundamenta en los principios de coordinación, concurrencia y colaboración entre entidades territoriales previstos en la Constitución Política, así como en las disposiciones que regulan la contratación estatal y la cooperación interadministrativa.

Para coordinar el envío de información, resolver dudas generales o estructurar las mesas de trabajo técnicas se ha designado como enlace oficial al Ingeniero Duban Castellanos, disponible a través del correo institucional: duban.castellanos@cundinamarca.gov.co, para los temas jurídicos, se ha designado como enlace oficial a la Abogada Marisol Toro, disponible a través del correo institucional: marisol.toro@cundinamarca.gov.co.

Agradecemos de antemano su total disposición para consolidar esta alianza estratégica que potenciará los servicios digitales locales y optimizará la gestión pública municipal.

Atentamente,



INGRID JOHANNA CUBIDES PUENTES
Secretaria de Despacho
Secretaria de Transformación Digital

Elaboro: Hernán Rodríguez Guevara, Secretaría de Transformación Digital.
Revisó: Ing. Alejandro Olarte, Secretaría de Transformación Digital.
Reviso: Abogada Marisol Toro, Contratista, Secretaría de Transformación Digital.

Anexo, Acta de Mantenimiento/Distribución por Sede
Listado de sedes entregadas por Municipio

UT FUNDECUM 2025	INFORME DE EJECUCION SERVICIO	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Municipio	CÁQUEZA	**Fecha inicio servicio**	04/06/2025
Total fibra troncal	4890m	**Total fibra drop**	1140m
Cajas NAP 8 puertos	12	**Numero de sedes entregadas**	19
Rack de Comunicaciones: Gabinetes de piso puerta punzonada con chapa tipo	1	**ODF 24 puertos: ODF de 24 puertos SC/APC, con bandeja deslizante de 1 unidad de**	1
Bandeja de Rack: bandejas bajo el estándar de 19" color negro ventilada, medidas 35	1	**Organizador de Cable: Organizador de cable para rack color negro para racks**	3
Ups 3 KVA On Line	1	**Multitoma Regulado de 12 Salidas Horizontal**	1

LISTADOS DE SEDES ENTREGADAS

ITEM	MUNICIPIO	NOMBRE SEDE	EQUIPO MODELO	MARCA	MAC	FECHA DE ENTREGA
1	CÁQUEZA	HUB MUNICIPAL	CCR1016-12G	MIKROTIK	D5450EAC192F	25/06/2025
2	CÁQUEZA	OLT ALCALDÍA	OLT GPON 8 PUERTOS	CDATA	DA18-2109000167	25/06/2025
3	CÁQUEZA	ALCALDÍA (AUDITORIO)	WIFI ONU GPON	WEST	E89FED16F868	10/10/2025
4	CÁQUEZA	COLISEO MUNICIPAL	WIFI ONU GPON	C-DATA	DC90E6BFFE1F	23/07/2025
5	CÁQUEZA	SENA CÁQUEZA	WIFI ONU GPON	C-DATA	70A56A545BF7	22/07/2025
6	CÁQUEZA	ESTACIÓN DE BOMBEROS	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6C016AF	21/07/2025
7	CÁQUEZA	CONCEJO	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6BFFDFF	31/07/2025
8	CÁQUEZA	PERSONERÍA	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6BFFE0F	31/07/2025
9	CÁQUEZA	KIOSCO VIVE DIGITAL	WIFI ONU GPON	C-DATA	1CEF03BFDA0D	23/07/2025
10	CÁQUEZA	CASA DE LA CULTURA	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6BFFDA7	06/08/2025
11	CÁQUEZA	CENTRO DÍA	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6C01697	22/07/2025
12	CÁQUEZA	ESTACIÓN DE POLICÍA	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6BFFCEF	17/07/2025
13	CÁQUEZA	IED. SEDE A	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6BFFDBF	01/08/2025
14	CÁQUEZA	IED. SEDE B	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6BFFE27	01/08/2025
15	CÁQUEZA	IE. MARILANDA	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6C01657	01/08/2025

UT FUNDECUM 2025	INFORME DE EJECUCION SERVICIO	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ITEM	MUNICIPIO	NOMBRE SEDE	EQUIPO MODELO	MARCA	MAC	FECHA DE ENTREGA
16	CÁQUEZA	IE. CARLOS JOSÉ ROMERO	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6C016B7	01/08/2025
17	CÁQUEZA	IE. BOLIVARIANA	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6C01687	01/08/2025
18	CÁQUEZA	JARDIN INFANTIL	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6C0167F	01/08/2025
19	CÁQUEZA	HOSPITAL	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6BFFDAF	22/07/2025
20	CÁQUEZA	CDI	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6C01647	17/07/2025
21	CÁQUEZA	INSPECCIÓN DE POLICÍA	WIFI ONU GPON	C-DATA	E0E8E6BFFDE7	16/07/2025

ANEXOS

- KMZ de la red
- Actas de entrega de servicio

UT FUNDECUM 2025	INFORME DE EJECUCION SERVICIO	FONDECÚN FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	10-10-2025	Sede	Alcaldia (Auditorio)
Direccion	Alcaldia Caqueza	Cargo	Secretaria
Nombre Contacto que recibe	Edna Ruiz	Telefono movil de contacto	3228177077
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	Fibra Optica	Ancho de banda	29/28
IP puerta de enlace	172.30.18.2	Dirección IP LAN	172.16.10.1
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	Servicio Funcionando Correctamente		

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial
	ONU	V2211040013O
	WIFI 6OB-Alcaldia	
	Contraseña: Alcaldia 123456	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)	No se Utilizan Materiales						
Observaciones Generales	Servicio OK						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	10-10-2025	Ciudad	CAQUETA
FIRMA POR SEDE	Edna Ruiz V.	FIRMA CONTRATISTA	Andres Riveros
Nombre	Edna Ruiz Velasquez	Nombre	Andres Riveros
Cédula	1074132583	Cédula	1169090398
Cargo	Secretaria	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3228177077	Telefono contacto	3102454937

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	06/08/2025 CAQUEZA	Sede	CASA CULTURA
Direccion	CRA 5 Nº 4-88	Cargo	COORDINADOR
Nombre Contacto que recibe	EDUARDO GARCIA	Telefono movil de contacto	3057664705
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	28/29
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.9
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo		Número Serial
	ONU CDATA		DC90E6BFFDA7
	WIFI GOB-CASA-DE-LA-CULTURA		
	CONTRASEÑA Alcaldia*Caqueza*2025		

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)	NO SE UTILIZAN MATERIALES						
Observaciones Generales							

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	06/08/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Eduardo García	Nombre	Andrés Riveros
Cédula	1013 579 803	Cédula	79690838
Cargo	Coordinador Cultura	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	305 766 4705	Telefono contacto	3102954937

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	JULIO 17 / 2025	Sede	CDI
Direccion	CALLE 5 Nº 5-28	Cargo	APOYO PSICOSOCIAL
Nombre Contacto que recibe	ANA MARIA MANCERA	Telefono movil de contacto	3224411730

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	28.67 / 29.07
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.19

INFORMACION DE ACTIVIDAD	
Descripción de la Actividad Realizada	Se encuentra equipo guardado. y sin conexión electrica Se conecta equipo a la fibra y se habilita energia Servicio Funcionando perfectamente

Equipos / Elementos Cambiados (NO)	Equipo	Número Serial
	ONU CDATA	DC90E6C01647
	WIFI GOB_CDI	
	CONTRASEÑA 17102023MPA*	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X

PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)	SERVICIO EN BUEN ESTADO						
Observaciones Generales	SERVICIO EN PERFECTO ESTADO						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	17/07/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE	Ana Maria Mancera.	FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Ana Maria Mancera V.	Nombre	Andrés Rivera
Cédula	1121966366	Cédula	79690838
Cargo	APOYO PSICOSOCIAL.	Cargo	Gerente TECNICO
Telefono contacto	3224411730	Telefono contacto	3102954937

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	JULIO 22 / 2025	Sede	CENTRO DIA
Direccion	CALLE 5A N° 4-2	Cargo	ENLACE TICS
Nombre Contacto que recibe	JOSE LEURO	Telefono movil de contacto	3114813024
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	28.7 / 29.12
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.10
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SE ENCUENTRA POTENCIA ALTA -25, SE CAMBIA CONECTOR APC SERVICIO OK		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial	
	ONU CDATA	DC90E6C01697	
	WIFI GOB-CENTRO_DIA CONTRASENA 123456789		

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO	1	OTROS					
Observaciones (materiales)	1 CONECTOR MECANICO RAPIDO APC						
Observaciones Generales	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	22/07/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	[illegible]	Nombre	Andres Riveros
Cédula	[illegible]	Cédula	79690838
Cargo	POL. Planeación	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3114813024	Telefono contacto	3102954937

Powered by CamScanner

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	JULIO 23/2025	Sede	COLISEO GERMAN R
Direccion	CALLE 5 Nº 3-47	Cargo	PROF DEPORTES
Nombre Contacto que recibe	LEIDY CONTENTO	Telefono movil de contacto	3125178411
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	29.01 / 29.16
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.3
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SE VERIFICA POTENCIA -20 SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo: ONU CDATA WIFI GOB_COLISEO CONTRASEÑA Coliseo 2023*	Número Serial: DC90E6BFFE1F	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)	NO SE UTILIZA MATERIAL EXTRA						
Observaciones Generales	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	23/07/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE	Leidy Viviana Contento 1'074129297	FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	LEIDY CONTENTO	Nombre	Andrés Rivera
Cédula		Cédula	79690838
Cargo	PROF DEPORTES	Cargo	TECNICO
Telefono contacto	3125178411	Telefono contacto	3102954937

Latitud: 4.404606
Longitud: -73.948377
Elevación: 1691.74±1.49 m

Powered by CamScanner

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	31/07/2025	Sede	CONCEJO MUNICIPAL
Direccion	Calle 2 Nº 4-30	Cargo	Secretaria Concejo
Nombre Contacto que recibe	Edna Ruiz	Telefono movil de contacto	3228177077
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	29/28
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.6
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SE INSTALA FIBRA DROP (100 METROS) EN EL RECINTO DEL CONCEJO MUNICIPAL SERVICIO OK		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial	
	ONU CDATA	DC90E6BFEDFF	
	WIFI GOB-CONCEJO		
	CONTRASEÑA Alcaldia*Caqueza*2025		

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	Y	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	100
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)	Se instalan 100 mts fibra drop y 2 conectores mecanicos						
Observaciones Generales	Servicio funcionando Correctamente						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	31/07/2025	Ciudad	Caqueza
FIRMA POR SEDE	Edna Ruiz V.	FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Edna Ruiz Velasquez	Nombre	Andres Riveros
Cédula	1074132583	Cédula	79640838
Cargo	Secretaria	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3228177077	Telefono contacto	3102954937

concejomunicipalcaqueza@gmail.com.

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	JULIO 21 /2025	Sede	BOMBEROS
Direccion	VD CAMPIN	Cargo	COMANDANTE
Nombre Contacto que recibe	JHON AGUDELO	Telefono movil de contacto	3208463100
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	28/30
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.2
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	FIBRA ROTA EN EMPALME SALIDA CAQUEZA, SE SUELTA RESERVA, SE FUSIONA SE SUBE EMPALME, SE ENCUENTRA FIBRA ROTA A 630M SE PONE MUFLA NUEVA Y SE FUSIONA SE SUBEN RESERVAS SUELTAS (2 POSTES) SERVICIO OK		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo: ONU CDATA — Número Serial: DC90E6C016AF WIFI GOB_BOMBEROS CONTRASEÑA 1234567899		

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS	MUFLA, PAQUETE AMARRES PLASTICOS				
Observaciones (materiales)	SE REALIZAN 2 FUSIONES						
Observaciones Generales	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	21/07/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Jhon Agudelo	Nombre	Andres Rivera
Cédula	11412596	Cédula	79690838
Cargo	Sargento Teniente	Cargo	Contratista TECNICO
Telefono contacto	3208463100	Telefono contacto	3102954937

Powered by CamScanner

088
94725
91.15±1.0 m
.2 m
-2025 13:00

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	JULIO 17 / 2025	Sede	ESTACION POLICIA
Direccion	AV 4 N° 4-01	Cargo	INTENDENTE JEFE
Nombre Contacto que recibe	JORGE DAVID GUTIERREZ	Telefono movil de contacto	3223484819

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	28 / 29
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.11

INFORMACION DE ACTIVIDAD	
Descripción de la Actividad Realizada	SE ENCUENTRA FIBRA DROP ROTA, SE VUELVE A ENVIAR 100 MTS DE FIBRA DROP SE RECONECTA LA ONU A LA FIBRA SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

Equipos / Elementos Cambiados (NO)	Equipo	Número Serial
	ONU CDATA	DC90E6BFFCEE
	WIFI GOB_ESTACION-Pt_POLICIA	
	CONTRASEÑA 12345678 9	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X

PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	100
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS	2 TENSORES DROP				
Observaciones (materiales)	SE INSTALAN 100 MTS DE FIBRA DROP, 2 CONECTORES APC, 2 TENSORES FIBRA DROP						
Observaciones Generales	SERVICIO EN PERFECTO ESTADO						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	17/07/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	IJ. Jorge Guerrero Ospino	Nombre	Alvaros Rivero
Cédula	9877763	Cédula	79670238
Cargo	Cdte (E) Estación Caqueza	Cargo	Gerente TECNICO
Telefono contacto	3223484819	Telefono contacto	3102954937

Powered by CamScanner

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	JULIO 22 / 2025	Sede	HOSPITAL CAQUEZA
Direccion	AV 5 Nº 3-80	Cargo	TECNICO SISTEMAS
Nombre Contacto que recibe	OMAR BENITO	Telefono movil de contacto	3115077449
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	29/28
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.18
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SE ENCUENTRA FIBRA ROTA EN EL POSTA DEL FRENTE SE SUELTA RESERVA 2 POSTES ANTES Y SE VUELVE A FUSIONAR LA CAJA NAP SERVICIO OK		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo: ONU CDATA WIFI GOB. HOSPITAL CONTRASEÑA 1234567899	Número Serial: DC90E6BFFDAF	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS	SE SUELTA RESERVA SE REALIZA UNA FUSON EN CAJA NAP				
Observaciones (materiales)	NINGUNO						
Observaciones Generales	SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	22/07/2025	Ciudad	Cáqueza
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	JOSÉ OMAR BENITO MARTINEZ	Nombre	Andrés Rivera
Cédula	79649425	Cédula	79690838
Cargo	TECNICO EN SISTEMAS	Cargo	Gerente TECNICO
Telefono contacto	3115077449	Telefono contacto	3102954937

Powered by CamScanner

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Gobernación de Cundinamarca

ACTA DE MANTENIMIENTO RED HUB / DISTRIBUCIÓN

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha de Instalación	25-06-25	Ciudad	Caqueza
Direccion	Calle 2 Nº 4-30	Cargo	Secretaria Concejo
Nombre Contacto que recibe	Edna Ruiz	Telefono movil de contacto	3228177077

INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FTTH	Tipo de Mantenimiento (HUB, Red GPON)	Hub

INFORMACION DE ACTIVIDAD	
Descripción de la Actividad Realizada	Se Instala Mufla, Se hace Uso de 2 splitter 1x16 Y 4 Patchcord

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo/Elemento	Cantidad	Número Serial

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Evidencia del Daño		Durante la Solución		Daño Solucionado		Seriales de Equipos	
NAP/Mufla antes		NAP/Mufla después		Equipos antes		Equipos después	

MATERIALES USADOS (especificar cantidad)							
NAP 1X8		NAP 1X16		Splitter 1X8		Splitter 1X16	2
Helicoidales		Retenciones		Caja de Distribución (mufla)	1	Amarres Plásticos	
Fibra Óptica 12 hilos (Abcisa Inicio)		Fibra Óptica 12 hilos (Abcisa final)		Otros: Patchcord 4			

Observaciones Generales	TODO OK

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	25-06-25	Ciudad	Caqueza
FIRMA POR SEDE	Edna Ruiz	FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Edna Ruiz Vacca	Nombre	Andres Riveros
Cédula	1074132583	Cédula	1069000388
Cargo	Secretaria	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3228177077	Telefono contacto	3027554937

Scanned with CamScanner

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	01/08/2025 CAQUEZA	Sede	IED BOLIVARIANA
Direccion	CALLE 5 Nº 5A-11	Cargo	COORDINADOR
Nombre Contacto que recibe	YAMIL PINZON	Telefono movil de contacto	3195531294
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	29/29
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.16
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SERVICIO FUNCIONANDO CORRETAMENTE		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial	
	ONU CDATA	DC90E6C01687	
	WIFI GOB_IED BOLIVARIANA		
	CONTRASEÑA 1234567891 Dama-2025-gob		

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)	NO SE UTILIZAN MATERIALES						
Observaciones Generales	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	01/08/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Yamil Pinzón R.	Nombre	Audrey Rivero
Cédula	79344201	Cédula	7969083 P Stc
Cargo	Coordinador	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3195531294	Telefono contacto	3102954937

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	01/08/2025 CAQUEZA	Sede	IED Dept Carlos José Rau
Direccion	CRA 3 CALLE 4	Cargo	Coordinador
Nombre Contacto que recibe	YAMIL PINZON	Telefono movil de contacto	3195531294
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	29/29
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.13
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial	
	ONU CDATA	DC90E6C016B7	
	WIFI GOB_IED_JOSE_ROMERO		
	CONTRASEÑA Dawo-2025-gob		

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)	NO SE UTILIZARON MATERIALES						
Observaciones Generales	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	01/08/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Yamil Pinzón R	Nombre	Andrés Rivera
Cédula	79344201	Cédula	79690838
Cargo	Coord	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3195531294	Telefono contacto	3102954937

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	01/08/2025 CAQUEZA	Sede	IED Dept Marilanda
Direccion	Calle 5 Cra 3	Cargo	Coordinador
Nombre Contacto que recibe	YAMIL PINZON	Telefono movil de contacto	3195531294
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	29 / 29
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.94
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial	
	ONU CDATA	DC90E6C01657	
	WIFI GOB-IE-MARILANDA		
	CONTRASEÑA Dama-2025-GOB		

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)	NO SE UTILIZAN MATERIALES						
Observaciones Generales	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	01/08/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Yamil Pinzón R.	Nombre	Andrés Rivera
Cédula	79894120	Cédula	79690838
Cargo	Coord.	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3198531294	Telefono contacto	3102954937

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	1/AGO/2025	Sede	Colegio Dep Sede A
Direccion	Cra 5 NO 4-35	Cargo	Rectora
Nombre Contacto que recibe	Damaris Leiva T	Telefono movil de contacto	3214575206
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	Fibra Optica Gpon	Ancho de banda	29/29
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.12
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SE REVISA SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo: ONU CDATA WIFI GOB-SEDE-A CONTRASEÑA Dama-2025-gob	Número Serial: DC90E6BFFDBF	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)	No se utiliza ningun material adicional						
Observaciones Generales	Servicio funcionando correctamente						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	01/08/20	Ciudad	Cáqueza
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Damaris Leiva T.	Nombre	Andres Riveros
Cédula	52097474	Cédula	79690838
Cargo	rectora	Cargo	Tecnica
Telefono contacto	3214575206	Telefono contacto	3102954937

rectoraacaquezaegmail.com

Powered by CamScanner

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	01/08/2025 (Cáqueza	Sede	Colegio Dept Sede B
Direccion	CRA 6 CALLE 4	Cargo	Coordinador
Nombre Contacto que recibe	YAMIL PINZON	Telefono movil de contacto	3195531294
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	29/29
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.13
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial	
	CDATA ONU	DC90C6BFFE27	
	WIFI GOBERNACION_SEDE B		
	CONTRASEÑA Dama_2025_gob		

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)	NO SE UTILIZARON MATERIALES						
Observaciones Generales	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	01/08/2025	Ciudad	Cáqueza
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Yamil Pinzon R.	Nombre	Andrés Rivera
Cédula	79944201	Cédula	79690838
Cargo	Coordinador	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3195531294	Telefono contacto	3102954937

yamilpcolegio@gmail.com

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	julio 16/2025	Sede	INSPECCION POLICIA
Direccion	Parque de los Colores	Cargo	Secretaria Inspeccion
Nombre Contacto que recibe	Alexandra Hernandez	Telefono movil de contacto	3192338936
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	Fibra Optica Red Gpon	Ancho de banda	
IP puerta de enlace		Dirección IP LAN	172.30.18.20
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	Se encuentra mufla caida y con fusion de hilo que alimenta caja NAP Roto, Se fusiona y se sube mufla. Se verifica funcionamiento servicio		

Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial
	ONU CDATA	DC90E6BFFDE7

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)							
Observaciones Generales							

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	Julio 16/2025	Ciudad	Cáqueza
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Andrés Riveros	Nombre	Alexandra Hernandez
Cédula	CC 79690838	Cédula	52.484.048
Cargo	Gerente TI	Cargo	Secretaria Inspeccion
Telefono contacto	3102954937	Telefono contacto	3192338936

Powered by CamScanner

FONDECUN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	01/08/2025 CAQUEZA	Sede	IED Dept Jardin Infantil
Direccion		Cargo	
Nombre Contacto que recibe	YAMIL PINZON	Telefono movil de contacto	3195531294
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	29/29
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.14
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo: ONU CDATA; WIFI CONTRASEÑA Dama_2025_900	Número Serial: DC90E6C0167F	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X

MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	
CONECTOR MECÁNICO		OTROS					
Observaciones (materiales)	NO SE UTILIZARON MATERIALES						
Observaciones Generales	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE						


Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	01/08/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Yamil Pinzón R.	Nombre	Andrés Rivera
Cédula	79340201	Cédula	79690838
Cargo	Coord.	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3195531294.	Telefono contacto	3102954937

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	Julio 23 / 2025	Sede	VIVE DIGITAL
Direccion	Calle 4 N° 5-67	Cargo	Coordinadora
Nombre Contacto que recibe	Angie Sarmiento	Telefono movil de contacto	3215083556
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	2M / 2M
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.8
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	Se tienden 110 mts de fibra drop desde caja Nap frente a sede B, se instala ONU nueva		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo: ONU ~~XPETS~~ WIFI GOB_VIVE_DIGITAL contraseña 12345678	Número Serial: VZ30277100380	

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU	X	ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	110
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)	Por traslado de sede fue necesario volver a tender fibra drop, no se encontro equipo en la sede						
Observaciones Generales	Servicio Funcionando en perfectas condiciones						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	23/07/2025	Ciudad	~~CAQUEZA~~
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Angie Paola Sarmiento	Nombre	Andrés Riverol
Cédula	1078372224	Cédula	79690838
Cargo	Coordinadora Vive D.	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3215083556	Telefono contacto	3102954937

Powered by CamScanner

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	31/07/2025	Sede	PERSONERIA
Direccion	Calle 2 Nº 4-30	Cargo	Personera
Nombre Contacto que recibe	MAYRA MARTINEZ	Telefono movil de contacto	3209354236
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	29/28
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.7
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SE INSTALA FIBRA DROP (180 MTS) EN LA OFICINA DE LA PERSONERIA SERVICIO OK		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo	Número Serial	
	ONU CDATA	DC90E6BFFE0F	
	WIFI GOB. PERSONERIA		
	CONTRASEÑA Alcaldia * Caquezá * 2025		

REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)							
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado	X	Serial de Equipos	X	Foto Antes / Despues de cambios	X
PANTALLAZOS							
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo	X	Test de Velocidad	X	Test PING (8.8.8.8)	X
MATERIALES USADOS (cantidad)							
ONU		ROSETA		PATCHCORD FIBRA		FIBRA DROP (Metros)	180
CONECTOR MECÁNICO	2	OTROS					
Observaciones (materiales)	Se instalan 180 mts de fibra drop y 2 conectores mecanicos						
Observaciones Generales	Servicio funcionando Correctamente						

Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	31/07/2025	Ciudad	CAQUEZÁ
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Mayra Lisseth Martinez Gomez	Nombre	Andres Rivera
Cédula	1098734810	Cédula	79690838
Cargo	Personera Municipal Caquezá	Cargo	Tecnico
Telefono contacto	3209354236.	Telefono contacto	3102954937

personeria@caquezá-cundinamarca.gov.co

FONDECÚN
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

ACTA DE MANTENIMIENTO POR SEDE

INFORMACION GENERAL SEDE			
Fecha / cuidadad	JULIO 22 / 2025	Sede	SENA
Direccion	PARQUE COLORES	Cargo	ENLACE TICS
Nombre Contacto que recibe	JOSE LEURO	Telefono movil de contacto	3114813024
INFORMACION DE SERVICIO CONECTIVIDAD			
Medio de acceso Conectividad	FIBRA OPTICA GPON	Ancho de banda	28,65 / 29.14
IP puerta de enlace	172.30.18.1	Dirección IP LAN	172.30.18.4
INFORMACION DE ACTIVIDAD			
Descripción de la Actividad Realizada	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
Equipos / Elementos Cambiados	Equipo: ONU CDATA WIFI Gob_Sena Contraseña 12345678	Número Serial: DC806A545BF7	
REGISTRO FOTOGRÁFICO GEORREFERENCIADO (LISTA DE CHEQUEO)			
Ubicación de Equipos (roseta, patchcord, ONU)	X	Cableado: X	Serial de Equipos: X — Foto Antes / Despues de cambios: X
PANTALLAZOS			
Configuración de Equipo	X	Potencia de Equipo: X	Test de Velocidad: X — Test PING (8.8.8.8): X
MATERIALES USADOS (cantidad)			
ONU		ROSETA	PATCHCORD FIBRA — FIBRA DROP (Metros)
CONECTOR MECÁNICO		OTROS	
Observaciones (materiales)	NO SE CAMBIA NI UTILIZA NINGUN MATERIAL		
Observaciones Generales	SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		
Fecha firma del acta (dd/mm/aaaa)	22/07/2025	Ciudad	CAQUEZA
FIRMA POR SEDE		FIRMA CONTRATISTA	
Nombre	Jose Leuro	Nombre	Andrés Riveros
Cédula	7301576	Cédula	79690838
Cargo	Prof. Planta	Cargo	TECNICO
Telefono contacto	3114813024	Telefono contacto	3102954937

Powered by CamScanner