ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
CONVENIO	No. 018-2026
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	811.020.968-1
REPRESENTANTE LEGAL	BRAYAM ANIBAL GUZMÁN AGUINAGA
C.C	1.022.097.613
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA Y OBRA DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR	El valor del presente Convenio es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C ($49.710.438), Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: **La Entidad Estatal** realizará un aporte en dinero correspondiente a CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C ($49.000.000), equivalentes a 27,98 SMLMV. **El OAC** realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por de SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C ($710.438).
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	09 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCION	08 DE ABRIL DE 2026

En la ciudad de Santa Fe de Antioquia, el día 08 de abril de 2026, se reunieron BRAYAM ANIBAL GUZMÁN AGUINAGA como representante legal de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA y el Ingeniero LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO como Secretario de Infraestructura en representación del Municipio de Santa Fe de Antioquia.

EL Objeto de la presente reunión es suscribir el acta de recibo del convenio solidario No. 018-2026 según visita técnica de evaluación al sitio realizada el 08 de abril de 2026 y las cantidades ejecutadas en campo, de acuerdo al periodo de ejecución contractual, comprendido entre el 09 de febrero de 2026 y el 08 de abril de 2026.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades y el alcance contractual, se hace entrega de la obra y bienes suministrados, dejando las siguientes constancias:

Que el convenio No. 018-2026 fue suscrito con la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA del Municipio de Santa Fe de Antioquia, Convenio que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA Y OBRA DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.".

El convenio No. 018-2026 cuenta con un valor total CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C ($49.710.438), Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así:

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/C ($49.000.000), equivalentes a 27,98 SMLMV.
El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por de SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/C ($710.438).

1. RELACIÓN DE ACTAS FACTURADAS:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO			VALOR ($)
	No.	Egreso #	Fecha	
No. 001	Cuenta de Cobro 001	CE Nº 01605	22/06/2026	$27’436.447,00
		ORDEN DE PAGO # Nº 0000891		**$27’436.447,00**
No. 002	Cuenta de Cobro 002	CE Nº 01939	17/07/2026	$21’527.953,52
		ORDEN DE PAGO # Nº 0001163		**$21’527.953,52**

2. RESUMEN FINANCIERO:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO (SOLO RECURSOS)	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato/convenio	**$49’000.000**
Valor aportes iniciales MUNICIPIO	**$49’000.000**
Valor aportes iniciales CONVENIANTE	**$710.438**
Valor adiciones (otrosí No.-)	**$0**
Valor total del contrato/convenio	**$49’710.438**
Valor pagado a la fecha	**$48.964.400,52**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$0**
Valor no ejecutado	**$35.599,48**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$0**
Valor a liberar del Registro Presupuestal (RP)	**$35.599,48**

El saldo no ejecutado de $35.599,48 corresponde exclusivamente a recursos del MUNICIPIO y será objeto de liberación del Registro Presupuestal (RP) No. 00268 del 29 de enero de 2026.

3. De acuerdo con lo anterior, las partes:

Cantidades ejecutadas durante el desarrollo físico del proyecto

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
	MURO DE CONTENCIÓN				**$ 33.654.247**		
1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en el botadero destinado por el municipio o los sitios donde indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	19,98	$ 41.057,00	$ 820.318,86	17,0	$ 698.174,29
2	LLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	8,10	$ 104.055,00	$ 842.846,60	29,4	$ 3.059.217,00
5	Construcción de Filtro en geotextil NT - 2000, geodrén, piedra para filtro entre 1-3" y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, altura según diseño (largo 20 metros, alto con pendiente de 5 a 0 metros)	m2	11,25	$ 44.290,00	$ 498.262,50	31,7	$ 1.406.052,49
	LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO				**$ 11.129.932,00**	0,0	$ 0,00

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

6	Demolición placa en concreto existente con rotomartillo incluye cortes con pulidora o cortadora de piso, derecho a botadero y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	60,00	$ 34.837,00	$ 2.090.220,00	59,9	$ 2.086.736,30
OE-1	Construcción de elementos estructurales en concreto de 21 Mpa para muro de contención y losas de pavimento.	m3	0,00	$ 788.046,00	$ 0,00	21,6	$ 17.017.262,34
OE-2	Muro de contención en bloque relleno en concreto de 21 Mpa en todas las celdas, el acero y elementos estructurales se pagan en su respectivo item.	m2	0,00	$ 376.423,00	$ 0,00	29,2	$ 10.974.725,49
OE-3	Concreto ciclópeo (producción): Mezclado en sitio o planta móvil, transporte interno, colocación, vibrado y curado del concreto ciclópeo.	m3	0,00	$ 434.371,00	$ 0,00	0,6	$ 260.622,60
OE-4	Revoque liso con acabado lavado realizado con mortero sobre cara exterior de muro de contención.	m2	0,00	$ 38.851,00	$ 0,00	32,6	$ 1.266.542,60
OE-5	Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi, para elementos estructulaes de muro de contención y losas de hormigon, incluye todos los elementos necesarios para su instalación.	kg	0,00	$ 7.481,00	$ 0,00	1121,4	$ 8.389.140,95
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	$ 44.784.178,00		$ 45.158.474,05
				Administracion 11,00%	$ 4.926.260	10,0%	$ 4.515.847,40
				VALOR TOTAL PROYECT	$ 49.710.437,00	99,9%	$ 49.674.321,45
				Aporte MUNICIPIO	$ 49.000.000,00		$ 48.964.400,60
				APORTE JAC (especie)	$ 710.437,00		$ 709.920,85

ACUERDAN

Las actividades y el recurso objeto del convenio solidario No. 018-2026 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA Y OBRA DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" son recibidos a conformidad, en evidencia de las actividades realizadas a la fecha.

1. Sin perjuicio del presente recibo, el Municipio de Santa Fe de Antioquia se reserva el derecho de hacerle seguimiento a las obras construidas; y de haber lugar a ello, procederá a hacer exigible las garantías constituidas (si aplica) de conformidad con los periodos de cobertura y los montos estipulados en el convenio.
2. Las partes declaran conocer que la suscripción de la presente acta no suple la obligación que tienen de liquidar el contrato dentro de los términos estipulados en la minuta del convenio para tal fin.
3. Los conveniantes se comprometen a solicitar la modificación de las garantías, que cubrirán las obligaciones posteriores a la ejecución de las obras y que deberán estar vigentes durante todo el periodo de liquidación. (si aplica).
4. Dar por terminado a partir de la fecha del presente documento el Convenio Solidario No. 018-2026, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA Y OBRA DE CONTENCION EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA", y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026)

ING. LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de Infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia

BRAYAM ANIBAL GUZMÁN AGUINAGA
Representante legal
Asociación de Juntas de Acción Comunal
Municipio de Santa Fe de Antioquia

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/