Bugalagrande, Valle del Cauca, 19 de octubre de 2026

Señores
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE
Bugalagrande – Valle del Cauca

ASUNTO: Solicitud de ampliación del término de ejecución del contrato

Respetados señores:

Yo, Ángela, actuando en representación de **SERVICIOS Y EMERGENCIAS COLOMBIA SAS**, en calidad de contratista, me permito solicitar formalmente al Municipio de Bugalagrande la ampliación del término de ejecución del contrato, teniendo en cuenta diferentes circunstancias técnicas y climáticas que se han presentado durante el desarrollo de las actividades de desmonte de cubiertas y demolición, las cuales han incidido directamente en los rendimientos inicialmente previstos y, por consiguiente, en el cronograma de ejecución contractual. Durante la ejecución de las actividades se han identificado condiciones particulares relacionadas con el componente estructural de las viviendas objeto de intervención, que han requerido efectuar los trabajos de demolición y desmonte con mayores precauciones, controles y procedimientos de los inicialmente estimados. Estas situaciones han obligado a ajustar la metodología de intervención con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el personal, las estructuras existentes y el entorno de las obras.

De igual manera, durante el proceso de intervención se evidenció la existencia de elementos adicionales de cielo raso, cuyo desmonte y manejo constituyen actividades que no se encontraban contempladas inicialmente en el alcance y programación prevista. La ejecución de estos trabajos adicionales ha requerido destinar personal, tiempo y recursos operativos, generando una afectación directa sobre los rendimientos programados para las actividades principales de desmonte de cubiertas y demolición. A las circunstancias técnicas anteriormente descritas se suma el componente climático, particularmente las precipitaciones que se vienen presentando en el municipio y en el departamento del Valle del Cauca. Las lluvias afectan de manera directa las labores de desmonte de cubiertas y demolición, debido a que se trata de actividades ejecutadas principalmente a la intemperie y que requieren condiciones apropiadas para el trabajo seguro en altura, manipulación de materiales y retiro de elementos constructivos.

1. Registro Detallado de Días Lluviosos e Interrupción de Jornadas

Con el objetivo de respaldar de manera rigurosa la afectación operativa en sitio durante el periodo de ejecución, se consolida a continuación los días en los que se registraron precipitaciones intensas o continuas en el municipio de Bugalagrande, especificando el impacto directo sobre los trabajos en altura y desmonte:

www.syemdecolombia.com

Fecha	Condición Meteorológica	Afectación en Obra	Horas Suspendidas / Impacto
20/08/2026	Lluvia moderada e intensa por la tarde	Suspensión de desmonte de cubiertas por riesgo de caída y deslizamiento en cubiertas húmedas.	4 Horas (Media jornada)
25/08/2026	Llovizna continua y humedad elevada	Restricción para actividades en altura en estricto cumplimiento de protocolos SST.	3 Horas
02/09/2026	Aguacero fuerte con tormenta eléctrica	Suspensión total de actividades en intemperie, evacuación preventiva del personal.	8 Horas (Jornada completa)
08/09/2026	Precipitaciones continuas en la mañana	Retraso en el inicio de maniobras de demolición y manipulación de escombros mojados.	5 Horas
14/09/2026	Lluvias torrenciales y ráfagas de viento	Suspensión total por riesgo en trabajo en alturas e inestabilidad temporal de elementos.	8 Horas (Jornada completa)
19/09/2026	Lluvia persistente durante la tarde	Paralización del retiro de cielo raso y cubiertas expuestas para evitar daños en la estructura.	4 Horas (Media jornada)
23/09/2026	Lluvias intensas intermitentes	Dificultad en el cargue de material evacuado y resbalamiento en zonas de trabajo a cielo abierto.	5 Horas
26/09/2026	Aguacero sectorizado de alta intensidad	Suspensión preventiva de maniobras de izaje y desmonte estructural.	4 Horas (Media jornada)

Estas condiciones climáticas han generado interrupciones, disminución de jornadas efectivas de trabajo y reducción de los rendimientos de ejecución, puesto que continuar determinadas actividades de desmonte de cubiertas durante episodios de lluvia puede incrementar los riesgos para los trabajadores y afectar las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para la adecuada - ejecución de las obras.

Resumen del Impacto Climático:

- Días con afectación hidrometeorológica directa: 8 días
- Total de horas efectivas suspendidas / perdidas: 41 horas de trabajo en obra
- Equivalencia aproximada en tiempo de ejecución: ~5.1 jornadas laborales completas de retraso directo.

www.syemdecolombia.com

Por lo anterior, SERVICIOS DE EMERGENCIAS COLOMBIA S.A.S. solicita respetuosamente al Municipio de Bugalagrande autorizar una ampliación del término de ejecución contractual, por el periodo que resulte técnica y administrativamente procedente, con el propósito de culminar la totalidad de las actividades pendientes bajo las condiciones de calidad, seguridad y cumplimiento exigidas contractualmente.

La presente solicitud no pretende modificar las obligaciones asumidas por el contratista, sino disponer del tiempo necesario para garantizar su adecuada terminación, teniendo en consideración las circunstancias sobrevinientes presentadas durante la ejecución.

Como soporte de la situación climática expuesta, se solicita tener en cuenta los boletines e informes emitidos por el IDEAM, particularmente los correspondientes al mes de octubre de 2026, así como los reportes de condiciones hidrometeorológicas y alertas aplicables al municipio de Bugalagrande y al departamento del Valle del Cauca, adosando a la presente el cuadro de bitácora de obra arriba descrito.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su evaluación y aprobación, así como a la suscripción del documento modificatorio o prórroga correspondiente.

Cordialmente,



ÁNGELA PATRICIA RAMIREZ ESPINOSA
SERVICIO DE EMERGENCIAS S.A.S.
NIT: 901214754-2
TEL 3169915832

www.syemdecolombia.com