CONSTRUCTORA SH SAS
Nit No. 900.627.079-8

Pasto, 15 de octubre de 2026

SH-MC-26-143

Ingeniera
SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
CONSORCIO SUPERVISIÓN CULTURAL
Representante Legal
supervision.cultural@ingeplan.co
Bogotá DC

Referencia: Contrato de Obra No. 2038-2025 – Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila.

Asunto: Solicitud prórroga plazo por 30 días


Ingeniera Sandra Carolina:

Como consecuencia de la suspensión de las actividades contractuales, originada en la falta de disponibilidad oportuna de la totalidad de la madera requerida para la ejecución de la estructura, se genera una afectación en la secuencia constructiva inicialmente prevista, que implica la necesidad de reprogramar las actividades dependientes del suministro y montaje de dichos elementos.


Esta situación no se limita al desplazamiento de las fechas de ejecución durante el periodo de suspensión, sino que incide en la programación de las actividades posteriores, debido a que la disponibilidad del material constituye una condición necesaria para dar continuidad a los trabajos estructurales y desarrollar las actividades subsiguientes conforme a la secuencia técnica de la obra. En consecuencia, el reinicio de las actividades requiere considerar los tiempos de alistamiento del material recibido, la incorporación de los elementos pendientes y la reorganización de los frentes de trabajo, con el propósito de evitar interrupciones adicionales y garantizar la adecuada ejecución de las actividades programadas.

En este contexto, la actualización del cronograma requiere ampliar el plazo de ejecución contractual en treinta (30) días calendario, contados a partir del 23 de octubre de 2026, fecha de terminación vigente conforme a la Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1, esto es, hasta el 22 de noviembre de 2026, con el fin de disponer del tiempo requerido para recuperar la secuencia constructiva afectada y completar las actividades pendientes. La procedencia y duración de esta prórroga se sustentan en la

programación actualizada (ANEXO 1.), identificando las actividades afectadas, su incidencia en la ruta crítica y las medidas de recuperación previstas por el contratista.



El proyecto experimentó un periodo de afectación en la secuencia de ejecución de las actividades durante cuarenta y dos (42) días, comprendidos entre el 11 de agosto y el 21 de septiembre de 2026, asociado a la entrega tardía y fraccionada de la madera laminada por parte del proveedor. Esta situación afectó la disponibilidad oportuna de la totalidad de los elementos requeridos para completar la estructura de cubierta, limitando la ejecución al montaje parcial de la estructura e impidiendo desarrollar de manera continua las actividades sucesoras que dependen de su terminación.




De acuerdo con el cronograma de suministro, la madera laminada requerida para la ejecución de la estructura debía recibirse en cuatro (4) entregas programadas entre el 11 de agosto y el 15 de septiembre de 2026. Las entregas 1 y 2 se recibieron en las fechas previstas (11 y 21 de agosto); la Entrega 3, programada para el 4 de septiembre, se recibió de manera fraccionada los días 10 y 15 de

septiembre, y la Entrega 4, programada para el 15 de septiembre, no se había recibido a la fecha de inicio de la Suspensión No. 1. El suministro se realizó, así, mediante entregas parciales y diferidas, situación que impidió disponer oportunamente de la totalidad de los elementos necesarios para garantizar la continuidad y uniformidad en la ejecución del Capítulo 6. CUBIERTA, afectando la secuencia constructiva inicialmente programada y dando lugar a la suspensión del contrato y a su posterior ampliación.


Durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y el 21 de octubre de 2026, correspondiente a la Suspensión No. 1 y a su Ampliación No. 1, se recibió la Entrega 4 – Parte 1 (26 de septiembre de 2026), Parte 2 (6 de octubre) y el proveedor tiene prevista la Entrega 4 – Parte 3 para el 21 de octubre de 2026. Por encontrarse suspendida la ejecución del contrato, estos materiales no pudieron incorporarse a la ejecución de la estructura, de modo que su alistamiento y disposición para la ejecución, en particular los de la Entrega 4 – Parte 2, solo pueden adelantarse a partir del reinicio de los trabajos (22 de octubre de 2026), para lo cual se requieren nueve (9) días calendario, conforme al cronograma de entregas anexo.

En consecuencia, este tiempo de alistamiento se incorpora dentro de los treinta (30) días calendario solicitados como prórroga, junto con los demás ajustes requeridos en la programación para completar las actividades afectadas y garantizar la continuidad de la ejecución contractual.



En este contexto, los treinta (30) días calendario solicitados como prórroga no corresponden a un reconocimiento de ineficiencias propias de la ejecución de la obra, sino al tiempo adicional requerido para reorganizar la secuencia constructiva afectada, realizar el alistamiento del material recibido durante el periodo de suspensión y ejecutar las actividades pendientes, incluidas aquellas condicionadas por la terminación de la cubierta. La presente solicitud se formula sin que comporte una calificación anticipada de responsabilidad de ninguna de las partes, en los mismos términos consignados por la Interventoría en el documento de Suspensión No. 1, y con la salvedad de las actas

parciales de obra Nos. 1, 2 y 3, pendientes de pago, expresada en la comunicación SH-MC-26-130 del 17 de septiembre de 2026.



En la siguiente tabla se presentan las actividades sucesoras vinculadas a la ejecución de la cubierta, cuya programación se vio afectada por la disponibilidad tardía y las entregas parciales de la madera. Se identifican las actividades que dependen de la culminación de la estructura de cubierta, con el propósito de evidenciar cómo la afectación inicial incidió en la secuencia constructiva, generó movimientos en el cronograma y condicionó la continuidad de los trabajos, aspectos que sustentan la necesidad de ajustar la programación y evaluar el plazo adicional requerido para culminar la obra.

Tabla 1

Programación semanal de actividades por ejecutar

Actividades semana 37 (19 octubre a 25 octubre)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6	**ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA**		
6.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN	kg	67.47
6.02.05	PLATINA CORREAS CUBIERTA EN MADERA, CON PLATINA WBO090	u	42.00
6.02.08	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 0.50m	u	36.00
7	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI**		
7.03.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO	u	6.00
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**		
8.08.02	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm	u	4.00
8.09.01	Suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0	m	30.00
8.09.02	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g, incluye	u	10.00
8.09.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x	u	4.00
8.09.05	Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	4.00

13	**PISOS Y ENCHAPES**		
13.02.06	ZÓCALO EN MEDIACAÑA Vaciada en granito pulido, incluye	m	10.68
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
15.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN	m2	6.01
15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA EN	m2	3.63
15.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO	u	1.00
NP	**NO PREVISTOS**		
NP3	ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO 100 x 140 mm LAMINADO	ML	
NP4	ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO 50 x 140 mm) (+ - 5mm)	ML	182.44

Actividades semana 38 (26 octubre a 1 noviembre)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	**REFUERZO**		
4.02	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA	kg	313.17
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		
5.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=20,7 Mpa	m2	91.20
6	**ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA**		
6.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN	kg	67.47
6.02.05	PLATINA CORREAS CUBIERTA EN MADERA, CON PLATINA WBO090	u	42.00
6.02.06	CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS	u	500.00
6.02.07	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 0.50m	u	51.00
6.02.08	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 0.50m	u	36.00
7	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI**		
7.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4"	m	19.60
7.04.05	PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante	u	8.00
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**		
8.05.08	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12	m	35.20
8.07.05	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida	u	3.00
8.08.03	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja	m	40.00
8.09.04	Suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con	u	1.00
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**		
11.01.03	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS	m2	144.01
13	**PISOS Y ENCHAPES**		
13.01.11	ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido,	m2	66.29
13.05.01	MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio,	m	3.25
13.05.03	POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C = 2500	u	1.00
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
15.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN	m2	6.01

15.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA EN	m2	3.63
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA EN	m2	15.84
NP	**NO PREVISTOS**		
NP3	ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO 100 x 140 mm LAMINADO	ML	121.23
NP4	ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO 50 x 140 mm) (+ - 5mm)	ML	182.44

Actividades semana 39 (2 noviembre a 8 noviembre)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4	**REFUERZO**		
4.02	Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA	kg	313.17
4.05	ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 5/8" PARA	u	152.00
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		
5.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=20,7 Mpa	m2	91.20
5.09	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina	m2	59.80
5.10	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta	m	59.80
6	**ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA**		
6.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN	kg	67.47
6.02.05	PLATINA CORREAS CUBIERTA EN MADERA, CON PLATINA WBO090	u	42.00
6.02.06	CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS	u	500.00
6.02.07	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 0.50m	u	51.00
7	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI**		
7.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4"	m	19.60
7.03.12	PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en	u	4.00
7.03.13	PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o	u	1.00
7.03.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1"	u	4.00
7.03.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE	u	1.00
7.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø	m	3.20
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**		
8.03.01	Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled calibre 16,	u	1.00
8.05.03	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida	u	8.00
8.05.05	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida	u	6.00
8.05.06	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida	u	2.00
8.05.08	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12	m	35.20
8.07.03	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida	u	22.00
8.08.04	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro,	m	40.00
8.08.06	Suministro e instalación de poste metálico poligonal para	u	4.00
8.11.01	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (2,0m aprox)	u	4.00
9	**REDES ESPECIALES**		
9.01.11	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de	m	60.00

10	**MAMPOSTERÍA**		
10.15	DINTEL EN CONCRETO REFORZADO a la vista f´c. 3.000 psi	m	31.00
10.16	MORTERO DE INYECCIÓN TIPO GROUTING 3000 PSI PARA	m3	1.19
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**		
11.01.03	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS	m2	144.01
11.01.08	SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, desarrollo	m	33.08
13	**PISOS Y ENCHAPES**		
13.01.02	ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN	m2	27.14
13.01.11	ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido,	m2	66.29
14	**CARPINTERIA EN MADERA**		
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS TIPO PERSIANA EN	m2	22.12
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
15.01.10	CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA EXPANDIDA Cal 18, CON	m2	43.26
15.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA EN	m2	15.84
17	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**		
17.03.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO	u	12.00
21	**OBRAS EXTERIORES**		
21.01	ANDENES Y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E=	m2	89.20
NP	**NO PREVISTOS**		
NP3	ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO 100 x 140 mm LAMINADO	ML	121.23
NP4	ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO 50 x 140 mm) (+ - 5mm)	ML	182.44

Actividades semana 40 (9 noviembre a 15 noviembre)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		
5.09	CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máquina	m2	59.80
5.10	Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta	m	59.80
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**		
8.01.01	Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de	u	1.00
8.02.01	Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, incluye	m	50.00
8.02.02	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja	m	74.00
8.04.01	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 2+1N	m	45.00
8.04.03	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F# 6+1N	m	30.00
8.04.05	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N	m	30.00
8.04.06	Suministro e instalación de acometida en cable de cobre	m	10.00
8.05.04	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida	u	6.00
8.05.08	Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12	m	35.20
8.07.01	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida	u	10.00
8.07.02	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida	u	5.00

8.07.03	Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida	u	22.00
8.07.06	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida	u	9.00
8.07.07	Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL	u	22.00
8.07.09	Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer	u	7.00
8.07.12	Suministro y montaje de sensor de presencia para control de	u	2.00
8.07.15	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led	u	4.00
8.08.01	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De	u	4.00
8.08.05	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP	u	14.00
8.08.07	Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mínimo de	u	8.00
8.08.19	Suministro e instalación de luminaria LED SOLAR GARDEN 3250LM	u	2.00
8.12.04	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones	u	0.50
9	**REDES ESPECIALES**		
9.01.01	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT	u	10.00
9.01.02	Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**		
11.01.03	CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE DOS	m2	
11.01.08	SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, desarrollo	m	33.08
13.05.02	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO E	m	2.54
14	**CARPINTERIA EN MADERA**		
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS TIPO PERSIANA EN	m2	22.12
14.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA EN HDF	m2	9.90
14.14	ESTANTERÍA EN TABLERO AGLOMERADO MELAMINA RH COLOR	m	1.74
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
15.01.10	CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA EXPANDIDA Cal 18, CON	m2	43.26
16	**CERRADURAS**		
16.02	CERRADURA MANIJA LISA PARA ENTRADA CAPRI CROMADO MATE,	u	9.00
17	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**		
17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PARA	u	1.00
17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE	u	1.00
17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL	u	1.00
17.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN	u	1.00
17.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER	u	3.00
17.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE	u	2.00
17.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO	u	1.00
18	**PINTURAS**		
18.02	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO	m2	
20	**EQUIPOS Y OTROS**		
20.03	Suministro e instalación de equipo de presión preensamblado	u	1.00
21	**OBRAS EXTERIORES**		
21.01	ANDENES Y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E=	m2	89.20

21.13	REINSTALACIÓN / SIEMBRA DE CESPEDONES (reservados del	m2	52.69

Actividades semana 41 (16 noviembre a 22 noviembre)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI**		
7.04.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64	m	13.60
8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**		
8.02.0	Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente	u	1.00
8.07.1	Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Flujo Luminoso	u	6.00
8.07.1	Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo bala para	u	9.00
8.10.0	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable	u	8.00
8.10.0	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en	m	
8.11.0	Suministro e instalación de ventilador de pared, mínimo 3 velocidades,	u	4.00
8.12.0	Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	u	1.00
8.12.0	Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	u	1.00
8.12.0	Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de	u	0.50
9	**REDES ESPECIALES**		
9.01.0	Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A,	u	10.00
9.01.0	Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24	u	1.00
9.01.0	Suministro e instalación de Swicth 24 puertos 10/100/1000	u	1.00
9.01.0	Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	u	20.00
9.01.0	Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U,	u	1.00
9.01.0	Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble	u	1.00
9.01.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300	u	2.00
13	**PISOS Y ENCHAPES**		
13.04.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LISTONES MACHIHEMBRADOS	m2	77.82
13.04.	GUARDA ESCOBA EN MADERA SAPAN (O SIMILAR) INMUNIZADA AL	m	27.37
14	**CARPINTERIA EN MADERA**		
14.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS TIPO PERSIANA EN	m2	22.12
15	**CARPINTERÍA METÁLICA**		
15.01.	CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA EXPANDIDA Cal 18, CON MARCO	m2	43.26
17	**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**		
17.02.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS +	u	1.00
17.02.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO JARDÍN + ACCESORIOS (Tipo	u	1.00
17.03.	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA	u	1.00
17.03.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL de	u	2.00
17.03.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PORTA ROLLO DE PAPEL	u	2.00
17.03.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN	u	2.00
18	**PINTURAS**		

18.02	APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO	m2	
19	**VIDRIOS Y ESPEJOS**		
19.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL 4 MM CON MARCO EN	m2	14.40
19.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PERSONAS CON	m2	1.00
19.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO DE 4 MM	m2	1.00
20	**EQUIPOS Y OTROS**		
20.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMEROS AUXILIOS,	u	3.00
20.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO	u	5.00
21	**OBRAS EXTERIORES**		
21.13	REINSTALACIÓN / SIEMBRA DE CESPEDONES (reservados del descapote)	m2	52.69
21.14	SIEMBRA DE ÁRBOL NATIVO DE PORTE MEDIANO (INCLUYE	u	4.00
22	**SEÑALIZACIÓN**		
22.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN -	u	1.00
22.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN -	u	10.00
22.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN -	u	2.00
22.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS, UBICADO SEGÚN DISEÑO	u	23.00
23	**AISLAMIENTO ACUSTICO**		
23.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS TIPO	m2	20.00
24	**ASEO**		
24.01	ASEO GENERAL DE OBRA	m2	

Teniendo en cuenta lo anterior y el avance físico actual del proyecto además de las actividades que se encuentran pendientes de ejecución, consideramos pertinente precisar que el porcentaje restante para alcanzar el 100 % del objeto contractual comprende diferentes actividades constructivas que, de acuerdo con su naturaleza y con la secuencia técnica requerida, pueden desarrollarse de manera simultánea en distintos frentes de trabajo. De igual manera, es importante destacar que las actividades pendientes incluyen trabajos sucesores cuya ejecución depende de la culminación o habilitación previa de determinados elementos constructivos, pero que, una vez dadas las condiciones técnicas necesarias, pueden desarrollarse de manera simultánea en diferentes frentes de trabajo. Entre estas actividades se encuentran la instalación de ventanería, los trabajos bajo cubierta, las instalaciones técnicas, las carpinterías y los acabados, cuya ejecución coordinada permitirá aprovechar de manera más eficiente el plazo adicional solicitado. En consecuencia, la programación propuesta contempla la articulación de estas labores.

En este sentido, si el avance físico actual corresponde al 47,13% (actualizado a fecha de suspensión 22 de septiembre de 2026), el porcentaje pendiente de ejecución es del 52,87 %, cuya culminación se proyecta dentro del plazo adicional de treinta (30) días calendario solicitado.
Para alcanzar este propósito, se contempla la ejecución coordinada de las actividades pendientes, entre ellas los trabajos de estructura y cubierta, las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, la

instalación de ventanería, las carpinterías y los acabados, de acuerdo con las condiciones de avance y disponibilidad de cada frente. La posibilidad de adelantar estas labores en paralelo permitirá optimizar el tiempo disponible, siempre que se garantice el cumplimiento de las condiciones técnicas necesarias para su desarrollo y se eviten interferencias entre actividades.

Por lo anterior, solicitamos cordialmente a la Interventoría:

1. Con fundamento en la cláusula primera de la Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1, tramitar ante la Entidad la suscripción del acta de reinicio para retomar la ejecución a partir del 22 de octubre de 2026.

2. Revisar la presente solicitud y emitir el pronunciamiento correspondiente para su trámite ante la Entidad, a quien corresponde la determinación final, respecto de la Modificación Contractual No. 2 – Prórroga No. 2 al Contrato de Obra No. 2038-2025, por treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación que resulte del reinicio, sin adición de valor, esto es, hasta el 22 de noviembre de 2026 si el reinicio se produce el 22 de octubre de 2026.

3. Recomendar a la Entidad que la modificación se suscriba antes de la fecha de reinicio o de manera simultánea con el acta de reinicio, toda vez que, una vez reiniciada la ejecución, al contrato le restan dos (2) días de plazo, así como la prórroga correlativa del Contrato de Interventoría No. 2059-2025, sin cargo al contratista de obra, conforme a lo expuesto sobre el numeral 28 de la cláusula 10. Asimismo, que en dicha modificación se fije el término para radicar los documentos de liquidación que dependen del recibo final, de manera concordante con la nueva fecha de terminación.

4. Aprobar la programación de obra, la ruta crítica, los hitos de control y el flujo de inversión que se anexan.

Anexos:

1. Programación de obra en archivo editable (.mpp) y en PDF, con ruta crítica e hitos de control, contada a partir del reinicio.

2. Flujo de inversión ajustado.

3. Programación Diagrama Grant

Le agradecemos su atención.

Atentamente,

Efraín Santander España
Representante Legal
CONSTRUCTORA SH SAS

Copia:
Arquitecta Claudia Zoraya Guerrero Sarmiento – Coordinadora Grupo Infraestructura
Ingeniera María Camila Tobar V – Apoyo a la supervisión